ЗАКАЗЧИК: ТОО "Info Tech Systems"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "GRAND INERT"
Наименование объекта: **Реконструкция водопровода по ул.Раздельная в г.Семей ВКО**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
от 29 ноября 2019г.

	код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
			номер	дата	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1				налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	5 000 000							
Акт выполненных работ	5 000 000	4 464 286	4 464 286				535 714	5 000 000
Всего к оплате:								**5 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Info Tech Systems"

Букаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "GRAND INERT"

Беляев Д.П.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: **ТОО "Info Tech Systems"**
Подрядчик: **ТОО "GRAND INERT"**
Наименование объекта: **Реконструкция водопровода по ул.Раздельная в г.Семей ВКО**
Договор

Акт приемки выполненных работ
от 29 ноября 2019г.
Наружные инженерные сети

Составлен в текущих ценах на 3 кв. 2016 г.

№ п/п в л/с	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей машинистов	
				Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин з/п рабочих-строителей	Всего з/п рабочих-строителей	эксп. машин в т.ч. з/п машинистов		на единицу	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ==								
22	11-010102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале *м3 грунта*	656	16.98 2.79	14.11 5.54	11139 1830	9256 3634	3230 59.1	0.00382 0.00461	2.51 3.02
23	11-010102-0314	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.5 м3 *м3 грунта*	631	157.21 10.05	147.08 56.74	99200 6342	92807 35803	24907 59.1	0.01495 0.047	9.43 29.66
24	41-010101-1015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5.7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км *т*	1106	871.77		964485				
25	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 *м3 грунта*	95.48	796,34 796,36	0 0	76035 76036	0 0	44938 59.1	1.1178 0	106.73 0.00
26	11-010201-0401	Грунт. Уплотнение грунтоуплотняющими машинами со свободно падающими плитами. Толщина уплотняемого слоя 30 см	71.61	117,99	117,99	8449	8449	1121	0	0.00

	м3 уплотненного грунта								
			0	26.48	0	1896	59.1	0.02478	1.77
27	11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	97.8	796.35	0	77883	0	46029	1.1178	109.32
		м3 грунта								
				796.36	0	77884	0	59.1	0	0.00
28	11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	391.2	25.41	25.41	9940	9940	2414	0	0.00
		м3 грунта								
				0	10.44	0	4084	59.1	0.01008	3.94
30	11-110101-1303	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	178.7	4674.55	123.63	835342	22093	62551	0.30245	54.05
		м2 покрытия								
				532.96	41.81	95240	7471	60.9	0.04125	7.37
		==НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА==								
35	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка	2	1711.75	68.13	3424	136	1698	1.61	3.22
		задвижка или клапан								
				1333.13	33.75	2666	68	62.1	0.0375	0.08
47	11-220801-0102	Фасонные части чугунные диаметром 125-200 мм. Установка	0.295	258593.93	9793.8	76285	2889	6175	37.605	11.09
		т фасонных частей								
				29975.65	3732.75	8843	1101	62.1	3.3625	0.99
72	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 100 мм. Укладка	1.054	316 662.24	122 779.89	333 762	129 410	143206	223.1	235.15
		км трубопровода								
				193 882.35	24 908.92	204 352	26 254	62.1	30.855	32.52
73	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. диаметр 65 мм. Укладка	0.115	276 408.70	97 513.04	31 787	11 214	14166	205.85	23.67
		км трубопровода								
				178 895.65	19 469.57	20 573	2 239	62.1	24.208	2.78
78	11-220301-0108	Трубы водопроводные стальные. диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/футляр/	0.08	968 125.00	406 775.00	77 450	32 542	36386	579.6	46.368
		км трубопровода								
				561 350.00	171 050.00	44 908	13 684	62.1	13.37	167.125
79	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные. диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.005	370 000.00	69 200.00	1 850	346	1031	310.5	1.55
		км трубопровода								

			300 800.00	31 400.00	1 504	157	62.1	31.798	0.16
80	11-220601-0308	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0.08	532 675.00	171 750.00	42 614	13 740	19937	410.55	32.84
		км трубопровода								
				360 925.00	40 375.00	28 874	3 230	62.1	33.595	2.69
81	11-221401-0401	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	1	9 650.00	1 949.00	9 650	1 949	4815	9.189	9.19
		футляр								
				7 701.00	52.00	7 701	52	62.1	0.0575	0.06
82	11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0.036	324 888.89	43 111.11	11 696	1 552	6724	290.95	10.47
		км трубопровода								
				281 777.78	18 972.22	10 144	683	62.1	19.056	0.69
		==КОЛОДЦЫ Ду-1500==								
91	11-221301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых	24.2	22331.05	7086.51	540411	171494	130748	15.985	386.84
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца								
				15244.54	3047.25	368918	73743	62.1	2.78875	67.49
106	11-080201-0108	Стены из кирпича внутренние при высоте этажа свыше 4 м. Кладка	2.94	8048.98	1562.59	23664	4594	0	4.876	14.34
		м3 кладки								
				3788.44	393.88	11138	1158	0	0.4375	1.29
		==Сети водоснабжения с подводкой к границам участков								
118	11-220501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	0.027	276 407.41	97 518.52	7 463	2633	0	205.85	5.56
		км трубопровода								
				178 888.89	19 481.48	4830	526	0	24.207	0.65
		==Узел пересечения с телефонной канализацией==								
122	11-221501-0101	Коммуникации подземные. Подвешивание при пересечении их трассой трубопровода. Площадь сечения коробов до 0.1 м2	2.2	1 786.82	714.09	3 931	1571	0	1.345	2.96
		м короба								
				1 072.73	307.73	2360	677	0	0.299	0.66
123	11-070404-0101	Плиты перекрытий. Укладка	0.44	3 045.45	1 543.18	1 340	679	0	1.771	0.78
		м3 сборных конструкций								
				1 502.27	259.09	661	114	0	0.227355	0.10
125	11-060401-0101 Р	Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство	0,7	3 698.57	820.00	2 589	574	0	3.519	2.46

		м3		2 878,57	241,43	2015	169	0	0.263005	0.18
	==ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ==									
126	11-221101-0104	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 150 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	1	7 388.00	4 128.00	7 388	4128	0	3.231	3.23
		врезка		3 260.00	1 674.00	3260	1674	0	1.656	1.66
128	11-221101-0105 Р	Штуцеры (патрубки) стальные, диаметр 200 мм. Врезка в существующие сети из стальных труб	10	9 765.60	5 483.50	97 656	54835	0	4.186	41.86
		врезка		4 282.10	2 207.10	42821	22071	0	2.174	21.74
130	11-250211-0203	Трубопроводы диаметром 150 мм. Контроль качества сварных соединений методом магнитографирования, избыточное давление среды до 10 МПа (100 кгс см2)	30	7 441.73	6 893.20	223 252	206796	0	0.6095	18.29
		стык		548.53	1 721.33	16456	51640	0	1.426	42.78
131	11-221401-0212 Р	Трубы диаметром 300 мм. Продавливание без разработки грунта (прокол) на длину до 30 м/стоимость трубы учтена выше/	18	9 421.39	6 606.33	169 585	118914	0	3.082	55.48
		м продавливания		2 815.06	3 591.11	50671	64640	0	3.43	61.74
132	11-221401-0301	Трубы стальные диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр/прим/	62	886.26	12.77	54 948	792	0	0.9706	60.18
		м трубы, уложенной в футляре		873.48	1.76	54156	109	0	0.001955	0.12
133	11-220301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием/для водоотлива/	0.3	369 976.67	69 253.33	110 993	20776	0	310.5	93.15
		км трубопровода		300 723,33	31 383.33	90217	9415	0	31.798	9.54

Итого по локальной смете	**3 914 211**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1234400
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	924110
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	326293
- материалы, изделия и конструкции, тенге	791216
- перевозка грузов, тенге	964485
- накладные расходы I уровня, тенге	550075
Итого с накладными расходами I уровня, тенге	4464286

Всего	**4 464 286**
Итого по акту в текущих ценах	**4 464 286**
НДС (12 %)	**535 714**
Итого	**5 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Info Tech Systems"

_____ **Букаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "GRAND INERT"

_____ **Беляев Д.П.**