**Заказчик:** ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, ВКО, Глубоковский район, с.Кожохово, Ленина, 13

БИН 980840001326, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ04070106KSN1803090, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

**Подрядчик:** Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШыгысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

**Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №29 от 29 апреля 2022г.**

**Наименование объекта: Средний ремонт улиц в с.Прогресс Глубоковского района ВКО**

**СПРАВКА от 15 июля 2022г**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль месяц 2022 года**

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

| № п/п | Наименование работ, затрат | Стоимость выполненных работ с начала года, тенге | в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге |
|---|---|---|---|
| | | Всего | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Акт №3 | 100 000 000 | 39 216 302 |
| | **Итого** | 100 000 000 | 39 216 302 |
| | НДС 12% | 12 000 000 | 4 705 956 |
| | **Итого** | **112 000 000,0** | **43 922 258** |
| | Удержание 5% | **5 600 000,0** | **2 196 112** |
| | **Всего к оплате** | **106 400 000,0** | **41 726 146** |

**Работу сдал Подрядчик:**

**Директор ТОО "ОблШыгысЖол"**

**Ж.Б.Казанов**

**Работу принял Заказчик:**
**Аким ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область**

**Ф.Б.Шаяхметова**

**Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, ВКО, Глубоковский район, с.Кожохово, Ленина, 13**
**БИН 980840001326, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ04070106KSN1803090, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК**

**Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШыгысЖол"**
**Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"**

**Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №29 от 29 апреля 2022г.**

**Наименование объекта: Средний ремонт улиц в с.Прогресс Глубоковского района ВКО**

**Акт №3 от 15 июля 2022г**
**приемки выполненных работ за июль месяц 2022г**

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 2 Луговая** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1218-0101-1207 | **Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР=72 %** | **м2 покрытия** | **1722,6** | 149,74 | 140,06 | 257942 | 241267 | – | 72320 | 356683 |
| | | | | | 9,68 | 48,63 | 16675 | 83770 | – | 26421 | |
| 2 | 412-101-0102 | **Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000;** | **т·км** | **972** | 116 | | 112752 | | – | – | 121772 |
| | | | | | – | | – | | – | 9020 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 1127-1001-0101 | Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР=108 % | т битума | 0,68904 | 189052,4 | 8533,68 | 130265 | 5880 | 123251 | 2735 | 143640 |
| | | | | 1645,4 | 2029,08 | 1134 | 1398 | – | 10640 | |
| 4 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 % | т | 0,68904 | 2797,63 | 2797,63 | 1928 | 1928 | – | 990 | 3151 |
| | | | | – | 1330,52 | – | 917 | – | 233 | |
| 5 1127-0301-0401 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР=108 % | т смеси | 166,35548 | 31401,34 | 1721,97 | 5223785 | 286459 | 4875175 | 153100 | 5807036 |
| | | | | 373,6 | 478,55 | 62150 | 79609 | – | 430151 | |
| 6 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % | м2 покрытия | 1722,6 | 2745,47 | 204,91 | 4729347 | 352978 | 4320711 | 123438 | 5241008 |
| | | | | 32,31 | 34,04 | 55657 | 58637 | – | 388223 | |
| 7 1127-0602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000. | м2 покрытия | 3445,2 | 313,82 | 0,02 | 1081173 | 69 | 1071319 | 10567 | 1179079 |
| | | | | 2,84 | – | 9784 | – | – | 87339 | |

**Итого по разделу 2** **12 852 369**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 145 400
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 888 581
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 224 331
- материалы, изделия и конструкции, тенге 10 390 456
- перевозка грузов, тенге 112 752
- накладные расходы, тенге 363 150
  в т.ч. зарплата, тенге 32 684
- сметная прибыль (8 %), тенге 952 027

**Раздел 3 Линейная (до арыка) (Мира)**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 1218-0101-1207 | Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР=72 % | м2 покрытия | 647,4 | 149,74 | 140,06 | 96942 | 90675 | – | 27180 | 134052 |
| | | | | 9,68 | 48,63 | 6267 | 31483 | – | 9930 | |
| 9 412-101-0102 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000; | т·км | 426,6 | 116 | | 49486 | | – | – | 53445 |
| | | | | – | | – | | – | 3959 | |
| 10 412-101-0102 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=-10,000; | т·км | -3410,748 | 116 | | -395647 | | – | – | -427299 |
| | | | | – | | – | | – | -31652 | |
| 11 1127-1001-0101 | Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР=108 % | т битума | 1,10012 | 189052,4 | 8533,68 | 207980 | 9388 | 196782 | 4365 | 229333 |
| | | | | 1645,4 | 2029,08 | 1810 | 2232 | – | 16988 | |
| 12 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 % | т | 1,10013 | 2797,63 | 2797,63 | 3078 | 3078 | – | 1581 | 5032 |
| | | | | – | 1330,52 | – | 1464 | – | 373 | |
| 13 1127-0301-0401 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР=108 % | т смеси | 104,41204 | 31401,34 | 1721,97 | 3278678 | 179794 | 3059875 | 96092 | 3644752 |
| | | | | 373,6 | 478,55 | 39008 | 49966 | – | 269982 | |
| 14 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % | м2 покрытия | 1079,4 | 2745,47 | 204,91 | 2963460 | 221180 | 2707405 | 77347 | 3284072 |
| | | | | 32,31 | 34,04 | 34875 | 36743 | – | 243265 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1127-0602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000; | м2 покрытия | 2158,8 | 313,82 | 0,02 | 677475 | 43 | 671300 | 6621 | 738824 |
| | | | | | 2,84 | – | 6131 | – | – | 54728 | |
| | | **Итого по разделу 3** | | | | | **7 662 211** | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 88 091 | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 504 158 | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 121 888 | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 6 635 362 | | | | |
| | | - перевозка грузов, тенге | | | | | -346 161 | | | | |
| | | - накладные расходы, тенге | | | | | 213 186 | | | | |
| | | в т.ч. зарплата, тенге | | | | | 19 187 | | | | |
| | | - сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 567 573 | | | | |
| | **Раздел 4 Молодежная** | | | | | | | | | | |
| 16 | 1101-0203-0102 | Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 % | м2 спланированной площади | 2972 | 10,15 | 10,15 | 30166 | 30166 | – | 5799 | 38842 |
| | | | | | – | 2,71 | – | 8054 | – | 2877 | |
| 17 | 1127-0301-0103 | Основания песчано-гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала НР=108 % | м2 площади основания | 2972 | 554,78 | 151,17 | 1648806 | 449277 | 1061777 | 304895 | 2109997 |
| | | | | | 46,35 | 48,64 | 137752 | 144558 | – | 156296 | |
| 18 | 1218-0101-1207 | Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 50 мм НР=72 % | м2 покрытия | 643,5 | 149,74 | 140,06 | 96358 | 90129 | – | 27016 | 133244 |
| | | | | | 9,68 | 48,63 | 6229 | 31293 | – | 9870 | |
| 19 | 412-101-0102 | Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 2 км К=2,000; | т·км | 115,83 | 116 | | 13436 | | – | – | 14511 |
| | | | | | – | | – | | – | 1075 | |
| 20 | 1127-1001-0101 | Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР=108 % | т битума | 2,52734 | 189052,4 | 8533,68 | 477800 | 21568 | 452074 | 10029 | 526855 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1127-0602-0901 | Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 % | т | 2,52734 | 1645,4 / 2797,63 | 2029,08 / 2797,63 | 4158 / 7071 | 5128 / 7071 | – / – | 39026 / 3632 | 11559 |
| 22 | 1127-0301-0401 | Слой выравнивающий из асфальтобетонной смеси. Устройство с применением укладчиков асфальтобетона НР=108 % | т смеси | 349,37901 | – / 31401,34 | 1330,52 / 1721,97 | – / 10970969 | 3363 / 601620 | – / 10238821 | 856 / 321541 | 12195911 |
| 23 | 1127-0602-0301 | Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 % | м2 покрытия | 3615,5 | 373,6 / 2745,47 | 478,55 / 204,91 | 130528 / 9926247 | 167195 / 740852 | – / 9068578 | 903401 / 259080 | 11000153 |
| 24 | 1127-0602-0401 | Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2,000. | м2 покрытия | 7231 | 32,31 / 313,82 | 34,04 / 0,02 | 116817 / 2269232 | 123072 / 145 | – / 2248552 | 814826 / 22179 | 2474724 |
| | | | | | 2,84 | – | 20536 | – | – | 183313 | |

**Итого по разделу 4** **28 505 796**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 416 020
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 1 940 828
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 482 663
- материалы, изделия и конструкции, тенге 23 069 802
- перевозка грузов, тенге 13 436
- накладные расходы, тенге 954 171
  - в т.ч. зарплата, тенге 85 875
- сметная прибыль (8 %), тенге 2 111 540

**Итого по смете** **49 020 376**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 649 511
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 3 333 567
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 828 882
- материалы, изделия и конструкции, тенге 40 095 620
- перевозка грузов, тенге -219 973
- накладные расходы, тенге 1 530 507
  - в т.ч. зарплата, тенге 137 746

| | |
|---|---|
| - сметная прибыль (8 %), тенге | 3 631 140 |
| **Всего** | |
| **Итого по акту** | **49 020 376** |
| **Всего по акту с учетом Кдог=0,8** | **49 020 376** |
| НДС (12%) | **39 216 302** |
| **Всего по акту с учетом НДС(12%)** | **4 705 956** |
| | **43 922 258** |

**Работу сдал Подрядчик:**

**Директор ТОО "ОблШығысЖол"** **Ж.Б.Казанов**

**Работу принял Заказчик:**

**Аким ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область** **Ф.Б.Шаяхметова**

**Тех.надзор**

**Директор ТОО "Сагер"** **О.С.Байгунусов**