Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Наименование объекта - Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области

Форма КС-3

Утверждена

приказом министрества национальной экономики Республики Казахстан

Справка №3
о стоимости выполненных работ за июль месяц 2022 года

код.заказчика	код подрядчика	Договор		Источн. фин.		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименов.	код	наименов.	код
		29	30.03.2022				
		Дополнительное соглашение					

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге							налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1						
			из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области	192 778 530,60	51 020 408	-	-	-	-		6 122 449	57 142 857
Итого:	**192 778 530,60**	**51 020 408**	-	-	-	-		**6 122 449**	**57 142 857**

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель_____Жапбасбаев К.

Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Директор_____Сейтмуратов Р.Е.

Технический надзор: ТОО "Әлем-Құрылыс- Қызылорда"

Авторский надзор: ТОО "Сартобе"

Директор_____Мухаммедиев О.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"
Генподрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»
Наименование объекта - Строительство водоразборнораспределительного комплекса и водоисточников на уч. Актерек-170га в п. Жалагаш, Жалагашского района, Кызылординской области
Согласно договора №29 от 30.03.2022г

А К Т №3
приемки выполненных работ за июль месяц 2022 года

Составлена в текущих ценах с 05.01.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Внеплощадочные сети водопровода									
		Раздел 1 Водоснабжение В1									
		1.1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ									
1	1101-0101-0368	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 СУХОЙ ГРУНТ НР = 72 % К=0,970;**	**м3 грунта**	**3071,02**	267,93	267,93	822818	822818	–	110092	1007544
					–	49,79	–	152906	–	74633	
2	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % К=0,030;**	**м3 грунта**	**94,98**	1861,86	–	176839		–	127324	328497
					1861,86	–	176839		–	24333	
3	1101-0104-0402	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,700;**	**м3 грунта**	**2004,52**	36,35	36,35	72864	72864	–	20797	101155
					–	14,41	–	28885	–	7493	
4	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=0,300;**	**м3 грунта**	**859,08**	972	–	835026		–	601219	1551144
					972	–	835026		–	114900	
5	1101-0201-0501	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % К=0,700;**	**м3 уплотненного грунта**	**2004,52**	174,71	79,99	350210	160342	–	193382	587079
					94,72	39,27	189868	78718	–	43487	
		1.2 Монтажные работы									

6	1123-0101-0101	Устройство песчаного основания под трубопроводы НР = 99 %	м3	220	4399,14	179,06	967811	39393	670582	266661	1333230
					1171,98	52,36	257836	11519	–	98758	
7	1122-0501-0107	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,5	658690,48	227662,14	988036	341493	24943	723216	1848152
					414400	72614,16	621600	108921	–	136900	
8	1122-1401-0304	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	180	1788	12,55	321840	2259	75344	242514	609502
					1356,87	4,04	244237	727	–	45148	
9	241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,8 мм К=1,010;	м	1696,8	8019		13606639	0	13606639	0	14695170
					–			0	–	1088531	
10	1122-0301-0107	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,015	1392559,38	576969,23	20888	8655	1379	13771	37432
					723681	203664,45	10855	3055	–	2773	
11	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273x4,0 мм К=1,004;	м	15,06	7167		107935	0	107935	0	116570
					–			0	–	8635	
12	1122-0601-1007	Трубопроводы стальные диаметром 250 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,015	3673871,46	647165,04	55108	9707	43696	4995	64911
					113659,4	222712,44	1705	3341	–	4808	
13	1122-0901-0107	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 250 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	10	11302,08	5279,72	113021	52797	6184	70679	198396
					5404	1735,27	54040	17353	–	14696	
14	242-101-1008	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	10	346285		3462850	0	3462850	0	3739878
					–			0	–	277028	
15	241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	20	8647		172940	0	172940	0	186775
					–			0	–	13835	

16	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,339	24546,72	9931,31	155602	62955	19578	98793	274746
					11526,86	4215,53	73069	26722	–	20352	
17	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	6	24253		145518	0	145518	0	157159
					–			0	–	11641	
18	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	12	20211		242532	0	242532	0	261935
					–			0	–	19403	
19	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	6	25614		153684	0	153684	0	165979
					–			0	–	12295	
20	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	18	5577		100386	0	100386	0	108417
					–			0	–	8031	
21	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	6	3523		21138	0	21138	0	22829
					–			0	–	1691	
22	222-503-0201	Стремянка С-2 К=6,000;	т	0,0966	584919		56503	0	56503	0	61023
					–			0	–	4520	
23	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	6	18935		113610	0	113610	0	122699
					–			0	–	9089	
24	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	4231		16924	0	16924	0	18278
					–			0	–	1354	
25	242-301-1204	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	2131		8524	0	8524	0	9206
					–			0	–	682	
26	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0078	1654520,79	729075,78	12905	5687	767	8360	22966
					827064	255536,55	6451	1993	–	1701	
27	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм К=26,000;	м	7,8	10001		78008	0	78008	0	84248
					–			0	–	6241	
28	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0006	899597,85	250926,13	540	151	35	405	1021

				590760	91349,82	354	55	–	76	
29 241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм К=2,000;	м	0,6	3183		1910	0	1910	0	2063
				–			0	–	153	
30 1122-1201-0107	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 250 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	52	3562,78	228,76	185265	11896	12521	160010	372897
				3093,24	14,96	160848	778	–	27622	
31 261-301-1382	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	52	11663		606476	0	606476	0	654994
				–			0	–	48518	
32 1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка НР = 99 %	шт.	30	1514,24	944,99	45427	28350	0	25334	76422
				569,25	283,74	17078	8512	–	5661	
33 241-214-0313	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	26	7872		204672	0	204672	0	221046
				–			0	–	16374	
34 241-208-1513	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	14477		28954	0	28954	0	31270
				–			0	–	2316	
35 241-208-1213	Отвод полиэтиленовый сварной от 45° до 60° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 250 мм	шт.	2	8397		16794	0	16794	0	18138
				–			0	–	1344	
36 1122-0701-0107	Трубопроводы диаметром 250 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	1,68	135350,17	–	227388		75736	150136	407726
				90269,2	–	151652		–	30202	
37 1108-0301-0401	Стыки. Заделка монтажной пеной НР = 93 %	м стыка	2	519,3	0,09	1039	0	640	370	1522
				199,07	0,04	398	0	–	113	
39 241-201-0624	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 400х23,7 мм	м	180	20469		3684420	0	3684420	0	3979174
				–			0	–	294754	
	Итого по разделу 1	тенге								33481191
	Итого по смете Внеплощадочные сети водопровода	тенге								33481191

Внутриплощадочные сети

Раздел 1 Подводящий трубопровод ПД

1.2 Монтажные работы

8	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм К=1,010;	м	141,4	3280	463792	463792	0	500895
					–		–	37103	
10	241-102-0220	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159x5,0 мм К=1,004;	м	6,024	4989	30054	30054	0	32458
					–		–	2404	
13	242-101-1006	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	6	119752	718512	718512	0	775993
					–		–	57481	
14	241-116-0212	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 150 мм	шт.	12	4392	52704	52704	0	56920
					–		–	4216	
16	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	24253	48506	48506	0	52386
					–		–	3880	
17	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	2	39680	79360	79360	0	85709
					–		–	6349	
18	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	4	20211	80844	80844	0	87312
					–		–	6468	
19	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	4	26929	107716	107716	0	116333
					–		–	8617	
20	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	3	25614	76842	76842	0	82989
					–		–	6147	
21	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	40591	40591	40591	0	43838
					–		–	3247	
22	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	5577	66924	66924	0	72278
					–		–	5354	
23	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	3523	14092	14092	0	15219
					–		–	1127	
24	222-503-0201	Стремянка С-2 К=4,000;	т	0,0644	584919	37669	37669	0	40682
					–		–	3014	

53	242-101-1007	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 200	шт.	5	184166	920830	920830	0	994496
					–		–	73666	
54	241-116-0213	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 200 мм	шт.	10	6195	61950	61950	0	66906
					–		–	4956	
56	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	3	39680	119040	119040	0	128563
					–		–	9523	
57	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	6	26929	161574	161574	0	174500
					–		–	12926	
58	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	3	40591	121773	121773	0	131515
					–		–	9742	
59	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	9	5577	50193	50193	0	54208
					–		–	4015	
60	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	3523	10569	10569	0	11415
					–		–	846	
61	222-503-0201	Стремянка С-2 К=3,000;	т	0,0483	584919	28252	28252	0	30512
					–		–	2260	
62	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	3	18935	56805	56805	0	61349
					–		–	4544	
63	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	4231	4231	4231	0	4569
					–		–	338	
65	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм К=8,000;	м	2,4	7167	17201	17201	0	18577
					–		–	1376	
66	241-515-0203	Подставка пожарная фланцевая ППФ ГОСТ 5525-88 диаметром 200 мм	шт.	1	142239	142239	142239	0	153618
					–		–	11379	
68	244-404-0204	Гидрант пожарный подземный DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85 Н 1500 мм	шт.	1	591391	591391	591391	0	638702
					–		–	47311	
70	251-101-0101	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 1 СТ РК 1125-2002 1.3.1	шт.	1	9747	9747	9747	0	10527

				–			–	780	
72	261-301-1381	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 200 ГОСТ 33259-2015	шт.	16	9585	153360		153360	0	165629
					–			–	12269	
74	241-214-0311	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 200 мм	шт.	8	3973	31784		31784	0	34327
					–			–	2543	
75	241-208-1511	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 200 мм	шт.	3	8741	26223		26223	0	28321
					–			–	2098	
		Итого по разделу 2								**3266699**

Раздел 3 Переливной трубопровод

3.2 Монтажные работы

85	241-201-0616	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160x9,5 мм К=1,010;	м	95,95	3280	314716	0	314716	0	339893
					–		0	–	25177	
87	241-208-1509	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 160 мм	шт.	1	4989	4989	0	4989	0	5388
					–		0	–	399	
		Итого по разделу 3	тенге							**345281**

Раздел 4 Водоснабжение В1

4.2 Монтажные работы

96	241-201-0620	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 250x14,8 мм К=1,010;	м	40,4	8019	323968		323968	0	349885
					–			–	25917	
98	241-201-0613	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110x6,6 мм К=1,010;	м	55,55	1590	88325		88325	0	95390
					–			–	7066	

100	241-102-0232	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х4,0 мм К=1,004;	м	2,008	7167	14391	14391	0	15543
					–		–	1151	
103	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм К=1,004;	м	2,008	2679	5379	5379	0	5810
					–		–	430	
106	242-101-1008	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 250	шт.	4	346285	1385140	1385140	0	1495951
					–		–	110811	
107	241-116-0214	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 250 мм	шт.	8	8647	69176	69176	0	74710
					–		–	5534	
109	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	1	72008	72008	72008	0	77769
					–		–	5761	
110	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	2590	5180	5180	0	5594
					–		–	414	
112	225-101-0603	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	39680	39680	39680	0	42854
					–		–	3174	
113	225-101-0111	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9	шт.	2	26929	53858	53858	0	58167
					–		–	4309	
114	225-101-0614	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-2	шт.	1	40591	40591	40591	0	43838
					–		–	3247	
115	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	5577	16731	16731	0	18069
					–		–	1338	
116	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	3523	3523	3523	0	3805
					–		–	282	

117	222-503-0201	Стремянка С-2	т	0,0161	584919	9417	9417	0	10171
					–		–	753	
118	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	18935	18935	18935	0	20450
					–		–	1515	
119	242-301-1206	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225 °С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	4231	4231	4231	0	4569
					–		–	338	
121	241-102-0238	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм К=4,000;	м	1,2	10001	12001	12001	0	12961
					–		–	960	
123	241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм	м	0,3	3183	955	955	0	1031
					–		–	76	
124	241-114-0214	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 219 до 530 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 273х6,5-133х6,5 мм	шт.	1	6353	6353	6353	0	6861
					–		–	508	
126	261-301-1382	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 250 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	11663	93304	93304	0	100768
					–		–	7464	
128	241-214-0313	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 250 мм	шт.	4	7872	31488	31488	0	34007
					–		–	2519	
129	241-208-1513	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17 PN 10 диаметром 250 мм	шт.	1	14477	14477	14477	0	15635
					–		–	1158	
		Итого по разделу 4	тенге						2493840

Раздел 5 Спускной трубопровод СП

5.2 Монтажные работы

140	241-102-0177	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм К=1,004;	м	30,12	2679	80691	0	80691	0	87147
					–		0	–	6455	
142	242-101-1004	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70 °С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 100	шт.	2	72008	144016	0	144016	0	155537
					–		0	–	11521	
143	241-116-0210	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	2590	10360	0	10360	0	11189
					–		0	–	829	
145	225-101-0602	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	4	24253	97012	0	97012	0	104773
					–		0	–	7761	
146	225-101-0109	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	8	20211	161688	0	161688	0	174623
					–		0	–	12935	
147	225-101-0610	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2, 2ПП15-2	шт.	4	25614	102456	0	102456	0	110652
					–		0	–	8196	
148	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	12	5577	66924	0	66924	0	72278
					–		0	–	5354	
149	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	4	3523	14092	0	14092	0	15219
					–		0	–	1127	
150	222-503-0201	Стремянка С-2 К=4,000;	т	0,0644	584919	37669	0	37669	0	40682
					–		0	–	3014	
151	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935	75740	0	75740	0	81799
					–		0	–	6059	
153	241-102-0216	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х3,0 мм К=6,000;	м	1,8	3183	5729	0	5729	0	6188
					–		0	–	458	
		Итого по разделу 5	тенге							860088

Раздел 6 Канализация К1

6.2 Монтажные работы

163	241-204-0104	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) DN/ID 150/145 ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	23,23	1322	30710	0	30710	0	33167
					–		0	–	2457	
165	225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	16219	64876	0	64876	0	70066
					–		0	–	5190	
166	225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	4	16526	66104	0	66104	0	71392
					–		0	–	5288	
167	225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	15811	63244	0	63244	0	68304
					–		0	–	5060	
168	225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	7	5577	39039	0	39039	0	42162
					–		0	–	3123	
169	225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	2	3523	7046	0	7046	0	7610
					–		0	–	564	
170	222-503-0201	Стремянка С-2 К=4,000;	т	0,0644	584919	37669	0	37669	0	40682
					–		0	–	3014	
171	244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	18935	75740	0	75740	0	81799
					–		0	–	6059	
		Итого по разделу 6	тенге							415182
		Итого по смете Внутриплощадочные сети	тенге							9791101

Контрольно-пропускной пункт

Раздел 3 Стены

21	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	17,68	13258,25	1632,72	234406	28866	77989	125433	388626
					7214,37	414,24	127550	7324	–	28787	

22	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=380,000;	1000 шт.	6,7184	34870,23		234272		234272	–	253014
					–		–		–	18742	
23	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	5,97	2494,55	113,26	14892	676	2524	11037	28003
					1958,58	29,32	11693	175	–	2074	
24	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=50,400;	1000 шт.	0,30089	34870,23		10492		10492	–	11331
					–		–		–	839	
		Итого по разделу 3	тенге								680974

Насосная станция на водозаборной скважине 1подъема т.пр.90190-194-91

Раздел 1 ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	61,11	394,36	394,36	24099	24099	–	4161	30521
					–	94,57	–	5779	–	2261	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	1,89	1861,86	–	3519	–	–	2534	6537
					1861,86	–	3519	–	–	484	
3	1101-0201-1001	Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки НР = 72 %	м3	10,6	514,78	513	5457	5438	1	1252	7246
					1,7	162,39	18	1721	–	537	
4	211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	10,6	1987		21062		21062	–	22747
					–		–		–	1685	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	39,2	36,35	36,35	1425	1425	–	407	1979
					–	14,41	–	565	–	147	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	9,8	972	–	9526	–	–	6859	17696
					972	–	9526	–	–	1311	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	39,2	174,71	79,99	6849	3136	–	3781	11480

				94,72	39,27	3713	1539	–	850	
	Итого по разделу 1	тенге								98206

Раздел 2 Фундаменты

2.1 Фундаменты

8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	1,8	25525,39	1130,18	45946	2034	41365	2762	52605
					1414,8	271,22	2547	488	–	3897	
9	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	14,5	30169,81	2054,19	437462	29786	338459	69142	547132
					4773,6	466,39	69217	6763	–	40528	
10	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,046	275482		12672		12672	–	13686
					–		–		–	1014	
11	1106-1001-0107	Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1, при толщине стен до 300 мм. Устройство приямка НР = 91 %	м3	0,4	36775,66	2043,24	14710	817	11960	2036	18086
					4832,72	760,92	1933	304	–	1340	
12	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0003	275482		83		83	–	90
					–		–		–	7	
13	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0053	929544,94	1445,94	4927	8	3476	1316	6742
					272250	634,71	1443	3	–	499	
14	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,031	598291,73	9966,24	18547	309	16499	1724	21893
					56089,8	3725,04	1739	115	–	1622	
15	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической сетки, плитами минераловатными на синтетическом связующем марки М-125, плитами полужесткими из стеклянного штапельного волокна на синтетическом связующем НР = 76 %	м3 изоляции	0,768	24940,12	1615,34	19154	1241	1728	12747	34453
					21075,2	762,96	16186	586	–	2552	

16	234-104-0101	Пеностекло К=1,240;	м3	0,95232	29343		27944		27944	–	30180
					–		–		–	2236	
17	1108-0101-0303	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	8,96	2161,31	46,46	19365	416	16761	2122	23206
					244,16	10,47	2188	94	–	1719	
18	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	33,62	906,99	20,25	30493	681	19313	9858	43579
					312,28	2,99	10499	101	–	3228	
		Итого по разделу 2	тенге								791652
		Итого Н.С. 1 подъема	тенге								889858

Насосная станция 2-го подъема ТП РК 100-200 НСII - 2009

Раздел 3 СТЕНЫ

24	1108-0201-0101	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	64,6	13258,25	1632,72	856483	105474	284961	458311	1419978
					7214,37	414,24	466048	26760	–	105184	
25	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=380,000;	1000 шт.	24,548	34870,23		855994		855994	–	924474
					–		–		–	68480	
26	1108-0401-0305	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м2 перегородок (за вычетом проемов)	26,176	2494,55	113,26	65297	2965	11065	48393	122785
					1958,58	29,32	51268	767	–	9095	
27	213-101-0101	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100 К=50,400;	1000 шт.	2,33503	34870,23		81423		81423	–	87937
					–		–		–	6514	
30	222-102-0101	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84	м3	1,042	144201		150257		150257	–	162278
					–		–		–	12021	
		Итого по разделу 3	тенге								2717452
		Итого по акту	тенге								47560576
		Оборудование	тенге								

		Итого по акту без оборудование	тенге								47560576
		Временные здания и сооружения (2 %)	тенге								951212
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге								48511788
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,34 %)	тенге								1135176
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона экологического кризиса в Приаралье) (33759702*(1,30-1)+33759702*9*8*1,30/1960+33759702/12)/1000	тенге								3065790
		Итого с доп.затратами	тенге								52712753
		Непредвиденные работы и затраты (2 %)	тенге								992939
		Итого с непредвиденными работами и затратами с оборудованием	тенге								53705693
		в текущих и прогнозных ценах	тенге								53705693
		Итого с понижающим коэф-м К=0,95	тенге								51020408
		НДС-12%	тенге								6122449
		Итого с НДС	тенге								57142857

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Жалагашского района"

Руководитель_____Жапбасбаев К.

Подрядчик: ТОО «Корпорация Алем-құрылыс»

Директор_____Сейтмуратов Р.Е.

Технический надзор: ТОО "Әсем-Құрылыс- Қызылорда"

_____Жаксылык А.

Авторский надзор: ТОО "Сартобе"

Директор_____Мухаммедиев О.