	Утвержден приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 24 апреля 2017 года № 234
	форма

Утвержденный приказом
управления строительства №131
от «04» «октября» 2019 г.

Акт приемки объекта в эксплуатацию

«04» октября 2019 г.

Заказчик: ГУ «Управление строительства Атырауской области», юридический адрес: 060010, город Атырау, ул. Айтеке би, 77. Руководитель управления – Аманов М.Х.

на основании:
Декларации о соответствии: от 28.06.2019 г., ТОО «Декор», директор Аскаров П.А., юридический адрес: Атырауская область, город Атырау, ул. Гурьевская, 5В, офис 43/32.

Заключения о качестве строительно-монтажных работ: от 28.06.2019 г. ТОО «Стройнадзор», директор Жумагулов М.Н.
Эксперт технического надзора – Жунусов Ж.Е., аттестат № 06264, 06265, 06266 от 19.11.2013 г.

Заключения о соответствии выполненных работ проекту: от 28.06.2019 г. ТОО «Уралводпроект», директор Темирбаев Ж.К.
Авторский надзор ГИП Окашев К.

произведя осмотр готовности предъявленного подрядчиком (генеральным подрядчиком) к приемке в эксплуатацию объекта: «Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области»

по адресу: Атырауская область, Курмангазинский район.

проверив комплектность исполнительной технической документации подтверждает что:

1. Строительство объекта осуществлено на основании:

1) решения (постановления) о предоставлении соответствующего права на землю:

- решение акима Аккольского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области от 02 августа 2016 года № 28 о выделении земельного участка площадью 4,9859 га для строительства водозащитной дамбы;
- решение ГУ «Аппарат акима Ганюшкинского сельского округа» Курмангазинского района Атырауской области от 02 августа 2016 года № 224 о выделении земельного участка площадью 25,2819 га для строительства водозащитной дамбы;
- решение акима Сафоновского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области от 27 июля 2016 года № 14 о выделении земельного участка площадью 7,4082 га для строительства водозащитной дамбы;
- решение акима Шортамбайского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области от 14 июля 2016 года № 14 о выделении земельного участка площадью 13,6637 га для строительства водозащитной дамбы;
- решение акима Тенизского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области от 27 июля 2016 года № 30 о выделении земельного участка площадью 7,6421 га для строительства водозащитной дамбы;
- решение акима Орлинского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области от 05 августа 2016 года № 55 о выделении земельного участка площадью 14,3313 га для строительства водозащитной дамбы;
- решение акима Нуржауского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области от 03 августа 2016 года № 36 о выделении земельного участка площадью 23,4286 га для строительства водозащитной дамбы;
- решение акима Макашского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области от 02 августа 2016 года № 22 о выделении земельного участка площадью 12,9683 га для строительства водозащитной дамбы;
- решение акима Байдинского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области от 27 июля 2016 года № 19 о выделении земельного участка площадью 10,1165 га для строительства водозащитной дамбы;
- решение акима Бирликского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области от 02 августа 2016 года № 15 о выделении земельного участка площадью 12,3577 га для строительства водозащитной дамбы;
- решение акима Кировского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области от 28 июля 2016 года № 34 о выделении земельного участка площадью 13,9678 га для строительства водозащитной дамбы;
- решение акима Дынгызылского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области от 15 июля 2016 года № 21 о выделении земельного участка площадью 29,2027 га для строительства водозащитной дамбы;
- решение акима Енбекшинского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области от 01 августа 2016 года № 52 о выделении земельного участка площадью 16,1799 га для строительства водозащитной дамбы;
- решение акима Коптогайского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области от 14 июля 2016 года № 15 о выделении земельного участка площадью 22,6484 га для строительства водозащитной дамбы;

- решение акима Кудряшовского сельского округа Курмангазинского района Атырауской области от 25 июля 2016 года № 35 о выделении земельного участка площадью 15,4070 га для строительства водозащитной дамбы;

2)талона о приеме уведомления о начале или прекращении осуществления деятельности или определенных действий: KZ63REA00091012 19.04.2018г., выданного Управлением государственного архитектурно-строительного контроля по Атырауской области.

3) проекта (проектно-сметной документации) Проектная организация – ТОО «Уралводпроект», утвержденного(й) ГУ «Управление строительства Атырауской области» от 04.12.2017г. №249-П

2. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ: апрель 2018 г.

окончание работ: июнь 2019 г.

при продолжительности строительства, месяц: *18 месяцев;*
по норме или по проекту организации строительства, месяц: *18 месяцев;*
фактически, месяц: *15 месяцев;*

3. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономическиепоказатели(мощность, производительность, производственная площадь,
протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единицаизмерения	Попроекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Общая протяженность защитных дамб:	км	**66,98**		**66,98**	

в т.ч. новое строительство		11,91		11,91	
реконструкция		55,07		55,07	
по Аккольскому с/о: новое строительство реконструкция	км	**3,68** 2,00 1,68		**3,68** 2,00 1,68	
по Байдинскому с/о: новое строительство реконструкция	км	**4,86** 1,67 3,19		**4,86** 1,67 3,19	
по Бирликскому с/о: реконструкция	км	**2,75** 2,75		**2,75** 2,75	
по Ганюшкинскому с/о: новое строительство реконструкция	км	**7,25** 3,43 3,82		**7,25** 3,43 3,82	
по Дашинскому с/о: реконструкция	км	**5,49** 5,49		**5,49** 5,49	
по Дынгызылскому с/о: реконструкция	км	**6,07** 6,07		**6,07** 6,07	
по Енбекшинскому с/о: новое строительство реконструкция	км	**2,32** 2,32		**2,32** 2,32	
по Коптогайскому с/о: новое строительство реконструкция	км	**2,48** 0,40 2,08		**2,48** 0,40 2,08	
по Кудряшовскому с/о: новое строительство реконструкция	км	**6,80** 1,15 5,65		**6,80** 1,15 5,65	
по Макашскому с/о: реконструкция	км	**4,13** 4,13		**4,13** 4,13	
по Нуржаускому с/о: реконструкция	км	**3,65** 3,65		**3,65** 3,65	
по Орлинскому с/о: новое строительство реконструкция	км	**10,24** 3,26 6,98		**10,24** 3,26 6,98	

по Сафоновскому с/о: реконструкция	км	**2,80** 2,80		**2,80** 2,80	
по Тенизскому с/о: реконструкция	км	**2,16** 2,16		**2,16** 2,16	
по Шортанбайскому с/о: реконструкция	км	**2,30** 2,30		**2,30** 2,30	
Водовыпуск	шт	1		1	
Срезка растительного грунта	тыс.$м^3$	157,05		157,05	
Насыпь	тыс.$м^3$	667,08		667,08	
Сборный железобетон	$м^3$	0,64		0,64	
Монолитный бетон	$м^3$	6,15		6,15	
Монолитный ж/б	$м^3$	16,62		16,62	
ПГС	$м^3$	12,24		12,24	
Щебень	$м^3$	12,72		12,72	
Металлоконструкции	кг	211,4		211,4	

4. .Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: *Протяженность защитных дамб – 66,98 км, в том числе новое строительство – 11,91 км, реконструкция – 55,07 км.*

5. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование вколичестве согласно актам о его приемке после индивидуальногоиспытания и комплексного опробования;

6. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячееводоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение,электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатациюобъекта (здания, сооружения, помещения) и приняты городскими эксплуатационными организациями; Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению: *работы не предусмотрены.*

7. Сметная стоимость по утвержденному проекту (проектной-сметной документации):
всего – 582 400 000 тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ – 513 729 000 тенге,
оборудование – 146 000 тысяч тенге;
прочие затраты – 68 525 000 тысяч тенге.

8. Сметная стоимость основных фондов, принимаемых в эксплуатацию всего – 582 400, 000 тенге, в том числе:
строительно-монтажных работ – 513729,00 тенге,
оборудование – 146,00 тысяч тенге;
прочие затраты – 68 525,00 тысяч тенге.

9. Объект построен в соответствии с утвержденным проектом(проектно-сметной документацией) и требованиями государственныхнормативных документов в области архитектуры, градостроительства истроительства.

РЕШИЛ: Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области» принять в эксплуатацию.

Заказчик **ГУ «Управление строительства Атырауской области»,**
Аманов Малик Хайдарович

Технический надзор **ТОО «Стройнадзор»,**
Жумагулов Мурат Нудеевич

Авторский надзор **ТОО «Уралводпроект»,**
Темирбаев Жумабай Кабесович

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Декор»,
Аскаров Пангерей Аскарұлы

	Приложение 11 к акту приемки объекта в эксплуатацию
	форма

Технические характеристики объекта
(набережные)

№ п.п.	Элементы набережных и берегоукрепительных сооружений	Покрытие		Ширина (м), высота (см)			Длина (м)	Площадь ($м^2$)	Примечание
		материал	толщина верхнего слоя (см)	наибольшая	наименьшая	средняя			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Водовыпуск						1		
2	Срезка растительного грунта						157,05		
3	Насыпь						667,08		
4	Сборный железобетон						0,64		
5	Монолитный бетон						6,15		
6	Монолитный ж/б						16,62		
7	ПГС						12,24		
8	Щебень						12,72		
9	Металлоконструкции						211,4		

Заказчик Аманов М.Х.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя М.П.

Авторский надзор Окашев К.

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись эксперта М.П.