Наименование объекта Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области

полная сметная стоимость 582 400 000,00 тенге
лимит финансирования на 2019 год 338 420 373,20 тенге

Программа - 002 Развитие объектов мобилизационной подготовки и чрезвычайных ситуаций
Подпрограмма - 000
Специфика - 431 Строительство новых объектов и реконструкция имеющихся объектов

Подрядчик ТОО "Декор"
Адрес г.Атырау, мкр Авангард 4-9а
БИН 960840000720
ИИК KZ638560000007284432
БИК KCJBKZKX
АО "Банк ЦентрКредит" г.Атырау

Стоимость выполненных работ,включая работы по настоящему акту
а) с начала года 547 329 428,11 тенге в т.ч. НДС 58 642 438,73тенге
б)за отчетный месяц 303 349 801,31 тенге в т.ч. НДС 32 501 764,43 тенге

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за апрель месяц 2019 года

(предоставляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком - застройщику и финансируещему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		дополнительное соглаш.		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		68	28.03.2018г.	№3	05.04.2019г.				

Наименование и виды выполненных работ			аванс				ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма,требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
	ед.изм.	стоимость ед.работ	сумма аванса	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущий месяц	остаток				
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-	-9-	-10-	-11-
Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области	тенге	582 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	547 329 428,11	303 349 801,31	303 349 801,31

Заказчик
Руководитель управления строительства Атырауской области

Аманов М.Х.

Подрядчик
Директор ТОО "Декор"

Аскаров П.А.

Заказчик: **ГУ "Управление строительства Атырауской области"**

Подрядчик: **ТОО "Декор"**

Договор **№ 68 от 28.03. 2018 года и доп.соглашение №3 от 05.04.2019г.**

Наименование стройки: **Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области**

РЕЕСТР

принятых актов выполненных работ за апрель 2019 г.

№	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору 2017г (с учетом НДС)	выполнено	Выполнено за месяц 2018г				2019 год	процентное соотношение (%)
				май	июль	сент	декабрь	апрель	
1	Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области	**582 400 000,00**	**547 329 428,11**	**10 000 000**	**39 235 000**	**99 550 000**	95 194 626,8	303 349 801,31	**93**
	Вынос проекта в натуру №1				7 751 254				
	Вынос проекта в натуру №2				1 781 372				
	Дамбы обвалования Дынгызылского с/о	45 191 949,0		10 000 000	919 560	34 272 389			100
	Орлинский с/о	82 795 557,0			13 490 139	20 715 499	48 589 919		100
	Енбекшинский с/о	9 473 278,0			7 785 876	1 687 402			100
	Ганюшкинский с/о	42 374 973,0			7 506 799	1 545 805	33 322 369		100
	Бирликский с/о	32 470 795,0				32 470 795			100
	Нуржауский с/о	13 582 317,0				8 858 110		1 405 652,31	75
	Дашинский с/о	17 274 039,0					13 282 338,80		76
	Шортанбайский с/о							14 612 508	100
	Коптогайский с/о							16 952 630	100
	Байдинский с/о							53 052 456	100
	Кудряшовский с/о							171 276 859	100
	Сафоновский с/о							21 468 240	100
	Тенгизский с/о							7 111 726	100
	Аккольский с/о							17 469 730	100

Заказчик

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

Сакпаров Н.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Стройнадзор"

Жуматулов М.Н.

Подрядчик

Директор ТОО "Декор"

Аскаров П.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Декор"

Договор № 68 от 28.03. 2018 года и доп.соглашение №3 от 05.04.2019г.

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2019 года

на Правобережная дамба р.Шора

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство дамбы					
1	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**4705,6800**		**61,75**	**290581**
		Итого оплата труда:				**12,20**	**57420**
		Итого эксплуатация машин:				**60,86**	**286372**
		Итого материалов:				**0,89**	**4209**
2	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**7300,0000**		**36,59**	**267106**
		Итого оплата труда:				**11,42**	**83341**
		Итого эксплуатация машин:				**36,59**	**267106**
3	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	**Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**2146,6300**		**140,08**	**300698**
		Итого оплата труда:				**56,55**	**121388**
		Итого эксплуатация машин:				**120,25**	**258139**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**858385**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**155295**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**1013680**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**40547**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО:		Тенге				**1054227**
	Сметная прибыль		Тенге				**84338**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**1138565**
	временные здания и сооружения 3,44%						39167
	итого						1177732
	зимнее удорожание 1,134%						13355
	итого						1191087
	итого в текущих ценах 1,06						1262553
	итого с понижающим коэффициентом 0,994055						1255046,71
	НДС 12%						150605,60
	итого						1 405 652,31

Заказчик

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

Сакпаров Н.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Стройнадзор"

Жунусов Ж.

Подрядчик

Директор ТОО "Декор"

Аскаров П.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Декор"

Договор № 68 от 28.03. 2018 года и доп.соглашение №3 от 05.04.2019г.

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2019 года

на Обвалование п.Акколь от ж/д станции

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Обвалование п.Акколь от ж/д станции					
		Подготовительные работы					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	1800,0000		37,88	68186
		Итого оплата труда:				11,82	21275
		Итого эксплуатация машин:				37,88	68186
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1800,0000		31,85	57338
		Итого оплата труда:				9,94	17890
		Итого эксплуатация машин:				31,85	57338
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1800,0000		32,20	57958
		Итого оплата труда:				10,05	18084
		Итого эксплуатация машин:				32,20	57958
4	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1800,0000		27,08	48738
		Итого оплата труда:				8,45	15207
		Итого эксплуатация машин:				27,08	48738

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1800,0000		20,00	36006
		Итого оплата труда:				5,40	9716
		Итого эксплуатация машин:				20,00	36006
		Устройство дамбы					
6	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	12700,0000		134,55	1708755
		Итого оплата труда:				45,85	582317
		Итого эксплуатация машин:				126,72	1609308
		Итого материалов:				0,30	3786
7	41-020103-1003 РСНБ РК 2015 в	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	22225,0000		95,32	2118487
8	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	12700,0000		41,47	526613
		Итого оплата труда:				8,13	103312
		Итого эксплуатация машин:				40,57	515253
		Итого материалов:				0,89	11359
9	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12700,0000		36,59	464691
		Итого оплата труда:				11,42	144990
		Итого эксплуатация машин:				36,59	464691
10	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	12700,0000		140,08	1779006
		Итого оплата труда:				56,55	718161
		Итого эксплуатация машин:				120,25	1527216
		Итого материалов:				0,00	--
11	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланирова	11200,0000		34,50	386431
		Итого оплата труда:				24,19	270929
		Итого эксплуатация машин:				13,48	150981
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				7252210
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7252210
Материалы -			Тенге				15146
Всего заработная плата -			Тенге				1901882
Транспортные расходы -			Тенге				2118487

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				1126167
		Сметная прибыль -	Тенге				670270
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				9048647
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1754
		Сметная заработная плата -	Тенге				1901882
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1901882
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1754
		Сметная заработная плата -	Тенге				1901882
		РАЗДЕЛ 2.ДАМБА ОБВАЛОВАНИЯ П.АККОЛЬ (по ул.Кулес)					
		Подготовительные работы					
12	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**510,0000**		**37,88**	**19319**
		Итого оплата труда:				**11,82**	**6028**
		Итого эксплуатация машин:				**37,88**	**19319**
13	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**510,0000**		**31,85**	**16246**
		Итого оплата труда:				**9,94**	**5069**
		Итого эксплуатация машин:				**31,85**	**16246**
14	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2700,0000**		**37,88**	**102279**
		Итого оплата труда:				**11,82**	**31913**
		Итого эксплуатация машин:				**37,88**	**102279**
15	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**510,0000**		**32,20**	**16422**
		Итого оплата труда:				**10,05**	**5124**
		Итого эксплуатация машин:				**32,20**	**16422**
16	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**510,0000**		**27,08**	**13809**
		Итого оплата труда:				**8,45**	**4309**
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**13809**

1	2	3	4	5	6	7	8
17	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2700,0000		32,20	86938
		Итого оплата труда:				10,05	27126
		Итого эксплуатация машин:				32,20	86938
18	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3210,0000		20,00	64210
		Итого оплата труда:				5,40	17327
		Итого эксплуатация машин:				20,00	64210
		Устройство дамбы					
19	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3900,0000		43,05	167883
		Итого оплата труда:				13,43	52382
		Итого эксплуатация машин:				43,05	167883
20	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3900,0000		36,16	141022
		Итого оплата труда:				11,28	44001
		Итого эксплуатация машин:				36,16	141022
21	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	3900,0000		140,08	546309
		Итого оплата труда:				56,55	220538
		Итого эксплуатация машин:				120,25	468988
		Итого материалов:				0,00	--
22	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланирова	9700,0000		34,50	334677
		Итого оплата труда:				24,19	234644
		Итого эксплуатация машин:				13,48	130760
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1509114
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1509114
Всего заработная плата -			Тенге				648459
Накладные расходы -			Тенге				383901
Сметная прибыль -			Тенге				151441
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2044456
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				667

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				648459
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2044456
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				667
		Сметная заработная плата -	Тенге				648459
		РАЗДЕЛ 3.ОБВАЛОВАНИЕ ДАЧНЫХ УЧАСТКОВ					
		Подготовительные работы					
23	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**300,0000**		**37,88**	**11364**
		Итого оплата труда:				**11,82**	**3546**
		Итого эксплуатация машин:				**37,88**	**11364**
24	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**300,0000**		**31,85**	**9556**
		Итого оплата труда:				**9,94**	**2982**
		Итого эксплуатация машин:				**31,85**	**9556**
25	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**500,0000**		**37,88**	**18941**
		Итого оплата труда:				**11,82**	**5910**
		Итого эксплуатация машин:				**37,88**	**18941**
26	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**500,0000**		**31,85**	**15927**
		Итого оплата труда:				**9,94**	**4970**
		Итого эксплуатация машин:				**31,85**	**15927**
27	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**300,0000**		**32,20**	**9660**
		Итого оплата труда:				**10,05**	**3014**
		Итого эксплуатация машин:				**32,20**	**9660**
28	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**300,0000**		**27,08**	**8123**
		Итого оплата труда:				**8,45**	**2534**
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**8123**

1	2	3	4	5	6	7	8
29	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	500,0000		32,20	16100
		Итого оплата труда:				10,05	5023
		Итого эксплуатация машин:				32,20	16100
30	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	800,0000		20,00	16003
		Итого оплата труда:				5,40	4318
		Итого эксплуатация машин:				20,00	16003
		Устройство дамбы					
31	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6200,0000		43,05	266891
		Итого оплата труда:				13,43	83274
		Итого эксплуатация машин:				43,05	266891
32	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	6200,0000		72,32	448377
		Итого оплата труда:				22,56	139900
		Итого эксплуатация машин:				72,32	448377
33	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	6200,0000		140,08	868491
		Итого оплата труда:				56,55	350598
		Итого эксплуатация машин:				120,25	745570
		Итого материалов:				0,00	--
34	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной	5700,0000		34,50	196666
		Итого оплата труда:				24,19	137884
		Итого эксплуатация машин:				13,48	76838
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1886098
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1886098
Всего заработная плата -			Тенге				743953
Накладные расходы -			Тенге				440728
Сметная прибыль -			Тенге				186146
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2512972
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				726

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**743953**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**2512972**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**726**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**743953**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**10647421**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**1950796**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**12598217**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**503929**
		ИТОГО:	Тенге				**13102146**
		Сметная прибыль	Тенге				**1048172**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**14150318**
		временные здания и сооружения 3,44%					486771
		итого					14637089
		зимнее удорожание 1,134%					165985
		итого					14803073
		итого в текущих ценах 1,06					15691258
		итого с понижающим коэффициентом 0,994055					15597973,21
		НДС 12%					1871756,79
		итого					17 469 730,00

Заказчик

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

Сакиаров Н.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Стройнадзор"

Жунусов Ж.

Подрядчик

Директор ТОО "Декор"

Аскаров П.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Декор"

Договор № 68 от 28.03. 2018 года и доп.соглашение №3 от 05.04.2019г.

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2019 года

на Обвалование с.Сафоновка

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	1650,0000		37,88	62504
		Итого оплата труда:				11,82	19502
		Итого эксплуатация машин:				37,88	62504
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1650,0000		31,85	52560
		Итого оплата труда:				9,94	16400
		Итого эксплуатация машин:				31,85	52560
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	2300,0000		37,88	87127
		Итого оплата труда:				11,82	27185
		Итого эксплуатация машин:				37,88	87127
4	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1650,0000		32,20	53129
		Итого оплата труда:				10,05	16577
		Итого эксплуатация машин:				32,20	53129

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1650,0000		27,08	44676
		Итого оплата труда:				8,45	13940
		Итого эксплуатация машин:				27,08	44676
6	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2300,0000		32,20	74058
		Итого оплата труда:				10,05	23107
		Итого эксплуатация машин:				32,20	74058
7	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3950,0000		20,00	79012
		Итого оплата труда:				5,40	21321
		Итого эксплуатация машин:				20,00	79012
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				453066
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				453066
Всего заработная плата -			Тенге				138032
Накладные расходы -			Тенге				81577
Сметная прибыль -			Тенге				42771
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				577415
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				107
Сметная заработная плата -			Тенге				138032
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				577415
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				107
Сметная заработная плата -			Тенге				138032
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дамбы					
8	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	17500,0000		43,05	753321
		Итого оплата труда:				13,43	235047
		Итого эксплуатация машин:				43,05	753321
9	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	17500,0000		36,16	632790

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**11,28**	**197440**
		Итого эксплуатация машин:				**36,16**	**632790**
10	**11-360101-0103 РСНБ РК 2015**	**Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**17500,0000**		**140,08**	**2451386**
		Итого оплата труда:				**56,55**	**989592**
		Итого эксплуатация машин:				**120,25**	**2104432**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
11	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**31300,0000**		**34,50**	**1079937**
		Итого оплата труда:				**24,19**	**757151**
		Итого эксплуатация машин:				**13,48**	**421937**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4917434**
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4917434**
Всего заработная плата -			Тенге				**2179229**
		Накладные расходы -	Тенге				**1290893**
		Сметная прибыль -	Тенге				**496666**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**6704993**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2284**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2179229**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**6704993**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2284**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**2179229**
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы с ПК 15+80 по ПК28+0 1220м					
12	**11-010104-0201 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**2350,0000**		**37,88**	**89021**
		Итого оплата труда:				**11,82**	**27776**
		Итого эксплуатация машин:				**37,88**	**89021**
13	**11-010104-0209 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**2350,0000**		**31,85**	**74859**
		Итого оплата труда:				**9,94**	**23357**
		Итого эксплуатация машин:				**31,85**	**74859**

1	2	3	4	5	6	7	8
14	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2350,0000		32,20	75668
		Итого оплата труда:				10,05	23609
		Итого эксплуатация машин:				32,20	75668
15	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2350,0000		27,08	63630
		Итого оплата труда:				8,45	19853
		Итого эксплуатация машин:				27,08	63630
16	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2350,0000		20,00	47007
		Итого оплата труда:				5,40	12685
		Итого эксплуатация машин:				20,00	47007
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				350185
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				350185
Всего заработная плата -			Тенге				107281
		Накладные расходы -	Тенге				63403
		Сметная прибыль -	Тенге				33087
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				446674
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				83
		Сметная заработная плата -	Тенге				107281
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				446674
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				83
		Сметная заработная плата -	Тенге				107281
		РАЗДЕЛ 4.Устройство дамбы					
17	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	11700,0000		134,55	1574208
		Итого оплата труда:				45,85	536465
		Итого эксплуатация машин:				126,72	1482591
		Итого материалов:				0,30	3488

1	2	3	4	5	6	7	8
18	**41-020103-1004 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км**	**т**	**20475,0000**		**107,27**	**2196353**
19	**11-010102-0502 РСНБ РК 2015**	**Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**11700,0000**		**48,23**	**564261**
		Итого оплата труда:				**9,49**	**111040**
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**553796**
		Итого материалов:				**0,89**	**10465**
20	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**11700,0000**		**36,59**	**428102**
		Итого оплата труда:				**11,42**	**133574**
		Итого эксплуатация машин:				**36,59**	**428102**
21	**11-360101-0103 РСНБ РК 2015**	**Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**11700,0000**		**140,08**	**1638926**
		Итого оплата труда:				**56,55**	**661613**
		Итого эксплуатация машин:				**120,25**	**1406963**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
22	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**21900,0000**		**34,50**	**755611**
		Итого оплата труда:				**24,19**	**529764**
		Итого эксплуатация машин:				**13,48**	**295221**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**7157461**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7157461**
Материалы -			Тенге				**13953**
Всего заработная плата -			Тенге				**1972455**
Транспортные расходы -			Тенге				**2196353**
Накладные расходы -			Тенге				**1167706**
Сметная прибыль -			Тенге				**666013**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8991180**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**1910**
Сметная заработная плата -			Тенге				**1972455**

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**8991180**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1910**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1972455**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**12878146**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**2603579**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**15481725**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**619269**
	ИТОГО:		Тенге				**16100994**
	Сметная прибыль		Тенге				**1288080**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**17389074**
	временные здания и сооружения 3,44%						598184
	итого						17987258
	зимнее удорожание 1,134%						203976
	итого						18191233
	итого в текущих ценах 1,06						19282707
	итого с понижающим коэффициентом 0,994055						19168071,43
	НДС 12%						2300168,57
	итого						21 468 240,00

Заказчик
Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Сакпаров Н.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Стройнадзор"

_____ **Жунусов Ж.**

Подрядчик

Директор ТОО "Декор"

_____ **Аскаров П.А.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Декор"

Договор № 68 от 28.03. 2018 года и доп.соглашение №3 от 05.04.2019г.

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2019 года

на Обвалование с.Приморье

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Обвалование с.Приморье					
		Подготовительные работы					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	1200,0000		37,88	45458
		Итого оплата труда:				11,82	14183
		Итого эксплуатация машин:				37,88	45458
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1200,0000		31,85	38226
		Итого оплата труда:				9,94	11927
		Итого эксплуатация машин:				31,85	38226
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	2200,0000		37,88	83339
		Итого оплата труда:				11,82	26003
		Итого эксплуатация машин:				37,88	83339
4	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1200,0000		32,20	38639
		Итого оплата труда:				10,05	12056
		Итого эксплуатация машин:				32,20	38639

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1200,0000		27,08	32492
		Итого оплата труда:				8,45	10138
		Итого эксплуатация машин:				27,08	32492
6	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	2200,0000		32,20	70838
		Итого оплата труда:				10,05	22102
		Итого эксплуатация машин:				32,20	70838
7	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3400,0000		20,00	68011
		Итого оплата труда:				5,40	18353
		Итого эксплуатация машин:				20,00	68011
		Устройство дамбы					
8	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5000,0000		43,05	215235
		Итого оплата труда:				13,43	67156
		Итого эксплуатация машин:				43,05	215235
9	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	5000,0000		36,16	180797
		Итого оплата труда:				11,28	56411
		Итого эксплуатация машин:				36,16	180797
10	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	5000,0000		140,08	700396
		Итого оплата труда:				56,55	282741
		Итого эксплуатация машин:				120,25	601266
		Итого материалов:				0,00	--
11	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланирова	8000,0000		34,50	276022
		Итого оплата труда:				24,19	193521
		Итого эксплуатация машин:				13,48	107843
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				1749451

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1749451
		Всего заработная плата -	Тенге				714591
		Накладные расходы -	Тенге				423172
		Сметная прибыль -	Тенге				173810
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				2346433
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				713
		Сметная заработная плата -	Тенге				714591
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2346433
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				713
		Сметная заработная плата -	Тенге				714591
		РАЗДЕЛ 2.Обвалование с.ПриморьеП2Подготовительные работы					
12	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	м3 грунта	500,0000		37,88	18941
		Итого оплата труда:				11,82	5910
		Итого эксплуатация машин:				37,88	18941
13	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	500,0000		31,85	15927
		Итого оплата труда:				9,94	4970
		Итого эксплуатация машин:				31,85	15927
14	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	м3 грунта	500,0000		32,20	16100
		Итого оплата труда:				10,05	5023
		Итого эксплуатация машин:				32,20	16100
15	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	500,0000		27,08	13538
		Итого оплата труда:				8,45	4224
		Итого эксплуатация машин:				27,08	13538
16	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	**Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	м3 грунта	500,0000		20,00	10002
		Итого оплата труда:				5,40	2699
		Итого эксплуатация машин:				20,00	10002

1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство дамбы					
17	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	4000,0000		134,55	538191
		Итого оплата труда:				45,85	183407
		Итого эксплуатация машин:				126,72	506869
		Итого материалов:				0,30	1193
18	41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в [illegible]	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	7000,0000		58,51	409570
19	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	4000,0000		14,42	57673
		Итого оплата труда:				2,71	10846
		Итого эксплуатация машин:				13,52	54095
		Итого материалов:				0,89	3578
20	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4000,0000		36,59	146360
		Итого оплата труда:				11,42	45666
		Итого эксплуатация машин:				36,59	146360
21	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	4000,0000		140,08	560317
		Итого оплата труда:				56,55	226192
		Итого эксплуатация машин:				120,25	481013
		Итого материалов:				0,00	--
22	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланирова	2500,0000		34,50	86257
		Итого оплата труда:				24,19	60475
		Итого эксплуатация машин:				13,48	33701
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				1872874
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1872874
Материалы -			Тенге				4770
Всего заработная плата -			Тенге				549413
Транспортные расходы -			Тенге				409570
Накладные расходы -			Тенге				325382
Сметная прибыль -			Тенге				175860
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				2374116
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				519
Сметная заработная плата -			Тенге				549413

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				2374116
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				519
		Сметная заработная плата -	Тенге				549413
		РАЗДЕЛ 3.Обвалование зим.ДаулетП2Подготовительные работы					
23	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**500,0000**		**37,88**	**18941**
		Итого оплата труда:				11,82	5910
		Итого эксплуатация машин:				37,88	18941
24	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**500,0000**		**31,85**	**15927**
		Итого оплата труда:				9,94	4970
		Итого эксплуатация машин:				31,85	15927
25	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**600,0000**		**37,88**	**22729**
		Итого оплата труда:				11,82	7092
		Итого эксплуатация машин:				37,88	22729
26	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**500,0000**		**32,20**	**16100**
		Итого оплата труда:				10,05	5023
		Итого эксплуатация машин:				32,20	16100
27	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**500,0000**		**27,08**	**13538**
		Итого оплата труда:				8,45	4224
		Итого эксплуатация машин:				27,08	13538
28	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**600,0000**		**32,20**	**19319**
		Итого оплата труда:				10,05	6028
		Итого эксплуатация машин:				32,20	19319
29	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	**Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1100,0000**		**20,00**	**22003**
		Итого оплата труда:				5,40	5938

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				20,00	22003
		Устройство дамбы					
30	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1700,0000**		**43,05**	**73180**
		Итого оплата труда:				**13,43**	**22833**
		Итого эксплуатация машин:				**43,05**	**73180**
31	**11-010104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1700,0000**		**36,16**	**61471**
		Итого оплата труда:				**11,28**	**19180**
		Итого эксплуатация машин:				**36,16**	**61471**
32	**11-360101-0103 РСНБ РК 2015**	**Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**1700,0000**		**140,08**	**238135**
		Итого оплата труда:				**56,55**	**96132**
		Итого эксплуатация машин:				**120,25**	**204431**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
33	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланирова нной**	**3100,0000**		**34,50**	**106959**
		Итого оплата труда:				**24,19**	**74989**
		Итого эксплуатация машин:				**13,48**	**41789**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**608302**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**608302**
Всего заработная плата -			Тенге				**252318**
Накладные расходы -			Тенге				**149408**
Сметная прибыль -			Тенге				**60617**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**818327**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**254**
Сметная заработная плата -			Тенге				**252318**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**818327**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**254**
Сметная заработная плата -			Тенге				**252318**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**4230627**
Накладные расходы I уровня			Тенге				**897962**
Итого с накладными расходами I уровня			Тенге				**5128589**
Накладные расходы II уровня			Тенге				**205144**
ИТОГО:			Тенге				**5333733**
Сметная прибыль			Тенге				**426699**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ИТОГО по смете:		Тенге				**5760432**
	временные здания и сооружения 3,44%						198159
	итого						5958590
	зимнее удорожание 1,134%						67570
	итого						6026161
	итого в текущих ценах 1,06						6387730
	итого с понижающим коэффициентом 0,994055						6349755,36
	НДС 12%						761970,64
	итого						7 111 726,00

Заказчик

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

Сакпаров Н.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Стройнадзор"

Жунусов Ж.

Подрядчик

Директор ТОО "Декор"

Асқаров П.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Декор"

Договор № 68 от 28.03. 2018 года и доп.соглашение №3 от 05.04.2019г.

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2019 года

на Дамба обвалования с.Коптогай

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Дамба обвалования с.Коптогай					
		Подготовительные работы					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	1500,0000		37,88	56822
		Итого оплата труда:				11,82	17729
		Итого эксплуатация машин:				37,88	56822
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1500,0000		31,85	47782
		Итого оплата труда:				9,94	14909
		Итого эксплуатация машин:				31,85	47782
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1500,0000		32,20	48299
		Итого оплата труда:				10,05	15070
		Итого эксплуатация машин:				32,20	48299
4	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1500,0000		27,08	40615
		Итого оплата труда:				8,45	12672

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				27,08	40615
5	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1500,0000		20,00	30005
		Итого оплата труда:				5,40	8097
		Итого эксплуатация машин:				20,00	30005
		Устройство дамбы					
6	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	9400,0000		134,55	1264748
		Итого оплата труда:				45,85	431006
		Итого эксплуатация машин:				126,72	1191142
		Итого материалов:				0,30	2803
7	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	16450,0000		126,74	2084873
8	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	9400,0000		61,75	580461
		Итого оплата труда:				12,20	114700
		Итого эксплуатация машин:				60,86	572053
		Итого материалов:				0,89	8408
9	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	9400,0000		36,59	343945
		Итого оплата труда:				11,42	107316
		Итого эксплуатация машин:				36,59	343945
10	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	9400,0000		140,08	1316744
		Итого оплата труда:				56,55	531552
		Итого эксплуатация машин:				120,25	1130381
		Итого материалов:				0,00	--
11	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	9600,0000		34,50	331227

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				24,19	232225
		Итого эксплуатация машин:				13,48	129412
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				6145520
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6145520
Материалы -			Тенге				11210
Всего заработная плата -			Тенге				1485277
Транспортные расходы -			Тенге				2084873
		Накладные расходы -	Тенге				879393
		Сметная прибыль -	Тенге				561993
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				7586906
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1344
		Сметная заработная плата -	Тенге				1485277
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7586906
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1344
		Сметная заработная плата -	Тенге				1485277
		РАЗДЕЛ 2.Дамба обвалования совмещенная с дорогой на пограничный пост					
		Подготовительные работы					
12	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1500,0000**		**37,88**	**56822**
		Итого оплата труда:				**11,82**	**17729**
		Итого эксплуатация машин:				**37,88**	**56822**
13	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1500,0000**		**63,71**	**95564**
		Итого оплата труда:				**19,88**	**29817**
		Итого эксплуатация машин:				**63,71**	**95564**
14	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1500,0000**		**37,88**	**56822**
		Итого оплата труда:				**11,82**	**17729**
		Итого эксплуатация машин:				**37,88**	**56822**
15	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**1500,0000**		**32,20**	**48299**
		Итого оплата труда:				**10,05**	**15070**
		Итого эксплуатация машин:				**32,20**	**48299**

1	2	3	4	5	6	7	8
16	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1500,0000		54,15	81230
		Итого оплата труда:				16,90	25345
		Итого эксплуатация машин:				54,15	81230
17	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1500,0000		32,20	48299
		Итого оплата труда:				10,05	15070
		Итого эксплуатация машин:				32,20	48299
18	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3000,0000		20,00	60009
		Итого оплата труда:				5,40	16194
		Итого эксплуатация машин:				20,00	60009
		Устройство дамбы					
19	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10200,0000		43,05	439079
		Итого оплата труда:				13,43	136999
		Итого эксплуатация машин:				43,05	439079
20	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10200,0000		36,16	368826
		Итого оплата труда:				11,28	115079
		Итого эксплуатация машин:				36,16	368826
21	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	10200,0000		140,08	1428808
		Итого оплата труда:				56,55	576791
		Итого эксплуатация машин:				120,25	1226583
		Итого материалов:				0,00	-
22	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12800,0000		34,50	441636
		Итого оплата труда:				24,19	309634

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				13,48	172549
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				3125392
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				3125392
		Всего заработная плата -	Тенге				1275456
		Накладные расходы -	Тенге				755525
		Сметная прибыль -	Тенге				310473
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				4191391
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1272
		Сметная заработная плата -	Тенге				1275456
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4191391
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1272
		Сметная заработная плата -	Тенге				1275456
		РАЗДЕЛ 3.Дамба обвалования в урочище Алимколь					
		Подготовительные работы					
23	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1000,0000**		**37,88**	**37881**
		Итого оплата труда:				11,82	11820
		Итого эксплуатация машин:				37,88	37881
24	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1000,0000**		**31,85**	**31855**
		Итого оплата труда:				9,94	9939
		Итого эксплуатация машин:				31,85	31855
25	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**1000,0000**		**32,20**	**32199**
		Итого оплата труда:				10,05	10047
		Итого эксплуатация машин:				32,20	32199
26	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1000,0000**		**27,08**	**27077**
		Итого оплата труда:				8,45	8448
		Итого эксплуатация машин:				27,08	27077

1	2	3	4	5	6	7	8
27	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1000,0000		20,00	20003
		Итого оплата труда:				5,40	5398
		Итого эксплуатация машин:				20,00	20003
		Устройство дамбы					
28	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3600,0000		43,05	154969
		Итого оплата труда:				13,43	48353
		Итого эксплуатация машин:				43,05	154969
29	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	3600,0000		36,16	130174
		Итого оплата труда:				11,28	40616
		Итого эксплуатация машин:				36,16	130174
30	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	3600,0000		140,08	504285
		Итого оплата труда:				56,55	203573
		Итого эксплуатация машин:				120,25	432912
		Итого материалов:				0,00	--
31	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3700,0000		34,50	127660
		Итого оплата труда:				24,19	89503
		Итого эксплуатация машин:				13,48	49878
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				1066103
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1066103
Всего заработная плата -			Тенге				427697
		Накладные расходы -	Тенге				253379
		Сметная прибыль -	Тенге				105559
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1425041
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				422
		Сметная заработная плата -	Тенге				427697
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1425041
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				422
		Сметная заработная плата -	Тенге				427697
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого прямые затраты:		Тенге				**10337015**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**1888298**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**12225313**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**489013**
	ИТОГО:		Тенге				**12714326**
	Сметная прибыль		Тенге				**1017146**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**13731472**
	временные здания и сооружения 3,44%						472363
	итого						14203834
	зимнее удорожание 1,134%						161071
	итого						14364906
	итого в текущих ценах 1,06						15226800
	итого с понижающим коэффициентом 0,994055						15136276,79
	НДС 12%						1816353,21
	итого						16 952 630,00

Заказчик

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

Сакпаров Н.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Стройнадзор"

Жунусов Ж.

Подрядчик

Директор ТОО "Декор"

Аскаров П.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Декор"

Договор № 68 от 28.03. 2018 года и доп.соглашение №3 от 05.04.2019г.

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2019 года

на Дамба обвалование с.Кудряшова

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Дамба обвалование с.Кудряшова					
		Подготовительные работы					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	6000,0000		37,88	227288
		Итого оплата труда:				11,82	70917
		Итого эксплуатация машин:				37,88	227288
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6000,0000		63,71	382257
		Итого оплата труда:				19,88	119270
		Итого эксплуатация машин:				63,71	382257
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	6000,0000		32,20	193195
		Итого оплата труда:				10,05	60279
		Итого эксплуатация машин:				32,20	193195
4	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	6000,0000		54,15	324918
		Итого оплата труда:				16,90	101379
		Итого эксплуатация машин:				54,15	324918

1	2	3	4	5	6	7	8
5	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	6000,0000		20,00	120019
		Итого оплата труда:				5,40	32387
		Итого эксплуатация машин:				20,00	120019
		Устройство дамбы					
6	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	78800,0000		134,55	10602356
		Итого оплата труда:				45,85	3613115
		Итого эксплуатация машин:				126,72	9985315
		Итого материалов:				0,30	23494
7	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	137900,0000		126,74	17477446
8	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	78800,0000		68,51	5398823
		Итого оплата труда:				13,56	1068368
		Итого эксплуатация машин:				67,62	5328341
		Итого материалов:				0,89	70482
9	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	78800,0000		36,59	2883283
		Итого оплата труда:				11,42	899626
		Итого эксплуатация машин:				36,59	2883283
10	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	78800,0000		140,08	11038239
		Итого оплата труда:				56,55	4455992
		Итого эксплуатация машин:				120,25	9475956
		Итого материалов:				0,00	--
11	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланирова	32500,0000		34,50	1121341
		Итого оплата труда:				24,19	786179
		Итого эксплуатация машин:				13,48	438114
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				49769164
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				49769164

1	2	3	4	5	6	7	8
	Материалы -		Тенге				93976
	Всего заработная плата -		Тенге				11207512
	Транспортные расходы -		Тенге				17477446
		Накладные расходы -	Тенге				6637007
		Сметная прибыль -	Тенге				4512494
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				60918665
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9661
		Сметная заработная плата -	Тенге				11207512
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				60918665
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				9661
		Сметная заработная плата -	Тенге				11207512
		РАЗДЕЛ 2.Дамба обвалование п.Жанааул					
		Подготовительные работы					
12	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**5000,0000**		**37,88**	**189406**
		Итого оплата труда:				**11,82**	**59098**
		Итого эксплуатация машин:				**37,88**	**189406**
13	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**5000,0000**		**63,71**	**318547**
		Итого оплата труда:				**19,88**	**99391**
		Итого эксплуатация машин:				**63,71**	**318547**
14	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**5000,0000**		**32,20**	**160995**
		Итого оплата труда:				**10,05**	**50233**
		Итого эксплуатация машин:				**32,20**	**160995**
15	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**5000,0000**		**54,15**	**270765**
		Итого оплата труда:				**16,90**	**84483**
		Итого эксплуатация машин:				**54,15**	**270765**
16	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	**Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**5000,0000**		**20,00**	**100016**
		Итого оплата труда:				**5,40**	**26989**
		Итого эксплуатация машин:				**20,00**	**100016**
		Устройство дамбы					

1	2	3	4	5	6	7	8
17	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	72400,0000		134,55	9741251
		Итого оплата труда:				45,85	3319664
		Итого эксплуатация машин:				126,72	9174325
		Итого материалов:				0,30	21586
18	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	126700,0000		126,74	16057958
19	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	72400,0000		68,51	4960340
		Итого оплата труда:				13,56	981597
		Итого эксплуатация машин:				67,62	4895583
		Итого материалов:				0,89	64758
20	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	72400,0000		36,59	2649107
		Итого оплата труда:				11,42	826560
		Итого эксплуатация машин:				36,59	2649107
21	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	72400,0000		140,08	10141732
		Итого оплата труда:				56,55	4094084
		Итого эксплуатация машин:				120,25	8706335
		Итого материалов:				0,00	--
22	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланирова	25100,0000		34,50	866020
		Итого оплата труда:				24,19	607172
		Итого эксплуатация машин:				13,48	338359
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				45456139
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				45456139
Материалы -			Тенге				86344
Всего заработная плата -			Тенге				10149270
Транспортные расходы -			Тенге				16057958
Накладные расходы -			Тенге				6010501
Сметная прибыль -			Тенге				4117331
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				55583971

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8707
		Сметная заработная плата -	Тенге				10149270
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				55583971
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				8707
		Сметная заработная плата -	Тенге				10149270
		РАЗДЕЛ 3.Дамба обвалование п.Арна					
		Подготовительные работы					
23	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1800,0000**		**37,88**	**68186**
		Итого оплата труда:				**11,82**	**21275**
		Итого эксплуатация машин:				**37,88**	**68186**
24	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1800,0000**		**31,85**	**57338**
		Итого оплата труда:				**9,94**	**17890**
		Итого эксплуатация машин:				**31,85**	**57338**
25	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**1800,0000**		**32,20**	**57958**
		Итого оплата труда:				**10,05**	**18084**
		Итого эксплуатация машин:				**32,20**	**57958**
26	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1800,0000**		**27,08**	**48738**
		Итого оплата труда:				**8,45**	**15207**
		Итого эксплуатация машин:				**27,08**	**48738**
27	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	**Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**1800,0000**		**20,00**	**36006**
		Итого оплата труда:				**5,40**	**9716**
		Итого эксплуатация машин:				**20,00**	**36006**
		Устройство дамбы					
28	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**21500,0000**		**134,55**	**2892775**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				45,85	985812
		Итого эксплуатация машин:				126,72	2724420
		Итого материалов:				0,30	6410
29	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в [illegible] III	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	37625,0000		126,74	4768593
30	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	21500,0000		68,51	1473029
		Итого оплата труда:				13,56	291496
		Итого эксплуатация машин:				67,62	1453799
		Итого материалов:				0,89	19231
31	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	21500,0000		36,59	786682
		Итого оплата труда:				11,42	245456
		Итого эксплуатация машин:				36,59	786682
32	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	21500,0000		140,08	3011702
		Итого оплата труда:				56,55	1215785
		Итого эксплуатация машин:				120,25	2585445
		Итого материалов:				0,00	--
33	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15800,0000		34,50	545144
		Итого оплата труда:				24,19	382204
		Итого эксплуатация машин:				13,48	212991
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				13746152
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				13746152
Материалы -			Тенге				25641
Всего заработная плата -			Тенге				3202925
Транспортные расходы -			Тенге				4768593
Накладные расходы -			Тенге				1896576
Сметная прибыль -			Тенге				1251418
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				16894146
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				2829
Сметная заработная плата -			Тенге				3202925

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**16894146**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2829**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**3202925**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:			Тенге				**108971454**
	Итого прямые затраты:		Тенге				**14544085**
	Накладные расходы I уровня		Тенге				**123515539**
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				**4940622**
	Накладные расходы II уровня		Тенге				**128456160**
	ИТОГО:		Тенге				**10276493**
	Сметная прибыль		Тенге				**138732653**
	ИТОГО по смете:						4772403
	временные здания и сооружения 3,44%						143505056
	итого						1627347
	зимнее удорожание 1,134%						145132404
	итого						153840348
	итого в текущих ценах 1,06						152925766,96
	итого с понижающим коэффициентом 0,994055						18351092,04
	НДС 12%						171 276 859,00
	итого						

Заказчик
Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

_____ **Сакпаров Н.**

ТЕХНАДЗОР
ТОО "Стройнадзор"

_____ **Жунусов Ж.**

Подрядчик

Директор ТОО "Декор"

_____ **Аскаров П.А.**

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Декор"

Договор № 68 от 28.03. 2018 года и доп.соглашение №3 от 05.04.2019г.

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2019 года

на Дамба обвалования с.Котяевка

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Дамба обвалования с.Котяевка					
		Подготовительные работы					
1	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	3000,0000		37,88	113644
		Итого оплата труда:				11,82	35459
		Итого эксплуатация машин:				37,88	113644
2	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3000,0000		31,85	95564
		Итого оплата труда:				9,94	29817
		Итого эксплуатация машин:				31,85	95564
3	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	3000,0000		32,20	96597
		Итого оплата труда:				10,05	30140
		Итого эксплуатация машин:				32,20	96597
4	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	3000,0000		27,08	81230
		Итого оплата труда:				8,45	25345

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				27,08	81230
5	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3000,0000		20,00	60009
		Итого оплата труда:				5,40	16194
		Итого эксплуатация машин:				20,00	60009
		Устройство дамбы					
6	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	19300,0000		134,55	2596770
		Итого оплата труда:				45,85	884938
		Итого эксплуатация машин:				126,72	2445642
		Итого материалов:				0,30	5754
7	41-020103-1007 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	33775,0000		164,47	5554974
8	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	19300,0000		95,56	1844316
		Итого оплата труда:				18,98	366336
		Итого эксплуатация машин:				94,67	1827053
		Итого материалов:				0,89	17263
9	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	19300,0000		36,59	706185
		Итого оплата труда:				11,42	220340
		Итого эксплуатация машин:				36,59	706185
10	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	19300,0000		140,08	2703528
		Итого оплата труда:				56,55	1091379
		Итого эксплуатация машин:				120,25	2320888
		Итого материалов:				0,00	--
11	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	15000,0000		34,50	517542

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				24,19	362852
		Итого эксплуатация машин:				13,48	202206
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				14370359
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				14370359
Материалы -			Тенге				23017
Всего заработная плата -			Тенге				3062799
Транспортные расходы -			Тенге				5554974
		Накладные расходы -	Тенге				1813388
		Сметная прибыль -	Тенге				1294700
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				17478447
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2613
		Сметная заработная плата -	Тенге				3062799
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				17478447
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2613
		Сметная заработная плата -	Тенге				3062799
		ОТДЕЛ 1.бвалование с.Перевалочная					
		Подготовительные работы					
12	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1200,0000**		37,88	45458
		Итого оплата труда:				11,82	14183
		Итого эксплуатация машин:				37,88	45458
13	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1200,0000**		31,85	38226
		Итого оплата труда:				9,94	11927
		Итого эксплуатация машин:				31,85	38226
14	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06**	**м3 грунта**	**1200,0000**		32,20	38639
		Итого оплата труда:				10,05	12056
		Итого эксплуатация машин:				32,20	38639
15	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**м3 грунта**	**1200,0000**		27,08	32492

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				8,45	10138
		Итого эксплуатация машин:				27,08	32492
16	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1200,0000		20,00	24004
		Итого оплата труда:				5,40	6477
		Итого эксплуатация машин:				20,00	24004
		Устройство дамбы					
17	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	10000,0000		134,55	1345477
		Итого оплата труда:				45,85	458517
		Итого эксплуатация машин:				126,72	1267172
		Итого материалов:				0,30	2981
18	41-020103-1008 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	17500,0000		184,28	3224900
19	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	10000,0000		109,08	1090841
		Итого оплата труда:				21,69	216928
		Итого эксплуатация машин:				108,19	1081897
		Итого материалов:				0,89	8944
20	11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	10000,0000		36,59	365899
		Итого оплата труда:				11,42	114166
		Итого эксплуатация машин:				36,59	365899
21	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	10000,0000		140,08	1400792
		Итого оплата труда:				56,55	565481
		Итого эксплуатация машин:				120,25	1202532
		Итого материалов:				0,00	--

1	2	3	4	5	6	7	8
22	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	7000,0000		34,50	241520
		Итого оплата труда:				24,19	169331
		Итого эксплуатация машин:				13,48	94363
		РАЗДЕЛ 2.Обвалование п.Шагыл					
		Земляные работы с ПК+0по ПК 7+22 L=722м					
		Подготовительные работы					
23	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	1300,0000		37,88	49246
		Итого оплата труда:				11,82	15365
		Итого эксплуатация машин:				37,88	49246
24	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1300,0000		31,85	41411
		Итого оплата труда:				9,94	12921
		Итого эксплуатация машин:				31,85	41411
25	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	1600,0000		37,88	60610
		Итого оплата труда:				11,82	18911
		Итого эксплуатация машин:				37,88	60610
26	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1300,0000		32,20	41859
		Итого оплата труда:				10,05	13061
		Итого эксплуатация машин:				32,20	41859
27	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1300,0000		27,08	35199
		Итого оплата труда:				8,45	10983
		Итого эксплуатация машин:				27,08	35199

1	2	3	4	5	6	7	8
28	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1600,0000		32,20	51519
		Итого оплата труда:				10,05	16075
		Итого эксплуатация машин:				32,20	51519
29	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	2900,0000		20,00	58009
		Итого оплата труда:				5,40	15654
		Итого эксплуатация машин:				20,00	58009
		Устройство дамбы					
30	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12600,0000		43,05	542391
		Итого оплата труда:				13,43	169234
		Итого эксплуатация машин:				43,05	542391
31	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	12600,0000		72,32	911217
		Итого оплата труда:				22,56	284313
		Итого эксплуатация машин:				72,32	911217
32	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	12600,0000		140,08	1764998
		Итого оплата труда:				56,55	712506
		Итого эксплуатация машин:				120,25	1515191
		Итого материалов:				0,00	-
33	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	8900,0000		34,50	307075
		Итого оплата труда:				24,19	215292
		Итого эксплуатация машин:				13,48	119976
		Земляные работы с ПК 7+22ПК10+50по L=328м					
		Подготовительные работы					
34	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	300,0000		37,88	11364
		Итого оплата труда:				11,82	3546

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				37,88	11364
35	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	300,0000		31,85	9556
		Итого оплата труда:				9,94	2982
		Итого эксплуатация машин:				31,85	9556
36	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	300,0000		32,20	9660
		Итого оплата труда:				10,05	3014
		Итого эксплуатация машин:				32,20	9660
37	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	300,0000		27,08	8123
		Итого оплата труда:				8,45	2534
		Итого эксплуатация машин:				27,08	8123
38	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	300,0000		20,00	6001
		Итого оплата труда:				5,40	1619
		Итого эксплуатация машин:				20,00	6001
		Устройство дамбы					
39	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	5100,0000		134,55	686193
		Итого оплата труда:				45,85	233844
		Итого эксплуатация машин:				126,72	646258
		Итого материалов:				0,30	1521
40	41-020103-1006 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 6 км	т	8925,0000		145,55	1299034
41	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	5100,0000		82,04	418387
		Итого оплата труда:				16,27	82975

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**81,14**	**413825**
		Итого материалов:				**0,89**	**4562**
42	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**5100,0000**		**36,59**	**186608**
		Итого оплата труда:				**11,42**	**58225**
		Итого эксплуатация машин:				**36,59**	**186608**
43	**11-360101-0103 РСНБ РК 2015**	**Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**5100,0000**		**140,08**	**714404**
		Итого оплата труда:				**56,55**	**288395**
		Итого эксплуатация машин:				**120,25**	**613292**
		Итого материалов:				**0,00**	**--**
44	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**5300,0000**		**34,50**	**182865**
		Итого оплата труда:				**24,19**	**128208**
		Итого эксплуатация машин:				**13,48**	**71446**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**7395729**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**7395729**
Материалы -			Тенге				**6082**
Всего заработная плата -			Тенге				**2289656**
Транспортные расходы -			Тенге				**1299034**
Накладные расходы -			Тенге				**1356189**
Сметная прибыль -			Тенге				**700153**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**9452072**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2136**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2289656**
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**9452072**
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				**2136**
Сметная заработная плата -			Тенге				**2289656**

РАЗДЕЛ 3.Обвалование п.Куйген

Земляные работы с ПК+0по ПК 7+22 L=722м

Подготовительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8
45	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	1500,0000		37,88	56822
		Итого оплата труда:				11,82	17729
		Итого эксплуатация машин:				37,88	56822
46	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1500,0000		31,85	47782
		Итого оплата труда:				9,94	14909
		Итого эксплуатация машин:				31,85	47782
47	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	1500,0000		37,88	56822
		Итого оплата труда:				11,82	17729
		Итого эксплуатация машин:				37,88	56822
48	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1500,0000		32,20	48299
		Итого оплата труда:				10,05	15070
		Итого эксплуатация машин:				32,20	48299
49	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1500,0000		27,08	40615
		Итого оплата труда:				8,45	12672
		Итого эксплуатация машин:				27,08	40615
50	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1500,0000		32,20	48299
		Итого оплата труда:				10,05	15070
		Итого эксплуатация машин:				32,20	48299
51	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	3000,0000		20,00	60009
		Итого оплата труда:				5,40	16194
		Итого эксплуатация машин:				20,00	60009

1	2	3	4	5	6	7	8
		Устройство дамбы					
52	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	13200,0000		43,05	568219
		Итого оплата труда:				13,43	177293
		Итого эксплуатация машин:				43,05	568219
53	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	13200,0000		36,16	477304
		Итого оплата труда:				11,28	148926
		Итого эксплуатация машин:				36,16	477304
54	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	13200,0000		140,08	1849045
		Итого оплата труда:				56,55	746435
		Итого эксплуатация машин:				120,25	1587343
		Итого материалов:				0,00	--
55	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	12000,0000		34,50	414034
		Итого оплата труда:				24,19	290281
		Итого эксплуатация машин:				13,48	161765
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				3667250
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				3667250
Всего заработная плата -			Тенге				1472308
		Накладные расходы -	Тенге				872373
		Сметная прибыль -	Тенге				363170
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				4902793
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1455
		Сметная заработная плата -	Тенге				1472308
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4902793
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1455
		Сметная заработная плата -	Тенге				1472308
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО ОТДЕЛУ 1			Тенге				18911224
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				18911224
Материалы -			Тенге				18008
Всего заработная плата -			Тенге				5341168
Транспортные расходы -			Тенге				4523934

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы -	Тенге				**3163569**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1765983**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**23840776**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4908**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5341168**
		ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				**23840776**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4908**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**5341168**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**33281583**
		Накладные расходы I уровня	Тенге				**4976958**
		Итого с накладными расходами I уровня	Тенге				**38258541**
		Накладные расходы II уровня	Тенге				**1530342**
		ИТОГО:	Тенге				**39788882**
		Сметная прибыль	Тенге				**3183111**
		ИТОГО по смете:	Тенге				**42971993**
		временные здания и сооружения 3,44%					1478237
		итого					44450229
		зимнее удорожание 1,134%					504066
		итого					44954295
		итого в текущих ценах 1,06					47651553
		итого с понижающим коэффициентом 0,994055					47368264,29
		НДС 12%					5684191,71
		итого					53 052 456,00

Заказчик

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

Сакпаров Н.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Стройнадзор"

Жунусов Ж.

Подрядчик

Директор ТОО "Декор"

Аскаров П.А.

Форма 2В

Заказчик: ГУ "Управление строительства Атырауской области"

Подрядчик: ТОО "Декор"

Договор № 68 от 28.03. 2018 года и доп.соглашение №3 от 05.04.2019г.

Наименование стройки: Строительство и реконструкция дамб для защиты от подтопления паводковыми водами населенных пунктов Курмангазинского района Атырауской области

А К Т

выполненных работ за апрель месяц 2019 года

на Дамбы обвалования Шортанбайского с/о

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Левобережная дамба р.Кигаш					
		РАЗДЕЛ 1.Подготовительные работы					
1	11-010104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	1000,0000		34,26	34258
		Итого оплата труда:				13,05	13049
		Итого эксплуатация машин:				34,26	34258
2	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1000,0000		31,72	31717
		Итого оплата труда:				12,08	12081
		Итого эксплуатация машин:				31,72	31717
3	11-010104-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06 ТЧ 01 табл. 11 п.3.69 Кзтр=1,15, Кэм=1,15	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06. Разработка грунта, а также планировка орошаемых площадей и рисовых чеков с устройством валиков в сыпучих, или вязких, переувлажненных грунтах, применен коэффициент к затратам труда - 1,15 и нормам эксплуатации машин - 1,15	м3 грунта	1000,0000		29,12	29119
		Итого оплата труда:				11,09	11092
		Итого эксплуатация машин:				29,12	29119

1	2	3	4	5	6	7	8
4	11-010104-0109 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.30 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1000,0000		31,72	31717
		Итого оплата труда:				12,08	12081
		Итого эксплуатация машин:				31,72	31717
5	11-010107-1310 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 1	м3 грунта	1000,0000		31,50	31503
		Итого оплата труда:				11,21	11210
		Итого эксплуатация машин:				31,50	31503
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				158314
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				158314
Всего заработная плата -			Тенге				59513
		Накладные расходы -	Тенге				35172
		Сметная прибыль -	Тенге				15479
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				208965
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51
		Сметная заработная плата -	Тенге				59513
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				208965
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				51
		Сметная заработная плата -	Тенге				59513
		РАЗДЕЛ 2.Устройство дамбы					
6	11-010102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	7300,0000		154,69	1129224
		Итого оплата труда:				52,73	384948
		Итого эксплуатация машин:				146,86	1072061
		Итого материалов:				0,30	2176
7	41-020103-1005 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	12775,0000		126,74	1619104
8	11-010102-0502 РСНБ РК 2015	Дороги грунтовые землевозные. Ремонт и содержание. На каждые 0,5 км длины, группа грунтов 1	м3 грунта	7300,0000		78,66	574207
		Итого оплата труда:				15,59	113819
		Итого эксплуатация машин:				77,76	567677
		Итого материалов:				0,89	6529

1	2	3	4	5	6	7	8
9	11-010102-0404 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	5200,0000		212,24	1103648
		Итого оплата труда:				97,12	505045
		Итого эксплуатация машин:				193,81	1007832
		Итого материалов:				0,22	1163
10	41-010101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка малыми механизмами в населенных пунктах.Грузоподъмностью 5,7 т Класс груза 1 Расстояние перевозки 100 м	т	4550,0000		30,00	136500
11	41-010101-1001 РСНБ РК 2015 в ценах III квартала 2017 года	Перевозка малыми механизмами в населенных пунктах.Грузоподъмностью 5,7 т Класс груза 1 Расстояние перевозки 200 м	т	4550,0000		60,00	273000
12	11-010201-0301 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5200,0000		5,27	27406
		Итого оплата труда:				2,17	11298
		Итого эксплуатация машин:				5,27	27406
13	11-010201-0307 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	5200,0000		26,35	137031
		Итого оплата труда:				10,86	56492
		Итого эксплуатация машин:				26,35	137031
14	11-010107-1806 РСНБ РК 2015	Разравнивание вручную. Группа грунтов 2	м2 спланированной поверхности	6150,0000		62,55	384660
		Итого оплата труда:				62,55	384660
15	11-010201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	5200,0000		67,70	352051
		Итого оплата труда:				23,16	120423
		Итого эксплуатация машин:				49,79	258934
		Итого материалов:				9,30	48360
16	11-010104-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.71 Кэм=1,2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. При перемещении грунта по пути с подъемом от 10 до 20 %, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,2	м3 грунта	2100,0000		34,03	71470
		Итого оплата труда:				12,96	27224

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				34,03	71470
17	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	**Насыпь дамбы, Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	м3 грунта	2100,0000		161,10	338300
		Итого оплата труда:				65,03	136573
		Итого эксплуатация машин:				141,27	296666
		Итого материалов:				0,00	--
18	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	м2 спланированной площади	8500,0000		39,68	337297
		Итого оплата труда:				27,82	236491
		Итого эксплуатация машин:				18,66	158607
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				6483898
			В том числе:				
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				6483898
Материалы -			Тенге				58229
Всего заработная плата -			Тенге				1976973
Транспортные расходы -			Тенге				2028604
		Накладные расходы -	Тенге				1168801
		Сметная прибыль -	Тенге				612216
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				8264914
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1950
		Сметная заработная плата -	Тенге				1976973
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				8264914
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1950
		Сметная заработная плата -	Тенге				1976973
		РАЗДЕЛ 3.Правобережная дамба р.Шора					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				--
			В том числе:				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				--
		РАЗДЕЛ 4.Подготовительные работы					
19	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м**	м3 грунта	500,0000		37,88	18941
		Итого оплата труда:				11,82	5910
		Итого эксплуатация машин:				37,88	18941
20	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	500,0000		31,85	15927
		Итого оплата труда:				9,94	4970

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				31,85	15927
21	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	500,0000		37,88	18941
		Итого оплата труда:				11,82	5910
		Итого эксплуатация машин:				37,88	18941
22	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	500,0000		32,20	16100
		Итого оплата труда:				10,05	5023
		Итого эксплуатация машин:				32,20	16100
23	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	500,0000		27,08	13538
		Итого оплата труда:				8,45	4224
		Итого эксплуатация машин:				27,08	13538
24	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	500,0000		32,20	16100
		Итого оплата труда:				10,05	5023
		Итого эксплуатация машин:				32,20	16100
25	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	1000,0000		20,00	20003
		Итого оплата труда:				5,40	5398
		Итого эксплуатация машин:				20,00	20003
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				119549
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				119549
Всего заработная плата -			Тенге				36458
		Накладные расходы -	Тенге				21546
		Сметная прибыль -	Тенге				11288
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				152383
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28
		Сметная заработная плата -	Тенге				36458
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				152383
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				28
		Сметная заработная плата -	Тенге				36458

1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 5.Устройство дамбы					
26	11-010104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4200,0000		43,05	180797
		Итого оплата труда:				13,43	56411
		Итого эксплуатация машин:				43,05	180797
27	11-010104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	4200,0000		36,16	151870
		Итого оплата труда:				11,28	47385
		Итого эксплуатация машин:				36,16	151870
28	11-360101-0103 РСНБ РК 2015	Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т	м3 грунта	4200,0000		140,08	588333
		Итого оплата труда:				56,55	237502
		Итого эксплуатация машин:				120,25	505064
		Итого материалов:				0,00	--
29	11-010203-0112 РСНБ РК 2015	Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3900,0000		34,50	134561
		Итого оплата труда:				24,19	94341
		Итого эксплуатация машин:				13,48	52574
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1055560
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1055560
Всего заработная плата -			Тенге				435640
Накладные расходы -			Тенге				258176
Сметная прибыль -			Тенге				105099
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				1418835
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				438
Сметная заработная плата -			Тенге				435640
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				1418835
Нормативная трудоемкость -			чел.-ч				438
Сметная заработная плата -			Тенге				435640
		РАЗДЕЛ 6.Пойменная дамба					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				--
		В том числе:					
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				--
		РАЗДЕЛ 7.Подготовительные работы					

1	2	3	4	5	6	7	8
30	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	400,0000		37,88	15153
		Итого оплата труда:				11,82	4728
		Итого эксплуатация машин:				37,88	15153
31	11-010104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	400,0000		31,85	12742
		Итого оплата труда:				9,94	3976
		Итого эксплуатация машин:				31,85	12742
32	11-010104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Срезка растительного грунта под насыпь бульдозерами мощностью 96 кВт (130л.с.) при перемещений грунта до 10 м	м3 грунта	500,0000		37,88	18941
		Итого оплата труда:				11,82	5910
		Итого эксплуатация машин:				37,88	18941
33	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	400,0000		32,20	12880
		Итого оплата труда:				10,05	4019
		Итого эксплуатация машин:				32,20	12880
34	11-010104-0209 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	400,0000		27,08	10831
		Итого оплата труда:				8,45	3379
		Итого эксплуатация машин:				27,08	10831
35	11-010104-0201 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.31 Кэм=1,06	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. На водохозяйственном строительстве, применен коэффициент к времени эксплуатации машин - 1,06	м3 грунта	500,0000		32,20	16100
		Итого оплата труда:				10,05	5023
		Итого эксплуатация машин:				32,20	16100
36	11-010107-1307 РСНБ РК 2015	Разравнивание бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 1	м3 грунта	900,0000		20,00	18003
		Итого оплата труда:				5,40	4858
		Итого эксплуатация машин:				20,00	18003
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				104648
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				104648

1	2	3	4	5	6	7	8
		Всего заработная плата -	Тенге				31893
		Накладные расходы -	Тенге				18848
		Сметная прибыль -	Тенге				9880
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				133376
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				31893
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				133376
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				25
		Сметная заработная плата -	Тенге				31893

РАЗДЕЛ 8.Устройство дамбы

37	**11-010104-0202 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3100,0000**		**43,05**	**133445**
		Итого оплата труда:				13,43	41637
		Итого эксплуатация машин:				43,05	133445
38	**11-010104-0210 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**3100,0000**		**72,32**	**224188**
		Итого оплата труда:				22,56	69950
		Итого эксплуатация машин:				72,32	224188
39	**11-360101-0103 РСНБ РК 2015**	**Насыпь дамбы.Возведение насухо из грунтов связных катками массой до 16 т**	**м3 грунта**	**3100,0000**		**140,08**	**434245**
		Итого оплата труда:				56,55	175299
		Итого эксплуатация машин:				120,25	372785
		Итого материалов:				0,00	--
40	**11-010203-0112 РСНБ РК 2015**	**Откосы и полотно насыпей. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2**	**м2 спланированной площади**	**3100,0000**		**34,50**	**106959**
		Итого оплата труда:				24,19	74989
		Итого эксплуатация машин:				13,48	41789
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				898838
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				898838
		Всего заработная плата -	Тенге				361875
		Накладные расходы -	Тенге				214394
		Сметная прибыль -	Тенге				89059
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				1202291
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				358
		Сметная заработная плата -	Тенге				361875
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				1202291

1	2	3	4	5	6	7	8
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				358
		Сметная заработная плата -	Тенге				361875
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				8820806
	Накладные расходы I уровня		Тенге				1716939
	Итого с накладными расходами I уровня		Тенге				10537745
	Накладные расходы II уровня		Тенге				421510
	ИТОГО:		Тенге				10959254
	Сметная прибыль		Тенге				876740
	ИТОГО по смете:		Тенге				11835995
	временные здания и сооружения 3,44%						407158
	итого						12243153
	зимнее удорожание 1,134%						138837
	итого						12381990
	итого в текущих ценах 1,06						13124910
	итого с понижающим коэффициентом 0,994055						13046882,14
	НДС 12%						1565625,86
	итого						14 612 508,00

Заказчик

Руководитель отдела строительства управления строительства Атырауской области

Сакпаров Н.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "Стройнадзор"

Жунусов Ж.

Подрядчик

Директор ТОО "Декор"

Аскаров П.А.