Типовая межведомственная форма № КС-3

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство 5-ти одноквартирных коммунальных жилых домов в с.Иргиз

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2021г.

Код заказчика	код подрядчика				источник финансирования		организац.правовая форма	
			договор	дата	наименование	код	наименование	код
			№57	12.09.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат в /тенге/						Налог на добавленную стоимость	Всего гр.4+7
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	Из графы 1					
			СМР в сметных базисных ценах 2001г.	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР		
				СМР в текущих ценах	Стоимость оборудов. в текущих ценах			
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Всего по стройке:	30 828 000			27 525 000			3 303 000	30 828 000
в т.ч. за ноябрь 2021г.		7 828 000		6 989 286			838 714	7 828 000

Итого к оплате за ноябрь 2021г: 7 828 000 (Семь миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч) тенге

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Кенжебаев Н.К.

Технический надзор
ТОО "ИК "Добро"

Жукенов Т.Т

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"
Подрядчик: ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Форма 2

Наименование стройки: Строительство наружных инженерных сетей и благоустройство 5-ти одноквартирных коммунальных
Наименование объекта: Благоустройство. Локальная Смета № 7-1-1

АКТ
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
За ноябрь месяц 2021 года

Составлена в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Хоз,сарай для инвентаря									
5	1101-0205-0302	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %**		**13,5**	1672,44	–	22578	–	–	16256	41941
			м3 грунта		1672,44	–	22578	–	–	3107	
6	1101-0205-0502	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %**		**5,15**	872,86	–	4495	–	–	3236	8349
			м3 основания		872,86	–	4495	–	–	618	
7	1108-0101-0202	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %**		**2**	5654,81	1744,26	11310	3489	6067	3020	15476
			м3		877,2	746,72	1754	1493	–	1146	
8	1106-0101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство НР = 91 %**		**8,35**	23238,16	1340,43	194039	11193	155838	26903	238617
			м3 древесины в конструкции		3234,54	306,13	27008	2556	–	17675	
9	1110-0105-0101	**Стропила. Установка с изготовлением НР = 90 %**		**0,55**	101081,16	1427,49	55595	785	41828	11973	72973

		м3 древесины в конструкции		23602,8	583,68	12982	321	–	5405	
10 1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %		2,77	92298,45	1044,33	255667	2893	185089	62123	343213
		м2 обшивки стен (за вычетом проемов)		24435	483,84	67685	1340	–	25423	
11 1110-0102-0605	Стены каркасные. Обшивка пергамином НР = 90 %		132,25	220	1,1	29095	145	16149	11584	43933
		м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой п		96,79	0,54	12800	71	–	3254	
12 1110-0102-0205	Стены. Устройство карнизов НР = 90 %		16,5	3674,99	24,85	60637	410	33683	24070	91484
		м2 кровли		1608,75	12,1	26544	200	–	6777	
13 1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство НР = 92 %		63,5	800,41	21,45	50826	1362	5845	40598	98738
		м2		686,92	8,01	43619	509	–	7314	
14 1110-0106-0205	Проемы оконные площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах жилых и общественных зданий. Установка блоков с переплетами спаренными НР = 90 %		2,565	36548,68	117,91	93747	302	77687	14315	116707
		м2		6143,36	57,12	15758	147	–	8645	
15 1110-0107-0103	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 3 м2 в деревянных нерубленных стенах. Установка блоков НР = 90 %		6,552	9655,29	106,94	63261	701	53421	8535	77540

		м2 окрашиваемой поверхности		1394,95	52,42	9140	343	–	5744
16 1115-0403-0301	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по дереву НР = 80 %		28,2	838,77	2,41	23653	68	5057	14850	41583
		м2 окрашиваемой поверхности		657,02	1,19	18528	34	–	3080
17 1115-0403-0105	Заполнения проемов оконных. Окраска простая масляными составами по дереву НР = 80 %		3,5	598,53	1,32	2095	5	433	1327	3696
		м2 оштукатуриваемой поверхности		473,45	0,65	1657	2	–	274
18 1115-0201-0201	Стены гладкие. Штукатурка высококачественная цементно-известковым раствором по камню НР = 80 %		12,8	1887,14	31,38	24155	402	5706	14714	41979
		м2 окрашиваемой поверхности		1409,96	27	18047	346	–	3110
19 1115-0403-0701	Стены. Шпаклевка третья при высококачественной окраске по дереву НР = 80 %		12,8	150,28	0,77	1924	10	66	1482	3678
				144,32	0,38	1847	5	–	272

Итого по разделу 2	**1 239 907**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	284 442
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	21 765
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	7 367
- накладные расходы, тенге	254 986
- сметная прибыль (8 %), тенге	91 844

		м3 грунта								
Раздел 4 Площадка под ТБО										
31 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %		13,5	1672,44	–	22578	–	–	16256	41941
		м3 подстилающего слоя		1672,44	–	22578	–	–	3107	
32 1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %		1,5	8812,21	1732,79	13218	2599	5604	5758	20494
		м3		3343,68	739,2	5016	1109	–	1518	
33 1106-0101-0113	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство НР = 91 %		2,25	27558,41	1151,95	62006	2592	47011	11837	79750
		т конструкций		5512,5	269,04	12403	605	–	5907	
34 1109-0201-0101	Площадка под ТБО. Монтаж НР = 69 %		0,63495	148607,07	16455,27	94358	10448	4655	57157	163636
		т		124820,1	5639,04	79255	3581	–	12121	
35 2105-0206-0803	Труба стальная квадратная из углеродистой стали наружными размерами 100 x 100 мм до 160 x 160 мм ГОСТ 13663-86		0,42995	282724		121557		121557	–	131282
		т		–		–		–	9725	
36 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005		0,1696	255067		43259		43259	–	46720
		м2		–		–		–	3461	
37 2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012		35	2220		77700		77700	–	83916

		т								
				–		–		–	6216	
38	2105-0101-0403	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89								
			0,0282	250617		7067		7067	–	7632
		т		–		–		–	565	
39	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014								
			0,0072	222146		1599		1599	–	1727
		м2		–		–		–	128	
40	1113-0601-0207	Поверхности металлические. Очистка щетками НР = 69 %								
			17,7	382,5	–	6770	–	–	4671	12356
		м2		382,5	–	6770	–	–	915	
41	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;								
			17,7	201,21	4,83	3561	86	1882	1107	5042
		м2		90,03	0,54	1594	10	–	374	
42	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;								
			17,7	72,16	3,42	1277	61	286	649	2080
				52,61	0,54	931	10	–	154	

Итого по разделу 4	**596 576**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	128 547
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 786
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	5 315
- накладные расходы, тенге	97 435
- сметная прибыль (8 %), тенге	44 191

яма

Раздел 6 Озеленение

59	1147-0102-0306	Деревья и кустарники с круглым комом земли, размеры 0,3х0,3 м. Подготовка стандартных посадочных мест вручную. В естественном грунте НР = 88 %		105	911,86	–	95745	–	–	84256	194401
			шт.		911,86	–	95745	–	–	14400	
60	1147-0103-0102	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,3х0,3 м. Посадка НР = 88 %		105	1093,15	148,43	114781	15585	12266	79727	210069
			шт.		827,9	34,94	86930	3669	–	15561	
61	2501-0203-4202	Тополь серебристый, с комом, высотой от 1 до 2 м		25	4852		121300		121300	–	131004
			шт.		–		–		–	9704	
62	2501-0203-4202	Сирень		70	4852		339640		339640	–	366811
			м траншеи		–		–		–	27171	
63	1147-0108-0110	Кустарники-саженцы для двухрядной живой изгороди. Подготовка стандартных посадочных мест механизированным способом. Добавление растительной земли до 100 % НР = 88 %		92,5	1427,36	39,33	132031	3638	24702	92683	242691
			м изгороди		1120,98	17,63	103691	1631	–	17977	
64	1147-0109-0102	Кустарники-саженцы в живой изгороди . Посадка НР = 88 %		92,5	1565,84	159,85	144840	14786	796	116810	282582
			м2		1397,38	37,63	129258	3481	–	20932	
65	1147-0112-0101	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. Без внесения растительной земли НР = 88 %		1905,6	38,85	1,74	74033	3316	–	63355	148379
			м2		37,11	0,67	70717	1277	–	10991	

66 1147-0112-0106	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную НР = 88 %		1905,6	265,16	156,43	505289	298093	96652	159040	717475
		м2		58,01	36,83	110544	70183	–	53146	
67 1147-0118-0403	Газоны обыкновенные. Уход НР = 88 %		1905,6	494,86	137,02	943005	261105	15626	640419	1710098
				349,64	32,26	666274	61475	–	126674	
	Итого по разделу 6					4 003 510				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 263 159				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					596 523				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					141 716				
	- накладные расходы, тенге					1 236 290				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					296 556				
		комплект								
	Раздел 7 Малые архитектурные формы									
69 8601-0307-0201	Стойки для сушки белья НР = 0		3,33643	33703	642	112448	2142	–	4072	125046
				1162	194	3877	647	–	9322	
	Итого по разделу 7					125 046				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					3 877				
	- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 142				
	- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					647				
	- накладные расходы, тенге					4 072				
	- сметная прибыль (8 %), тенге					9 322				
		м3 грунта								
	Раздел 1 Ограждение									
1 1101-0205-0402	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %		52,1	2637,6	–	137419	–	–	98942	255269
		м2 забора		2637,6	–	137419	–	–	18909	
2 1110-0113-0102	Заборы решетчатые высотой до 1,2 м. Устройство с установкой столбов НР = 90 %		579,7778	3244,86	26,16	1881298	15167	–	760377	2853009
				1449,56	7,66	840423	4441	–	211334	

Итого по разделу 1	**3 108 279**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	977 842
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	15 167
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 441
- накладные расходы, тенге	859 319
- сметная прибыль (8 %), тенге	230 243
Итого по смете	**9 073 318**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	7 391 471
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	854 922
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	224 170
- накладные расходы, тенге	6 756 831
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 954 081
Итого по объекту:	**9 073 318**
Временные здания и сооружения 1,3%	117 953
ИТОГО	9 191 271
Производство работ в зимнее время 2,07%	190 259
ИТОГО	9 381 530
Непредвиденные рабсты и затраты 2%	187 631
ИТОГО в текущих ценах 2020г.	9 569 161
ИТОГО в текущих ценах 2021г. K=1,05	10 047 619
С учетом конкурсной скидки 10%, k=0,9	9 042 857
С учетом конкурсной скидки за АВР октябрь 2 053 571	6 989 286
НДС 12%	838 714
Всего по объекту:	**7 828 000**

Заказчик
ГУ "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Иргизского района"

Кенжебаев Н.К.

Технический надзор
ТОО "ИК "Добро"

Эксперт Кемекбаев Б.А.

Подрядчик
ТОО "Элитстройсервис-Актобе"

Умиров Ю.Б.