Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "__сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ; ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ

ф3

С П Р А В К А №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮЛЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		398	23.07.2021г.						

Доп.соглашение

1	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	462 239 284,75									
В отчётном месяце:	166 805 422,65	51 696 056,20							6 203 526,74	57 899 582,94

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Руководитель

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Халыкулы А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Автор проекта _____ Кадыркулов К.Р.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ**

Ведомость договорной цены №4

Договор № 398 от 23.07.2021г. Доп.согл №1

за ИЮЛЬ месяц 2022 года

	№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
			строительных работ	оборудования	прочих работ	
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	**50417,176**			**50417,176**
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	50417,176			**50417,176**
		ПОКРЫТИЕ	**0,000**			**0,000**
		ПОКРЫТИЕ	0,000			
		Итого по главам1-7	***50 417,176***	***0,000***	***0,000***	***50 417,176***
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 1,75%*	*882,301*			*882,301*
		Итого по главе 8	882,301			*882,301*
		Итого по главе 2-8:	*51 299,477*	*0,000*		*51 299,477*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,575 %)*	*807,967*			*807,967*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*2 670,521*	*2 670,521*
		Итого по главе 9	*807,967*		*2 670,521*	*3 478,488*
		Итого по главам 1-9	*52 107,443*	*0,000*	*2 670,521*	*54 777,965*
21		***Непредвиденные работы и затраты- 2%***	***1 042,149***			***1 042,149***
		Итого по сметному расчету	***53 149,592***	***0,000***	***2 670,521***	***55 820,113***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		*2020 г. - 42 % (МРП = тенге)*	*22 322,829*	*0,000*	*1 121,619*	*23 444,448*
24		*2021 г. - 58 % (МРП = 2525 тенге)*	*30 826,763*	*0,000*	*1 548,902*	*32 375,666*
25		***В текущих и прогнозных ценах***	***54 692,040***	***0,000***	***2 748,022***	***57 440,062***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		*2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)*	*22 322,829*	*0,000*	*1 121,619*	*23 444,448*
27		*2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050036)*	*32 369,211*	*0,000*	*1 626,403*	*33 995,615*
		С понижающим коэффициентом К=0,90000000315	***49 222,83631***	***0,00000***	***2 473,21990***	***51 696,05620***
28		***Налог на добавленную стоимость***			***6 203,52674***	***6 203,52674***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		*НДС 12%*			*6 203,52674*	*6 203,52674*
31		***Всего по сметному расчету***	***49 222,83631***	***0,00000***	***8 676,74664***	***57 899,58294***

Заказчик _____

КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Руководитель

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.

ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Калыкулы А.

ТОО "Жана Гасыр-К"

Автор проекта _____ Калыркулов К.Р.

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ

ДОГОВОР № 398 от 23.07.2021г. Доп.согл №1

Ф2

А К Т №4

приемки выполненных работ

за ИЮЛЬ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА											
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	(ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1341,9	62,11 --	62,11 18,91	83345 --	83345 25375	--	18270 8129	109745
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=3	(ОБРАТНАЯ НАДВИЖКА ПЛОДОРОДНОГО СЛОЯ)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1341,9	156,52 --	156,52 47,65	210030 --	210030 63946	--	46041 20486	276557
7	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	(НАРЕЗКА КОРЫТА ПОД ДОРОЖНУЮ ОДЕЖДУ)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	1861,9965	32,82 --	32,82 12,88	61106 --	61106 23978	--	17264 6270	84640
8	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19919,44325	204,80 9,12	195,59 53,95	4079428 181699	3895986 1074659	1743	904577 398720	5382725
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,796778	2188,00				1743	
9	4102-0204-1110 РСНБ РК 2015 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км *СП - 8%*	т	53793,8555	442,00 --	-- --	23776884 --	-- --		-- 1902151	25679035
10	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м *НР - 72%; СП - 8%*	м3 грунта	19919,44325	49,84 --	49,84 18,19	992805 --	992805 362394	--	260924 100298	1354027

11	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	25854,969	170,59	170,59	4410502	4410502	--	1159146	6015220
		НР - 72%; СП - 8%			--	62,27	--	1609925		445572	
12	1101-0105-0306 РСНБ РК 2015	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	25854,969	194,91	191,36	5039304	4947509	--	1132715	6665781
		НР - 72%; СП - 8%			3,55	57,30	91796	1481420		493762	
13	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	37742,103	68,02	68,02	2567088	2567088	--	708403	3537530
		НР - 72%; СП - 8%			--	26,07	--	983893		262039	
14	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 к=4	Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	37742,103	26,49	26,49	999788	999788	--	214949	1311916
		НР - 72%; СП - 8%			--	7,91	--	298540		97179	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				42220281	18168159	1743	4462289	50417176
							273495	5924130	--	3734606	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				42220281				
	Материалы		Тенге				1743				
	Всего заработная плата		Тенге					6197625			
	Транспортные расходы		Тенге				23776884				
		Накладные расходы	Тенге				4462290				
		Сметная прибыль	Тенге				3734606				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				50417176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3670
		Сметная заработная плата	Тенге					6197625			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				50417176				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3670
		Сметная заработная плата	Тенге					6197625			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								50417176
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				273495				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					18168159			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5924130			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1743		
		- Перевозка грузов	Тенге				23776884				
		- Накладные расходы	Тенге							4462289	
		- Сметная прибыль	Тенге							3734606	

	ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	50 417 176
	ИТОГО ПО АКТУ в том числе:	50 417 176
	Оборудование	-
	Временные здания и сооружения - 1,75%	882 301
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,575 %)	807 967
	Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	2 670 521
	Непредвиденные работы и затраты-2%	1 042 149
	Итого по сметному расчету	55 820 113
	2020 г. - 42 % (МРП = тенге)	23 444 448
	2021 г. - 58 % (МРП = 2525 тенге)	32 375 666

в т.ч оборудов

0

2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)	23 444 448
2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050036)	33 995 615
С понижающим коэффициентом К=0,90000000315	51 696 056,20
НДС 12%	6 203 526,74
Всего к оплате с НДС	**57 899 582,94**

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Руководитель

Технический надзор: _____ Жалықұлы А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
ТОО "Ремстрой"

Автор проекта _____ Кадыркулов К.Р.
ТОО "Кызылорда Жоба Құрылыс"