Заказчик: ГУ "Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО «НурТехСервис»
Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт здания СОШ имени Жангир Хана вп.Хан Ордасы Бокей ординского района ЗКО

Приложение 2
к приказу И.О. Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 05 августа 2021 года №420

Справка

о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за Апрель **2022** года

* Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код
		№213/1	**28.04.2022г**				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 20__г.	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**78 905 050,03**								**8 454 112,50**	
За отчетный период	**78 905 050,03**	**70 450 937,53**							**8 454 112,50**	**78 905 050,03**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Насимуллин Б.

Подрядчик:
ТОО «НурТехСервис»

Директор _____ **Аманбаев Н.Н.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АДС САПА "

Эксперт _____ **Сариев А.А.**

Заказчик: ГУ "Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: ТОО "НурТехСервис"
Объект:Капитальный ремонт здания СОШ имени Жангир Хана вп.Хан Ордасы Бокей ординского района ЗКО
Договор: № 213 от 06.09.2021 года
Дополнительное соглашение к договору №213/1 от 28.04.2022года

Форма 2В

АКТ

выполненных работ за Апрель месяц 2022 года

Сметная стоимость	74823,812	тыс.тенге
Сметная заработная плата	19219,088	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	15,194	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2021

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу измерения	Количество по проекту	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы л.11,13,16-АС										
1	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	м2	620,32		884,88	34,56	548909	21438	--	387604	1011434
		НР - 72%; СП - 8%				850,32	17,52	527471	10868		74921	
1.1	295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мусор строительный**	т	0,052	32,25664	--				--		
2	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамогранитный плиток. Разборка покрытия**	м2	240		884,88	34,56	212371	8295	--	149963	391320
		НР - 72%; СП - 8%				850,32	17,52	204077	4205		28987	
2.1	295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мусор строительный**	т	0,052	12,48	--				--		
3	Е12-070101-0103 1207-0101-0103 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: простильных полов**	м2	48,654		177,71	--	8646	--	--	6225	16061
		НР - 72%; СП - 8%				177,71	--	8646	--		1190	
3.1	295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мусор строительный**	т	0,0467	2,272142	--				--		
4	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 РСНБ РК 2015	**Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	м2	48,654		78,16	--	3803	--	--	2738	7064
		НР - 72%; СП - 8%				78,16	--	3803	--		523	
4.1	295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мусор строительный**	т	0,007	0,340578	--				--		
5	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 РСНБ РК 2015	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия КРЫЛЬЦО**	м2	170		884,88	34,56	150430	5875	--	106224	277186
		НР - 72%; СП - 8%				850,32	17,52	144554	2978		20532	
5.1	295913 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: **Мусор строительный**	т	0,052	8,84	--				--		
6	Е12-060101-0901 1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	44		2231,29	120,05	98177	5283	--	68713	180241

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				2111,24	57,72	92895	2540		13351	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
6.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,105	4,62	--				--		
7	Е12-060101-1001 1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	99,2367		383,84	--	38091	--	--	27426	70758
		НР - 72%; СП - 8%				383,84	--	38091	--		5241	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
7.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0118	1,170993	--				--		
8	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей л.13+16	м2	7663,47		232,54	--	1782063	--	--	1283086	3310360
		НР - 72%; СП - 8%				232,54	--	1782063	--		245212	
9	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 РСНБ РК 2015	Облицовка из ДВП стен и перегородок. Разборка	м2 облицовки	16,23		96,90	6,18	1573	100	--	1094	2880
		НР - 72%; СП - 8%				90,72	2,91	1472	47		213	
10	Е11-460201-0802 1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	134		232,54	--	31160	--	--	22435	57883
		НР - 72%; СП - 8%				232,54	--	31160	--		4288	
11	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты бетонные. Разборка ОТМОСТКИ	м3	26,6		19248,19	8588,16	512002	228445	--	283246	858868
		НР - 72%; СП - 8%				10660,03	4129,36	283557	109841		63620	
		Кровля л.9-АС										
12	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий л.25-АС	м2 кровли	1632,18		177,65	0,24	289957	392	--	208487	538319
		НР - 72%; СП - 8%				177,41	--	289565	--		39875	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	295913 С	Мусор строительный	т	0,0102	16,648236	--				--		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					3677182	269828	--	2547241	6722374
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					3407354	130479	--	497953	
	Всего заработная плата		Тенге					3677182				
		Накладные расходы	Тенге						3537833			
		Сметная прибыль	Тенге					2547241				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					497953				
		Нормативная трудоемкость	Тенге					6722376				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									3231
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге						3537833			
		Нормативная трудоемкость	Тенге					6722376				
		Сметная заработная плата	чел.-ч									3231
			Тенге						3537833			
		РАЗДЕЛ 2. Кровля 18-24-АС										
		Разрез 1-1										
13	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1.25 К=1.15	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	14,401		117855,93	1898,51	1697243	27341	1246804	312814	2170862
		НР - 72%; СП - 8%				29379,74	789,29	423098	11367		160805	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
13.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,547238	216199,00				118312		
13.2	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	2,30416	69870,00				160992		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
13.3	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,83	11,95283	69663,00				832670		
14	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1.25 К=1.15	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции		14,401	9087,22	78,40	130865	1129	113705	11903	154189
		НР - 72%; СП - 8%				1113,18	34,79	16031	501		11421	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,096487	1148617,00				110826		
15	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2		642,18	859,08	13,55	551684	8702	409884	98910	702642
		НР - 72%; СП - 8%				207,26	6,66	133098	4277		52048	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	131555 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,006	3,85308	34153,00				131594		
15.2	131654 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,012	7,70616	34153,00				263188		
16	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1.25 К=1.15	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности		642,18	317,39	3,64	203821	2336	174397	20249	241996
		НР - 72%; СП - 8%				42,18	1,61	27088	1036		17926	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
16.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,147701	1148617,00				169652		
17	С1224-103-0722 224-103-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2		738,507	4095,00	--	3024186	--	3024186	--	3266121
		СП - 8%				--	--	--	--		241935	
18	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности		642,18	113,48	12,53	72877	8043	--	48622	131219
		НР - 72%; СП - 8%				100,96	4,20	64834	2697		9720	
19	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2		706,398	104,00	--	73465	--	73465	--	79342
		СП - 8%				--	--	--	--		5877	
20	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1.25 К=1.15	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций		0,26208	209714,76	52278,75	54962	13701	1383	32111	94039
		НР - 72%; СП - 8%				152161,10	18012,95	39878	4721		6966	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
20.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,005635	206112,00				1161		
21	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т		0,26208	307964,00	--	80711	--	80711	--	87168
		СП - 8%				--	--	--	--		6457	
22	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т		0,01064	647579,00	--	6890	--	6890	--	7441

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%				--	--	--	--		551	
23	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36		816,00	--	29376	--	29376	--	31726
		СП - 8%				--	--	--	--		2350	
		Разрез 2-2										
24	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1.25 К=1.15	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	6,509		117855,93	1898,51	767124	12357	563534	141387	981191
		НР - 72%; СП - 8%				29379,74	789,29	191233	5137		72681	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
24.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,247342	216199,00				53475		
24.2	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	1,04144	69870,00				72765		
24.3	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,83	5,40247	69663,00				376352		
25	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1.25 К=1.15	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	6,509		9087,22	78,40	59149	510	51393	5380	69691
		НР - 72%; СП - 8%				1113,18	34,79	7246	226		5162	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
25.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,04361	1148617,00				50092		
26	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1.25 К=1.15	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,30758		209714,76	52278,75	64504	16079	1623	37686	110366
		НР - 72%; СП - 8%				152161,10	18012,95	46802	5540		8175	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
26.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,006613	206112,00				1363		
27	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,30758		307964,00	--	94724	--	94724	--	102302
		СП - 8%				--	--	--	--		7578	
28	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01482		647579,00	--	9597	--	9597	--	10365
		СП - 8%				--	--	--	--		768	
29	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2015	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	36		816,00	--	29376	--	29376	--	31726
		СП - 8%				--	--	--	--		2350	
		Разрез 3-3										
30	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1.25 К=1.15	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	11,16		117855,93	1898,51	1315272	21187	966207	242414	1682301
		НР - 72%; СП - 8%				29379,74	789,29	327878	8808		124615	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
30.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,42408	216199,00				91686		
30.2	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	1,7856	69870,00				124760		
30.3	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,83	9,2628	69663,00				645274		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
31	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1.25 К=1.15	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	11,16		9087,22	78,40	101413	875	88115	9224	119488
		НР - 72%; СП - 8%				1113,18	34,79	12423	388		8851	
31.1	146859 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,074772	1148617,00				85884		
32	Е12-080101-1402 1208-0101-1402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Обрешетка с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали. Устройство	м2	990		859,08	13,55	850489	13414	631888	152482	1083209
		НР - 72%; СП - 8%				207,26	6,66	205187	6593		80238	
32.1	131555 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,006	5,94	34153,00				202869		
32.2	131654 С	Доска необрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м3	0,012	11,88	34153,00				405738		
33	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1.25 К=1.15	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	990		317,39	3,64	314216	3601	268855	31217	373067
		НР - 72%; СП - 8%				42,18	1,61	41760	1596		27635	
33.1	146859 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,00023	0,2277	1148617,00				261540		
34	С1224-103-0722 224-103-0722 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием высотой профиля 44 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,8 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	1138,5		4095,00	–	4662158	–	4662158	–	5035131
		СП - 8%				–	–	–	–		372973	
35	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	990		113,48	12,53	112349	12400	–	74957	202290
		НР - 72%; СП - 8%				100,96	4,20	99949	4158		14984	
36	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1089		104,00	–	113256	–	113256	–	122316
		СП - 8%				–	–	–	–		9060	
37	Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	Кровли. Ограждение перилами	м ограждения	56		125,60	31,16	7034	1745	391	3876	11783
		НР - 72%; СП - 8%				87,46	8,68	4898	486		873	
37.1	147674 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Резина прессованная	кг	0,0052	0,2912	1143,00				333		
38	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	–		307964,00	–	–	–	–	–	–
						–	–	–	–		–	
39	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01064		647579,00	–	6890	–	6890	–	7441
		СП - 8%				–	–	–	–		551	
		Разрез 4-4										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 К=1.25 К=1.15	Стропила. Установка	м3 древесины в конструкции	7,995		117855,93	1898,51	942258	15178	692189	173665	1205197
		НР - 72%; СП - 8%				29379,74	789,29	234891	6310		89274	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
40.1	127727 С	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,038	0,30381	216199,00				65683		
40.2	131541 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,16	1,2792	69870,00				89378		
40.3	131578 С	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86	м3	0,83	6,63585	69663,00				462273		
41	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1.25 К=1.15	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	7,995		9087,22	78,40	72652	627	63125	6608	85601
		НР - 72%; СП - 8%				1113,18	34,79	8900	278		6341	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
41.1	146859 С	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,053567	1148617,00				61527		
42	Е11-090701-0103 1109-0701-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1.25 К=1.15	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	0,290256		209714,76	52278,75	60871	15174	1531	35564	104149
		НР - 72%; СП - 8%				152161,10	18012,95	44166	5228		7715	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
42.1	147341 С	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0215	0,006241	206112,00				1286		
43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,290256		307964,00	–	89388	–	89388	–	96539
		СП - 8%				–	–	–	–		7151	
44	С1217-101-0107 217-101-0107 РСНБ РК 2015	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,01425		647579,00	–	9228	–	9228	–	9966
		СП - 8%				–	–	–	–		738	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					15608028	174399	13504269	1439069	18410864
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					1929360	69347	–	1363769	
		Материалы	Тенге					15427691				
		Всего заработная плата	Тенге					5270487				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге						1852372			
		Накладные расходы	Тенге					8229245				
		Сметная прибыль	Тенге					1333708				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1340913				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18102312				
		Сметная заработная плата	Тенге									1596
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге						1852372			
		Материалы	Тенге					180337				
		Всего заработная плата	Тенге					4535				
		Накладные расходы	Тенге						146335			
		Сметная прибыль	Тенге					105361				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге					22856				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					308554				
		Сметная заработная плата	Тенге									97
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге						146335			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					18410866				
												1693

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге						1998707			
		РАЗДЕЛ 3. Полы л.27-АС										
45	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	620,32		1014,27	39,04	629172	24216	338905	200188	895708
		НР - 72%; СП - 8%				428,89	19,33	266051	11988		66349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
45.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	12,654528	26613,00				336775		
46	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	620,32		885,86	40,59	549516	25177	505164	22365	617631
		НР - 72%; СП - 8%				30,91	19,16	19175	11887		45750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
46.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	18,981792	26613,00				505162		
47	Е11-110101-2705 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1.25 К=1.15	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	620,32		5219,04	106,78	3237472	66234	2150073	756063	4313018
		НР - 72%; СП - 8%				1646,19	46,63	1021165	28922		319483	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
14.1	249623 С	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 базовая для плитки	кг	4,5	2791,44	42,00				117240		
14.2	249697 С	Смесь сухая для затирки швов плиток СТ РК 1168-2006	кг	0,6	372,192	65,00				24192		
14.3	287795 С	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 глазурованная многоцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м2	1,02	632,7264	3151,00				1993721		
48	Е11-110101-3904 1111-0101-3904 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	651,336		414,49	2,31	269969	1506	15326	182769	488957
		НР - 72%; СП - 8%				388,64	1,09	253137	708		36219	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
48.1	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,0016	1,042138	14706,00				15326		
49	С1231-302-0401 231-302-0401 РСНБ РК 2015	Плинтус керамогранитный/Керамический СТ РК 1954-2010 матовый размерами 72 мм х 600 мм	м	620,32		1055,70	--	654872	--	654872	--	707262
		СП - 8%				--	--	--	--		52390	
		3 этаж Тип1										
50	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	620,32		1014,27	39,04	629172	24216	338905	200188	895708
		НР - 72%; СП - 8%				428,89	19,33	266051	11988		66349	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
50.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	12,654528	26613,00				336775		
51	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	620,32		885,86	40,59	549516	25177	505164	22365	617631
		НР - 72%; СП - 8%				30,91	19,16	19175	11887		45750	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
51.1	100511 С	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	18,981792	26613,00				505162		
		3 этаж Тип2										
52	Е11-110101-1103 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	401		1014,27	39,04	406722	15654	219082	129409	579022

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%				428,89	19,33	171986	7749		42891	
52.1	100511 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0204	8,1804	26613,00				217705		
53	Е11-110101-1104 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=1.25 К=1.15 К=6	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м2 стяжки	401		885,86	40,59	355230	16275	326559	14458	399262
		НР - 72%; СП - 8%				30,91	19,16	12396	7684		29575	
53.1	100511 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0306	12,2706	26613,00				326557		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге					7281641	198455	5054050	1527805	9514199
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					2029136	92813	--	704756	
	Материалы		Тенге					7281641				
	Всего заработная плата		Тенге					4399179				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге						2121949			
		Накладные расходы	Тенге					654872				
		Сметная прибыль	Тенге					1527805				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					704756				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9514202				
		Сметная заработная плата	Тенге									1780
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге						2121949			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					9514202				
		Сметная заработная плата	Тенге									1780
		РАЗДЕЛ 4. Внутренняя отделка л.27-АС										
		Потолки										
54	Е11-150206-0205 1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15 К=1.25 К=1.15	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	2955,26		957,95	6,33	2830997	18692	814706	1442713	4615607
		НР - 72%; СП - 8%				675,95	2,09	1997599	6169		341897	
54.1	149732 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	8259,9517	86,00				710356		
55	Е11-150401-0201 1115-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1.25 К=1.15	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	2955,26		125,63	1,08	371266	3177	18854	252540	673710
		НР - 72%; СП - 8%				118,17	0,51	349235	1515		49904	
55.1	144600 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00017	0,502394	21028,00				10564		
55.2	249453 С	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,016	47,28416	88,00				4161		
		Стены										
56	Е11-150206-0203 1115-0206-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 К=1.25 К=1.15	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе	м2 отделываемой поверхности	3418,03		1286,22	9,86	4396352	33710	1421627	2125590	7043698
		НР - 72%; СП - 8%				860,44	3,28	2941015	11194		521755	
56.1	149732 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Смесь сухая шпатлевочная на гипсовой основе М25 СТ РК 1168-2006	кг	4,192	14328,3818	86,00				1232241		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
57	Е11-150405-0105 1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=1.25 К=1.15	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям *НР - 72%; СП - 8%*	м2 окрашиваемой поверхности	3418,03		497,77 348,80	4,16 1,98	1701384 1192192	14228 6751	494964	863239 205170	2769792
57.1	149589 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Краска водоэмульсионная СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00063	2,153359	220158,00				474079		
58	Е11-150107-0101 1115-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17 К=1.25 К=1.15	Стены, столбы, пилястры и откосы. Облицовка керамическими плитками на цементном растворе по кирпичу и бетону *НР - 72%; СП - 8%*	м2 поверхности облицовки	1011,37		6641,61 3128,00	27,45 13,23	6717125 3163565	27762 13375	3525798	2287397 720362	9724884
58.1	287774 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая многоцветная	м2	1	1011,37	3195,00				3231327		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					16017124 9643606	97569 39004	6275949 –	6971479 1839088	24827691
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					16017124				
		Материалы	Тенге					6275951				
		Всего заработная плата	Тенге						9682610			
		Накладные расходы	Тенге					6971479				
		Сметная прибыль	Тенге					1839088				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					24827691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7107
		Сметная заработная плата	Тенге						9682610			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге					24827691				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									7107
		Сметная заработная плата	Тенге						9682610			
		РАЗДЕЛ 5. Монтажные работы ЭОМ.СО										
59	Е11-210502-0101 1121-0502-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	6		5014,43 3259,10	119,23 48,02	30087 19555	715 288	9817	14287 3550	47924
59.1	144746 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,0004	0,0024	647579,00				1554		
59.2	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	1	6	636,00				3816		
59.3	249502 С	Лак битумный ГОСТ Р 52165-2003 БТ-577	кг	0,58	3,48	454,00				1580		
59.4	279804 С	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 20 до 35 мм, толщиной от 2 до 5 мм	т	0,001	0,006	336976,00				2022		
60	Е11-210501-0101 1121-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Устройства вводно-распределительные. Монтаж *НР - 72%; СП - 8%*	шкаф	1		19006,41 8521,64	696,34 291,31	19006 8522	696 291	9788	6345 2028	27379
60.1	129995 С	В ТОМ ЧИСЛЕ: Конструкции стальные индивидуальные решетчатые ГОСТ 23118-2012 сварные массой до 0,1 т	т	0,015	0,015	571819,00				8577		
61	Ц13-080303-0601 1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне *НР - 72%; СП - 8%*	шт.	79		2775,42 1432,00	26,43 –	219258 113128	2088 –	104042	81452 24057	324767

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
62	Ц13-080303-0602 1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1		5111,94	117,93	5112	118	2130	2088	7775
		НР - 72%; СП - 8%				2864,00	35,31	2864	35		576	
63	Ц13-080305-1002 1308-0305-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1		1426,51	85,90	1427	86	27	971	2590
		НР - 72%; СП - 8%				1313,70	35,31	1314	35		192	
64	Е11-210401-0101 1121-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	613		597,93	4,11	366531	2519	41960	232659	647125
		НР - 72%; СП - 8%				525,37	1,77	322052	1085		47935	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
64.1	242795 С	Сжимы соединительные	100 шт.	0,0204	12,5052	951,00				11892		
64.2	264229 С	Держатель светильника	10 шт.	0,102	62,526	460,00				28762		
65	Е11-210201-0103 1121-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах	м	200		113,33	1,25	22666	250	2234	14535	40177
		НР - 72%; СП - 8%				100,91	0,03	20182	6		2976	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
65.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	0,8	1978,00				1582		
65.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,0021	0,42	836,00				351		
66	Е11-210202-0101 1121-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Провода установочные. Прокладка под штукатурку по стенам или в готовых бороздах	м	4365		207,07	2,16	903861	9428	65170	597258	1621208
		НР - 72%; СП - 8%				189,98	0,06	829263	262		120089	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
66.1	286292 С	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,004	17,46	1978,00				34536		
67	Е11-210202-0202 1121-0202-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	116		197,66	0,21	22929	24	1123	15691	41709
		НР - 72%; СП - 8%				187,78	0,09	21782	10		3090	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
67.1	145785 С	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0204	2,3664	450,00				1065		
68	Е11-210202-0201 1121-0202-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	223		243,14	0,22	54220	49	7546	33586	94830
		НР - 72%; СП - 8%				209,08	0,10	46625	22		7024	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
68.1	264508 С	Коробки монтажные установочные для твердых стен модели КМ40001, диаметром 63 мм, глубиной 40 мм	шт.	1,02	227,46	32,00				7279		
69	Ц13-080208-0207 1308-0208-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 160 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	30		786,04	28,16	23581	845	15133	5665	31586
		НР - 72%; СП - 8%				253,44	8,83	7603	265		2340	
70	Ц13-080208-0101 1308-0208-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	3		5495,37	198,04	16486	594	12090	2882	20918
		НР - 72%; СП - 8%				1267,20	67,09	3802	201		1549	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
71	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 6 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	950		391,53	16,14	371954	15333	129229	166376	581397
		НР - 72%; СП - 8%				239,36	3,88	227392	3686		43066	
72	Ц13-080208-0208 1308-0208-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 8 мм. Монтаж по строительным основаниям	м	350		391,53	16,14	137036	5649	47611	61296	214199
		НР - 72%; СП - 8%				239,36	3,88	83776	1358		15867	
73	Ц13-080208-0210 1308-0208-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий открыто из медного изолированного провода сечением 25 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	180		608,98	4,37	109616	787	9987	71303	195393
		НР - 72%; СП - 8%				549,12	1,06	98842	191		14474	
74	Е11-210101-0101 1121-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы стальные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	120		414,84	3,72	49781	446	9866	28552	84599
		НР - 72%; СП - 8%				328,91	1,55	39469	186		6267	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
74.1	241448 С	Скобы двухлапковые ГОСТ Р 51177-2017	10 шт.	0,037	4,44	227,00				1008		
74.2	242966 С	Перемычки гибкие, тип ПГС-50	шт.	0,08	9,6	636,00				6106		
74.3	249081 С	Гайка установочная заземляющая	100 шт.	0,0065	0,78	1664,00				1298		
75	Е11-210101-0201 1121-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением	м	80		314,26	2,55	25141	204	1049	17206	45734
		НР - 72%; СП - 8%				298,60	0,11	23888	9		3388	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
75.1	181698 С	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	0,97	77,6	10,00				776		
75.2	287729 С	Дюбель полипропиленовый универсальный с шурупами	кг	0,004074	0,32592	836,00				272		
		Материалы и оборудование не учтенные ценником										
76	С1247-201-0904 247-201-0904 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 24 модуля IP41	шт.	4		5230,00	–	20920	–	20920	–	22594
		СП - 8%				–	–	–	–		1674	
77	С1247-201-0902 247-201-0902 РСНБ РК 2015	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	2		2769,00	–	5538	–	5538	–	5981
		СП - 8%				–	–	–	–		443	
78	515-301-0314 515-301-0314 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-49-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А	шт.	1		262968,00	–	262968	–		–	262968
						–	–	–	–	262968	–	
79	С1247-204-0711 247-204-0711 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	35		527,00	–	18445	–	18445	–	19921
		СП - 8%				–	–	–	–		1476	
80	С1247-204-0759 247-204-0759 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	4		1691,00	–	6764	–	6764	–	7305
		СП - 8%				–	–	–	–		541	
81	С1247-204-0757 247-204-0757 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1		1645,00	–	1645	–	1645	–	1777
		СП - 8%				–	–	–	–		132	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	С1247-204-0763 247-204-0763 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 63А 4,5 кА "С" *СП - 8%*	шт.	1	2128,00 --	-- --	2128 --	-- --	2128	-- 170	2298
83	С1247-204-0170 247-204-0170 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА *СП - 8%*	шт.	35	4609,00 --	-- --	161315 --	-- --	161315	-- 12905	174220
84	С1247-208-0134 247-208-0134 РСНБ РК 2015	Контактор малогабаритный типа КМИ 22510, 25 А, 230 В/АС-3, 1НО *СП - 8%*	шт.	4	4849,00 --	-- --	19396 --	-- --	19396	-- 1552	20948
85	С1247-207-0503 247-207-0503 РСНБ РК 2015	Вставка плавкая предохранителя типа ППНИ-33, габарит 0, от 2А до 160А *СП - 8%*	шт.	7	1181,00 --	-- --	8267 --	-- --	8267	-- 661	8928
86	С1247-301-0201 247-301-0201 РСНБ РК 2015	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-00, 3х57,7/100 В, 5(7,5) А, ОУ, класс точности 0,5S *СП - 8%*	шт.	1	10137,00 --	-- --	10137 --	-- --	10137	-- 811	10948
87	С1247-205-0122 247-205-0122 РСНБ РК 2015	Рубильник разрывной типа ВР-32 35 Ф-В71250-250А *СП - 8%*	шт.	1	11479,00 --	-- --	11479 --	-- --	11479	-- 918	12397
88	С1247-102-0121 247-102-0121 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-12-220Д, мощность 12 Вт,IP 20 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	50	4102,00 --	-- --	205100 --	-- --	205100	-- 16408	221508
89	С1247-102-0108 247-102-0108 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4030, мощность 30 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	386	15936,00 --	-- --	6151296 --	-- --	6151296	-- 492104	6643400
90	С1247-102-0130 247-102-0130 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДВО01-30 эконом, мощность 30 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	97	13592,00 --	-- --	1318424 --	-- --	1318424	-- 105474	1423898
91	С1247-102-0101 247-102-0101 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	6	4277,00 --	-- --	25662 --	-- --	25662	-- 2053	27715
92	С1247-102-0102 247-102-0102 РСНБ РК 2015	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6567-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 *СП - 8%*	шт.	74	6127,00 --	-- --	453398 --	-- --	453398	-- 36272	489670
93	С1243-106-0601 243-106-0601 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	2,701	221990,00 --	-- --	599595 --	-- --	599595	-- 47968	647563
94	С1243-106-0602 243-106-0602 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 *СП - 8%*	км	1,667	345334,00 --	-- --	575672 --	-- --	575672	-- 46054	621726
95	С1243-105-0904 243-105-0904 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 *СП - 8%*	км	0,136	1161816,00 --	-- --	158007 --	-- --	158007	-- 12641	170648
96	С1243-105-0906 243-105-0906 РСНБ РК 2015	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 5х16 (ок)-0,66	км	0,061	2918147,00	--	178007	--	178007	--	192248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		14241	
97	С1247-212-0201 247-212-0201 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	78	286,00	--	22308	--	22308	--	24093
		СП - 8%			--	--	--	--		1785	
98	С1247-212-0207 247-212-0207 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный, открытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	38	300,00	--	11400	--	11400	--	12312
		СП - 8%			--	--	--	--		912	
99	С1247-214-0116 247-214-0116 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	223	476,00	--	106148	--	106148	--	114640
		СП - 8%			--	--	--	--		8492	
100	С1247-202-0603 247-202-0603 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	117	89,00	--	10413	--	10413	--	11246
		СП - 8%			--	--	--	--		833	
101	С1243-142-0314 243-142-0314 РСНБ РК 2015	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 16 мм2	км	0,18	638101,00	--	114858	--	114858	--	124047
		СП - 8%			--	--	--	--		9189	
102	С1241-102-0101 241-102-0101 РСНБ РК 2015	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 15х2,5 мм	м	120	307,00	--	36840	--	36840	--	39787
		СП - 8%			--	--	--	--		2947	
103	С1241-207-0201 241-207-0201 РСНБ РК 2015	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	80	53,00	--	4240	--	4240	--	4579
		СП - 8%			--	--	--	--		339	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				12879062	39831	10706204	1352152	15348675
							1870059	7930	262968	1117463	
		Стоимость оборудования	Тенге				262968				
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				262968				
		Стоимость монтажных работ	Тенге				884470				
		Материалы	Тенге				320248				
		Всего заработная плата	Тенге					544492			
		Накладные расходы	Тенге				392033				
		Сметная прибыль	Тенге				102121				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				1378624				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								385
		Сметная заработная плата	Тенге					544492			
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				11731624				
		Материалы	Тенге				148550				
		Всего заработная плата	Тенге					1333497			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				10237402				
		Накладные расходы	Тенге				960119				
		Сметная прибыль	Тенге				1015342				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				13707085				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								998
		Сметная заработная плата	Тенге					1333497			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				15348677				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1383

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1877989			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**74823812**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				18879515				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					780082			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					339573			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						35540469		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						262968		
		- Накладные расходы	Тенге							13837746	
		- Сметная прибыль	Тенге							5523029	
	Временные здания и сооружения (1,2%)		**Тенге**			897 886					
	Итого		**Тенге**			75 721 698					
	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время (1,35%)		**Тенге**			1 022 243					
	Итого		**Тенге**			76 743 941					
	Непредвиденные работы и затраты-2%		**Тенге**			1 534 879					
	Итого		**Тенге**			78 278 819					
	Итого с понижающим коэффициентом к=0,9		**Тенге**	0,90		70 450 937,53					
	Налог на добавленную стоимость 12%					8 454 112,50					
	Всего сметная стоимость					78 905 050,03					

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Отдел образования Бокейординского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Нусимуллин Б.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "АДС САПА "

Эксперт _____ Сариев А.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР ТОО «STROYCONSALTING»

ГИП _____ Темиров А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "НурТехСервис"

Директор _____ Аманбаев Н.