Заказчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Теплоэнергострой"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АСК-7НС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **"Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация КГУ «Средняя школа им. К. Жазыкова» села Кемерши Байганинского района Актюбинской области»**

(наименование, адрес)

Объект : **"Строительно-монтажные работы по объекту «Газификация КГУ «Средняя школа им. К. Жазыкова» села Кемерши Байганинского района Актюбинской области»**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №7 от 18.03.2022 г.

Акт выполненных работ№1

за **март 2022** (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах на 2 квартал 2020г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтаж оборудования (Локальная смета №2-1)										
		РАЗДЕЛ 2.Газовый тракт										
8	1120-0101-0404 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Дымоходы:дымовая труба класса II (плотные) из оцинкованной стали, толщина 1,5 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка	м2 поверхности воздуховодов	7,4710869		2281,60	53,78	17046	402	2522	13999	33529
						1890,27	21,77	14122	163		2484	
9	1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,0874992		350952,68	88121,60	30708	7711	896	15592	50004
						252588,00	5664,00	22101	496		3704	
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,01644		105646,30	6031,82	1737	99	144	1036	2995
						90896,00	426,24	1494	7		222	
13	1120-0701-0103 РСНБ РК 2015	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами	зонт	2		3976,60	46,43	7953	93	6567	1295	9988
						646,73	14,11	1293	28		740	
14	1120-0401-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны обратные, диаметр до 355 мм. Установка	клапан	2		1568,63	44,08	3137	88	473	2552	6145
						1288,07	14,11	2576	28		455	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1	2199.56	86.22	2200	86	299	1792	4311
					1815.45	13.44	1815	13		319	
18	1120-0401-0115 РСНБ РК 2015	Клапаны огнезадерживающие, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	2	5962.57	88.18	11925	176	1323	10245	23944
					5212.94	14.11	10426	28		1774	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге								130916

РАЗДЕЛ 3.Трубопроводы

25	1311-0203-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Ротаметр, счетчик, преобразователь, диаметр условного прохода до 50 мм. Установка на фланцевых соединениях	шт.	1	3888.80	301.62	3889	302	80	2741	7160
					3507.00	147.84	3507	148		530	
26	Прайс Лист	Ротационный счетчик газа с расходом газа 25 м3 ч, dy50, с диапазоном 1:30 RVG G40 в комплеке с фильтром	комплект	1	695750.00	--	695750	--		--	695750
					--	--	--	--	695750	--	
27	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	5	1595.88	82.26	7979	411	843	6857	16024
					1344.99	40.32	6725	202		1187	
28	2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86	шт.	5	29882.00	--	149410	--	149410	--	161363
					--	--	--	--		11953	
29	1119-0801-0101 РСНБ РК 2015	Фильтры для очистки газа от механических примесей, диаметр до 50 мм. Установка	фильтр	1	8911.29	302.76	8911	303	3389	5207	15247
					5218.74	94.08	5219	94		1129	
30	Прайс Лист	Фильтр газовый волосяной ФВ 50	шт	1	50089.29	--	50089	--	50089	--	54096
					--	--	--	--		4007	
31	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1505.37	--	3011	--	135	2157	5581
					1437.88	--	2876	--		413	
32	Прайс Лист	Манометр (манометрическая сборка) МП-4-0-16	шт	2	5646.43	--	11293	--	11293	--	12196
					--	--	--	--		903	
37	1118-0701-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Воздухоотводчики. Установка	шт.	2	2373.77	300.92	4748	602	0	4330	9804
					2072.85	136.45	4146	273	0	726	6770
41	1118-1001-0106 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм. Установка	фильтр	1	2209.12	389.73	2209	390	0	1898	4436
					1819.39	116.88	1819	117	0	329	7135
42	1118-1001-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм. Установка	фильтр	4	1414.99	215.25	5660	861	0	4987	11499

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					1199,74	72,38	4799	290	0	852	7707
43	1118-1001-0102 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 32 мм. Установка									
			фильтр	2	1153,78	147,98	2308	296	0	2056	4713
					1005,80	43,31	2012	87	0	349	3601
44	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка									
			комплект	4	316,33	0,00	1265	0	0	1240	2706
					316,33	0,00	1265	0	0	200	2281
45	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка									
			комплект	2	415,73	0,00	831	0	0	815	1778
					415,73	0,00	831	0	0	132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								1029845

РАЗДЕЛ 5.Внутреннее газоснабжение котельной (Локальная смета №2-2)

1	1116-0301-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	8,2	2717,66	37,36	22285	306	18056	3963	28347
					478,46	14,65	3923	120		2100	
2	1116-0301-0302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка	м трубопровода	7,5	1803,65	21,53	13527	161	10534	2837	17674
					377,66	8,33	2832	62		1309	
3	1116-0301-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка	м трубопровода	10,7	1788,13	21,53	19133	230	14862	4048	25035
					377,66	8,33	4041	89		1854	
4	1119-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	26,4	560,11	--	14787	--	387	14112	31211
					545,45	--	14400	--		2312	
13	1311-0201-0101 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 1,5 кг. Установка на резьбовых соединениях	шт.	2	1505,37	--	3011	--	135	2157	5581
					1437,88	--	2876	--		413	
16	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	2	6469,95	236,70	12940	473	6634	5874	20319
					2916,48	80,64	5833	161		1505	
19	1116-0401-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	3125,71	69,11	1563	35	1031	499	2226
					993,25	24,36	497	12		165	
20	1116-0401-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	0,5	1842,87	39,58	921	20	522	378	1404
					757,61	14,65	379	7		104	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0268	105646,30 90896,00	6031,82 426,24	2831 2436	162 11	233	1689 362	4882
22	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0268	720365,51 495264,00	216369,39 94182,64	19306 13273	5799 2524	234	15639 2796	37741
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								174420

РАЗДЕЛ 7. Газопровод стальной среднего давления (Локальная смета №6-1)

1	1124-0202-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Газопроводы врезаемые диаметром до 70 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом со снижением давления	врезка	1	9833,49 7342,96	1177,88 --	9833 7343	1178 --	1312	7270 1368	18471
4	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,03	945289,65 137934,00	798982,85 142499,60	28359 4138	23969 4275	252	7656 2881	38896
5	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,03	945289,65 137934,00	798982,85 142499,60	28359 4138	23969 4275	252	7656 2881	38896
7	1122-0901-0201 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 50 мм. Установка	задвижка или клапан	1	1595,88 1344,99	82,26 40,32	1596 1345	82 40	169	1371 237	3205
9	1122-1201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	565,28 513,92	30,24 --	1131 1028	60 --	43	1018 172	2320
11	1109-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Конструкции опорные для крепления трубопроводов массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0,0462	105646,30 90896,00	6031,82 426,24	4881 4199	279 20	403	2911 623	8415
12	1122-0301-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с пневматическим испытанием	км трубопровода	0,0694	720365,51 495264,00	216369,39 94182,64	49993 34371	15016 6536	606	40499 7239	97731
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								207934
		ИТОГО:					1 543 115				
		Транспортные расходы					136 412				
		Всего по акту					1 679 527				
		Временные здания и сооружения		1,3%			21 834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого с временными					1 701 361				
		Доп.затраты в зимнее время		2.9%			49 339				
		Итого с зимними удорожаниями					1 750 700				
		Непредвиденные работы и затраты		2%			35 014				
		Итого с непредвиденными затратами					1 785 714				
		НДС-12%		12%			214 286				
		ИТОГО по акту					2 000 000,00				

ЗАКАЗЧИК:
Директор ТОО "Теплоэнергострой"

Алимкулов А.

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "АСК-7НС"

Нурымбет Н.Н.