Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "___сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ

ф3

С П Р А В К А №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за АПРЕЛЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		398	23.07.2021г.						

Доп.соглашение

1	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	462 239 284,75									
В отчётном месяце:	79 914 184,53	42 003 424,46							5 040 410,93	47 043 835,39

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Руководитель

Подрядчик: _____ Оспанова Ж.Б.
ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____Халықұлы А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Заказчик: **КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда**

Подрядчик: **ТОО "Ремстрой"**

Наименование объекта,- **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ**

Ведомость договорной цены №2

Договор № 398 от 23.07.2021г. Доп.согл №1

за АПРЕЛЬ месяц 2022 года

	№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
			строительных работ	оборудования	прочих работ	
		НАРУЖНАЯ ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ	**7062,03200**	**0,0000**		**7062,03200**
		1. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ	3653,846			**3653,846**
		2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ	3408,186			**3408,186**
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	**30194,780**			**30194,780**
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	30194,780			**30194,780**
		ПОКРЫТИЕ	**2605,802**			**2605,802**
		ПОКРЫТИЕ	2605,802			**2605,802**
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ	**0,000**			**0,000**
		ОЗЕЛЕНЕНИЕ	0,000			**0,000**
		МАФЫ	**0,000**	**0**		**0,000**
		СКАМЬЯ-83шт	0,000			**0,000**
		1. ПЕРЕЕЗД ЧЕРЕЗ АРЫК - 89шт	0,000			**0,000**
		2. ПЕРЕХОД ЧЕРЕЗ АРЫК - 63шт	0,000			**0,000**
		Итого по главам1-7	***39 862,614***	***0,000***	***0,000***	***39 862,614***
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 1,75%*	*697,596*			*697,596*
		Итого по главе 8	697,596			*697,596*
		Итого по главе 2-8:	*40 560,209*	*0,000*		*40 560,209*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,575 %)*	*638,823*			*638,823*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*3 331,238*	*3 331,238*
		Итого по главе 9	*638,823*		*3 331,238*	*3 970,061*
		Итого по главам 1-9	*41 199,033*	*0,000*	*3 331,238*	*44 530,271*
21		***Непредвиденные работы и затраты-2%***	***823,981***			***823,981***
		Итого по сметному расчету	***42 023,013***	***0,000***	***3 331,238***	***45 354,251***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		*2020 г. - 42 % (МРП = тенге)*	*17 649,666*	*0,000*	*1 399,120*	*19 048,785*
24		*2021 г. - 58 % (МРП = 2525 тенге)*	*24 373,348*	*0,000*	*1 932,118*	*26 305,466*
25		***В текущих и прогнозных ценах***	***43 242,558***	***0,000***	***3 427,913***	***46 670,471***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		*2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)*	*17 649,666*	*0,000*	*1 399,120*	*19 048,785*
27		*2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050036)*	*25 592,892*	*0,000*	*2 028,793*	*27 621,686*
		С понижающим коэффициентом К=0,90000000315	***38 918,30239***	***0,00000***	***3 085,12207***	***42 003,42446***
28		***Налог на добавленную стоимость***			***5 040,41093***	***5 040,41093***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		*НДС 12%*			*5 040,41093*	*5 040,41093*
31		***Всего по сметному расчету***	***38 918,30239***	***0,00000***	***8 125,53300***	***47 043,83539***

Заказчик _____

КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Руководитель

Подрядчик: _____ Оспанова Ж.Б.

ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Халықұлы А.

ТОО "Жана Гасыр-К"

Наименование объекта - **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ**

Ф2

А К Т №2
приемки выполненных работ
за АПРЕЛЬ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел: 1. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ									
1	Ц13-100904-0701 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение затухания на кабельной площадке	кабель (строительная длина)	1	11533,98	7562,88	11534	7563	0	3367	16093
					3971,1	1549,08	3971	1549		1192	
2	Ц13-100904-0901 Изм. и доп. вып. 7	Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 4. Измерение на смонтированном участке в одном направлении	участок	1	8136,98	5300,48	8137	5300	0	2393	11372
					2836,5	1085,68	2837	1086		842	
3	Ц13-100904-1101 Изм. и доп. вып. 7	УССЛК. Установка, монтаж с учетом измерений в процессе монтажа на волоконно-оптическом кабеле ГТС с числом волокон 4	усслк	1	32722,63	21589,76	32723	21590	190	9373	45463
					10943,1	4422,16	10943	4422		3368	
4	Ц13-100901-1115	Оптический разъем. Монтаж	шт	5	8023,34	785,98	40117	3930	20367	10700	54882
					3164	344,24	15820	1721		4065	
5	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	11	1800,55	190,54	19806	2096	1427	17130	39891
					1480,3	92,68	16283	1019		2955	
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,088	16214				1426,83		
6	Е11-340201-0803 Изм. и доп. вып. 18	Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей	шт.	48	1250,51	0	60024	0	12989	35747	103433
					979,9	0	47035	0		7662	
7	Е11-010207-1304	Срезка растительного слоя в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с)	га	0,1275	27727,48	27727,48	3535	3535	0	463	4318
					0	5046,58	0	643		320	
8	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	371,6	34,93	34,93	12981	12981	0	3412	17704
					0	12,75	0	4738		1311	
9	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованови ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	92,9	860,22	0	79914	0	0	57538	148449
					860,22	0	79914	0		10996	
10	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	371,6	159,33	75,52	59207	28064	0	31722	98203
					83,81	34,76	31143	12915		7274	
11	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	1659	481,58	402,14	798948	667157	0	286518	1172303
					79,44	160,43	131791	266151		86837	
12	Е11-221401-0604 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы из полимерных труб диаметром до 400 мм. Прокладка бестраншейная методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп	м	160	8572,78	7532,43	1371645	1205190	1791	383656	1895725
					1029,15	1392,92	164664	222867		140424	
	2113-0702-1110	Смазка графитомедистая	кг	3,088	344				1062,27		
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	34,72	21				729,12		

13	Ц13-100904-0301	Трубы. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	170	169,3	64,09	28781	10895	0	13821	46010
					105,21	28,07	17886	4772		3408	
		Итого по разделу: 1. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ									3653846
		Раздел: 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ									
14	Ц13-100904-0202	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу	м кабеля	286	375,66	98,85	107438	28272	265	55683	176171
					275,88	43,29	78902	12382		13050	
15	Ц13-100904-0203	Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по свободному каналу трубопровода	м кабеля	800	293,38	89,18	234708	71343	741	118261	381206
					203,28	39,06	162624	31246		28237	
16	Ц13-100603-0101	Муфта. Монтаж методом горячей пайки на кабеле	муфта	23	26597,1	0	611733	0	128388	294840	979100
					21015	0	483345	0		72526	
17	Ц13-100901-1115	Оптический разъем. Монтаж	шт	40	8023,34	785,98	320934	31439	162935	85601	439058
					3164	344,24	126560	13770		32523	
18	Ц13-100904-0301	Трубы. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	800	169,3	64,09	135438	51270	0	65040	216516
					105,21	28,07	84168	22455		16038	
19	Е11-340201-0504 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	7	12600,24	2932,3	88202	20526	7794	51446	150819
					8554,58	1115,69	59882	7810		11172	
20	Е11-340201-0503 Изм. и доп. вып. 17	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на пешеходной части. Устройство	колодец	1	15909,43	3329,9	15909	3330	1128	9666	27622
					11451,5	1266,97	11452	1267		2046	
21	Е11-070201-0201	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	м3	5,25448	13750,37	7412,29	72251	38948	2329	52835	135093
					5894,94	2626,39	30975	13800		10007	
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0946	16214				1533,53		
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0037	216144				795,01		
22	Е11-340201-0803 Изм. и доп. вып. 18	Разные работы при устройстве колодцев, установка консолей	шт	72	1250,51	0	90036	0	19484	53620	155149
					979,9	0	70553	0		11493	
23	Е11-080101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	1,632	5240,85	1727,1	8553	2819	4324	2428	11860
					864,45	735,6	1411	1200		879	
	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,8768	2301				4318,52		
24	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,000816	128480,39	1785,24	105	1	103	1	114
					0	917,56	0	1		8	
	2113-0104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0008	123005				103,38		
25	Е11-010101-0402	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	108,64	169,22	162,51	18384	17655	0	4423	24632
					6,71	49,83	729	5414		1825	
26	Е11-010205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	3,36	1647,8	0	5537	0	0	3986	10285
					1647,8	0	5537	0		762	
27	Е11-010104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	179,2	34,93	34,93	6260	6260	0	1645	8537
					0	12,75	0	2285		632	
28	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	44,8	860,22	0	38538	0	0	27747	71588
					860,22	0	38538	0		5303	
29	Е11-010201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	179,2	159,33	75,52	28552	13533	0	15297	47357
					83,81	34,76	15018	6228		3508	

30	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Кабель в траншее один. Устройство постели		811	481,58	402,14	390565	326139	0	140064	573079
			м кабеля		79,44	160,43	64426	130108		42450	
		Итого по разделу: 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ									3408186
		ИТОГО:					4700495	2579834	364255	1838423	7062032
							1756406	769849		523113	
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА											
1	Е11-010104-0202	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		2130	62,11	62,11	132294	132294	0	29000	174198
			м3 грунта		0	18,91	0	40278		12904	
2	Е11-010104-0210 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		2130	156,52	156,52	333382	333382	0	73081	438980
			м3 грунта		0	47,65	0	101501		32517	
3	Е11-010104-0106	(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		2955,55	32,82	32,82	96993	96993	0	27404	134349
			м3 грунта		0	12,88	0	38061		9952	
4	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		29954,05	204,8	195,59	6134478	5858625	2622	1360267	8094324
			м3		9,12	53,95	273231	1616028		599580	
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,1982	2188				2621,58		
5	С341-020204-1110 К=2	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км		22000	442		9724000				10501920
			т							777920	
6	Е11-010104-0102	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь		29954,05	49,84	49,84	1492940	1492940	0	392367	2036131
			м3		0	18,19	0	544954		150825	
7	Е11-010104-0110 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		17972,43	170,59	170,59	3065849	3065849	0	805751	4181328
			м3 грунта		0	62,27	0	1119099		309728	
8	Е11-010105-0306	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы		17972,43	194,91	191,36	3502945	3439136	0	787378	4633550
			м3		3,55	57,3	63809	1029772		343226	
		ИТОГО:					24385888	14419219	2622	3475248	30194780
							337040	4489693		2236652	
		ПОКРЫТИЕ									
		ТИП1-21700м2									
1	Е11-270201-1002 Изм. и доп. вып. 16	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий		500	1927,68	31,41	963840	15705	568425	416599	1490874
			м		759,42	12,06	379710	6030		110435	
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	69,502	18575				1290999,65		
2	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91		20	51617		1032340		1032340		1114927,2
			м3							82587,2	

		ИТОГО:					1996180	15705	1600765	499186	2605802
							379710	6030		110435	
		РАЗДЕЛ 1. ВНЕПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ			3 653 846						
		РАЗДЕЛ 2. ВНУТРИПЛОЩАДОЧНЫЕ СЕТИ			3 408 186						
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА			30 194 780						
		ПОКРЫТИЕ			2 605 802						
		ИТОГО ПО АКТУ в том числе:			39 862 614	**в т.ч оборудов**					
		Оборудование			-	0					
		Временные здания и сооружения - 1,75%			697 596						
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,575 %)			638 823						
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска			3 331 238						
		Непредвиденные работы и затраты-2%			823 981						
		Итого по сметному расчету			45 354 251						
		2020 г. - 42 % (МРП = тенге)			19 048 785						
		2021 г. - 58 % (МРП = 2525 тенге)			26 305 466						
		2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)			19 048 785						
		2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050036)			27 621 686						
		С понижающим коэффициентом К=0,90000000315			42 003 424,46						
		НДС 12%			5 040 410,93						
		Всего к оплате с НДС			**47 043 835,39**						

Заказчик _____

КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Руководитель

Технический надзор: _____ Халықұлы А.

ТОО "Жана Гасыр-К"

Подрядчик: _____ Оспанова Ж.Б.

ТОО "Ремстрой"