Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "___сентября___2018 г. № 656

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование объекта - СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ

ф3

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за ИЮНЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		398	23.07.2021г.						

Доп.соглашение

1	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	462 239 284,75									
В отчётном месяце:	108 905 839,71	25 885 406,42							3 106 248,77	28 991 655,18

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Руководитель

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____Халықұлы А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Автор проекта _____Кадыркулов К.Р.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Заказчик: КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование объекта - **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ**

Ведомость договорной цены №3

Договор № 398 от 23.07.2021г. Доп.согл №1

за ИЮНЬ месяц 2022 года

	№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
			строительных работ	оборудования	прочих работ	
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	**3803,447**			**3803,447**
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	3803,447			**3803,447**
		ПОКРЫТИЕ	**22318,509**			**22318,509**
		ПОКРЫТИЕ	22318,509			**22318,509**
		Итого по главам1-7	***26 121,956***	***0,000***	***0,000***	***26 121,956***
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
18	НДЗ РК 8.04-05-2015 табл.1 п. 36	*Временные здания и сооружения - 1,75%*	*457,134*			*457,134*
		Итого по главе 8	457,134			*457,134*
		Итого по главе 2-8:	*26 579,090*	*0,000*		*26 579,090*
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
19	НДЗ РК 8.04-06-2015 табл.3 п.VIII.1г	*Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,575 %)*	*418,621*			*418,621*
20	НДОССС прил. 1	*Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска*			*412,752*	*412,752*
		Итого по главе 9	*418,621*		*412,752*	*831,373*
		Итого по главам 1-9	*26 997,711*	*0,000*	*412,752*	*27 410,463*
21		***Непредвиденные работы и затраты- 2%***	***539,954***			***539,954***
		Итого по сметному расчету	***27 537,665***	***0,000***	***412,752***	***27 950,417***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
23		*2020 г. - 42 % (МРП = тенге)*	*11 565,819*	*0,000*	*173,356*	*11 739,175*
24		*2021 г. - 58 % (МРП = 2525 тенге)*	*15 971,846*	*0,000*	*239,396*	*16 211,242*
25		***В текущих и прогнозных ценах***	***28 336,832***	***0,000***	***424,730***	***28 761,563***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
26		*2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)*	*11 565,819*	*0,000*	*173,356*	*11 739,175*
27		*2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050036)*	*16 771,013*	*0,000*	*251,374*	*17 022,387*
		С понижающим коэффициентом К=0,90000000315	***25 503,14917***	***0,00000***	***382,25725***	***25 885,40642***
28		***Налог на добавленную стоимость***			***3 106,24877***	***3 106,24877***
		в т.ч. с разбивкой по годам				
29		*НДС 12%*			*3 106,24877*	*3 106,24877*
31		***Всего по сметному расчету***	***25 503,14917***	***0,00000***	***3 488,50601***	***28 991,65518***

Заказчик_____

КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда

Руководитель

Подрядчик:_____ Миркамалов Б.Б.

ТОО "Ремстрой"

Технический надзор: _____ Халықұлы А.

ТОО "Жана Гасыр-К"

Автор проекта_____ Кадыркулов К.Р.

ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"

Наименование объекта - **СТРОИТЕЛЬСТВО ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ ЖИЛОГО КВАРТАЛА №2 В РАЙОНЕ "СПМК-70" В ГОР.КЫЗЫЛОРДА. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН И ТЕЛЕФОНИЗАЦИЙ**

Ф2

А К Т №3
приемки выполненных работ
за ИЮНЬ 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА									
ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА											
5	Е11-010104-0202	(Обратная надвижка плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м		213	62,11	62,11	13229	13229	0	2900	17420
			м3 грунта		0	18,91	0	4028		1290	
6	Е11-010104-0210 К=3	(Обратная надвижка плодородного слоя) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		213	156,52	156,52	33339	33339	0	7308	43898
			м3 грунта		0	47,65	0	10149		3252	
7	Е11-010104-0106	(Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м		295,555	32,82	32,82	9700	9700	0	2741	13436
			м3 грунта		0	12,88	0	3807		995	
8	Е11-010102-0308	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3		1497,7025	204,8	195,59	306729	292936	135	68011	404720
			м3		9,12	53,95	13659	80801		29979	
10	Е11-010104-0102	Разработка грунта бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 10 м в насыпь		1497,7025	49,84	49,84	74645	74645	0	19615	101801
			м3		0	18,19	0	27243		7541	
11	Е11-010104-0110 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта		5000	170,59	170,59	852950	852950	0	224172	1163292
			м3 грунта		0	62,27	0	311350		86170	
12	Е11-010105-0306	Возведение насыпей из резервов экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 0,65 м3, в грунтах 2 группы		5000	194,91	191,36	974550	956800	0	219060	1289099
			м3		3,55	57,3	17750	286500		95489	
13	1101-0201-0102 РСНВ РК 20015	Употнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на первый проход по одному следу при толщине 30см=3А 4 прохода		5990,81	68,02	68,02	407495	407495	0	112450	561540
			м3		0	26,07	0	156180		41596	
14	1101-0201-0108 РСНВ РК 20015 К=4	Грунт. Употнение прицепными катками на пневмоколесном ходу, 25т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине 30см		5990,81	26,49	26,49	158697	158697	0	34119	208241
			м3		0	7,91	0	47387		15425	
		ИТОГО:					2821635	2799791		690376	3803447
							31409	927446		281737	

		ПОКРЫТИЕ									
		ТИП1-21700м2									
6	С121-040508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	245,05	51617		12648746		12648746		13660646
										1011900	
		ТИП11-2730м2									
9	2104-0509-0405 рснб рк 2015	Брусчатка бетонная фигурная серая толщиной70мм, класса В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	2784,6	2148		5981321		5981321		6459826
										478506	
11	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	42,56	47820		2035219		2035219		2198037
										162818	
		ИТОГО:					20665286	0	20665286	1653223	22318509
							0	0		0	

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	3 803 447	
ПОКРЫТИЕ	22 318 509	
ИТОГО ПО АКТУ в том числе:	26 121 956	**в т.ч оборудов**
Оборудование	-	0
Временные здания и сооружения - 1,75%	457 134	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,575 %)	418 621	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	412 752	
Непредвиденные работы и затраты-2%	539 954	
Итого по сметному расчету	27 950 417	
2020 г. - 42 % (МРП = тенге)	11 739 175	
2021 г. - 58 % (МРП = 2525 тенге)	16 211 242	
2020 г. - 42 % (Иинф = 1,000)	11 739 175	
2021 г. - 58 % (Иинф = 1,050036)	17 022 387	
С понижающим коэффициентом К=0,90000000315	25 885 406,42	
НДС 12%	3 106 248,77	
Всего к оплате с НДС	**28 991 655,18**	

Заказчик_____
КГУ «Кызылординского городского отдел строительства» акимата г.Кызылорда
Руководитель

Технический надзор: _____ Халыкулы А.
ТОО "Жана Гасыр-К"

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
ТОО "Ремстрой"

Автор проекта _____ Кадыркулов К.Р.
ТОО "Кызылорда Жоба Курылыс"