Утверждена
Приказ исполняющего обязанности Министра
индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан

от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"
Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование строительства: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

СПРАВКА

о стоимости выполненых работ и затрат за июль месяц 2022 года

код заказчика	код подряд.	договор номер	договор дата	дополнительное согл. номер	дополнительное согл. дата	источник финансиров. наименов.	источник финансиров. код	орган.-прав форма наименов.	орган.-прав форма код
		дог №16	25.02.2022г.	№1	12.05.2022г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	ед.изм	Стоимость работ с НДС	Аванс (тенге) сумма аванса (тенге)	Аванс (тенге) сумма погашения до текущего месяца	Аванс (тенге) сумма погашения за текущий месяц	Аванс (тенге) остаток	Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненых работ с начала строительства	Стоимость выполненых работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненый объем за текущий месяц
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
«Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»	тенге	1 368 074 382,42	174 000 000,00	36 000 000,00	30 000 000,00	108 000 000,00	120 000 000,00	220 000 000,00	100 000 000,00	70 000 000,00

Итого к оплате: 70 000 000,00 (Семьдесять миллионов) тенге 00 тиын

Заказчик:
ГУ "Городской отдел строительства"

И.О. руководителя отдела_____ Мусин Е.М.

Подрядчик:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Нуртаев К.Т.

Технадзор:
ТОО "KZ Стройэксперт"_____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Наименование объекта: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Договор: №16 от 25.02.2022 г.

РЕЕСТР

актов выполненных работ на июль 2022 года

№	Наименование объектов	Общая стоимость строительства в текущих ценах	Выполнение 2022г	
			июнь	июль
1	Общестроительные работы КЖ	601 904 758,26	120 000 000,00	97 555 198,37
2	Общестроительные работы АР	504 311 931,82		2 444 801,63
3	Отопление и вентиляция	86 535 837,69		
4	Водопровод и канализация	43 876 985,01		
5	Электроосвещение	55 753 547,37		
6	Слаботочные сети	31 775 410,72		
7	Внутреннее газоснабжение	9 511 449,87		
8	Монтаж лифта	26 090 773,21		
9	Видеонаблюдение	2 778 216,24		
10	Пожарная сигнализация	5 535 472,23		
	ИТОГО	**1 368 074 382,42**	**120 000 000,00**	**100 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Нуртаев К.Т.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.

Заказчик: ГУ "Городской отдел строительства"

Подрядчик: ТОО "БатысАльянсСтрой"

Стройка: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

Объект: «Строительство 9-ти этажного 72-квартирного жилого дома пятно №35 в мкр. Береке г. Атырау. (без наружных инженерных сетей и благоустройства)». Привязка»

АКТ
ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за июль 2022 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Земляные работы										
1	**Е11-010104-0106 1101-0104-0106 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Перемещение бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**1412**		**34,81**	**34,81**	**49151,72**	**49151,72**	**–**	**15625,76**	**69959,67**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**15,37**	**–**	**21702,44**		**5182,20**	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с перемещением										
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**51,48**		**1026,43**	**–**	**52840,62**	**–**	**–**	**38045,24**	**98156,73**
		НР - 72%; СП - 8%				**1026,43**	**–**	**52840,62**	**–**		**7270,87**	
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости										
3	**Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**291,72**		**19,43**	**19,43**	**5668,12**	**5668,12**	**–**	**1802,13**	**8067,87**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**8,58**	**–**	**2502,96**		**597,62**	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
4	**Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**291,72**		**8,59**	**8,59**	**2505,87**	**2505,88**	**–**	**796,05**	**3566,07**
		НР - 72%; СП - 8%				**–**	**3,79**	**–**	**1105,62**		**264,15**	
		Состав работ:										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов									
5	Е11-010102-0602 1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	1068,8	22,75	18,75	24315,20	20040,00	342,02	9195,96	36192,05
		НР - 72%; СП - 8%			3,68	8,27	3933,18	8838,98		2680,89	
		Состав работ: 1. Перемещение и разравнивание выгруженного грунта из автомобилей-самосвалов 2. Содержание проездов на отвале 3. Очистка кузовов автомобилей-самосвалов при их выгрузке									
6	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	291,72	181,70	81,69	53005,52	23830,61	–	29718,33	89341,76
		НР - 72%; СП - 8%			100,01	41,48	29174,92	12100,55		6617,91	
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта									
7	Е11-010102-0380 1101-0102-0380 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	1068,8	278,41	278,41	297564,61	297564,61	–	38207,46	362633,84
		НР - 72%; СП - 8%			–	49,65	–	53065,92		26861,77	
		Состав работ: 1. Разработка траншей экскаватором по размерам и отметкам с погрузкой в автомобили-самосвалы 2. Обработка откосов траншей до проектных 3. Перемещение экскаватора в пределах фронта работ									
8	С3412-101-0105 412-101-0105 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	8817,6	66,00	–	581961,60	–		–	628518,53
		СП - 8%			–	–	–	–		46556,93	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1067013,26	398760,94	342,02	133390,93	1296436,52
							85948,72	99316,47	–	96032,33	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1067013,26				
	Материалы		Тенге				342,02				
	Всего заработная плата		Тенге					185265,19			
	Транспортные расходы		Тенге				581961,60				
		Накладные расходы	Тенге				133390,93				
		Сметная прибыль	Тенге				96032,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1296436,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131,43
		Сметная заработная плата	Тенге					185265,19			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1296436,53				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								131,43
		Сметная заработная плата	Тенге					185265,19			
		РАЗДЕЛ 2.Фундаменты									
		Ростверк									
9	Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	м2 поверхности	313,37	3290,99	6,93	1031297,54	2171,65	948357,91	75737,89	1195598,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики			257,74	2,14	80767,98	670,61		88562,83	
10	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**402,56**	**930,69**	**20,22**	**374658,57**	**8139,76**	**233726,34**	**124680,04**	**539285,70**
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее			**329,87**	**3,16**	**132792,47**	**1272,09**		**39947,09**	
		Ленточный ростверк									
11	**Е11-080101-0303 1108-0101-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 20**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя**	**м2 поверхности**	**62,3**	**3290,99**	**6,93**	**205028,68**	**431,74**	**188539,74**	**15057,19**	**237692,74**
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Выравнивание изолируемой поверхности раствором 2. Наклейка рулонных материалов с разогреванием мастики			**257,74**	**2,14**	**16057,20**	**133,32**		**17606,87**	
12	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**142,4**	**930,69**	**20,22**	**132530,26**	**2879,32**	**82677,45**	**44103,83**	**190764,82**
		НР - 93%; СП - 8% Состав работ: 1. Огрунтовка поверхности 2. Нанесение слоев битумной мастики с разогреванием ее			**329,87**	**3,16**	**46973,49**	**449,98**		**14130,73**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1743515,05**	**13622,47**	**1453301,44**	**259578,95**	**2163341,52**
							276591,14	**2526,00**	**--**	**160247,52**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**1743515,05**				
	Материалы		Тенге				**1453301,42**				
	Всего заработная плата		Тенге					**279117,14**			
		Накладные расходы	Тенге				**259578,95**				
		Сметная прибыль	Тенге				**160247,52**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**2163341,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**188,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**279117,14**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**2163341,52**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**188,82**
		Сметная заработная плата	Тенге					**279117,14**			
		РАЗДЕЛ 3.Фундаментная балка									
13	**Е11-060701-0101 1106-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Балки фундаментные В30. Устройство**	**м3**	**18,167292**	**64295,84**	**4129,88**	**1168081,30**	**75028,74**	**823667,95**	**261180,39**	**1543602,63**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			14828,00	970,25	269384,61	17626,82		114340,94	
14	E11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,9560061	23417,71	1436,83	22387,47	1373,62	275,32	19264,76	44984,41
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных			21692,88	451,40	20738,53	431,54		3332,18	
15	C1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 16 мм**	т	0,7246336	373950,00	--	270976,73	--	270976,73	--	292654,87
		СП - 8%			--	--	--	--		21678,14	
16	C1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм**	т	0,2316076	392348,00	--	90870,78	--	90870,78	--	98140,44
		СП - 8%			--	--	--	--		7269,66	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1552316,28	76402,36	1185790,78	280445,15	1979382,35
							290123,14	18058,36	--	146620,92	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1552316,28				
		Материалы	Тенге				823943,29				
		Всего заработная плата	Тенге					308181,50			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				361847,51				
		Накладные расходы	Тенге				280445,15				
		Сметная прибыль	Тенге				146620,92				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1979382,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225,39
		Сметная заработная плата	Тенге					308181,50			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1979382,35				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								225,39
		Сметная заработная плата	Тенге					308181,50			
		РАЗДЕЛ 4.Колонны К1-49шт									
17	E11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство**	м3	51,4794	86323,64	29446,54	4443889,19	1515890,22	1998880,23	1190715,60	6085373,17
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки			18048,36	7369,16	929118,74	379359,94		450768,38	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		5. Укладка бетонной смеси									
18	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	10,6790867	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	250079,76 231660,15	15344,03 4820,54	3075,58	215197,42 37222,17	502499,36
19	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм** *СП - 8%*	т	2,0823667	392348,00 –	– –	817012,41 –	– –	817012,41	– 65360,99	882373,40
20	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	8,5967199	373950,00 –	– –	3214743,41 –	– –	3214743,41	– 257179,47	3471922,88
		Колонны К1-8шт									
21	Е11-060501-0201 1106-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Колонны гражданских зданий в металлической опалубке В25. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка досок 2. Крепление деревянных элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 3. Установка арматуры 4. Установка металлической опалубки 5. Укладка бетонной смеси	м3	8,7312	86323,64 18048,36	29446,54 7369,16	753708,97 157583,84	257103,63 64341,61	339021,50	201952,16 76452,89	1032114,00
22	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,8194515	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	42607,39 39469,14	2614,24 821,30	524,01	36664,30 6341,74	85613,43
23	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 10 мм** *СП - 8%*	т	0,3399782	392348,00 –	– –	133389,77 –	– –	133389,77	– 10671,18	144060,95
24	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	1,4794733	373950,00 –	– –	553249,04 –	– –	553249,04	– 44259,92	597508,96
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				10208679,94 1357831,87	1790952,12 449343,39	7059896,00 –	1644529,49 948256,75	12801466,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				10208679,94				
	Материалы		Тенге				2341501,31				
	Всего заработная плата		Тенге					1807175,26			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4718394,63				
		Накладные расходы	Тенге				1644529,48				
		Сметная прибыль	Тенге				948256,74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				12801466,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1217,72
		Сметная заработная плата	Тенге					1807175,26			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				12801466,16				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1217,72
		Сметная заработная плата	Тенге					1807175,26			
		РАЗДЕЛ 5.Диафрагма жесткости ДЖ-1									
25	**Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм В25. Устройство**	**м3**	**26,7648**	**54136,14**	**3873,74**	**1448943,00**	**103679,88**	**1073864,80**	**268701,13**	**1855055,61**
		НР - 91%; СП - 8%			**10140,12**	**892,13**	**271398,28**	**23877,68**		**137411,53**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
26	**Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	**т**	**7,9356**	**23417,71**	**1436,83**	**185833,58**	**11402,11**	**2285,45**	**159912,61**	**373405,89**
		НР - 91%; СП - 8%			**21692,88**	**451,40**	**172146,02**	**3582,13**		**27659,70**	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
27	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	**т**	**0,7956**	**392348,00**	**–**	**312152,07**	**–**	**312152,07**	**–**	**337124,24**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**24972,17**	
28	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм**	**т**	**7,14**	**386515,00**	**–**	**2759717,10**	**–**	**2759717,10**	**–**	**2980494,47**
		СП - 8%			**–**	**–**	**–**	**–**		**220777,37**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**				**4706645,71**	**115081,99**	**4148019,42**	**428613,74**	**5546080,21**
							443544,30	**27459,81**	**–**	**410820,76**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**4706645,71**				
	Материалы		Тенге				**1076150,25**				
	Всего заработная плата		Тенге					**471004,11**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**3071869,17**				
		Накладные расходы	Тенге				**428613,75**				
		Сметная прибыль	Тенге				**410820,77**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**5546080,23**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332,70
		Сметная заработная плата	Тенге					471004,11			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5546080,23				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								332,70
		Сметная заработная плата	Тенге					471004,11			
		РАЗДЕЛ 6.Шахта лифта									
29	Е11-060601-0210 1106-0601-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Стены и перегородки железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки болтами и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	23,2	54136,14 10140,12	3873,74 892,13	1255958,45 235250,78	89870,77 20697,42	930836,90	232912,86 119109,70	1607981,00
30	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	2,364	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	55359,47 51281,97	3396,67 1067,11	680,83	47637,66 8239,77	111236,90
31	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,324	392348,00 –	– –	127120,75 –	– –	127120,75	– 10169,66	137290,41
32	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	т	2,04	386515,00 –	– –	788490,60 –	– –	788490,60	– 63079,25	851569,85
33	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей	т	0,009568	288969,36 287496,00	1473,36 670,35	2764,86 2750,76	14,09 6,41	–	2509,03 421,91	5695,80
34	Е11-060301-0408 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка** *НР - 91%; СП - 8%*	т	0,013212	85689,36 84216,00	1473,36 670,35	1132,13 1112,66	19,47 8,86	–	1020,58 172,22	2324,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
35	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,02278	108313,00	–	2467,37	–	2467,37	–	2664,76
		СП - 8%			–	–	–	–		197,39	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2233293,63	93301,00	1849596,45	284080,13	2718763,67
							290396,17	21779,80	–	201389,90	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				2233293,63				
		Материалы	Тенге				931517,73				
		Всего заработная плата	Тенге					312175,97			
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				918078,72				
		Накладные расходы	Тенге				284080,13				
		Сметная прибыль	Тенге				201389,90				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2718763,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222,70
		Сметная заработная плата	Тенге					312175,97			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				2718763,66				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								222,70
		Сметная заработная плата	Тенге					312175,97			
		РАЗДЕЛ 7.Ригели									
		Р-1 - 22шт									
36	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	35,2	71291,74	6593,16	2509469,25	232079,23	1594115,78	670643,41	3434521,68
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	683274,24	53696,54		254409,01	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
37	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	3,92832	23417,71	1436,83	91992,26	5644,32	1131,37	79160,73	184845,23
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	85216,57	1773,24		13692,24	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
38	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0608	373950,00	–	22736,16	–	22736,16	–	24555,05
		СП - 8%			–	–	–	–		1818,89	
		КП-4-8шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	1,49632	373950,00	–	559548,86	–	559548,86	–	604312,77
		СП - 8%			–	–	–	–		44763,91	
40	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,39744	392348,00	–	155934,79	–	155934,79	–	168409,57
		СП - 8%			–	–	–	–		12474,78	
		КП-5-2шт									
41	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,34672	373950,00	–	129655,94	–	129655,94	–	140028,42
		СП - 8%			–	–	–	–		10372,48	
42	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,09504	392348,00	–	37288,75	–	37288,75	–	40271,85
		СП - 8%			–	–	–	–		2983,10	
		КП-6-2шт									
43	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,34672	373950,00	–	129655,94	–	129655,94	–	140028,42
		СП - 8%			–	–	–	–		10372,48	
44	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,09504	392348,00	–	37288,75	–	37288,75	–	40271,85
		СП - 8%			–	–	–	–		2983,10	
		КП-7-4шт									
45	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,83968	373950,00	–	313998,34	–	313998,34	–	339118,21
		СП - 8%			–	–	–	–		25119,87	
46	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,25056	392348,00	–	98306,71	–	98306,71	–	106171,25
		СП - 8%			–	–	–	–		7864,54	
		Р-2 - 22шт									
47	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	13,04	71291,74	6593,16	929644,29	85974,81	590547,43	248442,90	1272334,17
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	253122,05	19892,13		94246,98	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,62256	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	37996,64 35198,00	2331,34 732,42	467,30	32696,68 5655,47	76348,79
49	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** *СП - 8%*	т	0,1392	373950,00 –	– –	52053,84 –	– –	52053,84	– 4164,31	56218,15
		КП-3-2шт									
50	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,4112	373950,00 –	– –	153768,24 –	– –	153768,24	– 12301,46	166069,70
51	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,12528	392348,00 –	– –	49153,36 –	– –	49153,36	– 3932,27	53085,63
		КП-4-4шт									
52	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,74816	373950,00 –	– –	279774,43 –	– –	279774,43	– 22381,95	302156,38
53	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,19872	392348,00 –	– –	77967,39 –	– –	77967,39	– 6237,39	84204,78
		Р-3 - 88шт									
54	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	35,2	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	2509469,25 683274,24	231079,23 53696,54	1594115,78	670643,41 254409,01	3434521,68
55	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ:	т	4,62208	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	108238,53 100266,23	6641,15 2086,41	1331,15	93140,90 16110,35	217489,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
56	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** *СП - 8%*	т	0,2304	373950,00 --	-- --	86158,08 --	-- --	86158,08	-- 6892,65	93050,73
		КП-1-2шт									
57	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	3,5104	373950,00 --	-- --	1312714,08 --	-- --	1312714,08	-- 105017,13	1417731,21
58	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,88128	392348,00 --	-- --	345768,45 --	-- --	345768,45	-- 27661,48	373429,93
		Р-4 - 33шт									
59	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	м3	12	71291,74 19411,20	6593,16 1525,47	855500,88 232934,40	79117,92 18305,64	543448,56	228628,44 86730,35	1170859,66
60	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных	т	1,49436	23417,71 21692,88	1436,83 451,40	34994,49 32416,97	2147,14 674,55	430,38	30113,29 5208,62	70316,40
61	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм** *СП - 8%*	т	0,0864	373950,00 --	-- --	32309,28 --	-- --	32309,28	-- 2584,74	34894,02
		КП-1-1шт									
62	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм** *СП - 8%*	т	0,6582	373950,00 --	-- --	246133,89 --	-- --	246133,89	-- 19690,71	265824,60
63	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм** *СП - 8%*	т	0,16524	392348,00 --	-- --	64831,58 --	-- --	64831,58	-- 5186,53	70018,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		КП-2-1шт									
64	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4452	373950,00	–	166482,54	–	166482,54	–	179801,14
		СП - 8%			–	–	–	–		13318,60	
65	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,13932	392348,00	–	54661,92	–	54661,92	–	59034,87
		СП - 8%			–	–	–	–		4372,95	
		Р-5 - 11шт									
66	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,92	71291,74	6593,16	136880,14	12658,86	86951,78	36580,55	187337,55
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			19411,20	1525,47	37269,50	2928,90		13876,86	
67	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,24782	23417,71	1436,83	5803,38	356,08	71,37	4993,89	11661,06
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных			21692,88	451,40	5375,93	111,87		863,78	
68	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,02694	373950,00	–	10074,21	–	10074,21	–	10880,15
		СП - 8%			–	–	–	–		805,94	
		КП-5-2шт									
69	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,17336	373950,00	–	64827,97	–	64827,97	–	70014,21
		СП - 8%			–	–	–	–		5186,24	
70	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,04752	392348,00	–	18644,38	–	18644,38	–	20135,93
		СП - 8%			–	–	–	–		1491,55	
		Р-6 - 22шт									
71	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	1,92	71291,74	6593,16	136880,14	12658,86	86951,78	36580,55	187337,55
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	37269,50	2928,90		13876,86	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
72	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,24808	23417,71	1436,83	5809,47	356,45	71,45	4999,13	11673,29
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	5381,57	111,98		864,69	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
73	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0272	373950,00	–	10171,44	–	10171,44	–	10985,16
		СП - 8%			–	–	–	–		813,72	
		КП-5-1шт									
74	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,17336	373950,00	–	64827,97	–	64827,97	–	70014,21
		СП - 8%			–	–	–	–		5186,24	
75	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,04752	392348,00	–	18644,38	–	18644,38	–	20135,93
		СП - 8%			–	–	–	–		1491,55	
		Р-7 - 44шт									
76	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	11,2	71291,74	6593,16	798467,49	73843,39	507218,66	213386,54	1092802,35
		НР - 91%; СП - 8%			19411,20	1525,47	217405,44	17085,26		80948,32	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
77	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	1,50336	23417,71	1436,83	35205,25	2160,08	432,96	30294,65	70739,89
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	32612,21	678,62		5239,99	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,1152	373950,00	–	43079,04	–	43079,04	–	46525,36
		СП - 8%			–	–	–	–		3446,32	
		КП-1-1шт									
79	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,8776	373950,00	–	328178,52	–	328178,52	–	354432,80
		СП - 8%			–	–	–	–		26254,28	
80	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,22032	392348,00	–	86442,11	–	86442,11	–	93357,48
		СП - 8%			–	–	–	–		6915,37	
		КП-8-1шт									
81	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,2168	373950,00	–	81072,36	–	81072,36	–	87558,15
		СП - 8%			–	–	–	–		6485,79	
82	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,07344	392348,00	–	28814,04	–	28814,04	–	31119,16
		СП - 8%			–	–	–	–		2305,12	
		Р-8 - 22шт									
83	Е11-060701-0102 1106-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Балки для перекрытий, подкрановые и обвязочные высотой до 500 мм. Устройство на высоте от опорной площадки до 6 м**	м3	4,4	71291,74	6593,16	313683,66	29009,91	199264,47	83830,43	429315,21
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси			19411,20	1525,47	85409,28	6712,07		31801,13	
84	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,57616	23417,71	1436,83	13492,35	827,85	165,93	11610,37	27110,94
		НР - 91%; СП - 8% Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных			21692,88	451,40	12498,57	260,08		2008,22	
85	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 18 мм**	т	0,0272	373950,00	–	10171,44	–	10171,44	–	10985,16
		СП - 8%			–	–	–	–		813,72	
		КП-1-1шт									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	С1214-210-0202 214-210-0202 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм**	т	0,4388	373950,00	–	164089,26	–	164089,26	–	177216,40
		СП - 8%			–	–	–	–		13127,14	
87	С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 8 мм**	т	0,11016	392348,00	–	43221,06	–	43221,06	–	46678,74
		СП - 8%			–	–	–	–		3457,68	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				13901976,97	777886,62	10585165,65	2475745,88	17687940,68
							2538924,70	181675,15	–	1310217,83	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				13901976,97				
	Материалы		Тенге				5206716,15				
	Всего заработная плата		Тенге					2726599,85			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				5378449,50				
		Накладные расходы	Тенге				2475745,87				
		Сметная прибыль	Тенге				1310217,86				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				17687940,70				1980,04
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2726599,85			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				17687940,70				1980,04
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	Тенге					2726599,85			
		РАЗДЕЛ 8.Перекрытия									
		Плита верхней и нижней зоне. Первый и типовой этаж									
88	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м**	м3	290,84	71607,61	1930,79	20826357,29	561550,96	14148790,14	5697602,57	28645876,65
		НР - 91%; СП - 8%			21028,80	498,85	6116016,19	145085,53		2121916,79	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси									
89	Е11-060301-0701 1106-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	21,72	23417,71	1436,83	508632,66	31207,95	6255,36	437686,12	1022024,29
		НР - 91%; СП - 8%			21692,88	451,40	471169,35	9804,41		75705,50	
		Состав работ: 1. Резка арматурных стержней и вязальной проволоки 2. Гнутье арматурных стержней 3. Сборка и вязка каркасов арматурных пространственных									
90	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	21,72	386515,00	–	8395105,80	–	8395105,80	–	9066714,26
		СП - 8%			–	–	–	–		671608,46	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**				**29730095,75**	**592758,91**	**22550151,30**	**6135288,69**	**38734615,20**
							6587185,54	**154889,94**	**--**	**2869230,76**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**29730095,75**				
	Материалы		Тенге				**14155045,50**				
	Всего заработная плата		Тенге					**6742075,48**			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**8395105,80**				
		Накладные расходы	Тенге				**6135288,69**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2869230,75**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**38734615,19**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4956,59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6742075,48**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				**38734615,19**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**4956,59**
		Сметная заработная плата	Тенге					**6742075,48**			
		РАЗДЕЛ 9.Лестницы внутренние									
		Лестницы Л1 - 2шт									
91	**Е11-060801-0106 1106-0801-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**8,6890657**	**78472,04**	**3045,34**	**681848,71**	**26461,15**	**444556,07**	**197184,11**	**949355,45**
					24264,00	**673,76**	**210831,49**	**5854,34**		**70322,63**	
92	**Е11-060801-0102 1106-0801-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м** *НР - 91%; СП - 8%* Состав работ: 1. Раскрой и установка брусьев, брусков и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка и сварка арматуры 5. Укладка бетонной смеси	**м3**	**5,132043**	**71607,61**	**1930,79**	**367493,33**	**9908,90**	**249663,72**	**100537,55**	**505473,35**
					21028,80	**498,85**	**107920,71**	**2560,12**		**37442,47**	
93	**С1214-210-0101 214-210-0101 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром 6 мм** *СП - 8%*	**т**	**0,1257005**	**392348,00**	**--**	**49318,34**	**--**	**49318,34**	**--**	**53263,81**
					--	**--**	**--**	**--**		**3945,47**	
94	**С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2015**	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм** *СП - 8%*	**т**	**1,2595808**	**386515,00**	**--**	**486846,87**	**--**	**486846,87**	**--**	**525794,62**
					--	**--**	**--**	**--**		**38947,75**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	Е11-060301-0407 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 22	**Детали закладные весомдо 4 кг. Установка**	т	0,0191444	288969,36	1473,36	5532,15	28,20	–	5020,26	11396,60
		НР - 91%, СП - 8%			287496,00	670,35	5503,94	12,83		844,19	
		Состав работ: 1. Вырезка и заделка отверстий в опалубке (при необходимости), установка и закрепление закладных деталей									
96	С1261-102-0124 261-102-0124 РСНБ РК 2015	**Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры**	т	0,0191444	108313,00	–	2073,59	–	2073,59	–	2239,48
		СП - 8%			–	–	–	–		165,89	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				1593113,00	36398,25	1232458,59	302741,92	2047523,31
							324256,14	8427,29	–	151668,39	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1593113,00				
	Материалы		Тенге				694219,79				
	Всего заработная плата		Тенге					332683,43			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				538238,80				
		Накладные расходы	Тенге				302741,92				
		Сметная прибыль	Тенге				151668,40				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2047523,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245,52
		Сметная заработная плата	Тенге					332683,43			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				2047523,31				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245,52
		Сметная заработная плата	Тенге					332683,43			
		РАЗДЕЛ 10.Полы									
		Тип1 полы техпомещения на отм.-2.000									
97	Е11-110101-1101 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство(общ.70мм)**	м2 стяжки	644,84	1025,76	33,28	661451,08	21460,27	376225,46	258122,75	993139,73
		НР - 94%; СП - 8%			409,04	16,80	263765,35	10833,31		73565,91	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора 3. Уход за стяжкой									
98	Е11-110101-1102 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=10	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101**	м2 стяжки	644,84	1558,09	56,34	1004718,76	36330,29	935759,57	47510,01	1136407,07
		НР - 94%; СП - 8%			50,60	27,78	32628,90	17913,66		84178,30	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Укладка и разравнивание слоя раствора									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				1666169,84	57790,56	1311985,00	305632,75	2129546,80
							296394,25	28746,97	–	157744,21	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1666169,84				
	Материалы		Тенге				1311985,00				
	Всего заработная плата		Тенге					325141,22			
		Накладные расходы	Тенге				305632,76				
		Сметная прибыль	Тенге				157744,21				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2129546,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279,66
		Сметная заработная плата	Тенге					325141,22			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				2129546,81				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								279,66
		Сметная заработная плата	Тенге					325141,22			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**87105095,74**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12491196,00				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3952955,00			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					992223,00			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						51376707,00		
		- Перевозка грузов	Тенге				581962,00				
		- Накладные расходы	Тенге							12250048,00	
		- Сметная прибыль	Тенге							6452229,00	
Итого с ненормируемыми и непредвиденными затратами											87 105 095,74
Итого с временными зданиями и сооружениями - 0,9%											87 889 041,60
Итого с дополнительными затратами при производстве СМР (ремонтно-строительных) в зимнее время - 0,9%											88 680 042,97
Непревиденные работы и затрат 2%											90 453 643,83
Итого сметная стоимость											90 453 643,83
В том числе в ценах на 2021 год 22% - К=1											19 899 801,64
В том числе в ценах на 2022 год 78% - К=1,0500514											74 085 160,77
Итого в текущих ценах											93 984 962,41
Налог на добавленную стоимость, 12%											11 278 195,49
Итого с НДС											**105 263 157,90**
Понижающий коэффициент - 5%											**- 5 263 157,90**
Итого к оплате с НДС											**100 000 000,00**

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Городской отдел строительства"

И.О. руководителя отдела _____ Мусин Е.М.

Заведующий производственно-технического сектора _____ Калимов К.Т.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "БатысАльянсСтрой"

Директор _____ Нуртаев К.Т.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "KZ Стройэксперт" _____ Есетов А.Е.