ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
ПОДРЯДЧИК:ТОО"Карат-Z"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: №100 от 25.06.2018 года.

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей населенного пункта Костерек с/о Маякум Отырарского района ЮКО**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за август месяц 2018 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц ,без НДС	По монтажу оборудование		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
					С начало года	За отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**17 000 000**	**1 821 429**	**-**	**15 178 571**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 821 429**	**17 000 000**
Всего по стройке	**17 000 000**	**1 821 429**	**-**	**15 178 571**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 821 429**	**17 000 000**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Кудайбергенов А.М

ИНЖЕНЕР

Директор

ТОО "Фараб құрылыс"

Акжігіт Т.А

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "Карат-Z"

Нұпбаева Ж.Д

Форма 2

Заказчик: **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района**

Подрядчик: ТОО "Карат-Z"

Инженер:ТОО "Фараб құрылыс"

Договор: №100 от 25.06.2018 года.

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей населенного пункта Костерек с/о Маякум Отырарского района ЮКО**

А К Т

выполненных работ за август месяц 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад ные расход ы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СКВАЖИНА №4918-р								
1	**Е11-040101-0102 11-040101-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9**	**Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9**								
		м бурения	**10,5**	**5352,53**	**2091,50**	**56202**	**21961**	**11726**	**0,89**	**9**
				751,14	**542,30**	**7887**	**5694**	**67,1**	**0,39**	**4**

2	Е11-040101-0103 11-040101-0103 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 3 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	8,5	10083,09	3647,09	85706	31000	16983	1,58	13
		м бурения		1339,68	945,43	11387	8036	67,1	0,69	6
3	Е11-040101-0105 11-040101-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.7 Кзтр=1,5, Кэм=1,5, Кмр=1,5[кроме долот]	Скважины глубиной до 50 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 5 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	1	18002,95	7871,56	18003	7872	4084	3,50	4
		м бурения		2970,21	1850,83	2970	1851	67,1	1,32	1
4	Е11-040101-0202 11-040101-0202 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 100 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 2 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	63	4848,80	1643,91	305475	103566	57644	0,70	44
		м бурения		590,97	442,26	37231	27862	67,1	0,44	28
5	Е11-040101-0305	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой	57	17568,37	6766,87	1001397	385712	210788	2,96	169
		м бурения		2510,67	1781,58	143108	101550	67,1	1,79	102

6	Е11-040101-0307 11-040101-0307 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.4 Кзтр=1,1, Кэм=1,1, Кмр=1,1[кроме долот] ТЧ 04 п.3.45 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Бурение роторное с прямой промывкой станками с дизельным двигателем. Грунты 7 группы. Применение долот диаметром до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,5; к времени эксплуатации машин - 1,5; к расходу материалов (кроме долот) - 1,5. Расширение скважин 200 и более, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	15	36430,53	12584,40	546458	188766	102093	5,67	85
		м бурения		4811,41	2853,63	72171	42805	67,1	2,74	41
7	С121-010102-0304 21-010102-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Глина бентонитовая для буровых работ марки ПБМГ	8	32367,82	--	258943	--	10358	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
8	С121-130703-1404 21-130703-1404 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	4,1	183,35	--	752	--	30	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Разные работы								
9	Е11-040201-0101 11-040201-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.52 Кзтр=1,2, Кэм=1,2	Скважины глубиной до 50 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром свыше 300 до 400 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,2; к времени эксплуатации машин - 1,2	20	923,40	494,93	18468	9899	7915	0,49	10
		м закрепленной скважины		417,30	96,88	8346	1938	67,1	0,07	1

10	Е11-040201-0105 11-040201-0105 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.50 Кзтр=0,9, Кэм=0,9	Скважины глубиной до 200 м. Крепление трубами с муфтовым соединением при роторном бурении. Грунты 1 группы по устойчивости. Трубы с наружным диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,9; к времени эксплуатации машин - 0,9	135	1034,90	606,35	139712	81858	55822	0,49	66
		м		412,97	120,24	55751	16233	67,1	0,12	16
11	Е11-040301-0101 11-040301-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.77 Кзтр=1,03, Кэм=1,03	Скважины. Цементация затрубного пространства колонны с глубиной посадки до 50 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения и цементационной установкой с расходом сухой смеси на 1 м цементируемой части до 400 кг или более 400 кг. Наружный диаметр труб свыше 300 до 350 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 1,03; к времени эксплуатации машин - 1,03	1	335102,92	215417,65	335103	215418	133188	141,11	141
		колонна		119685,27	51963,82	119685	51964	67,1	47,80	48
12	Е11-040401-0101 11-040401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	25	675,12	451,74	16878	11294	5623	0,23	6
		м труб		192,22	91,39	4805	2285	67,1	0,11	3
13	Е11-040501-0101 11-040501-0101 РСНБ РК 2015	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	3	257266,56	203512,86	771800	610539	241585	57,30	172
		сутки откачки		53753,70	46896,47	161261	140689	67,1	47,51	143
14	Е11-040501-0201 11-040501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудованием роторного бурения	3	104328,87	65460,39	312987	196381	122911	42,00	126
		сутки откачки		38868,48	13861,74	116605	41585	67,1	15,32	46

15	С123-010303-0162 23-010303-0162 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 324, толщина стенки 9,5 мм	20,5	23503,74	--	481827	--	19273	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
16	С123-010303-0122 23-010303-0122 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные бесшовные обсадные ГОСТ 632-80 с короткой и удлиненной треугольной резьбой из стали группы прочности Д, DN 168, толщина стенки 7,3 мм	155,5	6619,75	--	1029371	--	41175	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
17	Е11-040201-0401 11-040201-0401 РСНБ РК 2015	Установка пъезометрической трубки Д32	60,5	342,24	229,97	20705	13913	6735	0,11	7
		м		96,69	43,21	5850	2614	67,1	0,04	2
18	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	60,5	469,32	--	28394	--	1136	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015 прим.	Устройства фонарей направляющих. Установка	0,08	417071,51	5894,56	33366	472	3364	42,70	3
		т стальных элементов		38407,37	873,62	3073	70	62,1	1,03	--

20	С121-130101-1505 21-130101-1505 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Портландцемент тампонажный бездобавочный сульфатостойкий ГОСТ 1581-96	0,86	22913,21	--	19705	--	788	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
21	С121-130703-1405 21-130703-1405 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вода техническая	20	28,00	--	560	--	22	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
22	Ц13-220208-0505 13-220208-0505 РСНБ РК 2015	Устройство измерения уровня воды с уровнемером типа УБ-Э. Монтаж оборудования	1	77180,84	17783,57	77181	17784	30927	69,00	69
		комплект		59397,27	6536,17	59397	6536	40,6	6,72	7
23	прайс листстр.29	Уровнемер УСК-ТЭ-100	1	119036,58	--	119037	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
24	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Опорная плита из бетона В 7,5.Устройства	1,25	18378,01	655,77	22973	820	2910	3,94	5
		м3		2934,98	222,56	3669	278	48,5	0,23	--
25	Е11-100102-0401 11-100102-0401 РСНБ РК 2015	Установка деревянной заглушки	1	63880,39	675,43	63880	675	13080	22,50	23
		м3		16618,05	305,34	16618	305	59,8	0,36	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			5764881	1897927			951
			Тенге			829816	452295			449
	Стоимость оборудования -		Тенге			119037				

	Накладные расходы -		Тенге			4761					
	Сметная прибыль -		Тенге			9904					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			133702					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			77181					
	Всего заработная плата -		Тенге				65933				
		Накладные расходы -	Тенге			30927					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26769			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4158			
		Сметная прибыль -	Тенге			8649					
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			116756					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								76
		Сметная заработная плата -	Тенге				65933				
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5568663					
	Материалы -		Тенге			1098549					
	Всего заработная плата -		Тенге				1216178				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1819551					
		Накладные расходы -	Тенге			1069233					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					813929			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					255304			
		Сметная прибыль -	Тенге			531032					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7168928					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1324
		Сметная заработная плата -	Тенге				1216178				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			7419386					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1400
		Сметная заработная плата -	Тенге				1282112				
		РАЗДЕЛ 2. СКВАЖИНА №4918									
26	**Е11-040201-0401 11-040201-0401 РСНБ РК 2015**	**Установка пъезометрической трубки Д32**	**60,5**	**342,24**	**229,97**	**20705**	**13913**	**6735**	**0,11**	**7**
		м		**96,69**	**43,21**	**5850**	**2614**	**67,1**	**0,04**	**2**

27	С123-010201-0120 23-010201-0120 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	60,5	469,32	--	28394	--	1136	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
28	Ц13-220208-0505 13-220208-0505 РСНБ РК 2015	Устройство измерения уровня воды с уровнемером типа УБ-Э. Монтаж оборудования	1	77180,84	17783,57	77181	17784	30927	69,00	69
		комплект		59397,27	6536,17	59397	6536	40,6	6,72	7
29	прайс листстр.29	Уровнемер УСК-ТЭ-100	1	119036,58	--	119037	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
30	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Опорная плита из бетона В 7,5.Устройства	1,25	18378,01	655,77	22973	820	2910	3,94	5
		м3		2934,98	222,56	3669	278	48,5	0,23	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			268289	32516			81
			Тенге			68916	9429			9
	Стоимость оборудования -		Тенге			119037				
	Накладные расходы -		Тенге			4761				
	Сметная прибыль -		Тенге			9904				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			133702				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			77181				
	Всего заработная плата -		Тенге				65933			
		Накладные расходы -	Тенге			30927				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					26769		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4158		
		Сметная прибыль -	Тенге			8649				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			116756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							76
		Сметная заработная плата -	Тенге				65933			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			72072				
	Материалы -		Тенге			19426				

Всего заработная плата -			Тенге				12411			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			28394				
	Накладные расходы -		Тенге			10780				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					7594		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					3186		
	Сметная прибыль -		Тенге			6628				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			89480				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							14
	Сметная заработная плата -		Тенге				12411			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге			339939				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							90
	Сметная заработная плата -		Тенге				78344			
РАЗДЕЛ 3.Подземная насосная станция первого подъема										
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ										
31	**Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015**	**Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3**	**144**	**92,24**	**84,34**	**13283**	**12145**	**3748**	**0,01**	**2**
		м3		**7,90**	**28,44**	**1138**	**4096**	**59,1**	**0,03**	**4**
32	**Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**12**	**1364,90**	**--**	**16379**	**--**	**10722**	**1,85**	**22**
		м3 грунта		**1364,90**	**--**	**16379**	**--**	**59,1**	**--**	**--**
33	**Е11-010102-0602 11-010102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**156**	**15,43**	**13,06**	**2407**	**2038**	**715**	**--**	**1**
		м3 грунта		**2,28**	**4,17**	**356**	**651**	**59,1**	**--**	**1**
34	**Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м/до 10м/**	**108**	**22,10**	**22,10**	**2387**	**2387**	**618**	**--**	**--**
		м3		**--**	**7,87**	**--**	**850**	**59,1**	**0,01**	**1**

35	Е11-010104-0408 11-010104-0408 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м	108	10,91	10,91	1179	1179	305	--	--
		м3		--	3,89	--	420	59,1	--	--
36	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	108	119,35	50,94	12890	5501	6535	0,11	12
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	7388	2405	59,1	0,03	3
37	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	20	652,64	--	13053	--	8545	0,97	19
		м3		652,64	--	13053	--	59,1	--	--
38	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Обвалования вручную	28	652,64	--	18274	--	11963	0,97	27
		м3		652,64	--	18274	--	59,1	--	--
		КОНСТРУКЦИИ НАСОСНОЙ СТАНЦИИ								
39	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	10,6	184,82	22,29	1959	236	466	0,07	1
		м2		50,30	7,46	533	79	60,9	0,01	--
40	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки ИЗ БЕТОНА В7,5	1,2	17194,64	661,24	20634	793	1480	1,35	2
		м3		927,81	153,77	1113	185	48,5	0,18	--
41	Е11-061301-0202 11-061301-0202 РСНБ РК 2015	Днища насосных станций,толщиной более 400 мм ИЗ БЕТОНА В20. Строительство	8	2852,66	562,17	22821	4497	9152	2,33	19
		м3		1864,05	177,83	14912	1423	48,5	0,18	1

42	С121-020101-2803 21-020101-2803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	8,12	16329,01	--	132592	--	5304	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
43	Е11-070201-0202 11-070201-0202 РСНБ РК 2015	Установка стен из колец диаметром 2000 мм	3,2	5538,24	2780,09	17722	8896	7755	3,00	10
		м3		2398,46	1010,92	7675	3235	62,1	1,07	3
44	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	4	18062,71	--	72251	--	2890	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	2	11514,57	--	23029	--	921	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,6	13047,86	1108,67	20877	1774	5999	8,06	13
		м3		6131,65	267,10	9811	427	48,5	0,31	--
47	С121-020101-2803 21-020101-2803 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Бетон тяжелый класса В20, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	1,624	16329,01	--	26518	--	1061	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
48	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,03	199642,46	--	5989	--	240	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
49	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,256	194893,74	--	49893	--	1996	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
50	Е11-070201-0201 11-070201-0201 РСНБ РК 2015	Установка опор из плит и колец диаметром до 1000 мм	0,08	9008,44	4695,95	721	376	314	4,93	--
		м3		3896,53	1626,51	312	130	62,1	1,68	--
51	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	4	1398,65	--	5595	--	224	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
52	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Установка сальника Ду100	0,0164	171058,55	847,41	2805	14	247	20,00	--
		1т		16000,40	348,76	262	6	48,5	0,36	--
53	Е11-161201-0101 11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	2136,77	--	4274	--	1980	1,80	4
		1сальник		1440,04	--	2880	--	60,4	--	--

54	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Установка сальника Ду250	0,0482	171058,55	847,41	8245	41	727	20,00	1
		1т		16000,40	348,76	771	17	48,5	0,36	--
55	Е11-161201-0103 11-161201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 300 мм	2	5867,77	--	11736	--	3495	3,01	6
		1сальник		2408,06	--	4816	--	60,4	--	--
56	Е11-231201-0101 11-231201-0101 РСНБ РК 2015	Люки. Установка	2	1242,63	125,23	2485	250	1463	1,31	3
		шт.		996,58	59,37	1993	119	62,1	0,07	--
57	С123-030101-0304 23-030101-0304 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	15691,55	--	31383	--	1255	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
58	Е11-100201-0101 11-100201-0101 РСНБ РК 2015	Установка деревянной крышки	0,8	3382,56	80,43	2706	64	203	0,23	--
		м2		156,45	33,26	125	27	59,8	0,03	--
59	Е11-100107-0611 11-100107-0611 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Обивка деревянной крышки люка кровельной сталью оцинкованной по дереву с двух сторон	0,8	4112,70	6,01	3290	5	570	1,22	1
		м2		877,89	2,49	702	2	59,8	--	--

60	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонных фундаментов под раму Рм1, БЕТОН КЛАССА В12,5	0,46	19091,22	655,77	8782	302	1084	3,94	2
		м3		2934,98	222,56	1350	102	48,5	0,23	--
61	Е11-060201-0107 11-060201-0107 РСНБ РК 2015	Дополнительные затраты на устройство колодцев для стоек рама РМ1	0,46	564,60	9,87	260	5	119	0,61	--
		м3		464,06	2,57	213	1	48,5	--	--
62	Е11-080201-0703 11-080201-0703 РСНБ РК 2015	Установка металлических рамы РМ1	0,1977984	415792,74	5721,94	82243	1132	6960	42,30	8
		т		33010,50	2111,94	6529	418	50,8	2,49	--
63	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска рамы, количество окрасок 2	8,6	680,27	0,68	5850	6	2707	0,65	6
		м2		504,13	0,33	4336	3	54,8	--	--
64	С122-040705-0402 22-040705-0402 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Эмаль ПФ-1189	0,00212	499098,53	--	1058	--	42	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
65	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг/МС1/	0,0188	417071,51	5894,56	7841	111	791	42,70	1
		т		38407,37	873,62	722	16	62,1	1,03	--

66	Е11-120101-0701 11-120101-0701 РСНБ РК 2015	Устройство покрытия над рамой РМ1 из волнистых асбестоцементных листов, обыкновенного профиля по деревянной обрешетке с ее устройством	6	1604,88	48,70	9629	292	1575	0,42	3
		м2		322,56	15,49	1935	93	56,4	0,02	--
67	Е11-120101-0704 11-120101-0704 РСНБ РК 2015	Добавлять на герметизацию соединений между асбестоцементными листами обыкновенного,среднего или унифицированного профиля	6	42,67	0,18	256	1	59	0,02	--
		м2		13,85	0,08	83	1	56,4	--	--
				ИЗОЛЯЦИОННЫЕ РАБОТЫ						
68	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм	6,2	596,04	19,20	3695	119	1164	0,36	2
		м2		249,18	9,54	1545	59	60,9	0,01	--
69	Е11-061401-0104 11-061401-0104 РСНБ РК 2015	Железнение поверхности	6,2	261,03	0,54	1618	3	832	0,29	2
		м2		245,12	0,25	1520	2	48,5	--	--
70	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	51,4	732,47	14,47	37649	744	6380	0,21	11
		м2		177,80	1,70	9139	87	50,8	--	--
				ОТМОСТКА						
71	Е11-270701-0201 11-270701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство оснований под тротуары из кирпичного или известнякового щебня толщиной 12 см	10,8	594,23	94,03	6418	1016	1662	0,24	3
		м2		181,02	26,44	1955	286	60,3	0,03	--

72	**Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см**	**10,8**	**1051,70**	**2,00**	**11358**	**22**	**1258**	**0,14**	**2**
		м2		**117,94**	**0,65**	**1274**	**7**	**60,3**	**--**	**--**
73	**Е11-270701-0102 11-270701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2**	**Вычитается позиция: На каждые 0,5 см изменения толщины покрытия исключать к норме 27-55-1**	**10,8**	**-162,93**	**--**	**-1760**	**--**	**-199**	**-0,02**	**--**
		м2		**-19,00**	**--**	**-205**	**--**	**60,3**	**--**	**--**
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			**722274**	**43948**			**180**
			Тенге			**132891**	**15145**			**16**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**706265**				
	Материалы -		Тенге			**188815**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**140339**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**348308**				
		Накладные расходы -	Тенге			**109851**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**78462**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**31389**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**65289**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**881405**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**185**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**140339**			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**16009**				
	Материалы -		Тенге			**8313**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**7696**			
		Накладные расходы -	Тенге			**5475**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**4649**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**826**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**1719**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**23203**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**10**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7696**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			**904607**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**195**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**148035**			

РАЗДЕЛ 4.Технологическая часть

74	Ц13-070403-0405 13-070403-0405 РСНБ РК 2015	Насос артезианский с погр ужным электродвигателем. Монтаж оборудования	2	106622,76	47167,96	213246	94336	67076	60,00	120
		шт.		53208,00	16120,36	106416	32241	40,6	14,17	28
75	Прайс ТОО "ПКФ"Ульба-Электро"стр.17	Скваженный погружной насо с KSPN-4-S316-A-10-1.5(1раб.+1рез.)	4	694952,85	--	2779811	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
76	Е11-090402-0101 11-090402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Монта ж герметизированного оголовка	0,0618	43720,53	15891,73	2702	982	1093	25,30	2
		т		22436,04	2738,96	1387	169	60,9	2,78	--
77	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отдельные конструктивные элем енты сооружений с преобладанием горячекатанных про филей массой до 0,1 т/ГЕРМЕТИЗИРОВАННЫЙ ОГОЛОВОК/	0,0618	346298,35	--	21401	--	856	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
78	Ц13-120101-0103 13-120101-0103 РСНБ РК 2015	Трубопровод из водогазопроводных труб с фитингами на резьбе, диаметр условного про хода 60 мм. Монтаж оборудования/ВОДОПОДЪЕМНАЯ ТРУБ А/	101	1875,88	163,40	189464	16503	83418	2,00	202
		м трубопровода		1696,34	82,01	171330	8283	40,6	0,09	9
79	С123-010201-0153 23-010201-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные п рямошовные, D 60 мм, толщина стенки 5 мм ГОСТ 1070 5-80	101	1091,44	--	110235	--	4409	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

80	Ц13-121001-0404 13-121001-0404 РСНБ РК 2015	Трубы, диаметр наружный 60 мм. П ротравка и промывка различными реактивами	101	959,77	620,50	96936	62670	28683	0,40	40
		м трубоп ровода		339,27	242,39	34266	24481	40,6	0,25	25
81	Е11-160601-0201 11-160601-0201 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на труб опроводах из чугунных напорных фланцевых труб диам етром до 65 мм. Установка	10	1068,94	35,78	10689	358	5057	0,90	9
		шт.		720,02	16,96	7200	170	60,4	0,02	--
82	С123-040101-0301 23-040101-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара , Т до 225°С, PN 10, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	4	6948,91	--	27796	--	1112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	С123-041001-0901 23-041001-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Клапан обратный поворотный фланцев ый 19ч16бр для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 1182 3-91	2	13090,11	--	26180	--	1047	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	С123-040702-0603 23-040702-0603 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Вентили пожарные запорные латунные 1Б1р с муфтой и цапкой для воды, PN 10, DN 50 ГОС Т 5761-2005	2	6505,25	--	13011	--	520	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	С123-040901-0201 23-040901-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Краны трехходовые сальниковые флан цевые 11ч18бк для воды, нефти и масла, PN 6, DN 25 ГОСТ 21345-2005	2	8654,94	--	17310	--	692	--	--

		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
86	С123-051501-0102 23-051501-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Манометры общего назначения с трех ходовым краном ОБМ1-100	2	2073,66	--	4147	--	166	--	--	
		компл		--	--	--	--	--	--	--	
87	Ц13-110201-0103 13-110201-0103 РСНБ РК 2015	Прибор, масса до 10 кг. Установка на резьбовых соединениях	4	1829,45	--	7318	--	3589	2,06	8	
		шт.		1800,73	--	7203	--	44	--	--	
88	С123-030301-0214 23-030301-0214 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	2	33156,04	--	66312	--	2652	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
89	С123-041013-0106 23-041013-0106 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый	2	18862,21	--	37724	--	1509	--	--	
		шт.		--	--	--	--	--	--	--	
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			3624283	174849				381
			Тенге			327802	65344				63
	Стоимость оборудования -		Тенге			2779811					
	Накладные расходы -		Тенге			111192					
	Сметная прибыль -		Тенге			231280					
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3122284					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			506964					
	Материалы -		Тенге			14239					
	Всего заработная плата -		Тенге				384220				

		Накладные расходы -	Тенге			182766				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					156238		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					26528		
		Сметная прибыль -	Тенге			55178				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			744908				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							433
		Сметная заработная плата -	Тенге				384220			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			324117				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			324117				
		Накладные расходы -	Тенге			12965				
		Сметная прибыль -	Тенге			26967				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			364048				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2702				
	Материалы -		Тенге			333				
	Всего заработная плата -		Тенге				1556			
		Накладные расходы -	Тенге			1093				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					947		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					146		
		Сметная прибыль -	Тенге			304				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			4099				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2
		Сметная заработная плата -	Тенге				1556			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			10689				
	Материалы -		Тенге			3131				
	Всего заработная плата -		Тенге				7370			
		Накладные расходы -	Тенге			5057				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					4451		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					606		
		Сметная прибыль -	Тенге			1260				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			17006				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата -	Тенге				7370			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			4252346				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							444
		Сметная заработная плата -	Тенге				393146			

РАЗДЕЛ 5.Подземная насосная станция второго подъема

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

90	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отв ал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	65,3	92,24	84,34	6023	5507	1700	0,01	1
		м3		7,90	28,44	516	1857	59,1	0,03	2
91	Е11-010104-0403 11-010104-0403 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м	44,6	25,83	25,83	1152	1152	298	--	--
		м3		--	9,20	--	410	59,1	0,01	--
92	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	44,6	119,35	50,94	5323	2272	2699	0,11	5
		м3		68,41	22,26	3051	993	59,1	0,03	1
93	Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	20,7	39,44	39,44	816	816	199	--	--
		м3 грунта		--	13,09	--	271	59,1	0,01	--
		ФУНДАМЕНТЫ								
94	Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015	Слои подстилающиеГПС. Устройство с уплотнением трамбовками	12,75	3422,49	1187,59	43637	15142	23526	3,10	40
		м3 подстилающего слоя		2230,70	466,49	28441	5948	60,9	0,55	7
95	С121-010601-0101 21-010601-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	12,75	1200,44	--	15306	--	612	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
96	Е11-060101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине	13,3	5442,03	1315,91	72379	17502	23510	3,60	48
		м3		2809,40	263,50	37365	3505	48,5	0,31	4
97	С121-020101-2709	Бетон тяжелый класса В15,F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ	13,4995	16194,97	--	218624	--	8745	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
98	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	72	732,47	14,47	52738	1042	8937	0,21	15

			м2		177,80	1,70	12801	122	50,8	--	--
					ФУНДАМЕНТЫ ПОД ОБОРУДОВАНИЕ						
					ФОМ1						
99	Е11-060201-0101 11-060201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	1,7	19091,22	655,77	32455	1115	4006	3,94	7
			м3	2934,98	222,56	4989	378	48,5	0,23	--
100	Е11-090301-0201	Монтаж колонн цельного сечения одноэтажных зданий,	0,06582	16905,66	7682,02	1113	506	442	9,35	1
			т	7569,11	1975,12	498	130	60,9	2,03	--
101	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Электродуговая сварка опорных частей каркасов /колонн, подкрановых балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,06582	2187,15	521,10	144	34	64	1,34	--
			т	1395,42	0,85	92	--	60,9	--	--
102	С121-060209-0201 21-060209-0201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012	0,06582	329953,19	--	21718	--	869	--	--
			т	--	--	--	--	--	--	--
103	Е11-130301-1406	Окраска металлических огрунтованных поверхностей	1,90878	133,65	1,67	255	3	47	0,04	--
			м2	34,08	0,34	65	1	54,2	--	--
					ФОМ2						
104	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом до 20 кг	0,0132	47248,57	847,41	624	11	336	58,00	1
			1т	46401,16	348,76	612	5	48,5	0,36	--
105	Е11-060101-0105	Фундаменты общего назначения железобетонные под	0,15	22468,95	1165,86	3370	175	516	6,34	1
			м3	4762,93	275,84	714	41	48,5	0,32	--
106	Е11-160301-0205 11-160301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб диам. 40 мм	2,5	2084,77	13,21	5212	33	666	0,34	1
			м	285,83	5,21	715	13	60,4	0,01	--
107	Е11-160301-0204	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных	5	1826,97	13,21	9135	66	1279	0,34	2
			м	285,83	5,21	1429	26	60,4	0,01	--

108	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочнаябитумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	38,6	732,47	14,47	28273	558	4791	0,21	8
		м2		177,80	1,70	6863	65	50,8	--	--
		ФОМ3,ФОМ4								
109	Е11-060101-0102 11-060101-0102 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	0,03	21762,64	1052,73	653	32	80	4,41	--
		м3		3313,01	247,46	99	7	48,5	0,29	--
		ПРИЯМОК								
110	Е11-061301-0103	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при	0,1	15296,54	3601,56	1530	360	644	12,49	1
		м3		10348,34	1214,10	1035	121	48,5	1,25	--
111	С121-020101-2709 21-020101-2709 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Бетон тяжелый класса В15,F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	0,1015	16194,97	--	1644	--	66	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ОТМОСТКА								
112	Е11-110101-1503 11-110101-1503 РСНБ РК 2015	Устройство гравийных покрытий толщиной 20 мм	48,78	302,95	63,06	14778	3076	7078	0,27	13
		м2		188,28	21,66	9184	1057	60,9	0,03	1
113	Е11-110101-1504 11-110101-1504 РСНБ РК 2015 К=16	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины гравийных покрытий	48,78	157,92	44,81	7703	2186	4508	0,16	8
		м2		113,11	22,84	5518	1114	60,9	--	--
114	Е11-270701-0101 11-270701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см	3,6	1051,70	2,00	3786	7	419	0,14	1
		м2		117,94	0,65	425	2	60,3	--	--
		СТЕНЫ								

115	Е11-080101-0308 11-080101-0308 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая с выравниванием поверхности бутовой кладки стен, фундаментов	9,5	1333,30	3,58	12666	34	4490	0,97	9
		м2		792,00	1,70	7524	16	50,8	--	--
116	Е11-080201-0102 11-080201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа свыше 4 м	40,128	16790,95	1269,05	673787	50924	101861	4,42	177
		м3 кладки		3236,55	296,86	129876	11912	50,8	0,35	14
117	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки стен и других конструкций	0,06	290695,66	1388,52	17442	83	2107	56,40	3
		т		44014,00	458,01	2641	27	50,8	0,54	--
118	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,06	245293,14	--	14718	--	589	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
119	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	1,6	17026,33	1450,34	27242	2321	4088	4,38	7
		м3 кладки		3207,26	339,27	5132	543	50,8	0,40	1
120	Е11-060301-0409 11-060301-0409 РСНБ РК 2015	Установка закладных деталей весом более 20 кг	0,0442	171058,55	847,41	7561	37	667	20,00	1
		1т		16000,40	348,76	707	15	48,5	0,36	--
		ОБВЯЗОЧНЫЙ ПОЯС								
121	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Пояса в опалубке. Устройство	1,43	25611,29	3013,24	36624	4309	6609	8,25	12
		м3		6516,59	615,74	9319	881	48,5	0,72	1

122	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,1682	199642,46	--	33580	--	1343	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
123	С121-050301-3002 21-050301-3002 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	0,0079	196151,39	--	1550	--	62	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
124	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0128	194893,74	--	2495	--	100	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
125	С121-050106-2401 21-050106-2401 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Прокат сортовой стальной орячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	0,0314	224713,77	--	7056	--	282	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕМЫЧКИ								
126	Е11-070503-0110 11-070503-0110 РСНБ РК 2015	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	15	304,46	152,61	4567	2289	1641	0,15	2
		шт. сборных конструкций		114,09	36,47	1711	547	62,1	0,04	1

127	С121-040105-9901 21-040105-9901 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84(5ПБ18-27п-1шт,2ПБ19-3п-10шт,3ПБ16-37п-3шт,2ПБ16-2п-1шт)	0,6	62021,59	--	37213	--	1489	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ПОКРЫТИЕ						
128	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты перекрытий железобетонные ногопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92(2ПГ6-2AIVт-3шт,2ПВ6-3AIVт-7-1шт)	36	5328,10	--	191812	--	7672	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
129	С121-040111-9912 21-040111-9912 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты карнизные (АК-12.8)	0,1068236	58776,93	--	6279	--	251	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
				ПОЛЫ						
130	Е11-110101-0102 11-110101-0102 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта щебнем	32,35	184,82	22,29	5979	721	1423	0,07	2
		м2		50,30	7,46	1627	241	60,9	0,01	--
131	Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015	Устройство уплотняемых трамбовк ами подстилающих слоев бетонных	3,235	19100,74	6,26	61791	20	7868	3,66	12
		м3		2633,66	--	8520	--	60,9	--	--
132	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство ги дроизоляции оклеечной рулонными материалами на бит умной мастике первый слой	32,35	1078,72	61,81	34896	1999	10019	0,42	13
		м2		412,92	7,93	13358	257	60,9	0,01	--
133	Е11-110101-0402 11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Устройство ги дроизоляции оклеечной рулонными материалами на бит умной мастике последующий слой	32,35	720,32	30,29	23302	980	6130	0,25	8

		м2		249,14	4,53	8060	146	60,9	0,01	--
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			**Тенге**			**1748949**	**115313**			**399**
			Тенге			**302888**	**30654**			**34**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**1733346**				
Материалы -			Тенге			**766525**				
Всего заработная плата -			Тенге				**330639**			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			**551992**				
	Накладные расходы -		Тенге			**252277**				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					**175907**		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					**76370**		
	Сметная прибыль -		Тенге			**158850**				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			**2144473**				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**429**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**330639**			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**1257**				
Материалы -			Тенге			**127**				
Всего заработная плата -			Тенге				**720**			
	Накладные расходы -		Тенге			**506**				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					**439**		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					**67**		
	Сметная прибыль -		Тенге			**141**				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			**1904**				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**1**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**720**			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**14347**				
Материалы -			Тенге			**12104**				
Всего заработная плата -			Тенге				**2183**			
	Накладные расходы -		Тенге			**1945**				
	в т.ч. накладные первого уровня -		Тенге					**1318**		
	в т.ч. накладные второго уровня -		Тенге					**627**		
	Сметная прибыль -		Тенге			**1303**				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			**17595**				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**3**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**2183**			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге			**2163972**				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							**433**
	Сметная заработная плата -		Тенге				**333542**			

РАЗДЕЛ 6. БЛАГОУСТРОЙСТВО

ЗЕМЛЕНЫЕ РАБОТЫ

134	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мо щностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 груп пы грунтов до 10 м НАСЫПЬ	297	31,53	31,53	9366	9366	2425	--	--
		м3		--	11,23	--	3336	59,1	0,01	3
135	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующие 10 м ВЫЕМКА	594	26,98	26,98	16027	16027	4150	--	--
		м3		--	9,61	--	5709	59,1	0,01	6
136	Е11-010104-0102 11-010104-0102 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами м ощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 гру ппы грунтов до 10 м ГРУНТ ОТ УСТРОЙСТВА ДОРОГ И ИРРИГАЦИИ	1032	31,53	31,53	32543	32543	8427	--	--
		м3		--	11,23	--	11592	59,1	0,01	12
137	Е11-010104-0110 11-010104-0110 РСНБ РК 2015	Добавлять на каждые последующи е 10 м	2064	26,98	26,98	55691	55691	14421	--	--
		м3		--	9,61	--	19838	59,1	0,01	20
138	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 гру ппы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватор ами с ковшом вместимостью 0,5 м3	735	136,97	128,74	100674	94621	27071	0,01	10
		м3		8,23	42,78	6052	31440	59,1	0,04	28
139	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	1176	211,74	--	249006	--	9960	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге			463308	208249			10
			Тенге			6052	71915			69
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			463308				
	Всего заработная плата -		Тенге				77967			
	Транспортные расходы -		Тенге			249006				
		Накладные расходы -	Тенге			66454				

		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					46079		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					20375		
		Сметная прибыль -	Тенге			42381				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			572143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				77967			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			572143				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							79
		Сметная заработная плата -	Тенге				77967			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**12591984**	**2472803**			**2001**
			Тенге			**1668366**	**644781**			**640**
	Стоимость оборудования -		Тенге			3017885				
	Накладные расходы -		Тенге			120715				
	Сметная прибыль -		Тенге			251088				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге			3389688				
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			661325				
	Материалы -		Тенге			14239				
	Всего заработная плата -		Тенге				516087			
		Накладные расходы -	Тенге			244620				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					209776		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34844		
		Сметная прибыль -	Тенге			72476				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			978421				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							585
		Сметная заработная плата -	Тенге				516087			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8867770				
	Материалы -		Тенге			2073316				
	Всего заработная плата -		Тенге				1777535			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3072362				
	Транспортные расходы -		Тенге			249006				
		Накладные расходы -	Тенге			1521560				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					######		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					399590		
		Сметная прибыль -	Тенге			831146				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11220477				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2032
		Сметная заработная плата -	Тенге				1777535			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3959				

Материалы -			Тенге			460				
Всего заработная плата -			Тенге				2276			
	Накладные расходы -		Тенге			1600				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1386		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					214		
	Сметная прибыль -		Тенге			445				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			6003				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							3
	Сметная заработная плата -		Тенге				2276			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			41045				
Материалы -			Тенге			23548				
Всего заработная плата -			Тенге				17249			
	Накладные расходы -		Тенге			12477				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					10418		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					2059		
	Сметная прибыль -		Тенге			4282				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			57804				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							21
	Сметная заработная плата -		Тенге				17249			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге			15652393				
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч							2640
	Сметная заработная плата -		Тенге				2313146			
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге						12262705	
Временные здания и сооружения						2,9 %			12618324	
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ						0,91%			12733150	
Всего,стоимость оборудования			Тенге						3389688	
Всего стоимость СМР и оборудования			Тенге						16122838	
Итого по сметному расчету в ценах 2 кв. 2018 года						1,0599383			17089214	
Итого с понижающим коэффициентом						0,888196			15178571	
Налог на добавленную стоимость по объекту			Тенге			12%			1821429	
Итого к оплате			**Тенге**						**17000000**	

Принял:

Технадзор: ТОО "Фараб курылыс"

Жалиев Н.У

Сдал:

Подрядчик: ТОО"Карат-Z"

Нурбаева Ж.Д