ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
ПОДРЯДЧИК:ТОО"Карат-Z"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: №100 от 25.06.2018 года.

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей населенного пункта Костерек с/о Маякум Отырарского района ЮКО**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за сентябрь месяц 2018 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц ,без НДС	По монтажу оборудование		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
					С начало года	За отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**27 000 000**	**2 892 858**	**-**	**8 928 571**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 071 429**	**10 000 000**
Всего по стройке	**27 000 000**	**2 892 858**	**-**	**8 928 571**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**1 071 429**	**10 000 000**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Кулайбергенов А.М

ИНЖЕНЕР

Директор

ТОО "Фараб құрылыс"

Акжігіт Т.А

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "Карат-Z"

Нупбаева Ж.Д

Форма 2

Заказчик: **ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района**

Подрядчик: ТОО "Карат-Z"

Инженер:ТОО "Фараб құрылыс"

Договор: №100 от 25.06.2018 года.

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей населенного пункта Костерек с/о Маякум Отырарского района ЮКО**

А К Т

выполненных работ за сентябрь месяц 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Наклад ные расход ы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. БЛАГОУСТРОЙСТВО								
		Ограждение из ж/б панелей								
1	Е11-060101-0101	**Подготовка бетонная. У стройство**	8,46	3238,71	661,24	27399	5594	5711	1,35	11
		м3		927,81	153,77	7849	1301	48,5	0,18	2
2	С121-020101-2409 21-020101-2409	**Бетон тяжелый класса В7,5, F100, W6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	8,6292	14369,91	--	124001	--	4960	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	Е11-060101-0119	**Фундаменты ленточные бетонные. Устройство**	2,9	3959,49	813,23	11483	2358	3880	2,82	8
		м3		2145,32	192,90	6221	559	48,5	0,23	1
4	С121-020101-2709	**Бетон тяжелый класса В15, F100, W6, сульфатостойкий**	2,9435	16194,97	--	47670	--	1907	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
5	Е11-080201-0101 11-080201-0101	**Вставка из кирпича. Кладка**	10,48	8601,69	1450,34	90146	15200	23891	4,54	48

		м3 кладки		3324,42	339,27	34840	3556	50,8	0,40	4
6	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 1 20 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	4,129	22478,44	--	92813	--	3713	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-080101-0301	Стены, фундаменты .Гидроизоляция горизонтальная	2,62	688,02	7,16	1803	19	474	0,38	1
		м2 поверхности		286,98	3,39	752	9	50,8	--	--
8	Е11-150201-0101 11-150201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная це ментно-известковым раствором по камню	41,92	873,86	24,30	36632	1019	14277	0,61	26
		м2 оштукатуриваемой поверхности		518,23	18,03	21724	756	54,8	0,02	1
9	Е11-150402-0701 11-150402-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Фасады. Окраска с люлек по подготовленной поверхности, известковая	41,92	101,30	31,22	4246	1309	1722	0,08	3
		м2 фасада		64,80	0,17	2716	7	54,8	--	--
10	Е11-070111-0101 11-070111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка	425	2059,89	1029,16	875452	437395	384231	1,15	489
		м оград		897,45	374,81	381416	159296	62,1	0,34	144
11	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	27,35	30336,04	--	829691	--	33188	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
12	С121-049999-0101 21-049999-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Колонны, стойки, опоры, рамы из тяжелого бетона класса В22,5 прямоугольные сплошн ые (ГОСТ 25628-90, ГОСТ 23899-79, ГОСТ 27108-86)	0,24	53158,88	--	12758	--	510	--	--
		м 3		--	--	--	--	--	--	--
13	С121-041202-9901 21-041202-9901	Панели оград глухие плоские из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92	52,13	32753,78	--	1707455	--	68298	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-070111-0206 11-070111-0206	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов железобетонных с фундаментами и ложными калит ками	1	24488,01	11372,23	24488	11372	11549	15,10	15
		шт.		12223,90	4140,96	12224	4141	62,1	3,73	4

15	Е11-070111-0209 11-070111-0209	Калитки металлические. Ус тройство	1	601,02	28,20	601	28	370	0,71	1
		шт.		533,39	2,88	533	3	62,1	--	--
16	С121-060405-0501 21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Ворота различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой ст али без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,1534	269946,29	--	41410	--	1656	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
17	С121-060405-0501 21-060405-0501 РСНБ РК 2015 прим	Калитки: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,09995	269946,29	--	26981	--	1079	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С121-060405-0501 21-060405-0501 РСНБ РК 2015	Калитки: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без ме ханизма открывания ГОСТ 31174-2003	0,0525	269946,29	--	14172	--	567	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
19	С121-049999-9917 21-049999-9917	Столб С3б	6,75	30336,04	--	204768	--	8191	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
20	С121-030101-0103 21-030101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный ряд овой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	0,098	22478,44	--	2203	--	88	--	--
		1000 шт.		--	--	--	--	--	--	--
21	С121-020101-2704 21-020101-2704	Бетон тяжелый класса В15, F50,W 6, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	4,13	16067,92	--	66361	--	2654	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			4242532	474294			602
			Тенге			468276	169628			155
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4242532				
	Материалы -		Тенге			129680				
	Всего заработная плата -		Тенге				637904			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3170282				
		Накладные расходы -	Тенге			572917				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					387707		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					185210		
		Сметная прибыль -	Тенге			385236				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5200685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							757
		Сметная заработная плата -	Тенге				637904			

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			5200685				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							757
		Сметная заработная плата -	Тенге				637904			
		РАЗДЕЛ 2.Выгребная уборная								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
22	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отва л экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	368	92,24	84,34	33945	31037	9579	0,01	4
		м3 грунта		7,90	28,44	2909	10466	59,1	0,03	9
23	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бу льдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перем ещении 2 группы грунтов до 5 м	303,7	22,10	22,10	6712	6712	1738	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	2391	59,1	0,01	2
24	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пн евматическими трамбовками	303,7	119,35	50,94	36246	15470	18376	0,11	33
		м3		68,41	22,26	20776	6762	59,1	0,03	8
25	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с пог рузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков шом вместимостью 0,5 м3	64,3	137,06	128,74	8813	8278	2368	0,01	1
		м3		8,23	42,78	529	2750	59,1	0,04	2
26	С341-020103-1010 41-020103-1010	Перевозка строительных гру зов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки	112,525	211,74	--	23826	--	953	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ВЫГРЕБ								
27	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия щебеночные с про питкой битумом. Устройство	8	1390,35	106,53	11123	852	1572	0,26	2
		м2 покрытия		190,91	31,52	1527	252	60,9	0,03	--
28	Е11-061301-0103 11-061301-0103 РСНБ РК 2015	Стены и плоские дни ща прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство	10,2	15296,54	3601,56	156025	36736	65728	12,49	127
		м3		10348,34	1214,10	105553	12384	48,5	1,25	13
29	С121-020101-2708 21-020101-2708	Бетон тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	10,0485	16005,32	--	160829	--	6433	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--

30	С121-020101-0501 21-020101-0501 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	0,3045	14381,51	--	4379	--	175	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
31	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция боковая обмазо чная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	34,5	732,47	14,47	25270	499	4282	0,21	7
		м 2		177,80	1,70	6134	59	50,8	--	--
		СТЕНЫ								
32	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наруж ных простых при высоте этажа до 4 м	3	17060,11	1450,34	51180	4351	7854	4,54	14
		м3		3324,42	339,27	9973	1018	50,8	0,40	1
33	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цеме нтная с жидким стеклом стен, фундаментов	1,5	706,62	7,16	1060	11	273	0,38	1
		м2		286,98	3,39	430	5	50,8	--	--
34	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Монтаж металлической перемычки	0,0181	290695,66	1388,52	5262	25	636	56,40	1
		т		44014,00	458,01	797	8	50,8	0,54	--
35	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015	Отдельные конструктивные элем енты зданий и сооружений с преобладанием горячекат анных профилей массой до 0,1 т	0,0181	346298,35	--	6268	--	251	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
36	Е11-100107-0101 11-100107-0101 РСНБ РК 2015	Установка блоков в нар ужных и внутренних дверных проемах в каменных стен ах, площадь проема до 3 м2	1,39	1822,91	333,93	2534	464	808	0,90	1
		м2		727,77	89,11	1012	124	59,8	0,10	--
37	С121-090102-0102 21-090102-0102	Блоки дверные однопольные с глу хими полотнами ДГ 21-7П; ДГ 21-8П внутренние	1,39	9598,43	--	13342	--	534	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
38	С121-130211-0501	Петля накладная	2	280,78	--	562	--	22	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**			**547376**	**104435**			**191**
			Тенге			**149641**	**36219**			**36**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			547376				
	Материалы -		Тенге			84095				
	Всего заработная плата -		Тенге				185860			

Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			185380					
Транспортные расходы -			Тенге			23826					
		Накладные расходы -	Тенге			121582					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					95852			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					25730			
		Сметная прибыль -	Тенге			53517					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			722474					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата -	Тенге				185860				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге			722474					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								228
		Сметная заработная плата -	Тенге				185860				

РАЗДЕЛ 3.Контрольно-сторожевой пункт

ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ

39	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отв ал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	53,3	92,24	84,34	4917	4495	1387	0,01	1
		м3		7,90	28,44	421	1516	59,1	0,03	1
40	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бул ьдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перем ещении грунтов 2 группы до 5 м	35,3	13,58	13,58	480	480	113	--	--
		м3		--	4,32	--	153	59,1	--	--
41	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пне вматическими трамбовками	35,3	119,35	50,94	4213	1798	2136	0,11	4
		м3		68,41	22,26	2415	786	59,1	0,03	1
42	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3	18	137,06	128,74	2467	2317	663	0,01	--
		м3		8,23	42,78	148	770	59,1	0,04	1
43	С341-020103-1001 41-020103-1001 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км/ВЫВОЗ ГР УНТА/	31,5	54,63	--	1721	--	69	--	--

		т		--	--	--	--	--	--	--
				ФУНДАМЕНТЫ						
44	Е11-110101-0203	Устройство уплотняемых трамбовкам и подстилающих слоев	0,2	5450,17	1187,59	1090	238	385	3,10	1
		м3		2230,70	466,49	446	93	60,9	0,55	--
45	Е11-060101-0119 11-060101-0119 РСНБ РК 2015	Устройство л енточных фундаментов бетонных ИЗ БЕТОНА В15	8,42	19582,78	813,23	164887	6847	16526	2,82	24
		м3		2145,32	192,90	18064	1624	48,5	0,23	2
46	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная г орячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,02184	194893,74	--	4256	--	170	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная гор ячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0276	199642,46	--	5510	--	220	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
48	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып.	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности буто вой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	31,3	732,47	14,47	22926	453	3885	0,21	7
		м2		177,80	1,70	5565	53	50,8	--	--
				СТЕНЫ						
49	Е11-080201-0101	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	23,707923	17143,49	1450,34	406437	34385	62146	4,54	108
		м3		3324,42	339,27	78815	8043	50,8	0,40	9
50	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонта льная цементная	7,5	680,50	7,16	5104	54	1355	0,38	3
		м2		286,98	3,39	2152	25	50,8	--	--
51	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Армирование кладки сте н и других конструкций	0,05	45402,52	1388,52	2270	69	1266	56,40	3
		т		44014,00	458,01	2201	23	50,8	0,54	--
52	С121-050309-0301 21-050309-0301	Сетки арматурные сварные из арм атурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,05	245293,14	--	12265	--	491	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

53	Е11-080201-0107 11-080201-0107 РСНБ РК 2015	Стены внутре нние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м м3 кладки	2,25	17026,33 3207,26	1450,34 339,27	38309 7216	3263 763	5748 50,8	4,38 0,40	10 1
54	Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Устройство п еремычек Пм-1,Пм-2,Пм-3,Пм-4 м3	0,527	33693,70 9965,83	2794,41 571,66	17757 5252	1473 301	3511 48,5	13,10 0,67	7 --
55	С121-050301-3201 21-050301-3201	Стальарматурная горячекатаная периодического профиля к ласса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2 591-2014 т	0,01192	194893,74 --	-- --	2323 --	-- --	93 --	-- --	-- --
56	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,013518	199642,46 --	-- --	2699 --	-- --	108 --	-- --	-- --
57	Е11-060701-0201	Устройство поясов в опалубке из В-15 УЗЕЛ 1,17 м3	1,5	26637,34 6516,59	3013,24 615,74	39956 9775	4520 924	6995 48,5	8,25 0,72	12 1
58	С121-050301-3001 21-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класс а А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-20 14 т	0,09048	199642,46 --	-- --	18064 --	-- --	723 --	-- --	-- --
		МОНОЛИТНЫЙ СЕРДЕЧНИК МС1								
59	Е11-060601-0205 11-060601-0205	Стены и перего родки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 5 00 мм. Устройство м3	0,6	24256,75 5519,57	2349,66 478,39	14554 3312	1410 287	2397 48,5	7,16 0,56	4 --
60	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная го рячекатаная периодического профиля класса А-III (А 400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,02836	194893,74 --	-- --	5527 --	-- --	221 --	-- --	-- --
61	С121-050301-3001 21-050301-3001	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 т	0,00468	199642,46 --	-- --	934 --	-- --	37 --	-- --	-- --
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		**Тенге**			778665	61801			182
			Тенге			135782	15362			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			778665				
	Материалы -		Тенге			527783				
	Всего заработная плата -		Тенге				151144			

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			51578					
	Транспортные расходы -		Тенге			1721					
		Накладные расходы -	Тенге			110646					
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					76442			
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					34204			
		Сметная прибыль -	Тенге			71145					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			960456					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата -	Тенге				151144				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			960456					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								200
		Сметная заработная плата -	Тенге				151144				
	РАЗДЕЛ 4. СЕТИ										
	ТРУБОПРОВОД ОТ СКВАЖИН -В2-										
62	**Е11-220301-0101 11-220301-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубы водопроводные с тальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим и спытанием**	**0,039**	**282468,14**	**42397,57**	**11016**	**1654**	**6649**	**253,00**	**10**
		км трубопровода		**230933,34**	**15548,42**	**9006**	**606**	**62,1**	**16,57**	**1**
63	**С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварн ые прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОС Т 10705-80**	**39,156**	**895,11**	**--**	**35049**	**--**	**1402**	**--**	**--**
		м		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
64	**Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионно й битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляци и**	**0,039**	**794915,70**	**27653,45**	**31002**	**1078**	**5487**	**203,00**	**8**
		км трубопровода		**168191,59**	**424,40**	**6559**	**17**	**62,1**	**0,40**	**--**
65	**Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы диаметром 50-65 мм . Промывка с дезинфекцией**	**0,039**	**41104,60**	**--**	**1603**	**--**	**1039**	**51,50**	**2**
		км трубопровода		**38689,38**	**--**	**1509**	**--**	**62,1**	**--**	**--**
66	**Е11-220901-0101**	**Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50**	**2**	**869,45**	**17,89**	**1739**	**36**	**968**	**0,88**	**2**
		задвижка или клапан		**686,74**	**8,48**	**1373**	**17**	**62,1**	**0,01**	**--**

67	С123-040102-0102 23-040102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чуг уна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002 шт.	2	17033,20 --	-- --	34066 --	-- --	1363 --	-- --	-- --
68	Е11-220801-0105 11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Устан овка т фасонных частей	0,0018	615369,94 305429,73	292194,45 91825,93	1108 550	526 165	506 62,1	312,70 94,30	1 --
69	С123-020101-0153 23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017	Отводы крутоизогнутые приварные бе сшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3, 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) шт.	2	319,20 --	-- --	638 --	-- --	26 --	-- --	-- --
70	С123-020101-0607 23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стал и, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) шт.	1	865,47 --	-- --	865 --	-- --	35 --	-- --	-- --
71	Е11-221201-0101	Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 50 мм. фланец	4	366,91 312,56	34,32 --	1468 1250	137 --	866 62,1	0,32 --	1 --
72	С123-020103-0207 23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 12816-80 шт.	4	875,82 --	-- --	3503 --	-- --	140 --	-- --	-- --
73	Е11-260101-0301 11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндр ами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтет ическом вязующем м3 изоляции	0,0042	62320,69 15219,16	725,06 339,27	262 64	3 1	48 55,3	18,80 0,40	-- --
74	С121-050401-0415	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х 100 НД ГОСТ 618-2014 м2	0,14	637,56 --	-- --	89 --	-- --	4 --	-- --	-- --
				ПОДАЮЩИЙ ТРУБОПРОВОД -В2.4 и -ПД- (К РЧВ)						
75	Е11-220301-0101 11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием км трубопровода	0,0429	282468,14 230933,34	42397,57 15548,42	12118 9907	1819 667	7314 62,1	253,00 16,57	11 1
76	С123-010201-0143 23-010201-0143	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80 м	43,0716	895,11 --	-- --	38554 --	-- --	1542 --	-- --	-- --

77	Е11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметро м 50 мм. Нанесение весьма	0,0429	794915,70	27653,45	34102	1186	6036	203,00	9
		км трубопровода		168191,59	424,40	7215	18	62,1	0,40	--
78	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 м м. Промывка с дезинфекцией	0,0429	41104,60	--	1763	--	1142	51,50	2
		км трубопровода		38689,38	--	1660	--	62,1	--	--
79	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50 мм. Установка	2	869,45	17,89	1739	36	968	0,88	2
		задвижка или клапан		686,74	8,48	1373	17	62,1	0,01	--
80	С123-040102-0102 23-040102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чуг уна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	2	17033,20	--	34066	--	1363	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
81	Е11-220801-0105	Фас онные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	0,0051	615369,94	292194,45	3138	1490	1434	312,70	2
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	1558	468	62,1	94,30	--
82	С123-020101-0607	Тройники приварные бесшовные равно проходные из	1	865,47	--	865	--	35	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
83	С123-020101-0153 23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Отводы крутоизогнутые приварные бе сшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3, 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	5	319,20	--	1596	--	64	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
84	С123-020101-1031 23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	578,90	--	1158	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
85	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 50 мм. Приварка	4	366,91	34,32	1468	137	866	0,32	1
		фланец		312,56	--	1250	--	62,1	--	--
86	С123-020103-0207 23-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 12816-80	4	875,82	--	3503	--	140	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

87	Е11-260101-0301 11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндр ами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтет ическом вязующем	0,0069	62320,69	725,06	430	5	79	18,80	--
		м3 изоляции		15219,16	339,27	105	2	55,3	0,40	--
88	С121-050401-0415	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х 100 НД ГОСТ 618-2014	0,23	637,56	--	147	--	6	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ОТВОДЯЩИЙ ТРУБОПРОВОД -ОТ- (ОТ РЧВ)								
89	Е11-220301-0101 11-220301-0101	Трубы водопроводные с тальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим и спытанием	0,047	282468,14	42397,57	13276	1993	8013	253,00	12
		км трубопровода		230933,34	15548,42	10854	731	62,1	16,57	1
90	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварн ые прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОС Т 10705-80	47,188	895,11	--	42238	--	1690	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
91	Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионно й битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляци и	0,047	794915,70	27653,45	37361	1300	6613	203,00	10
		км трубопровода		168191,59	424,40	7905	20	62,1	0,40	--
92	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм . Промывка с дезинфекцией	0,047	41104,60	--	1932	--	1252	51,50	2
		км трубопровода		38689,38	--	1818	--	62,1	--	--
93	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50 мм. Установка	3	869,45	17,89	2608	54	1451	0,88	3
		задвижка или клапан		686,74	8,48	2060	25	62,1	0,01	--
94	С123-040102-0102 23-040102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненнымклином модели 6100, для воды, корпус из серого чуг уна, PN 10, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	3	17033,20	--	51100	--	2044	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
95	Е11-221001-0103 11-221001-0103	Установка гидрантов пожар ных	1	2011,89	116,57	2012	117	995	1,82	2
		шт		1367,28	48,20	1367	48	62,1	0,05	--
96	С123-030103-1006 23-030103-1006 РСНБ РК 2015	Гидрант пожарный подземный Н 1250 мм, DN 100, PN 16, типа AVK ГОСТ 8220-85	1	329448,02	--	329448	--	13178	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
97	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасон ных частей диам. 100-250 мм/ПОЖАРНАЯ ПОДСТАВКА/	0,03	939392,32	292194,45	28182	8766	8824	312,70	9

		т		305429,73	91825,93	9163	2755	62,1	94,30	3
98	Е11-220801-0105 11-220801-0105	Фасонны е части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Уст ановка	0,0034	615369,94	292194,45	2092	993	956	312,70	1
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	1038	312	62,1	94,30	--
99	С123-020101-0607 23-020101-0607 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Тройники приварные бесшовные равно проходные из углеродистой и низколегированной стал и, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	2	865,47	--	1731	--	69	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
100	С123-020101-1031 23-020101-1031 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружн ыми диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)	2	578,90	--	1158	--	46	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
101	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 50 мм. Приварка	6	366,91	34,32	2201	206	1299	0,32	2
		фланец		312,56	--	1875	--	62,1	--	--
102	С123-020103-0207 23-020103-0207 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 50 ГОСТ 12816-80	6	875,82	--	5255	--	210	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
103	Е11-221201-0103 11-221201-0103 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 100 мм. Приварка	3	712,77	68,64	2138	206	1221	0,60	2
		фланец		586,05	--	1758	--	62,1	--	--
104	С123-020103-0210 23-020103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, D N 100 ГОСТ 12816-80	3	1715,09	--	5145	--	206	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				ТРУБОПРОВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ -В1-						
105	Е11-220301-0103	Трубы водопроводные с тальные, диаметр 100 мм. Укладка с	0,027	329524,10	67786,18	8897	1830	5102	270,00	7
		км трубопровода		246450,60	25720,88	6654	694	62,1	27,65	1

106	С123-010201-0171	Трубы стальные электросварн ые прямошовные, D 89 мм,	27,108	1898,14	--	51455	--	2058	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
107	Е11-220601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение	0,027	1340809,07	29080,61	36202	785	4419	205,00	6
		км трубопровода		169848,65	508,18	4586	14	62,1	0,49	--
108	Е11-220701-0103	Трубопроводы диаметром 100 мм. Промывка с дезинфекцией	0,027	48309,35	--	1304	--	727	51,50	1
		км трубопровода		38689,38	--	1045	--	62,1	--	--
				ТРУБОПРОВОД ПИТЬЕВОЙ ВОДЫ -В1-						
109	Е11-220301-0101 11-220301-0101	Укладка стальных вод опроводных труб диам. 50 мм с гидравлическим испыт анием	0,0704	282468,14	42397,57	19886	2985	12002	253,00	18
		км		230933,34	15548,42	16258	1095	62,1	16,57	1
110	С123-010201-0101	Трубы стальные электросва рные прямошовные, D 32 мм,	70,6816	268,87	--	19004	--	760	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
111	Е11-220701-0101	Промывка с дезинфекцией трубоп роводов диам. 50-65 мм	0,0704	41104,60	--	2894	--	1875	51,50	4
		км		38689,38	--	2724	--	62,1	--	--
112	Е11-220601-0301	Нанесение весьма усиленной ант икоррозионной битумно-	0,0704	794915,70	27653,45	55962	1947	9905	203,00	14
		км		168191,59	424,40	11841	30	62,1	0,40	--
113	Е11-220801-0105 11-220801-0105	Установка сталь ных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/ОТВОД/	0,001	615369,94	292194,45	615	292	281	312,70	--
		т		305429,73	91825,93	305	92	62,1	94,30	--
114	С123-020101-0121	Отводы крутоизогнутые приварные бе сшовные из	5	163,14	--	816	--	33	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
115	Е11-260101-0301	Трубопроводы. Изоляция цилиндр ами и полуцилиндрами из	0,0042	62320,69	725,06	262	3	48	18,80	--
		м3 изоляции		15219,16	339,27	64	1	55,3	0,40	--
116	С121-050401-0415	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х 100 НД ГОСТ 618-2014	0,14	637,56	--	89	--	4	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				-Х1- ХЛОРОПРОВОД						
117	Е11-220501-0101	Укладка трубопр оводов из полиэтиленовых труб диам. 25 мм	0,003	185652,98	43009,61	557	129	324	173,00	1
		км		141692,19	14136,41	425	42	62,1	18,65	--
118	Е11-220501-0103 11-220501-0103	Укл адка трубопроводов из полиэтиленовых труб диам. 10 0 мм/ФУТЛЯР/	0,014	222429,56	60142,75	3114	842	1746	194,00	3
		км		158891,82	20413,31	2224	286	62,1	26,83	--
119	С123-010801-0102 23-010801-0102	Трубы поливинилхлоридные, d 25 мм	17,17	219,83	--	3774	--	151	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
120	С123-010501-1313 23-010501-1313	Труба полиэтиленовая для вод оснабжения РЕ 80 SDR 17 - 110х6,6 питьевая СТ РК И СО 4427-2004	14,14	1259,57	--	17810	--	712	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
121	Е11-221401-0301 11-221401-0301	Протаскивание в футляр труб диам. 25 мм	14	871,07	13,16	12195	184	6973	0,84	12

		м		715,86	1,44	10022	20	62,1	--	--
122	Е11-220701-0101	Промывка с дезинфекцией трубопр оводов диам. 25 мм	0,017	41104,60	--	699	--	453	51,50	1
		км		38689,38	--	658	--	62,1	--	--
123	Е11-260101-0301 11-260101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндр ами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтет ическом вязующем	0,0036	62320,69	725,06	224	3	41	18,80	--
		м3 изоляции		15219,16	339,27	55	1	55,3	0,40	--
124	С121-050401-0415 21-050401-0415	Фольга алюминиевая ДПРХТ 0,040х 100 НД ГОСТ 618-2014	0,12	637,56	--	77	--	3	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		СПУСКНОЙ ТРУБОПРОВОД -СП- (ОТ РЧВ)								
125	Е11-220301-0101	Трубы водопроводные ст альные, диаметр 50 мм. Укладка с	0,02	282468,14	42397,57	5649	848	3410	253,00	5
		км трубопровода		230933,34	15548,42	4619	311	62,1	16,57	--
126	С123-010201-0143 23-010201-0143	Трубы стальные электросварн ые прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОС Т 10705-80	20,08	895,11	--	17974	--	719	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
127	Е11-220601-0301 11-220601-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,02	794915,70	27653,45	15898	553	2814	203,00	4
		км трубопровода		168191,59	424,40	3364	8	62,1	0,40	--
128	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	0,02	41104,60	--	822	--	533	51,50	1
		км трубопровода		38689,38	--	774	--	62,1	--	--
129	Е11-220901-0101 11-220901-0101 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обра тные чугунные диаметром 50 мм. Установка	2	869,45	17,89	1739	36	968	0,88	2
		задвижка или клапан		686,74	8,48	1373	17	62,1	0,01	--
130	С123-040102-0102	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100,	2	17033,20	--	34066	--	1363	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
131	Е11-221201-0101 11-221201-0101 РСНБ РК 2015	Фланцы к стальным трубопр оводам диаметром 50 мм. Приварка	4	366,91	34,32	1468	137	866	0,32	1
		фланец		312,56	--	1250	--	62,1	--	--
132	С123-020103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и	4	875,82	--	3503	--	140	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
		ПЕРЕЛИВНОЙ ТРУБОПРОВОД -ПР- (ОТ РЧВ)								
133	Е11-220301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с	0,0227	282468,14	42397,57	6412	962	3870	253,00	6
		км трубопровода		230933,34	15548,42	5242	353	62,1	16,57	--

134	С123-010201-0143 23-010201-0143	Трубы стальные электросва рные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм Г ОСТ 10705-80	22,7908	895,11	--	20400	--	816	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
135	Е11-220601-0301	Трубопроводы стальные диаметро м 50 мм. Нанесение весьма	0,0227	794915,70	27653,45	18045	628	3194	203,00	5
		км трубопровода		168191,59	424,40	3818	10	62,1	0,40	--
136	Е11-220701-0101 11-220701-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы диаметром 50-65 м м. Промывка с дезинфекцией	0,0227	41104,60	--	933	--	605	51,50	1
		км трубопровода		38689,38	--	878	--	62,1	--	--
137	Е11-220801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм.	0,0012	615369,94	292194,45	738	351	337	312,70	--
		т фасонных частей		305429,73	91825,93	367	110	62,1	94,30	--
138	С123-020101-0153 23-020101-0153 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Отводы крутоизогнутые приварные бе сшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3, 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	4	319,20	--	1277	--	51	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
139	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фа сонных частей диам. 100-250 мм/КЛАПАН-ЗАХЛОПКА D-5 0 мм/	0,082	939392,32	292194,45	77030	23960	24119	312,70	26
		т		305429,73	91825,93	25045	7530	62,1	94,30	8
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1226726	58216			210
			Тенге			184811	16485			17
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1226726				
	Материалы -		Тенге			223277				
	Всего заработная плата -		Тенге				201296			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			760422				
		Накладные расходы -	Тенге			179053				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					124985		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					54068		
		Сметная прибыль -	Тенге			112462				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1518241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				201296			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге			1518241				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							227
		Сметная заработная плата -	Тенге				201296			

РАЗДЕЛ 5.Выгребной грязевый колодец

		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
140	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопа та" с ковшом вместимостью 0,5 м3	140,65	92,24	84,34	12974	11862	3661	0,01	2
		м3		7,90	28,44	1112	4000	59,1	0,03	4
141	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креп лений с откосами /доработка грунта вручную после р азработки их механизированным способом/	4,35	1364,90	--	5937	--	3887	1,85	8
		м3		1364,90	--	5937	--	59,1	--	--
142	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов буль дозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при переме щении грунтов 2 группы до 5 м	136	13,58	13,58	1847	1847	435	--	--
		м3		--	4,32	--	588	59,1	--	1
143	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пнев матическими трамбовками	136	119,35	50,94	16231	6927	8229	0,11	15
		м3		68,41	22,26	9304	3028	59,1	0,03	4
144	Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание б ульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемеще нии грунта до 10 м. Группа грунтов 2	9	39,44	39,44	355	355	87	--	--
		м3 грунта		--	13,09	--	118	59,1	0,01	--
		БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								
145	Е11-230601-0107 11-230601-0107	Колодцы канализационные круглые сборные железобе тонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	2,54	22263,44	4534,25	56549	11517	15734	8,06	20
		м3 к онструкций колодца		6449,76	1762,90	16382	4478	62,1	1,72	4
146	С121-040302-0103 21-040302-0103	Плиты днищ железобетонные для коло дцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	22313,79	--	22314	--	893	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
147	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные дл я колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	25030,12	--	25030	--	1001	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
148	С121-040301-0117 21-040301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2	18062,71	--	36125	--	1445	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

149	С121-040301-0101 21-040301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	1997,18	--	7989	--	320	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
150	С121-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-	1	1398,65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
151	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство зам ка из бетона В-12,5	0,08	17907,85	661,24	1433	53	101	1,35	--
		м3		927,81	153,77	74	12	48,5	0,18	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			188183	32562			45
			Тенге			32809	12224			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			188183				
		Материалы -	Тенге			29955				
		Всего заработная плата -	Тенге				45033			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			92857				
		Накладные расходы -	Тенге			35848				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					27231		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					8617		
		Сметная прибыль -	Тенге			17923				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			241954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				45033			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			241954				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата -	Тенге				45033			
		РАЗДЕЛ 6.Резервуар								
		ЗЕМЛЯННЫЕ РАБОТЫ								
152	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мо щностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 груп пы грунтов до 10 м	270	26,98	26,98	7285	7285	1886	--	--
		м3		--	9,61	--	2595	59,1	0,01	3
153	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мо щностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 груп пы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	270	24,98	24,98	6745	6745	1746	--	--
		м3		--	8,90	--	2403	59,1	0,01	2
154	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отва л экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	778	92,24	84,34	71765	65616	20250	0,01	9

		м3		7,90	28,44	6149	22127	59,1	0,03	19
155	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погру зкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшо м вместимостью 0,5 м3	108	137,06	128,74	14802	13904	3978	0,01	1
		м3		8,23	42,78	889	4620	59,1	0,04	4
156	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузо в самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/ВЫВОЗ М УСОРА/	189	211,74	--	40019	--	1601	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
157	Е11-010102-0602 11-010102-0602	Работа на отвале 2-3 группы грунто в	108	15,43	13,06	1667	1411	495	--	--
		м3		2,28	4,17	246	451	59,1	--	--
158	Е11-010205-0302	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной	24	1364,90	--	32758	--	21444	1,85	44
		м3		1364,90	--	32758	--	59,1	--	--
159	Е11-010205-0501 11-010205-0501	Засыпка вручную траншей, пазух кот лованов и ям в грунтах 1 группы	24	594,22	--	14261	--	9336	0,89	21
		м3		594,22	--	14261	--	59,1	--	--
160	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов буль дозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещ ении 2 группы грунтов до 5 м	670	22,10	22,10	14808	14808	3834	--	--
		м3		--	7,87	--	5275	59,1	0,01	5
161	Е11-010104-0401 11-010104-0401 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульд озерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемеще нии 1 группы грунтов до 5 м	120	18,95	18,95	2274	2274	589	--	--
		м3		--	6,75	--	810	59,1	0,01	1
162	Е11-010101-0313	ОБВАЛОВАНИЕ грунта 1 группы в отва л экскаваторами	110	73,06	66,80	8036	7348	2268	0,01	1
		м3		6,26	22,53	689	2478	59,1	0,02	2
163	Е11-010201-0501	Уплотнение грунта 1,2 групп ы пневматическими	900	119,35	50,94	107413	45844	54456	0,11	97
		м3		68,41	22,26	61569	20038	59,1	0,03	24
164	Е11-010104-0101 11-010104-0101 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощ ностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 групп ы грунтов до 10 м	150	26,98	26,98	4047	4047	1048	--	--
		м3		--	9,61	--	1442	59,1	0,01	1
165	Е11-010104-0109 11-010104-0109 РСНБ РК 2015	Разработка грунта бульдозерами мощ ностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 1 групп ы грунтов добавлять на каждые последующие 10 м	150	24,98	24,98	3747	3747	970	--	--
		м3		--	8,90	--	1335	59,1	0,01	1
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге			329627	173027			175
			Тенге			116562	63572			64

Стоимость общестроительных работ -			Тенге			329627				
Материалы -			Тенге			19				
Всего заработная плата -			Тенге				180134			
Транспортные расходы -			Тенге			40019				
		Накладные расходы -	Тенге			123902				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					106459		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					17443		
		Сметная прибыль -	Тенге			36282				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			489812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				180134			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			489812				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							238
		Сметная заработная плата -	Тенге				180134			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			7313109	904335			1404
			Тенге			1087881	313490			302
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			7313109				
Материалы -			Тенге			994808				
Всего заработная плата -			Тенге				1401371			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4260519				
Транспортные расходы -			Тенге			65566				
		Накладные расходы -	Тенге			1143948				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					818677		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					325271		
		Сметная прибыль -	Тенге			676565				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			9133621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1707
		Сметная заработная плата -	Тенге				1401371			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			9133621				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1707
		Сметная заработная плата -	Тенге				1401371			
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге						9133621	
Временные здания и сооружения						2,9 %			9398496	
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ						0,91%			9484022	
Всего,стоимость оборудования			Тенге						--	
Всего стоимость СМР и оборудования			Тенге						9484022	

Итого по сметному расчету в ценах 2 кв. 2018 года				1,0599383			10052478	
Итого с понижающим коэффициентом				0,888196			8928572	
Налог на добавленную стоимость по объекту	Тенге			12%			1071428	
Итого к оплате	**Тенге**						**10000000**	

Принял:

Технадзор:ТОО "Фараб құрылыс"

Жалиев Н.У

по след. корректировке.

Сдал:

Подрядчик: ТОО"Карат-Z"

Нурбаева Ж.Д