ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел жилищно-коммунальног хозяйства, пассажирского транспорта и а мобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
ПОДРЯДЧИК:ТОО"Карат-Z"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 26.11.2018 года
к договору №100 от 25.06.2018 года

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей населенного пункта Костерек с/о Маякум Отырарского района ЮКО**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2018 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц ,без НДС	По монтажу оборудование		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
					С начало года	За отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**49550000**	**5308928**	**-**	**17857143**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2142857**	**20000000**
Всего по стройке	**49550000**	**5308928**	**-**	**17857143**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2142857**	**20000000**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Кулайбергенов А.М

ИНЖЕНЕР

Директор

ТОО "Фараб құрылыс"

Акжігіт Т.А

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "Карат-Z"

Нурбаева Ж.Д

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел жилищно-коммунально(хозяйства, пассажирского транспорта и а(мобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
ПОДРЯДЧИК:ТОО"Карат-Z"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: Дополнительное соглашение к договору №100 от 25.06.2018 года

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей населенного пункта Костерек с/о Маякум Отырарского района ЮКО**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за ноябрь месяц 2018 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц ,без НДС	По монтажу оборудование		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
					С начало года	За отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**49550000**	**5308928**	**-**	**17857143**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2142857**	**20000000**
Всего по стройке	**49550000**	**5308928**	**-**	**17857143**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2142857**	**20000000**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____Кудайбергенов А.М

ИНЖЕНЕР

Директор

ТОО "Фараб құрылыс"

_____Ақжігіт Т.А

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "Карат-Z"

_____Нұрбаева Ж.Д

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Подрядчик: ТОО "Карат-Z"

Инженер:ТОО "Фараб құрылыс"

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 26.11.2018 года к договору №100 от 25.06.2018 года

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей населенного пункта Костерек с/о Маякум Отырарского района ЮКО

А К Т
выполненных работ за ноябрь месяц 2018 год

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживаю-щих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге / %	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
РАЗДЕЛ 1.НАСОСНАЯ СТАНЦИЯ II-ПОДЪЕМА										
ПОКРЫТИЕ										
1	Е11-070105-0107 11-070105-0107 РСНБ РК 2015	**Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 20 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м**	4	6230,66	1713,92	24923	6856	7848	2,76	11
		шт		2208,06	444,04	8832	1776	62,1	0,46	2
2	Е11-070106-0207 11-070106-0207 РСНБ РК 2015	**Установка карнизных панелей при наибольшей массе монтажных элементов в здании до 5 т**	6	3131,30	1003,91	18788	6023	7398	1,77	11
		шт		1484,43	230,70	8907	1384	62,1	0,27	2
3	С121-040111-9912 21-040111-9912	**Плиты карнизные (АК-12.8)**	0,2471764	58776,93	--	14528	--	581	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
4	Е11-070105-0211 11-070105-0211 РСНБ РК 2015	**Установка опорных стаканов для вентиляционных устройств высота здания до 25 м**	1	2477,81	597,44	2478	597	1162	1,80	2
		шт		1509,59	136,62	1510	137	62,1	0,14	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	С121-049999-9917 21-049999-9917 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)/СБ7А-1-1ШТ/	0,31	30336,04	--	9404	--	376	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		КРОВЛЯ								
6	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	5,1	8875,31	1181,70	45264	6027	8245	2,71	14
		м3		1862,50	288,38	9499	1471	56,4	0,34	2
7	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/ТОЛЩ.25ММ/	41,1	577,86	71,04	23750	2920	5373	0,24	10
		м2		167,01	16,45	6864	676	56,4	0,02	1
8	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10к объему	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчанных стяжек	411	17,07	1,04	7014	428	491	--	--
		м2		0,62	0,25	254	105	56,4	--	--
9	Е11-060301-0410 11-060301-0410 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	0,0454	9979,26	896,74	453	41	234	11,60	1
		т		9052,52	368,62	411	17	48,5	0,38	--
10	С121-050301-3501 21-050301-3501 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	0,0454	210115,68	--	9539	--	382	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-120101-0201 11-120101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство кровель плоских пятислойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	41,1	2517,95	92,13	103488	3786	9651	0,26	11
		м2		217,90	10,73	8956	441	56,4	0,01	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**259628**	**26678**			**59**
			Тенге			**45232**	**6006**			**7**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			259628				
	Материалы -		Тенге			154246				
	Всего заработная плата -		Тенге				51239			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			33472				
		Накладные расходы -	Тенге			41741				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30150		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11591		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Сметная прибыль -	Тенге			24110				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			325479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				51239			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			325479				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							66
		Сметная заработная плата -	Тенге				51239			
		РАЗДЕЛ 2. Ограждение								
12	Е11-070111-0113 11-070111-0113 РСНБ РК 2015	**Насадка из колючей проволоки.Установка**	425	778,85	14,85	331011	6310	224877	0,98	416
		м		764,00	7,04	324701	2992	62,1	0,12	52
13	С121-050307-1020 21-050307-1020 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Проволока колючая ГОСТ 285-69**	75,9	274,00	--	20797	--	832	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
14	С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС1,МС10,МС14,МС15**	0,11591	154210,74	--	17875	--	715	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		Сетчатое ограждение								
15	Е11-070111-0113 11-070111-0113 РСНБ РК 2015	**Ограды металлические из колючей проволоки по железобетонным столбам.Установка**	372	1230,11	377,61	457601	140471	234981	0,98	364
		м оград		764,00	137,87	284209	51287	62,1	0,12	46
16	С121-050307-1020 21-050307-1020	**Проволока колючая ГОСТ 285-69**	208,08	274,00	--	57014	--	2281	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
17	С121-130210-0102 21-130210-0102 РСНБ РК 2015 в ценах IV	**Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012 МС13,МС36**	0,16296	154210,74	--	25130	--	1005	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
18	С121-070101-0203 21-070101-0203	**Древесина**	1,48	7907,26	--	11703	--	468	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**			921130	146782			780
			Тенге			608909	54279			98
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			921130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Материалы -		Тенге			32921				
	Всего заработная плата -		Тенге				663188			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			132518				
		Накладные расходы -	Тенге			465159				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					411840		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					53319		
		Сметная прибыль -	Тенге			110903				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1497192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							879
		Сметная заработная плата -	Тенге				663188			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			1497192				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							879
		Сметная заработная плата -	Тенге				663188			
		РАЗДЕЛ 3.ВЫГРЕБНОЙ ГРЯЗЕВЫЙ КОЛОДЕЦ								
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ								
19	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	140,65	92,24	84,34	12974	11862	3661	0,01	2
		м3		7,90	28,44	1112	4000	59,1	0,03	4
20	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами /доработка грунта вручную после разработки их механизированным способом/	4,35	1364,90	--	5937	--	3887	1,85	8
		м3		1364,90	--	5937	--	59,1	--	--
21	Е11-010104-0405 11-010104-0405 РСНБ РК 2015	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м	136	13,58	13,58	1847	1847	435	--	--
		м3		--	4,32	--	588	59,1	--	1
22	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	136	119,35	50,94	16231	6927	8229	0,11	15
		м3		68,41	22,26	9304	3028	59,1	0,03	4
23	Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2	9	39,44	39,44	355	355	87	--	--
		м3 грунта		--	13,09	--	118	59,1	0,01	--
		БЕТОННЫЕ И Ж/Б КОНСТРУКЦИИ								
24	Е11-230601-0107 11-230601-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 2 м. Устройство. Грунты сухие	2,54	22263,44	4534,25	56549	11517	15734	8,06	20
		м3 конструкций колодца		6449,76	1762,90	16382	4478	62,1	1,72	4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	1	22313,79	--	22314	--	893	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
26	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	1	25030,12	--	25030	--	1001	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
27	С121-040301-0117 21-040301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	2	18062,71	--	36125	--	1445	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
28	С121-040301-0101 21-040301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3	4	1997,18	--	7989	--	320	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
29	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев СТ РК 1971-2010 КО6	1	1398,65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
30	Е11-060101-0101 11-060101-0101	Устройство замка из бетона В-12,5	0,08	17907,85	661,24	1433	53	101	1,35	--
		м3		927,81	153,77	74	12	48,5	0,18	--
		МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ КОНСТРУКЦИИ								
31	С123-030101-0303 23-030101-0303	Люк чугунный легкий, ГОСТ 3634-79	2	10020,34	--	20041	--	802	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
32	С121-130814-2209 21-130814-2209	Скобы ходовые	12,222	329,46	--	4027	--	161	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
33	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0944	417071,51	5894,56	39372	556	3970	42,70	4
		т		38407,37	873,62	3626	82	62,1	1,03	--
34	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,1066	103448,47	--	11028	--	441	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ГИДРОИЗОЛЯЦИЯ								
35	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/СНАРУЖИ/	35,4	732,47	14,47	25930	512	4394	0,21	8
		м2		177,80	1,70	6294	60	50,8	--	--
36	Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм/покрытия колодца в 2 слоя/	6,6	428,17	31,62	2826	209	1107	0,24	2
		м2		234,27	3,47	1546	23	60,9	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37	Е11-110101-0406 11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	6,6	155,07	16,29	1023	108	380	0,08	1
		м2		79,05	1,94	522	13	60,9	--	--
38	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов/ИЗНУТРИ/	22,6	732,47	14,47	16554	327	2805	0,21	5
		м2		177,80	1,70	4018	38	50,8	--	--
39	Е11-110101-0405 11-110101-0405 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной в один слой толщиной 2 мм/днища колодца в 2 слоя/	6,2	428,17	31,62	2655	196	1040	0,24	2
		м2		234,27	3,47	1452	22	60,9	--	--
40	Е11-110101-0406 11-110101-0406 РСНБ РК 2015	Устройство гидроизоляции обмазочной на каждый последующий слой толщиной 1 мм добавлять к графе 5	6,2	155,07	16,29	961	101	357	0,08	1
		м2		79,05	1,94	490	12	60,9	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			312599	34571			65
			Тенге			50758	12474			12
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			312599				
		Материалы -	Тенге			99318				
		Всего заработная плата -	Тенге				63232			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			127952				
		Накладные расходы -	Тенге			51304				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					37307		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					13997		
		Сметная прибыль -	Тенге			29112				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			393014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				63232			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			393014				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							78
		Сметная заработная плата -	Тенге				63232			
		РАЗДЕЛ 4.Резервуар								
		РМ1								
41	Е11-110101-1303 11-110101-1303 РСНБ РК 2015	Устройство щебеночных покрытий с пропиткой битумом	52,2	488,60	106,53	25505	5561	8374	0,26	14
		м2		190,91	31,52	9966	1645	60,9	0,03	2
42	Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной подготовки	5	17194,64	661,24	85973	3306	6167	1,35	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		927,81	153,77	4639	769	48,5	0,18	1
43	Е11-061301-0105	Устройство железобетонных конструкций отстойников,	46,6	46298,10	5773,42	2157492	269041	608528	24,04	1120
		м3		20390,01	1827,70	950174	85171	48,5	1,88	87
44	С121-050301-3001 21-050301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	0,116	199642,46	--	23159	--	926	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
45	С121-050301-3201 21-050301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	1,34084	194893,74	--	261321	--	10453	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
46	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	4,4871	187651,39	--	842011	--	33680	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
47	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка сальников Ду 100мм, длиной 300 мм	0,0832	201459,31	847,41	16761	71	2632	58,00	5
		1т		46401,16	348,76	3861	29	48,5	0,36	--
48	Е11-161201-0101 11-161201-0101	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	8	2136,77	--	17094	--	7920	1,80	14
		1сальник		1440,04	--	11520	--	60,4	--	--
		ПМ1								
49	Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади до 6 м	15,5	30299,20	1108,67	469638	17184	68812	8,06	125
		м3		6131,65	267,10	95040	4140	48,5	0,31	5
50	С121-050301-3202 21-050301-3202 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	2,16776	187651,39	--	406783	--	16271	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
51	С121-050301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240)	0,07728	199642,46	--	15428	--	617	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
52	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка сальников Ду 100мм, длиной 300 мм	0,0208	201459,31	847,41	4190	18	658	58,00	1
		1т		46401,16	348,76	965	7	48,5	0,36	--
53	Е11-161201-0101 11-161201-0101	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	2	2136,77	--	4274	--	1980	1,80	4
		1сальник		1440,04	--	2880	--	60,4	--	--
54	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах	3,36	28237,55	5904,03	94878	19838	23578	8,86	30
		м3		6830,09	2286,50	22949	7683	62,1	2,22	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
55	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	6	5709,36	--	34256	--	1370	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
56	С121-040301-0115 21-040301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.6	6	11514,57	--	69087	--	2763	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
57	С121-040302-0103 21-040302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	2	22313,79	--	44628	--	1785	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
58	С121-040302-0113 21-040302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП20-1	2	25030,12	--	50060	--	2002	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
59	С123-030101-0304 23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	2	15691,55	--	31383	--	1255	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
60	С121-130814-2208 21-130814-2208	Скобы ходовые	24	565,08	--	13562	--	542	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
61	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0664	417071,51	5894,56	27694	391	2792	42,70	3
		т		38407,37	873,62	2550	58	62,1	1,03	--
62	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной обоймы	1,82	25611,29	3013,24	46613	5484	8412	8,25	15
		м3		6516,59	615,74	11860	1121	48,5	0,72	1
63	Е11-061401-0501 11-061401-0501 РСНБ РК 2015	Испытание емкостей на водонепроницаемость	100	150,09	1,61	15009	161	3468	0,08	8
		м3		56,08	0,76	5608	76	48,5	--	--
64	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	40	706,62	7,16	28265	286	7267	0,38	15
		м2		286,98	3,39	11479	136	50,8	--	--
65	Е11-150208-0101 11-150208-0101 РСНБ РК 2015	Оштукатуривание цементно-церезитовое по камню и бетону	108	1139,51	47,05	123067	5082	43879	0,73	79
		м2		597,89	35,01	64572	3781	54,8	0,05	5
66	Е11-061401-0502 11-061401-0502 РСНБ РК 2015	Дезинфекция емкостей для питьевой воды	100	341,34	0,54	34134	54	7309	0,17	17
		м3		117,58	0,25	11758	25	48,5	--	--
67	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	134,64	732,47	14,47	98620	1948	16713	0,21	29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		177,80	1,70	23938	228	50,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**			**5040885**	**328425**			**1484**
			Тенге			**1233761**	**104870**			**109**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			5019517				
		Материалы -	Тенге			1680053				
		Всего заработная плата -	Тенге				1324231			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1791678				
		Накладные расходы -	Тенге			880256				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					653342		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					226914		
		Сметная прибыль -	Тенге			471982				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			6371755				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1576
		Сметная заработная плата -	Тенге				1324231			
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			21368				
		Материалы -	Тенге			6967				
		Всего заработная плата -	Тенге				14400			
		Накладные расходы -	Тенге			9900				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8698		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1202		
		Сметная прибыль -	Тенге			2501				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге			33770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				14400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6405524				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1594
		Сметная заработная плата -	Тенге				1338631			

РАЗДЕЛ 6. КОЛОДЦЫ ПОДАЮЩЕГО ТРУБОПРОВОДА, СПУСКНОГО И ПЕРЕЛИВНОГО ТРУБОПРОВОДОВ ДИАМ.1500ММ -2ШТ

68	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**1,52**	**17194,64**	**661,24**	**26136**	**1005**	**1875**	**1,35**	**2**
		м3		**927,81**	**153,77**	**1410**	**234**	**48,5**	**0,18**	**--**
69	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	**7**	**28237,55**	**5904,03**	**197663**	**41328**	**49121**	**8,86**	**62**
		м3		**6830,09**	**2286,50**	**47811**	**16005**	**62,1**	**2,22**	**16**
70	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**8**	**12963,75**	**--**	**103710**	**--**	**4148**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
71	**С121-040301-0103 21-040301-0103 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**8**	**3435,03**	**--**	**27480**	**--**	**1099**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
72	**С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**4**	**13863,20**	**--**	**55453**	**--**	**2218**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
73	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	4	14924,06	--	59696	--	2388	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
74	С123-030101-0304 23-030101-0304	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	4	15691,55	--	62766	--	2511	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
75	С121-130814-2208 21-130814-2208	Скобы ходовые	44	565,08	--	24864	--	995	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
76	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка сальников Ду 100мм, длиной 200 мм	0,082	201459,31	847,41	16520	69	2594	58,00	5
		1т		46401,16	348,76	3805	29	48,5	0,36	--
77	Е11-161201-0101 11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе трубчерез фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	10	2136,77	--	21368	--	9900	1,80	18
		1сальник		1440,04	--	14400	--	60,4	--	--
78	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0648	417071,51	5894,56	27026	382	2725	42,70	3
		т		38407,37	873,62	2489	57	62,1	1,03	--
79	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной обоймы	2,04	25611,29	3013,24	52247	6147	9429	8,25	17
		м3		6516,59	615,74	13294	1256	48,5	0,72	1
80	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	49,74	732,47	14,47	36433	720	6174	0,21	11
		м2		177,80	1,70	8844	84	50,8	--	--
		В КОЛОДЦЕ СПУСКНОГО И ПЕРЕЛИВНОГО								
81	Е11-080101-0301 11-080101-0301 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом стен, фундаментов	20,4925	706,62	7,16	14480	147	3723	0,38	8
		м2		286,98	3,39	5881	70	50,8	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	**Тенге**			**725842**	**49798**			**125**
			Тенге			**97933**	**17734**			**18**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			704474				
		Материалы -	Тенге			237174				
		Всего заработная плата -	Тенге				101267			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			333969				
		Накладные расходы -	Тенге			89000				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					58482		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					30518		
		Сметная прибыль -	Тенге			63478				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			856952				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							124
		Сметная заработная плата -	Тенге				101267			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			21368				
	Материалы -		Тенге			6967				
	Всего заработная плата -		Тенге				14400			
		Накладные расходы -	Тенге			9900				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					8698		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1202		
		Сметная прибыль -	Тенге			2501				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			33770				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							18
		Сметная заработная плата -	Тенге				14400			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			890722				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							142
		Сметная заработная плата -	Тенге				115668			
		РАЗДЕЛ 7. КОЛОДЕЦ ОТВОДЯЩЕГО ВОДОВОДА ДИАМ.1500ММ -1ШТ								
82	**Е11-060101-0101 11-060101-0101 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонной подготовки**	**0,76**	**17194,64**	**661,24**	**13068**	**503**	**937**	**1,35**	**1**
		м3		**927,81**	**153,77**	**705**	**117**	**48,5**	**0,18**	**--**
83	**Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах**	**3,4**	**28237,55**	**5904,03**	**96008**	**20074**	**23859**	**8,86**	**30**
		м3		**6830,09**	**2286,50**	**23222**	**7774**	**62,1**	**2,22**	**8**
84	**С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9**	**4**	**12963,75**	**--**	**51855**	**--**	**2074**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
85	**С121-040301-0101 21-040301-0101**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.3**	**4**	**1997,18**	**--**	**7989**	**--**	**320**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
86	**С121-040301-0103 21-040301-0103**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС7.9**	**2**	**3435,03**	**--**	**6870**	**--**	**275**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
87	**С121-040302-0102 21-040302-0102**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15**	**2**	**13863,20**	**--**	**27726**	**--**	**1109**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
88	**С121-040302-0109 21-040302-0109**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1**	**2**	**14924,06**	**--**	**29848**	**--**	**1194**	**--**	**--**
		шт.		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
89	**С123-030101-0304 23-030101-0304**	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**2**	**15691,55**	**--**	**31383**	**--**	**1255**	**--**	**--**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
90	С121-130814-2208 21-130814-2208	Скобы ходовые	22	565,08	--	12432	--	497	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
91	Е11-060301-0408 11-060301-0408 РСНБ РК 2015	Установка сальников Ду 100мм, длиной 200 мм	0,0328	201459,31	847,41	6608	28	1038	58,00	2
		1т		46401,16	348,76	1522	11	48,5	0,36	--
92	Е11-161201-0101 11-161201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диам. до 100 мм	4	2136,77	--	8547	--	3960	1,80	7
		1сальник		1440,04	--	5760	--	60,4	--	--
93	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,0324	417071,51	5894,56	13513	191	1362	42,70	1
		т		38407,37	873,62	1244	28	62,1	1,03	--
94	Е11-060701-0201 11-060701-0201 РСНБ РК 2015	Устройство бетонной обоймы	1,02	25611,29	3013,24	26124	3074	4714	8,25	8
		м3		6516,59	615,74	6647	628	48,5	0,72	1
95	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	24,88	732,47	14,47	18224	360	3088	0,21	5
		м2		177,80	1,70	4424	42	50,8	--	--
		Технологическая часть								
96	Ц13-121801-0101 13-121801-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 14 мм. Монтаж в помещениях или на открытых площадках	3	1202,55	786,51	3608	2360	904	0,52	2
		м трубопровода		416,01	183,66	1248	551	40,6	0,15	--
97	С123-010201-0101 23-010201-0101 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 10 мм, толщина стенки 1,2 мм ГОСТ 10705-80	3	268,87	--	807	--	32	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
98	Ц13-121801-0110	Трубопроводы, монтируемые из труби готовых деталей, на	68	2047,56	1317,33	139234	89579	35868	0,91	62
		м трубопровода		728,02	327,24	49505	22253	40,6	0,27	18
99	С123-010201-0186 23-010201-0186	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	68	2263,24	--	153900	--	6156	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
100	Ц13-121801-0107 13-121801-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Трубопроводы, монтируемые из труб и готовых деталей, на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр трубопровода наружный до 57 мм. Монтаж в помещениях или на открытых площадках	5,2	1538,50	985,79	8000	5126	2064	0,69	4
		м трубопровода		552,01	242,31	2870	1260	40,6	0,20	1
101	С123-010201-0143 23-010201-0143 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	5,2	895,11	--	4655	--	186	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
102	Е11-220801-0105 11-220801-0105 РСНБ РК 2015	Установка стальных сварных фасонных частей диам. 100-250 мм/воронка-1шт, колено-3шт/	0,04	939392,32	292194,45	37576	11688	11766	312,70	13
		т		305429,73	91825,93	12217	3673	62,1	94,30	4
103	Е11-202601-0301 11-202601-0301 РСНБ РК 2015	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс м 3/час. Установка	2	9827,74	306,14	19655	612	11277	9,79	20
		фильтр		8300,19	50,61	16600	101	60,4	0,05	--
104	С123-041013-0109 23-041013-0109 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 100, типа FAF CT PK ГОСТ Р 50553-2010	2	36371,35	--	72743	--	2910	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
105	Е11-130301-1502 11-130301-1502 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-1126	5,2	118,03	0,83	614	4	75	0,02	--
		м2		17,04	0,17	89	1	54,2	--	--
106	Е11-220601-0201 11-220601-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 50 мм	0,0082	594974,60	22188,80	4879	182	903	159,00	1
		км		133346,94	333,06	1093	3	62,1	0,31	--
107	Е11-220601-0203 11-220601-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диам. 100 мм	0,068	983698,19	22516,24	66891	1531	8551	161,00	11
		км		133393,33	385,66	9071	26	62,1	0,37	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			862756	135310			167
			Тенге			136219	36469			32
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			150842				
	Материалы -		Тенге			154				
	Всего заработная плата -		Тенге				77687			
		Накладные расходы -	Тенге			38836				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					31541		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7295		
		Сметная прибыль -	Тенге			15174				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			204853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				77687			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			683711				
	Материалы -		Тенге			185636				
	Всего заработная плата -		Тенге				72538			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			400207				
		Накладные расходы -	Тенге			72302				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					43225		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					29077		
		Сметная прибыль -	Тенге			60481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			816494				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							85
		Сметная заработная плата -	Тенге				72538			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			28203				
	Материалы -		Тенге			5230				
	Всего заработная плата -		Тенге				22462			
	Сдача и испытание -		Тенге			820				
		Накладные расходы -	Тенге			15238				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					13567		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					1671		
		Сметная прибыль -	Тенге			3475				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			46915				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							27
		Сметная заработная плата -	Тенге				22462			
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7		Тенге			1068263				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							199
		Сметная заработная плата -	Тенге				172687			

РАЗДЕЛ 8.КОНТРОЛЬНО-СТОРОЖЕВОЙ ПУНКТ

СТЕНЫ

108	Е11-080201-0101 11-080201-0101 РСНБ РК 2015	Кладка стен наружных простых при высоте этажа до 4 м	1,812077	17143,49	1450,34	31065	2628	4750	4,54	8
		м3		3324,42	339,27	6024	615	50,8	0,40	1

ПОКРЫТИЕ

109	Е11-070504-0106 11-070504-0106 РСНБ РК 2015	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	3	4544,64	811,25	13634	2434	5230	2,66	8
		шт		2230,84	186,77	6693	560	62,1	0,22	1
110	С121-040108-9903 21-040108-9903 РСНБ РК 2015 в цене IV	Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	18	5328,10	--	95906	--	3836	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
111	Е11-070512-0109	Установка плит карнизная массой до 0,5 т	2	1040,73	532,51	2081	1065	730	0,39	1
		шт		314,91	185,41	630	371	62,1	0,22	--
112	С121-049999-9917 21-049999-9917	Плиты козырьков из бетона класса В15, сплошные, плоские	0,178	30336,04	--	5400	--	216	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		--	--	--	--	--	--	--
113	Е11-070107-0101 11-070107-0101 РСНБ РК 2015	Соединительные детали	0,0053	369098,43	11596,90	1956	61	605	170,00	1
		т		152909,90	907,54	810	5	62,1	1,07	--
114	С121-050301-9918 21-050301-9918 РСНБ РК 2015	Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры	0,0053	103448,47	--	548	--	22	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
115	Е11-120101-1402 11-120101-1402 РСНБ РК 2015	Утепление покрытий /монолитное и засыпка/ керамзитом	2,8	8875,31	1181,70	24851	3309	4527	2,71	8
		м3		1862,50	288,38	5215	807	56,4	0,34	1
116	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Устройства выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм/25мм/	22,6	562,52	71,04	12713	1606	2941	0,24	5
		м2		167,01	16,45	3774	372	56,4	0,02	--
117	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701/ТОЛЩ.25ММ/	22,6	160,43	10,41	3626	235	261	0,01	--
		м2 стяжки		6,19	2,54	140	58	56,4	--	--
118	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,0273	13656,15	699,65	373	19	192	16,88	--
		т		12681,10	193,40	346	5	48,5	0,17	--
119	С121-050309-0301 21-050309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	0,0273	245293,14	--	6697	--	268	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
120	Е11-120101-0201 11-120101-0201 РСНБ РК 2015	Устройство кровель плоских четырехслойных из рулонных кровельных материалов на битумной мастике с защитным слоем из гравия на битумной антисептированной мастике	24	2517,95	92,13	60431	2211	5636	0,26	6
		м2		217,90	10,73	5230	258	56,4	0,01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге			259280	13568			38
			Тенге			28862	3050			4
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			259280				
	Материалы -		Тенге			108300				
	Всего заработная плата -		Тенге				31912			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			108550				
		Накладные расходы -	Тенге			29212				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					18116		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					11096		
		Сметная прибыль -	Тенге			23079				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			311572				41
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31912			
		Сметная заработная плата -	Тенге			311572				41
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8		Тенге							
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				31912			
		Сметная заработная плата -	Тенге							
	РАЗДЕЛ 9.ВНУТРЕННИЕ СЕТИ									
	ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
121	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	1017	92,24	84,34	93811	85773	26471	0,01	12
		м3 грунта		7,90	28,44	8038	28924	59,1	0,03	25
122	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	20,3	1364,90	--	27707	--	18138	1,85	38
		м3 грунта		1364,90	--	27707	--	59,1	--	--
123	Е11-010205-0501	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.**	145	594,22	--	86163	--	56405	0,89	128
		м3 грунта		594,22	--	86163	--	59,1	--	--
124	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	890,5	22,10	22,10	19681	19681	5096	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	7011	59,1	0,01	7
125	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	1042,5	119,35	50,94	124420	53102	63078	0,11	113
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	71318	23211	59,1	0,03	27
126	Е11-010107-1302 11-010107-1302 РСНБ РК 2015	**Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2**	1,8	39,44	39,44	71	71	17	--	--
		м3 грунта		--	13,09	--	24	59,1	0,01	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9		Тенге			351853	158627			290
			Тенге			193226	59169			60
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			351853				
	Всего заработная плата -		Тенге				252395			
		Накладные расходы -	Тенге			169206		149165		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					20041		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге							
		Сметная прибыль -	Тенге			41685				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			562744				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата -	Тенге				252395			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге			562744				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							350
		Сметная заработная плата -	Тенге				252395			
		РАЗДЕЛ 10. КОЛОДЦЫ								
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м,Н=1,8м-10шт								
127	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	291	92,24	84,34	26843	24543	7574	0,01	3
		м3		7,90	28,44	2300	8276	59,1	0,03	7
128	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	59	652,64	--	38506	--	25207	0,97	57
		м3		652,64	--	38506	--	59,1	--	--
129	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	185	22,10	22,10	4089	4089	1059	--	--
		м3		--	7,87	--	1456	59,1	0,01	1
130	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	206	119,35	50,94	24586	10493	12464	0,11	22
		м3		68,41	22,26	14093	4586	59,1	0,03	5
131	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	46	110,71	105,30	5093	4844	1412	0,01	--
		м3		5,32	37,40	245	1721	59,1	0,04	2
132	С341-020103-2010 41-020103-2010 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	80,5	224,20	--	18048	--	722	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ								
133	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	14,2	26417,81	5904,03	375133	83837	98613	8,86	126
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	96987	32468	62,1	2,22	31
134	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	10	13863,20	--	138632	--	5545	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
135	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-	20	12963,75	--	259275	--	10371	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
136	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	10	14924,06	--	149241	--	5970	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
137	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	10	1398,65	--	13987	--	559	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
138	С121-020101-0601 21-020101-0601	Омоноличивание из бетона В15	6,5	15392,40	--	100051	--	4002	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
139	Е11-080101-0401 11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Замок из глины	10,2	7385,19	1112,16	75329	11344	31330	6,93	71
		м3 изолирующего слоя		4762,78	491,94	48580	5018	50,8	0,58	6
140	С123-030101-0303 23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	10	10020,34	--	100203	--	4008	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
141	С121-130814-2208 21-130814-2208	Скобы ходовые	10	565,08	--	5651	--	226	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
142	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	0,203	299949,74	--	60890	--	2436	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
143	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	5,887	680,27	0,68	4005	4	1853	0,65	4
		м2		504,13	0,33	2968	2	54,8	--	--
144	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,2108	417071,51	5894,56	87919	1243	8865	42,70	9
		т		38407,37	873,62	8096	184	62,1	1,03	--
145	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	170	732,47	14,47	124520	2459	21102	0,21	36
		м2		177,80	1,70	30225	288	50,8	--	--
		ГЕРМЕТИЧЕСКИЙ КОЛОДЕЦ Д1,5м,Н=2,1м-1шт								
146	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	36,2	92,24	84,34	3339	3053	942	0,01	--
		м3		7,90	28,44	286	1030	59,1	0,03	1
147	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	5,9	652,64	--	3851	--	2521	0,97	6
		м3		652,64	--	3851	--	59,1	--	--
148	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	25,5	22,10	22,10	564	564	146	--	--
		м3		--	7,87	--	201	59,1	0,01	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
149	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	27,6	119,35	50,94	3294	1406	1670	0,11	3
		м3		68,41	22,26	1888	614	59,1	0,03	1
150	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	4,8	110,71	105,30	531	505	147	0,01	--
		м3		5,32	37,40	26	180	59,1	0,04	--
151	С341-020103-2010 41-020103-2010 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	8,4	224,20	--	1883	--	75	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
152	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,55	26417,81	5904,03	40948	9151	10764	8,86	14
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	10587	3544	62,1	2,22	3
153	С121-040302-0102 21-040302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	13863,20	--	13863	--	555	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
154	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	8165,53	--	16331	--	653	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
155	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9а	1	12963,75	--	12964	--	519	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
156	С121-040302-0109 21-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14924,06	--	14924	--	597	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
157	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1398,65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
158	С121-020101-0601 21-020101-0601	Омоноличивание из бетона В15	0,65	15392,40	--	10005	--	400	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
159	Е11-080101-0401 11-080101-0401 РСНБ РК 2015	Замок из глины	1,09	7385,19	1112,16	8050	1212	3348	6,93	8
		м3 изолирующего слоя		4762,78	491,94	5191	536	50,8	0,58	1
160	С123-030101-0310 23-030101-0310	Люк герметический Д-600 мм	1	31327,52	--	31328	--	1253	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
161	С121-130814-2208 21-130814-2208 РСНБ РК 2015	Скобы ходовые	1	565,08	--	565	--	23	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
162	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки	0,02352	299949,74	--	7055	--	282	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
163	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К	0,68208	680,27	0,68	464	--	215	0,65	--
		м2		504,13	0,33	344	--	54,8	--	--
164	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,02912	417071,51	5894,56	12145	172	1225	42,70	1
		т		38407,37	873,62	1118	25	62,1	1,03	--
165	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов	18	732,47	14,47	13185	260	2234	0,21	4
		м2		177,80	1,70	3200	31	50,8	--	--
		МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,0м,Н=2,1м-2шт								
166	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами "Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3	57,2	92,24	84,34	5276	4824	1489	0,01	1
		м3		7,90	28,44	452	1627	59,1	0,03	1
167	Е11-010205-0502 11-010205-0502 РСНБ РК 2015	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	9	652,64	--	5874	--	3845	0,97	9
		м3		652,64	--	5874	--	59,1	--	--
168	Е11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59	40,4	22,10	22,10	893	893	231	--	--
		м3		--	7,87	--	318	59,1	0,01	--
169	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками	40,4	119,35	50,94	4822	2058	2444	0,11	4
		м3		68,41	22,26	2764	899	59,1	0,03	1
170	Е11-010102-0302 11-010102-0302 РСНБ РК 2015	Разработка грунта 2 группы с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	7,8	110,71	105,30	864	821	239	0,01	--
		м3		5,32	37,40	41	292	59,1	0,04	--
171	С341-020103-2010 41-020103-2010 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 2. Расстояние перевозки 10 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	13,65	224,20	--	3060	--	122	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
172	Е11-221301-0101 11-221301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	1,68	26417,81	5904,03	44382	9919	11667	8,86	15
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца		6830,09	2286,50	11475	3841	62,1	2,22	4
173	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	2	8064,11	--	16128	--	645	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
174	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	4	5709,36	--	22837	--	913	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
175	С121-040301-0106 21-040301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9а	2	8921,95	--	17844	--	714	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
176	С121-040302-0106 21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	2	5627,13	--	11254	--	450	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
177	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1398,65	--	2797	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
178	С121-020101-0601	Омоноличивание из бетона В15	0,9	15392,40	--	13853	--	554	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
179	Е11-080101-0401 11-080101-0401	Замок из глины	1,48	7385,19	1112,16	10930	1646	4546	6,93	10
		м3 изолирующего слоя		4762,78	491,94	7049	728	50,8	0,58	1
180	С123-030101-0303 23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020,34	--	20041	--	802	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
181	С121-130814-2208 21-130814-2208	Скобы ходовые	2	565,08	--	1130	--	45	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
182	С121-060208-0501 21-060208-0501	Стремянки	0,04704	299949,74	--	14110	--	564	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
183	Е11-150403-1004 11-150403-1004 РСНБ РК 2015	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диколера, количество окрасок 2 М/К	1,36416	680,27	0,68	928	1	429	0,65	1
		м2		504,13	0,33	688	--	54,8	--	--
184	Е11-070107-0103 11-070107-0103 РСНБ РК 2015	Установка стальных крепежных элементов, монтажных изделий массой до 20 кг	0,07008	417071,51	5894,56	29228	413	2947	42,70	3
		т		38407,37	873,62	2692	61	62,1	1,03	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
185	Е11-080101-0307 11-080101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов**	20	732,47	14,47	14649	289	2483	0,21	4
		м2		177,80	1,70	3556	34	50,8	--	--
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10		**Тенге**			**2049585**	**180044**			**412**
			Тенге			**303081**	**67962**			**68**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2049585**				
	Материалы -		Тенге			**487112**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**371043**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1056357**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**22992**				
		Накладные расходы -	Тенге			**306185**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**215578**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**90607**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**188462**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**2544232**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**479**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**371043**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге			**2544232**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**479**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**371043**			
	РАЗДЕЛ 11.НАРУЖНОЕ ВОДОСНАБЖЕНИЕ									
	ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ									
186	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	2752,694	92,24	84,34	253916	232159	71649	0,01	32
		м3 грунта		7,90	28,44	21756	78289	59,1	0,03	69
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11		**Тенге**			**253916**	**232159**			**32**
			Тенге			**21756**	**78289**			**69**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**253916**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**100046**			
		Накладные расходы -	Тенге			**71649**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**59127**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					**12522**		
		Сметная прибыль -	Тенге			**26045**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**351609**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100046**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге			**351609**				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							**100**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**100046**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 12. КОЛОДЦЫ								
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м,Н=1,8м-33шт								
187	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	33	13863,20	--	457486	--	18299	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
188	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.9а	66	12963,75	--	855608	--	34224	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
189	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК	33	14924,06	--	492494	--	19700	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
190	С121-040301-0201 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	33	1398,65	--	46155	--	1846	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
191	С123-030101-0303 23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	33	10020,34	--	330671	--	13227	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м,Н=2,1м-7шт								
192	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	7	13863,20	--	97042	--	3882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
193	С121-040301-0110 21-040301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	14	8165,53	--	114317	--	4573	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
194	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-	7	12963,75	--	90746	--	3630	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
195	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	7	14924,06	--	104468	--	4179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
196	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	7	1398,65	--	9791	--	392	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
197	С123-030101-0303 23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	7	10020,34	--	70142	--	2806	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м,Н=2,4м-7шт								
198	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	7	13863,20	--	97042	--	3882	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
199	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	7	8165,53	--	57159	--	2286	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
200	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-	14	12963,75	--	181493	--	7260	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
201	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	7	14924,06	--	104468	--	4179	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
202	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	7	1398,65	--	9791	--	392	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
203	С123-030101-0303 23-030101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	7	10020,34	--	70142	--	2806	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м,Н=2,7м-2шт								
204	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	2	13863,20	--	27726	--	1109	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
205	С121-040301-0112 21-040301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9,КС15.9а	6	12963,75	--	77783	--	3111	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
206	С121-040302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК	2	14924,06	--	29848	--	1194	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
207	С121-040301-0201 21-040301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	2	1398,65	--	2797	--	112	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
208	С123-030101-0303 23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	2	10020,34	--	20041	--	802	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,5м,Н=3,0м-1шт								
209	С121-040302-0102 21-040302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	1	13863,20	--	13863	--	555	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
210	С121-040301-0110 21-040301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.6	2	8165,53	--	16331	--	653	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
211	С121-040301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-	2	12963,75	--	25928	--	1037	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	С121-040302-0109 21-040302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 1ПП15-1, 2ПП15-1	1	14924,06	--	14924	--	597	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
213	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1398,65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
214	С123-030101-0303 23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,34	--	10020	--	401	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		МОКРЫЕ КОЛОДЦЫ Д1,0м,Н=3,6м-1шт								
215	С121-040302-0101 21-040302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	1	8064,11	--	8064	--	323	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
216	С121-040301-0105 21-040301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.6	1	5709,36	--	5709	--	228	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
217	С121-040301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-	3	8921,95	--	26766	--	1071	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
218	С121-040302-0106 21-040302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-2	1	5627,13	--	5627	--	225	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
219	С121-040301-0201 21-040301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные дляколодцев ГОСТ 8020-90 КО6	1	1398,65	--	1399	--	56	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
220	С123-030101-0303 23-030101-0303	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	1	10020,34	--	10020	--	401	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12	**Тенге**			**3487261**	**--**			**--**
			Тенге			**--**	**--**			**--**
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3487261**				
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			**3487261**				
		Накладные расходы -	Тенге			**139490**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**290140**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			**3916892**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге			**3916892**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**14524735**	**1305962**			**3452**
			Тенге			**2719737**	**440303**			**477**
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			**150842**				
		Материалы -	Тенге			**154**				
		Всего заработная плата -	Тенге				**77687**			
		Накладные расходы -	Тенге			**38836**				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**31541**		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					7295		
		Сметная прибыль -	Тенге			15174				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			204853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							87
		Сметная заработная плата -	Тенге				77687			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			14302955				
	Материалы -		Тенге			2984761				
	Всего заработная плата -		Тенге				3031091			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			7471965				
	Транспортные расходы -		Тенге			22992				
		Накладные расходы -	Тенге			2315504				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					1676332		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					639172		
		Сметная прибыль -	Тенге			1329477				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17947936				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3779
		Сметная заработная плата -	Тенге				3031091			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			70938				
	Материалы -		Тенге			19164				
	Всего заработная плата -		Тенге				51262			
	Сдача и испытание -		Тенге			820				
		Накладные расходы -	Тенге			35039				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					30963		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					4076		
		Сметная прибыль -	Тенге			8478				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			114455				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							63
		Сметная заработная плата -	Тенге				51262			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			18267243				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3929
		Сметная заработная плата -	Тенге				3160041			
Всего, сметная стоимость СМР -			Тенге						18267243	
Временные здания и сооружения						2,9 %			18796993	
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ						0,91%			18968046	
Всего,стоимость оборудования			Тенге						0	
Всего стоимость СМР и оборудования			Тенге						18968046	
Итого по сметному расчету в ценах 2 кв. 2018 года						1,0599383			20104958,43	
Итого с понижающим коэффициентом						0,888196			17857143	
Налог на добавленную стоимость по объекту			Тенге			12%			2142857	
Итого к оплате			**Тенге**						**20000000**	

Принял:

Технадзор: ТОО "Фараб курылыс"

Жалиев Н.У

Сдал:

Подрядчик: ТОО"Карат-Z"

Нурбаева Ж.Д