ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
ПОДРЯДЧИК:ТОО"Карат-Z"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: Дополнительное соглашение №1 от 26.11.2018 года к договору №100 от 25.06.2018 года

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей населенного пункта Костерек с/о Маякум Отырарского района ЮКО**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2018 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц ,без НДС	По монтажу оборудование		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
					С начало года	За отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**68953101,28**	**7387832**	**-**	**17324196,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2078904**	**19403100,8**
Всего по стройке	**68953101,28**	**7387832**	**-**	**17324196,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2078904**	**19403100,8**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____ **Кулайбергенов А.М**

ИНЖЕНЕР

Директор

ТОО "Фараб құрылыс"

_____ **Акжігіт Т.А**

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "Карат-Z"

_____ **Шупбаева Ж.Д**

ЗАКАЗЧИК: ГУ"Отдел жилищно-коммунальног хозяйства, пассажирского транспорта и ав мобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района
ПОДРЯДЧИК:ТОО"Карат-Z"
ИНЖЕНЕР: ТОО "Фараб құрылыс"
Договор: Дополнительное соглашение к договору №100 от 25.06.2018 года

Наименование объекта: **Строительство водопроводных сетей населенного пункта Костерек с/о Маякум Отырарского района ЮКО**

С П Р А В К А
о стоимости выполненных работ за декабрь месяц 2018 год

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно, всего	С начало года, НДС	СМР в базовых ценах 2001 года	В отчетный месяц ,без НДС	По монтажу оборудование		Стоимость прочих затрат не входящих в СМР в базовых ценах	Дополнительно		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате в отчетном месяце
					С начало года	За отчетный месяц		приобре-тение материалов	другие дополнительные расходы		
Затраты подрядчика	**68953101,28**	**7387832**	**-**	**17324196,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2078904**	**19403100,8**
Всего по стройке	**68953101,28**	**7387832**	**-**	**17324196,8**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**2078904**	**19403100,8**

ЗАКАЗЧИК

Руководитель

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

_____Кудайбергенов А.М

ИНЖЕНЕР

Директор

ТОО "Фараб құрылыс"

_____Ақжігіт Т.А

ПОДРЯДЧИК

Директор

ТОО "Карат-Z"

_____Нұрбаева Ж.Д

Заказчик: ГУ"Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района" акимата Отырарского района

Подрядчик: ТОО "Карат-Z"

Инженер:ТОО "Фараб құрылыс"

Договор: Дополнительное соглашение №1 от 26.11.2018 года к договору №100 от 25.06.2018 года

АКТ

приемки выполненных работ за месяц декабрь 2018 года

Наименование объекта: Строительство водопроводных сетей населенного пункта Костерек с/о Маякум Отырарского района ЮКО

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин			
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	рабочих, обслуживаю-щих машины	
								%	на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1. СЕТИ								
		ЗЕМЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е11-010101-0314 11-010101-0314 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	8903,41	92,24	84,34	821274	750905	231743	0,01	102
		м3 грунта		7,90	28,44	70369	253222	59,1	0,03	223
2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	819,75	1364,90	--	1118873	--	732459	1,85	1515
		м3 грунта		1364,90	--	1118873	--	59,1	--	--
3	Е11-010205-0501 11-010205-0501 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	4000	594,22	--	2376898	--	1556012	0,89	3540
		м3 грунта		594,22	--	2376898	--	59,1	--	--

2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	819,75	1364,90	--	1118873	--	732459	1,85	1515
4	Е11-010104-0402 11-010104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	9000	22,10	22,10	198912	198912	51506	--	--
		м3 грунта		--	7,87	--	70853	59,1	0,01	73
5	Е11-010201-0501 11-010201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	9000,7	119,35	50,94	1074214	458472	544599	0,11	972
		м3 уплотненного грунта		68,41	22,26	615742	200396	59,1	0,03	236
6	Е11-010102-0314 11-010102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	846,25	137,06	128,74	115986	108943	31172	0,01	11
		м3 грунта		8,23	42,78	6969	36199	59,1	0,04	32
7	С341-020103-1010 41-020103-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км/ВЫВОЗ ГРУНТА/	1430,1625	211,74	--	302823	--	12113	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ТРУБОПРОВОДЫ								
8	Е11-220501-0106 11-220501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм/ФУТЛЯР/. Укладка	0,286	342562,06	110298,28	97973	31545	53713	286,00	82
		км трубопровода		231525,58	38051,81	66216	10883	62,1	49,89	14
9	С123-010501-1117 23-010501-1117 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 200х9,6 питьевая ГОСТ 18599-2001	288,86	3468,07	--	1001787	--	40071	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
10	Е11-221401-0301 11-221401-0301 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 100 мм. Протаскивание в футляр	286	871,07	13,16	249125	3765	142457	0,84	241
		м трубы, уложенной в футляре		715,86	1,44	204735	412	62,1	--	--

2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	819,75	1364,90	--	1118873	--	732459	1,85	1515
11	Е11-250127-0501 11-250127-0501 РСНБ РК 2015	Трубопровод диаметром до 100 мм /Трубы в футляре/. Испытание гидравлическое	0,286	345102,32	309229,14	98699	88440	19509	37,50	11
		км трубопровода		31069,88	58057,88	8886	16605	58,7	50,22	14
12	Е11-220301-0103 11-220301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	0,024	329524,10	67786,18	7909	1627	4535	270,00	6
		км трубопровода		246450,60	25720,88	5915	617	62,1	27,65	1
13	С123-010201-0171 23-010201-0171 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	24,096	1898,14	--	45738	--	1830	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
14	Е11-220601-0303 11-220601-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	0,024	1340809,07	29080,61	32179	698	3928	205,00	5
		км трубопровода		169848,65	508,18	4076	12	62,1	0,49	--
15	Е11-220501-0103 11-220501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 75 мм. Укладка	0,503	224078,24	61791,43	112711	31081	62757	194,00	98
		км трубопровода		158891,82	20413,31	79923	10268	62,1	26,83	13
16	Е11-220501-0102 11-220501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка	1,197	196647,86	48527,34	235387	58087	135086	179,00	214
		км трубопровода		146606,37	15954,25	175488	19097	62,1	21,05	25
17	Е11-220501-0101 11-220501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 50 мм. Укладка	1,59	185652,98	43009,61	295188	68385	171826	173,00	275
		км трубопровода		141692,19	14136,41	225291	22477	62,1	18,65	30

2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	819,75	1364,90	--	1118873	--	732459	1,85	1515
18	С123-010501-1311 23-010501-1311 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	508,03	588,34	--	298894	--	11956	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
19	С123-010501-1310 23-010501-1310 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 63х3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	7557,83	416,51	--	3147912	--	125916	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
20	С123-010501-1302 23-010501-1302 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 17 - 20х1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001**	9685,9	83,75	--	811194	--	32448	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			12443676	1800860			7073
			Тенге			4959380	641041			661
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			12443676				
		Материалы -	Тенге			75090				
		Всего заработная плата -	Тенге				5600420			
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			5305525				
		Транспортные расходы -	Тенге			302823				
		Накладные расходы -	Тенге			3965636				
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					3334509		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге					631127		
		Сметная прибыль -	Тенге			1312745				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			17722057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7734
		Сметная заработная плата -	Тенге				5600420			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			17722057				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7734
		Сметная заработная плата -	Тенге				5600420			

2	Е11-010205-0302 11-010205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	819,75	1364,90	--	1118873	--	732459	1,85	1515
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:		**Тенге**			**12443676**	**1800860**			**7073**
			Тенге			**4959380**	**641041**			**661**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**12443676**				
	Материалы -		Тенге			**75090**				
	Всего заработная плата -		Тенге				**5600420**			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**5305525**				
	Транспортные расходы -		Тенге			**302823**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3965636**		**3334509**		
		в т.ч. накладные первого уровня -	Тенге					**631127**		
		в т.ч. накладные второго уровня -	Тенге			**1312745**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**17722057**				**7734**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		чел.-ч				**5600420**			
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			**17722057**				**7734**
		Сметная заработная плата -	чел.-ч				**5600420**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге						17722057	
		Нормативная трудоемкость -	Тенге			2,9 %			18235997	
		Сметная заработная плата -				0,91%			18401944,22	
Всего, сметная стоимость СМР -									0	
Временные здания и сооружения			Тенге						18401944,22	
Дополнительные затраты при производстве строительно монтажных работ			Тенге			1,0599383			19504925,47	
Всего,стоимость оборудования						0,888196			17324196,8	
Всего стоимость СМР и оборудования						12%			2078904	
Итого по сметному расчету в ценах 2 кв. 2018 года									**19403100,8**	
Итого с понижающим коэффициентом			Тенге							
Налог на добавленную стоимость по объекту										
Итого к оплате			**Тенге**							

Принял:

Технадзор:ТОО "Фараб құрылыс"

Жалиев Н.У

По след. корректировке.

Сдал:

Подрядчик: ТОО"Карат-Z"

Нурбаева Ж.Д