Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Ф-3

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за июль (3) месяц 2022 года
По доп соглашению № 02 от 13.05.2022 года к договору № 81 от 02 июля 2021 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 053 159/268 025 015 159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе», км 3,600-20,413 Кербулакского района	тенге	706 503 774,74	631 670 740,19	-	601 716 815,92	29 953 924,27	-	29 953 924,27
						268 025 032 159			
	в т. ч. 2021г.		136 607 000,00	136 607 000,00	-	136 607 000,00		-	
						268 025 053 159			
	в т. ч. 2022г.		232 000 000,00	157 166 965,45	-	127 213 041,18	29 953 924,27	-	29 953 924,27
						268 025 015 159			
			337 896 774,74	337 896 774,74	-	337 896 774,74	-		-
	Всего по акту:		706 503 774,74	631 670 740,19	-	601 716 815,92	29 953 924,27	-	29 953 924,27

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.О.Руководителя _____**С.Самуратов**

М.П.

Представитель заказчика:

_____**А.Досжанов**

Директор ТОО "Балхаш жолдары"

_____**А.Ибраев**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
По доп соглашению № 02 от 13.05.2022 года к договору № 81 от 02 июля 2021 года. НБП 268 025 053 159/268 025 015 159

Акт приемки выполненных работ

Средний ремонт автомобильной дороги областного значения и искусственных сооружений «Сарыозек-Коктал-Майтобе», км 3,600-20,413 Кербулакского района за июль (3) месяц 2022 года

Составлен(а) в текущих ценах 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 5. Тротуар С КМ 19+093 по КМ 20+413 слева. С КМ 19+731 по КМ 20+413 справа												
46	1218-0101-1204 РСНБ РК 2015	Покрытия и основания асфальтобетонные.Разборка с помощью молотков отбойных	м3 конструкции		81,76	4331,76	1499,16	354 164	122 571	-	204 320	603 163
		НР - 72%; СП - 8%				2832,59	638,27	231 593	52 185		44 679	
47	4131-0104-0301 РСНБ РК 2015	Погрузка	т		196,21	220,00		43 166	-	43 166	-	46 619
		СП - 8%						-	-		3 453	
48	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т		196,21	419,00		82 212	-	82 212	-	88 789
		СП - 8%						-	-		6 577	
49	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка	м		1396,5	1144,93	291,68	1 598 897	407 334		996 296	2 802 809
		НР - 72%; СП - 8%				853,25	137,62	1 191 564	192 181		207 615	
50	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т		167,58	585,00		98 034	-	98 034	-	105 877
		СП - 8%						-	-		7 843	
51	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т		167,58	419,00		70 216	-	70 216	-	75 834
		СП - 8%						-	-		5 617	
52	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка	м		1396,5	1144,93	291,68	1 598 897	407 334	- 1	996 296	2 802 809
		НР - 72%; СП - 8%				853,25	137,62	1 191 564	192 181		207 615	
53	4131-0101-0701 РСНБ РК 2015	Погрузка	т		55,86	585,00		32 678	-	32 678	-	35 292
		СП - 8%						-	-		2 614	
54	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	т		55,86	419,00		23 405	-	23 405	-	25 278
		СП - 8%						-	-		1 872	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами (Доработка грунта)	м3 грунта	209,51	1823,36		382 012	-	-	275 049	709 626
		НР - 72%; СП - 8%			1823,36		382 012	-		52 565	
56	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный.Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства.Группа грунтов 2	м3 грунта	209,51	585,28		122 622	-	-	88 288	227 783
		НР - 72%; СП - 8%			585,28		122 622	-		16 873	
57	4102-0102-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров.Грузоподъемность 15 т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 20 км	Тенге за 1 тонну	366,6425	419,00		153 623	-	153 623	-	165 913
		СП - 8%					-	-		12 290	
58	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	43,82	9707,00	240,59	425 361	10 543	316 803	86 676	552 999
		НР - 84%; СП - 8%			2236,76	118,00	98 015	5 171		40 963	
59	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1459,5	1714,99	32,69	2 503 033	47 708	1 229 792	1 344 614	4 155 458
		НР - 108%; СП - 8%			839,69	13,35	1 225 533	19 480		307 812	
60	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.30.18 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	75,894	59079,62		4 483 788	-	4 483 788	-	4 842 491
		СП - 8%					-	-		358 703	
61	1130-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подушки под фундаменты,щебеночные.Устройство	м3 подушки	20,93	9706,99	240,60	203 167	5 036	151 316	41 399	264 132
		НР - 84%; СП - 8%			2236,76	117,99	46 815	2 470		19 565	
62	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	1396,5	1714,99	32,69	2 394 988	45 648	1 176 707	1 286 574	3 976 087
		НР - 108%; СП - 8%			839,69	13,35	1 172 633	18 639		294 525	
63	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые БР 100.20.8 из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	22,344	65700,44		1 468 011	-	1 468 011	-	1 585 451
		СП - 8%					-	-		117 441	
64	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня,толщиной 12 см.Устройство	м2 покрытия	250,53	441,74	148,85	110 668	37 290	140	91 669	218 524
		НР - 108%; СП - 8%			292,33	46,47	73 238	11 641		16 187	
65	1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=3	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня.Устройство.добавлять на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	м2 покрытия	250,53	33,52	14,03	8 398	3 515	-	6 462	16 048
		НР - 108%; СП - 8%			19,49	4,39	4 883	1 100		1 189	
66	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	42,7854	6077,35		260 022	-	260 022	-	280 824
		СП - 8%					-	-		20 802	
67	2101-0201-0502 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	9,1378	5487,82		50 147	-	50 147	-	54 158
		СП - 8%					-	-		4 012	

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
68	2101-0201-0503 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800,фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3		9,1378	5201,16		47 527	-	47 527	-	51 329
		СП - 8%						-	-		3 802	
69	1127-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см/3+2=4см/.Устройство	м2 покрытия		1670,2	226,44	3,01	378 197	5 027	37 901	364 166	801 752
		НР - 108%; СП - 8%				200,74	1,15	335 269	1 922		59 389	
70	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т		1,3363	123784,18		165 413	-	165 413	-	178 646
		СП - 8%						-	-		13 233	
71	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		118,9181	14166,78		1 684 687	-	1 684 687	-	1 819 461
		СП - 8%						-	-		134 775	
72	1127-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=4	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси.Устройство.На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 1127-0701-0101	м2 покрытия		1670,2	129,36		216 063	-	-	233 348	485 363
		НР - 108%; СП - 8%				129,36		216 063	-		35 953	
73	2102-0502-0102 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые,типа Бх,марки II СТ РК 1225-2013	т		79,5018	14166,78		1 126 285	-	1 126 285	-	1 216 387
		СП - 8%						-	-		90 103	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге					28693832	1560010	17426482	8593078	28 188 905
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									28 188 904,88
		Итого с коэфициентом К=1,050036	тенге									29 599 364,93
		НДС 12%	тенге									3 551 923,79
		Итого с НДС 12%	тенге									33 151 288,72
		Всего с тендерной скидкой	тенге									29 953 924,27

Заказчик

ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильный дорог Алматинской области"

И.О.Руководителя_____С.Самуратов

Представитель заказчика_____А.Досжанов

Подрядчик:

ТОО "Балхаш жолдары"

А.Ибраев

М.П.