Заказчик : **КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат» Отдела образования города Жезказгана» БИН: 150140001982** форма КС-3

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) №165 от 03.04.2020 г.
Наименование : Капитальный ремонт кровли и окон КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат»

СПРАВКА №1

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 15.07.2020 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	165	03.04.2020 г.	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли и окон КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат»	51 220 218,0	45 732 337,54							5 487 880,50	51 220 218,04
Всего по стройке	51 220 218,0	45 732 337,54							5 487 880,50	51 220 218,04

Заказчик:
М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказган»
Руководитель Альмаганбетов Ж. Е.

Подрядчик:
М.П. ТОО «Марал Құрылыс»
Директор Байгара Б. С.

М.П. КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат»
Директор Жумабаева С. С.

Технический надзор:
М.П. ТОО «Құрылысмаркетинг»
ТОО Рахметуллин М. С.

Авторский надзор:
М.П. ТОО Компания «Стройгарантсервис»
Демянчик В. П.

Форма по приложен

Приказа Министра индус
инфраструктурного ра
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года

Заказчик: КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат» Отдела образования города Жезказгана» БИН: 150140001982

Подрядчик: ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648

Стройка: Капитальный ремонт кровли и окон КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат» г. Жезказган, ул. Момышулы, 10

(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт кровли и окон КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат»

(наименование)

Договор подряда (контракт) №165 от 03.04.2020 г.

Дата составления	Отчетный перио	
	с	по
15.07.2020	25.06.2020	15.07.

Акт выполненных работ №1

Капитальный ремонт кровли и окон КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат» за июль 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накла расхо
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы						
1	Е12-080101-0201 1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Кровли из рулонных материалов/кровельный ковер/. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**1241,7000**		**290,35**	**360529**	72 1396
		Итого оплата труда:				**156,17**	**193913**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,24**	**292**	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
2	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015 к=0,8	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка.**	**м2 стяжки**	**1241,7000**		**449,24**	**557825**	82, 1997
		Итого оплата труда:				**194,26**	**241210**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,74**	**100259**	

3	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м3 кладки**	**37,7000**		**41020,81**	**1546484**	72 5579
		Итого оплата труда:				**20554,93**	**774921**	
		Итого эксплуатация машин:				**4681,77**	**176503**	
		Итого материалов:				**--**	**--**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1384975**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1384975**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1210044**	
		Накладные расходы -	Тенге				**897283**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**182581**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**2464838**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1335**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1210044**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**2464838**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1335**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1210044**	
		РАЗДЕЛ 2.Перекрытие						
4	Е11-120101-1501 1112-0101-1501 РСНБ РК 2015	**Пароизоляция оклеечная по контуру стены. Устройство в один слой**	**м2 изолируемой поверхности**	**298,0000**		**938,87**	**279782**	92 5378
		Итого оплата труда:				**196,17**	**58459**	
		Итого эксплуатация машин:				**27,10**	**8076**	
		Итого материалов:				**469,54**	**139924**	
5	Е11-120101-1701 1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**1241,7000**		**821,77**	**1020396**	92 2773
		Итого оплата труда:				**242,82**	**301513**	
		Итого эксплуатация машин:				**100,93**	**125324**	
		Итого материалов:				**218,60**	**271441**	
6	Е11-120101-1702 1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701 до толщины 30 мм**	**м2 стяжки**	**1241,7000**		**237,60**	**295028**	92 204
		Итого оплата труда:				**17,87**	**22194**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**27772**	
		Итого материалов:				**169,08**	**209947**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**1125450**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1125450**	
	Материалы -		Тенге				**621312**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**382165**	
		Накладные расходы -	Тенге				**351592**	

		Сметная прибыль -	Тенге				118163	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1595206	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				390	
		Сметная заработная плата -	Тенге				382165	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1595206	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				390	
		Сметная заработная плата -	Тенге				382165	
		РАЗДЕЛ 3.Фронтоны, вентшахты						
7	**Е11-120101-1303 1112-0101-1303 РСНБ РК 2015**	**Покрытия. Утепление плитами из базальтовой энергетической ваты тощиной 180 мм**	**м2 утепляемого покрытия**	**45,0000**		**1442,49**	**64912**	**92 215**
		Итого оплата труда:				**519,91**	**23396**	
		Итого эксплуатация машин:				**52,87**	**2379**	
		Итого материалов:				**296,27**	**13332**	
8	**С121-110102-0108 2111-0102-0108 РСНБ РК 2015**	**Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 200**	**м3**	**2,3175**		**36518,04**	**84631**	
9	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Конструкции из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,4145**		**98532,96**	**40842**	**69 144**
		Итого оплата труда:				**50418,07**	**20898**	
		Итого эксплуатация машин:				**2623,09**	**1087**	
		Итого материалов:				**3867,47**	**1603**	
10	**Е11-090701-0131 1109-0701-0131 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7**	**Конструкции листовые массой до 0,5 т (бачки, течки, воронки, желоба, лотки и пр.). Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)**	**т конструкций**	**0,4145**		**567976,40**	**235426**	**69 703**
		Итого оплата труда:				**245958,00**	**101950**	
		Итого эксплуатация машин:				**105537,98**	**43745**	
		Итого материалов:				**10095,07**	**4184**	
11	**С121-050104-0303 2105-0104-0303 РСНБ РК 2015**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,1700**		**312613,56**	**53144**	
12	**С121-050106-2401 2105-0106-2401 РСНБ РК 2015**	**Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,0498**		**299372,76**	**14909**	
13	**С121-050201-0502 2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщинойот 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,1480**		**274095,36**	**40566**	
14	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**18,6525**		**117,32**	**2188**	**69 55**

		Итого оплата труда:				**43,15**	**805**	
		Итого эксплуатация машин:				**2,34**	**44**	
		Итого материалов:				**33,63**	**627**	
15	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлическне огрунтованиые. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**18,6525**		**199,88**	**3728**	**69 652**
		Итого оплата труда:				**50,65**	**945**	
		Итого эксплуатация машин:				**3,31**	**62**	
		Итого материалов:				**96,67**	**1803**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**392824**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**221785**	
	Материалы -		Тенге				**15763**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**25146**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**178935**	
		Накладные расходы -	Тенге				**22732**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**19561**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**264078**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**20**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**25146**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**171039**	
	Материалы -		Тенге				**5787**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**122848**	
		Накладные расходы -	Тенге				**84765**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**20464**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**276268**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**102**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**122848**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**540347**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**121**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**147994**	
		РАЗДЕЛ 4.Металлические конструкции						
16	**Е11-120101-1201 1112-0101-1201 РСНБ РК 2015**	**Кровли. Ограждение перилами**	**м ограждения**	**270,0000**		**177,87**	**48025**	**92 181**
		Итого оплата труда:				**73,08**	**19731**	
		Итого эксплуатация машин:				**23,52**	**6350**	
		Итого материалов:				**6,98**	**1886**	
17	**С121-130814-1901 2113-0814-1901 РСНБ РК 2015**	**Сварная решетка ограждения**	**т**	**2,2517**		**583298,28**	**1313413**	

18	**Е11-090601-0102 1109-0601-0102 РСНБ РК 2015**	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,1001**	**98532,96**	**9867**	**69 348**
		Итого оплата труда:			**50418,07**	**5049**	
		Итого эксплуатация машин:			**2623,09**	**263**	
		Итого материалов:			**3867,47**	**387**	
19	**С121-060405-0701 2106-0405-0701 РСНБ РК 2015**	**Перемлеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб**	**т**	**0,1001**	**766588,32**	**76766**	
20	**Е11-090304-0101 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,8951**	**110280,80**	**98717**	**69 2711**
		Итого оплата труда:			**43899,12**	**39296**	
		Итого эксплуатация машин:			**26032,00**	**23302**	
		Итого материалов:			**9953,46**	**8910**	
21	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,8951**	**587984,40**	**526328**	
22	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза**	**м2**	**146,1141**	**199,88**	**29205**	**69 510**
		Итого оплата труда:			**50,65**	**7401**	
		Итого эксплуатация машин:			**3,31**	**484**	
		Итого материалов:			**96,67**	**14125**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге			**1892738**	
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1264374**	
	Материалы -		Тенге			**16010**	
	Всего заработная плата -		Тенге			**27132**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**1216123**	
		Накладные расходы -	Тенге			**23259**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**103011**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			**1390643**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**23**	
		Сметная заработная плата -	Тенге			**27132**	
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**628364**	
	Материалы -		Тенге			**9297**	
	Всего заработная плата -		Тенге			**44345**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			**558421**	
		Накладные расходы -	Тенге			**30598**	
		Сметная прибыль -	Тенге			**52717**	
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			**711678**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			**35**	
		Сметная заработная плата -	Тенге			**44345**	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2102322	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				59	
		Сметная заработная плата -	Тенге				71476	
		РАЗДЕЛ 5.Арматура анкерная						
23	**Е11-460301-0101 1146-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм**	**отверстие**	**202,0000**		**1450,82**	**293066**	**84 1128**
		Итого оплата труда:				**664,84**	**134297**	
		Итого эксплуатация машин:				**346,69**	**70031**	
		Итого материалов:				**6,50**	**1314**	
24	**Е11-060301-0401 1106-0301-0401 РСНБ РК 2015**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,1245**		**932622,40**	**116111**	**91 372**
		Итого оплата труда:				**328946,22**	**40954**	
		Итого эксплуатация машин:				**2202,20**	**274**	
		Итого материалов:				**233981,00**	**29131**	
25	**С121-130205-0101 2113-0205-0101 РСНБ РК 2015**	**Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно**	**т**	**0,1245**		**252699,48**	**31461**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				257921	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				257921	
	Материалы -		Тенге				30444	
	Всего заработная плата -		Тенге				175251	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				29131	
		Накладные расходы -	Тенге				150078	
		Сметная прибыль -	Тенге				32640	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				440639	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				141	
		Сметная заработная плата -	Тенге				175251	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				440639	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				141	
		Сметная заработная плата -	Тенге				175251	
		РАЗДЕЛ 6.Деревяные конструкции и покрытие кровли						
26	**Е11-100105-0101 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка**	**м3 древесины в конструкции**	**44,1500**		**125272,43**	**5530778**	**90 9160**
		Итого оплата труда:				**23053,97**	**1017833**	
		Итого эксплуатация машин:				**1387,72**	**61268**	
		Итого материалов:				**71358,90**	**3150495**	

27	Е11-100115-0101 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	44,1500	10357,23	457272	90 348
		Итого оплата труда:			877,06	38722	
		Итого эксплуатация машин:			56,28	2485	
		Итого материалов:			7891,85	348425	
28	Е11-100115-0201 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита	м2 обработанной поверхности	1545,0000	363,37	561403	90 465
		Итого оплата труда:			33,44	51671	
		Итого эксплуатация машин:			2,61	4033	
		Итого материалов:			271,44	419368	
29	Е11-100106-0101 1110-0106-0101 РСНБ РК 2015	Окна слуховые. Устройство	слуховое окно	2,0000	25710,37	51421	90 123
		Итого оплата труда:			6859,86	13720	
		Итого эксплуатация машин:			830,60	1661	
		Итого материалов:			10283,66	20567	
30	Е11-120101-1503 1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой поверхности	1470,0000	300,46	441669	92 1085
		Итого оплата труда:			80,28	118005	
		Итого эксплуатация машин:			12,63	18572	
		Итого материалов:			114,40	168168	
31	Е11-120101-0705 1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	1545,0000	4938,35	7629751	92 2694
		Итого оплата труда:			1895,60	2928700	
		Итого эксплуатация машин:			98,74	152546	
		Итого материалов:			860,83	1329983	
32	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	1708,7700	2791,80	4770544	
33	С121-100102-0111 2110-0102-0111 РСНБ РК 2015	Планка конька плоского для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	68,8000	1656,72	113982	
34	С121-100102-0301 2110-0102-0301 РСНБ РК 2015	Заглушка конька плоского простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	2,0000	805,68	1611	
35	Е11-120101-1001 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м2 покрытия	165,0000	4108,67	677931	92 1586
		Итого оплата труда:			1045,44	172498	

		Итого эксплуатация машин:				**13,87**	**2288**	
		Итого материалов:				**1786,67**	**294800**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6			Тенге				**14765955**	**3**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**14765955**	
	Материалы -		Тенге				**5731808**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**4341149**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4524202**	
		Накладные расходы -	Тенге				**3971418**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1498990**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**20236363**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4024**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4341149**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				**20236363**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**4024**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**4341149**	
		РАЗДЕЛ 7.Устройство карниза						
36	**Е11-100102-0205 1110-0102-0205 РСНБ РК 2015**	**Стены. Устройство карнизов**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**195,0000**		**5343,78**	**1042037**	**90 2710**
		Итого оплата труда:				**1544,49**	**301175**	
		Итого эксплуатация машин:				**24,13**	**4705**	
		Итого материалов:				**2000,82**	**390160**	
37	**Е11-100102-0209 1110-0102-0209 РСНБ РК 2015 прим.**	**Карнизы. Облицовка профилированным листом**	**м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов**	**195,0000**		**3955,92**	**771405**	**90 438**
		Итого оплата труда:				**249,68**	**48687**	
		Итого эксплуатация машин:				**6,12**	**1193**	
		Итого материалов:				**3185,33**	**621139**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1364237**	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1364237**	
	Материалы -		Тенге				**1011299**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**349863**	
		Накладные расходы -	Тенге				**314877**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**134329**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**1813443**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**330**	

		Сметная заработная плата -	Тенге				349863	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1813443	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				330	
		Сметная заработная плата -	Тенге				349863	
		РАЗДЕЛ 8.Водосток						
38	Е11-120101-0707 1112-0101-0707 РСНБ РК 2015	**Водосток наружный. Устройство**	м труб	200,0000		2802,42	560484	92 2377
		Итого оплата труда:				1291,85	258370	
		Итого эксплуатация машин:				89,01	17801	
		Итого материалов:				49,45	9889	
39	С121-100302-0201 2110-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	м	284,6000		1766,88	502854	
40	С121-100302-0207 2110-0302-0207 РСНБ РК 2015	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	шт.	296,0000		983,88	291228	
41	С121-100302-0209 2110-0302-0209 РСНБ РК 2015	**Заглушка желоба водосточного круглого сечения металлическая оцинкованная с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	шт.	12,0000		616,68	7400	
42	С121-100302-0202 2110-0302-0202 РСНБ РК 2015	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	м	122,4000		2289,60	280247	
43	С121-100302-0203 2110-0302-0203 РСНБ РК 2015	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	шт.	36,0000		1591,92	57309	
44	С121-100302-0204 2110-0302-0204 РСНБ РК 2015	**Воронка выпускная металлическаяоцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	шт.	36,0000		4544,64	163607	
45	С121-100302-0208 2110-0302-0208 РСНБ РК 2015	**Держатель трубы водосточнойкруглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром до 150 мм**	шт.	144,0000		966,60	139190	
		Лотки						
46	Е11-061301-0303 1106-1301-0303 РСНБ РК 2015	**Лотки. Устройство**	м3	1,8000		57995,27	104391	91 2164
		Итого оплата труда:				13212,29	23782	
		Итого эксплуатация машин:				4564,36	8216	
		Итого материалов:				25517,10	45931	
		Уборка мусора						
47	С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	90,3650		100,44	9076	

48	С341-010101-1015 4101-0101-1015 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	т	90,3650	1176,12	106280	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге			1798128	
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1798128	
	Материалы -		Тенге			55820	
	Всего заработная плата -		Тенге			282152	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1335034	
	Транспортные расходы -		Тенге			106811	
		Накладные расходы -	Тенге			259342	
		Сметная прибыль -	Тенге			164598	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2222068	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			255	
		Сметная заработная плата -	Тенге			282152	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			2222068	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			255	
		Сметная заработная плата -	Тенге			282152	
		РАЗДЕЛ 9.Оконные заполнения					
		Демонтажные работы					
49	Е11-460401-1101 1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов с подоконными досками. Разборка**	м2	570,5466	3426,29	1954856	84 8054
		Итого оплата труда:			1680,64	958884	
		Итого эксплуатация машин:			163,08	93046	
50	Е12-080101-0401 1208-0101-0401 РСНБ РК 2015	**Пояски, сандрики, желоба, отливы, свесы, откосы наружные и тому подобное. Разборка**	м	295,8800	151,67	44875	72 1738
		Итого оплата труда:			81,63	24152	
		Итого эксплуатация машин:			0,03	10	
		Итого материалов:			0,00	--	
		Монтаж оконных блоков					
51	Е11-100501-0106 1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	м2	570,5466	2927,68	1670381	90 5077
		Итого оплата труда:			988,76	564133	
		Итого эксплуатация машин:			166,16	94799	
		Итого материалов:			745,20	425171	
52	С121-090201-0403 2109-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99**	м2	570,5466	24233,04	13826079	

		Откосы наружные						
53	**Е11-150204-0101 1115-0204-0101 РСНБ РК 2015**	**Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**60,4769**		**5212,36**	**315227**	**80 1066**
		Итого оплата труда:				**2204,09**	**133297**	
		Итого эксплуатация машин:				**43,40**	**2625**	
		Итого материалов:				**837,57**	**50654**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**15054845**	**1**
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**15054845**	
	Материалы -		Тенге				**475825**	
	Всего заработная плата -		Тенге				**1680465**	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**12801925**	
		Накладные расходы -	Тенге				**1437209**	
		Сметная прибыль -	Тенге				**1319364**	
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**17811418**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1628**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1680465**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**17811418**	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1628**	
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1680465**	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				**38037073**	
	в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**8261632**	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1051494**	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**378928**	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**28617135**	
		- перевозка грузов	Тенге				**106811**	
		- оборудование	Тенге				**0**	
	Накладные расходы		Тенге				**7543151**	
	ИТОГО:		Тенге				**45580224**	
	Сметная прибыль		Тенге				**3646418**	
	ИТОГО по смете:		Тенге				**49226642**	
	ИТОГО ПО АКТУ:		Тенге				**49226642**	
	В том числе :							
	Стоимость оборудования, всего						**0**	
	Временные здания и сооружения			**1,2 %**		**590720**		
	Итого с временными		Тенге				**49817362**	
	Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**996347**		
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге				**50813709**	
	Итого с учетом скидки к=0,89999999		Тенге				**45732338**	

	НДС		12 %		5487881		
	Итого с НДС	Тенге				51 220 218,04	

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Альмаганбетов Ж. Е.

Директор
КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат»

Жумабаева С. С.

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО «Марал Құрылыс»

Байғара

Технический надзор
ТОО «Құрылысмаркетинг»

ТОО Рахметуллин

Авторский надзор
ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик