Заказчик : **КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат» Отдела образования города Жезказгана» БИН: 150140001982** форма К

Подрядчик : **ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648**

Договор подряда (контракт) №165 от 03.04.2020 г.
Наименование : Капитальный ремонт кровли и окон КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат»

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат (по ресурсному методу) от 20.09.2020 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правова форма	
					Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
			12	17	165	03.04.2020 г.	бюджетное	11	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			стоимость прочих затрат не входящих в состав СМРв сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к опла
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли и окон КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат»	65 798 192.88	13 016 049,00							1 561 925,88	14 577 974,8
Всего по стройке	65 798 192.88	13 016 049.00							1 561 925.88	14 577 974.8

Заказчик:
М.П. ГУ «Отдел образования города Жезказгана»
Руководитель Аяшмагамбетов Ж. Е.

М.П. КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат»
Директор Жумабаева С. С.

Подрядчик:
М.П. ТОО «Марал Құрылыс»
Директор Байгара Б. С

Технический надзор:
М.П. ТОО «Құрылысмаркетинг»
ТОО Рахметуллин М. С

Авторский надзор:
М.П. ТОО Компания «Стройгарантсервис»
Демянчик В. П

Форма по прилож
Приказа Министра ин,
инфраструктурного
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 го

Заказчик: КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат» Отдела образования города Жезказгана» БИН: 150140001982

Подрядчик: ТОО «Марал Құрылыс» БИН: 111140011648

Стройка: Капитальный ремонт кровли и окон КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат» г. Жезказган, ул. Момышулы, 10
(наименование, адрес)

Объект: Капитальный ремонт кровли и окон КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат»
(наименование)

Договор подряда (контракт) №165 от 03.04.2020 г.

Дата составления	Отчетный перио	
	с	
20.09.2020	26.07.2020	20.0

Акт выполненных работ №2

Капитальный ремонт кровли и окон КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат» за сентябрь 2020 г.

Составлена в ценах I квартала 2019 года.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге		Накла расхо уро
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту	сумма,
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		РАЗДЕЛ 1.Оконные заполнения						
		Демонтажные работы						
		Подоконные доски и отливы						
1	Е11-100501-0402 1110-0501-0402	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	**п/м**	**295,8800**		**1586,11**	**469297**	**90 622**
		Итого оплата труда:				**233,79**	**69173**	
		Итого эксплуатация машин:				**9,45**	**2798**	
		Итого материалов:				**1019,56**	**301667**	
2	С121-090205-0209 2109-0205-0209 РСНБ РК 2015	**Доски подоконные из ПВХ профилей ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**295,8800**		**3518,64**	**1041095**	
3	С121-090206-0301 2109-0206-0301 РСНБ РК 2015	**Заглушки подоконника из ПВХ профилей торцевые ГОСТ 23166-99**	**шт.**	**153,0000**		**119,88**	**18342**	

4	Е12-080101-1804 1208-0101-1804	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали. Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов	м	295,8800	1237,55	366165	4
		Итого оплата труда:			281,03	83152	
		Итого эксплуатация машин:			2,06	610	
		Итого материалов:			661,46	195714	
		Откосы наружные					
5	Е11-150204-0101 1115-0204-0101	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой	48,1231	5212,36	250835	8
		Итого оплата труда:			2204,09	106068	
		Итого эксплуатация машин:			43,40	2089	
		Итого материалов:			837,57	40307	
6	Е12-120102-0701 1212-0102-0701	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	м2	108,6000	281,54	30575	3
		Итого оплата труда:			42,76	4643	
		Итого эксплуатация машин:			6,18	671	
		Итого материалов:			181,10	19667	
7	Е12-120102-0804 1212-0102-0804	Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов	м2	108,6000	599,68	65126	11
		Итого оплата труда:			141,19	15333	
		Итого эксплуатация машин:			23,43	2545	
		Итого материалов:			290,27	31524	
		Откосы внутренние					
8	Е11-150108-1901 1115-0108-1901	Откосы оконные облицовка пластиком. Устройство	м	896,2000	1168,93	1047597	8 314
		Итого оплата труда:			438,34	392842	
		Итого эксплуатация машин:			5,50	4926	
		Итого материалов:			288,93	258938	
9	С121-130816-3505 2113-0816-3505 РСНБ РК 2015	Пластиковые откосы внутренние с наличниками заходящими на стену на 5 см	1000м2	0,4705	3045214,44	1432789	
10	Е11-340108-0401 1134-0108-0401	Откосы. Заполнение теплоизоляционным материалом. Толщина заполнения 50 мм	м2 поверхности	448,0000	780,48	349656	7 139
		Итого оплата труда:			408,88	183180	
		Итого эксплуатация машин:			5,85	2622	
11	С121-110102-0102 2111-0102-0102 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-2012 марки П 50	м3	23,0720	12617,64	291114	
12	С121-130814-2001 2113-0814-2001 РСНБ РК 2015	Москитные сетки	м2	705,0000	5400,00	3807000	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге			7815509	6
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			7815509	
	Материалы -		Тенге			847817	
	Всего заработная плата -		Тенге			854391	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			6102166	
		Накладные расходы -	Тенге			674853	

		Сметная прибыль -	Тенге				679229	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				9169591	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				755	
		Сметная заработная плата -	Тенге				854391	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				9169591	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				755	
		Сметная заработная плата -	Тенге				854391	
		РАЗДЕЛ 2.Уборка мусора						
13	**С341-310104-0501 4131-0104-0501 РСНБ РК 2015**	**Мусор строительный. Погрузка**	**т**	**0,5918**		**100,44**	**59**	
14	**С341-010101-1015 4101-0101-1015 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 5,7 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км**	**т**	**0,5918**		**1176,12**	**696**	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				699	
		В том числе:						
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				699	
	Транспортные расходы -		Тенге				699	
		Сметная прибыль -	Тенге				56	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге				755	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				755	
		РАЗДЕЛ 3. ВКЛЮЧИТЬ						
		Демонтажные работы						
15	**Е12-080101-0201 1208-0101-0201**	**Кровли из рулонных материалов/кровельный ковер/. Разборка покрытий**	**м2 кровли**	**148,3000**		**290,35**	**43059**	**7 16**
		Итого оплата труда:				**156,17**	**23160**	
		Итого эксплуатация машин:				**0,24**	**35**	
		Итого материалов:				**0,00**	**--**	
16	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Разборка.**	**м2 стяжки**	**148,3000**		**449,24**	**66623**	**82 238**
		Итого оплата труда:				**194,26**	**28808**	
		Итого эксплуатация машин:				**80,74**	**11974**	
		Перекрытие						
17	**Е11-120101-1701 1112-0101-1701**	**Стяжкивыравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2 стяжки**	**148,3000**		**821,77**	**121869**	**92 331.**
		Итого оплата труда:				**242,82**	**36011**	
		Итого эксплуатация машин:				**100,93**	**14968**	
		Итого материалов:				**218,60**	**32419**	
18	**Е11-120101-1702 1112-0101-1702**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-**	**м2 стяжки**	**148,3000**		**237,60**	**35236**	**92 243**
		Итого оплата труда:				**17,87**	**2651**	
		Итого эксплуатация машин:				**22,37**	**3317**	
		Итого материалов:				**169,08**	**25075**	
		Деревяные конструкции и покрытие кровли						

19	Е11-100105-0101 1110-0105-0101	Стропила, мауэрлаты, лежни, стойки, кобылки, раскосы и пр. Установка	м3 древесины вконструкции	12,0000	125272,43	1503269	2
		Итого оплата труда:			23053,97	276648	
		Итого эксплуатация машин:			1387,72	16653	
		Итого материалов:			71358,90	856307	
20	Е11-100115-0101 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита	м3 древесины в конструкции	12,0000	10357,23	124287	9
		Итого оплата труда:			877,06	10525	
		Итого эксплуатация машин:			56,28	675	
		Итого материалов:			7891,85	94702	
21	Е11-120101-0705 1112-0101-0705	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	146,2278	4938,35	722124	25
		Итого оплата труда:			1895,60	277189	
		Итого эксплуатация машин:			98,74	14438	
		Итого материалов:			860,83	125877	
22	С121-100101-0402 2110-0101-0402 РСНБ РК 2015	Металлочерепица, толщинаоцинкованной стали 0,50 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	м2	91,2300	2791,80	254696	
		Устройство карниза					
23	Е11-100102-0205 1110-0102-0205	Степы. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом	195,0000	5343,78	1042037	9 271
		Итого оплата труда:			1544,49	301175	
		Итого эксплуатация машин:			24,13	4705	
		Итого материалов:			2000,82	390160	
24	Е11-100102-0603 1110-0102-0603	Степы каркасные.Обшивка профилированным листом обшивки стен(за вычетом проемов)	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	195,0000	1759,69	343139	9 148
		Итого оплата труда:			845,12	164798	
		Итого эксплуатация машин:			13,13	2561	
		Итого материалов:			16,76	3268	
25	С121-050109-0210 2105-0109-0210 РСНБ РК 2015	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 10 мм, толщиной стали 0,5 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	206,7000	1806,84	373474	
26	Прайс СТПРАЙС	Тросики предохранительные	шт	153,0000	1375,26	210415	
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге			3488337	1
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			3277921	
	Материалы -		Тенге			1527808	
	Всего заработная плата -		Тенге			1120964	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			581639	
		Накладные расходы -	Тенге			1008942	
		Сметная прибыль -	Тенге			342949	
	ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -		Тенге			4629813	
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			1058	
		Сметная заработная плата -	Тенге			1120964	
	Стоимость прочих работ -		Тенге			210415	
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			210415	
	ВСЕГО. Стоимость прочих работ -		Тенге			210415	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			4840228	

		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1058	
		Сметная заработная плата -	Тенге				1120964	
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:								
	Итого прямые затраты:		Тенге				11304545	
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				1948416	
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				85584	
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				26939	
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				9269845	
		- перевозка грузов	Тенге				699	
		- оборудование	Тенге				0	
	Накладные расходы		Тенге				1683795	
	ИТОГО:		Тенге				12988340	
	Сметная прибыль		Тенге				1022234	
	ИТОГО по смете:		Тенге				14 010 575,86	
	В том числе :							
	Стоимость оборудования, всего						-	
	Временные здания и сооружения			1,2 %		168127		
	Итого с временными		Тенге				14 178 702,77	
	Непредвиденные работы и затраты			2 %		283574		
	Итого с непредвиденными работами и затратами		Тенге				14 462 276,83	
	Итого с учетом скидки к=0,89999999		Тенге				13 016 049,00	
	НДС			12 %		1561926		
	Итого с НДС		Тенге				14 577 974,88	

Принял (Заказчик)
Руководитель ГУ «Отдел образования города Жезказгана»

Альмаганбетов Ж. Е.

Сдал (Подрядчик)
Директор ТОО «Марал Құрылыс»

Байгара

Директор
КГКП «Ясли-сад №12 «Салтанат»

Жумабаева С. С.

Технический надзор
ТОО «Құрылыс маркетинг»

ТОО Рахметуллин

Авторский надзор
ТОО Компания «Стройгарантсервис»

Демянчик