Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области",Республика Казахстан, Актюбинская область, г.Актобе, ул.Проспект Абилкайыр хана, дом № 40**	**160140010537**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Производственный кооператив "Ерзат",Республика Казахстан, Актюбинкая область, г.Актобе, п.Жанаконыс, участок 394 Б**	**920940000559**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	

Договор (контракт) доп.согл №154/7 от 04.07.2022 г. к Договору №154 от 25.09.2020

Номер документа	Дата составления
22	**08.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительные-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"			Работа	1	68 647 588,64	68 647 588,64	7 355 098,78
				Итого	1	x	68 647 588,64	7 355 098,78

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель / _____ / Аминулов К.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Подрядчик: Производственнный кооператив "Ерзат"
Наименование строительства и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности
и осуществления функции заказчика застройщика)
Форма

С П Р А В К А

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2022 г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименов.	код	Наименов.	код
17	17	Доп.согл. 154/7 от 04.07.2022г., к договору 154	25.09.2020				

Наименование пусковых комплексов объектов	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%, тенге	Всего к оплате
	С начала года по отчетн.месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (за июль) без НДС	Из графы 1							
			СМР по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по 2010	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"	373 455 008,85	61 292 489,85	61 292 489,85	61 292 489,85	8 195 402				7 355 098,78	68 647 588,64
Итого за отч. м-ц: июль 2022г.	373 455 008,85	61 292 489,85	61 292 489,85	61 292 489,85	8 195 402				7 355 098,78	68 647 588,64

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области" БИН 160140010537
Руководитель Алдияров Н.С.

Подрядчик: Производственный кооператив "Ерзат" БИН 920940000559
Председатель Аликулов К.К.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Оразбай-2005" БИН 050640007939
№ аттестата KZ77VJE00030045 от 31.08.2017 г.
Технадзор Кыдыралин Г.А.

Форма 2

Заказчик : **ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

Подрядчик: **ПК «ЕРЗАТ»**

Наименование объекта и его адрес: Строительно-монтажные работы по объекту "Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в городе Кандыагаш Мугалжарского района Актюбинской области"

Договор: Дополнительное соглашение №154/7 от 04.07.2022г., к договору №154 от 25.09.2020г.

АКТ №2
о приемке выполненных работ
за июль месяц 2022 г

Составлен(а) в текущих ценах на 1 квартала 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-1 Общестроительные работы									
		РАЗДЕЛ 15.Проемы									
		Двери									
549	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	11,0570897	490884,00 --	-- --	5427748 --	-- --	5427748	-- 434220	5861968
584	1110-0107-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м2	66,57	1771,87 1140,13	77,13 34,72	117953 75898	5135 2311	36920	70388 15067	203409
586	2109-0102-0305 РСНБ РК 2015	Качающие дверцы однопольные ДЛ 10-10П, ДЛ 13-10П СТ РК 943-92	м2	1,68	33114,00 --	-- --	55632 --	-- --	55632	-- 4451	60082
		Окна									
598	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	11,05	1768,69 240,53	9,76 4,82	19544 2658	108 53	16778	2440 1759	23743
599	2109-0205-0106 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 400 мм ГОСТ 23166-99	м	7,55	1850,00 --	-- --	13968 --	-- --	13968	-- 1117	15085
600	2109-0205-0104 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 300 мм ГОСТ 23166-99	м	3,5	1387,00 --	-- --	4855 --	-- --	4855	-- 388	5243

601	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство	м	11,05	1473,92	5,50	16287	61	11156	4066	21981
					458,83	1,15	5070	13		1628	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15:	Тенге								6191511
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				83626				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5304			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2377			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						5567057		
		- Накладные расходы	Тенге							76894	
		- Сметная прибыль	Тенге							458630	

РАЗДЕЛ 16.Отделочные работы

Потолки

616	1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	389,878	1370,69	78,73	534402	30695	128066	319953	922703
					963,48	62,33	375640	24301		68348	
617	1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе 5 мм	м2 отделываемой поверхности	389,878	1111,51	11,87	433353	4628	165771	231457	717995
					738,23	3,85	287820	1501		53185	
618	1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям	м2 окрашиваемой поверхности	389,878	418,09	2,96	163004	1154	61890	87850	270923
					280,20	1,46	109244	569		20068	
619	1110-0102-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены каркасные. Обшивка досками обшивки	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	21,2	2789,73	15,40	59142	326	49989	8088	72609
					416,36	7,53	8827	160		5378	
620	1115-0107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2 поверхности облицовки	458,68	3486,92	34,34	1599380	15751	904732	549297	2320571
					1480,12	16,83	678901	7720		171894	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16:	Тенге								4304800
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1460431				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					52555			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					34251			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1310448		
		- Накладные расходы	Тенге							1196644	
		- Сметная прибыль	Тенге							318874	

РАЗДЕЛ 17.Полы

			ТипII								
634	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	128,93	1651,19 1322,84	77,62 34,48	212888 170554	10008 4445	32326	164499 30191	407578
635	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	131,5086	2240,00 --	-- --	294579 --	-- --	294579	-- 23566	318146
636	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	139,2444	335,44 312,46	1,65 0,81	46708 43509	229 112	2970	41004 7017	94729
637	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	7,890516	2240,00 --	-- --	17675 --	-- --	17675	-- 1414	19089
			ТипIII								
644	1111-0101-3601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"	м2 покрытия	120,8	2875,73 407,98	21,37 10,66	347389 49284	2581 1287	295524	47537 31594	426519
645	1111-0101-4001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3	м плинтусов	130,464	322,27 123,16	0,82 0,40	42044 16068	107 53	25869	15154 4576	61774
			ТипIV								
654	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	414,11	1651,19 1322,84	77,62 34,48	683775 547801	32143 14277	103831	528354 96970	1309100
655	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	422,3922	2240,00 --	-- --	946159 --	-- --	946159	-- 75693	1021851
656	1111-0101-3904 РСНБ РК 2015	Плинтуса из плиток керамических. Устройство	м плинтусов	447,2388	335,44 312,46	1,65 0,81	150021 139746	736 361	9539	131700 22538	304258
657	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	27,3710146	2240,00 --	-- --	61311 --	-- --	61311	-- 4905	66216
			ТипIV бассейн								

658	1111-0101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	м2 изолируемой поверхности	354,2	1570,86 681,41	85,52 12,32	556398 241355	30291 4363	284752	230974 62990	850362
659	1111-0101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	м2 изолируемой поверхности	354,2	965,95 411,14	42,34 7,02	342138 145625	14995 2487	181518	139226 38509	519873
660	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	354,2	672,58 348,17	29,15 14,29	238228 123321	10324 5061	104583	120679 28713	387619
661	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	354,2	-82,34 -4,30	-4,94 -2,36	-29166 -1524	-1751 -837	-25891	-2219 -2511	-33897
662	1111-0101-2701 РСНБ РК 2015	Покрытия из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе. Устройство	м2 покрытия	354,2	1143,66 775,37	95,67 45,04	405085 274635	33886 15953	96564	273153 54259	732497
663	2202-0101-0503 РСНБ РК 2015	Мозаика из керамики и пластмассы на сеточной основе	м2	361,284	5214,00 --	-- --	1883735 --	-- --	1883735	-- 150699	2034434
				Обходные дорожки							
671	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	74,4	1651,19 1322,84	77,62 34,48	122849 98419	5775 2565	18655	94925 17422	235196
672	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	75,888	2240,00 --	-- --	169989 --	-- --	169989	-- 13599	183588
				ТипIV-1							
685	1111-0101-1202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лаги. Укладка по кирпичным подкладкам	м2 пола	749,7	1502,36 435,38	26,89 12,30	1126322 326401	20158 9218	779763	315481 115344	1557147
686	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	749,7	4990,36 676,13	47,95 23,33	3741274 506891	35949 17493	3198434	492921 338736	4572931
687	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м п плинтусов	809,676	387,18 86,06	2,19 1,08	313494 69683	1776 871	242035	66320 30385	410199

688	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	749,7	772,18 576,75	3,45 1,70	578901 432386	2589 1277	143926	346930 74067	999898
689	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плинтус. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	56,67732	409,04 254,84	1,32 0,65	23183 14444	75 37	8664	11584 2781	37549
			ТипVI								
690	1111-0101-1203 РСНБ РК 2015	Лаги. Укладка по плитам перекрытий	м2 пола	209,68	927,39 362,25	11,11 5,52	194455 75957	2329 1157	116169	72487 21355	288297
691	1111-0101-3302 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство	м2 покрытия	209,68	4990,36 676,13	47,95 23,33	1046379 141770	10055 4893	894554	137863 94739	1278981
692	1115-0403-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Полы. Окраска улучшенная масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	209,68	772,18 576,75	3,45 1,70	161910 120932	724 357	40254	97031 20715	279657
693	1111-0101-3901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Плинтуса деревянные. Устройство	м плинтусов	226,4544	387,18 86,06	2,19 1,08	87680 19489	497 243	67694	18549 8498	114727
694	1115-0403-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Плинтус. Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	15,851808	409,04 254,84	1,32 0,65	6484 4040	21 10	2423	3240 778	10502
			ТипVII								
695	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	108,6	672,58 348,17	29,15 14,29	73042 37811	3165 1552	32066	37001 8803	118846
696	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м2 стяжки	108,62	164,69 8,61	9,89 4,73	17888 935	1074 513	15879	1361 1540	20790
697	1111-0101-3609 РСНБ РК 2015	Покрытие прорезиненное	м2 покрытия	108,6	5616,46 179,91	21,37 10,66	609947 19538	2321 1157	588088	19454 50352	679753
			ТипVIII								
700	1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м2 покрытия	20,11	1651,39 1322,84	77,62 34,48	33205 26602	1561 693	5[illegible]22	25658 4709	[illegible]

701	2206-0301-0657 РСНБ РК 2015	**Плитки керамические глазурованные для полов гладкие одноцветные толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001**	м2	20,5122	2240,00 --	-- --	45947 --	-- --	45947	-- 3676	49623
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16:	Тенге								19421404
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				3645672				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					221618			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					89598			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10684626		
		- Накладные расходы	Тенге							3430866	
		- Сметная прибыль	Тенге							1438622	

РАЗДЕЛ 18.Лестницы

Лестница №1

715	2104-0110-9903 РСНБ РК 2015	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717-2016**	м	22,91	3111,00 --	-- --	71273 --	-- --	71273	-- 5702	76975
716	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	м ограждения	15,86	18016,06 1800,96	84,80 37,00	285735 28563	1345 587	255827	34397 25611	345742
717	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	44,02142	100,60 45,02	2,41 0,27	4429 1982	106 12	2341	1376 464	6269
718	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	44,02142	79,50 26,31	1,71 0,27	3500 1158	75 12	2267	807 345	4651
719	1115-0207-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Карнизы и тяги. Устройство каркаса при оштукатуривании**	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,33	1156,73 735,35	9,63 3,75	22360 14214	186 72	7960	11429 2703	36492
720	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное**	м2 оштукатуриваемой поверхности	19,33	2304,30 1608,96	34,82 16,51	44542 31101	673 319	12768	25136 5574	75253

Лестница №2

737	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	**Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка**	м ограждения	7,41	18016,06 1800,96	84,80 37,00	133499 13345	628 274	119526	16071 11966	161535
738	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	31,96866	100,60 45,02	2,41 0,27	3216 1439	77 9	1700	999 337	4552

739	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	31,96866	79,50	1,71	2541	55	1645	586	3378
					26,31	0,27	841	9		250	
740	1115-0207-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Карнизы и тяги. Устройство каркаса при оштукатуривании	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	1156,73	9,63	12724	106	4529	6504	20766
					735,35	3,75	8089	41		1538	
741	1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м2 оштукатуриваемой поверхности	11	2304,30	34,82	25347	383	7265	14304	42824
					1608,96	16,51	17699	182		3172	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18:	**Тенге**								778437
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				118431				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3634			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1517			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						487101		
		- Накладные расходы	Тенге							111609	
		- Сметная прибыль	Тенге							57662	

РАЗДЕЛ 19.Ограждение 2-го этажа

742	1106-0301-0409 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,08547	680877,47	1327,47	58195	113	55971	1965	64973
					24700,00	570,24	2111	49		4813	
743	1107-0519-0102 РСНБ РК 2015	Ограждения металлические с поручнями из хвойных пород. Установка	м ограждения	61,73	18016,06	84,80	1112131	5235	995723	133880	1345692
					1800,96	37,00	111173	2284		99681	
744	1113-0601-0207 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Очистка щетками	м2	61,73	382,50	--	23612	--	--	16292	43096
					382,50	--	23612	--		3192	
745	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	61,73	100,60	2,41	6210	149	3282	1929	8790
					45,02	0,27	2779	17		651	
746	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	61,73	79,50	1,71	4907	105	3178	1132	6522
					26,31	0,27	1624	17		483	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 19:	**Тенге**								1469073
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				141299				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					5602			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2367			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1058154		
		- Накладные расходы	Тенге							155198	

		- Сметная прибыль	Тенге							108820	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**32165226**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5449459				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					288713			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					130110			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19107386		
		- Накладные расходы	Тенге							4971211	
		- Сметная прибыль	Тенге							2382608	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-2 Отопление

РАЗДЕЛ 1.Отопление

18	1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	м2 окрашиваемой поверхности	162	907,07 769,39	1,04 0,52	146946 124641	169 84	22136	99779 19738	266463
19	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	м2	14,7	79,50 26,31	1,71 0,27	1169 387	25 4	757	270 115	1553
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	**Тенге**								**268016**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				125028				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					194			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					88			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						22893		
		- Накладные расходы	Тенге							100049	
		- Сметная прибыль	Тенге							19853	

РАЗДЕЛ 2.Теплоснабжение П1 и П2

25	1118-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Указатели уровня кранового типа. Установка**	комплект	1	1227,27 1100,66	-- --	1227 1101	-- --	126	1079 184	2490
26	2304-1010-0113 РСНБ РК 2015	**Регулятор температуры AVTB 15 для установки на обратном трубопроводе после теплообменника, диапазон настройки от 20°С до 60°С, присоединение Rp 1/2, Тмакс 130°С, PN 16, DN 15, типа Danfoss ГОСТ 30815-2002**	шт.	1	167060,00 --	-- --	167060 --	-- --	167060	-- 13365	180425
27	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	50	2199,56 1815,45	86,22 13,44	109978 90773	4311 672	14894	89616 15967	215561

28	2304-0902-0103 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200°С, PN 40, DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	50	10149,00 --	-- --	507450 --	-- --	507450	– 40596	548046
				Тепловой пункт							
29	1118-0601-0101 РСНБ РК 2015	Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 108 мм. Установка	шт.	2	19612,96 9496,44	213,97 67,24	39226 18993	428 134	19805	18745 4638	62608
30	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка	шт.	6	4003,68 3211,00	271,09 59,52	24022 19266	1627 357	3129	19231 3460	46713
31	2304-0101-0302 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 80 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	18431,00 --	-- --	110586 --	-- --	110586	– 8847	119433
32	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	6	2226,98 1815,45	113,64 26,88	13362 10893	682 161	1787	10833 1936	26130
33	2304-0101-0301 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 50 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	6	11417,00 --	-- --	68502 --	-- --	68502	– 5480	73982
34	1118-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Манометры с трехходовым краном. Установка	комплект	10	2514,21 316,33	-- --	25142 3163	-- --	21979	3100 2259	30502
35	1118-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Термометры в оправе прямые или угловые. Установка	комплект	10	480,93 415,73	-- --	4809 4157	-- --	652	4074 711	9594
36	2305-1501-0301 РСНБ РК 2015	Термометры прямые в оправе	шт.	10	1715,00 --	-- --	17150 –	-- --	17150	– 1372	18522
37	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	66	3391,43 898,72	47,48 17,13	223835 59316	3134 1130	161385	59237 22646	305717
38	2302-0101-0165 РСНБ РК 2015	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	862,00 --	-- --	6896 --	-- --	6896	– 552	7448

39	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	66	89,85 85,22	1,10 --	5930 5625	72 --	233	5512 915	12358
40	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	16	79,50 26,31	1,71 0,27	1272 421	27 4	824	293 125	1691
41	1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	66	629,13 294,56	68,55 33,60	41523 19441	4524 2218	17558	16460 4639	62622
42	2111-0403-0322 РСНБ РК 2015	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 102 мм ГОСТ 16381-77	м	72,6	1439,00 --	-- --	104471 --	-- --	104471	– 8358	112829
			Теплоснабжение каллорифера (лист ОВ 11)								
43	1116-0401-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	210	3391,43 898,72	47,48 17,13	712201 188731	9971 3597	513499	188481 72055	972737
44	1116-0301-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 25 мм. Прокладка	м трубопровода	2	1330,46 399,17	18,24 7,12	2661 798	36 14	1827	796 277	3734
45	1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2	87,56 85,22	1,10 --	175 170	2 --	3	167 27	370
46	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	210	89,85 85,22	1,10 --	18869 17896	230 --	743	17538 2913	39320
47	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	2	2199,56 1815,45	86,22 13,44	4399 3631	172 27	596	3585 639	8622
48	2304-1004-1703 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный регулируемый R 1", типа Rastelli ГОСТ 31294-2005	шт.	2	17360,00 --	-- --	34720 –	-- --	34720	-- 2778	37498

49	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	8	2226,98 1815,45	113,64 26,88	17816 14524	909 215	2383	14444 2581	34840
50	2304-0502-0804 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005	шт.	8	7128,00 --	-- --	57024 --	-- --	57024	-- 4562	61586
51	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	4	2199,56 1815,45	86,22 13,44	8798 7262	345 54	1191	7169 1277	17245
52	2304-0502-0801 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15кч19п для воды и пара, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	2875,00 --	-- --	11500 --	-- --	11500	-- 920	12420
53	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	38	100,60 45,02	2,41 0,27	3823 1711	92 10	2020	1187 401	5411
54	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	38	79,50 26,31	1,71 0,27	3021 1000	65 10	1956	697 297	4015
55	1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем	м3 изоляции	2,6	80682,78 23631,60	1136,92 537,60	209775 61442	2956 1398	145377	47758 20603	278136
56	1126-0301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов	м2 поверхности покрытия изоляции	96,5	540,86 366,81	27,41 6,32	52193 35397	2645 610	14151	27365 6365	85923
57	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,110975	460528,00 --	-- --	51107 --	-- --	51107	-- 4089	55196
				Вентиляция							
58	1120-1701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка	агрегат	4	10621,21 9205,88	820,90 227,81	42485 36824	3284 911	2377	36980 6357	85822
76	1120-0301-0210 РСНБ РК 2015	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	56	1710,42 1362,81	32,19 14,11	95783 76317	1803 790	17663	75565 13708	185056
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге								3724602
		[illegible]									
		Зарплата рабочих-строителей	Тенге				678852				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37315			

	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12312			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2082624		
	- Накладные расходы	Тенге							649912	
	- Сметная прибыль	Тенге							275899	
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3992618
	В ТОМ ЧИСЛЕ:									
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге				803880				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					37509			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге					12400			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2105517		
	- Накладные расходы	Тенге							749961	
	- Сметная прибыль	Тенге							295752	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-3 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Холодное водоснабжение

1	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	40	1560,90 1405,82	14,74 0,10	62436 56233	589 4	5614	55112 9404	126952
2	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1746,78 1517,51	17,69 0,16	87339 75876	885 8	10578	74366 12936	174641
3	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	80	4236,13 697,64	48,22 19,66	338891 55811	3858 1573	279222	56236 31610	426737
4	1116-0301-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	118	4879,61 697,64	48,22 19,66	575794 82321	5690 2320	487783	82948 52699	711441
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	36	2226,98 1815,45	113,64 26,88	80171 65356	4091 968	10724	64997 11613	156782
6	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	36	1916,00 --	-- --	68976 --	-- --	68976	-- 5518	74494
7	1116-0401-0211 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 350 мм. Прокладка	м трубопровода	2	29705,44 3482,12	379,92 106,68	59411 6964	760 213	51687	7034 5316	71761

8	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	10	18340,62 1209,60	117,54 40,32	183406 12096	1175 403	170135	12249 15652	211308
9	1116-1401-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Шкафы пожарные металлические массой до 20 кг. Установка на стене или в нише	шт.	10	18370,84 1828,43	28,41 11,83	183708 18284	284 118	165140	18035 16139	217882
10	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	10	839,00 --	-- --	8390 --	-- --	8390	-- 671	9061
			Водомерный узел В1								
19	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования	шт.	1	1698,52 1344,00	324,80 130,56	1699 1344	325 131	30	1062 221	2981
20	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	Радиомодуль модели Cyble RF	шт.	1	40350,00 --	-- --	40350 --	-- --	40350	-- 3228	43578
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:	Тенге								2227618
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				374285				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					17657			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5738			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1298629		
		- Накладные расходы	Тенге							372039	
		- Сметная прибыль	Тенге							165007	

РАЗДЕЛ 2.Горячее водоснабжение

30	1116-0501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	35	1560,90 1405,82	14,74 0,10	54632 49204	516 3	4912	48223 8228	111083
31	1116-0501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб	м трубопровода	50	1746,78 1517,51	17,69 0,16	87339 75876	885 8	10578	74366 12936	174641
32	1116-0301-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	40	3095,92 452,93	20,77 8,33	123837 18117	831 333	104889	18081 11353	153272

33	1116-0301-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	40	4236,13 697,64	48,22 19,66	169445 27905	1929 786	139611	28118 15805	213368
34	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	30	2226,98 1815,45	113,64 26,88	66809 54464	3409 806	8936	54165 9678	130652
35	2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	30	1916,00 --	-- --	57480 --	-- --	57480	-- 4598	62078
36	1117-0201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Смесители. Установка	шт.	30	965,46 940,80	0,12 --	28964 28224	4 --	736	27660 4530	61153
37	2303-0102-3320 РСНБ РК 2015	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	10	2615,00 --	-- --	26150 --	-- --	26150	-- 2092	28242
38	2303-0102-3332 РСНБ РК 2015	Смеситель для ванны однорукояточный/двухрукояточный настенный ГОСТ 25809-96	шт.	20	8702,00 --	-- --	174040 --	-- --	174040	-- 13923	187963
39	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка	шт.	4	2226,98 1815,45	113,64 26,88	8908 7262	455 108	1191	7222 1290	17420
40	2304-0102-0102 РСНБ РК 2015	Задвижки фланцевые с обрезиненным клином модели 6100, для воды, корпус из серого чугуна, PN 10/16, DN 50, типа FAF ГОСТ 5762-2002	шт.	4	27037,00 --	-- --	108148 --	-- --	108148	-- 8652	116800
41	2302-0103-0107 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	8	1149,00 --	-- --	9192 --	-- --	9192	-- 735	9927
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	Тенге								1266599
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				261052				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8029			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2044			
		- Материалов и изделий и конструкций	Тенге						645863		
		- Накладные расходы	Тенге							257835	
		- Сметная прибыль	Тенге							93820	

РАЗДЕЛ 3.Канализация

42	1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	61	1161,22 815,26	1,38 0,46	70834 49731	84 28	21019	48764 9568	129166
43	1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	60	1697,32 781,76	3,36 1,06	101839 46906	202 63	54731	46030 11829	159698
44	1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	16	3622,08 2939,28	177,19 88,42	57953 47028	2835 1415	8090	47474 8434	113862
45	2303-0102-0301 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	6	16837,00 --	-- --	101022 --	-- --	101022	-- 8082	109104
46	2303-0102-0302 РСНБ РК 2015	Унитаз напольный керамический с прямым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	10	19202,00 --	-- --	192020 --	-- --	192020	-- 15362	207382
47	1117-0101-0109 РСНБ РК 2015	Поддоны душевые чугунные глубокие. Установка	комплект	20	2564,79 2083,20	226,54 107,35	51296 41664	4531 2147	5101	42935 7538	101769
48	2303-0102-0202 РСНБ РК 2015	Поддон душевой чугунный эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 350 мм ГОСТ 18297-96	шт.	20	34015,00 --	-- --	680300 --	-- --	680300	-- 54424	734724
49	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	4	553,00 --	-- --	2212 --	-- --	2212	-- 177	2389
50	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	212,00 --	-- --	212 --	-- --	212	-- 17	229
51	2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	шт.	5	553,00 --	-- --	2765 --	-- --	2765	-- 221	2986
52	2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	12	212,00 --	--	2544 --	-- --	2544	-- 204	2748

53	1116-0401-0210 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Прокладка**	м трубопровода	2	19759,01 3058,44	295,32 83,04	39518 6117	591 166	32810	6157 3654	49329
54	1116-0201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка в траншеях**	м трубопровода	17,3	6137,83 879,90	42,01 19,41	106184 15222	727 336	90235	15247 9715	131146
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2:	**Тенге**								1744532
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				206668				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					8970			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					4155			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1193061		
		- Накладные расходы	Тенге							206607	
		- Сметная прибыль	Тенге							129225	

РАЗДЕЛ 4.Технология бассейна

55	Прайс Лист ТОО "Сатурн-АСО"	**Монтажные работы и оборудование бассейна**	комплект	1	6260000,00 --	-- --	6260000 --	-- --	6260000	-- --	6260000
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				6260000 --	-- --	-- 6260000	-- --	6260000
	Стоимость оборудования		Тенге				6260000				
	ВСЕГО, Стоимость оборудования		Тенге				6260000				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				6260000				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								11498749
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				842005				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					34656			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11937			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3137553		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						6260000		
		- Накладные расходы	Тенге							836481	
		- Сметная прибыль	Тенге							388052	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-4 Электроснабжение и электроосвещение

РАЗДЕЛ 1.Электрооборудование

1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**	шт.	1	27193,31 5584,00	3503,92 1338,24	27193 5584	3504 1338	18105	4984 2574	34752

2	5108-0401-0402 РСНБ РК 2015	Вводно-распределительная панель ВРУ-1-23-55, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А ГОСТ 30011.1-2012	шт.	1	266268,00 --	-- --	266268 --	-- --	266268	-- --	266268
				ЩРВ-18							
3	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27193,31 5584,00	3503,92 1338,24	27193 5584	3504 1338	18105	4984 2574	34752
4	2307-0201-0206 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 36 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	5780,00 --	-- --	5780 --	-- --	5780	-- 462	6242
5	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	4884,15 2648,00	108,52 32,64	4884 2648	109 33	2127	1930 545	7359
6	2307-0204-0861 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 4Р 32А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	3133,00 --	-- --	3133 --	-- --	3133	-- 251	3384
7	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	8	2682,67 1324,00	22,32 --	21461 10592	179 --	10690	7626 2327	31415
8	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00 --	-- --	519 --	-- --	519	-- 42	561
9	2307-0204-0610 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	3	519,00 --	-- --	1557 --	-- --	1557	-- 125	1682
10	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	4	519,00 --	-- --	2076 --	-- --	2076	-- 166	2242
11	2307-0204-0644 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1632,00 --	-- --	1632 --	-- --	1632	-- 131	1763
				ЩРН-12							
12	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27193,31 5584,00	3503,92 1338,24	27193 5584	3504 1338	18105	4984 2574	34752

13	2307-0201-0101 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные навесные модели ЩРн-12з-0 74 У2 IP54, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	9019,00 --	-- --	9019 --	-- --	9019	-- 722	9741
14	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	2682,67 1324,00	22,32 --	10731 5296	89 --	5346	3813 1164	15707
15	2307-0204-0612 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 25А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00 --	-- --	519 --	-- --	519	-- 42	561
16	2307-0204-0642 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 16А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	1632,00 --	-- --	3264 --	-- --	3264	-- 261	3525
17	2307-0204-0608 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 10А 4,5 кА характеристика В ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	519,00 --	-- --	519 --	-- --	519	-- 42	561
18	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26267,01 17472,00	6496,00 2611,20	26267 17472	6496 2611	2299	14460 3258	43985
19	Прайс Лист	Шкаф управления задвижкой ШУЗ1 Я5410-2077	шт	1	312500,00 --	-- --	312500 --	-- --	312500	-- --	312500
20	1308-0303-1201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пост управления кнопочный общего назначения количество элементов поста до 3. Установка на конструкции на полу	шт.	10	5848,80 2648,00	3,12 --	58488 26480	31 --	31977	19066 6204	83758
21	2307-0210-0101 РСНБ РК 2015	Пост кнопочный ПКЕ 222-2 У2, степень защиты IP 54	шт.	10	1028,00 --	-- --	10280 --	-- --	10280	-- 822	11102
22	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	1	7342,92 7240,00	1,56 --	7343 7240	2 --	101	4416 941	12700
23	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1	19116,00 --	-- --	19116 --	-- --	19116	-- 1529	20645
24	1308-0103-2904 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок-контактор. Монтаж оборудования	шт.	6	2336,86 1344,09	893,20 359,04	14021 8064	5359 2154	598	7357 1710	23089

25	2307-0208-0711 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-025100, 110 В, типа ИЭК	шт.	6	2438,00 --	-- --	14628 --	-- --	14628	-- 1170	15798
26	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	471	651,93 161,28	362,93 121,50	307061 75963	170940 57227	60158	95897 32237	435195
27	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	86	326,52 134,40	146,90 46,48	28081 11558	12633 3997	3890	11200 3142	42423
28	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола	м	80	211,75 182,28	9,08 3,59	16940 14582	726 287	1632	10706 2212	29858
29	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	81,6	71,00 --	-- --	5794 --	-- --	5794	-- 463	6257
30	1308-0206-2002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола	м	6	240,73 208,32	11,56 4,57	1444 1250	69 27	125	920 189	2553
31	2301-1305-0106 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 50 мм	м	6,12	269,00 --	-- --	1646 --	-- --	1646	-- 132	1778
32	2306-0144-0905 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х10 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0306	1712067,00 --	-- --	52389 --	-- --	52389	-- 4191	56580
33	2306-0144-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	1030512,00 --	-- --	15767 --	-- --	15767	-- 1261	17028
34	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0153	713868,00 --	-- --	10922 --	-- --	10922	-- 874	11796
35	2306-0144-0618 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х4+1х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,22134	527098,00 --	-- --	116668 --	-- --	116668	-- 9333	126001
36	2306-0144-0617 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5+1х1 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,47634	308458,00 --	-- --	146931 --	-- --	146931	-- 11754	158685
37	2306-0144-0704 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0102	378232,00	--	3858	--	3858	--	4167

					--	--	--	--		309	
38	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,0204	461856,00 --	-- --	9422 --	-- --	9422	-- 754	10176
39	2306-1702-0901 РСНБ РК 2015	Наконечники медные прессованные кабельные марки DT-10 ГОСТ 23469.0-81	100 шт.	0,3	21612,00 --	-- --	6484 --	-- --	6484	-- 519	7002
40	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	7,2	1672,44 1672,44	-- --	12042 12042	-- --	--	8670 1657	22368
41	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	7,2	872,86 872,86	-- --	6285 6285	-- --	--	4525 865	11674
42	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3351,96 911,40	156,35 45,70	10056 2734	469 137	6853	2067 970	13093
43	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	30	624,44 182,28	23,12 7,18	18733 5468	694 215	12571	4092 1826	24652
44	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	21	3351,96 911,40	156,35 45,70	70391 19139	3283 960	47969	14471 6789	91651
45	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	336	624,44 182,28	23,12 7,18	209812 61246	7769 2413	140797	45834 20452	276098
46	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 8 мм. Монтаж в подливке пола	м	80	371,58 195,30	50,24 15,34	29726 15624	4019 1227	10083	12133 3349	45208
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								2373087
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				320435				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					223379			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					75302			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						833454		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						578768		
		- Накладные расходы	Тенге							284135	
		- Сметная прибыль	Тенге							132914	

РАЗДЕЛ 2. Электроосвещение

47	1308-0305-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Щитки осветительные массой 6 кг. Установка в нише распорными дюбелями	шт.	3	3877,07 2792,00	85,34 32,64	11631 8376	256 98	2999	6101 1419	19151
48	2307-0201-0201 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-12з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	1	4952,00 --	-- --	4952 --	-- --	4952	-- 396	5348
49	2307-0201-0202 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001	шт.	2	5780,00 --	-- --	11560 --	-- --	11560	-- 925	12485
50	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	2	1579,52 1396,00	165,52 65,28	3159 2792	331 131	36	2104 421	5684
51	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	2	11237,00 --	-- --	22474 --	-- --	22474	-- 1798	24272
52	2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	1	4476,00 --	-- --	4476 --	-- --	4476	-- 358	4834
53	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами	шт.	40	1951,64 1047,00	769,43 521,39	78066 41880	30777 20856	5409	45170 9859	133094
54	2307-0101-0335 РСНБ РК 2015	Светильники потолочные, тип НПП03-60-001 IP65 ГОСТ 17677-82	шт.	40	1280,00 --	-- --	51200 --	-- --	51200	-- 4096	55296
55	1308-0305-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник с количеством ламп в светильнике до 4. Установка отдельно на штырях	шт.	147	3450,95 2038,16	1209,84 773,12	507290 299610	177846 113648	29834	297545 64387	869223
56	2307-0102-1325 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп с призматическим рассеивателем ЛПО 1х36 ГОСТ 17677-82	шт.	18	2221,00 -	-- -	39978 -	-- --	39978	-- 3198	43176
57	2307-0102-1303 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп, тип ЛПО01-2х36 012 ГОСТ 17677-82	шт.	104	5088,00	--	529152	--	529152	--	571484

					--	--	--	--		42332	
58	2307-0106-0108 РСНБ РК 2015	Светильники для светодиодных ламп с призматическим рассеивателем 2x22 LPO LED CT РК 2595-2014	шт.	25	5489,00	--	137225	--	137225	--	148203
					--	--	--	--		10978	
59	2307-0104-0102 РСНБ РК 2015	Лампы люминесцентные, цоколь G13, мощность 18 Вт ГОСТ 6825-91	шт.	226	205,00	--	46330	--	46330	--	50036
					--	--	--	--		3706	
60	2307-0207-0303 РСНБ РК 2015 пр	Стартер	шт.	226	50,00	--	11300	--	11300	--	12204
					--	--	--	--		904	
61	1308-0305-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник для помещений с нормальными условиями среды. Монтаж с подвеской на крюк	шт.	20	2162,92	662,42	43258	13248	18563	15148	63079
					572,36	479,61	11447	9592		4673	
62	2307-0106-0126 РСНБ РК 2015	Светильник потолочный для светодиодных ламп модель ДВО 6565 STD, мощность 40 Вт, световой поток 3000 лм, цветовая температура 4500-6500 К, степень защиты IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	20	8856,00	--	177120	--	177120	--	191290
					--	--	--	--		14170	
63	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	41	421,05	3,25	17263	133	532	11989	31593
					404,84	1,31	16598	54		2340	
64	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	9	421,05	3,25	3789	29	116	2632	6935
					404,84	1,31	3644	12		514	
65	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	41	330,00	--	13530	--	13530	--	14612
					--	--	--	--		1082	
66	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	9	346,00	--	3114	--	3114	--	3363
					--	--	--	--		249	
67	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	46	501,08	3,25	23050	149	1068	15763	41918
					474,64	1,31	21833	60		3105	

68	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	46	393,00 --	-- --	18078 --	-- --	18078	-- 1446	19524
69	2307-0202-0701 РСНБ РК 2015	Коробки монтажные распаячные для твердых стен модели КМ41005, диаметром 70 мм, глубиной 30 мм, типа ИЭК	шт.	91	41,00 --	-- --	3731 --	-- --	3731	-- 298	4029
70	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	70	42,00 --	-- --	2940 --	-- --	2940	-- 235	3175
71	1308-0201-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 0,5 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	2340	651,93 161,28	362,93 121,50	1525526 377395	849254 284315	298877	476431 160157	2162114
72	2306-0128-0203 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,1224	120076,00 --	-- --	14697 --	-- --	14697	-- 1176	15873
73	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,173	180023,00 --	-- --	211167 --	-- --	211167	-- 16893	228060
74	2306-0128-0304 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	1,0914	272084,00 --	-- --	296952 --	-- --	296952	-- 23756	320709
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**								**5060764**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				783575				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1072023			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					428766			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1957410		
		- Накладные расходы	Тенге							872883	
		- Сметная прибыль	Тенге							374871	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**7433851**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1104010				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1295402			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					504068			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2790864		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						578768		
		- Накладные расходы	Тенге							1157018	
		- Сметная прибыль	Тенге							507785	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №2-1-5 Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	54672,54 54036,00	1,92 --	54673 54036	2 --	635	32962 7011	94645
2	2308-0303-1001 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Сигнал-20 П SMD	шт.	1	17089,00 --	-- --	17089 --	-- --	17089	-- 1367	18456
3	1310-0701-0303 РСНБ РК 2015	Устройство ультразвуковое блок питания и контроля. Монтаж оборудования	шт.	2	7345,92 7240,00	1,56 --	14692 14480	3 --	209	8833 1882	25407
4	Прайс Лист ТОО "Торговый Дом Интант" Казахстан	Пульт контроля и управления охранно пожарный С 2000 М	шт	1	39415,00 --	-- --	39415 --	-- --	39415	-- 3153	42568
5	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	82	2724,18 2688,00	1,92 --	223383 220416	157 --	2810	134454 28627	386464
6	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	77	1887,00 --	-- --	145299 --	-- --	145299	-- 11624	156923
7	2308-0302-0501 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые линейные модели ИПДЛ-Д-11/4Р	шт.	5	25637,00 --	-- --	128185 --	-- --	128185	-- 10255	138440
8	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	20	1405,99 1396,00	-- --	28120 27920	-- --	200	20102 3858	52080
9	2308-0302-0603 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР 513-3М	шт.	10	1762,00 --	-- --	17620 --	-- --	17620	-- 1410	19030
10	2308-0304-0609 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	618,00 --	-- --	3090 --	-- --	3090	-- 247	3337
11	2308-0304-0629 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные светозвуковые модели Призма-302-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	5	941,00 --	-- --	4705 --	-- --	4705	-- 376	5081
12	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	1400	241,04 215,68	2,23 0,11	337454 301951	3124 158	32379	217518 44398	599370
13	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	1428	46,00 --	-- --	65688 --	-- --	65688	-- 5255	70943

14	1308-0206-3201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус**	м однопроводной линии	1264	361,39 335,04	0,81 0,33	456791 423491	1026 413	32274	305210 60960	822962
15	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	**Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5**	км	1,07712	44127,00 --	-- --	47530 --	-- --	47530	-- 3802	51332
16	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	**Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2**	км	0,00816	64347,00 --	-- --	525 --	-- --	525	-- 42	567
17	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,204	180023,00 --	-- --	36725 --	-- --	36725	-- 2938	39663
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**2527268**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1042294				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					4312			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					571			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						574378		
		- Накладные расходы	Тенге							719079	
		- Сметная прибыль	Тенге							187295	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-1 Общестроительные работы

РАЗДЕЛ 5.Перегородки

38	1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м**	м2 перегородок (за вычетом проемов)	48,52	4784,51 1608,75	250,85 56,72	232144 78057	12171 2752	141916	75152 24584	331880
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**331880**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78057				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12171			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2752			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						141916		
		- Накладные расходы	Тенге							75152	
		- Сметная прибыль	Тенге							24584	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**331880**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				78057				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					12171			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2752			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						141916		
		Накладные расходы	Тенге							75152	
		Сметная прибыль	Тенге							24584	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-3 Водопровод и канализация

РАЗДЕЛ 1.Водомерный узел

3	1308-0103-2901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов до 2. Монтаж оборудования**									
			шт.	**1**	**1698,52** **1344,00**	**324,80** **130,56**	**1699** **1344**	**325** **131**	**30**	**1062** **221**	**2981**
4	2303-0302-0101 РСНБ РК 2015	**Радиомодуль модели Cyble RF**									
			шт.	**1**	**40350,00** **--**	**--** **--**	**40350** **--**	**--** **--**	**40350**	**--** **3228**	**43578**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	**Тенге**								**46559**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1344**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**325**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**131**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**40380**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1062**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3449**	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**46559**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1344**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**325**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**131**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**40380**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1062**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3449**	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-4 Электрооборудование и электроосвещение

ЩРН-18

1	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу**									
			шт.	**1**	**27193,31** **5584,00**	**3503,92** **1338,24**	**27193** **5584**	**3504** **1338**	**18105**	**4984** **2574**	**34752**
2	2307-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Щиты распределительные навесные модели ЩРн-18з-1 38 УХЛ3 IP31, ГОСТ Р 51778-2001**									
			шт.	**1**	**6106,00** **--**	**--** **--**	**6106** **--**	**--** **--**	**6106**	**--** **488**	**6594**
3	1308-0303-0602 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			шт.	**1**	**4884,15** **2648,00**	**108,52** **32,64**	**4884** **2648**	**109** **33**	**2127**	**1930** **545**	**7359**
4	2307-0204-1322 РСНБ РК 2015	**Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 32А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010**									
			шт.	**1**	**1407,00** **--**	**--** **--**	**1407** **--**	**--** **--**	**1407**	**--** **113**	**1520**
5	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**									
			шт.	**11**	**2682,67**	**22,32**	**29509**	**246**	**14699**	**10486**	**43195**

					1324,00	--	14564	--		3200	
6	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	431,00 --	-- --	2155 --	-- --	2155	-- 172	2327
7	2307-0204-1319 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	5	1407,00 --	-- --	7035 --	-- --	7035	-- 563	7598
8	2307-0204-0415 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 63 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	4122,00 --	-- --	4122 --	-- --	4122	-- 330	4452
9	1308-0303-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Пускатель магнитный общего назначения отдельно стоящий на ток до 40 А. Установка на конструкции на полу	шт.	6	6062,97 2560,00	102,80 32,64	36378 15360	617 196	20401	11200 3806	51384
10	2307-0208-0702 РСНБ РК 2015	Контакторы электромагнитные модели ПМ12-010101, 230 В	шт.	6	1452,00 --	-- --	8712 --	-- --	8712	-- 697	9409
				ЩРН-9							
11	1308-0304-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х1100 мм. Установка на полу	шт.	1	27193,31 5584,00	3503,92 1338,24	27193 5584	3504 1338	18105	4984 2574	34752
12	2307-0201-1003 РСНБ РК 2015	Щиты распределительные пластиковые ЩРН-П-9	шт.	1	1278,00 --	-- --	1278 --	-- --	1278	-- 102	1380
13	1308-0303-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	3	2682,67 1324,00	22,32 --	8048 3972	67 --	4009	2860 873	11780
14	2307-0204-1303 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 1Р 16А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	2	431,00 --	-- --	862 --	-- --	862	-- 69	931
15	2307-0204-1321 РСНБ РК 2015	Выключатель автоматический ВА47-63 3Р 25А 4,5 кА ГОСТ Р 51327.1-2010	шт.	1	1407,00 --	-- --	1407 --	-- --	1407	-- 113	1520
16	1308-0104-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26267,01 17472,00	6496,00 2611,20	26267 17472	6496 2611	2299	14460 3258	43985
17	Прайс Лист Сеала групп	Автоматический ввод резерва на 380В на 2 ввода на контакторах и автоматическом выключателях на вводе на 32А ШАВР 3-32-2 УХЛ4	шт	1	123964,29	--	123964	--		--	123964

					--	--	--	--	123964	--	
18	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами									
			шт.	8	1951,64 1047,00	769,43 521,39	15613 8376	6155 4171	1082	9034 1972	26619
19	2307-0101-0827 РСНБ РК 2015	Светильники, тип НПБ1101, мощность 100 Вт, степень защиты IP54 ГОСТ 17677-82									
			шт.	8	2179,00 --	-- --	17432 --	-- --	17432	-- 1395	18827
20	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах									
			м кабеля	243	326,52 134,40	146,90 46,48	79344 32659	35696 11295	10989	31647 8879	119870
21	1308-0206-2001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основанию пола									
			м	243	211,75 182,28	9,08 3,59	51455 44294	2206 872	4955	32520 6718	90692
22	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм	м	247,86	90,00 --	-- --	22307 --	-- --	22307	-- 1785	24092
23	2306-0144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,102	177804,00 --	-- --	18136 --	-- --	18136	-- 1451	19587
24	2306-0144-0504 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,071	276383,00 --	-- --	19623 --	-- --	19623	-- 1570	21193
25	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	461856,00 --	-- --	30482 --	-- --	30482	-- 2439	32921
26	2306-0144-0903 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х4 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,008	713868,00 --	-- --	5711 --	-- --	5711	-- 457	6168
27	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
			шт.	2	421,05 404,84	3,25 1,31	842 810	6 3	26	585 114	1541
28	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке									
			шт.	2	421,05 404,84	3,25 1,31	842 810	6 3	26	585 114	1541

29	2307-0218-1508 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный проходной, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	330,00 --	-- --	660 --	-- --	660	-- 53	713
30	2307-0218-1504 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный с индикатором, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012	шт.	2	346,00 --	-- --	692 --	-- --	692	-- 55	747
31	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	3	501,08 474,64	3,25 1,31	1503 1424	10 4	69	1028 203	2734
32	2307-0220-0504 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, с защитными шторками, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011	шт.	3	393,00 --	-- --	1179 --	-- --	1179	-- 94	1273
33	2307-0202-1401 РСНБ РК 2015	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой, степень защиты IP31, тип У197 УХЛ3	шт.	5	42,00 --	-- --	210 --	-- --	210	-- 17	227
34	1308-0305-1301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	1579,52 1396,00	165,52 65,28	1580 1396	166 65	18	1052 211	2842
35	2307-0203-0601 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/12-2 36 УХЛ4 IP30, ГОСТ 12434-93	шт.	1	11237,00 --	-- --	11237 --	-- --	11237	-- 899	12136
36	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	9,6	1672,44 1672,44	-- --	16055 16055	-- --	--	11560 2209	29825
37	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	9,6	872,86 872,86	-- --	8379 8379	-- --	--	6033 1153	15566
38	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	3351,96 911,40	156,35 45,70	10056 2734	469 137	6853	2067 970	13093

39	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	40	624,44 182,28	23,12 7,18	24978 7291	925 287	16762	5456 2435	32869
40	1308-0208-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Проводник заземляющий скрыто из стали круглой диаметром 16мм.	м	1.6	279,57 195,30	50,24 15,34	447 312	80 25	55	243 55	745
41	2105-0301-3002 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,002	223897,00 --	-- --	448 --	-- --	448	-- 36	484
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								863207
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				189724				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					60262			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					22378			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						281781		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						123964		
		- Накладные расходы	Тенге							152714	
		- Сметная прибыль	Тенге							54761	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-5 Пожарная сигнализация

1	1310-0701-0102 РСНБ РК 2015	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 20 лучей. Монтаж оборудования	шт.	1	54672,54 54036,00	1,92 --	54673 54036	2 --	635	32962 7011	94645
2	2308-0303-0104 РСНБ РК 2015	Приборы приема и контроля шлейфа сигнализации модели ВЭРС-ПК 4 П	шт.	1	19081,00 --	-- --	19081 --	-- --	19081	-- 1526	20607
3	1310-0701-0202 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	6	2724,18 2688,00	1,92 --	16345 16128	12 --	205	9838 2095	28278
4	2308-0302-0302 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-41М	шт.	6	1887,00 --	-- --	11322 --	-- --	11322	-- 906	12228
5	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	1405,99 1396,00	-- --	2812 2792	-- --	20	2010 386	5208
6	2308-0302-0604 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные модели ИПР-3 СУ	шт.	2	1349,00 --	-- --	2698 --	-- --	2698	-- 216	2914
7	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	2	15201,15 15070,00	1,56 --	30402 30140	3 --	259	18385 3903	52691

8	2308-0304-0505 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели LD-96 RED ГОСТ Р 54126-2010	шт.	2	1201,00 --	-- --	2402 --	-- --	2402	-- 192	2594
9	1308-0305-0310 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования	шт.	1	1349,23 1144,72	133,95 36,56	1349 1145	134 37	70	851 176	2376
10	2308-0304-0609 РСНБ РК 2015	Оповещатели охранно-пожарные световые модели Призма-301-12-00 "Выход" ГОСТ Р 54126-2010	шт.	1	618,00 --	-- --	618 --	-- --	618	-- 49	667
11	1308-0206-0101 РСНБ РК 2015	Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования	м	40	241,04 215,68	2,23 0,11	9642 8627	89 5	926	6215 1269	17125
12	2306-1710-0102 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 15 мм х 10 мм	м	40,8	46,00 --	-- --	1877 --	-- --	1877	-- 150	2027
13	1308-0206-3201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Провод один сечением до 2х2,5 мм2. Затягивание в электротехнический плинтус	м однопроводной линии	53	361,39 335,04	0,81 0,33	19153 17757	43 17	1353	12798 2556	34507
14	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КСПВ 4х0,5	км	0,046	44127,00 --	-- --	2030 --	-- --	2030	-- 162	2192
15	2306-1623-0202 РСНБ РК 2015	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП, с числом жил - 2 и сечением 0,75 мм2	км	0,002	64347,00 --	-- --	129 --	-- --	129	-- 10	139
16	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,061	180023,00 --	-- --	10981 --	-- --	10981	-- 879	11860
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								290058
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				130625				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					283 59			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге								
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						54606		
		- Накладные расходы	Тенге							83059	
		- Сметная прибыль	Тенге							21486	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №3-1-7 Тепломеханическая решения котельной

РАЗДЕЛ 4.Оборудование топливоподачи

85	1118-1001-0101 РСНБ РК 2015	Фильтр для очистки, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	1	1172,34 1005,80	152,12 50,43	1172 1006	152 50	14	1035 177	2384

86	2304-1013-0103 РСНБ РК 2015	Фильтр сетчатый чугунный фланцевый модели 2500, корпус из серого чугуна Т от -15°С до +200°С, PN 16, DN 25, типа FAF СТ РК ГОСТ Р 50553-2010	шт.	1	10159,00 --	-- --	10159 --	-- --	10159	-- 813	10972
87	прайс лист ТОО АЗС Маркет	Штуцер для приема жидкого топлива с автомашины	шт	1	3900,00 --	-- --	3900 --	-- --	3900	-- -	3900
88	1116-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	94	826,44 757,61	39,58 14,65	77685 71215	3720 1377	2750	71141 11906	160732
89	2301-0302-0312 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 9941-81	м	54,54	4005,00 --	-- --	218433 --	-- --	218433	-- 17475	235907
90	2301-0302-0307 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 18 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 9941-81	м	5,05	2219,00 --	-- --	11206 --	-- --	11206	-- 896	12102
91	2301-0302-0317 РСНБ РК 2015	Трубы стальные бесшовные холоднодеформированные из коррозионно-стойкой стали марки 12Х18Н10Т, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 9941-81	м	35,35	5619,00 --	-- --	198632 --	-- --	198632	-- 15891	214522
92	1119-0501-0101 РСНБ РК 2015	Клапаны предохранительные, диаметр до 50 мм. Установка	клапан	1	6469,95 2916,48	236,70 80,64	6470 2916	237 81	3317	2937 753	10160
93	2304-1004-1107 РСНБ РК 2015	Клапан предохранительный из латуни типа Herz, Т от 0°С до +110°С, PN 2,5, DN 25 ГОСТ 31294-2005	шт.	1	5362,00 --	-- --	5362 --	-- --	5362	-- 429	5791
94	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	15	2199,56 1815,45	86,22 13,44	32993 27232	1293 202	4468	26885 4790	64668
95	2304-0601-0902 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 20 ГОСТ 5761-2005	шт.	7	19152,00 --	-- --	134064 --	-- --	134064	-- 10725	144789
96	2304-0601-0903 РСНБ РК 2015	Вентили проходные фланцевые 15с22нж для воды и пара, PN 40, DN 25 ГОСТ 5761-2005	шт.	2	21535,00 --	-- --	43070 --	-- --	43070	-- 3446	46516

97	2304-0702-0201 РСНБ РК 2015	Вентили проходные латунные 15Б1бк муфтовые, для воды и пара PN 16, DN15 ГОСТ 5761-2005	шт.	4	1149,00	--	4596	--	4596	--	4964
					--	--	--	--		368	
98	2304-1001-0202 РСНБ РК 2015	Клапан обратный фланцевый модели 2250, для воды, корпус из серого чугуна, Т от -20°С до 200°С, PN 16, DN 20, типа FAF ГОСТ 33423-2015	шт.	2	9921,00	--	19842	--	19842	--	21429
					--	--	--	--		1587	
99	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	6,5	100,60	2,41	654	16	345	203	926
					45,02	0,27	293	2		69	
100	1126-0101-0801 РСНБ РК 2015	Трубопроводы. Изоляция матами и холстами из супертонкого волокна (стеклянного и базальтового), матами звукопоглощающими	м3 изоляции	0,34	143710,85	2269,86	48862	772	4212	33632	89094
					129054,00	1102,08	43878	375		6600	
101	2111-0103-0101 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из минеральной ваты на основе стекловолокна плотностью до 15 кг/м3 ГОСТ 10499-95	м3	0,34	6564,00	--	2232	--	2232	--	2410
					--	--	--	--		179	
102	1126-0301-0401 РСНБ РК 2015	Поверхность изоляции трубопроводов. Покрытие стеклоцементом текстолитовым, стеклопластиком	м2 поверхности покрытия изоляции	8,5	3601,23	27,03	30610	230	6562	18177	52690
					2802,07	11,69	23818	99		3903	
103	2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,009	460528,00	--	4145	--	4145	--	4476
					--	--	--	--		332	
104	прайс лист ТОО Промприбор	Устройство сливное герметичное УСГ-80	шт	1	20000,00	--	20000	--		--	20000
					--	--	--	--	20000	--	
105	прайс лист ООО Промбург	Совмещенный механический дыхательный клапан СМДК-50	шт	1	68770,00	--	68770	--		--	68770
					--	--	--	--	68770	--	
106	1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка	насос	2	21269,57	432,78	42539	866	7395	33868	82520
					17139,20	140,41	34278	281		6113	
107	прайс лист ТОО Энергомолил	Насос топливный САМ 60Е	шт	2	82000,00	--	164000	--		--	164000
					--	--	--	--	164000	--	
108	1116-0401-0404 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	7826,57	153,42	7827	153	5636	2011	10624
					2038,16	13,44	2038	13		787	
109	1116-0401-0403 РСНБ РК 2015	Трубопроводы стальные диаметром до 80 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	1	6573,21	153,42	6573	153	4382	2011	9270
					2038,16	13,44	2038	13		687	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**								**1443616**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**208712**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**7592**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**2493**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**690822**		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						**256670**		
		- Накладные расходы	Тенге							**191900**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**87926**	
		РАЗДЕЛ 7.Площадки под баки									
137	**1109-0304-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т конструкций**	**0,522**	**77849,79**	**23884,05**	**40638**	**12467**	**4615**	**19274**	**64705**
					45126,30	**8386,83**	**23556**	**4378**		**4793**	
138	**1109-0701-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Площадки для обслуживания оборудования и трубопроводов. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу**	**т конструкций**	**0,522**	**158456,89**	**30489,75**	**82714**	**15916**	**2232**	**48458**	**141666**
					123690,00	**10848,00**	**64566**	**5663**		**10494**	
139	**2105-0206-0903 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86**	**т**	**0,132**	**266987,00**	**--**	**35242**	**--**	**35242**	**--**	**38062**
					--	**--**	**--**	**--**		**2819**	
140	**2105-0101-0502 РСНБ РК 2015**	**Прокат листовой горячекатаный с обрезными кромками из низколегированной стали толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 19281-2014**	**т**	**0,01**	**272087,00**	**--**	**2721**	**--**	**2721**	**--**	**2939**
					--	**--**	**--**	**--**		**218**	
141	**2105-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005**	**т**	**0,02**	**255067,00**	**--**	**5101**	**--**	**5101**	**--**	**5509**
					--	**--**	**--**	**--**		**408**	
142	**2105-0204-0902 РСНБ РК 2015**	**Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 12У-20У из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014**	**т**	**0,11**	**398856,00**	**--**	**43874**	**--**	**43874**	**--**	**47384**
					--	**--**	**--**	**--**		**3510**	
143	**2105-0203-0801 РСНБ РК 2015**	**Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014**	**т**	**0,2**	**349809,00**	**--**	**69962**	**--**	**69962**	**--**	**75559**
					--	**--**	**--**	**--**		**5597**	
144	**2105-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97**	**т**	**0,05**	**265394,00**	**--**	**13270**	**--**	**13270**	**--**	**14331**

					--	--	--	--		1062	
145	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	0,104	92298,45 24435,00	1044,33 483,84	9599 2541	109 50	6949	2332 955	12886
146	1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	т конструкций	0,048	73862,59 37627,80	25946,69 8458,38	3545 1806	1245 406	494	1526 406	5478
147	1109-0701-0129 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Лестницы прямолинейные и криволинейные с ограждением. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей)	т конструкций	0,048	209746,34 188160,00	18047,30 5452,80	10068 9032	866 262	170	6412 1318	17799
148	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,042	255067,00 --	-- --	10713 --	-- --	10713	-- 857	11570
149	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,006	222146,00 --	-- --	1333 --	-- --	1333	-- 107	1440
150	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	9,11	100,60 45,02	2,41 0,27	916 410	22 2	484	285 96	1297
151	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м2	9,11	79,50 26,31	1,71 0,27	724 240	16 2	468	167 71	963
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								441588
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				102151				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					30641			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					10763			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						197628		
		- Накладные расходы	Тенге							78454	
		- Сметная прибыль	Тенге							32711	

РАЗДЕЛ 8.Колодец сбросной

152	1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет	м3 грунта	28,48	170,37 6,82	163,55 50,59	4852 194	4658 1441	--	1177 482	6512

153	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	2,3	1672,44	--	3847	--	--	2770	7145
					1672,44	--	3847	--		529	
154	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	3,16	872,86	--	2758	--	--	1986	5124
					872,86	--	2758	--		380	
155	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	20,72	35,22	35,22	730	730	--	193	997
					--	12,94	--	268		74	
156	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	20,72	161,41	76,31	3344	1581	--	1796	5552
					85,10	35,28	1763	731		411	
157	1123-0601-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие	м3 конструкций колодца	1,63	32004,61	7187,63	52168	11716	21016	23986	82246
					11923,93	2940,29	19436	4793		6092	
158	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	18911,00	--	18911	--	18911	--	20424
					--	--	--	--		1513	
159	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	16873,00	--	16873	--	16873	--	18223
					--	--	--	--		1350	
160	2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2	12390,00	--	24780	--	24780	--	26762
					--	--	--	--		1982	
161	2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1	19492,00	--	19492	--	19492	--	21051
					--	--	--	--		1559	
162	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5654,00	--	5654	--	5654	--	6106
					--	--	--	--		452	
163	2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	19956,00	--	19956	--	19956	--	21552
					--	--	--	--		1596	

164	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 100 мм									
			сальник	1	2977,00	--	2977	--	754	2179	5568
					2223,00	--	2223	--		412	
165	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм									
			сальник	1	5465,38	--	5465	--	2550	2856	8987
					2914,60	--	2915	--		666	
166	1116-1201-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 400 мм									
			сальник	1	9298,69	27,42	9299	27	4875	4322	14710
					4396,60	13,44	4397	13		1090	
167	1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство									
			м3 сборных конструкций	0,71	10661,63	2773,83	7570	1969	2629	4243	12758
					4185,81	879,20	2972	624		945	
168	2104-0303-0133 РСНБ РК 2015	Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
			м3	0,45	63445,00	--	28550	--	28550	--	30834
					--	--	--	--		2284	
169	2104-0302-0225 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 3 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92									
			м3	0,26	56879,00	--	14789	--	14789	--	15972
					--	--	--	--		1183	
170	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,41	8812,21	1732,79	3613	710	1532	1574	5601
					3343,68	739,20	1371	303		415	
			Крышка деревянная								
171	1110-0102-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка									
			м3 древесины в конструкции	0,016	81883,60	1093,86	1310	18	943	322	1762
					21828,60	510,72	349	8		131	
172	1110-0107-0607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Двери. Обивка кровельной оцинкованной сталью по войлоку с двух сторон									
			м2	0,8	7085,17	19,80	5668	16	4342	1185	7402
					1638,00	8,52	1310	7		548	
173	2113-0814-2211 РСНБ РК 2015	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная									
			шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
					--	--	--	--		132	
174	2113-0804-1301 РСНБ РК 2015	Шнур резиновый прямоугольного сечения, с площадью сечения св. 100 мм2 ГОСТ 6467-79									
			кг	0,2	815,00	--	163	--	163	--	176

						--	--	--	--	13	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**								327250
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					43535			
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						21425		
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						8188		
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							189463	
		- Накладные расходы	Тенге								48589
		- Сметная прибыль	Тенге								24239
		РАЗДЕЛ 9.Резервуар топлива.									
175	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	158	356,65 31,56	324,99 124,30	56350 4987	51349 19640	14	17731 5927	80008
176	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	158	21,05 3,13	17,83 7,04	3325 494	2816 1112	15	1157 359	4840
177	4102-0101-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	271,76	183,00 --	-- --	49732 --	-- --		-- 3979	53711
178	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	4,74	2006,93 2006,93	-- --	9513 9513	-- --	--	6849 1309	17671
179	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную . Группа грунтов 2**	м3 грунта	4,74	872,86 872,86	-- --	4137 4137	-- --	--	2979 569	7686
180	1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Песок**	м3 грунта	148	35,22 --	35,22 12,94	5213 --	5213 1916	--	1379 527	7120
181	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Песок. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3 уплотненного грунта	148	161,41 85,10	76,31 35,28	23889 12595	11294 5221	--	12828 2937	39655
182	2101-0401-0102 РСНБ РК 2015	**Песок природный 1 и 2 класса ГОСТ 8736-2014**	м3	148	1826,00 --	-- --	270248 --	-- --	270248	-- 21620	291868
183	1337-0101-0108 РСНБ РК 2015	**Резервуар массой 3 т. Монтаж на открытой площадке**	шт	1	161004,16 105085,20	37413,23 10224,44	161004 105085	37413 10224	18506	70339 18507	249850

184	прайс лист ТОО NT MUNAL	Резервуар стальной горизонтальный подземный объемом 10 м3	шт	1	976000,00	--	976000	--		--	976000
					--	--	--	--	976000	--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	**Тенге**								**1728409**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				136811				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					108085			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					38113			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						288783		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						976000		
		- Накладные расходы	Тенге							113262	
		- Сметная прибыль	Тенге							55734	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**3940863**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				491209				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					167743			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					59557			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1366696		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						1232670		
		- Накладные расходы	Тенге							432205	
		- Сметная прибыль	Тенге							200610	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №4-1-1 Наружные сети электроснабжения

РАЗДЕЛ 3. Электромонтажные изделия

23	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	2	22204,79	16772,91	44410	33546	112	16321	65589
					5376,00	5958,26	10752	11917		4858	
24	2306-1703-1104 РСНБ РК 2015	Муфты концевые для кабелей с бумажной изоляцией, внутренней установки на напряжение 10 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками типа 10кВТп-3-35/50-СЛ-нб ГОСТ 13781.0-86	шт.	2	8936,00	--	17872	--	17872	--	19302
					--	--	--	--		1430	
25	1114-0202-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытие лентой кабеля	м2 покрытия	15,8	127,57	0,27	2016	4	6	1988	4323
					126,94	0,13	2006	2		320	
26	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	3,58	1755,00	--	6283	--	6283	--	6786
					--	--	--	--		503	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								**96000**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12758				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33550			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11919			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24273		

		- Накладные расходы	Тенге							18309	
		- Сметная прибыль	Тенге							7111	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								96000
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				12758				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					33550			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					11919			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						24273		
		- Накладные расходы	Тенге							18309	
		- Сметная прибыль	Тенге							7111	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №6-2 Наружные сети газоснабжения

РАЗДЕЛ 3.Прочие работы

79	1339-0201-0403 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы, диаметром до 63 мм. Контроль**	стык	4	579,41 558,40	--	2318 2234	--	84	1362 294	3975
80	1125-0210-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	км трубопровода	0,004	945155,34 137934,00	798982,85 142499,60	3781 552	3196 570	33	1021 384	5186
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**								9161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2786				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3196			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					570			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						117		
		- Накладные расходы	Тенге							2383	
		- Сметная прибыль	Тенге							678	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								9161
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2786				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					3196			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					570			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						117		
		- Накладные расходы	Тенге							2383	
		- Сметная прибыль	Тенге							678	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-1 Вертикальная планировка

РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка

Снятие растительного слоя

1	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	1131,79	26,75 --	26,75 10,56	30271 --	30271 11952	--	8605 3110	41987

2	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1131,79	69,44 --	69,44 27,42	78596 --	78596 31031	--	22342 8075	109013
3	1101-0104-0105 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м возврат растительного грунта	м3 грунта	1131,79	26,75 --	26,75 10,56	30271 --	30271 11952	--	8605 3110	41987
4	1101-0104-0113 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1131,79	69,44 --	69,44 27,42	78596 --	78596 31031	--	22342 8075	109013
			Выемка								
5	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Выемка грунта. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	2061,74	33,12 --	33,12 13,08	68279 --	68279 26958	--	19410 7015	94703
6	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=2	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2061,74	52,42 --	52,42 20,70	108083 --	108083 42673	--	30725 11105	149912
			Насыпь								
7	1101-0102-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	904,74	275,42 10,24	265,08 72,19	249182 9268	239828 65315	86	53700 24231	327112
8	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км	т	1556,1528	117,00 --	-- --	182070 --	-- --		-- 14566	196635
9	1101-0104-0106 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1157	33,12 --	33,12 13,08	38316 --	38316 15128	--	10892 3937	53145
10	1101-0104-0114 РСНБ РК 2015 К=3	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	904,74	78,63 --	78,63 31,05	71144 --	71144 28089	--	20224 7309	98677
11	1101-0201-0307 РСНБ РК 2015 К=6	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	904,74	40,50 --	40,50 16,13	36642 --	36642 14592	--	10506 3772	50920
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге								1273104

		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9268				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					780026			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					278721			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						86		
		- Накладные расходы	Тенге							207351	
		- Сметная прибыль	Тенге							94305	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**1273104**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				9268				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					780026			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					278721			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						86		
		- Накладные расходы	Тенге							207351	
		- Сметная прибыль	Тенге							94305	

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №7-2 Покрытие

РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы

1	1127-0302-0201 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	156	763,93	--	119173	--	--	128707	267711
					763,93	--	119173	--		19830	
2	1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	м3 конструкции	2,68125	366,29	256,07	982	687	--	481	1580
					110,21	55,76	296	149		117	
3	1127-0302-0105 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания цементно-бетонные. Разборка**	м3 конструкции	26,8125	1201,49	735,20	32215	19713	--	19468	55818
					466,29	206,02	12502	5524		4135	
4	1218-0101-2001 РСНБ РК 2015	**Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель**	м2 основания	107,25	167,75	--	17991	--	--	12953	33420
					167,75	--	17991	--		2476	
5	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	т	76,58175	595,00	--	45566	--		--	49211
					--	--	--	--		3645	
6	4102-0103-1005 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 5 км**	т	76,58175	117,00	--	8960	--		--	9677
					--	--	--	--		717	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**								**417417**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				149962				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20400			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5673			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						--		
		- Накладные расходы	Тенге							161609	
		- Сметная прибыль	Тенге							30920	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**417417**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									

- Зарплата рабочих строителей	Тенге				149962				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					20400			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					5673			
- Накладные расходы	Тенге							161609	
- Сметная прибыль	Тенге							30920	

ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								64885961
В ТОМ ЧИСЛЕ:									
- Зарплата рабочих строителей	Тенге				10307381				
- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					2738548			
- в том числе зарплата машинистов	Тенге					1040846			
- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29625553		
- Оборудование, инвентарь	Тенге						8195402		
- Накладные расходы	Тенге							9567594	
- Сметная прибыль	Тенге							4199306	
Итого	Тенге					64 885 960,60			
Временные здания и сооружения 1,5%	Тенге					850 358,38			
Итого	Тенге					65 736 318,98			
Зимнее удоражание 2,079%	Тенге					1 196 275,66			
Итого	Тенге					66 932 594,65			
Непредвиденные работы 2%	Тенге					1 174 743,85			
Итого	Тенге					68 107 338,50			
Итого с пониж коэфф. К=0,9	Тенге					61 292 489,85			
НДС, 12%	Тенге					7 355 098,78			
ИТОГО К ОПЛАТЕ	Тенге					68 647 588,64			

ЗАКАЗЧИК:

Руководитель ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

_____ **Алдияров Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:

Председатель ПК «ЕРЗАТ»

_____ **Аликулов К.К.**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Оразбай-2005"

_____ **Кыдыралин Г.А.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "Актам-Инжиниринг"

_____ **Искаков А.К.**