Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 4

приемки выполненных работ за октябрь месяц
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Окна и двери										
97	1110-0501-0105	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых (24 шт.) НР = 90 %	м2 проемов	43,2	3163,94	156,18	136682	6747	83814	44159	195308
					1067,62	68,17	46121	2945	–	14467	
98	2109-0201-0305	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные с поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99 (ОП В2 1500-1200 -24шт.)	м2	43,2	24228		1046650		1046650		1130382
99	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	31,2	1483,24	8,75	46277	273	39847	5652	56083

					197,34	3,94	6157	123	–	4154	
100	1110-0501-0103	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых НР = 90 %	м2 проемов	5,4	3765,19	155,74	20332	841	12736	6407	28878
					1250,93	67,41	6755	364	–	2139	
101	2109-0201-0102	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (ОП В2 1500-900-4шт.)	м2	5,4	19333		104398		104398		112750
102	1110-0501-0401	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м НР = 90 %	п/м	4	1012	4,5	4048	18	3248	711	5140
					195,5	2	782	8	–	381	
103	1110-0501-0106	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (ОПВ 1500-2000 - 1 шт.) НР = 90 %	м2 проемов	3	2384,33	153	7153	459	4342	2300	10209
					784	68	2352	204	–	756	
104	2109-0201-0502	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	3	17897		53691		53691		57986
105	1110-0501-0402	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м НР = 90 %	п/м	2,1	1483,33	9,05	3115	19	2682	380	3775
					197,14	3,81	414	8	–	280	

115	2109-0304-0105	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	23,04	32248		742994		742994		802434
									–	59440	
	Раздел 7 Полы										
121	1126-0201-0501	Полы. Изоляция изделиями из пенополистирола НР = 76 %	м3 изоляции	6,2	25155,16	867,74	155962	5380	23959	98000	274279
					20423,06	375	126623	2325	–	20317	
122	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014	м3	5,78	19853		114750		114750		123930
127	1126-0301-0801	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой. Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	123,86	2178,48	6,2	269827	768	154981	86959	385329
					921,02	2,76	114078	342	–	28543	
135	1126-0201-0501	Полы. Изоляция изделиями из пенополистирола НР = 76 %	м3 изоляции	11,971	25155,04	867,68	301131	10387	46259	189220	529579
					20423,11	374,99	244485	4489	–	39228	
136	2111-0401-0103	Плиты из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014	м3	11,971	19853		237660		237660		256673
									–	19013	
	Раздел 8 Кровля										
145	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная - рубероид. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	409,4	322,46	11,64	132015	4764	99975	26055	170716
					66,62	2,55	27276	1045	–	12646	
146	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	409,4	807,88	48,68	330747	19930	131640	168646	539344
					437,66	10,1	179177	4134	–	39951	

147	2111-0101-0105	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-120 ГОСТ 9573-2012	м3	159,67	22932		3661552		3661552		3954476
150	1110-0105-0101	Стропила. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	10	102977,5	1262,1	1029775	12621	823337	178747	1305204
					19381,7	479,1	193817	4791	–	96682	
151	1110-0102-0205	Устройство карнизов НР = 90 %	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернуто й п	60,1	3460,45	22,46	207973	1350	127298	71930	302295
					1319,88	9,93	79325	597	–	22392	
152	1110-0104-0206	Обшивка карниза профлистом НР = 90 %	м2 потолков	60,1	223,86	2,73	13454	164	615	11473	26921
					210,9	1,21	12675	73	–	1994	
153	2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	60,1	2178		130898		130898		141370
154	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная -(толью). Устройство в два слоя НР = 92 % К=2,000;	м2 изолируемо й поверхност и	92	322,46	11,64	29666	1071	22466	5854	38362
					66,62	2,54	6129	234	–	2842	
155	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	8,9	90453,26	943,48	805034	8397	618014	163941	1046493
					20070	397,08	178623	3534	–	77518	
156	1110-0106-0101	Окна слуховые. Устройство НР = 90 %	слуховое окно	6	16835,67	753,33	101014	4520	62823	31895	143542
					5611,83	294,67	33671	1768	–	10633	

157	1110-0102-0401	Элементы каркаса из брусьев слуховых окон. Установка НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	1,44	90453,47	943,75	130253	1359	99993	26526	169321
					20070,14	397,22	28901	572	–	12542	
163	2110-0302-0301	Желоб водосточный пластиковый диаметром 120 мм	м	103	619		63757		63757		68858
164	2110-0302-0309	Заглушка желоба водосточного пластиковая диаметром 120 мм	шт.	4	388		1552		1552		1676
165	2110-0302-0302	Труба водосточная пластиковая диаметром 85 мм	м	24	800		19200		19200		20736
166	2110-0302-0306	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	8	1396		11168		11168		12061
167	2110-0302-0303	Колено трубы водосточной пластиковое диаметром 85 мм	шт.	24	812		19488		19488		21047
168	2110-0302-0304	Муфта трубы водосточной пластиковая диаметром 85 мм	шт.	40	460		18400		18400		19872
169	2110-0302-0307	Угол желоба водосточного пластиковый 90° диаметром 120 мм	шт.	8	1226		9808		9808		10593
170	2110-0302-0311	Держатель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	171	311		53181		53181		57435
171	2302-1104-0405	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	191	542		103522		103522		111804
172	2110-0302-0312	Держатель трубы водосточной пластиковый	шт.	16	438		7008		7008		7569
173	2110-0302-0310	Соединитель желоба водосточного пластиковый диаметром 120 мм	шт.	38	779		29602		29602		31970
									–	2368	
		Итого					**12 174 400**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 287 361				

		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				79 068				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				27 556				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				8 787 308				
		Накладные расходы, тенге				1 118 855				
		Сметная прибыль (8 %), тенге				901 808				
		Всего				**12 174 400**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)				353 058				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)				248 044				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)				255 510				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.				**13 031 012**				
		2019 - НДС (12%)				1 563 721				
		ИТОГО С НДС (12%)				**14 594 733**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05				**13 682 563**				
		Договорная стоимость				**12 314 305,36**				
		НДС (12%)				1 477 716,64				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)				**13 792 022,00**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

_____ **Алдияров Н.С.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Нурболат"
Директор

_____ **Нурбосинов Н.О.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____ **Расбаев А.А.**