Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 5

приемки выполненных работ за октябрь месяц
(локальная смета 6-3-1)

Наружные сети газопровода низкого давления

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1101-0101-0314	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	225	186,96	178,08	42067	40067	–	7823	53881
					8,89	39,4	2000	8865	–	3991	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	25	1648,4	–	41210	–	–	29671	76551
					1648,4	–	41210	–	–	5670	
3	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	7	2640,29	–	18482	–	–	13307	34332
					2640,29	–	18482	–	–	2543	
4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	170	30,77	30,77	5231	5231	–	1300	7053

					–	10,62	–	1806	–	522	
5	1101-0205-0502	Траншеи. Засыпка мягким грунтом. НР = 72 %	м3 грунта	55	716,36	–	39400	–	–	28368	73189
					716,36	–	39400	–	–	5421	
6	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	170	133,11	63,24	22629	10750	–	12097	37504
					69,88	28,95	11879	4922	–	2778	
7	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,125	263824	73384	32978	9173	311	25694	63366
					187952	19680	23494	2460	–	4694	
8	2301-0502-0605	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	126	511		64386		64386		69537
9	1119-1101-0101	Газопроводы. Испытание пневматическое НР = 98 %	м газопровода	125	462,25	–	57781	–	1837	54825	121614
					447,55	–	55944	–	–	9008	
10	1339-0201-0502	Трубопровод, диаметр 63 мм, толщина стенки до 8 мм. Ультразвуковая дефектоскопия (10%) НР = 61 %	стык	1	570	20	570	20	40	311	951
					510	–	510	–	–	70	
11	1125-0210-0101	Испытание трубопроводов на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2), диаметр трубопровода 63 мм НР = 91 %	км трубопровода	0,125	808688	687488	101086	85936	1000	26181	137448
					113200	116960	14150	14620	–	10181	
12	1122-0301-0101	Трубы водопроводные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,003	380666,67	61666,67	1142	185	39	970	2281
					306000	20666,67	918	62	–	169	
13	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3	1194		3582		3582		3869

14	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 50 мм.(отводы16шт.)Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0007	881428,57	451428,57	617	316	13	371	1067
					411428,57	124285,71	288	87	–	79	
15	2302-0101-0154	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	1	530		530		530		572
16	1116-0601-0103	Краны шаровые из стальных труб диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	3417	255	3417	255	526	2631	6532
					2636	49	2636	49	–	484	
17	5101-0909-0805(об)	Краны шаровые стальные для газа сварные DN 50 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	11916		11916		–		11916
18	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: Устройства выхода газопровода из земли Ду 63х57,Установка НР = 99 %	шт.	1	1223	803	1223	803	–	623	1994
					420	209	420	209	–	148	
19	2910-0000-0000(пл)	Устройство выхода из земли УВГЗ-О-НС-НД SDR17 Ст-63/57	шт.	1	12798		12798		12798		13822
20	1310-0904-0101	Лента полиэтиленовая желтого цвета Прокладка в траншее НР = 61 %	км кабеля	0,125	86376	61872	10797	7734	–	2788	14672
					24504	12056	3063	1507	–	1087	
21	2910-0000-1000(пл)	Полиэтиленовая лента ЛСГ-200 "Опасно ГАЗ"	м	125	12		1500		1500		1620
22	1308-0201-0201	Алюминиевый провод Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	125	308,53	144,9	38566	18113	5287	14535	57349
					121,33	40,17	15166	5021	–	4248	

23	2306-0901-0104	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой АПВ сечением 4 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,125	20119		2515		2515		2716
24	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы и муфты,Установка НР = 99 %	шт.	4	1223,5	803,75	4894	3215	–	2490	7975
					419,75	209	1679	836	–	591	
25	2302-0303-1703	Отвод полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1019		2038		2038		2201
26	2302-0304-2607	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1198		2396		2396		2588
27	1201-0101-0402	Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 0,7 м НР = 72 %	яма	1	4586	–	4586	–	–	3302	8519
					4586	–	4586	–	–	631	
28	1109-0701-0106	Опоры Ду 57мм под трубопроводы-1шт.. Сборка НР = 69 %	т конструкций	0,01125	81244,44	17066,67	914	192	41	511	1539
					60533,33	5333,33	681	60	–	114	
29	2301-0201-0143	Опоры -стойки Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,562	922		2362		2362		2551
30	1106-0101-0101	Обетонирование опор -1шт. НР = 91 %	м3	0,1	16820	1050	1682	105	1473	113	1939
					1040	200	104	20	–	144	
31	2105-0103-0111	Пластины опорные -Прокат листовой толщиной 5 мм ГОСТ 7350-77 (ГОСТ 19903-74)	т	0,001	1251708		1252		1252		1352
32	2105-0301-3001	Хомуты -Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00006	201618		12		12		13

33	1109-0501-0302	Постановка болтов высокопрочных НР = 69 %	болт	8	233,13	3	1865	24	420	983	3076
					177,63	0,5	1421	4	–	228	
34	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0007	404706		283		283		306
35	1109-0305-0301	Конструкции опорные Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,01125	87911,11	5777,78	989	65	84	582	1697
					74666,67	355,56	840	4	–	126	
36	1113-0301-0406	Поверхности металлические-Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	0,3	86,67	–	26	–	15	8	37
					36,67	–	11	–	–	3	
37	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные -опоры Окраска эмалями ПФ-115в в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	0,6	70	1,67	42	1	28	9	55
					21,67	–	13	–	–	4	
38	1122-1101-0102	Врезка в существующие сети (Ду 63мм) НР = 99 %	врезка	1	5480	2943	5480	2943	208	3161	9332
					2329	864	2329	864	–	691	
39	2301-0502-0605	Врезка -Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 17 - 63x3,8 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	0,5	511		256		256		276
40	1122-0301-0103	Футляры -3шт. дл.4,0м.Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,012	444833,33	97666,67	5338	1172	246	4289	10397
					326666,67	34333,33	3920	412	–	770	
41	2301-0502-0813	Футляры -3шт.Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 110x10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	12	2225		26700		26700		28836
42	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,0005	702000	210000	351	105	28	248	647

					436000	66000	218	33	–	48	
43	2301-0201-0218	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	0,5	3630		1815		1815		1960
									–	145	
		Итого					**879 132**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					245 362				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					186 405				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					41 841				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					134 021				
		- оборудование, тенге					11 916				
		Накладные расходы, тенге					237 191				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					64 237				
		Всего					**879 132**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					18 616				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					13 079				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					17 978				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**928 805**				
		2019 - НДС (12%)					111 457				
		ИТОГО С НДС (12%)					**1 040 262**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**975 245**				
		Договорная стоимость					**877 720,54**				
		НДС (12%)					105 326,46				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**983 047,00**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель

_____Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " Нұрболат"

Директор

_____Нурбосинов Н.О.

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "АстанаДорАрхитектс

_____Рабаев А.А.