Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 7
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-1)
Общестроительные работы

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 6 Окна и двери										
106	1110-0107-0102	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	74,64	1925,54	394,51	143722	29446	50424	63788	224111
					855,47	94,09	63852	7023	–	16601	
107	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренниедвухпольные с глухими полотнами ДГ 21-12П	м2	17,64	17929		316268		316268		341569
108	2109-0102-0802	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой натуральным шпоном из лиственных пород СТ РК 943-92	м2	57	17929		1021953		1021953		1103709
109	1 109-0403-0402	Блоки дверные стальные однопольные площадью 2 м2. Установка НР = 69 %	м2	2,1	2569,52	43,33	5396	91	987	3004	9072

					2056,19	16,67	4318	35	–	672	
110	2109-0402-0201	Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, ГОСТ 31173-2003-1шт.	м2	2,1	45066		94639		94639		102210
111	1109-0403-0404	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м2. Установка -2шт. НР = 69 %	м2	5,04	2335,32	45,63	11770	230	1908	6707	19955
					1911,11	17,66	9632	89	–	1478	
112	2109-0402-0202	Блоки дверные стальные наружные утепленные, двухпольные, ГОСТ 31173-2003 -2 шт.	м2	5,04	39885		201020		201020		217102
113	1110-0107-0101	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков НР = 90 %	м2	2,94	2412,59	511,9	7093	1505	2860	2765	10647
					927,89	117,01	2728	344	–	789	
114	2109-0202-0201	Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей ДПВ 21-14, двупольные ГОСТ 30970-2014 -1шт.	м2	2,94	30906		90864		90864		98133
116	1110-0501-0501	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ НР = 90 %	м2	23,04	2413,11	2,6	55598	60	35705	17850	79324
					860,81	–	19833	–	–	5876	
	Раздел 7 Полы										
117	1111-0101-2702	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	123,86	1352,95	65,83	167576	8154	33382	121771	312495
					1017,6	28,29	126040	3504	–	23148	
118	2206-0301-1212	Плитки керамические фасадные цветные (однотонные) типа "Кабанчик", толщина 10 мм ГОСТ 13996-93	м2	123,86	3619		448249		448249		484109

130	1111-0101-3904	Плинтуса из плиток керамических. Устройство НР = 94 %	м плинтусов	168	519,13	1,49	87214	250	43906	40579	138016
					256,3	0,66	43058	111	–	10223	
131	1111-0101-3602	Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2 НР = 94 %	м2 покрытия	239,41	644,99	19,03	154418	4555	69657	77361	250321
					335,02	8,74	80206	2093	–	18542	
132	2206-0101-0110	Линолеум поливинилхлоридный коммерческий гомогенный с защитным лаком, с антибактериальными свойствами, класс 34-43, поверхность эластичная каландрированная спрессованная ГОСТ 7251-77	м2	239,41	4926		1179334		1179334		1273681
144	1111-0101-4001	Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3 НР = 94 %	м плинтусов	265	299,37	0,74	79334	197	52359	25254	112955
					101,05	0,33	26778	88	–	8367	
	Раздел 8 Кровля										
148	1109-0401-0201	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж НР = 69 %	м2 покрытия	645,4	537,03	153,06	346599	98784	51407	153653	540272
					304,32	40,71	196408	26277	–	40020	
149	2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	645,4	2178		1405681		1405681		1518135
158	1112-0101-0716	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство (слуховых окон) НР = 92 %	м2 кровли	31,7	661,7	18,86	20976	598	2498	16641	40626
					564,04	6,56	17880	208	–	3009	

159	2110-0103-0508	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 35 мм, толщиной стали 0,7 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	31,7	2178		69043		69043		74566
160	1110-0115-0102	Конструкции деревянные каркасов со слуховыми окнами. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	25,3	7999,33	37,23	202383	942	155780	41439	263328
					1804,78	15,1	45661	382	–	19506	
161	1110-0116-0103	Покрытия по фермам. Антисептирование водными растворами НР = 90 %	м2 покрытия по фермам	677,1	58,62	1,86	39692	1261	12235	24037	68827
					38,69	0,76	26196	512	–	5098	
162	1112-0101-0902	Желоба подвесные. Устройство НР = 92 %	м желобов	103	267,33	10,74	27535	1106	–	24598	56304
					256,59	2,99	26429	308	–	4171	
	Раздел 9 Внутренняя отделка										
182	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	160,3	922,86	48,47	147934	7770	48164	78725	244792
					573,92	39,96	92000	6406	–	18133	
183	1115-0206-0203	Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (растворами из сухих смесей) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе НР = 80 %	м2 отделываемой поверхности	406	605,21	4,74	245715	1924	13372	184980	465151
					567,53	1,99	230419	806	–	34456	
184	2205-0104-0101	Смеси сухие - гипсовые штукатурки (ротбанд)СТ РК 1168-2006	кг	3244	40		129760		129760		140141

186	2205-0104-0204	Смеси сухие - цементные штукатурки М100 СТ РК 1168-2006 (ветонит)	кг	1014	65		65910		65910		71183
									–	5273	
		Итого					**8 260 734**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					1 011 438				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					156 873				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					48 186				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					5 597 365				
		Накладные расходы, тенге					883 152				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					611 906				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					239 561				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%					168 306				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					173 372				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**8 841 973**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**9 284 072**				
		Договорная стоимость					**8 355 664,29**				
		НДС (12%)					1 002 679,71				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**9 358 344,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель
_____ **Алдияров Н.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"
_____ **Расбаев А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нурболат"
Директор
_____ **Нурбосинов Н.О.**