Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 10
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-4)
Сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1116-0501-0102	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб , диаметр 100 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	36	649,89	3,08	23396	111	182	22671	49752
					641,75	0,86	23103	31	–	3685	
2	2301-0506-0209	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 110х4,2 ГОСТ 22689-2014	м	36	1077		38772		38772		41874
3	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб , диаметр 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	50	672,8	1,26	33640	63	114	32813	71769
					669,26	0,4	33463	20	–	5316	
4	2301-0506-0203	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 26 - 50х3 ГОСТ 22689-2014	м	50	266		13300		13300		14364
5	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы.Установка НР = 99 %	шт.	11	1223,45	803,64	13458	8840	–	6849	21932

					419,82	209,09	4618	2300	–	1625	
6	2302-0302-2410	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	2009		8036		8036		8679
7	2302-0302-2406	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	586		4102		4102		4430
8	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка НР = 99 %	шт.	23	1803	1183,43	41469	27219	–	21124	67600
					619,57	308,13	14250	7087	–	5007	
9	2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	5	5367		26835		26835		28982
10	2302-0302-5118	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x50x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	7	5495		38465		38465		41542
11	2302-0304-1406	Тройник полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	8	2915		23320		23320		25186
12	2302-0302-3310	Тройник полиэтиленовый косой 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	5367		16101		16101		17389
13	1117-0101-0105	Умывальники керамические со смесителем и сифоном. Установка с подводкой холодной воды НР = 98 %	комплект	17	2012,71	71,94	34216	1223	5054	27929	67117
					1643,47	32,94	27939	560	–	4972	
14	2303-0102-0905	Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 500 мм до 600 мм, длиной от 650 мм до 700 мм ГОСТ 30493-96	шт.	17	8223		139791		139791		150974

15	2302-0601-1401	Сифон канализационный из ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	17	967		16439		16439		17754
16	1117-0201-0103	Смесители. Установка НР = 98 %	шт.	17	811,18	0,12	13790	2	662	12863	28785
					772,12	–	13126	–	–	2132	
17	2303-0102-1243	Смеситель для умывальника двухрукояточный с изогнутым изливом набортный, излив с аэратором ГОСТ 25809-96	шт.	15	4342		65130		65130		70340
18	2303-0102-1222	Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96	шт.	2	2270		4540		4540		4903
19	1117-0301-0101	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка НР = 98 %	комплект	5	3110,6	157,6	15553	788	2710	12170	29941
					2411	72,6	12055	363	–	2218	
20	2303-0102-0301	Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96	комплект	5	14785		73925		73925		79839
21	2302-0302-3306	Прочистка -Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 , DN 50x50x50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	1221		2442		2442		2637
22	2302-0302-3310	Прочистка -Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 , DN 110x110x110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	4	5367		21468		21468		23185
23	2302-0802-1002	Ревизии к канализационным трубам DN 100 ГОСТ 6942-98	шт.	2	3653		7306		7306		7890
24	1117-0101-0110	Поддоны душевые чугунные и стальные мелкие. Установка НР = 98 %	комплект	1	1560	198	1560	198	270	1157	2934

					1092	89	1092	89	–	217		
25	2303-0102-0205	Поддон стальной эмалированный, размерами 800 мм х 800 мм, глубиной до 130 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1	7921		7921		7921		8555
26	1117-0101-0111	Трапы диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	комплект	1	7364	31	7364	31	6826	511	8505
					507	14	507	14	–	630	
		Итого					**896 858**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					130 153				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					38 475				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					10 464				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					523 711				
		Накладные расходы, тенге					138 087				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					66 432				
							896 858				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					26 009				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					18 273				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					18 823				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**959 963**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**1 007 961**				
		Договорная стоимость					**907 165,18**				
		НДС (12%)					108 859,82				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**1 016 025,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

_____ **Алдияров Н.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

_____ **Расбаев А.А.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Нурболат"
Директор

_____ **Нурбосинов Н.О.**