Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 11
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-5)
Сети газоснабжения

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1119-1001-0208	Счетчики газовые . Установка НР = 98 %	счетчик	1	3682	8	3682	8	1064	2558	6739
					2610	–	2610	–	–	499	
2	2900-0000-0001(пл)	Счетчик газа с электронным корректором температуры,номинальным пределом измерения объема газа-10м3/ч QK G10T	шт	1	1		1		1		1
3	1119-1001-0208	Система аварийного отключения газа . Установка НР = 98 %	счетчик	1	3682	8	3682	8	1064	2558	6739
					2610	–	2610	–	–	499	

4	2920-0000-0000(пл)	Система контроля аварийного отключения газа "САКЗ-50Н" в составе: клапан запорный электромагнитный управляемый Ду-50 КЗЭУГ-50Н -1шт., сигнализатор загазованности природным газом (СН-4) СЗ-1-1Г -1шт., сигнализатор загазоваеерсти окиси углерода (СО) СЗ-2-1Г -1шт.	к-т	1	47768		47768		47768		51589
5	1119-0501-0101	Клапаны термозапорнные, диаметр до 50 мм. Установка НР = 98 %	клапан	1	5302	219	5302	219	2689	2411	8330
					2394	66	2394	66	–	617	
6	2930-0000-0000(пл)	Клапан термозапорный Ду 50мм КТЗ-50Н	шт	1	5000		5000		5000		5400
7	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	6	1872,83	81,83	11237	491	1803	8829	21671
					1490,5	11	8943	66	–	1605	
8	2304-0902-0103	Краны шаровые стальные сварные КШ-20 DN 20 ГОСТ 21345-2005	шт.	6	9935		59610		59610		64379
9	1116-0301-0306	Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8,4	460,12	34,17	3865	287	280	3331	7772
					392,62	12,02	3298	101	–	576	
10	2301-0201-0146	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80	м	8,4	1194		10030		10030		10832

11	1116-0301-0302										
		Трубопроводы газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	10,7	1715,61	19,72	18357	211	14830	3321	23412
					309,91	6,82	3316	73	–	1734	
12	2301-0101-0104	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 20, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 3262-75	м	10,7	400		4280		4280		4622
13	1113-0301-0406	Поверхности металлические - трубы. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	2,17	89,4	2,3	194	5	109	55	269
					36,87	–	80	–	–	20	
14	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные -трубы. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	4,34	70,28	1,61	305	7	204	65	400
					21,66	–	94	–	–	30	
15	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (отводы Ду 57-2шт. Ду 20мм - 8шт.заглушка Ду 50 - 1шт.)Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,00188	882446,81	451595,74	1659	849	35	998	2870
					412234,04	123936,17	775	233	–	213	
16	2302-0101-0152	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	379		758		758		819
17	2302-0101-0107	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 20 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	8	134		1072		1072		1158

18	2302-0103-3407	Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)	шт.	1	319		319		319		345
									–	26	
		Итого					**217 347**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					24 120				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					2 085				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					539				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					150 916				
		Накладные расходы, тенге					24 126				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					16 100				
							217 347				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					6 303				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					4 428				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					4 562				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**232 640**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**244 272**				
		Договорная стоимость					**219 844,64**				
		НДС (12%)					26 381,36				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**246 226,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"

Руководитель

Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " Нурболат"

Директор

Нурбосинов Н.О.

ТЕХНАДЗОР

ТОО "АстанаДорАркитекс"

Расбаев А.А.