Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нұрболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт № 13
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 2-1-7)
Пожарная сигнализация

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2900-0000-0001(пл)	Панель Гранит-8	шт	1	26786		26786		26786		28929
2	2900-0000-0002(пл)	Аккумуляторная батарея 12в 7 А/ч	шт	1	3571		3571		3571		3857
3	2900-0000-0003(пл)	Извещатель пожарный дымовой ИП 212-141	шт	56	1339		74984		74984		80983
4	2900-0000-0004(пл)	Извещатель пожарный ручнойИПР 513-10	шт	3	1071		3213		3213		3470

5	2900-0000-0005(пл)	Извещатель пожарный тепловой с защитой ИП101-Гранат	шт	2	31250		62500		62500		67500
6	2900-0000-0006(пл)	Извещатель пожарный ручной с защитой ИПР 535 Гранат	шт	1	31696		31696		31696		34232
7	1308-0305-0310	Указатели световые настенные. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	4	1151,75	131,75	4607	527	321	2793	7992
					939,75	30	3759	120	–	592	
8	2900-0000-0007(пл)	Световое табло с защитой Скопа	шт	1	69643		69643		69643		75214
9	2900-0000-0008(пл)	Световое табло "Выход"	шт	3	893		2679		2679		2893
10	2900-0000-0009(пл)	Коробка КО-1	шт.	6	223		1338		1338		1445
11	2900-0000-0010(пл)	Кабель КРВПМ сеч.2х2х0,4 мм2	м	450	30		13500		13500		14580
12	1308-0103-3201	Устройство сигнально-блокировочное. Монтаж оборудования НР = 72 %	шт.	3	2771,33	–	8314	–	1696	4765	14125
					2206	–	6618	–	–	1046	
13	2900-0000-0011(пл)	Комбинированное сигнальное устройство ОПОП	шт	3	1696		5088		5088		5495
14	2900-0000-0012(пл)	Источник резервного питанияИВЭПР1 12-5-1	шт	1	12500		12500		12500		13500
15	2900-0000-0013(пл)	Мини-каналы 20х10	м	440	63		27720		27720		29938
16	2306-1710-0104	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	5	67		335		335		362

17	2900-0000-0014(пл)	Кабель Fire Alarm Cable J-Y(St) Y2x2x0,5	м	60	71		4260		4260		4601
18	2900-0000-0015(пл)	Кабель ШВВП 2х0,75	м	10	80		800		800		864
19	1308-0206-1701	Труба стальная диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 %	м	25	381,28	49,4	9532	1235	1355	5225	15938
					277,68	12,6	6942	315	–	1181	
20	2301-0201-0107	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 20 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	25	203		5075		5075		5481
21	2900-0000-0016(пл)	Коробка распределительная 100х100х40мм с/у с крышкой	шт	73	196		14308		14308		15453
									–	1145	
		Итого					**426 852**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					17 319				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					1 762				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					435				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					363 368				
		Накладные расходы, тенге					12 783				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					31 620				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					12 379				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					8 697				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					8 959				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**456 887**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**479 731**				
		Договорная стоимость					**431 758,04**				

		НДС (12%)					51 810,96				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**483 569,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель
_____ Алдияров Н.С.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нурболат"
Директор
_____ Нурбосинов Н.О.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанадорАркитекс"
_____ Расбаев А.А.