Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

## Акт №14
## приемки выполненных работ за ноябрь
**(локальная смета 4-1-1)**
Электроосвещение и силовое электрооборудование

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

| № п/п в л/с | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость ед., тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуатация машин | Всего | эксплуатация машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата машинистов | оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | **Раздел 1 Осветительные опоры** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1107-0101-0103 | Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 3,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР = 118 % | шт. сборных конструкций | 6 | 2812,67 | 1585,67 | 16876 | 9514 | – | 12526 | 31754 |
| | | | | | 1227 | 542,17 | 7362 | 3253 | – | 2352 | |
| 2 | 2104-1201-9911 | Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 | м3 | 4,89 | 21531 | | 105287 | | 105287 | | 113710 |
| 3 | 1133-0104-0102 | Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 4 т. Установка НР = 80 % | т | 1,074 | 56282,12 | 31666,67 | 60447 | 34010 | – | 27942 | 95460 |
| | | | | | 24615,46 | 7905,96 | 26437 | 8491 | – | 7071 | |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2900-0000-0000(пл) | Стойка стальная граненная оцинкованная СГ-10Ф-400(90)-ц | шт | 6 | 129285 | | 775710 | | 775710 | | 837767 |
| 5 | 2920-0000-0000(пл) | Анкерный комплект | шт | 6 | 29016 | | 174096 | | 174096 | | 188024 |
| 6 | 2930-0000-0000(пл) | Кронштейн | шт | 6 | 10888 | | 65328 | | 65328 | | 70554 |
| 7 | 1308-0205-0901 | Светильник с лампами накаливания. Установка вне зданий НР = 72 % | шт. | 6 | 4868,5 | 1485,17 | 29211 | 8911 | 11806 | 8226 | 40432 |
| | | | | | 1415,67 | 488,5 | 8494 | 2931 | – | 2995 | |
| 8 | 2307-0103-0420 | Светильники, тип ЖКУ 28-250-003 ГОСТ 8045-82 | шт. | 6 | 19587 | | 117522 | | 117522 | | 126924 |
| 9 | 2920-0000-0000(пл) | Лампа ДНАТ250 | шт | 6 | 5983 | | 35898 | | 35898 | | 38770 |
| | | | | | | | | | – | 2872 | |
| | **Раздел 2 Контур заземления** | | | | | | | | | | |
| 10 | 1308-0208-0104 | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования НР = 72 % | шт. | 3 | 2913,33 | 154 | 8740 | 462 | 6035 | 1696 | 11271 |
| | | | | | 747,67 | 37,33 | 2243 | 112 | – | 835 | |
| 11 | 1308-0208-0202 | Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР = 72 % | м | 50 | 566,26 | 22,78 | 28313 | 1139 | 19698 | 5594 | 36620 |
| | | | | | 149,52 | 5,88 | 7476 | 294 | – | 2713 | |
| 12 | 1308-0206-1705 | Труба стальная диаметром до 100 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами НР = 72 % | м | 45 | 1076,67 | 162,47 | 48450 | 7311 | 3652 | 28631 | 83247 |
| | | | | | 833,04 | 50,62 | 37487 | 2278 | – | 6166 | |
| 13 | 2301-0201-0180 | Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80 | м | 45 | 2208 | | 99360 | | 99360 | | 107309 |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | – | 7949 | |
| | **Раздел 3 Кабельная продукция** | | | | | | | | | | |
| 14 | 1308-0201-0201 | Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 % | м кабеля | 740 | 308,54 | 144,9 | 228319 | 107226 | 31309 | 86046 | 339514 |
| | | | | | 121,33 | 40,17 | 89784 | 29724 | – | 25149 | |
| 15 | 2306-0133-0920 | Кабели силовые ВБбШв 4х35 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,22 | 4587931 | | 1009345 | | 1009345 | | 1090093 |
| 16 | 2306-0133-0915 | Кабели силовые ВБбШв 4х4,0 (мк)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,25 | 678192 | | 169548 | | 169548 | | 183112 |
| 17 | 2306-0133-0802 | Кабели силовые ВБбШв 3х2,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80 | км | 0,27 | 380076 | | 102621 | | 102621 | | 110831 |
| 18 | 2900-0000-0001(пл) | Муфта ответвительная | шт | 5 | 23817 | | 119085 | | 119085 | | 128612 |
| 19 | 2930-0000-0000(пл) | Лента сигнальная "Внимание кабель" | м | 250 | 145 | | 36250 | | 36250 | | 39150 |
| | | | | | | | | | – | 2900 | |
| | **Раздел 4 Электрооборудование** | | | | | | | | | | |
| 20 | 1308-0303-0602 | Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне НР = 72 % | шт. | 1 | 4267 | 106 | 4267 | 106 | 1989 | 1583 | 6318 |
| | | | | | 2172 | 27 | 2172 | 27 | – | 468 | |
| 21 | 2307-0204-0751 | Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 63А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010 | шт. | 1 | 1692 | | 1692 | | 1692 | | 1827 |
| 22 | 1111-0101-0204 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 % | м3 подстилающего слоя | 1,125 | 7746,67 | 1480 | 8715 | 1665 | 3963 | 3544 | 13240 |
| | | | | | 2744 | 607,11 | 3087 | 683 | – | 981 | |
| 23 | 1308-0301-0702 | Генератор дизельный. Монтаж и испытание НР = 72 % | шт. | 1 | 602641 | 43593 | 602641 | 43593 | 192328 | 278194 | 951302 |
| | | | | | 366720 | 19660 | 366720 | 19660 | – | 70467 | |
| 24 | 5800-0000-0001(пл)(об) | Дизельный генератор АД-50С-Т400 | к-т | 1 | 2683036 | | 2683036 | | – | | 2683036 |

| | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | 2683036 | – | |
| | | Итого | | | | | 7 328 877 | | | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 551 262 | | | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 213 937 | | | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 67 453 | | | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | 3 082 522 | | | | | |
| | | - оборудование, тенге | | | | | 2 683 036 | | | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 453 982 | | | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 344 138 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | **Всего** | | | | | **7 328 877** | | | | | |
| | | Временные здания и сооружени (2,9%) | | | | | 134 729 | | | | | |
| | | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%) | | | | | 94 655 | | | | | |
| | | Непредвиденные работы и затраты (2%) | | | | | 97 505 | | | | | |
| | | **Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.** | | | | | **7 655 766** | | | | | |
| | | 2019 - НДС (12%) | | | | | 918 692 | | | | | |
| | | **ИТОГО С НДС (12%)** | | | | | **8 574 458** | | | | | |
| | | **ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05** | | | | | **8 038 554** | | | | | |
| | | **Договорная стоимость** | | | | | **7 234 698,21** | | | | | |
| | | **НДС (12%)** | | | | | 868 163,79 | | | | | |
| | | **ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)** | | | | | **8 102 862,00** | | | | | |

**ЗАКАЗЧИК:**
**ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"**

**Руководитель**

_____ **Алдияров Н.С.**

**ПОДРЯДЧИК:**

**ТОО " Нурболат"**

**Директор** _____ **Нурбосинов Н.О.**

**ТЕХНАДЗОР:**
**ТОО "АстанаДорАрхитекс"**

_____ **Расбаев А.А.**