Заказчик: **ГУ Управление строительства архитекттуры и градостроительства Актюбинской области"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Подрядчик: **ТОО "Нурболат"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес,

Стройка : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**
(наименование, адрес)

Объект : **"Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"**

Акт №15
приемки выполненных работ за ноябрь
(локальная смета 7-1-1)
Благоустройство территории

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Раздел 2 Площадки, проезды,брусчатое покрытие									
9	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ.150 мм НР = 108 %	м3 материала основания в плотном теле	61,1	1074,09	956,45	65627	58439	–	20334	92838
					117,64	190,51	7188	11640	–	6877	
10	1127-0403-0102	Основания из щебня фракции 40-70 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) НР = 108 %	м2 основания	407,17	725,68	227,77	295476	92741	191354	41561	364000
					27,95	66,56	11381	27101	–	26963	
11	1101-0201-0501	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	61,1	133,11	63,24	8133	3864	–	4347	13478

					69,87	28,95	4269	1769	–	998	
	Раздел 4 Площадка и ограждение под мусорные баки										
46	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412
					2743,75	606,25	2195	485	–	697	
47	1111-0101-0209	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,06	21316,98	7,55	22596	8	19302	3089	27740
					3100	–	3286	–	–	2055	
48	1109-0701-0105	Ограждение. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,11853	155234,96	19168,14	18400	2272	439	11268	32041
					132363,11	5416,35	15689	642	–	2373	
51	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	0,11853	102716,61	30777,02	12175	3648	1016	5962	19588
					63367,92	9525,01	7511	1129	–	1451	
52	1106-0101-0102	Фундаменты бетонные под стойки . Устройство НР = 91 %	м3	0,216	23958,33	1648,15	5175	356	3940	863	6521
					4069,44	319,44	879	69	–	483	
53	1122-0301-0102	Стойки под навес.Трубы стальные, диаметр 75 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0232	395991,38	75000	9187	1740	317	7663	18198
					307327,59	26293,1	7130	610	–	1348	
56	1113-0301-0406	Поверхности металлические ограждения. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4	89,75	2,25	359	9	202	102	498
					37	–	148	–	–	37	
57	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	8	70,25	1,5	562	12	377	121	738
					21,63	0,25	173	2	–	55	

	Раздел 6 Ограждение с устройством ворот и калитки										
73	1109-0701-0103	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	2,738	141036,89	35467,13	386159	97109	14229	210284	644158
					100372,9	10934,26	274821	29938	–	47715	
77	1109-0604-0105	Ограждения. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	5,8031	102727,16	30774,24	596136	178586	49819	291897	959076
					63368,03	9530,77	367731	55308	–	71043	
79	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	174	89,75	2,21	15617	384	8806	4461	21684
					36,94	0,22	6427	38	–	1606	
80	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	348	70,3	1,57	24465	545	16404	5238	32079
					21,6	0,22	7516	76	–	2376	
83	1109-0701-0103	Каркасы ворот и калитки. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу НР = 69 %	т конструкций	0,158	141044,3	35468,35	22285	5604	822	12134	37173
					100373,42	10930,38	15859	1727	–	2754	
86	1107-0107-0103	Навесы на ворота и калитку Установка НР = 118 %	т стальных элементов	0,026	680076,92	6000	17682	156	16207	1592	20816
					50730,77	1153,85	1319	30	–	1542	
87	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	3	90	2,33	270	7	152	77	375
					37	–	111	–	–	28	
88	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 в два слоя НР = 69 % К=2,000;	м2	6	70,33	1,5	422	9	283	91	554
					21,67	0,33	130	2	–	41	

141	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	4,9	89,8	2,24	440	11	248	126	611
					36,94	0,41	181	2	–	45	
142	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	9,8	70,31	1,53	689	15	462	148	904
					21,63	0,2	212	2	–	67	
		Итого					**2 458 344**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					764 099				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					462 450				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					136 111				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					391 184				
		Накладные расходы, тенге					658 510				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					182 101				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					71 292				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					50 087				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					51 594				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**2 631 317**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**2 762 883**				
		Договорная стоимость					**2 486 594,64**				
		НДС (12%)					298 391,36				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**2 784 986,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

Алдияров Н.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Расбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Нурболат"
Директор

Нурбосинов Н.О.