Заказ 43

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Нурболат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"
(наименование, адрес)

Акт № 19
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 6-1-1)
Наружные сети водопровода

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключить									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см) НР = 72 %	м3 грунта	35	59,83	59,83	2094	2094	–	437	2733
					–	17,34	–	607	–	202	
2	1101-0104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	140	47,32	47,32	6625	6625	–	1382	8648
					–	13,71	–	1920	–	641	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	91	139,82	132,96	12724	12099	–	2443	16380
					6,87	30,42	625	2768	–	1213	

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6	1648,33	–	9890	–	–	7121	18372
					1648,33	–	9890	–	–	1361	
5	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	4	2212,25	–	8849	–	–	6371	16438
					2212,25	–	8849	–	–	1218	
6	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	70	30,77	30,77	2154	2154	–	536	2905
					–	10,63	–	744	–	215	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	23	716,35	–	16476	–	–	11863	30606
					716,35	–	16476	–	–	2267	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	70	133,11	63,24	9318	4427	–	4981	15443
					69,87	28,96	4891	2027	–	1144	
	Раздел 2 Трубопроводы										
9	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,027	263814,81	73370,37	7123	1981	67	5550	13687
					187962,96	19666,67	5075	531	–	1014	
10	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27	419		11313		11313		12218
11	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,027	51333,33	–	1386	–	103	1270	2868
					47518,52	–	1283	–	–	212	

12	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	3	1803	1183,33	5409	3550	–	2756	8818
					619,67	308,33	1859	925	–	653	
13	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	864		2592		2592		2799
14	1122-0901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1060	25	2120	50	349	1726	4154
					860,5	11	1721	22	–	308	
15	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	22777		45554		45554		49198
16	1122-1201-0101	Фланцы к трубопроводам диаметром 50 мм. . Приварка НР = 99 %	фланец	4	472,25	29,25	1889	117	85	1670	3844
					421,75	–	1687	–	–	285	
17	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2193		8772		8772		9474
18	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (тройники 100х50х100 -1 шт.) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,007	1226285,71	451857,14	8584	3163	2536	3714	13282
					412142,86	123857,14	2885	867	–	984	
	Раздел 3 Колодцы водопроводные Ду 1500мм -1шт.										
19	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для водопроводных колодцев Ду1500мм 1шт.) НР = 72 %	м3 грунта	9,42	139,81	132,91	1317	1252	–	253	1696
					6,9	30,47	65	287	–	126	

20	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,63	1649,21	–	1039	–	–	748	1930
					1649,21	–	1039	–	–	143	
21	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,1	30,73	30,73	126	126	–	32	171
					–	10,73	–	44	–	13	
22	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,1	132,93	63,17	545	259	–	292	904
					69,76	29,02	286	119	–	67	
23	1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,3	248,67	240,12	2064	1993	1	405	2667
					8,43	59,28	70	492	–	198	
24	4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	15	412		6180		–		6674
25	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8,3	17,95	15,3	149	127	1	50	215
					2,53	5,78	21	48	–	16	
26	1122-1301-0101	Колодцы круглые водопроводные Ду 1500мм -1шт.из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,87	32613,37	8154,01	60987	15248	29834	21502	89088
					8505,35	3109,09	15905	5814	–	6599	
27	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18073		18073		18073		19519

28	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15796		31592		31592		34119
29	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17235		17235		17235		18614
30	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042		5445
31	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	4601		4601		4601		4969
32	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042		5445
33	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,65	7743,08	1478,46	5033	961	2288	2048	7647
					2744,62	607,69	1784	395	–	566	
34	1111-0101-1501	Бетонная отмостка НР = 94 %	м2 покрытия	6,5	964	86,62	6266	563	3821	1951	8874
					289,54	29,85	1882	194	–	657	
35	2106-0304-0501	Лестницы для колодцев -1шт	т	0,017	631979		10744		10744		11604
36	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286		7869
37	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	16,2	823,58	18,58	13342	301	9311	3502	18192
					230,25	2,22	3730	36	–	1348	

38	1122-0801-0201	Фасонные части полиэтиленовые: отводы. Установка НР = 99 %	шт.	1	1223	803	1223	803	–	623	1994
					420	209	420	209	–	148	
39	2302-0304-1007	Отвод полиэтиленовый электросварной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	1928		1928		1928		2082
40	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	3	1803	1183,33	5409	3550	–	2756	8818
					619,67	308,33	1859	925	–	653	
41	2302-0302-8007	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 63, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	3	755		2265		2265		2446
42	1122-0901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1060	25	2120	50	349	1726	4154
					860,5	11	1721	22	–	308	
43	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2	22777		45554		45554		49198
44	1122-1201-0101	Фланцы к трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	472,25	29,25	1889	117	85	1670	3844
					421,75	–	1687	–	–	285	
45	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2193		8772		8772		9474
46	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные (тройники 100x50x100 -1 шт.) Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0105	1226095,24	451809,52	12874	4744	3803	5571	19921
					412095,24	123809,52	4327	1300	–	1476	

		Итого					**579 440**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					90 037				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					66 354				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					20 296				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					278 998				
		- перевозка грузов, тенге					6 180				
		Накладные расходы, тенге					94 949				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					42 922				
		Включить									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	87	139,82	132,95	12164	11567	–	2335	15659
					6,86	30,41	597	2646	–	1160	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6	1648,33	–	9890	–	–	7121	18372
					1648,33	–	9890	–	–	1361	
3	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	4	2212,25	–	8849	–	–	6371	16438
					2212,25	–	8849	–	–	1218	
4	1101-0205-0502	Основание траншеи. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3	716,33	–	2149	–	–	1547	3992
					716,33	–	2149	–	–	296	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	65	30,77	30,77	2000	2000	–	498	2698
					–	10,63	–	691	–	200	
6	1101-0205-0502	Траншеи пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную мягким грунтом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	22	716,36	–	15760	–	–	11347	29276
					716,36	–	15760	–	–	2169	

7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	65	133,12	63,25	8653	4111	–	4625	14340
					69,88	28,95	4542	1882	–	1062	
	Раздел 2 Трубопроводы										
8	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 63 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,027	263814,81	73370,37	7123	1981	67	5550	13687
					187962,96	19666,67	5075	531	–	1014	
9	2301-0501-1109	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 63x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	27	419		11313		11313		12218
10	1122-0701-0101	Трубопроводы диаметром 63 мм. Промывка с дезинфекцией НР = 99 %	км трубопровода	0,027	51333,33	–	1386	–	103	1270	2868
					47518,52	–	1283	–	–	212	
11	1122-0901-0101	Задвижки чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1061	25	1061	25	175	863	2078
					861	11	861	11	–	154	
12	2304-0102-2001	Задвижки чугунные фланцевые с обрезиненным клином, со штурвалом, PN 16, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	1	22777		22777		22777		24599
13	1122-1201-0101	Фланцы к трубопроводам диаметром 50 мм. . Приварка НР = 99 %	фланец	2	472,5	29,5	945	59	42	836	1923
					422	–	844	–	–	142	
14	2302-0103-0607	Фланцы стальные приварные встык из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2193		4386		4386		4737
15	1122-0801-0202	Фасонные части полиэтиленовые: втулки Установка НР = 99 %	шт.	1	1803	1183	1803	1183	–	919	2940
					620	308	620	308	–	218	

16	2302-0302-8207	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 11, DN 63, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	864		864		864		933
17	1122-1101-0101	Врезка в существующие сети из стальных труб диаметр 63 мм НР = 99 %	врезка	1	4264	2068	4264	2068	568	2215	6997
					1628	609	1628	609	–	518	
18	1122-1501-0201	Упоры постоянные бетонные на трубопроводе, диаметр трубопровода 100 мм. Устройство НР = 99 %	км трубопровода	0,027	25074,07	7925,93	677	214	327	216	964
					5037,04	3037,04	136	82	–	71	
		Итого					**174 719**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					52 234				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					23 208				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					6 760				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					40 622				
		Накладные расходы, тенге					45 713				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					12 942				
		Всего разница					**-404 721**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					-11 737				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					-8 246				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					-8 494				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**-433 198**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**-454 858**				
		Договорная стоимость					**-413 992,86**				
		НДС (12%)					-49 679,14				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**-463 672,00**				

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

_____ **Алдияров Н.С.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАрхитектс"

_____ **Рысбаев А.А.**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО " Нурбоят"
Директор

_____ **Нурбосинов Н.О.**