Заказ 43

Заказчик: ГУ "Управление строительства,архитектуры и градостроительства Актюбинской области",
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Нұрболат"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : "Строительство врачебной амбулатории на 40 посещений в смену в п. Рауан г. Актобе"
(наименование, адрес)

Акт № 20
приемки выполненных работ за декабрь
(локальная смета 6-2-1)
Наружные сети канализации

Составлен в текущих ценах с 01.10.18 г.

№ п/п в л/с	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Исключить									
	Раздел 1 Трубопровод										
	1.1 Земляные работы										
1	1101-0104-0203	Срезка растительного слоя бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м (толщ.20см) НР = 72 %	м3 грунта	94	59,83	59,83	5624	5624	–	1174	7342
					–	17,34	–	1630	–	544	
2	1101-0104-0211	Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=4,000;	м3 грунта	376	47,32	47,32	17792	17792	–	3712	23224
					–	13,71	–	5155	–	1720	
3	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	148	139,82	132,96	20694	19678	–	3973	26640
					6,86	30,42	1016	4502	–	1973	

4	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	18	1648,39	–	29671	–	–	21363	55117
					1648,39	–	29671	–	–	4083	
5	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	6	2212,17	–	13273	–	–	9557	24656
					2212,17	–	13273	–	–	1826	
6	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное толщ. 10см. Устройство НР = 99 %	м3 основания	9	2924,89	149,22	26324	1343	17206	8041	37114
					863,89	38,56	7775	347	–	2749	
7	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	111	30,77	30,77	3416	3416	–	849	4606
					–	10,62	–	1179	–	341	
8	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	37	716,35	–	26505	–	–	19084	49236
					716,35	–	26505	–	–	3647	
9	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	111	133,11	63,23	14775	7019	–	7898	24487
					69,87	28,95	7756	3214	–	1814	
	1.2 Трубопровод										
10	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,033	401242,42	131606,06	13241	4343	486	9508	24569
					254909,09	36121,21	8412	1192	–	1820	
11	2301-0405-0106	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	33	4490		148170		148170		160024

12	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,034	302264,71	92970,59	10277	3161	190	7706	19422
					203705,88	25235,29	6926	858	–	1439	
13	2301-0405-0103	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110x4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	34	2210		75140		75140		81151
									–	6011	
	Раздел 2 Канализационные колодцы Ду 1000мм Н=1500мм -2шт.										
	2.0 Подраздел без наименования										
14	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для канализационных колодцев Ду1000мм -2 шт.) НР = 72 %	м3 грунта	10,1	139,8	132,97	1412	1343	–	271	1818
					6,83	30,4	69	307	–	135	
15	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,7	1648,57	–	1154	–	–	831	2144
					1648,57	–	1154	–	–	159	
16	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,7	30,7	30,7	175	175	–	44	237
					–	10,7	–	61	–	18	
17	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,7	132,98	63,16	758	360	–	405	1256
					69,82	28,95	398	165	–	93	
18	1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4	248,5	240	994	960	–	195	1284

					8,5	59,25	34	237	–	95	
19	4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	7,2	412		2966		–		3203
20	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые (2шт.) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,66	48535,54	9775,9	80569	16228	37631	32392	121998
					16090,36	3619,88	26710	6009	–	9037	
21	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11050		22100		22100		23868
22	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10889		21778		21778		23520
23	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10148		20296		20296		21920
24	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	5042		10084		10084		10891
25	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4601		9202		9202		9938
26	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,1	7745,45	1479,09	8520	1627	3874	3465	12944
					2744,55	606,36	3019	667	–	959	
27	1111-0101-1501	Бетонная отмостка НР = 94 %	м2 покрытия	10,6	963,87	86,51	10217	917	6231	3182	14471

					289,53	29,81	3069	316	–	1072	
28	2106-0304-0501	Лестница для колодца -2шт	т	0,034	631979		21487		21487		23206
29	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7286		14572		14572		15738
30	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	27	823,56	18,63	22236	503	15517	5837	30319
					230,22	2,22	6216	60	–	2246	
	Раздел 3 Выгреб V =9м3										
31	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для выгреба) НР = 72 %	м3 грунта	15,82	139,82	132,93	2212	2103	–	425	2848
					6,89	30,4	109	481	–	211	
32	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна выгреба НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,9	1648,89	–	1484	–	–	1068	2756
					1648,89	–	1484	–	–	204	
33	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,82	30,71	30,71	148	148	–	37	200
					–	10,58	–	51	–	15	
34	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,82	133,2	63,28	642	305	–	343	1064
					69,92	29,05	337	140	–	79	
35	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,8	248,64	240,17	2934	2834	1	575	3790

					8,39	59,24	99	699	–	281	
36	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	21,2	412		8734		–		9433
37	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,8	17,97	15,34	212	181	1	71	306
					2,54	5,76	30	68	–	23	
38	1123-0601-0108	Выгреб круглый сборный железобетонный, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,4	41453,33	6540,42	99488	15697	61499	27972	137657
					9288,33	2484,58	22292	5963	–	10197	
39	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	23651		23651		23651		25543
40	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1	шт.	1	25917		25917		25917		27990
41	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3	22753		68259		68259		73720
42	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042		5445
43	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	4601		4601		4601		4969
44	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286		7869
45	1108-0101-0307	Кольца и плиты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,5	823,56	18,59	11118	251	7759	2918	15159

					230,22	2,22	3108	30	–	1123	
46	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412
					2743,75	606,25	2195	485	–	697	
47	1106-0101-0101	Бетонная подушка. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	16820	1048	8410	524	7364	566	9694
					1044	200	522	100	–	718	
48	2301-0501-0904	Труба вентиляционная Ду-110ГОСТ 18599-2001	м	2,5	831		2078		2078		2244
49	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2427	38	2427	38	2017	375	3026
					372	11	372	11	–	224	
50	1127-0602-0308	Гидроизоляция днища выгреба из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, . Устройство НР = 108 % К=2,500;	м2 покрытия	12,5	140,32	90,88	1754	1136	155	843	2805
					37,04	25,44	463	318	–	208	
51	1141-0201-0101	Внутренняя гидроизоляция колец и днищ грунтовкой эпоксидной НР = 79 %	м2	17	2103,29	359,18	35756	6106	26018	5082	44105
					213,65	164,76	3632	2801	–	3267	
52	1113-0301-1909	Внутренняя изоляция колец и днищ выгреба. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР = 69 %	м2	17	2041,47	44,65	34705	759	24413	7045	45090
					560,76	39,82	9533	677	–	3340	
53	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0025	225714		564		564		609

54	2113-0101-1601	Портландцемент напрягающий ГОСТ 10178-85 марки 400	т	0,026	19532		508		508		549
									—		
									–	41	
	Раздел 4 Колодец-септик										
55	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для водопроводного колодца Ду1500мм -1 шт.) НР = 72 %	м3 грунта	9,42	139,81	132,91	1317	1252	–	253	1696
					—	—	—	—	—	—	
					6,9	30,47	65	287	–	126	
56	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	0,63	1649,21	–	1039	–	–	748	1930
					—	—	—	—	—	—	
					1649,21	–	1039	–	–	143	
57	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,1	30,73	30,73	126	126	–	32	171
					—	—	—	—	—	—	
					–	10,73	–	44	–	13	
58	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,1	132,93	63,17	545	259	–	292	904
					—	—	—	—	—	—	
					69,76	29,02	286	119	–	67	
59	1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	8,3	248,67	240,12	2064	1993	1	405	2667
					—	—	—	—	—	—	
					8,43	59,28	70	492	–	198	
60	4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	15	412		6180		–		6674
									—		
61	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	8,3	17,95	15,3	149	127	1	50	215
					—	—	—	—	—	—	
					2,53	5,78	21	48	–	16	

62	1123-0601-0106	Колодец-септик, круглый сборный железобетонный, диаметр 1,5 м.-1шт. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,87	40560,96	6639,57	75849	12416	42272	25616	109582
					11316,04	2520,86	21161	4714	–	8117	
63	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	18073		18073		18073		19519
64	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	15796		31592		31592		34119
65	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	17235		17235		17235		18614
66	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042		5445
67	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4601		9202		9202		9938
68	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные под днище. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,5	7748	1480	3874	740	1762	1575	5885
					2744	608	1372	304	–	436	
69	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286		7869
70	1108-0101-0301	Стены септика . Гидроизоляция горизонтальная цементно-песчаным раствором НР = 93 %	м2 поверхности	12	928,25	9,92	11139	119	6789	3984	16333
					352,58	4,42	4231	53	–	1210	

71	1106-1401-0104	Сооружения емкостные. Железнение поверхности НР = 91 %	м2 поверхности	3,5	338,57	0,86	1185	3	66	1016	2377
					318,86	0,29	1116	1	–	176	
72	2107-0203-0301	Крышка деревянная -Доски и брусья обрезные хвойных пород толщиной 10 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,025	40648		1016		1016		1097
73	2110-0105-0201	Сталь листовая кровельная черная толщиной 0,7 мм	т	0,001	91041		91		91		98
74	1126-0101-1102	Деревянная крышка - утеплитель НР = 76 %	м3 изоляции	0,3	24503,33	1270	7351	381	733	4869	13198
					20790	563,33	6237	169	–	978	
75	2111-0401-0302	Плиты из пенополистирола ГОСТ 32310-2012	м3	0,3	27833		8350		8350		9018
									–	668	
		Итого					**1 559 975**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					221 777				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					133 170				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					43 954				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					843 426				
		- перевозка грузов, тенге					17 880				
		Накладные расходы, тенге					228 166				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					115 556				
		Включить									
	Раздел 1 Земляные работы										
1	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	194	139,82	132,96	27126	25794	–	5208	34921
					6,87	30,42	1332	5901	–	2587	
2	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	14	1648,43	–	23078	–	–	16616	42870
					1648,43	–	23078	–	–	3176	

3	1101-0205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб НР = 72 %	м3 грунта	7	2212,14	–	15485	–	–	11149	28765
					2212,14	–	15485	–	–	2131	
4	1101-0205-0502	Основание траншеи. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7	716,43	–	5015	–	–	3611	9316
					716,43	–	5015	–	–	690	
5	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка мягким грунтом бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	140	30,77	30,77	4308	4308	–	1071	5809
					–	10,62	–	1487	–	430	
6	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	48	716,35	–	34385	–	–	24757	63873
					716,35	–	34385	–	–	4731	
7	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	140	133,11	63,24	18636	8853	–	9963	30887
					69,88	28,96	9783	4054	–	2288	
	Раздел 2 Трубопровод										
8	1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,0255	401254,9	131607,84	10232	3356	376	7346	18984
					254901,96	36078,43	6500	920	–	1406	
9	2301-0405-0106	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 160x6,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,1 мм до 1,7 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	25,5	4490		114495		114495		123655
10	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 110 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,034	302264,71	92970,59	10277	3161	190	7706	19422
					203705,88	25235,29	6926	858	–	1439	

11	2301-0405-0103	Трубы полиэтиленовые для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004	м	34	2210		75140		75140		81151
									–	6011	
	Раздел 3 Канализационные колодцы Ду 1000мм Н=1500мм -2шт.										
12	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для канализационных колодцев Ду1000мм -2 шт.) НР = 72 %	м3 грунта	10,1	139,8	132,97	1412	1343	–	271	1818
					6,83	30,4	69	307	–	135	
13	1101-0205-0302	Зачистка дна колодца вручную НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,7	1648,57	–	1154	–	–	831	2144
					1648,57	–	1154	–	–	159	
14	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	5,7	30,7	30,7	175	175	–	44	237
					–	10,7	–	61	–	18	
15	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	5,7	132,98	63,16	758	360	–	405	1256
					69,82	28,95	398	165	–	93	
16	1101-0102-0314	Разработка вытесненного грунта колодцами Ду 1500мм с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	4	248,5	240	994	960	–	195	1284
					8,5	59,25	34	237	–	95	
17	4102-0101-1010	Вывоз вытесненного грунта колодцами. Расстояние перевозки 10 км	т	7,2	412		2966		–		3203

18	1123-0601-0104	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты мокрые (2шт.) НР = 99 %	м3 конструкций колодца	1,66	48535,54	9775,9	80569	16228	37631	32392	121998
					16090,36	3619,88	26710	6009	–	9037	
19	2104-0302-0101	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН10 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	11050		22100		22100		23868
20	2104-0301-0106	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10889		21778		21778		23520
21	2104-0302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	10148		20296		20296		21920
22	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	5042		40336		40336		43563
23	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	4601		9202		9202		9938
24	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	1,1	7745,45	1479,09	8520	1627	3874	3465	12944
					2744,55	606,36	3019	667	–	959	
25	1111-0101-1501	Бетонная отмостка НР = 94 %	м2 покрытия	10,6	963,87	86,51	10217	917	6231	3182	14471
					289,53	29,81	3069	316	–	1072	
26	2106-0304-0501	Лестница для колодца -2шт	т	0,034	631979		21487		21487		23206

27	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7286		14572		14572		15738
28	1108-0101-0307	Гидроизоляция наружных стен и днища колодцев обмазочная битумная в 2 слоя НР = 93 %	м2 поверхности	32,4	823,58	18,61	26684	603	18621	7004	36383
					230,25	2,19	7460	71	–	2695	
	Раздел 4 Выгреб V =9м3										
29	1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 (для выгреба) НР = 72 %	м3 грунта	15,82	139,82	132,93	2212	2103	–	425	2848
					6,89	30,4	109	481	–	211	
30	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Зачистка вручную дна выгреба НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	0,9	1648,89	–	1484	–	–	1068	2756
					1648,89	–	1484	–	–	204	
31	1101-0104-0402	Засыпка пазух колодцев бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	4,82	30,71	30,71	148	148	–	37	200
					–	10,58	–	51	–	15	
32	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	4,82	133,2	63,28	642	305	–	343	1064
					69,92	29,05	337	140	–	79	
33	1101-0102-0314	Грунты 2 группы. Разработка вытесненного грунта колодцами с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	11,8	248,64	240,17	2934	2834	1	575	3790
					8,39	59,24	99	699	–	281	

34	4102-0101-1010	Перевозка грунта самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	т	21,2	412		8734		–		9433
35	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	11,8	17,97	15,34	212	181	1	71	306
					2,54	5,76	30	68	–	23	
36	1123-0601-0108	Выгреб круглый сборный железобетонный, диаметр 2 м. Устройство. Грунты мокрые НР = 99 %	м3 конструкций колодца	2,4	41453,33	6540,42	99488	15697	61499	27972	137657
					9288,33	2484,58	22292	5963	–	10197	
37	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН20	шт.	1	23651		23651		23651		25543
38	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 2ПП20-1	шт.	1	25917		25917		25917		27990
39	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС20.9	шт.	3	22753		68259		68259		73720
40	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	5042		5042		5042		5445
41	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 КС7.3	шт.	1	4601		4601		4601		4969
42	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	1	7286		7286		7286		7869
43	1108-0101-0307	Кольца и плиты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	13,5	823,56	18,59	11118	251	7759	2918	15159

					230,22	2,22	3108	30	–	1123	
44	1111-0101-0204	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками НР = 94 %	м3 подстилающего слоя	0,8	7745	1478,75	6196	1183	2818	2519	9412
					2743,75	606,25	2195	485	–	697	
45	1106-0101-0101	Бетонная подушка. Устройство НР = 91 %	м3	0,5	16820	1048	8410	524	7364	566	9694
					1044	200	522	100	–	718	
46	2301-0501-0904	Труба вентиляционная Ду-110ГОСТ 18599-2001	м	2,5	831		2078		2078		2244
47	1120-0701-0101	Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами НР = 98 %	зонт	1	2427	38	2427	38	2017	375	3026
					372	11	372	11	–	224	
48	1127-0602-0308	Гидроизоляция днища выгреба из горячих асфальтобетонных смесей пористых мелкозернистых, . Устройство НР = 108 % К=2,500;	м2 покрытия	12,5	140,32	90,88	1754	1136	155	843	2805
					37,04	25,44	463	318	–	208	
49	1141-0201-0101	Внутренняя гидроизоляция колец и днищ грунтовкой эпоксидной НР = 79 %	м2	17	2103,29	359,18	35756	6106	26018	5082	44105
					213,65	164,76	3632	2801	–	3267	
50	1113-0301-1909	Внутренняя изоляция колец и днищ выгреба. Шпатлевка эпоксидной шпатлевкой ЭП-0010 толщиной слоя 2 мм НР = 69 %	м2	17	2041,47	44,65	34705	759	24413	7045	45090
					560,76	39,82	9533	677	–	3340	
51	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0025	225714		564		564		609

52	2113-0101-1601	Портландцемент напрягающий ГОСТ 10178-85 марки 400	т	0,026	19532		508		508		549
									–	41	
		Итого					**1 253 427**				
		в том числе									
		- зарплата рабочих-строителей, тенге					188 593				
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге					98 950				
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге					32 877				
		- материалы, изделия и конструкции, тенге					676 280				
		- перевозка грузов, тенге					11 700				
		Накладные расходы, тенге					185 055				
		Сметная прибыль (8 %), тенге					92 849				
		Всего разница					**-306 548**				
		Временные здания и сооружени (2,9%)					-8 890				
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,98%)					-6 246				
		Непредвиденные работы и затраты (2%)					-6 434				
		Итого в текущих ценах с 24.08.18 г.					**-328 117**				
		2019 - НДС (12%)					-39 374				
		ИТОГО С НДС (12%)					**-367 491**				
		ИТОГО в ценах 2019 года К=1,05					**-344 523**				
		Договорная стоимость					**-314 691,08**				
		НДС (12%)					-37 762,93				
		ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ СТОИМОСТЬ с НДС (12%)					**-352 454,00**				

ЗАКАЗЧИК:
ГУ "Управление строительства архитектуры и градостроительства Актюбинской области"
Руководитель

Алдияров Н.С.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "АстанаДорАркитекс"

Расбаев А.А.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО " Нурболат"
Директор

Нурбосинов Н.О.