к Приложению № 11
Типовая вневедомственная форма №КС-3
Утверждена постановлением Госкомстата
Республики Казахстан от 16.11.94г. №73

Заказчик: Южная РДТ АО "Казахтелеком"
Подрядчик: ТОО "AICOM"
Наименование строительства и его адрес:

Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров,гг.Алматы, Астана. 2 этап.г.Кызылорда. 5 очередь. Прокладка ОКЛ-8 в ГККП Детский сад Ер Тостик по ул.Аль-Фараби в г.Кызылорда

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за февраль месяц 2018 года

Код заказчика	Код подрядчик	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	Код	Наименование	
		11/718	25.12.2017г.				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	ВСЕГО с учетом НДС
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце СМР	из графы 1							
			СМР (в текущих ценах на 2018г. 1кв)	из них		Стоимость прочих работ не вх. в СМР	дополнительные затраты			
				в отчете месяце за	по монтажу оборудов.		на приобретение материалов	другие дополнит. затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров,гг.Алматы, Астана. 2 этап.г.Кызылорда. 5 очередь. Прокладка ОКЛ-8 в ГККП Детский сад Ер Тостик по ул.Аль-Фараби в г.Кызылорда	1246939,34	1246939,34	711333,40	711333,40			391094,70	10910,60	133600,64	1246939,34
Возврат материалов заказчика с НДС	9339,34	9339,34					8338,70		1000,64	9339,34
ИТОГО:	1237600,00	1237600,00							132600,00	1237600,00
Предыдущие платежи	0,00	0,00								
ВСЕГО к оплате:	1237600,00	1237600,00								

Резерв 5% 61880,00 61880,00
ВСЕГО к оплате: 1175720,00 1175720,00 тенге

ЗАКАЗЧИК:

Директор Кызылординского ТУМС С.О. Дукенбаев

Зам. главного бухгалтера ЮРДТ А. Таскараева

ПОДРЯДЧИК:

Директор
ТОО "AICOM" М. Умиров

Форма 4

Наименование стройки - Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров,гг.Алматы, Астана. 2 этап.г.Кызылорда. 5 очередь

Наименование объекта - Строительство оптической распределительной сети для корпоративных клиентов областных центров,гг.Алматы, Астана. 2 этап.г.Кызылорда. 5 очередь. Прокладка ОКЛ-8 в ГККП Детский сад Ер Тостик по ул.Аль-Фараби в г.Кызылорда

Акт выполненных работ за февраль месяц 2018 года

на Прокладка ОКЛ-8 в ГККП Детский сад Ер Тостик по ул.Аль-Фараби в г.Кызылорда

(наименование работ и затрат)

Основание: Договор 11/718 от 25.12.2017г.

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2018 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
1	**1133-0202-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 33 подраздел 02 табл.3 п.3.21**	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка. Установка железобетонных опор с крюками-скобами или крюками-кронштейнами, применен коэффициент к затратам труда - 0,84**	**опора**	**1**		**5884,17**	**2786,47**	**5884,17**	**2786,47**	**666,10**	**2956,03**	**9547,42**
		НР - 80%; СП - 8%				**2431,60**	**1263,44**	**2431,60**	**1263,44**		**707,22**	
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,2)	чел-ч	2,57	2,57	946,00		2431,60				
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,87	0,87							
1.3	3101-0303-0401	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 3,5 м на автомобиле	маш.-ч	0,68	0,68		3409,00		2318,12			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,68	0,68		1554,00		1056,72			
1.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,19		2465,00		468,35			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,19		1088,00		206,72			
1.5	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00003	0,00003	286680,00				8,60		
1.6	2113-0702-1102	Смазка защитная ЗЭС	кг	0,1	0,1	1399,00				139,90		
1.7	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,02	0,02	90,00				1,80		
1.8	2404-0207-2805	Колпачки полиэтиленовые ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	6	45,00				270,00		
1.9	2204-0201-0701	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,4	0,4	516,00				206,40		
1.10	2204-0501-0801	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,1	0,1	394,00				39,40		
2	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой**	**м2 поверхности**	**1,3**		**822,33**	**19,15**	**1069,03**	**24,89**	**748,98**	**277,14**	**1453,86**
		НР - 93%; СП - 8%				**227,05**	**2,18**	**295,17**	**2,83**		**107,69**	
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,212	0,2756	1071,00		295,17				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0026							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
2.3	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,02535		729,00		18,48			
2.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0026		2465,00		6,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0026		1088,00		2,83			
2.5	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,12	226,00				705,12		
2.6	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000208	129524,00				26,94		
2.7	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000312	54214,00				16,91		
3	**1310-0902-0923 РСНБ РК 2015**	**Устройство для вывода кабеля из канализации на опору. Монтаж с рытьем и засыпкой, без прохода через стену**	**шт.**	**1**		**9070,68**	**--**	**9070,68**	**--**	**3630,68**	**3916,80**	**14026,48**
		НР - 72%; СП - 8%				**5440,00**	**--**	**5440,00**	**--**		**1039,00**	
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	5	5	1088,00		5440,00				
3.2	2113-0101-0102	Портландцемент бездобавочный ПЦ 500-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,00147	0,00147	23601,00				34,69		
3.3	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00025	0,00025	22269,00				5,57		
3.4	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,34	0,34	273,00				92,82		
3.5	2113-0804-1101	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,02	0,02	580,00				11,60		
3.6	2301-0101-0108	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные легкие, DN 50, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 3262-75	м	3	3	1072,00				3216,00		
3.7	2107-0510-0301	Пробки деревянные диаметром 100 мм, длиной 100 мм ГОСТ 8242-88	шт.	2	2	135,00				270,00		
4	**1310-0902-0915 РСНБ РК 2015**	**Кабель. Защита металлическими желобами по опоре бетонной**	**м ограждения**	**4**		**1582,33**	**260,16**	**6329,31**	**1040,64**	**4305,87**	**958,29**	**7870,60**
		НР - 72%; СП - 8%				**245,70**	**87,04**	**982,80**	**348,16**		**583,01**	
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3)	чел-ч	0,27	1,08	910,00		982,80				
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,08	0,32							
4.3	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,08	0,32		3252,00		1040,64			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,32		1088,00		348,16			
4.4	2110-0502-1702	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,03	0,12	1190,00				142,80		
4.5	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00105	0,0042	22269,00				93,53		
4.6	2113-0207-0429	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1,03	4,12	273,00				1124,76		
4.7	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,00005	0,0002	253038,00				50,61		
4.8	2204-0603-0107	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,017	0,068	686,00				46,65		
4.9	2404-0201-0648	Скоба накладная ГОСТ 51177-98	100 шт.	0,03	0,12	3608,00				432,96		
4.10	2404-0207-3913	Желоб металлический 48х1000 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	583,00				2332,00		
4.11	2204-0201-0702	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,16	516,00				82,56		
5	**1146-0301-0203 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости**	**отверстие**	**1**		**900,84**	**396,59**	**900,84**	**396,59**	**11,39**	**631,52**	**1654,95**
		НР - 84%; СП - 8%				**492,86**	**258,94**	**492,86**	**258,94**		**122,59**	
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,453	0,453	1088,00		492,86				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,238	0,238							
5.3	3403-0301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,22	0,22		1601,00		352,22			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,22		1088,00		239,36			
5.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,018	0,018		2465,00		44,37			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,018	0,018		1088,00		19,58			
5.5	2113-0812-0515	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	0,0252	439,00				11,06		
5.6	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,01078	0,01078	30,00				0,32		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
6	**1146-0301-0219 РСНБ РК 2015**	**Конструкции железобетонные. Сверление кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости**	**отверстие**	**1**		**342,74**	**137,69**	**342,74**	**137,69**	**11,39**	**241,27**	**630,73**
		НР - 84%; СП - 8%				**193,66**	**93,57**	**193,66**	**93,57**		**46,72**	
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,178	0,178	1088,00		193,66				
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,086	0,086							
6.3	3403-0301-0301	Установка для сверления отверстий диаметром до 160 мм в железобетоне	маш.-ч	0,086	0,086		1601,00		137,69			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,086	0,086		1088,00		93,57			
6.4	2113-0812-0515	Сверла кольцевые алмазные диаметром 32 мм ГОСТ 26339-84	шт.	0,0252	0,0252	439,00				11,06		
6.5	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0108	0,0108	30,00				0,32		
7	**1146-0303-0103 РСНБ РК 2015**	**Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,0002**		**121633,78**	**1066,16**	**24,33**	**0,21**	**11,70**	**10,50**	**37,62**
		НР - 84%; СП - 8%				**62051,18**	**467,84**	**12,41**	**0,09**		**2,79**	
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,4)	чел-ч	75,58	0,0151	821,00		12,41				
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,43	0,0001							
7.3	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,23	0,000046		27,00		0,00			
7.4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,43	0,000086		2465,00		0,21			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,43	0,000086		1088,00		0,09			
7.5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,000208	21086,00				4,39		
7.6	2105-0307-1007	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,5	0,0001	114,00				0,01		
7.7	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	0,0019	70,00				0,13		
7.8	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,000042	40416,00				1,70		
7.9	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,000036	58360,00				2,10		
7.10	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,000001	26517,00				0,03		
7.11	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	5,9	0,00118	310,00				0,37		
7.12	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0137	0,000003	30,00				0,00		
7.13	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07	0,000014	213050,00				2,98		
8	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Прокладка кабельного канала 25х25**	**м ограждения**	**1**		**195,82**	**2,20**	**195,82**	**2,20**	**19,16**	**125,68**	**347,23**
		НР - 72%; СП - 8%				**174,47**	**0,09**	**174,47**	**0,09**		**25,72**	
8.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,9)	чел-ч	0,1629	0,1629	1071,00		174,47				
8.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0001							
8.3	3105-0602-0505	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,0001		1334,00		0,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0001		910,00		0,09			
8.4	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	0,0608		16,00		0,97			
8.5	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	0,0608		18,00		1,09			
8.6	2113-0207-1006	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	2	8,00				16,00		
8.7	2113-0211-0606	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00001	315725,00				3,16		
9	**1310-0904-0202 РСНБ РК 2015**	**Кабели волоконно-оптические. Прокладка в канализации в трубопроводе по занятому каналу**	**м кабеля**	**679**		**333,94**	**106,34**	**226743,45**	**72205,13**	**629,39**	**128207,61**	**383347,15**
		НР - 72%; СП - 8%				**226,67**	**35,58**	**153908,93**	**24157,19**		**28396,08**	
9.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4,5)	чел-ч	0,19	129,01	1193,00		153908,93				

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
9.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0327	22,2							
9.3	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0327	22,2033		3252,00		72205,13			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0327	22,2033		1088,00		24157,19			
9.4	2105-0307-1009	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	6,79	84,00				570,36		
9.5	2113-0809-0501	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,0001	0,0679	452,00				30,69		
9.6	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,00001	0,00679	4174,00				28,34		
10	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**37**		**291,72**	**137,21**	**10793,80**	**5076,75**	**1691,45**	**3900,20**	**15869,52**
		НР - 72%; СП - 8%				**108,80**	**37,60**	**4025,60**	**1391,34**		**1175,52**	
10.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	3,7	1088,00		4025,60				
10.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	1,4							
10.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,1443		4689,00		676,62			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1443		1554,00		224,24			
10.4	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	1,11		3518,00		3904,98			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	1,11		910,00		1010,10			
10.5	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	1,11		15,00		16,65			
10.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,1443		3316,00		478,50			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,1443		1088,00		157,00			
10.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0148	369,00				5,46		
10.8	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000296	1834952,00				543,15		
10.9	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,003552	1772,00				6,29		
10.10	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,001517	2834,00				4,30		
10.11	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000185	5938576,00				1098,64		
10.12	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,003078	383,00				1,18		
10.13	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0222	1461,00				32,43		
11	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в кабельном канале**	**м кабеля**	**1**		**291,72**	**137,21**	**291,72**	**137,21**	**45,71**	**105,41**	**428,91**
		НР - 72%; СП - 8%				**108,80**	**37,60**	**108,80**	**37,60**		**31,77**	
11.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,1	0,1	1088,00		108,80				
11.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	0,0378							
11.3	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,0039		4689,00		18,29			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0039		1554,00		6,06			
11.4	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	0,03		3518,00		105,54			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	0,03		910,00		27,30			
11.5	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	0,03		15,00		0,45			
11.6	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,0039		3316,00		12,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,0039		1088,00		4,24			
11.7	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,0004	369,00				0,15		
11.8	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,000008	1834952,00				14,68		
11.9	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,000096	1772,00				0,17		

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
11.10	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,000041	2834,00				0,12		
11.11	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,000005	5938576,00				29,69		
11.12	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,000083	383,00				0,03		
11.13	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,0006	1461,00				0,88		
12	**1134-0205-0106 РСНБ РК 2015**	**Провода диаметром до 5 мм. Подвеска на крюках. Число опор на 1 км 20**	**км провода**	**0,854**		**17110,95**	**--**	**14612,75**	**--**	**382,13**	**10815,28**	**27462,27**
		НР - 76%; СП - 8%				**16663,50**	**--**	**14230,63**	**--**		**2034,24**	
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,7)	чел-ч	16,1	13,75	1035,00		14230,63				
12.2	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00023	0,000196	1371537,00				269,40		
12.3	2113-0815-0102	Патроны термитные со спичками	комплект	3	2,562	44,00				112,73		
13	**1310-0105-0501 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по опоре деревянной**	**м кабеля**	**6**		**388,81**	**46,31**	**2332,87**	**277,88**	**554,99**	**958,40**	**3554,58**
		НР - 61%; СП - 8%				**250,00**	**11,86**	**1500,00**	**71,16**		**263,30**	
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 3,5)	чел-ч	0,25	1,5	1000,00		1500,00				
13.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0109	0,0654							
13.3	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0109	0,0654		4249,00		277,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0109	0,0654		1088,00		71,16			
13.4	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000014	0,000084	22269,00				1,87		
13.5	2113-0211-0607	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000017	0,000103	253038,00				25,96		
13.6	2404-0207-2602	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	0,1872	2816,00				527,16		
14	**1310-0904-1101 РСНБ РК 2015**	**УССЛК.Монтаж ОРК-8 и сварка 2-х волокон**	**УССЛК**	**1**		**20562,63**	**15971,88**	**20562,63**	**15971,88**	**95,70**	**4544,65**	**27115,86**
		НР - 72%; СП - 8%				**4495,05**	**1816,96**	**4495,05**	**1816,96**		**2008,58**	
14.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 5,5)	чел-ч	3,15	3,15	1427,00		4495,05				
14.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,67	1,67							
14.3	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,67	1,67		9564,00		15971,88			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,67	1,67		1088,00		1816,96			
14.4	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000013	0,000013	315254,00				4,10		
14.5	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,02	0,02	4174,00				83,48		
14.6	2404-0207-1103	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	2	2	3,00				6,00		
14.7	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00003	0,00003	70720,00				2,12		
15	**1310-0904-0401 РСНБ РК 2015**	**Включение патчкордов 3 м в ОРШ**	**м шнура**	**6**		**43,52**	**--**	**261,12**	**--**	**--**	**188,01**	**485,06**
		НР - 72%; СП - 8%				**43,52**	**--**	**261,12**	**--**		**35,93**	
15.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,04	0,24	1088,00		261,12				
16	**1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-**	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8,фактически сварка 8 волокон**	**муфта**	**1**		**108709,22**	**88901,34**	**108709,22**	**88901,34**	**1346,36**	**24571,90**	**143943,60**
		НР - 72%; СП - 8%				**18461,52**	**15666,11**	**18461,52**	**15666,11**		**10662,49**	
16.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	11,88	11,88	1554,00		18461,52				
16.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	14,4	14,4							
16.3	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	7,733	7,733		3252,00		25147,72			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	7,733	7,733		1088,00		8413,50			
16.4	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	6,666	6,666		9564,00		63753,62			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	6,666	6,666		1088,00		7252,61			
16.5	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000053	0,000053	315254,00				16,71		
16.6	2113-0809-0102	Лента "Сэвилен"	кг	0,32	0,32	1336,00				427,52		
16.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,15	0,15	658,00				98,70		
16.8	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,173	0,173	4174,00				722,10		
16.9	2113-0816-0701	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	0,0025	0,0025	840,00				2,10		
16.10	2113-0816-1706	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0,01	0,01	4440,00				44,40		
16.11	2113-0816-2110	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,013	0,013	1319,00				17,15		
16.12	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,00025	0,00025	70720,00				17,68		
17	**1310-0904-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 Р. 1310 подр. 1310-**	**Муфты прямые. Монтаж в колодце с учетом измерений рефлектометром в процессе монтажа на кабеле ГТС с числом волокон 8,фактически сварка 2 волокон. Разветвительные муфты, применен коэффициент к затратам труда - 1,1, к**	**муфта**	**1**		**27177,30**	**22225,33**	**27177,30**	**22225,33**	**336,59**	**6142,97**	**35985,90**
		НР - 72%; СП - 8%				**4615,38**	**3916,53**	**4615,38**	**3916,53**		**2665,62**	
17.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	2,97	2,97	1554,00		4615,38				
17.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,6	3,6							
17.3	3204-0203-0101	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,93325	1,93325		3252,00		6286,93			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,93325	1,93325		1088,00		2103,38			
17.4	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	1,6665	1,6665		9564,00		15938,41			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6665	1,6665		1088,00		1813,15			
17.5	2113-0703-1003	Спирт этиловый ректификованный технический ГОСТ 18300-87	т	0,000013	0,000013	315254,00				4,18		
17.6	2113-0809-0102	Лента "Сэвилен"	кг	0,08	0,08	1336,00				106,88		
17.7	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0375	0,0375	658,00				24,68		
17.8	2113-0809-1201	Лента полиэтиленовая с липким слоем А50 ГОСТ 20477-86	кг	0,04325	0,04325	4174,00				180,53		
17.9	2113-0816-0701	Компаунд липкий полиизобутиленовый (ЛПК)	кг	0,000625	0,000625	840,00				0,53		
17.10	2113-0816-1706	Паста паяльная ПБК-26М	кг	0,0025	0,0025	4440,00				11,10		
17.11	2113-0816-2110	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21930-76	кг	0,00325	0,00325	1319,00				4,29		
17.12	2601-0101-0201	Бензин авиационный Б-70 ГОСТ 1012-72	т	0,000063	0,000063	70720,00				4,42		
18	**1310-0904-0908 РСНБ РК 2015**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 96,фактически измерено 2 вол. Измерение на**	**участок**	**1**		**3884,41**	**2951,26**	**3884,41**	**2951,26**	**--**	**913,59**	**5181,84**
		НР - 72%; СП - 8%				**933,15**	**335,74**	**933,15**	**335,74**		**383,84**	
18.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	0,6005	0,6005	1554,00		933,15				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3086	0,3086							
18.3	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	0,30858	0,30858		9564,00		2951,26			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,30858	0,30858		1088,00		335,74			
19	**1310-0904-0702 РСНБ РК 2015**	**Кабель волоконно-оптический ГТС с числом волокон 8. Измерение затухания на кабельной площадке**	**(строительная длина)**	**1**		**25666,80**	**19606,20**	**25666,80**	**19606,20**	**0,00**	**5969,52**	**34167,23**
		НР - 72%; СП - 8%				**6060,60**	**2230,40**	**6060,60**	**2230,40**		**2530,91**	
19.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 6)	чел-ч	3,9	3,9	1554,00		6060,60				
19.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,05	2,05							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
19.3	3204-0203-0301	Лаборатория передвижная монтажно-измерительная "Лиок"	маш.-ч	2,05	2,05		9564,00		19606,20			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,05	2,05		1088,00		2230,40			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:		**Тенге**				**464853,00**	**231741,68**	**14487,57**	**195434,77**	**713110,79**
								218623,75	**51590,15**	**--**	**52823,02**	
	Стоимость монтажных работ -				**Тенге**			**442019,14**				
		Накладные расходы -			**Тенге**			**180503,03**				
		Сметная прибыль -			**Тенге**			**49801,77**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -				**Тенге**			**672323,94**				
	Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**22833,86**				
		Накладные расходы -			**Тенге**			**14931,74**				
		Сметная прибыль -			**Тенге**			**3021,25**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -				**Тенге**			**40786,85**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:			**Тенге**			**713110,79**				
		Итого с понижающим коэфициентом, к-0,99			**Тенге**			**711333,40**				
	НДЗ РК 8.04-06-2015	Зимнее удорожание 1,53%						10910,60				
	Расчет №1	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска						0				
		Материалы заказчика										
	накладная	Кабель опт. самонес. 2 волокон ОКс-2,м		101		82,56		8338,7				
		Итого по материалам заказчика:						**8338,7**				
		Материалы подрядчика										
	счет	Муфта оптическая укомплектованная на 24 волокон,шт		2,00		45500		91000				
	счет	Кабель опт. ОКс-8,м		839		120		100680				
	счет	Кабель опт. ОКЛ-8,м		663		242		160446				
	счет	ОРК-8, шт		1		23000		23000				
	Счет	Оптический шнур SC/APC-3m, шт		2		2600		5200				
	Счет	клиновый зажим		1		2430		2430				
		Итого по материалам подрядчика:						**382756,00**				
		ИТОГО:						**1113338,70**				
		НДС 12%						133600,64				
		Всего по Акту:						**1246939,34**				
		Минус материал заказчика с НДС						**9339,34**				
		Всего к оплате подрядчику по акту в тенге:						**1237600,00**				

ЗАКАЗЧИК:

Зам. директора по развитию С.Ж. Серикбаев

Технический контролер ОВК А.Ж. Шайзадаев

Начальник ЦТО Б. Сактаганов

Ведущий инженер О. ЖРиС А.А. Махамбетов

Ведущий инженер СКРиС А.А. Шайзадаев

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "AICOM" Умиров М.