Ф-3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "Балхаш жолдары", Алматинская область, Балхашский район, мкр. Самал 26
БИН 990940002121

Справка стоимости выполненых работ за июль месяц 2022 года
Доп соглашение № 03 от 14.07.2022 года к Договору № 112 от 01 сентября 2021 года.
Наименование бюджетной программы: 268 025 015 422

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257 Коксуского района Алматинской области	тенге	645 700 030,67	266 417 818,01	-	201 166 914,17	65 250 903,84	-	65 250 903,84
	в т. ч. 2021г.		**268 025 032 422**						
			140 375 251,07	140 375 251,07	-	140 375 251,07		-	-
	в т.ч. 2022г.		**268 025 015 422**						
			505 324 779,60	126 042 567,04	-	60 791 663,20	65 250 903,84		65 250 903,84
	Всего по акту:		645 700 030,67	266 417 818,11	-	201 166 914,27	65 250 903,84	-	65 250 903,84

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
И.О.Руководителя _____ **Самуратов С.З.**
М.П.

Технадзор:
ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Ерназаров К.М.**
М.П.
Зам.директора ТОО "KazTransBuilding"
_____ **Алдибеков М.Е.**
М.П.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы Жоба
_____ **Жанденеев К.Ж.**
Представитель авторского надзора
_____ **Юров П.Я.**

Представитель заказчика:
_____ **Досжанов А.М.**

Подрядчик:
Директор ТОО "Балхаш жолдары"
_____ **Ибраев А.С.**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
Подрядчик: ТОО "Балхаш жолдары"
Доп согл № 03 от 14.07.2022 года к Договору № 112 от 01.09.2021г. НБП 268 025 015 422

Акт приемки выполненных работ
по Капитальному ремонту а/д "Алматы-Усть-Каменогорск", подъезд к с.Каратал, км 0-5,257 Коксуского района за июль месяц 2022 года

Составлен(а) в ценах 2019г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
№1-1-2 Подготовительные работы											
		ДЕМОНТАЖ БОРТОВЫХ КАМНЕЙ									
4	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые на бетонном основании. Разборка**	м	80	1083,49	281,44	86679	22515	0	53654	151560
		НР - 72%; СП - 8%			802,05	129,44	64164	10355		11227	
5	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный. Погрузка**	т	9,6	97,00	0,00	931	0	931	0	1006
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		74	
6	4102-0104-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	т	9,6	326,00	0,00	3130	0	3130	0	3380
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		250	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ:	Тенге								155 945
		Временные здания и сооружения	Тенге								4 865,49
		Итого	Тенге								160 810,82
		Работы в зимнее время	Тенге								3 907,70
		Итого	Тенге								164 718,53
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								172 938,15
		НДС 12%	Тенге								20 752,58
		Итого с НДС	Тенге								193 690,72
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								174 321,65
№ 2-1-1 Земляные работы											
		ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ В ОБЫКНОВЕННЫХ ГРУНТАХ									
1	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м3 грунта	147,9	55,27	55,27	8175	8175	0	1843	10819
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	17,31	0	2560		801	
2	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	147,9	46,48	46,48	6874	6874	0	1550	9098

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	14,56	0	2153		674	
3	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	806,4	62,81	62,81	50650	50650	0	11421	67036
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	19,67	0	15862		4966	
4	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015 К=4	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	806,4	211,04	211,04	170184	170184	0	38373	225242
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	66,09	0	53296		16685	
5	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1032,3	62,81	62,81	64839	64839	0	14620	85815
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	19,67	0	20305		6357	
6	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1032,3	52,76	52,76	54465	54465	0	12281	72085
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	16,52	0	17057		5340	
7	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	1032,3	143,62	138,54	148261	143010	71	27865	190215
		НР - 72%; СП - 8%			5,02	32,47	5180	33521		14090	
8	4102-0104-1001 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	1703,295	44,00	0,00	74945	0	74945	0	80941
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		5996	
9	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	372,9	62,81	62,81	23422	23422	0	5281	30999
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	19,67	0	7335		2296	
10	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	372,9	52,76	52,76	19674	19674	0	4436	26039
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	16,52	0	6161		1929	
11	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	372,9	143,62	138,53	53557	51660	25	10066	68712
		НР - 72%; СП - 8%			5,02	32,47	1871	12109		5090	
12	4102-0104-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	615,285	61,00	0,00	37532	0	37532	0	40535
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		3003	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	1101-0104-0202 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	255,9	62,81	62,81	16073	16073	0	3624	21273
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	19,67	0	5034		1576	
14	1101-0104-0210 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	255,9	52,76	52,76	13502	13502	0	3044	17870
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	16,52	0	4228		1324	
15	1101-0102-0208 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1,6 м3	м3 грунта	255,9	143,62	138,54	36753	35451	18	6907	47153
		НР - 72%; СП - 8%			5,02	32,47	1284	8310		3493	
16	4102-0104-1003 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 3 км	т	422,235	78,00	0,00	32934	0	32934	0	35569
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		2635	
17	1101-0102-0301 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3	м3 грунта	4151,41	128,92	122,24	535189	507452	284	113837	700947
		НР - 72%; СП - 8%			6,61	31,47	27453	130653		51922	
18	4102-0104-1053 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 53 км	т	6849,827	751,00	0,00	5144220	0	5144220	0	5555757
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		411538	
19	1101-0104-0201 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	160,225	55,27	55,27	8856	8856	0	1997	11721
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	17,31	0	2773		868	
20	1101-0104-0209 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	160,225	46,48	46,48	7447	7447	0	1679	9856
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	14,56	0	2332		730	
21	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	801,125	112,22	107,08	89904	85783	0	15788	114147
		НР - 72%; СП - 8%			5,14	22,23	4121	17807		8455	
					СОПУТСТВУЮЩИЕ ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ						
22	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6532	68,99	68,99	450619	450619	0	127533	624404
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	27,12	0	177129		46252	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	6532	33,38	33,38	218006	218006	0	48382	287699
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	10,29	0	67198		21311	
24	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	6532	82,48	69,74	538763	455510	18943	125312	717201
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	64310	109734		53126	
25	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	19636,5	6,93	6,93	136115	136115	0	27532	176738
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	1,95	0	38239		13092	
26	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	5922,3	112,22	107,08	664614	634153	0	116710	843829
		НР - 72%; СП - 8%			5,14	22,23	30461	131635		62506	
27	1101-0107-1601 РСНБ РК 2015	Откосы выемок и насыпей. Планировка экскаваторами. Группа грунтов 1-2	м2 спланированной поверхности	279,6	112,22	107,08	31377	29939	0	5510	39838
		НР - 72%; СП - 8%			5,14	22,23	1438	6215		2951	
28	1101-0203-0102 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	3294,3	6,93	6,93	22835	22835	0	4619	29650
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	1,95	0	6415		2196	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								10 141 190
		Временные здания и сооружения	Тенге								316 405,14
		Итого	Тенге								10 457 595,59
		Работы в зимнее время	Тенге								677 652,19
		Итого	Тенге								11 135 247,78
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								11 690 907,78
		НДС 12%	Тенге								1 402 908,93
		Итого с НДС	Тенге								13 093 816,71
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								11 784 435,04

№ 2-1-2 Дорожная одежда

		ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА									
1	1127-0401-0102 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4851,32	1228,00	1079,09	5957433	5235023	9848	2068043	8 667 515
		НР - 108%; СП - 8%			146,88	247,83	712562	1202293		642038	
2	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4851,32	1423,00	0,00	6903428	0	6903428	0	7 455 703
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		552274	
3	1127-0403-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2)	м2 покрытия	31000	236,94	181,87	7345087	5637839	26970	3859094	12 100 516

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			54,20	61,06	1680278	1892958		896335	
				УСТРОЙСТВО ТРОТУАРОВ							
16	1101-0203-0103 РСНБ РК 2015	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	765,153	9,03	9,03	6908	6908	0	1452	9 029
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	2,64	0	2017		669	
17	1101-0201-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	229,521	68,99	68,99	15834	15834	0	4481	21 940
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	27,12	0	6224		1625	
18	1101-0201-0108 РСНБ РК 2015 К=5	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	229,521	33,38	33,38	7660	7660	0	1700	10 110
		НР - 72%; СП - 8%			0,00	10,29	0	2362		749	
19	1101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой	м3 уплотненного грунта	229,521	82,48	69,74	18931	16006	666	4403	25 201
		НР - 72%; СП - 8%			9,85	16,80	2260	3856		1867	
20	1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты. Устройство	м3 основания	39,944	1857,52	1028,71	74197	41091	174	46261	130 095
		НР - 93%; СП - 8%			824,46	420,85	32932	16811		9637	
21	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	39,944	1423,00	0,00	56841	0	56841	0	61 388
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		4547	
22	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	500	1609,48	31,73	804738	15866	393804	433450	1 337 244
		НР - 108%; СП - 8%			790,14	12,55	395068	6275		99055	
23	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	205,036	55930,27	0,00	11467719	0	11467719	0	12 385 136
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		917418	
24	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	500	1459,06	31,73	729531	15866	318597	433450	1 256 020
		НР - 108%; СП - 8%			790,14	12,55	395068	6275		93039	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	63,088	55504,93	0,00	3501695	0	3501695	0	3 781 831
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		280136	
28	1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см/20 см/. Устройство	м2 покрытия	757,6718235	405,73	130,07	307408	98552	440	260854	613 724
		НР - 108%, СП - 8%			275,08	43,71	208417	33114		45461	
29	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	184,8719249	1423,00	0,00	263073	0	263073	0	284 119
		СП - 8%			0,00	0,00	0	0		21046	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								48 139 568
		Временные здания и сооружения	Тенге								1 501 954,53
		Итого	Тенге								49 641 522,90
		Работы в зимнее время	Тенге								714 837,93
		Итого	Тенге								50 356 360,83
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								52 869193,59
		НДС 12%	Тенге								6 344303,23
		Итого с НДС	Тенге								59 213 496,82
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								53 292 147,14
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								58 436 704
		Временные здания и сооружения	Тенге								1 823 225,17
		Итого	Тенге								60 259 929,31
		Работы в зимнее время	Тенге								1 396 397,83
		Итого	Тенге								61 656 327,14
		с учетом коефицента = 1,049901	Тенге								64 733 039,52
		НДС 12%	Тенге								7 767 964,74
		Итого с НДС	Тенге								72 501 004,26
		Итого с тендерной скидкой	Тенге								65 250 903,84

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта
и автомобильных дорог Алматинской области"
И.О.Руководителя_____Самуратов С.З.

Технадзор:
ТОО "KazTransBuilding"
_____Ерназаров К.М.

Зам.директора ТОО "KazTransBuilding"

_____ Алдибеков М.Е.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы Жоба"
_____Жанденеев К.Ж.

Представитель авторского надзора

_____Юров П.Я.

Подрядчик:
ТОО "Балхаш жолдары"
_____Ибраев А.С.

Представитель заказчика_____ Досжанов А.М.