Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от «___»_____2017года
форма № 235

Декларация о соответствии

«14» ноября 2018года

Подрядчик (генеральный подрядчик) : **ТОО «Атырау Ж.Б.И.-2005» ГСЛ №15005610 от 27.03.2015 г. , РК,г.Атырау ул.Атамбаева 12А**
наименование организации, юридический адрес

в лице: директора : **Солтанбеков У.С**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **«Строительство средней школы Лабай на 80 ученических мест в селе Жалгызапан» Курмангазинского района, Атырауской области**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: **ГУ «Управление строительства Атырауской области».**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:

1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации: **не привлекались .**
наименование организациии

3. Проект (проектно-сметная документация) : **ТОО «Каспий Инжиниринг»** гослицензия № 000396 от 13.08.2002 г. (с приложением к лицензии от 26.06.2012 г.)
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **ГУ «Управление строительства Атырауской области», Приказ № 196-2 от 26.06.2014 г;**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели(мощность, производительность, производственная площадь,

протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
-	-	-	-	-	-

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее–$м^2$)	**2312,17**	**2312,7**
Число этажей	этаж	**2**	**2**
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–$м^3$)	**17844,90**	**17844,90**
В том числе подземной части	$м^3$	-	-
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$	-	-

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы имеет П- образную форму. Здание школы состоит из 3-х частей и одного перехода.

Конструктивная схема здания – с несущим кирпичными стенами и монолитным железобетонным каркасом в спортзале.

Фундаменты под несущие стены- ленточные сборные из бетонных блоков и железобетонных плит, глубина заложения подошвы фундаментов – 1,45 м. Ширина подошвы фундамента по внутренним и наружным осям -1,2 м.

Здание состоит из одноэтажного хозяйственного блока, двухэтажного учебного блока, спортивного зала, соединенного с учебным блоком одноэтажным переходом.

Хозяйственный блок, одноэтажный, изолирован от основного здания и имеет размер в осях 25,6х9,0 метров.

Спортивный зал от школы отделяет одноэтажный переход, в котором расположены раздевалки и душевые, и имеет размер в осях 18,0х12,0, площадью 204 м2.

Учебно-общешкольный, административный блок имеет Г-образную форму с размерами по осям 34,4х18,0 м и 40,6х15,0 м. Здесь располагается зал для приема пищи, актовый зал площадью 73,14 м2.
Высота этажей учебных блоков принята 3,3 м, высота актового зала -5 м, спортивного зала – 7м.

Несущие стены толщиной 390 мм из камня на растворе м50, внутренние стены из камня толщиной 390 мм, перегородки здания толщиной 120 мм из кирпича.

Междуэтажные перекрытия и покрытие – сборные, из многопустотных железобетонных плит пролетом 9,0, 6,0, 3,0.

Крыша- двускатная, трехскатная, чердачная с чердаком. Кровля – с покрытием из металлочерепицы.

Отделка стен и потолков основных помещений: штукатурка, выравнивание стен, улучшенная окраска водоэмульсионными составами.

Двери внутренние – деревянные, наружные – металлические.

Оконные блоки – металлопластиковые. Полы –керамическая плитка, линолеум теплозвукоизоляционный.

Котельная – одноэтажное, безподвальное здание, с размерами в осях 6,0х6,0 м, высотой до низа конструкций покрытия -3,4м.

Комплектная трансформаторная подстанция типа КТПНГ устанавливается на бетонные блоки. Под подошвой блоков выполняется щебеночная подготовка толщиной 100 мм, пропитанная битумом до насыщения. Блоки устанавливаются на насыпь и засыпаются грунтом.;

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаро-безопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ октябрь 2016 г;
месяц, год
окончание работ ноябрь 2018 г;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 10;
фактически, месяц: ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение ,газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Электроснабжение
Техническое условие №27-10623 от 12.09.2017 г.

Согласен за внешнее эл. снабжение

Подрядчик (генеральный подрядчик)считает объект : **«Строительство средней школы Лабай на 80 ученических мест в селе Жалгызапан» Курмангазинского района, Атырауской области** готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Атырау Ж.Б.И.-2005» Солтанбеков У.С
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя,подпись, дата

Место печати(при наличии)