**Заказчик:** ТОО "Люкс Недвижимость"
**Подрядчик:** ТОО "SHEBERBUILD"
**Наименование стройки:** Строительство многоэтажного жилого комплекса с подземным паркингом, Алмалинский район, Южная сторона улицы Кабанбай батыра, западная сторона улицы Байзакова

*Общестроительные работы*
Договор генерального подряда №02/NOV от 19 октября 2017

# АКТ

выполненных работ за март месяц 2018 года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | на единицу измерения | по проекту | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Всего / зарплата рабочих-строителей | эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **РАЗДЕЛ 1.Котлован** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м3 грунта | 4281 | | 235,05<br>9,64 | 225,33<br>68,19 | 1006263<br>41249 | 964650<br>291927 | 364 | 239886<br>99692 | 1345842 |
| 2 | 1101-0105-0802 РСНБ РК 2015 | Выемки. Срезка незабора грунта. Группа грунтов 2<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м3 грунта незабора | 243 | | 915,36<br>572,39 | 342,22<br>104,24 | 222434<br>139091 | 83158<br>25329 | 185 | 118382<br>27265 | 368081 |
| 3 | 1101-0205-0207 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кстр=1,2 | Грунты 1 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м3 грунта | 81 | | 3353,03<br>3353,03 | –<br>– | 271595<br>271595 | –<br>– | – | 195549<br>37372 | 504515 |
| 4 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м3 грунта | 81 | | 235,05<br>9,64 | 225,33<br>68,19 | 19039<br>780 | 18252<br>5523 | 7 | 4539<br>1886 | 25464 |
| 5 | СТ Тарифы на перевозки | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1<br>*СП - 8%* | т | 7368 | | 47,00<br>– | –<br>– | 346296<br>– | –<br>– | | –<br>27704 | 374000 |
| 6 | 1101-0102-0601 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Работа на отвале<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м3 грунта | 4605 | | 18,47<br>2,95 | 15,46<br>6,66 | 85050<br>13603 | 71186<br>30678 | 261 | 31882<br>9355 | 126287 |
| 7 | 1101-0102-0313 РСНБ РК 2015 | Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3<br>*НР - 72%, СП - 8%* | м3 грунта | 2106 | | 235,05<br>9,64 | 225,33<br>68,19 | 495022<br>20292 | 474551<br>143611 | 179 | 118010<br>49043 | 662075 |
| 8 | СТ Тарифы на перевозки | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 1 км, класс груза 1<br>*СП - 8%* | т | 3369,6 | | 47,00<br>– | –<br>– | 158371<br>– | –<br>– | | –<br>12670 | 171041 |
| 9 | 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 1578 | | 31,81 | 31,81 | 50202 | 50202 | – | 14548 | 69930 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%; СП - 85% | | | – | 12,80 | – | 20205 | | 5180 | |
| 10 | 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 1578 | 18,32 | 18,32 | 28915 | 28915 | – | 8379 | 40278 |
| | | НР - 72%; СП - 85% | | | – | 7,37 | – | 11638 | | 2984 | |
| 11 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 1578 | 179,18 | 81,01 | 282745 | 127830 | – | 157767 | 475753 |
| | | НР - 72%; СП - 85% | | | 98,17 | 40,69 | 154915 | 64205 | | 35241 | |
| 12 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншея, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 528 | 916,86 | – | 484102 | – | – | 348553 | 899268 |
| | | НР - 72%; СП - 85% | | | 916,86 | – | 484102 | – | | 66612 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 3450035 | 1818743 | 996 | 1237495 | 5062534 |
| | | | | | | | 1125628 | 593116 | – | 375004 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 3450035 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 997 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1718744 | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 504667 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1227496 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 375002 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 5062533 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1336 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1718744 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1 | Тенге | | | | 5062533 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1336 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1718744 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 2.Фундаменты** | | | | | | | | | |
| 13 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 132 | 18758,69 | 1130,61 | 2476147 | 149241 | 2133381 | 209863 | 2900892 |
| | | НР - 91%; СП - 85% | | | 1466,10 | 281,02 | 193525 | 37094 | | 214881 | |
| 14 | 1106-0101-0121 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство | м3 | 675 | 23196,40 | 1815,13 | 15657572 | 1225213 | 12020989 | 2456386 | 19563075 |
| | | НР - 91%; СП - 85% | | | 3572,40 | 426,60 | 2411370 | 287956 | | 1449117 | |
| 15 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,201 | 224070,00 | – | 45038 | – | 45038 | – | 48641 |
| | | СП - 85% | | | – | – | – | – | | 3603 | |
| 16 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 6,066 | 224070,00 | – | 1359209 | – | 1359209 | – | 1467945 |
| | | СП - 85% | | | – | – | – | – | | 108737 | |
| 17 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 1950 | 915,80 | 19,97 | 1785810 | 38935 | 1116027 | 592311 | 2568370 |
| | | НР - 91%; СП - 85% | | | 323,51 | 3,10 | 630848 | 6045 | | 190250 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 21323776 | 1413388 | 16674644 | 3258560 | 26548923 |
| | | | | | | | 3235744 | 331095 | – | 1966588 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 21323776 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 15270397 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3566838 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1404247 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3258561 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1966587 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 26548923 | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 2557 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3566838 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2 | Тенге | | | | 26548923 | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 2557 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3566838 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 3.Каркас** | | | | | | | | | |
| | | (4,7,9) | | | | | | | | | |
| 18 | 1106-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство** | м3 | 40,8 | 39246,95 | 6322,67 | 1601275 | 257965 | 771327 | 579145 | 2354854 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 14019,20 | 1579,40 | 571983 | 64439 | | 174434 | |
| 19 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм** | т | 0,378 | 224070,00 | – | 84698 | – | 84698 | – | 91474 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6776 | |
| 20 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82** | т | 0,9828 | 224070,00 | – | 220216 | – | 220216 | – | 237833 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 17617 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3** | Тенге | | | | 1906190 | 257965 | 1076241 | 579145 | 2684161 |
| | | | | | | | 571983 | 64439 | – | 198827 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1906190 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 771327 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 636423 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 304914 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 579145 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 198827 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2684161 | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 465 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 636423 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3 | Тенге | | | | 2684161 | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 465 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 636423 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 4.Стены, перегородки** | | | | | | | | | |
| 21 | 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 | **Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство** | м3 | 171 | 32557,28 | 2594,51 | 5567295 | 443660 | 3051368 | 1988728 | 8160505 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 12118,52 | 661,69 | 2072267 | 113149 | | 604482 | |
| 22 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм** | т | 1,1568 | 224070,00 | – | 259204 | – | 259204 | – | 279941 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 20736 | |
| 23 | 1116-0201-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6 ПРИМЕН. | **Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** | м трубопровода | 1,8 | 15719,58 | 86,41 | 28295 | 156 | 25600 | 2733 | 33510 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 105%, СП - 8% | | | 1410,50 | 55,34 | 2539 | 64 | | 2482 | |
| 24 | 2302-1001-1102 РСНБ РК 2015 | Муфты хризотилцементные (асбестоцементные) безнапорные БНМ, к трубам с DN 150 ГОСТ 31416-2009 | шт. | 1,8 | 256,00 | – | 461 | – | 461 | – | 498 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 37 | |
| 25 | 1146-0303-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | 1,5 | 139196,52 | 1267,83 | 208795 | 1902 | 74363 | 112165 | 346636 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | 88353,02 | 666,50 | 132530 | 1000 | | 25677 | |
| | | Перегородки кирпичные (л.16) | | | | | | | | | |
| 26 | 1106-0101-0120 РСНБ РК 2015 | Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство | м3 | 1,2 | 24947,45 | 2042,42 | 29937 | 2451 | 21550 | 5929 | 38735 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 4946,40 | 483,22 | 5936 | 580 | | 2869 | |
| 27 | 1108-0101-0301 РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом | м2 поверхности | 7,1964 | 1062,41 | 11,74 | 7646 | 84 | 3994 | 3360 | 11886 |
| | | НР - 93%, СП - 8% | | | 495,84 | 6,20 | 3568 | 45 | | 880 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 6101633 | 448253 | 3436540 | 2112915 | 8871711 |
| | | | | | | | 2216839 | 114836 | – | 657163 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 6101172 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3176875 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2331676 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 259204 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2112914 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 657127 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8871213 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1732 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2331676 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 461 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 461 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 37 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 498 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4 | Тенге | | | | 8871711 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1732 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2331676 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 5.Перекрытие** | | | | | | | | | |
| | | Перекрытие на отм. -0,100 | | | | | | | | | |
| 28 | 1106-0801-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 300 | 36598,61 | 1890,45 | 10979582 | 567134 | 7213434 | 3044703 | 15146227 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 10663,38 | 489,38 | 3199014 | 146813 | | 1121943 | |
| 29 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 0,882 | 224070,00 | – | 197630 | – | 197630 | – | 213449 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 15810 | |
| 30 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,1413 | 507095,34 | 1406,34 | 71653 | 199 | 59776 | 10712 | 88954 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 82656,00 | 657,60 | 11678 | 93 | | 6589 | |
| 31 | СТ12041-132 | Металлизация закладных деталей (74,16кг для маломобильных групп населения) | т | 0,1413 | 96078,00 | – | 13576 | – | 13576 | – | 14662 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1086 | |
| 32 | 11-46-0303-0101 РСНБ РК 2015 | Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | 0,3 | 102668,08 | 716,04 | 30800 | 215 | 11240 | 16343 | 50915 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | 64482,04 | 372,00 | 19345 | 112 | | 3771 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 11293240 | 567548 | 7495686 | 3071758 | 15514198 |
| | | | | | | | 3230037 | 147017 | – | 1149199 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11293240 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7284450 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3377055 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 211206 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3071758 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1149200 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 15514198 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2536 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3377055 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5 | Тенге | | | | 15514198 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2536 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3377055 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 6.Разные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Монолитный приямок** | | | | | | | | | |
| 33 | 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 | Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 5,04 | 43286,62 | 5843,58 | 218165 | 29452 | 94226 | 96540 | 339881 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 18747,49 | 2301,63 | 94487 | 11600 | | 25176 | |
| 34 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,18336 | 706595,34 | 1406,34 | 129561 | 258 | 77568 | 47189 | 190890 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 282150,00 | 657,60 | 51735 | 121 | | 14140 | |
| 35 | СТ12041-132 | Металлизация закладных деталей | т | 0,18336 | 96078,00 | – | 17617 | – | 17617 | – | 19026 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1409 | |
| 36 | 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015 | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,3792 | 563474,34 | 9573,00 | 213669 | 3630 | 188000 | 21858 | 254369 |
| | | НР - 93%, СП - 8% | | | 58120,20 | 3859,50 | 22039 | 1464 | | 18842 | |
| 37 | 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону | м2 поверхности | 35,76 | 915,80 | 19,97 | 32749 | 714 | 20466 | 10862 | 47100 |
| | | НР - 93%, СП - 8% | | | 323,51 | 3,10 | 11569 | 111 | | 3489 | |
| | | **Монолитная лестница** | | | | | | | | | |
| 38 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 1,98 | 18758,69 | 1130,61 | 37142 | 2239 | 32000 | 3148 | 43513 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 1466,10 | 281,02 | 2903 | 556 | | 3223 | |
| 39 | 1106-0401-0102 РСНБ РК 2015 | Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство | м3 | 15,42 | 32557,28 | 2594,51 | 502033 | 40007 | 275158 | 179334 | 735877 |
| | | НР - 91%, СП - 8% | | | 12118,52 | 661,69 | 186868 | 10203 | | 54509 | |
| 40 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,27984 | 224070,00 | – | 62704 | – | 62704 | – | 67720 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 5016 | |
| 41 | 1106-0301-0404<br>РСНБ РК 2015 | Балты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании<br>НР - 91%, СП - 8% | т | 0,01152 | 282978,79<br>47167,50 | 2225,71<br>823,21 | 3260<br>543 | 26<br>9 | 2691 | 503<br>301 | 4064 |
| 42 | 1108-0101-0307<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону<br>НР - 91%, СП - 8% | м2 поверхности | 30 | 915,80<br>323,51 | 19,97<br>3,10 | 27474<br>9705 | 599<br>93 | 17170 | 9112<br>2927 | 39513 |
| 43 | 1109-0302-0301<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 6<br>ТЧ 09 табл.3 п.3.2<br>Кутр=1,1 | Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1<br>НР - 69%, СП - 8% | т конструкций | 1,08372 | 109746,03<br>83778,20 | 22464,07<br>6741,16 | 118934<br>90792 | 24345<br>7306 | 3797 | 67687<br>14930 | 201551 |
| 44 | 1110-0114-0402<br>РСНБ РК 2015<br>- | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам<br>НР - 90%, СП - 8% | м3 древесины в конструкции | 0,144 | 86909,28<br>21390,00 | 1408,02<br>657,60 | 12515<br>3080 | 203<br>95 | 9232 | 2857<br>1230 | 16602 |
| 45 | 1110-0115-0102<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита<br>НР - 90%, СП - 8% | м3 древесины в конструкции | 0,144 | 8694,57<br>2534,24 | 44,54<br>21,26 | 1252<br>365 | 6<br>3 | 881 | 331<br>127 | 1710 |
| 46 | 1112-0101-0703<br>РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам<br>НР - 92%, СП - 8% | м2 кровли | 25,2 | 1749,71<br>553,01 | 58,11<br>20,37 | 44093<br>13936 | 1464<br>513 | 28693 | 13293<br>4591 | 61977 |
| 47 | 2113-0201-0903<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87<br>СП - 8% | т | 0,01152 | 526783,00<br>– | –<br>– | 6069<br>– | –<br>– | 6069 | –<br>485 | 6554 |
| | | Перекрытие на отм. -0,95 | | | | | | | | | |
| 48 | 1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 10,08 | 36598,61<br>10663,38 | 1890,45<br>459,18 | 368914<br>107487 | 19056<br>4933 | 242371 | 102302<br>37697 | 508913 |
| | | Монолитная лестница Лм2, Лм-2и | | | | | | | | | |
| 49 | 1106-0801-0195<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м<br>НР - 91%, СП - 8% | м3 | 3,15 | 46245,07<br>17199,00 | 2918,42<br>660,96 | 145672<br>54177 | 9193<br>2082 | 82302 | 51196<br>15749 | 212617 |
| 50 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>СП - 8% | т | 0,00792 | 224070,00<br>– | –<br>– | 1775<br>– | –<br>– | 1775 | –<br>142 | 1917 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 1943597<br>649686 | 131191<br>39089 | 1162720<br>– | 606212<br>203983 | 2753794 |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 1824663 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1070758 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 590678 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 88164 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 538525 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 189655 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 2552243 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 425 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 590678 | | | |
| | Стоимость металлоконструкций работ | | Тенге | | | | 118934 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 3797 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 98098 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 67687 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 14930 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ | | Тенге | | | | 201551 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 71 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 98098 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6 | Тенге | | | | 2753794 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 496 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 688775 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 7.Каркас (л.2,5-10)** | | | | | | | | | |
| 51 | 1106-0501-0104<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 2 | **Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство**<br>*НР - 91%, СП - 8%* | м3 | 256,8 | 39246,95<br>14019,20 | 6322,67<br>1579,40 | 10078616<br>3600131 | 1623661<br>405589 | 4854824 | 3645205<br>1097906 | 14821727 |
| 52 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**<br>*СП - 8%* | т | 1,89 | 224070,00<br>– | –<br>– | 423492<br>– | –<br>– | 423492 | –<br>33879 | 457372 |
| 53 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82**<br>*СП - 8%* | т | 5,4432 | 224070,00<br>– | –<br>– | 1219658<br>– | –<br>– | 1219658 | –<br>97573 | 1317230 |
| 54 | 1106-0501-0408<br>РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка**<br>*НР - 91%, СП - 8%* | т | 0,684 | 507095,34<br>82650,00 | 1406,34<br>657,60 | 346853<br>56533 | 962<br>450 | 289358 | 51854<br>31897 | 430604 |
| 55 | СТ12041-132 | **Металлизация закладных деталей**<br>*СП - 8%* | т | 0,684 | 96078,00<br>– | –<br>– | 65717<br>– | –<br>– | 65717 | –<br>5257 | 70975 |
| 56 | 1106-0701-0401<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.28<br>Кстр=0,89,<br>Кэксп=0,92 | **Ригели гражданских зданий в металлической опалубке. Устройство. Переставные виды опалубки при высоте зданий 15 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 0,89 и к времени эксплуатации машин - 0,92**<br>*НР - 91%, СП - 8%* | м3 | 353,82 | 38404,28<br>15322,44 | 5385,69<br>1378,37 | 13588204<br>5421384 | 1905565<br>487693 | 6201255 | 5377261<br>1517237 | 20482701 |
| 57 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм**<br>*СП - 8%* | т | 4,698 | 224070,00<br>– | –<br>– | 1052681<br>– | –<br>– | 1052681 | –<br>84214 | 1136895 |
| 58 | 1106-0501-0407<br>РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка**<br>*НР - 91%, СП - 8%* | т | 0,87822 | 706595,34<br>282150,00 | 1406,34<br>657,60 | 620546<br>247790 | 1235<br>578 | 371521 | 226014<br>67725 | 914285 |
| 59 | 1106-0501-0408<br>РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 20 кг. Установка**<br>*НР - 91%, СП - 8%* | т | 1,422 | 507095,34<br>82650,00 | 1406,34<br>657,60 | 721090<br>117528 | 2000<br>935 | 601562 | 107802<br>66311 | 895203 |
| 60 | СТ12041-132 | **Металлизация закладных деталей**<br>*СП - 8%* | т | 2,30022 | 96078,00<br>– | –<br>– | 221001<br>– | –<br>– | 221001 | –<br>17680 | 238681 |
| | | **Стены, перегородки** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | 1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%, СП - 8%* | м3 кладки | 702,2775 | 11557,60<br>5593,28 | 2488,00<br>620,00 | 8116646<br>3928035 | 1747266<br>435412 | 2441345 | 4058005<br>973972 | 13148623 |
| 62 | 1108-0301-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены из легкобетонных камней. Кладка без облицовок при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%, СП - 8%* | м3 кладки | 793,58856 | 9256,83<br>4921,56 | 2736,80<br>682,00 | 7346116<br>3905694 | 2171893<br>541227 | 1268529 | 4135637<br>918540 | 12400293 |
| 63 | СТПРАЙС-ЛИСТ | Теплоблоки | м3 | 730,1014752 | –<br>– | –<br>– | –<br>– | –<br>– | – | –<br>– | – |
| 64 | СТ11041-250 | Клей<br>*СП - 8%* | кг | 21426,89112 | 38,00<br>– | –<br>– | 814222<br>– | –<br>– | 814222 | –<br>65138 | 879360 |
| 65 | 1109-0301-0201<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 09 табл.3 п.3.2<br>Кзтр=1,1 | Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1<br>*НР - 69%, СП - 8%* | т конструкций | 4,0104 | 28934,24<br>14913,25 | 11892,47<br>3739,86 | 116038<br>59808 | 47694<br>14998 | 8536 | 51616<br>13412 | 181067 |
| 66 | СТ11011-907 | Швеллеры из горячекатаного проката<br>*СП - 8%* | т | 3,756 | 167300,00<br>– | –<br>– | 628379<br>– | –<br>– | 628379 | –<br>50270 | 678649 |
| 67 | 2113-0201-0903<br>РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87<br>*СП - 8%* | т | 0,03888 | 526783,00<br>– | –<br>– | 20481<br>– | –<br>– | 20481 | –<br>1639 | 22120 |
| 68 | 1108-0101-0301<br>РСНБ РК 2015 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом<br>*НР - 93%, СП - 8%* | м2 поверхности | 780 | 1062,41<br>495,84 | 11,74<br>6,20 | 828677<br>386752 | 9154<br>4836 | 432771 | 364177<br>95428 | 1288283 |
| 69 | 1106-0701-0109<br>РСНБ РК 2015 | Перемычки. Устройство<br>*НР - 91%, СП - 8%* | м3 | 0,9 | 44886,04<br>17331,30 | 4445,78<br>1046,51 | 40397<br>15598 | 4001<br>942 | 20798 | 15051<br>4436 | 59885 |
| 70 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм<br>*СП - 8%* | т | 0,0396 | 224070,00<br>– | –<br>– | 8873<br>– | –<br>– | 8873 | –<br>710 | 9583 |
| 71 | 1107-0516-0104<br>РСНБ РК 2015 | Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков пенополистиролом<br>*НР - 118%, СП - 8%* | м шва | 3570 | 164,66<br>55,04 | 6,75<br>3,57 | 587832<br>196476 | 24091<br>12727 | 367265 | 246859<br>66775 | 901466 |
| 72 | 1107-0516-0105<br>РСНБ РК 2015 | Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков пенополистиролом<br>*НР - 118%, СП - 8%* | м шва | 2910 | 329,94<br>114,35 | 11,74<br>6,20 | 960112<br>332770 | 34152<br>18042 | 593190 | 413958<br>109926 | 1483996 |
| 73 | 1146-0303-0107<br>РСНБ РК 2015 | Гнезда, борозды в концы балок. Заделка кирпичом<br>*НР - 84%, СП - 8%* | м3 заделки | 3 | 56148,50<br>34367,20 | 508,77<br>263,50 | 168446<br>103102 | 1526<br>791 | 63818 | 87269<br>20457 | 276172 |
| | | **Стена противопожарная на отм.+13480 (л.43)** | | | | | | | | | |
| 74 | 1106-0601-0107<br>РСНБ РК 2015<br>ТЧ 06 табл.4 п.3.1<br>Кзтр=1,04 | Стены и перегородки бетонные высотой до 6 м, толщиной до 150 мм. Устройство. На высоте (глубине) от поверхности земли от 16 до 35 м, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,04<br>*НР - 91%, СП - 8%* | м3 | 18 | 48503,13<br>21326,76 | 5791,07<br>1443,96 | 873056<br>383882 | 104239<br>25991 | 384935 | 372984<br>99683 | 1345724 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм | т | 0,00432 | 224070,00 | – | 968 | – | 968 | – | 1045 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 77 | |
| 76 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 6 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,01566 | 224070,00 | – | 3509 | – | 3509 | – | 3790 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 281 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7** | Тенге | | | | 48851610 | 7677449 | 22418688 | 19153692 | 73445729 |
| | | | | | | | 18755481 | 1950211 | – | 5440423 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 48735573 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 17951173 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 20630886 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 4458981 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 19102076 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5427012 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 73264661 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15389 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20630886 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 116038 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 8536 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 74806 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 51616 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 13412 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 181067 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 49 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 74806 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7 | Тенге | | | | 73445728 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 15439 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 20705692 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 8.Перекрытие (л.14,18,23)** | | | | | | | | | |
| 77 | 1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от отметки площадки до 6 м | м3 | 1535,1 | 36598,61 | 1890,45 | 56182519 | 2902026 | 36911138 | 15579743 | 77503243 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 10663,38 | 489,38 | 16369355 | 751242 | | 5740981 | |
| 78 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм ГОСТ 5781-82 | т | 0,2304 | 224070,00 | – | 51626 | – | 51626 | – | 55756 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 4130 | |
| 79 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 8 мм | т | 7,42332 | 224070,00 | – | 1663343 | – | 1663343 | – | 1796411 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 133067 | |
| 80 | 1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,33072 | 807095,34 | 1406,34 | 167707 | 465 | 139908 | 25072 | 208201 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 82650,00 | 657,60 | 27334 | 217 | | 15422 | |
| 81 | СТ12041-132 | Металлизация закладных деталей | т | 0,33072 | 96078,00 | – | 31775 | – | 31775 | – | 34317 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 2542 | |
| 82 | 1146-0303-0101<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2 | м3 заделки | 1,5 | 102668,08 | 716,04 | 154002 | 1074 | 56205 | 81716 | 254576 |
| | | *НР - 84%, СП - 8%* | | | 64482,04 | 372,00 | 96723 | 558 | | 18857 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 58250971 | 2903565 | 38853995 | 15686531 | 79852504 |
| | | | | | | | 16493412 | 752018 | – | 5914999 | |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 58250971 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 37107250 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 17245429 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 1746744 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 15686531 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 5915000 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 79852502 | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 12954 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17245429 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8 | Тенге | | | | 79852502 | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 12954 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 17245429 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 9.Кровли (л.37)** | | | | | | | | | |
| 83 | 1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 | Стропила. Установка с изготовлением<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 55,404 | 103648,98<br>27227,20 | 1507,40<br>673,10 | 5742568<br>1508496 | 83516<br>37292 | 4150556 | 1391209<br>570702 | 7704480 |
| 84 | 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015 | Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87<br>*СП - 8%* | т | 0,111888 | 498729,00<br>– | –<br>– | 55802<br>– | –<br>– | 55802 | –<br>4464 | 60266 |
| 85 | 1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 55,404 | 8986,12<br>1031,94 | 61,55<br>29,67 | 497867<br>57174 | 3410<br>1644 | 437283 | 52936<br>44064 | 594867 |
| 86 | 1110-0114-0402 РСНБ РК 2015 | Прогоны из брусьев. Укладка по фермам<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м3 древесины в конструкции | 9,84 | 86909,28<br>21390,00 | 1408,02<br>657,60 | 855187<br>210478 | 13855<br>6471 | 630854 | 195254<br>84035 | 1134476 |
| 87 | 1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10 | Обрешетка под кровлю, покрытия и настилы по фермам. Огнезащита<br>*НР - 90%; СП - 8%* | м2 обработанной поверхности | 1770 | 313,41<br>39,09 | 2,85<br>1,38 | 554734<br>69193 | 5053<br>2438 | 486488 | 64467<br>49536 | 668738 |
| 88 | 1112-0101-0703 РСНБ РК 2015 | Кровли из волнистых асбестоцементных листов, профиль унифицированный. Устройство по готовым прогонам<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 кровли | 1770 | 1749,71<br>553,01 | 58,11<br>20,37 | 3066978<br>978835 | 102860<br>36056 | 2015283 | 933699<br>322454 | 4353132 |
| 89 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2015 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство<br>*НР - 92%; СП - 8%* | м2 покрытия | 210 | 3117,16<br>1261,66 | 14,49<br>4,19 | 654603<br>264948 | 3044<br>879 | 386611 | 244560<br>71933 | 971096 |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 11457749<br>3089122 | 211738<br>84780 | 8156877<br>– | 2882125<br>1147188 | 15487055 |
| | | Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 11457749 | | | | |
| | | Материалы | Тенге | | | | 8101078 | | | | |
| | | Всего заработная плата | Тенге | | | | | 3173902 | | | |
| | | Стоимость материалов и конструкций | Тенге | | | | 55802 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 2882126 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1147189 | | | | |
| | | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | Тенге | | | | 15487055 | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 2447 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3173902 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9 | Тенге | | | | 15487055 | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 2447 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3173902 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 10.Лестницы** | | | | | | | | | |
| 90 | 1106-0801-0105 РСНБ РК 2015 | **Перекрытия ребристые. Устройство на высоте от поверхности площади до 6 м** | м3 | 162 | 46245,07 | 2918,42 | 7491701 | 472784 | 4232679 | 2632915 | 10934586 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 17199,00 | 660,96 | 2786238 | 107076 | | 809969 | |
| 91 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | **Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-1, d 8 мм(178,92кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)** | т | 1,99377 | 224070,00 | – | 446744 | – | 446744 | – | 482484 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 35740 | |
| 92 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,46656 | 706595,34 | 1406,34 | 329669 | 656 | 197373 | 120072 | 485720 |
| | | *НР - 91%, СП - 8%* | | | 282150,00 | 657,60 | 131640 | 307 | | 35979 | |
| 93 | СТ12041-132 | **Металлизация закладных и анкерных изделий и выпусков арматуры** | т | 0,46656 | 96078,00 | – | 44826 | – | 44826 | – | 48412 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 3586 | |
| 94 | 1109-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 ТЧ 09 табл.3 п.3.2 Ксеоф=1,1 | **Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. Монтаж конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам, применен коэффициент к затратам труда - 1,1** | т конструкций | 17,84142 | 35397,16 | 10666,09 | 631536 | 190298 | 68219 | 299853 | 1005899 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 20907,48 | 3449,83 | 373819 | 61550 | | 74511 | |
| 95 | 2106-0510-0101 РСНБ РК 2015 | **Площадки посадочные (местных кранов), для установки калориферов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания светильников, кронштейны для прокладок трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения** | т | 17,84142 | 651820,00 | – | 11629394 | – | 11629394 | – | 12559746 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 930352 | |
| 96 | СТССЦ кн.2 т.п.16.3 | **Доплата за марку стали С 245 (178кг для маломобильных групп населения для одной лестницы)** | т | 17,84142 | 4445,00 | – | 79305 | – | 79305 | – | 85650 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 6344 | |
| 97 | 1115-0207-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 | **Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное** | м2 оштукатуриваемой поверхности | 180 | 3752,64 | 36,69 | 675474 | 6605 | 334789 | 270006 | 1021119 |
| | | *НР - 80%, СП - 8%* | | | 1856,00 | 19,04 | 334080 | 3428 | | 75638 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10** | Тенге | | | | 21328650 | 670543 | 17033329 | 3322846 | 26623616 |
| | | | | | | | 3624977 | 172360 | – | 1972119 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8988415 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 4764842 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 3362768 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 491570 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3022993 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 960913 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12972321 | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 2500 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3362768 | | | |
| | Стоимость металлоконструктивных работ | | Тенге | | | | 12340235 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Материалы | | Тенге | | | | 68218 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 434569 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 11708699 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 299853 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1011207 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцных работ | | Тенге | | | | 13651295 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 305 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 434569 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10 | Тенге | | | | 26623615 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 2805 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 3797337 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 11.Разные работы** | | | | | | | | | |
| | | **Монолитные опоры на отм. +13480 и плиты** | | | | | | | | | |
| 98 | 1108-0201-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 9 | Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м<br>*НР - 93%, СП - 8%* | м3 кладки | 46,0692 | 11557,60<br>5593,28 | 2488,00<br>620,00 | 532450<br>257678 | 114620<br>28563 | 160152 | 266204<br>63892 | 862546 |
| 99 | 1106-0101-0113<br>РСНБ РК 2015 | Фундаменты-столбы бетонные. Устройство<br>*НР - 91%, СП - 8%* | м3 | 13,68 | 23910,18<br>6360,20 | 1190,22<br>310,26 | 327091<br>87008 | 16282<br>4244 | 223801 | 83039<br>32810 | 442941 |
| 100 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка<br>*НР - 91%, СП - 8%* | т | 0,0837 | 706595,34<br>282150,00 | 1406,34<br>657,60 | 59142<br>23616 | 118<br>55 | 35408 | 21541<br>6455 | 87137 |
| 101 | 2301-0201-0117<br>РСНБ РК 2015 | Трубы стальные электросварные прямошовные. D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80<br>*СП - 8%* | м | 45,9 | 382,00<br>– | –<br>– | 17534<br>– | –<br>– | 17534 | –<br>1403 | 18937 |
| 102 | 1146-0303-0105<br>РСНБ РК 2015 | Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2<br>*НР - 84%, СП - 8%* | м3 заделки | 1,5 | 122946,22<br>87932,18 | 1179,27<br>620,00 | 184419<br>131898 | 1769<br>930 | 50752 | 111576<br>23680 | 319675 |
| 103 | 1112-0101-1705<br>РСНБ РК 2015 | Стяжки выравнивающие сборные из плоских асбестоцементных листов. Устройство<br>*НР - 92%, СП - 8%* | м2 стяжки | 390 | 3895,70<br>307,78 | 15,37<br>3,72 | 1519323<br>120034 | 5993<br>1451 | 1393296 | 111766<br>130487 | 1761576 |
| 104 | 1106-0301-0301<br>РСНБ РК 2015 | Перекрытия. Укладка бетона толщиной 100 мм<br>*НР - 91%, СП - 8%* | м2 | 341,25 | 1831,13<br>248,86 | 66,54<br>27,29 | 624943<br>84925 | 22705<br>9312 | 517313 | 85755<br>56856 | 767554 |
| 105 | 1106-0301-0302<br>РСНБ РК 2015 К=2 | Перекрытия. Укладка бетона. Добавлять или исключать к норме 1106-0301-0301 на каждые 10 мм изменения толщины<br>*НР - 91%, СП - 8%* | м2 | 341,25 | -347,79<br>-31,79 | -13,07<br>-5,38 | -118683<br>-10847 | -4460<br>-1835 | -103376 | -11540<br>-10418 | -140641 |
| 106 | 1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | Слои выравнивающие и набетонки. Армирование<br>*НР - 91%, СП - 8%* | т | 0,75072 | 17458,12<br>15938,40 | 1488,36<br>695,24 | 13106<br>11965 | 1117<br>522 | 24 | 11363<br>1958 | 26427 |
| 107 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | Арматурные заготовки, несобранные в каркасы и сетки: сталь гладкая классаА-I, d 8 мм (анкер)<br>*СП - 8%* | т | 0,00192 | 224070,00<br>– | –<br>– | 430<br>– | –<br>– | 430 | –<br>34 | 465 |
| | | **Вентиляционные шахты** | | | | | | | | | |
| 108 | 1107-0107-0104<br>РСНБ РК 2015 | Изделия монтажные массой свыше 20 кг. Установка | т стальных элементов | 7,09197 | 704305,53 | 6367,46 | 4994914 | 45158 | 4577867 | 452059 | 5882731 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 118%, СП - 8% | | | 52438,00 | 1581,00 | 371889 | 11212 | | 435758 | |
| 109 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 368,78244 | 90,83 | 2,37 | 33498 | 874 | 13477 | 13290 | 50832 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 51,92 | 0,31 | 19147 | 114 | | 3743 | |
| 110 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 368,78244 | 176,98 | 3,40 | 65267 | 1253 | 41627 | 15605 | 87342 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 60,71 | 0,62 | 22387 | 229 | | 6470 | |
| 111 | 1110-0102-0603 РСНБ РК 2015 | Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм | м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 333,78 | 2089,63 | 14,47 | 697475 | 4829 | 353845 | 307203 | 1085053 |
| | | НР - 90%, СП - 8% | | | 1015,04 | 7,60 | 338801 | 2535 | | 80374 | |
| 112 | 2113-0407-0202 РСНБ РК 2015 | Листы хризотилцементные плоские с гладкой поверхностью непрессованные толщиной 10 мм ГОСТ 18124-2012 | м2 | 342,1245 | 2637,00 | – | 902182 | – | 902182 | – | 974357 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 72175 | |
| 113 | 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015 | Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз | м2 | 900 | 90,83 | 2,37 | 81751 | 2134 | 32889 | 32435 | 123321 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 51,92 | 0,31 | 46728 | 279 | | 9135 | |
| 114 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 900 | 176,98 | 3,40 | 159282 | 3058 | 101589 | 38083 | 213154 |
| | | НР - 69%, СП - 8% | | | 60,71 | 0,62 | 54635 | 558 | | 15789 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 10094126 | 215450 | 8318810 | 1538379 | 12563107 |
| | | | | | | | 1559864 | 58169 | – | 930601 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 10094126 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7398666 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 1618033 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 920146 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1538379 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 930600 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 12563105 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1162 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1618033 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11 | Тенге | | | | 12563105 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1162 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1618033 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 12.=СТЕНЫ=** | | | | | | | | | |
| | | **ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | |
| | | – | | | | | | | | | |
| 115 | 1146-0401-0210 РСНБ РК 2015 | Конструкции железобетонные, объем более 1 м3, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков | м3 | 1,6665 | 141829,38 | 72240,40 | 236359 | 120389 | 3423 | 144618 | 411455 |
| | | НР - 84%, СП - 8% | | | 67534,94 | 35774,00 | 112547 | 59617 | | 30478 | |
| | | **ОТВЕРСТИЯ** | | | | | | | | | |
| 116 | 1146-0302-0387 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные толщиной до 38 см. Пробивка отверстий диаметром до 50 мм | шт. | 165 | 1771,10 | 686,50 | 292231 | 113272 | – | 195676 | 526940 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 1084,60 | 327,21 | 178959 | 53989 | | 39033 | |
| | | **ДЕМОНТИРУЕМЫЕ КИРПИЧНЫХ СТЕН И ПЕРЕГОРОДКИ** | | | | | | | | | |
| | | – | | | | | | | | | |
| 117 | 1146-0401-0104 РСНБ РК 2015 | Стены кирпичные. Разборка | м3 | 207,6 | 13354,90 | 3599,50 | 2772477 | 747256 | – | 2012025 | 5167263 |
| | | НР - 84%; СП - 8% | | | 9755,40 | 1782,50 | 2025221 | 370047 | | 382760 | |
| | | **ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ из КИРПИЧА** | | | | | | | | | |
| | | – | | | | | | | | | |
| 118 | 1108-0201-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены внутренние из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м3 кладки | 129,61875 | 27337,42 | 2488,00 | 3543443 | 322491 | 2521508 | 725221 | 4610157 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 5396,16 | 620,00 | 699444 | 80364 | | 341493 | |
| | | **ПЕРЕГОРОДКИ ИЗ КИРПИЧА** | | | | | | | | | |
| 119 | 1108-0401-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Перегородки армированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м | м2 перегородок (за вычетом проемов) | 288,6 | 4772,57 | 258,87 | 1377365 | 74710 | 766973 | 515740 | 2044553 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 1856,14 | 65,41 | 535682 | 18877 | | 151448 | |
| | | **ВНУТРЕННИЕ СТЕНЫ из ГАЗОБЛОКА** | | | | | | | | | |
| | | – | | | | | | | | | |
| 120 | 1108-0301-0303 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены железобетонных монолитных каркасных зданий. Заполнение блоками из ячеистого бетона на клей, при высоте этажа до 4 м | м3 | 74,4 | 23920,74 | 500,73 | 1779703 | 37254 | 1248667 | 468655 | 2428227 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 6636,86 | 136,40 | 493782 | 10148 | | 179869 | |
| | | **АРМИРОВАНИЕ СТЕН /лист 33/** | | | | | | | | | |
| 121 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 1,06133 | 706595,34 | 1406,34 | 749917 | 1493 | 448975 | 273133 | 1104894 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 282150,00 | 657,60 | 299449 | 698 | | 81844 | |
| 122 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,68679 | 327190,74 | 2340,14 | 224711 | 1607 | 109882 | 50031 | 296722 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 77493,60 | 837,00 | 53222 | 575 | | 21979 | |
| | | **АРМИРОВАНИЕ СТЕН /лист 34/** | | | | | | | | | |
| 123 | 1106-0301-0407 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,06384 | 706595,34 | 1406,34 | 45109 | 90 | 27007 | 16430 | 66462 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 282150,00 | 657,60 | 18012 | 42 | | 4923 | |
| 124 | 1108-0201-0701 РСНБ РК 2015 | Стены и другие конструкции. Армирование кладки | т металлических изделий | 0,064848 | 327190,74 | 2340,14 | 21218 | 152 | 16041 | 4724 | 28017 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 77493,60 | 837,00 | 5025 | 54 | | 2075 | |
| | | **ПЕРЕМЫЧКИ /лист 44/** | | | | | | | | | |
| | | | | **Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3,17, таблица 1** | | | | | | |
| 125 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 | Демонтаж- Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 63 | 368,84 | 209,24 | 23237 | 13182 | – | 15829 | 42191 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 159,60 | 53,32 | 10055 | 3359 | | 3125 | |
| 126 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 12 | 404,63 | 209,24 | 4856 | 2511 | 430 | 3015 | 8500 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 159,60 | 53,32 | 1915 | 640 | | 630 | |
| 127 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | /2ПБ16-2-н/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,312 | 60617,00 | – | 18913 | – | 18913 | – | 20426 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 1513 | |
| 128 | 1106-0701-0109 РСНБ РК 2015 | /Бетон В15/ Перемычки. Устройство | м3 | 4,26 | 40530,62 | 3556,62 | 172660 | 15151 | 98444 | 56094 | 248027 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 13865,04 | 837,05 | 59065 | 3566 | | 18372 | |
| 129 | 2105-0309-0303 РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,16779 | 248240,00 | – | 41652 | – | 41652 | – | 44984 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 3332 | |
| | | **ПЕРЕМЫЧКИ /лист 56/** | | | | | | | | | |
| 130 | 1107-0503-0110 РСНБ РК 2015 | Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка | шт. сборных конструкций | 6 | 404,63 | 209,24 | 2428 | 1255 | 215 | 1507 | 4250 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 159,60 | 53,32 | 958 | 320 | | 315 | |
| 131 | 2104-0105-9901 РСНБ РК 2015 | /2ПБ13-1-н/ Перемычки из тяжелого бетона класса В15 ГОСТ 948-84 | м3 | 0,132 | 60617,00 | – | 8001 | – | 8001 | – | 8642 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 640 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12** | Тенге | | | | 11314279 | 1450813 | 5370131 | 4483598 | 17061710 |
| | | | | | | | 4493336 | 602256 | – | 1263829 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11314279 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1519813 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5095632 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 41652 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 3808666 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 4483598 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 1263830 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 17061708 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3725 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5095632 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12 | Тенге | | | | 17061708 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 3725 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5095632 | | | |

## РАЗДЕЛ 13.=ПЕРЕКРЫТИЕ ЦОКОЛЬНОГО ЭТАЖА=

**ДЕМОНТИРУЕМЫЕ ПЛИТЫ / лист 57/1/**

=

**Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 132 | 1107-0504-0106 РСНБ РК 2015 | Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны | шт. сборных конструкций | 3 | 3457,62 | 859,76 | 10373 | 2579 | – | 9970 | 21970 |
| | | НР - 118%; СП - 8% | | | 2597,86 | 218,44 | 7794 | 655 | | 1627 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133 | 1146-0401-0210<br>РСНБ РК 2015 | Демонтаж МУ1, бетон класса В22,5 и В25. Разборка при помощи отбойных молотков | м3 | 0,57 | 89456,22 | 46233,86 | 50990 | 26353 | – | 31657 | 89259 |
| | | НР - 84%, СП - 85% | | | 43222,36 | 22895,36 | 24637 | 13050 | | 6612 | |
| | | **МОНОЛИТНЫЙ УЧАСТОК МУ2 и МУ3 / лист 57/1, 58/** | | | | | | | | | |
| 134 | 1106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Бетон В25/ Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м | м3 | 3,96 | 34660,37 | 1209,89 | 137255 | 4791 | 105439 | 25722 | 176015 |
| | | НР - 92%, СП - 85% | | | 6824,56 | 313,20 | 27025 | 1240 | | 13038 | |
| 135 | 1106-0301-0701<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 1 | Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм | т | 0,2932242 | 14815,82 | 902,54 | 4344 | 265 | 84 | 3711 | 8700 |
| | | НР - 92%, СП - 85% | | | 13625,28 | 283,39 | 3995 | 83 | | 644 | |
| 136 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | /д6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,040896 | 224070,00 | – | 9164 | – | 9164 | – | 9897 |
| | | СП - 85% | | | – | – | – | – | | 733 | |
| 137 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | /д10мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,2523282 | 217839,00 | – | 54967 | – | 54967 | – | 59364 |
| | | СП - 85% | | | – | – | – | – | | 4397 | |
| | | **УСИЛЕНИЕ ОТВЕРСТИЯ / лист 59/** | | | | | | | | | |
| 138 | 1146-0101-0701<br>РСНБ РК 2015 | Отверстия в плитах железобетонные. Усиление стальными обоймами | т усиления | 1,48308 | 57330,47 | 12109,72 | 85026 | 17960 | 7048 | 56327 | 152661 |
| | | НР - 84%, СП - 85% | | | 40468,28 | 4745,43 | 60018 | 7038 | | 11308 | |
| 139 | 2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 1,48308 | 463337,00 | – | 687166 | – | 687166 | – | 742139 |
| | | СП - 85% | | | – | – | – | – | | 54973 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13** | Тенге | | | | 1039284 | 51948 | 863868 | 127387 | 1260005 |
| | | | | | | | 123469 | 22067 | – | 93332 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 352119 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 37597 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 145536 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 64130 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 74974 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 127387 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 38360 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 517866 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 101 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 145536 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 687166 | | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 687166 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 54973 | | | | |
| | ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 742139 | | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13 | Тенге | | | | 1260005 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 101 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 145536 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 14.=ЛЕСТНИЦА Л-1=** | | | | | | | | | |
| | | **СТУПЕНИ - 20шт** | | | | | | | | | |
| 140 | 1107-0518-0101<br>РСНБ РК 2015 | **Лестницы из отдельных ступеней гладкие. Устройство по готовому основанию** | м ступеней | 72 | 1051,57 | 36,42 | 75713 | 2622 | 2174 | 85134 | 173715 |
| | | *НР - 118%, СП - 8%* | | | 984,96 | 17,09 | 70917 | 1230 | | 12868 | |
| 141 | 2104-0110-9903<br>РСНБ РК 2015 | **Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84** | м | 72 | 2145,00 | – | 154440 | – | 154440 | – | 166795 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12355 | |
| 142 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | **Детали закладные весом до 4 кг. Установка** | т | 0,2316 | 604515,06 | 900,06 | 140006 | 208 | 97977 | 38146 | 192404 |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 180576,00 | 420,86 | 41821 | 97 | | 14252 | |
| 143 | 1109-0304-0101<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и вне. выш. 5 | **Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж** | т конструкций | 4,9919796 | 599715,32 | 17401,07 | 2993767 | 86866 | 2768311 | 117140 | 3359779 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 27762,50 | 6245,71 | 138590 | 31178 | | 248873 | |
| 144 | 1113-0301-1406<br>РСНБ РК 2015 К=2 | **/на 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115** | м2 | 134,7834492 | 153,90 | 2,17 | 20744 | 293 | 15215 | 3650 | 26345 |
| | | *НР - 69%, СП - 8%* | | | 38,85 | 0,40 | 5236 | 53 | | 1951 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14** | Тенге | | | | 3384669 | 89989 | 3038117 | 244070 | 3919038 |
| | | | | | | | 256565 | 32560 | – | 298299 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 390902 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 115364 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 119356 | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 154440 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 126930 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 41427 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 559259 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 84 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 119356 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 2993767 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 2768311 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 169768 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 117140 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 248873 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 3359779 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 109 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 169768 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 14 | Тенге | | | | 3919039 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 193 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 289125 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 15.=КРЫЛЬЦА=** | | | | | | | | | |
| | | **КРЫЛЬЦО КР-1** | | | | | | | | | |
| 145 | 1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | **Основание под фундаменты песчаное. Устройство** | м3 основания | 3,8000001 | 2926,32 | 692,22 | 11120 | 2630 | 6233 | 3171 | 15434 |
| | | *НР - 93%, СП - 8%* | | | 594,05 | 303,19 | 2257 | 1152 | | 1143 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 3,8000001 | 5844,09 | 1181,18 | 22208 | 4488 | 15260 | 4236 | 28559 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 647,36 | 551,19 | 2460 | 2095 | | 2115 | |
| 147 | 1106-0101-0115<br>РСНБ РК 2015 | /Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 5,7 | 19253,34 | 1113,37 | 109744 | 6346 | 94922 | 9215 | 128476 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1486,99 | 289,66 | 8476 | 1651 | | 9517 | |
| 148 | 2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 0,63675 | 248240,00 | – | 158067 | – | 158067 | – | 170712 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 12645 | |
| 149 | 1111-0101-3108<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт | м2 покрытия | 38,0000001 | 17642,45 | 63,91 | 670413 | 2428 | 576124 | 87289 | 818318 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 2417,40 | 26,30 | 91861 | 999 | | 60616 | |
| | | КРЫЛЬЦО КР-2 | | | | | | | | | |
| 150 | 1108-0101-0201<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты песчаное. Устройство | м3 основания | 25,5999999 | 2926,32 | 692,22 | 74914 | 17721 | 41985 | 21362 | 103977 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 594,05 | 303,19 | 15208 | 7762 | | 7702 | |
| 151 | 1108-0101-0202<br>РСНБ РК 2015 | Основание под фундаменты щебеночное. Устройство | м3 основания | 25,5999999 | 5844,09 | 1181,18 | 149609 | 30238 | 102799 | 28535 | 192395 |
| | | НР - 93%; СП - 8% | | | 647,36 | 551,19 | 16572 | 14111 | | 14252 | |
| 152 | 1106-0101-0115<br>РСНБ РК 2015 | /Бетон В15/ Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство | м3 | 38,4 | 19253,34 | 1113,37 | 739328 | 42753 | 639475 | 62083 | 865524 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 1486,99 | 289,66 | 57100 | 11123 | | 64113 | |
| 153 | 2105-0309-0303<br>РСНБ РК 2015 | Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012 | т | 2,09349 | 248240,00 | – | 519688 | – | 519688 | – | 561263 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 41575 | |
| 154 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | /д.6мм/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,168 | 224070,00 | – | 37644 | – | 37644 | – | 40655 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 3012 | |
| 155 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | /п.10мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0495 | 217839,00 | – | 10783 | – | 10783 | – | 11646 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 863 | |
| 156 | 1106-0301-0407<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 4 кг. Установка | т | 0,02799 | 604515,06 | 900,86 | 16920 | 25 | 11841 | 4610 | 23253 |
| | | НР - 91%; СП - 8% | | | 180576,00 | 420,86 | 5054 | 12 | | 1722 | |
| 157 | 1111-0101-3108<br>РСНБ РК 2015 | Покрытия из гранитных плит. Устройство. Количество плит на 1 м2 до 4 шт | м2 покрытия | 255,9999999 | 17642,45 | 63,91 | 4516468 | 16360 | 3881255 | 588051 | 5512881 |
| | | НР - 94%; СП - 8% | | | 2417,40 | 26,30 | 618853 | 6733 | | 408362 | |
| 158 | 1109-0601-0102<br>РСНБ РК 2015 | Лестницы, решетки, затворы из полосовой и толстолистовой стали. Монтаж | т конструкций | 4,921356 | 44274,94 | 1641,73 | 217893 | 8080 | 19300 | 132672 | 378610 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 38711,55 | 358,52 | 190513 | 1764 | | 28045 | |
| 159 | 2106-0801-0101<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т | т | 4,921356 | 463337,00 | – | 2280246 | – | 2280246 | – | 2462666 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 182420 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 /за 2 раза/ | м2 | 142,719324 | 153,90 | 2,17 | 21965 | 310 | 16110 | 3865 | 27896 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 38,85 | 0,40 | 5545 | 57 | | 2066 | |
| | | **ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15** | Тенге | | | | 9557010 | 131382 | 8411732 | 945089 | 11342265 |
| | | | | | | | 1013900 | 47459 | – | 840168 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 7058870 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1067728 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 869081 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 726182 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 4318272 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 812417 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 629703 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 8500991 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 665 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 869081 | | | |
| | Стоимость металлоконструкций работ | | Тенге | | | | 2498139 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 19300 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 192278 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 2280246 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 132672 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 210465 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ | | Тенге | | | | 2841276 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 148 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 192278 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 15 | Тенге | | | | 11342266 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 813 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 1061359 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 16.=ПРОЧЕЕ=** | | | | | | | | | |
| | | **СТРЕМЯНКА СМ1 /лист 32/** | | | | | | | | | |
| 161 | 1109-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. прим. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,16782 | 599715,32 | 17401,07 | 100644 | 2920 | 93065 | 3938 | 112949 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 27762,50 | 6245,71 | 4659 | 1048 | | 8367 | |
| 162 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | /за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 4,53114 | 153,90 | 2,17 | 697 | 10 | 511 | 123 | 886 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 38,85 | 0,40 | 176 | 2 | | 66 | |
| | | **УСТРОЙСТВО ГИДРОИЗОЛЯЦИИ /лист 41 прим. 7 и 8/** | | | | | | | | | |
| 163 | 1101-0101-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка и отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 | м3 грунта | 353,870955 | 136,66 | 128,67 | 48362 | 45533 | – | 11062 | 64178 |
| | | НР - 72%; СП - 8% | | | 7,99 | 35,42 | 2828 | 12536 | | 4754 | |
| 164 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3,179 Кгр=1,2 | Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 6,303045 | 1481,95 | – | 9341 | – | – | 4725 | 17351 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 72%, СП - 85% | | | 1481,95 | – | 9341 | – | | 1285 | |
| 165 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами | м3 грунта | 22,746 | 1234,96 | – | 28090 | – | – | 20225 | 52181 |
| | | НР - 72%, СП - 85% | | | 1234,96 | – | 28090 | – | | 3865 | |
| 166 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 | м3 грунта | 70,74 | 183,73 | 176,05 | 12997 | 12454 | 8 | 3099 | 17383 |
| | | НР - 72%, СП - 85% | | | 7,56 | 53,28 | 535 | 3769 | | 1288 | |
| 167 | 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кгр=1,2 | Грунты 2 группы. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2 | м3 грунта | 1,26 | 1481,95 | – | 1867 | – | – | 1344 | 3469 |
| | | НР - 72%, СП - 85% | | | 1481,95 | – | 1867 | – | | 257 | |
| 168 | 1101-0102-0314 РСНБ РК 2015 | Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 /ПОГРУЗКА ГРУНТА РУЧН.РАЗРАБОТКИ/ | м3 грунта | 1,26 | 183,73 | 176,05 | 231 | 222 | 1 | 55 | 310 |
| | | НР - 72%, СП - 85% | | | 7,56 | 53,28 | 10 | 67 | | 23 | |
| 169 | 4102-0102-1001 РСНБ РК 2015 | Перевозка строительных грузов самосвалами или карьерах. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км /во временный отвал/ | т | 118,8 | 45,00 | – | 5346 | – | | – | 5774 |
| | | СП - 85% | | | – | – | – | – | | 428 | |
| 170 | 1101-0104-0502 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 325,482 | 25,49 | 25,49 | 8295 | 8295 | – | 2826 | 11146 |
| | | НР - 72%, СП - 85% | | | – | 8,64 | – | 2813 | | 826 | |
| 171 | 1101-0104-0508 РСНБ РК 2015 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 | м3 грунта | 325,482 | 12,28 | 12,28 | 3998 | 3998 | – | 976 | 5372 |
| | | НР - 72%, СП - 85% | | | – | 4,17 | – | 1356 | | 398 | |
| 172 | 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015 | Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 | м3 грунта | 57,438 | 586,79 | – | 33704 | – | – | 24267 | 62609 |
| | | НР - 72%, СП - 85% | | | 586,79 | – | 33704 | – | | 4638 | |
| 173 | 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками | м3 уплотненного грунта | 325,482 | 114,67 | 51,84 | 37325 | 16875 | – | 20826 | 62803 |
| | | НР - 72%, СП - 85% | | | 62,83 | 26,04 | 20450 | 8476 | | 4652 | |
| 174 | 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | 2250 | 2148,28 | 26,89 | 4833634 | 60509 | 3744723 | 967830 | 6265582 |
| | | НР - 93%, СП - 85% | | | 457,07 | 5,46 | 1028402 | 12276 | | 464117 | |
| 175 | 1126-0201-0501 РСНБ РК 2015 | Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта на битуме | м3 изоляции | 225 | 58254,16 | 843,84 | 13107187 | 189864 | 8783285 | 3199544 | 17611269 |
| | | НР - 76%, СП - 85% | | | 18373,58 | 337,28 | 4134038 | 75888 | | 1304538 | |
| 176 | 1108-0101-0305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя | м2 поверхности | 2250 | 2148,28 | 26,89 | 4833634 | 60509 | 3744723 | 967830 | 6265582 |
| | | НР - 93%, СП - 85% | | | 457,07 | 5,46 | 1028402 | 12276 | | 464117 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 177 | 1115-0109-0401<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и зоп. вып. 14 | Фасады вентилируемые. Устройство ветрозащитного слоя из паропроницаемой мембраны<br>*НР - 80%, СП - 8%* | м2 поверхности облицовки | 2250 | 182,64<br>26,27 | 0,15<br>0,07 | 410951<br>59098 | 336<br>164 | 351517 | 47410<br>36669 | 495030 |
| 178 | 1108-0101-0302<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и зоп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой<br>*НР - 9,8%, СП - 8%* | м2 поверхности | 630 | 1250,51<br>118,79 | 18,61<br>5,46 | 787818<br>74840 | 11725<br>3437 | 701253 | 72797<br>68849 | 929465 |
| 179 | 1108-0101-0303<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и зоп. вып. 9 | Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 2 слоя<br>*НР - 9,8%, СП - 8%* | м2 поверхности | 630 | 2080,17<br>166,97 | 28,92<br>6,94 | 1310507<br>105194 | 18222<br>4375 | 1187091 | 101899<br>112992 | 1525398 |
| | | **ПРИЯМОК /лист 41/** | | | | | | | | | |
| 180 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | /Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство<br>*НР - 91%, СП - 8%* | м3 | 1,2 | 18121,72<br>938,30 | 723,59<br>179,85 | 21746<br>1126 | 868<br>216 | 19752 | 1221<br>1837 | 24804 |
| 181 | 1106-1301-0103<br>РСНБ РК 2015 | /Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство<br>*НР - 91%, СП - 8%* | м3 | 2,4 | 37266,70<br>11998,39 | 3739,89<br>1473,04 | 89440<br>28796 | 8976<br>3535 | 51668 | 29422<br>9509 | 128371 |
| 182 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | /д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,1119 | 217839,00<br>– | –<br>– | 24376<br>– | –<br>– | 24376 | –<br>1950 | 26326 |
| 183 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | /д.20/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014<br>*СП - 8%* | т | 0,23712 | 210429,00<br>– | –<br>– | 49897<br>– | –<br>– | 49897 | –<br>3992 | 53889 |
| 184 | 2106-0801-0402<br>РСНБ РК 2015 | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т<br>*СП - 8%* | т | 2,5434 | 455177,00<br>– | –<br>– | 1157697<br>– | –<br>– | 1157697 | –<br>92616 | 1250313 |
| 185 | 1116-0401-0210<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и зоп. вып. 6 | /325х4,0/ Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 300 мм. Показатели<br>*НР - 99%, СП - 8%* | м трубопровода | 66 | 14674,41<br>2256,04 | 196,02<br>61,29 | 968511<br>148899 | 12937<br>4045 | 806675 | 149885<br>89472 | 1207868 |
| | | **ПРИЯМОК Пр-1, Пр-2 /лист 39/** | | | | | | | | | |
| 186 | 1111-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками<br>*НР - 94%, СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 18 | 7648,03<br>2627,52 | 1259,93<br>491,67 | 137665<br>47295 | 22679<br>8850 | 67691 | 52777<br>15235 | 205677 |
| 187 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | /Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство<br>*НР - 91%, СП - 8%* | м3 | 1,8 | 18121,72<br>938,30 | 723,59<br>179,85 | 32619<br>1689 | 1302<br>324 | 29628 | 1832<br>2756 | 37207 |
| 188 | 1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя<br>*НР - 94%, СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 18 | 1337,24<br>502,93 | 55,10<br>9,09 | 24070<br>9053 | 992<br>164 | 14025 | 8663<br>2619 | 35352 |
| 189 | 1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 18 | 857,34 | 27,38 | 15432 | 493 | 9477 | 5222 | 22307 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 94%, СП - 85% | | | 303,45 | 5,18 | 5462 | 93 | | 1652 | |
| 190 | 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 | /Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 10,2 | 37266,70 | 3739,89 | 380120 | 38147 | 219589 | 125042 | 545575 |
| | | НР - 91%, СП - 85% | | | 11998,39 | 1473,04 | 122384 | 15025 | | 40413 | |
| 191 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | /д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04608 | 224070,00 | – | 10325 | – | 10325 | – | 11151 |
| | | СП - 85% | | | – | – | – | – | | 826 | |
| 192 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | /д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,01068 | 217839,00 | – | 2327 | – | 2327 | – | 2513 |
| | | СП - 85% | | | – | – | – | – | | 186 | |
| 193 | 2105-0301-3203 РСНБ РК 2015 | /д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,5 | 217839,00 | – | 326759 | – | 326759 | – | 352899 |
| | | СП - 85% | | | – | – | – | – | | 26141 | |
| 194 | 1108-0201-0703 РСНБ РК 2015 | Решетки приямков металлические. Установка | т металлических изделий | 0,31602 | 539104,79 | 6126,72 | 170368 | 1936 | 156677 | 11658 | 196588 |
| | | НР - 93%, СП - 85% | | | 37196,93 | 2470,08 | 11755 | 781 | | 14562 | |
| 195 | 1106-0301-0408 РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,11088 | 476835,06 | 900,06 | 52871 | 100 | 46906 | 5380 | 62911 |
| | | НР - 91%, СП - 85% | | | 52896,00 | 420,86 | 5865 | 47 | | 4660 | |
| | | **ПРИЯМОК Пр-3 /лист 39/** | | | | | | | | | |
| 196 | 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками | м3 подстилающего слоя | 3 | 7648,03 | 1259,93 | 22944 | 3780 | 11281 | 8796 | 34279 |
| | | НР - 94%, СП - 85% | | | 2627,52 | 491,67 | 7883 | 1475 | | 2539 | |
| 197 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | /Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 0,3 | 18121,72 | 723,59 | 5437 | 217 | 4939 | 305 | 6201 |
| | | НР - 91%, СП - 85% | | | 938,30 | 179,85 | 281 | 54 | | 459 | |
| 198 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 3 | 1337,24 | 55,10 | 4012 | 165 | 2338 | 1444 | 5892 |
| | | НР - 94%, СП - 85% | | | 502,93 | 9,09 | 1509 | 27 | | 436 | |
| 199 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 3 | 857,34 | 27,38 | 2572 | 82 | 1580 | 870 | 3718 |
| | | НР - 94%, СП - 85% | | | 303,45 | 5,18 | 910 | 16 | | 275 | |
| 200 | 1106-1301-0103 РСНБ РК 2015 | /Бетон В25 W6/ Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство | м3 | 2,1 | 37266,70 | 3739,89 | 78260 | 7854 | 45209 | 25744 | 112324 |
| | | НР - 91%, СП - 85% | | | 11998,39 | 1473,04 | 25197 | 3093 | | 8320 | |
| 201 | 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015 | /д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0336 | 224070,00 | – | 7529 | – | 7529 | – | 8131 |
| | | СП - 85% | | | – | – | – | – | | 602 | |
| 202 | 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015 | /д.10/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,00978 | 217839,00 | – | 2130 | – | 2130 | – | 2301 |
| | | СП - 85% | | | – | – | – | – | | 170 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 203 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | /д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 1,25214 | 217839,00 | – | 272765 | – | 272765 | – | 294586 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 21821 | |
| 204 | 1108-0201-0703<br>РСНБ РК 2015 | Решетки прямоугольные металлические. Установка | т металлических изделий | 0,2271297 | 539104,79 | 6126,72 | 122447 | 1392 | 112606 | 8379 | 141292 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 37196,93 | 2470,08 | 8449 | 561 | | 10466 | |
| 205 | 1106-0301-0408<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом до 20 кг. Установка | т | 0,11592 | 476835,06 | 900,06 | 55275 | 104 | 49039 | 5624 | 65771 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 52896,00 | 420,86 | 6132 | 49 | | 4972 | |
| 206 | 1106-0301-0409<br>РСНБ РК 2015 | Детали закладные весом более 20 кг. Установка | т | 4,155 | 442179,06 | 900,06 | 1837254 | 3740 | 1757727 | 70558 | 2060437 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 18240,00 | 420,86 | 75787 | 1749 | | 152625 | |
| | | УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА /лист 50/1/ | | | | | | | | | |
| | | = | | | | | | | | | |
| 207 | 1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | /Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 4,56 | 40677,98 | 4505,56 | 185492 | 20545 | 109871 | 54459 | 259147 |
| | | *НР - 93%; СП - 8%* | | | 12078,08 | 1045,86 | 55076 | 4769 | | 19196 | |
| 208 | 2105-0301-3001<br>РСНБ РК 2015 | /д.6/ Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0081 | 224070,00 | – | 1815 | – | 1815 | – | 1960 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 145 | |
| 209 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | /д.8/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,08892 | 217839,00 | – | 19370 | – | 19370 | – | 20920 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 1550 | |
| 210 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | /д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0465 | 217839,00 | – | 10130 | – | 10130 | – | 10940 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 810 | |
| 211 | 2105-0301-3202<br>РСНБ РК 2015 | /д.22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,72084 | 210429,00 | – | 151686 | – | 151686 | – | 163820 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 12135 | |
| | | УСИЛЕНИЕ СТЕН ПОДВАЛА /лист 50/2/ | | | | | | | | | |
| | | = | | | | | | | | | |
| 212 | 1106-0601-0203<br>РСНБ РК 2015 | /Бетон В25/ Стены и перегородки железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 200 мм. Устройство | м3 | 2,4 | 40677,98 | 4505,56 | 97627 | 10813 | 57827 | 28663 | 136393 |
| | | *НР - 91%; СП - 8%* | | | 12078,08 | 1045,86 | 28987 | 2510 | | 10103 | |
| 213 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | /д.8/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,04446 | 217839,00 | – | 9685 | – | 9685 | – | 10460 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 775 | |
| 214 | 2105-0301-3201<br>РСНБ РК 2015 | /д.12/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,0213 | 217839,00 | – | 4640 | – | 4640 | – | 5011 |
| | | *СП - 8%* | | | – | – | – | – | | 371 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | /л.20/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,3345 | 210429,00 | – | 70389 | – | 70389 | – | 76020 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 5631 | |
| 216 | 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015 | /л.22/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014 | т | 0,02592 | 210429,00 | – | 5454 | – | 5454 | – | 5891 |
| | | СП - 8% | | | – | – | – | – | | 436 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 32005764 | 568594 | 24307656 | 6047920 | 41097982 |
| | | | | | | | 7124168 | 185865 | – | 3044292 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 29778912 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 20818560 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 7151382 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 969276 | | | | |
| | Местные материалы | | Тенге | | | | 462383 | | | | |
| | Транспортные расходы | | Тенге | | | | 5346 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 5894098 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 2853841 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 38526851 | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 4659 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7151382 | | | |
| | Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1258341 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 93065 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 5707 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 1157697 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 3938 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 100982 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ | | Тенге | | | | 1363262 | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 4 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 5707 | | | |
| | Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 968511 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 806676 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 152944 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 149885 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 89472 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ | | Тенге | | | | 1207868 | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 100 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 152944 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 16 | Тенге | | | | 41097980 | | | | |
| | | Нормативная трудоемость | чел.-ч | | | | | | | | 4762 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 7310033 | | | |

## РАЗДЕЛ 17.=ПОЛЫ=

**ДЕМОНТАЖ СТЯЖКИ /лист 24/2 прим.5/**

**Коэффициент 0,8 к нормам затрат труда, времени эксплуатации машин (включая затраты труда рабочих машинистов). Демонтаж сборных железобетонных и бетонных конструкций. ЭСН РК 8.04-01-2015, п. 3.17, таблица 1**

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 217 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | Демонтаж - Стяжки цементные толщиной 20 мм<br>*НР - 94%, СП - 8%* | м2 стяжки | 378,03 | 221,34<br>205,60 | 15,74<br>8,44 | 83673<br>77724 | 5949<br>3191 | – | 76060<br>12779 | 172511 |
| 218 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=4 | Демонтаж - Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>*НР - 94%, СП - 8%* | м2 стяжки | 378,03 | 20,83<br>10,16 | 10,66<br>5,58 | 7873<br>3843 | 4030<br>2110 | – | 5596<br>1077 | 14546 |
| | | **на отм. -3,300** | | | | | | | | | |
| | | **ТИП 1** | | | | | | | | | |
| 219 | 1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем<br>*НР - 94%, СП - 8%* | м2 площади уплотнения | 855,96 | 234,16<br>43,69 | 16,95<br>6,98 | 200430<br>37396 | 14512<br>5978 | 148522 | 40771<br>19296 | 260497 |
| 220 | 1111-0101-0303<br>РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками<br>*НР - 94%, СП - 8%* | м3 подстилающего слоя | 85,596 | 6870,54<br>2102,02 | 1007,94<br>393,34 | 588091<br>179924 | 86276<br>33668 | 321891 | 200777<br>63109 | 851977 |
| 221 | 1106-0101-0101<br>РСНБ РК 2015 | /Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство<br>*НР - 91%, СП - 8%* | м3 | 42,798 | 17789,34<br>750,64 | 578,87<br>143,88 | 761348<br>32126 | 24775<br>6158 | 704447 | 34838<br>63695 | 859881 |
| 222 | 1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя<br>*НР - 94%, СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 855,96 | 1225,64<br>402,34 | 44,08<br>7,27 | 1049098<br>344389 | 37730<br>6226 | 666979 | 329578<br>110294 | 1488970 |
| 223 | 1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя<br>*НР - 94%, СП - 8%* | м2 изолируемой поверхности | 855,96 | 791,18<br>242,76 | 21,90<br>4,15 | 677216<br>207792 | 18748<br>3550 | 450676 | 198662<br>70070 | 945948 |
| 224 | 1126-0201-0505<br>РСНБ РК 2015 | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо<br>*НР - 76%, СП - 8%* | м3 изоляции | 42,798 | 39527,59<br>7277,81 | 478,82<br>246,02 | 1691702<br>311476 | 20492<br>10529 | 1359734 | 244724<br>154914 | 2091339 |
| 225 | 1106-0301-0410<br>РСНБ РК 2015 | /4Вр1 150x150/ Слои подстилающие и набетонки. Армирование<br>*НР - 91%, СП - 8%* | т | 1,027152 | 256310,86<br>8160,46 | 762,04<br>355,96 | 263270<br>8382 | 783<br>366 | 254105 | 7960<br>21698 | 292929 |
| 226 | 1111-0101-1103<br>РСНБ РК 2015 | /Бетон М350 ес/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство<br>*НР - 94%, СП - 8%* | м2 стяжки | 855,96 | 601,91<br>203,53 | 15,40<br>8,44 | 515214<br>174194 | 13183<br>7224 | 327837 | 170534<br>54860 | 740608 |
| 227 | 1111-0101-1104<br>РСНБ РК 2015<br>К=16 | /ан толщ. 100мм/ Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103<br>*НР - 94%, СП - 8%* | м2 стяжки | 855,96 | 1609,75<br>39,14 | 42,64<br>22,33 | 1377879<br>33506 | 36500<br>19113 | 1307873 | 49462<br>114187 | 1541528 |
| 228 | 1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и доп. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство<br>*НР - 94%, СП - 8%* | м2 покрытия | 855,96 | 3963,99<br>781,00 | 40,79<br>20,36 | 3393017<br>668507 | 34913<br>17431 | 2689597 | 644782<br>323024 | 4360823 |
| | | **ТИП 2** | | | | | | | | | |
| 229 | 1111-0101-0102<br>РСНБ РК 2015 | Грунт. Уплотнение щебнем<br>*НР - 94%, СП - 8%* | м2 площади уплотнения | 108,72 | 234,16<br>43,69 | 16,95<br>6,98 | 25458<br>4750 | 1843<br>759 | 18865 | 5179<br>2451 | 33087 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230 | 1111-0101-0303 РСНБ РК 2015 | Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением самоходными катками | м3 подстилающих слоев | 10,872 | 6870,54 | 1007,94 | 74697 | 10958 | 40886 | 25502 | 108214 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 2102,02 | 393,34 | 22853 | 4276 | | 8016 | |
| 231 | 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015 | /Бетон В7,5/ Подготовка бетонная. Устройство | м3 | 5,436 | 17789,34 | 578,87 | 96703 | 3147 | 89476 | 4425 | 109218 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 750,64 | 143,88 | 4080 | 782 | | 8090 | |
| 232 | 1111-0101-0401 РСНБ РК 2015 | /Гидроизол ГИ/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 108,72 | 1225,64 | 44,08 | 133251 | 4792 | 84716 | 41861 | 189122 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 402,34 | 7,27 | 43743 | 791 | | 14009 | |
| 233 | 1111-0101-0402 РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя | м2 изолируемой поверхности | 108,72 | 791,18 | 21,90 | 86017 | 2381 | 57243 | 25233 | 120150 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 242,76 | 4,15 | 26393 | 451 | | 8900 | |
| 234 | 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо | м3 изоляции | 5,436 | 39527,59 | 478,82 | 214872 | 2603 | 172707 | 31084 | 265632 |
| | | *НР - 70%, СП - 8%* | | | 7277,81 | 246,02 | 39562 | 1337 | | 19676 | |
| 235 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | /4Вр1 150х150/ Слои подстилающие и набетонка. Армирование | т | 0,130464 | 256310,86 | 762,04 | 33439 | 99 | 32275 | 1011 | 37206 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 8160,46 | 355,96 | 1065 | 46 | | 2756 | |
| 236 | 1111-0101-1103 РСНБ РК 2015 | /Бетон М350 сс/ Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 108,72 | 601,91 | 15,40 | 65440 | 1674 | 41641 | 21660 | 94068 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 203,51 | 8,44 | 22125 | 918 | | 6968 | |
| 237 | 1111-0101-1104 РСНБ РК 2015 К=16 | /св толщ. 100мм/ Стяжки бетонные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103 | м2 стяжки | 108,72 | 1609,75 | 42,64 | 175012 | 4636 | 166120 | 6282 | 195798 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 39,14 | 22,33 | 4256 | 2428 | | 14504 | |
| 238 | 1111-0101-1108 РСНБ РК 2015 | Стяжка топинг. Полимерцементная шпаклевка, толщина 1 мм | м2 стяжки | 108,72 | 278,06 | 1,61 | 30231 | 175 | 8313 | 20523 | 54815 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 199,99 | 0,83 | 21743 | 91 | | 4060 | |
| | | на отм. +0,000...+21,000 | | | | | | | | | |
| | | ТНП 3 | | | | | | | | | |
| 239 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | /р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 1493,13 | 542,70 | 15,74 | 810315 | 23497 | 479826 | 300418 | 1199592 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 205,60 | 8,44 | 306992 | 12602 | | 88859 | |
| 240 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=8 | /св толщ. 60мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 1493,13 | 682,33 | 21,32 | 1018811 | 31835 | 956622 | 44203 | 1148056 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 20,33 | 11,16 | 30354 | 16671 | | 85041 | |
| 241 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 | /выравнивающий слой толщ. 5мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 1493,13 | 85,29 | 2,67 | 127351 | 3979 | 119578 | 5525 | 143507 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 2,54 | 1,40 | 3794 | 2084 | | 10630 | |
| 242 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. в зоп. выш. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 1493,13 | 3963,99 | 40,79 | 5918752 | 60902 | 4691711 | 1124753 | 7606986 |
| | | *НР - 94%, СП - 8%* | | | 781,00 | 20,36 | 1166139 | 30407 | | 563480 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ТИП 4 | | | | | | | | | |
| 243 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | /р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 6023,04 | 542,70<br>205,60 | 15,74<br>8,44 | 3268678<br>1238354 | 94782<br>50835 | 1935542 | 1211838<br>358441 | 4838957 |
| 244 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=8 | /св толщ. 60мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 6023,04 | 682,33<br>20,33 | 21,32<br>11,16 | 4109716<br>122444 | 128417<br>67247 | 3858855 | 178309<br>343042 | 4631067 |
| 245 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=3 | /выравнивающий слой толщ. 15мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 6023,04 | 255,87<br>7,62 | 8,00<br>4,19 | 1541144<br>45916 | 48156<br>25217 | 1447072 | 66866<br>128641 | 1736650 |
| 246 | 2206-0402-0101<br>РСНБ РК 2015 | Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80<br>СП - 8% | м2 | 6023,04 | 94,00<br>– | –<br>– | 566166<br>– | –<br>– | 566166 | –<br>45293 | 611459 |
| 247 | 1111-0101-3601<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и зап. вып. 10 | Покрытия из линолеума. Устройство на клее "Бустилат"<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 6023,04 | 2940,17<br>240,96 | 11,66<br>6,29 | 17708734<br>1451309 | 70204<br>37909 | 16187221 | 1399865<br>1528698 | 20637287 |
| | | ТИП 5 | | | | | | | | | |
| 248 | 1111-0101-0401<br>РСНБ РК 2015 | /Гидроизол ГИ/ Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 744,72 | 1225,64<br>402,34 | 44,08<br>7,27 | 912758<br>299632 | 32827<br>5417 | 580299 | 286746<br>95960 | 1295464 |
| 249 | 1111-0101-0402<br>РСНБ РК 2015 | Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 изолируемой поверхности | 744,72 | 791,18<br>242,76 | 21,90<br>4,15 | 589205<br>180788 | 16311<br>3089 | 392106 | 172844<br>60964 | 823013 |
| 250 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | /р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 744,72 | 542,70<br>205,60 | 15,74<br>8,44 | 404156<br>153117 | 11719<br>6286 | 239320 | 149838<br>44320 | 598314 |
| 251 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=7 | /св толщ. 55мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 744,72 | 597,04<br>17,79 | 18,66<br>9,77 | 444628<br>13247 | 13893<br>7275 | 417480 | 19291<br>37114 | 501033 |
| 252 | 1111-0101-2705<br>РСНБ РК 2015<br>Изм. и зап. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 покрытия | 744,72 | 3963,99<br>781,00 | 40,79<br>20,36 | 2952063<br>581629 | 30376<br>15166 | 2340058 | 560987<br>281044 | 3794093 |
| | | ЛЕСТНИЧНАЯ КЛЕТКА ТИП 6 | | | | | | | | | |
| 253 | 1111-0101-0803<br>РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м3 изоляции | 5,85225 | 14039,06<br>2286,14 | 867,32<br>333,90 | 82160<br>13379 | 5076<br>1954 | 63705 | 14413<br>7726 | 104299 |
| 254 | 1111-0101-1101<br>РСНБ РК 2015 | /р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство<br>НР - 94%; СП - 8% | м2 стяжки | 234,09 | 542,70<br>205,60 | 15,74<br>8,44 | 127040<br>48130 | 3684<br>1976 | 75226 | 47099<br>13931 | 188070 |
| 255 | 1111-0101-1102<br>РСНБ РК 2015 К=4 | /св толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 234,09 | 341,17 | 10,66 | 79864 | 2496 | 74989 | 3465 | 89995 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | НР - 94%, СП - 85% | | | 10,16 | 5,58 | 2379 | 1307 | | 6666 | |
| 256 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 234,09 | 3963,99 | 40,79 | 927930 | 9548 | 735557 | 176337 | 1192608 |
| | | НР - 94%, СП - 85% | | | 781,00 | 20,36 | 182825 | 4767 | | 88341 | |
| | | на отм. +24,000 | | | | | | | | | |
| | | ТНП 7 | | | | | | | | | |
| 257 | 1111-0101-0803 РСНБ РК 2015 | Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство | м3 изоляции | 37,32825 | 14039,06 | 867,32 | 524054 | 32375 | 406341 | 91933 | 665266 |
| | | НР - 94%, СП - 85% | | | 2286,14 | 333,90 | 85338 | 12464 | | 49279 | |
| 258 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | /р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 1493,13 | 542,70 | 15,74 | 810315 | 23497 | 479826 | 300418 | 1199592 |
| | | НР - 94%, СП - 85% | | | 205,60 | 8,44 | 306992 | 12602 | | 88859 | |
| 259 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 | /до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 1493,13 | 341,17 | 10,66 | 509406 | 15917 | 478312 | 22102 | 574028 |
| | | НР - 94%, СП - 85% | | | 10,16 | 5,58 | 15177 | 8335 | | 42521 | |
| 260 | 1111-0101-2705 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 10 | Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство | м2 покрытия | 1493,13 | 3963,99 | 40,79 | 5918752 | 60902 | 4691711 | 1124753 | 7606986 |
| | | НР - 94%, СП - 85% | | | 781,00 | 20,36 | 1166139 | 30407 | | 563480 | |
| | | ТНП 8 | | | | | | | | | |
| 261 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | /р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 978,69 | 542,70 | 15,74 | 531131 | 15401 | 314509 | 196913 | 786287 |
| | | НР - 94%, СП - 85% | | | 205,60 | 8,44 | 201221 | 8260 | | 58243 | |
| 262 | 1111-0101-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и зон. вып. 11 | Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки на бутилкаучуковом клее с защитой рубероидом. Устройство первого слоя | м2 изолируемой поверхности | 978,69 | 2438,22 | 46,88 | 2386265 | 45876 | 1185579 | 1117366 | 3783921 |
| | | НР - 94%, СП - 85% | | | 1179,96 | 34,61 | 1154810 | 33877 | | 280290 | |
| 263 | 1126-0201-0505 РСНБ РК 2015 | Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция изделиями из пенопласта насухо | м3 изоляции | 205,5249 | 7756,63 | 478,82 | 1594180 | 98409 | – | 1175213 | 2990945 |
| | | НР - 70%, СП - 85% | | | 7277,81 | 246,02 | 1495771 | 50562 | | 221551 | |
| 264 | 2111-0401-0303 РСНБ РК 2015 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 35 кг/м3 до 39 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 | 146,8035 | 31148,00 | – | 4572635 | – | 4572635 | – | 4938446 |
| | | СП - 85% | | | – | – | – | – | | 365811 | |
| 265 | 2111-0401-0306 РСНБ РК 2015 | Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 50 кг/м3 до 55 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 | м3 | 58,7214 | 37829,00 | – | 2221372 | – | 2221372 | – | 2399082 |
| | | СП - 85% | | | – | – | – | – | | 177710 | |
| 266 | 1106-0301-0410 РСНБ РК 2015 | /5Вр1 100х100/ Сани полстилающие и набетонки. Армирование | т | 2,838201 | 256310,86 | 762,04 | 727462 | 2163 | 702138 | 21996 | 809414 |
| | | НР - 91%, СП - 85% | | | 8160,46 | 355,96 | 23161 | 1010 | | 59957 | |
| 267 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2015 | /р-р М150/ Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | м2 стяжки | 978,69 | 542,70 | 15,74 | 531131 | 15401 | 314509 | 196913 | 786287 |
| | | НР - 94%, СП - 85% | | | 205,60 | 8,44 | 201221 | 8260 | | 58243 | |
| 268 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=4 | /до толщ. 40мм/ Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | м2 стяжки | 978,69 | 341,17 | 10,66 | 333896 | 10433 | 313515 | 14487 | 376253 |
| | | НР - 94%, СП - 85% | | | 10,16 | 5,58 | 9948 | 5463 | | 27871 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 73793997 | 1238277 | 59785691 | 12211395 | 92885824 |
| | | | | | | | 12770035 | 588873 | – | 6880429 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 73793997 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 49705366 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 13358908 | | | |
| | Стоимость материалов и конструкций | | Тенге | | | | 7360173 | | | | |
| | Мелкие материалы | | Тенге | | | | 2720146 | | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 12211395 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 6880431 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 92885824 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9938 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13358908 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 17 | Тенге | | | | 92885824 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 9938 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 13358908 | | | |
| | | **РАЗДЕЛ 18.=ОГРАЖДЕНИЯ /лист 32/=** | | | | | | | | | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-1 - 9шт** | | | | | | | | | |
| 269 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 2,32254 | 590682,61 | 13920,86 | 1371884 | 32332 | 1287968 | 43600 | 1528723 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 22210,00 | 4996,57 | 51584 | 11605 | | 113239 | |
| 270 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | /за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 62,70858 | 145,70 | 1,74 | 9137 | 109 | 7079 | 1359 | 11335 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 31,08 | 0,32 | 1949 | 20 | | 840 | |
| | | **ОГРАЖДЕНИЕ ОГЛ-2** | | | | | | | | | |
| 271 | 1109-0304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5 | Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж | т конструкций | 0,07353 | 590682,61 | 13920,86 | 43433 | 1024 | 40776 | 1380 | 48398 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 22210,00 | 4996,57 | 1633 | 367 | | 3585 | |
| 272 | 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2 | /за 2 раза/ Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 | м2 | 1,98531 | 145,70 | 1,74 | 289 | 3 | 224 | 43 | 359 |
| | | НР - 69%; СП - 8% | | | 31,08 | 0,32 | 62 | 1 | | 27 | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 1424743 | 33468 | 1336047 | 46382 | 1588815 |
| | | | | | | | 55227 | 11993 | – | 117691 | |
| | Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 9426 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 7302 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 2031 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 1402 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 866 | | | | |
| | ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ | | Тенге | | | | 11694 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел.-ч | | | | | | | | 1 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 2031 | | | |
| | Стоимость металлоконструкций работ | | Тенге | | | | 1415317 | | | | |
| | Материалы | | Тенге | | | | 1328745 | | | | |
| | Всего заработная плата | | Тенге | | | | | 65189 | | | |
| | | Накладные расходы | Тенге | | | | 44980 | | | | |
| | | Сметная прибыль | Тенге | | | | 116824 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ | | Тенге | | | | 1577121 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | | | | | | 42 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 65189 | | | |
| | | ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 18 | Тенге | | | | 1588814 | | | | |
| | | Нормативная трудоемкость | чел-ч | | | | | | | | 43 |
| | | Сметная заработная плата | Тенге | | | | | 67220 | | | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | **Тенге** | | | | | | | | 438562971 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 80389474 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 19880095 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 5798242 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 227741738 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 510013 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 77555499 | |
| | | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 32486134 | |
| | **Итого СМР** | | **Тенге** | | | 438 562 971 | | | | | |
| | **Итого стоимость инженерного оборудования** | | **Тенге** | | | | | | | | |
| | **Временные здания и сооружения 2,32%** | | **Тенге** | | | 10 174 661 | | | | | |
| | **Итого в текущих ценах** | | | | | 448 737 632 | | | | | |
| | **Непредвиденные работы и затраты-2%** | | **Тенге** | | | 8 974 753 | | | | | |
| | **Итого сметная стоимость** | | **Тенге** | | | 457 712 385 | | | | | |
| | **Налог на добавленную стоимость - 12 %** | | **Тенге** | | | 54 925 486 | | | | | |
| | **Всего с НДС** | | **Тенге** | | | 512 637 871 | | | | | |

**Заказчик:**
ТОО "ПОЛЕ ЖЕЛАНИЙ"

**Директор** _____

**Подрядчик:**
ТОО "SHEBERBUILD"

**Директор** _____ **Калиев Е.**