Программный комплекс АВС-4 (редакция 5.5.4)

Заказчик: ТОО "Алтын Номад"
Подрядчик: ТОО "SHEBERHALLD"
Наименование стройки: Строительство МЖК Алтын Гасыр
Благоустройство
Договор Генерального подряда №0196/АГ-2 от 30 августа 2016

АКТ

выполненных работ за сентябрь месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуат. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: на ед.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: всего	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: на ед.	Затраты труда, чел.-ч, рабочих, обслуживающих машины: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства												
1	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	3900	62,67	60,25	244409	234971	59567	0,02	62		
		м2		2,42	10,34	9438	40326	119,7	0,03	101		
2	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	348	27,10	–	9431	–	–	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		
3	С010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	348	277,88	–	96704	–	34314	2,07	721		
		т		98,60	–	34314	–	100	–	–		
4	Е0157-2-9	Разборка асфальтобетонного покрытия полив	22,5	202,86	90,60	4564	2038	3612	0,84	19		
		1м2		112,27	32,74	2526	737	110,7	0,09	2		
5	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	825	270,27	–	222973	–	296554	1,69	1392		
		м		270,27	–	222973	–	133	–	–		
6	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	112,5	27,10	–	3049	–	–	–	–		
		т		–	–	–	–	–	–	–		
7	С010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими вне карьеров/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	112,5	277,88	–	31262	–	11093	2,07	233		
		т		98,60	–	11093	–	100	–	–		
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			612391	237009			2426		
			Тенге			280344	41063			103		

		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			612391				
		Всего заработная плата -	Тенге				321406			
		Транспортные расходы -	Тенге			127966				
		Накладные расходы -	Тенге			405140				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							203
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				60771			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			61052				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			1078583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2732
		Сметная заработная плата -	Тенге				382177			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1078583				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2732
		Сметная заработная плата -	Тенге				382177			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы								
8	E0101-31-2	Разработка выемок с отсыпкой грунта 2 группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3	112,5	81,50	80,31	9169	9035	3079	0,01	1
		м3		1,19	27,03	134	3041	97	0,04	5
9	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	112,5	3,10	3,10	349	349	72	–	–
		м2		–	0,66	–	74	97	–	–
10	E0129-217-1	Засыпка грунтом вручную с уплотнением пневматическими трамбовками защитных стен тоннелей и котлованов с креплением, при толщине засыпки до 25 см	112,5	691,00	–	77737	–	83598	3,48	391
		м3		688,05	–	77406	–	108	–	–
11	E0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	1875	4,42	4,42	8290	8290	3472	–	–
		м2		–	1,44	–	2692	129	–	5
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			95546	17675			392
			Тенге			77539	5807			10
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			95546				
		Материалы -	Тенге			332				
		Всего заработная плата -	Тенге				83346			
		Накладные расходы -	Тенге			90221				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							45
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				13533			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11146				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге			196913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							447
		Сметная заработная плата -	Тенге				96879			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			196913				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							447

		Сметная заработная плата -	Тенге				96879				
		РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда									
12	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-03-2003	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	3825	1598,71	29,23	6115073	111812	87633	0,08	317
		м2		14,32	2,90	54782	11169	133	–	19
13	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	1,335	27696,00	–	36974	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
14	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-03-2003	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	15300	1598,71	29,23	24460291	447247	350532	0,08	1267
		м2		14,32	2,90	219127	44431	133	–	73
15	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	5,34	27696,00	–	147897	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
16	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-03-2003	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	1275	887,17	14,59	1131146	18599	412001	1,54	1958
		м		239,10	3,86	304847	4928	133	0,01	8
17	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые ГОСТ 6665-91/ М-300	573,75	21800,00	–	12507750	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
18	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	54,75	2392,16	162,26	130971	8884	5294	0,32	17
		м3		47,04	25,67	2575	1406	133	0,04	2
19	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	54,75	813,00	–	44512	–	–	–	–

		м3		–	–	–	–	–	–	–
20	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	375	0,62	0,62	232	232	73	–	–
		м2		–	0,20	–	75	97	–	–
21	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-03-2003	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	375	1598,71	29,23	599517	10962	8591	0,08	31
		м2		14,32	2,90	5371	1089	133	–	2
22	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	0,15	27696,00	–	4154	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
23	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-03-2003	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1500	1598,71	29,23	2398068	43848	34366	0,08	124
		м2		14,32	2,90	21483	4356	133	–	7
24	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-03-2003	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях	757,5	887,17	14,59	672034	11050	244777	1,54	1163
		м		239,10	3,86	181115	2928	133	0,01	5
25	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300	340,875	21800,00	–	7431075	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			55679693	652633			4878
			Тенге			789300	70320			115
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			55679693				
	Материалы -		Тенге			1189645				
	Всего заработная плата -		Тенге				859620			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			189025				

	Местные материалы -		Тенге			52859090					
		Накладные расходы -	Тенге			1143268					
		Нормативная трудоемкость к Н.Р. -	чел.-ч								572
		Сметная заработная плата к Н.Р. -	Тенге				171499				
		Непредвиденные и непредусмотренные затраты -	Тенге			3499378					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			60232338					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5564
		Сметная заработная плата -	Тенге				1031110				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			60232338					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								5564
		Сметная заработная плата -	Тенге				1031110				
		РАЗДЕЛ 4.Детская площадка									
26	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1275	0,62	0,62	789	789	249	–	–
		м2		–	0,20	–	256	97	–	–
27	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дренажа	139,5	2392,16	162,26	333706	22635	13499	0,32	44
		м3		47,84	25,67	6562	3581	133	0,04	6
28	С143008-194	Смеси песчано-гравийные природные	153,45	813,00	–	124755	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
29	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-02-2005	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1275	1598,71	29,23	2038358	37271	29211	0,08	106
		м2		14,32	2,90	18261	3703	133	–	6
30	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	0,675	27696,00	–	18695	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
31	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-02-2005	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	5100	1598,71	29,23	8153430	149082	116844	0,08	422
		м2		14,32	2,90	73042	14810	133	–	24
32	Е0111-36-3	Устройство покрытия на основе резиновой крошки"	1275	2687,59	10,23	3426672	13043	255173	1,04	1323
		м2		158,91	3,81	202605	4853	123	0,01	11

33	С11011-351 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие на основе резиновой крошки м2	1275	706,00 –	– –	900150 –	– –	– –	– –	– –
		Устройство отмостки								
34	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) м2	260	0,62 –	0,62 0,20	161 –	161 52	51 97	– –	– –
35	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2	260	551,94 11,00	52,67 17,68	143505 2860	13695 4596	9917 133	0,07 0,03	19 7
36	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2) м2	1040	551,94 11,00	52,67 17,68	574019 11440	54780 18384	39667 133	0,07 0,03	76 30
37	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки м3	19	11815,74 430,65	145,22 54,85	224499 8182	2759 1042	9686 105	2,97 0,12	56 2
38	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м шт	4	2836,28 757,35	851,88 253,04	11345 3029	3408 1012	5658 140	4,53 0,46	18 2
39	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1 шт.	4	3894,00 –	– –	15576 –	– –	– –	– –	– –
40	Е0123-24-1	Установка люков шт	4	18366,19 460,35	77,92 29,70	73465 1841	312 119	2548 130	2,88 0,07	12 –
41	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99 комплект	4	13400,00 –	– –	53600 –	– –	– –	– –	– –
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге Тенге			16092724 327823	297935 52409			2076 89
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			16039124				
	Материалы -		Тенге			3625076				
	Всего заработная плата -		Тенге				380232			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			918845				
	Местные материалы -		Тенге			10869446				
		Накладные расходы -	Тенге			482492				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							241
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				72374			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			991297				

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17512913				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							2406
		Сметная заработная плата -	Тенге				452605			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			53600				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			53600				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			3216				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			56816				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			17569729				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							2406
		Сметная заработная плата -	Тенге				452605			
		РАЗДЕЛ 5.МАФЫ на детскую площадку								
42	У1-19-5	Качалка тип I, строительные работы	2	15620,13	2124,91	31240	4250	5168	6,82	14
		качалка		1128,93	716,70	2258	1433	140	1,60	3
43	У1-19-6	Качалка тип I, монтаж металлоконструкций	2	6734,53	–	13469	–	1206	3,96	8
		качалка		670,23	–	1340	–	90	–	–
44	У1-19-13	Качалка тип V, строительные работы	3	30078,49	2136,60	90235	6410	18122	30,80	92
		качалка		5045,70	707,26	15137	2122	105	1,60	5
45	У1-19-14	Качалка тип V, монтаж металлоконструкций	3	49794,51	70,07	149384	210	13125	28,60	86
		качалка		4840,48	20,57	14521	62	90	0,04	–
46	У1-20-1	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, строительные работы	2	31818,75	490,53	63638	981	6025	16,50	33
		скамья		2707,98	161,30	5416	323	105	0,36	1
47	У1-20-2	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, монтаж металлоконструкций	2	43636,45	24,73	87273	49	9901	33,00	66
		скамья		5492,10	8,23	10984	16	90	0,01	–
48	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	2	15426,93	434,70	30854	869	5397	14,96	30
		качели		2464,77	105,47	4930	211	105	0,23	–
49	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	2	16905,94	15,11	33812	30	4330	13,86	28
		качели		2401,63	4,11	4803	8	90	0,01	–
50	У1-21-23	Комплексная установка-лазательное устройство, строительные работы	1	102283,85	1469,78	102284	1470	11739	57,20	57
		устр-во		9292,80	490,12	9293	490	120	1,10	1
51	У1-21-24	Комплексная установка-лазательное устройство, монтаж металлоконструкций	1	141318,32	79,68	141318	80	17364	112,20	112
		устр-во		19268,88	24,68	19269	25	90	0,04	–
52	У1-23-1	Лабиринт из круглика	1	77752,89	1450,81	77752	1451	35796	178,20	178
		лабиринт		29439,30	390,85	29439	391	120	0,90	1
53	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	2	223598,76	1657,39	447198	3315	86694	217,80	436
		навес		35973,30	452,89	71947	906	119	1,00	2

54	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	2	79231,99	20,61	158464	41	19865	63,80	128
		навес		11030,73	4,11	22061	8	90	0,01	--
55	У1-30-1	Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, строительные работы	300	491,85	16,30	147556	4891	41102	0,77	230
		м		126,70	3,78	38009	1135	105	0,01	2
56	У1-30-2	Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, монтаж металлоконструкций	300	1319,47	56,87	395842	17061	41176	0,78	233
		м		133,58	18,92	40075	5676	90	0,03	10
57	У1-5-1	Брусья-лабиринт тип I, строительные работы	2	19995,29	867,57	39991	1735	5076	13,42	27
		брусья		2199,78	217,14	4400	434	105	0,48	1
58	У1-5-2	Брусья-лабиринт тип I, монтаж металлоконструкций	2	21761,85	30,23	43524	60	3835	12,32	25
		брусья		2122,36	8,23	4245	16	90	0,01	--
59	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	1	11625,61	202,20	11626	202	5160	28,60	29
		комплекс		4864,20	49,63	4864	50	105	0,11	--
60	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	1	108528,02	159,37	108528	159	9679	61,60	62
		комплекс		10764,94	49,37	10765	49	90	0,08	--
61	У1-20-1	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, строительные работы	1	31818,75	490,53	31819	491	3013	16,50	17
		скамья		2707,98	161,30	2708	161	105	0,36	--
62	У1-20-2	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, монтаж металлоконструкций	1	43636,45	24,73	43636	25	4950	33,00	33
		скамья		5492,10	8,23	5492	8	90	0,01	--
63	У1-38-7	Песочница из деревянных элементов типа 1А, строительные работы	2	45049,42	1815,07	90099	3630	13112	30,80	62
		песочн.		4973,10	490,12	9946	980	120	1,10	2
64	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	15	2956,21	36,50	44343	547	6027	2,20	33
		урна		370,26	12,41	5554	186	105	0,03	--
65	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	15	3237,56	5,50	48563	83	10556	4,62	69
		урна		781,92	--	11729	--	90	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2432447	48040			2086
			Тенге			349126	14692			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1208634				
	Материалы -		Тенге			974492				
	Всего заработная плата -		Тенге				212723			
		Накладные расходы -	Тенге			242431				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							121
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				36365			

		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			87064				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1538128				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1378
		Сметная заработная плата -	Тенге				249887			
	Стоимость металлоконструкцийных работ -		Тенге			1223813				
	Материалы -		Тенге			1060789				
	Всего заработная плата -		Тенге				151095			
		Накладные расходы -	Тенге			135985				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							68
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				20398			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			81588				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцийных работ -		Тенге			1441386				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							927
		Сметная заработная плата -	Тенге				171493			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			2979515				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2304
		Сметная заработная плата -	Тенге				420580			
		РАЗДЕЛ 6.Ограждение								
66	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, строительные работы	180	4863,52	298,61	875433	53749	83404	1,41	253
		м		232,32	98,65	41818	17757	140	0,22	39
67	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа М1В, монтаж металлоконструкций	180	411,66	0,70	74100	127	7873	0,28	51
		м		48,40	0,20	8712	36	90	--	--
68	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	2	110804,65	4493,30	221609	8987	29618	57,20	114
		ворота		9256,50	1321,45	18513	2643	140	2,90	6
69	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	2	46456,70	79,68	92913	159	10014	33,00	66
		ворота		5558,63	24,68	11077	49	90	0,04	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1264055	63022			485
			Тенге			80120	20485			46
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1097043				
	Материалы -		Тенге			975976				
	Всего заработная плата -		Тенге				88730			
		Накладные расходы -	Тенге			113022				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							57
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				16953			

		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			72604				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1282669				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							670
		Сметная заработная плата -	Тенге				97683			
	Стоимость металлоконструкцийных работ -		Тенге			167013				
	Материалы -		Тенге			146938				
	Всего заработная плата -		Тенге				19874			
		Накладные расходы -	Тенге			17887				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							9
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				2683			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			11094				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкцийных работ -		Тенге			195994				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							126
		Сметная заработная плата -	Тенге				22557			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			1478662				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							595
		Сметная заработная плата -	Тенге				120241			
		РАЗДЕЛ 7.Озеленение								
70	E0147-4-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м	110	157,80	30,28	17270	3331	19611	0,93	102
		шт		126,72	11,48	13939	1263	129	0,02	2
71	E0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	110	296,52	56,25	32618	6188	35754	1,36	149
		шт		239,10	12,87	26301	1416	129	0,03	3
72	E0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	230	695,29	–	159916	–	44412	1,03	236
		м2		149,69	–	34428	–	129	–	–
73	E0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	230	468,77	–	107817	–	136834	2,97	683
		м2		461,19	–	106073	–	129	–	–
74	E0147-36-2	Уход за деревьями или кустарниками с комом земли размером 0,3х0,3 м	110	329,12	62,74	36203	6902	39405	1,61	177
		шт		263,34	14,36	28967	1579	129	0,03	3
75	E0147-39-1	Уход за цветниками из многолетников	230	374,96	116,83	86242	26870	83786	1,75	402
		м2		255,66	26,73	58802	6148	129	0,05	12
76	С143012-87 Изм. и доп. вып.19	Саженцы деревьев хвойных пород медленного роста (ель сибирская, ель колючая, сосна сибирская) с комом земли 0,5 м х 0,4 м, возраст 6 лет ГОСТ 25769-83	60	–	–	–	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–

77	С143012-454 Изм. и доп. вып.19	Саженцы деревьев лиственных пород умеренного роста (яблоня сибирская, груша уссурийская, боярышник, рябина красная, дуб черешчатый, черёмуха, липа) с комом земли 1,2 м х 0,6 м, возраст 8 лет ГОСТ 24969-81 шт.	50	–	–	–	–	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			440665	43290				1750
			Тенге			268510	10406				21
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			440665					
	Материалы -		Тенге			1174					
	Всего заработная плата -		Тенге				278916				
	Местные материалы -		Тенге			127091					
		Накладные расходы -	Тенге			359802					
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч								180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				53970				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			47992					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			847859					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1951
		Сметная заработная плата -	Тенге				332887				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			847859					
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч								1951
		Сметная заработная плата -	Тенге				332887				
		РАЗДЕЛ 8.Освещение объекта									
78	Ц0108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2003СН РК 8. 02-17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными шт	25	2122,36	969,85	53059	24246	19578	3,21	80	
				623,13	201,21	15578	5030	95	1,17	29	
79	С151703-87 Изм. и доп. вып. 20	Светильники уличные шт.	25	10026,00	–	250650	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
80	Ц0108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг м	130	60,94	4,62	7922	601	5488	0,22	29	
				43,34	1,10	5634	143	95	0,01	1	
81	С151601-105 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,1	20672,00	–	2067	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
82	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,03	32123,00	–	964	–	–	–	–	
				–	–	–	–	–	–	–	
83	Ц0108-394-2	Провод трассовый, до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2 м	430	409,20	135,30	175956	58179	61651	0,68	293	
				112,42	38,50	48341	16555	95	0,22	96	
84	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	0,43	69895,00	–	30055	–	–	–	–	

		км		–	–	–	–	–	–	–	
85	С151803-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛ3	28	263,00	–	7364	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
86	С151803-206	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-15-МА УХЛ3	30	255,00	–	7650	–	–	–	–	
		шт		–	–	–	–	–	–	–	
87	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1	12	4715,57	3366,33	56587	40396	20401	6,01	72	
		шт		1084,07	705,47	13009	8466	95	4,09	49	
88	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлическом, количество рожков - 2	6	5759,51	3974,78	34556	23849	12982	8,01	48	
		шт		1445,44	832,06	8673	4992	95	4,83	29	
89	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм	61	204,00	–	12444	–	–	–	–	
		м		–	–	–	–	–	–	–	
90	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	4,2	44,79	0,04	188	–	35	0,05	–	
		м2		9,15	–	38	–	90	–	–	
91	Е0101-149-2	Бурение ям буровыми кранобурильными машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина ям до 2 м	25	459,82	397,94	11496	9948	4415	0,43	11	
		яма		61,89	120,20	1547	3005	97	0,21	5	
92	Е0133-183-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	25	4157,80	2098,60	103945	52465	58984	10,01	250	
		опора		1653,30	593,71	41333	14843	105	1,14	29	
93	С130806-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	45	452,00	–	20340	–	–	–	–	
		м		–	–	–	–	–	–	–	
94	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	42,2	44,79	0,04	1890	2	348	0,05	2	
		м2		9,15	–	386	–	90	–	–	
95	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	7,5	15409,42	211,13	115571	1584	13999	10,78	81	
		м3		1697,85	79,75	12734	598	105	0,18	1	

96	E0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	0,56	2052,42	221,96	1149	124	236	1,87	1
		м3		272,25	84,15	152	47	118	0,18	–
97	C143009-30	Гравий керамзитовый М-800, фракция 20-40 мм	0,57	4040,00	–	2303	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			896155	211394			867
			Тенге			147425	53679			239
Стоимость монтажных работ -			Тенге			623799				
Материалы -			Тенге			89575				
Всего заработная плата -			Тенге				126421			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			295719				
		Накладные расходы -	Тенге			120100				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18015			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			44634				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			788532				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							786
		Сметная заработная плата -	Тенге				144436			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			239572				
Материалы -			Тенге			27714				
Всего заработная плата -			Тенге				74684			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			3031				
Местные материалы -			Тенге			88513				
		Накладные расходы -	Тенге			78016				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							39
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				11792			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			19055				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			336644				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							419
		Сметная заработная плата -	Тенге				86386			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			32784				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			32784				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			1967				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			34751				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			1159927				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1206
		Сметная заработная плата -	Тенге				230822			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			7751076	1570997			14960
			Тенге			2320187	268860			651
Стоимость монтажных работ -			Тенге			623799				
Материалы -			Тенге			89575				
Всего заработная плата -			Тенге				126421			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			295719				
		Накладные расходы -	Тенге			120100				

		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч							60
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				18015			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			44634				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			788532				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							786
		Сметная заработная плата -	Тенге				144436			
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			75412067				
	Материалы -		Тенге			6792408				
	Всего заработная плата -		Тенге				2291657			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1110991				
	Местные материалы -		Тенге			63944140				
	Транспортные расходы -		Тенге			127966				
		Накладные расходы -	Тенге			2914393				
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч							1457
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				437159			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			4699588				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			83026047				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							15366
		Сметная заработная плата -	Тенге				2728816			
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1390826				
	Материалы -		Тенге			1207726				
	Всего заработная плата -		Тенге				176969			
		Накладные расходы -	Тенге			153872				
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч							77
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				23081			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			92682				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1637380				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							1053
		Сметная заработная плата -	Тенге				194050			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			86384				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			86384				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			5183				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			91567				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			85543527				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							17205
		Сметная заработная плата -	Тенге				3067302			
	Итого СМР		Тенге			85 543 527				
	Итого стоимость приобретения оборудования		Тенге							
	Вознаграждение и сопровождение 2,32%		Тенге			1 984 610				
	Итого [illegible]					87 528 137				
	Итого в текущих ценах 2016 г. (К=1,2677418935)					239 544 746				
	Непредвиденные расходы 2%		Тенге			4 790 895				
	Итого сметная стоимость		Тенге			244 335 641				
	Налоги и добавленная стоимость 12%		Тенге			29 320 277				
	Всего с НДС		Тенге			273 655 918				