Программный комплекс АВС-4 (редакция 4.4)

Заказчик: ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"
Подрядчик: ТОО "SHEHERBUILD"
Наименование стройки: Многоквартирные жилые дома с подземным паркингом и помещениями, построенные на месте сноса старых зданий, расположенные на пересечении улиц Прокофьева,Кулибетова, Брусиловского и Карасай батыр Алмалинского района г. Алматы, 3-очередь (20-квартал) (вторая очередь строительства)

Благоустройство
Договор генерального подряда №041/3-П- ПКБКБ от 18 июля 2012 года

АКТ

выполненных работ за август месяц

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость ед. тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед. тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч. рабочих-строителей; рабочих, обслуживающих машины: на един.	всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		РАЗДЕЛ 1.Подготовка территории строительства								
1	Е0168-1-2	Снятие деформированных асфальтобетонных покрытий толщиной до 50 мм самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм	3240	56,97	54,77	184588	177469	44988	0,81	47
		м2		2,29	9,40	7128	30456	119,7	0,03	84
2	Е0157-2-9	Разборка асфальтобетонного покрытия полов	500	184,42	82,36	92210	41180	72962	0,76	382
		1м2		102,06	29,76	51030	14880	110,7	0,09	43
3	Е0127-20-1	Разборка бортовых камней на бетонном основании	1060	245,70	–	260442	–	346388	1,53	1626
		м		245,70	–	260442	–	133	–	–
4	С01031-А26-1	Погрузка мусора строительного при автомобильных перевозках	480	27,10	–	13008	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
5	С010333-А30-2	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами /работающими на карьере/, расстояние перевозки 30 км, класс груза 2	480	268,92	–	129082	–	43027	1,88	904
		т		89,64	–	43027	–	100	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			679330	218640			2959
			Тенге			361627	45336			127
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			679330				
		Всего заработная плата -	Тенге				406963			
		Транспортные расходы -	Тенге			129082				
		Накладные расходы -	Тенге			507365				

		Нормативная трудоемость в НР. -	чел.-ч							254
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				76105			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			71202				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1257897				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							3339
		Сметная заработная плата -	Тенге				483068			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			1257897				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							3339
		Сметная заработная плата -	Тенге				483068			
РАЗДЕЛ 2.Земляные работы										
6	E0101-31-2	Разработка выемок с отсыпкой грунта 2 группы в кавальеры экскаваторами "Драглайн", с ковшом вместимостью 1 м3	460	74,09	73,01	34082	33585	11446	0,01	3
		м3		1,08	24,57	497	11303	97	0,04	20
7	E0101-145-2	Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	3440	2,82	2,82	9706	9706	2005	--	--
		м2		--	0,60	--	2067	97	--	3
8	E0129-217-1	Засыпка грунтом вручную с уплотнением пневматическими трамбовками защитных стен тоннелей в котлованах с креплением, при толщине засыпки до 25 см	400	628,18	--	251272	--	270216	3,16	1264
		м3		625,50	--	250200	--	108	--	--
9	E0147-3-1	Подготовка участка для озеленения, планировка участка механизированным способом	2700	4,02	4,02	10853	10853	4545	--	--
		м2		--	1,31	--	3524	129	--	7
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			305913	54144			1267
			Тенге			250697	16593			30
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			305913				
	Материалы -		Тенге			1072				
	Всего заработная плата -		Тенге				267590			
		Накладные расходы -	Тенге			288212				
		Нормативная трудоемость в НР. -	чел.-ч							144
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				43232			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			35648				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			629773				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							1442
		Сметная заработная плата -	Тенге				310822			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			629773				
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч							1442
		Сметная заработная плата -	Тенге				310822			
РАЗДЕЛ 3.Дорожная одежда										

10	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-01-2003	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см								
		м2	3040	1453,37	26,57	4418258	80786	63317	0,08	229
				13,02	2,64	39581	8026	133	–	14
11	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90								
		т	1,52	27696,00	–	42098	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
12	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-01-2003	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см								
		м2	12160	1453,37	26,57	17673032	323144	253266	0,08	916
				13,02	2,64	158323	32102	133	–	58
13	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90								
		т	6,08	27696,00	–	168392	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
14	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.03-01-2003	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях								
		м	1260	806,52	13,26	1016217	16709	370140	1,40	1759
				217,36	3,51	273874	4427	133	0,01	8
15	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300								
		м3	567	21800,00	–	12360600	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
16	Е0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы								
		м3	104	2174,69	147,51	226167	15341	9143	0,29	30
				42,76	23,34	4447	2427	133	0,04	4
17	С143008-104	Смеси песчано-гравийные природные								
		м3	104	813,00	–	84552	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
18	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (з.с.)								
			780	0,56	0,56	439	439	138	–	–

			м2		–	0,18	–	143	97	–	–
19	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см									
			780	1453,37	26,57	1133632	20728	16246	0,08	59	
			м2		13,02	2,64	10156	2059	133	–	4
20	С11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90									
			0,3	27696,00	–	8309	–	–	–	–	
			т	–	–	–	–	–	–	–	
21	Е0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см									
			2960	1453,37	26,57	4301988	78660	61650	0,08	223	
			м2		13,02	2,64	38539	7814	133	–	14
22	Е0127-34-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	Установка бортовых бетонных камней сечением 150х300 мм при цементобетонных покрытиях									
			1300	806,52	13,26	1048478	17240	381890	1,40	1815	
			м		217,36	3,51	282568	4568	133	0,01	8
23	С143003-9 Изм. и доп.вып.6 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	Камни бетонные бортовые /ГОСТ 6665-91/ М-300									
			585	21800,00	–	12753000	–	–	–	–	
			м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге			55235162	553048			5030
				Тенге			807487	61566			110
	Стоимость общестроительных работ -			Тенге			55235162				
	Материалы -			Тенге			1002591				
	Всего заработная плата -			Тенге				869054			
	Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			218798				
	Местные материалы -			Тенге			52653238				
		Накладные расходы -		Тенге			1155790				
		Нормативная трудоемкость в НР. -		чел.-ч							578
		Сметная заработная плата в НР. -		Тенге				173368			

		Непредусмотренные и непредвиденные затраты -	Тенге			3383457					
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			59774409					
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч								5718
		Сметная заработная плата -	Тенге				1042422				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			59774409					
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч								5718
		Сметная заработная плата -	Тенге				1042422				
		РАЗДЕЛ 4.Детская площадка									
24	E0101-36-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	1860	0,56	0,56	1047	1047	330	–	–
		м2		–	0,18	–	340	97	–	1
25	E0127-14-2	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	255	2174,69	147,51	554545	37614	22417	0,29	73
		м3		42,76	23,34	10904	5951	133	0,04	10
26	C143008-104	Смеси песчано-гравийные природные	286,5	813,00	–	228047	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
27	E0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-01-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	1860	1453,37	26,57	2703276	49428	38740	0,08	140
		м2		13,02	2,64	24217	4910	133	–	9
28	C11011-5469 Изм. и доп. вып.17	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2005 марки БНД 60/90	1,05	27696,00	–	29081	–	–	–	–
		т		–	–	–	–	–	–	–
29	E0127-102-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-01-2002	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей асфальтоукладчиками фирмы "VOGELE", ширина укладки до 6 м , толщина слоя 4 см	7440	1453,37	26,57	10813165	197713	154959	0,08	560
		м2		13,02	2,64	96869	19642	133	–	35
30	E0111-36-3	Устройство покрытия на основе резиновой крошки"	1860	2443,26	9,30	4544464	17298	338411	0,94	1755
		м2		144,46	3,46	268696	6436	125	0,01	16
31	C11011-351 Изм. и доп. вып. 20	Покрытие на основе резиновой крошки	1860	706,00	–	1313160	–	–	–	–
		м2		–	–	–	–	–	–	–
		Устройство отмостки								

32	Е0101-30-1	Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.)	855	0,56	0,56	481	481	152	--	--
		м2		--	0,18	--	156	97	--	--
33	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	855	501,76	47,88	429089	40941	29646	0,07	56
		м2		10,00	16,07	8550	13740	133	0,03	24
34	Е0127-24-1	Устройство однослойного основания толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/м2)	3420	501,76	47,88	1716635	163766	118584	0,07	226
		м2		10,00	16,07	34200	54961	133	0,03	97
35	Е0106-1-1	Устройство бетонной подготовки	126	10741,58	132,02	1353439	16635	58392	2,79	349
		м3		391,50	49,86	49329	6282	105	0,12	15
36	Е0107-13-1	Укладка плит покрытий одноэтажных зданий и сооружений длиной до 6 м, площадью до 10 м2, при массе стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	27	2578,44	774,44	69618	20910	34721	4,12	111
		шт		688,50	230,04	18590	6211	140	0,46	12
37	С143018-344 Изм. и доп. вып. 20	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ГОСТ 8020-90 ПП10-1	27	3894,00	--	105138	--	--	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
38	Е0123-24-1	Установка люков	27	16696,54	70,84	450807	1913	15637	2,62	71
		шт		418,50	27,00	11300	729	130	0,07	2
39	С131104-10 Изм. и доп.вып.7 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С 2004	Люк чугунный тип Т /С250/ ГОСТ 3634-99	27	13400,00	--	361800	--	--	--	--
		комплект		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			24673051	547746			3333
			Тенге			522653	119358			222
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			24311251				
	Материалы -		Тенге			5185603				
	Всего заработная плата -		Тенге				642011			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1342241				
	Местные материалы -		Тенге			14715008				
		Накладные расходы -	Тенге			811988				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							406
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				121798			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			1507394				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			26636633				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3961
		Сметная заработная плата -	Тенге				763810			
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			361800				

	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			361800				
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			21708				
	ВСЕГО. Стоимость сметных работ -		Тенге			383508				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			27014141				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							3961
		Сметная заработная плата -	Тенге				763810			
		РАЗДЕЛ 5.МАФЫ на детскую площадку								
40	У1-38-7	Песочница из деревянных элементов типа IA, строительные работы	6	40954,02	1650,06	245724	9900	35759	28,00	168
		песочн.		4521,00	445,56	27126	2673	120	1,10	7
41	У1-21-8	Качели тип II, строительные работы	3	14024,48	395,18	42073	1186	7360	13,60	41
		качели		2240,70	95,88	6722	288	105	0,23	1
42	У1-21-9	Качели тип II, монтаж металлоконструкций	3	15369,84	13,74	46107	41	5905	12,60	38
		качели		2183,30	3,74	6550	11	90	0,01	--
43	У1-20-1	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, строительные работы	9	28926,14	445,94	260335	4013	24650	15,00	135
		скамья		2461,80	146,64	22156	1320	105	0,36	3
44	У1-20-2	Качающаяся скамья, тип КЛ-4, монтаж металлоконструкций	9	39669,50	22,48	357026	202	40582	30,00	270
		скамья		4992,82	7,48	44935	67	90	0,01	--
45	У1-28-5	Навес теневой типа II, строительные работы	6	283271,00	1506,72	1219630	9040	236439	198,00	1188
		навес		32703,00	411,72	196218	2470	119	1,00	6
46	У1-28-6	Навес теневой типа II, монтаж металлоконструкций	6	72029,08	18,74	432174	112	54171	58,00	348
		навес		10027,94	3,74	60168	22	90	0,01	--
47	У1-30-1	Ограждение цветников металлическое высота 0,35 м, типа II, строительные работы	960	447,14	14,82	429254	14227	119569	0,70	670
		м		115,18	3,44	110573	3302	105	0,03	8
48	У1-30-2	Ограждение цветников металлические высота 0,35 м, типа II, монтаж металлоконструкций	960	1199,52	51,70	1151539	49632	119785	0,71	678
		м		121,44	17,20	116582	16512	90	0,03	31
49	У1-5-1	Брусья-лабиринт тип I, строительные работы	9	18177,54	788,70	163598	7098	20764	12,20	110
		брусья		1999,80	197,40	17998	1777	105	0,48	4
50	У1-5-2	Брусья-лабиринт тип I, монтаж металлоконструкций	9	19783,50	27,48	178052	247	15689	11,20	101
		брусья		1929,42	7,48	17365	67	90	0,01	--
51	У1-9-6	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", строительные работы	3	10568,74	183,82	31706	551	14071	26,00	78
		комплекс		4422,00	45,12	13266	135	105	0,11	--

52	У1-9-7	Игровой гимнастический комплекс из металлических элементов тип I "Шведская стенка", монтаж металлоконструкций	3	98661,84	144,88	295986	435	26397	56,00	168
		комплекс		9731,76	44,88	29195	135	90	0,08	-
53	У1-49-8	Урна типа II, строительные работы	42	2687,46	33,18	112873	1394	15342	2,00	84
		урна		336,60	11,28	14137	474	105	0,03	1
54	У1-49-9	Урна типа II, монтаж металлоконструкций	42	2943,24	5,00	123616	210	26870	4,20	176
		урна		710,84	--	29855	--	90	--	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			5089694	98290			4252
			Тенге			712847	29254			61
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2505194				
Материалы -			Тенге			2049588				
Всего заработная плата -			Тенге				420636			
		Накладные расходы -	Тенге			473954				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							237
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				71093			
		Непредусмотренные и непредвиденные затраты -	Тенге			178749				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3157897				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2741
		Сметная заработная плата -	Тенге				491729			
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			2584499				
Материалы -			Тенге			2228969				
Всего заработная плата -			Тенге				321466			
		Накладные расходы -	Тенге			289319				
		Нормативная трудоемкость в НР. -	чел.-ч							145
		Сметная заработная плата в НР. -	Тенге				43398			
		Непредусмотренные и непредвиденные затраты -	Тенге			172429				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге			3046248				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1955
		Сметная заработная плата -	Тенге				364863			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			6204144				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4695
		Сметная заработная плата -	Тенге				856592			
РАЗДЕЛ 6.Ограждение										
55	У1-32-5	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа МПК, строительные работы	1056	4421,38	271,46	4668977	286662	444821	1,28	1352
		м		211,20	89,68	223027	94702	140	0,22	231
56	У1-32-6	Ограда металлическая из сетки, натянутой на стержни по железобетонным столбам, без цоколя высотой 2,1 м, типа МПК, монтаж металлоконструкций	1056	374,24	0,64	395197	676	41989	0,26	270
		м		44,00	0,18	46464	190	90	--	1

57	У1-34-5	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, строительные работы	9	100731,50	4084,82	906584	36763	121166	52,00	468
		ворота		8415,00	1201,32	75735	10812	140	2,90	26
58	У1-34-6	Ворота металлические сетчатые с калиткой по железобетонным столбам, высотой 2 м, типа ВМ1В, монтаж металлоконструкций	9	42233,36	72,44	380100	652	40966	30,00	270
		ворота		5035,12	22,44	45316	202	90	0,04	-
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			6358858	324753			2360
			Тенге			390542	105906			259
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5575561				
	Материалы -		Тенге			4953373				
	Всего заработная плата -		Тенге				404276			
		Накладные расходы -	Тенге			565987				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							283
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				84598			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			368493				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			6510040				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2360
		Сметная заработная плата -	Тенге				489174			
	Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			775298				
	Материалы -		Тенге			682190				
	Всего заработная плата -		Тенге				92172			
		Накладные расходы -	Тенге			82955				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							41
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				12443			
		Непредвиденные и непредвиденные затраты -	Тенге			51495				
	ВСЕГО, Стоимость металлоконструкций работ -		Тенге			909748				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							583
		Сметная заработная плата -	Тенге				104615			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге			7419788				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							2943
		Сметная заработная плата -	Тенге				593790			
		РАЗДЕЛ 7.Озеленение								
59	Е0147-4-6	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев и кустарников с круглым комом земли механизированным способом в естественном грунте, размеры 0,3х0,3 м	780	142,71	27,52	111325	21469	126419	0,84	657
		100м		115,20	10,44	89856	8143	129	0,02	16
60	Е0147-9-2	Посадка деревьев и кустарников с комом земли размером 0,3х0,3 м	780	269,57	51,14	210262	39887	230480	1,23	961
		шт		217,36	11,70	169541	9126	129	0,03	20

61	Е0147-28-1	Подготовка почвы под цветники с внесением растительной земли слоем 20 см	1680	632,08	–	1061894	–	294913	0,93	1569
		м2		136,08	–	228614	–	129	–	–
62	Е0147-29-1	Посадка многолетних цветников при густоте посадки 16 шт на м2	1680	426,15	–	715936	–	908620	2,70	4536
		м2		419,26	–	704357	–	129	–	–
63	Е0147-36-2	Уход за деревьями или кустарниками с клином земли размером 0,3х0,3 м	780	299,20	57,04	233374	44489	254015	1,46	1142
		шт		239,40	13,05	186732	10179	129	0,03	23
64	Е0147-39-1	Уход за цветниками из многолетников	1680	340,88	106,21	572674	178428	556364	1,59	2672
		м2		232,42	24,30	390466	40824	129	0,05	91
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			2905466	284273			11537
			Тенге			1769566	68272			149
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2905466				
	Материалы -		Тенге			7786				
	Всего заработная плата -		Тенге				1837838			
	Местные материалы -		Тенге			843871				
		Накладные расходы -	Тенге			2370811				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							1185
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				355622			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			316577				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			5592853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12872
		Сметная заработная плата -	Тенге				2193459			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			5592853				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							12872
		Сметная заработная плата -	Тенге				2193459			
		РАЗДЕЛ 8.Освещение объекта								
67	ЦП108-358-3 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-1002СН РК 8. 02-17	Светильники, устанавливаемые вне зданий с лампами ртутными	390	1929,42	881,68	752474	343855	277653	2,92	1139
		шт		566,48	182,92	220927	71339	95	1,06	414
68	С151703-87 Изм. и доп. вып. 20	Светильники уличные	390	10026,00	–	3910140	–	–	–	–
		шт.		–	–	–	–	–	–	–
69	ЦП108-148-1	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	1170	55,40	4,20	64818	4914	44965	0,20	234
		м		39,40	1,00	46098	1170	95	0,01	7
70	С151601-105 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые АВВГ 1х16 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,9	20672,00	–	18605	–	–	–	–

		км		–	–	–	–	–	–	–
71	С151601-341 Изм. и доп. вып. 20	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80 км	0,27	32123,00	–	8673	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
72	Ц0108-394-2	Провод тросовый, до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2 м	4500	372,00	123,00	1674000	553500	586529	0,62	2790
				102,20	35,00	459900	157498	95	0,20	913
73	С151607-938 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005 км	4,5	69895,00	–	314528	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
74	С151803-205	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛ3 шт	330	263,00	–	86790	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
75	С151803-206	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-15-МА УХЛ3 шт	192	255,00	–	48960	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
76	Ц0108-352-1 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 1 шт	78	4286,88	3060,30	334377	238703	120550	5,46	426
				985,52	641,34	76871	50025	95	3,72	290
77	Ц0108-352-2 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8. 02-05-2002СН РК 8. 02-06-2002СН РК 8. 02-17	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков - 2 шт	60	5235,74	3613,44	314144	216806	118016	7,28	437
				1314,84	756,42	78842	45385	95	4,39	263
78	С130806-63 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм м	534	204,00	–	108936	–	–	–	–
				–	–	–	–	–	–	–
79	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 м2	29,7	40,72	0,04	1209	1	222	0,04	1
				8,32	–	247	–	90	–	–
80	Е0101-149-2	Бурение им бурильно-крановыми машинами на тракторе, в грунтах 2 группы, глубина им до 2 м ямо	390	418,02	361,76	163027	141086	62620	0,39	153
				56,26	109,27	21941	42615	97	0,21	83
81	Е0133-103-4 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002 опора	Установка одностоечных железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ	390	3779,82	1907,82	1474130	744050	836502	9,10	3549
				1583,00	559,74	586170	210499	105	1,14	445

82	С130896-75 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм	510	452,00	–	230520	–	–	–	–
		м		–	–	–	–	–	–	–
83	Е0113-26-6	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	49,8	40,72	0,04	2028	2	373	0,04	2
		м2		8,32	–	414	–	90	–	–
84	Е0106-1-13	Устройство бетонных фундаментов-столбов	72	14008,56	191,94	1008617	13820	122170	9,80	706
		м3		1543,50	72,50	111132	5220	105	0,18	13
85	Е0108-3-3	Устройство гравийного основания под фундаменты	5,1	1865,84	201,78	9516	1029	1950	1,70	9
		м3		247,50	76,50	1262	390	118	0,18	1
86	С143009-30	Гравий кородзитовый М-800, фракция 20-40 мм	5,1	4040,00	–	20604	–	–	–	–
		м3		–	–	–	–	–	–	–
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			10546095	2257767			9445
			Тенге			1603885	584141			2429
Стоимость монтажных работ -			Тенге			7560230				
Материалы -			Тенге			895396				
Всего заработная плата -			Тенге				1208055			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			4360418				
		Накладные расходы -	Тенге			1147652				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							574
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172148			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			518873				
ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -			Тенге			9166756				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							7487
		Сметная заработная плата -	Тенге				1380203			
Стоимость общестроительных работ -			Тенге			2706409				
Материалы -			Тенге			285376				
Всего заработная плата -			Тенге				979891			
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			27278				
Местные материалы -			Тенге			772600				
		Накладные расходы -	Тенге			1023836				
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч							512
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				153575			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223815				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге			3954060				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							5473
		Сметная заработная плата -	Тенге				1133466			
Стоимость сантехнических работ -			Тенге			339456				
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге			339456				
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20367				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге			359823				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			13480639				

		Нормативная трудоемость -	чел.-ч						12960
		Сметная заработная плата -	Тенге			2513669			
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			185785569	4338661		48184
			Тенге			6419225	1030726		3388
	Стоимость монтажных работ -		Тенге			7508230			
	Материалы -		Тенге			899396			
	Всего заработная плата -		Тенге				1208855		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			4360418			
		Накладные расходы -	Тенге			1147652			
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч						574
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				172148		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			518873			
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге			9166756			
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч						7487
		Сметная заработная плата -	Тенге				1380203		
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			94224286			
	Материалы -		Тенге			13483360			
	Всего заработная плата -		Тенге				5828259		
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1588317			
	Местные материалы -		Тенге			70984715			
	Транспортные расходы -		Тенге			129082			
		Накладные расходы -	Тенге			7197942			
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч						3559
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				1079691		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			6085334			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			107507562			
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч						37906
		Сметная заработная плата -	Тенге				6907950		
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3359797			
	Материалы -		Тенге			2911159			
	Всего заработная плата -		Тенге				413638		
		Накладные расходы -	Тенге			372274			
		Нормативная трудоемость в Н.Р. -	чел.-ч						186
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге				55841		
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			223924			
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			3955995			
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч						2538
		Сметная заработная плата -	Тенге				469479		
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			701256			
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			701256			
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42075			
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			743331			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			121373644			
		Нормативная трудоемость -	чел.-ч						47931
		Сметная заработная плата -	Тенге				8757632		
	Итого СМР		Тенге			121 373 644			

	Итого стоимость инженерного оборудования	Тенге							
	Временные здания и сооружения 2,32%	Тенге			2 815 869				
	Итого в ценах 2001 г.				124 189 513				
	Итого в текущих ценах 2012 г. (Ki=2,0877419355)				259 275 653				
	Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге			5 185 513				
	Итого сметная стоимость	Тенге			264 461 166				
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	Тенге			31 735 340				
	Всего с НДС	Тенге			296 196 506				

Заказчик:
ТОО "GLOBAL BUILDING CONTRACT"

Директор_____ **Сауранбаев Б.**

Подрядчик:
ТОО "SHIBERBUILD"

Директор_____ **Есенбаев А.**