Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г. Талдыкорган, ул. Кабанбай батыра, 26
БИН 050140000775

Форма №3

Подрядчик: : ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Справка стоимости
выполненных работ за июль (3) месяц 2022 г.
по дополнительному соглашению №2 от 20.06.2022г. к Договору № 75 от 01.07.2021г
Наименование бюджетной программы: 268- 025-032-159; 268-025-015-159.

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполнен. работам	Выполнен. объем работ по настоящ. акту	Сумма погашен. аванса по настоящ. акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящ. акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	«Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кундызды» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области»	тенге	488 949 323,52	**2021 год**						
				268-025-032-159						
				136 607 000,00	136 607 000,00	0,00	136 607 000,00	0,00	0,00	0,00
				2022 год						
				268-025-015-159						
				352 342 323,52	207 838 075,20	0,00	193 702 748,96	14 135 326,24	0,00	14 135 326,24
	Всего по акту:		**488 949 323,52**	**488 949 323,52**	**344 445 075,20**	**0,00**	**330 309 748,96**	**14 135 326,24**	**0,00**	**14 135 326,24**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ **С. Самуратов**

_____ **А. Досжанов**

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ **Утешов С.Б.**

Форма 4

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

БИН 050140000775

Подрядчик: ТОО "AblBekAi company", г.Алматы, пр.Абая дом 130, н.п.211
БИН 141140003028

Акт приемки выполненных работ за июль (3) месяц 2022 года

по объекту: Средний ремонт автомобильной дороги областного значения КВ-90 «Жаркент-Кундызды» км 0-11 Панфиловского района Алматинской области

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Проезжая часть КМ0+000 - КМ2+400; КМ3+600 - КМ4+200										
1	Е11-010102-0326 1101-0102-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	2800		257,74	246,69	721672,00	690732,00	--	150836,00	942312,00
		НР - 72%; СП - 8%				11,05	63,77	30940,00	178556,00		69804,00	
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой										
2	С3412-102-0210 412-102-0210 РСНБ РК 2022	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	4900		36,00	--	176400,00	--		--	190512,00
		СП - 8%				--	--	--	--		14112,00	
3	Е11-010104-0405 1101-0104-0405 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м3 грунта	1470		37,38	37,38	54948,60	54948,60	--	11701,20	71985,90
		НР - 72%; СП - 8%				--	11,06	--	16258,20		5336,10	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов										
4	С1211-601-0101 211-601-0101 РСНБ РК 2022	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м3	1135,7		2149,14	--	2440778,30	--	2440778,30	--	2636039,20
		СП - 8%				--	--	--	--		195260,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Е11-270401-0102 1127-0401-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство**	м3 материала основания в плотном теле	840	1622,99	1403,41	1363311,60	1178864,40	1822,80	530023,20	2044803,60
		НР - 108%; СП - 8%			217,41	366,83	182624,40	308137,20		151468,80	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой									
6	С1211-202-0404 211-202-0404 РСНБ РК 2022	**Щебень из гравия для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	м3	502,7	3009,00	--	1512624,30	--	1512624,30	--	1633634,24
		СП - 8%			--	--	--	--		121009,94	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				6269734,80	1924545,00	3955225,40	692560,40	7519286,94
							213564,40	502951,40	--	556991,74	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				6269734,80				
	Материалы		Тенге				1822,80				
	Всего заработная плата		Тенге					716515,80			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3953402,60				
	Транспортные расходы		Тенге				176400,00				
		Накладные расходы	Тенге				692560,40				
		Сметная прибыль	Тенге				556991,74				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				7519286,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354,00
		Сметная заработная плата	Тенге					716515,80			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				7519286,94				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								354,00
		Сметная заработная плата	Тенге					716515,80			
		РАЗДЕЛ 2.Проезжая часть КМ2+400 - КМ3+600									
7	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	т	1,344	128329,73	3059,34	172475,16	4111,76	168363,40	2051,23	188488,50
		НР - 108%; СП - 8%			--	1413,16	--	1899,29		13962,12	
		Состав работ: 1. Розлив вяжущих материалов									
8	Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	1680	273,76	237,49	459916,80	398983,20	3259,20	127864,80	634804,80
		НР - 108%; СП - 8%			34,33	36,14	57674,40	60715,20		47023,20	
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	Е11-270602-0401 1127-0602-0401 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 К=4	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301**	м2 покрытия	1680	13,18	0,09	22142,40	151,20	1663,20	21957,60	47628,00
		НР - 108%; СП - 8%			12,10	--	20328,00	--		3528,00	
10	С1212-501-0203 212-501-0203 РСНБ РК 2022	**Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I**	т	245,28	14813,46	--	3633445,47	--	3633445,47	--	3924121,89
		СП - 8%			--	--	--	--		290676,42	
11	Е11-270801-0111 1127-0801-0111 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	**Обочины. Укрепление песчано-гравийной смесью толщиной 10 см**	м2 покрытия обочин	720	267,01	217,19	192247,20	156376,80	158,40	91548,00	306496,80
		НР - 108%; СП - 8%			49,60	68,13	35712,00	49053,60		22701,60	
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка обочин 2. Распределение материалов и его разравнивание 3. Уплотнение катками с поливкой водой									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4480227,00	559622,96	3806889,67	243421,63	5101540,00
							113714,40	111668,09	--	377891,34	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4480227,00				
	Материалы		Тенге				173444,20				
	Всего заработная плата		Тенге					225382,49			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3633445,47				
		Накладные расходы	Тенге				243421,63				
		Сметная прибыль	Тенге				377891,34				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				5101540,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103,00
		Сметная заработная плата	Тенге					225382,49			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5101540,00				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								103,00
		Сметная заработная плата	Тенге					225382,49			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								12620827,00
Всего по смете:											**12 620 827,00**
ИТОГО С НДС-12%											**14 135 326,24**

Заказчик:
И.о. руководителя ГУ "УПТиАД Алматинской области

_____ С. Самуратов

_____ А. Досжанов

Подрядчик:
Директор ТОО "AblBekAi company"

_____ Утешов С.Б.