Форма 2

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**
Подрядчик: **ТОО "СМК-4"**
Наименование стройки - Строительство 5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области
Наименование объекта - Жилой дом
Договор №82 от 18.09.2019г Дополнительное соглашение №3 от 26.01.2021 г.

АКТ №42
выполненных работ за ИЮЛЬ 2021 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

на Наружные сети водоснабжения и канализации 06-02
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Водопровод питьевой В1									
1	1122-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка**	км трубопровода	0,023	286757,48	75663,32	6595	1740	63	5242	12784
		НР - 99%; СП - 8%			208356,00	21839,80	4792	502		947	
2	2301-0405-0401 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,8 мм до 1,2 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	23	1100,00	--	25300	--	25300	--	27324
		СП - 8%			--	--	--	--		2024	
3	1122-0301-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0147	1198717,38	506732,76	17621	7449	1479	11030	30943
		НР - 99%; СП - 8%			591381,00	166518,16	8693	2448		2292	
4	2301-0201-0238 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 273 мм, толщина стенки 7,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	14,7	13832,00	--	203330	--	203330	--	219597
		СП - 8%			--	--	--	--		16266	
5	1122-1401-0301 РСНБ РК 2015	**Трубы диаметром 75 мм. Протаскивание в футляр**	м трубы, уложенной в футляре	14,7	1195,33	7,29	17571	107	2290	15052	35233
		НР - 99%; СП - 8%			1032,21	2,08	15174	31		2610	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1122-0901-0202 РСНБ РК 2015	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 65 мм. Установка	задвижка или клапан	1	2773,85	130,05	2774	130	322	2360	5544
		НР - 99%; СП - 8%			2322,32	61,15	2322	61		411	
7	CT SIGMETEX"	Задвижка фланцевая SIGMETEX с обрезиненным клином PN 10 диам 65 мм /SM-KZ (F4)/	шт	1	30357,14	--	30357	--	30357	--	32786
		СП - 8%			--	--	--	--		2429	
8	2302-0103-0108 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1380,00	--	1380	--	1380	--	1490
		СП - 8%			--	--	--	--		110	
9	2302-0103-0112 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 6, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3617,00	--	7234	--	7234	--	7813
		СП - 8%			--	--	--	--		579	
10	1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Фасонные части стальные сварные диаметром 150 мм. Установка	т фасонных частей	0,016	941670,39	465693,53	15067	7451	301	9417	26442
		НР - 99%; СП - 8%			457167,40	137343,19	7315	2197		1959	
11	2302-0101-0633 РСНБ РК 2015	Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 159 мм, толщиной стенки 6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)	шт.	1	8772,00	--	8772	--	8772	--	9474
		СП - 8%			--	--	--	--		702	
12	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Сальник диам 75 мм. Установка	т	0,0069	69760,79	16297,56	481	112	10	366	915
		НР - 91%; СП - 8%			51977,50	6273,74	359	43		68	
13	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Сальник диам 150 мм. Установка	т	0,0266	69760,79	16297,56	1856	434	39	1410	3527
		НР - 91%; СП - 8%			51977,50	6273,74	1383	167		261	
14	2301-0201-0160 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,1	1458,00	--	1604	--	1604	--	1732
		СП - 8%			--	--	--	--		128	
15	2301-0201-0220 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 159 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,2	4780,00	--	10516	--	10516	--	11357
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
16	1116-1201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены диаметром труб до 100 мм	сальник	1	2777,18	--	2777	--	754	1983	5141
		НР - 98%; СП - 8%			2023,20	--	2023	--		381	
17	1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм	сальник	2	5210,95	--	10422	--	5117	5199	16871
		НР - 98%; СП - 8%			2652,64	--	5305	--		1250	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	2302-0303-7304 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1	745,00	--	745	--	745	--	805
		СП - 8%			--	--	--	--		60	
19	2302-0303-7309 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, DN 160, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	2	3180,00	--	6360	--	6360	--	6869
		СП - 8%			--	--	--	--		509	
20	2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 12816-80	шт.	4	1489,00	--	5956	--	5956	--	6432
		СП - 8%			--	--	--	--		476	
21	2302-0103-0212 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 12816-80	шт.	2	3703,00	--	7406	--	7406	--	7998
		СП - 8%			--	--	--	--		592	
22	1122-1301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,42	35993,22	8500,61	51110	12071	25653	18097	74744
		НР - 99%; СП - 8%			9427,04	3446,21	13386	4894		5537	
23	2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24175,00	--	24175	--	24175	--	26109
		СП - 8%			--	--	--	--		1934	
24	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25570,00	--	25570	--	25570	--	27616
		СП - 8%			--	--	--	--		2046	
25	2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	25570,00	--	25570	--	25570	--	27616
		СП - 8%			--	--	--	--		2046	
26	2104-0302-0110 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	1	24703,00	--	24703	--	24703	--	26679
		СП - 8%			--	--	--	--		1976	
27	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО3	шт.	3	3811,00	--	11433	--	11433	--	12348
		СП - 8%			--	--	--	--		915	
28	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	1	6896,00	--	6896	--	6896	--	7448
		СП - 8%			--	--	--	--		552	
29	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0161	521309,00	--	8393	--	8393	--	9065
		СП - 8%			--	--	--	--		671	
30	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	3,6	361,16	28,98	1300	104	954	264	1690
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	242	39		125	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,36	12215,32	1546,99	4398	557	2746	1257	6107
		НР - 94%; СП - 8%			3042,36	672,65	1095	242		452	
32	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м3 подстилающего слоя	0,6	34116,48	7,20	20470	4	18404	1938	24201
		НР - 94%; СП - 8%			3436,74	--	2062	--		1793	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				588143	30160	493832	73615	714700
							64152	10624	--	52942	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				281052				
	Материалы		Тенге				52260				
	Всего заработная плата		Тенге					67447			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				30357				
	Местные материалы		Тенге				111451				
		Накладные расходы	Тенге				66433				
		Сметная прибыль	Тенге				27799				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				375283				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								55
		Сметная заработная плата	Тенге					67447			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				8393				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				8393				
		Сметная прибыль	Тенге				671				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9065				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				298698				
	Материалы		Тенге				5871				
	Всего заработная плата		Тенге					7328			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				285499				
		Накладные расходы	Тенге				7182				
		Сметная прибыль	Тенге				24470				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				330351				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								7
		Сметная заработная плата	Тенге					7328			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				714698				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								61
		Сметная заработная плата	Тенге					74776			
		РАЗДЕЛ 2.Водоотведение К1									
33	1122-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы из полимерных раструбных труб, диаметр 160 мм. Укладка**	км трубопровода	0,0324	49762,32	4941,90	1612	160	36	1476	3335
		НР - 99%; СП - 8%			43689,60	2323,70	1416	75		247	
34	2301-0501-0807 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 - 160х4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	32,4	1458,00	--	47239	--	47239	--	51018
		СП - 8%			--	--	--	--		3779	
35	1123-0601-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1 м. Устройство. Грунты сухие**	м3 конструкций колодца	4,76	29241,39	9855,14	139189	46910	18077	91851	249523

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 99%; СП - 8%			15588,76	3902,50	74202	18576		18483	
36	2102-0101-0401 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	3,15	28749,00	--	90559	--	90559	--	97804
		СП - 8%			--	--	--	--		7245	
37	2104-0302-0101 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН10	шт.	8	11794,00	--	94352	--	94352	--	101900
		СП - 8%			--	--	--	--		7548	
38	2104-0301-0105 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС10.6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	7	12899,00	--	90293	--	90293	--	97516
		СП - 8%			--	--	--	--		7223	
39	2104-0301-0106 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС10.9	шт.	3	16135,00	--	48405	--	48405	--	52277
		СП - 8%			--	--	--	--		3872	
40	2104-0302-0105 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	5	8901,00	--	44505	--	44505	--	48065
		СП - 8%			--	--	--	--		3560	
41	2104-0302-0106 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев ПП10-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	3	11597,00	--	34791	--	34791	--	37574
		СП - 8%			--	--	--	--		2783	
42	2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	11	3811,00	--	41921	--	41921	--	45275
		СП - 8%			--	--	--	--		3354	
43	2303-0101-0505 РСНБ РК 2015	Люк полимерно-песчаный Тип-С СТ РК 2384-2013	комплект	8	6896,00	--	55168	--	55168	--	59581
		СП - 8%			--	--	--	--		4413	
44	2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,0549	521309,00	--	28620	--	28620	--	30909
		СП - 8%			--	--	--	--		2290	
45	1113-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка битумной грунтовкой, первый слой	м2	29,8	148,25	2,24	4418	67	2671	1164	6029
		НР - 69%; СП - 8%			56,37	0,24	1680	7		447	
46	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	29,8	852,14	19,42	25394	579	17209	7142	35138
		НР - 93%; СП - 8%			255,25	2,45	7606	73		2603	
47	1111-0101-0102 РСНБ РК 2015	Грунт. Уплотнение щебнем	м2 площади уплотнения	7,2	361,16	28,98	2600	209	1906	529	3379
		НР - 94%; СП - 8%			67,35	10,76	485	77		250	
48	1111-0101-0204 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	0,72	12215,32	1546,99	8795	1114	5491	2514	12214
		НР - 94%; СП - 8%			3042,36	672,65	2190	484		905	
49	1111-0101-0209 РСНБ РК 2015	Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками	м3 подстилающего слоя	2,4	34116,48	7,20	81880	17	73615	7753	96803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 94%; СП - 8%			**3436,74**	**--**	**8248**	**--**		**7171**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**839741**	**49056**	**694858**	**112429**	**1028340**
							95828	**19293**	**--**	**76173**	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**708714**				
	Материалы		Тенге				**119004**				
	Всего заработная плата		Тенге					**115121**			
	Местные материалы		Тенге				**444826**				
		Накладные расходы	Тенге				**112429**				
		Сметная прибыль	Тенге				**65691**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**886834**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115121**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**28620**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**28620**				
		Сметная прибыль	Тенге				**2290**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**30909**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**102407**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**102407**				
		Сметная прибыль	Тенге				**8193**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**110600**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1028343**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**98**
		Сметная заработная плата	Тенге					**115121**			
		РАЗДЕЛ 3.Земляные работы									
50	**1101-0102-0406 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**202,342**	**453,30**	**413,03**	**91721**	**83574**	**52**	**28789**	**130151**
		НР - 72%; СП - 8%			**40,01**	**157,60**	**8095**	**31890**		**9641**	
51	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**6,258**	**2943,26**	**--**	**18419**	**--**	**--**	**13262**	**34215**
		НР - 72%; СП - 8%			**2943,26**	**--**	**18419**	**--**		**2534**	
52	**1101-0205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**6,258**	**489,18**	**--**	**3061**	**--**	**--**	**2204**	**5687**
		НР - 72%; СП - 8%			**489,18**	**--**	**3061**	**--**		**421**	
53	**4102-0101-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**78,44**	**735,00**	**--**	**57653**	**--**		**--**	**62266**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4612**	
54	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**42,4**	**19,05**	**15,99**	**808**	**678**	**9**	**282**	**1177**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,85**	**6,40**	**121**	**272**		**87**	
55	**4102-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**307,47**	**124,00**	**--**	**38126**	**--**		**--**	**41176**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**3050**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	1101-0102-0405 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	161,214	325,49	296,55	52473	47809	33	16469	74458
		НР - 72%; СП - 8%			28,73	113,16	4631	18243		5515	
57	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	4,986	1827,67	--	9113	--	--	6561	16928
		НР - 72%; СП - 8%			1827,67	--	9113	--		1254	
58	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	4,986	489,18	--	2439	--	--	1756	4531
		НР - 72%; СП - 8%			489,18	--	2439	--		336	
59	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	307,47	124,00	--	38126	--		--	41176
		СП - 8%			--	--	--	--		3050	
60	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.	м3 грунта	132,96	16,57	16,57	2203	2203	--	636	3065
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,64	--	883		227	
61	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 грунта	33,24	794,12	--	26397	--	--	19006	49034
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	26397	--		3632	
62	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	132,96	143,90	66,47	19133	8837	--	10486	31989
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	10296	4269		2370	
63	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	6,3	2735,00	153,62	17230	968	10228	6241	25349
		НР - 99%; СП - 8%			957,78	42,81	6034	270		1878	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				376903	144068	10322	105692	521202
							88606	55825	--	38607	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				376903				
		Материалы	Тенге				10323				
		Всего заработная плата	Тенге					144431			
		Транспортные расходы	Тенге				133906				
		Накладные расходы	Тенге				105692				
		Сметная прибыль	Тенге				38608				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				521203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					144431			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				521203				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								139
		Сметная заработная плата	Тенге					144431			
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2 264 242,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				248585				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2264242**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				248585				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					223284			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					85742			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1199012		
		- Перевозка грузов	Тенге				133905				
		- Накладные расходы	Тенге							291736	
		- Сметная прибыль	Тенге							167722	
Итого без оборудования:											2264242
Временные здания и сооружения 0,9%											20 378
Итого:											2 284 620
Зимнее удорожания 1,08%											24 674
Итого:											2 309 294
Непредвиденные работы и затраты 2%											46 186
Итого:											2 355 480
Итого с оборудованием											2 355 480
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											2 473 009
Итого											2 473 009
Итого со скидкой. К=0,9											2 225 708
НДС 12%											267 085
Итого с НДС:											2 492 793
Итого к оплате:											**2 492 793**

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
_____ / **Маженова Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / **Өмірбек М.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / **Каюпов П.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель ТОО "BAU Projekt"
_____ / **Байпеисов Е.К.**

Заказчик: **ГУ "Отдел строительства Индерского района"**
Подрядчик: **ТОО "СМК-4"**

Форма 2

Наименование стройки -Строительство 5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области
Наименование объекта - Жилой дом
Договор №82 от 18.09.2019г. Дополнительное соглашение №3 от 26.01.2021 г

АКТ №43
выполненных работ за июль 2021 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-02

на Наружное электроосвещение
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы.									
1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	37,5	2452,72	--	91977	--	--	66223	170856
		НР - 72%; СП - 8%			2452,72	--	91977	--		12656	
2	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /Временное хранение/**	т	46,25	124,00	--	5735	--		--	6194
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
3	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км /В отвал/**	т	23,125	735,00	--	16997	--		--	18357
		СП - 8%			--	--	--	--		1360	
4	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	12,5	19,05	15,99	238	200	2	83	347
		НР - 72%; СП - 8%			2,85	6,40	36	80		26	
5	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	208	489,60	416,22	101836	86573	--	33184	145822
		НР - 72%; СП - 8%			73,38	148,20	15263	30826		10802	
6	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	12,5	453,30	413,03	5666	5163	3	1778	8040
		НР - 72%; СП - 8%			40,01	157,60	500	1970		596	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /Для обратной засыпки/	т	23,125	124,00	--	2868	--		--	3097
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	25	794,12	--	19853	--	--	14294	36879
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	19853	--		2732	
9	1308-0201-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	160	326,45	149,96	52232	23994	6713	20631	78691
		НР - 72%; СП - 8%			134,53	44,56	21525	7129		5829	
10	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	58	310,07	141,94	17984	8233	2658	6874	26847
		НР - 72%; СП - 8%			122,30	42,30	7093	2454		1989	
11	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канало-километр трубопровода	0,048	135195,00	--	6489	--	73	4876	12275
		НР - 76%; СП - 8%			133665,00	--	6416	--		909	
12	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3	м3 грунта	14,05	453,30	413,03	6369	5803	4	1999	9037
		НР - 72%; СП - 8%			40,01	157,60	562	2214		669	
13	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /Временное хранение/	т	18,5925	124,00	--	2305	--		--	2490
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
14	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км /В отвал/	т	7,4	735,00	--	5439	--		--	5874
		СП - 8%			--	--	--	--		435	
15	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3 грунта	4	19,05	15,99	76	64	1	27	111
		НР - 72%; СП - 8%			2,85	6,40	11	26		8	
16	1133-0301-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Опоры стальные массой до 0,5 т с количеством анкерных болтов до 8. Установка на наружных фундаментах /Подсыпка гравия, устройство анкерных закладных/	опора	10	23147,19	8703,34	231472	87033	7159	135915	396778
		НР - 80%; СП - 8%			13728,00	3261,41	137280	32614		29391	
17	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство	м3	3	39175,15	940,24	117525	2821	102825	11718	139583
		НР - 91%; СП - 8%			3959,70	332,76	11879	998		10340	
18	1106-0301-0406 РСНБ РК 2015	Труба диам.32мм, в теле бетона. Установка	т	0,00658	547923,79	16297,56	3605	107	3156	349	4270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 91%; СП - 8%			51977,50	6273,74	342	41		316	
19	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м 3**	м3 грунта	10,05	453,30	413,03	4556	4151	3	1430	6464
		НР - 72%; СП - 8%			40,01	157,60	402	1584		479	
20	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /Для обратной засыпки/**	т	18,5925	124,00	--	2305	--		--	2490
		СП - 8%			--	--	--	--		184	
21	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	10,05	794,12	--	7981	--	--	5746	14825
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	7981	--		1098	
22	1308-0205-0302 РСНБ РК 2015	**Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников**	шт.	3	12666,79	6738,27	38000	20215	763	17374	59805
		НР - 72%; СП - 8%			5673,85	2369,82	17022	7109		4430	
23	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Прокладка кабеля по опоре.**	м кабеля	64	310,07	141,94	19845	9084	2934	7585	29624
		НР - 72%; СП - 8%			122,30	42,30	7827	2707		2194	
24	1308-0205-0902 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами люминесцентными. Установка вне зданий**	шт.	6	8822,15	3660,38	52933	21962	11806	19360	78077
		НР - 72%; СП - 8%			3194,10	1287,48	19165	7725		5783	
25	1308-0205-0904 РСНБ РК 2015	**Светильник "Шар венчающий". Установка вне зданий**	шт.	7	5753,24	2038,37	40273	14269	13774	12421	56909
		НР - 72%; СП - 8%			1747,20	717,30	12230	5021		4216	
26	1308-0201-0810 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине. Завод и вывод кабеля в опору.**	м кабеля	20	426,65	173,30	8533	3466	1398	3365	12850
		НР - 72%; СП - 8%			183,45	50,23	3669	1005		952	
27	1133-0105-1102 РСНБ РК 2015	**Заземлители. Забивка вручную на глубину до 3 м**	1 заземлитель	10	1729,56	51,96	17296	520	9915	5489	24607
		НР - 80%; СП - 8%			686,08	--	6861	--		1823	
28	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3876,62	1272,59	3877	1273	64	2172	6533
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	476,96	2540	477		484	
29	1308-0201-2501 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	1	20394,80	15429,89	20395	15430	73	7428	30048
		НР - 72%; СП - 8%			4892,00	5424,02	4892	5424		2226	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**904660**	**310360**	**163324**	**380321**	**1387780**
							395326	**109405**	**--**	**102799**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**355907**				
	Материалы		Тенге				**40183**				
	Всего заработная плата		Тенге					**181103**			
		Накладные расходы	Тенге				**130394**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная прибыль	Тенге				38904				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				525205				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								138
		Сметная заработная плата	Тенге					181103			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				548753				
	Материалы		Тенге				123142				
	Всего заработная плата		Тенге					323628			
	Транспортные расходы		Тенге				35649				
		Накладные расходы	Тенге				249928				
		Сметная прибыль	Тенге				63895				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				862576				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								302
		Сметная заработная плата	Тенге					323628			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1387781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								440
		Сметная заработная плата	Тенге					504731			
		РАЗДЕЛ 2. Материалы, не учтенные ценником.									
30	СТ ПКФ "БакоЭлектоСнаб"	**Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601**	шт	1	64120,00	--	64120	--	64120	--	69250
		СП - 8%			--	--	--	--		5130	
31	СТ ТОО"ТЕК LEd"	**Светильник городского освещения светодиодный на опоре Н 10м, мощностю 80Вт**	шт	6	16688,84	--	100133	--	100133	--	108144
		СП - 8%			--	--	--	--		8011	
32	СТ ТОО"ТЕК LEd"	**Светильник садово-парковый на опоре Н 3м, мощностю 30Вт /D300 Opal/**	шт	7	1434,38	--	10041	--	10041	--	10844
		СП - 8%			--	--	--	--		803	
33	СТ ТОО"ТЕК LEd"	**Опора освещения металическая (Н 10м) /СТ10(СГК 10-3)/**	шт	3	86479,91	--	259440	--	259440	--	280195
		СП - 8%			--	--	--	--		20755	
34	СТ ТОО"ТЕК LEd"	**Опора освещения металическая (Н 3м) /СТ3/**	шт	7	20608,71	--	144261	--	144261	--	155802
		СП - 8%			--	--	--	--		11541	
35	СТ ТОО"ТЕК LEd"	**Кронштейн двухрожковый на опору "Г"-образный /Кр-1-1-2/**	шт	3	15095,09	--	45285	--	45285	--	48908
		СП - 8%			--	--	--	--		3623	
36	СТ ТОО"ТЕК LEd"	**Анкерные закладные для фундамента опор освещения СТ10 /А3-1,2/**	шт	3	25158,48	--	75475	--	75475	--	81513
		СП - 8%			--	--	--	--		6038	
37	СТ ТОО "КазСветGrOuP"	**Анкерные закладные для фундамента опор освещения СТ3 /А3-1,0/**	шт	7	12910,71	--	90375	--	90375	--	97605
		СП - 8%			--	--	--	--		7230	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	СТ ТОО "КазСветGrOuP"	Лампа светодиодная, мощность 30Вт	шт	7	1470,54	--	10294	--	10294	--	11117
		СП - 8%			--	--	--	--		823	
39	2306-0128-0302 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,066	167031,00	--	11024	--	11024	--	11906
		СП - 8%			--	--	--	--		882	
40	2306-0137-0702 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АВБбШв 4х4 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,245	265683,00	--	65092	--	65092	--	70300
		СП - 8%			--	--	--	--		5207	
41	2306-1002-0107 РСНБ РК 2015	Провода неизолированные медныегибкие для электрических установок и антенн МГ сечением 10 мм2 ГОСТ 839-80	км	0,02	397456,00	--	7949	--	7949	--	8585
		СП - 8%			--	--	--	--		636	
42	СТ ТОО"RAYEiECTr O-KZ"	Концевая кабельная муфта для кабеля АВБбШв 4х4мм2 /ЕРКТ 0015-СЕЕ01/	шт	1	5357,14	--	5357	--	5357	--	5786
		СП - 8%			--	--	--	--		429	
43	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	20	128,00	--	2560	--	2560	--	2765
		СП - 8%			--	--	--	--		205	
44	2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014	м	48	916,00	--	43968	--	43968	--	47485
		СП - 8%			--	--	--	--		3517	
45	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	13,75	1476,00	--	20295	--	20295	--	21919
		СП - 8%			--	--	--	--		1624	
46	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,2	4872,00	--	5846	--	5846	--	6314
		СП - 8%			--	--	--	--		468	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				961516	--	961515	--	1038438
							--	--	--	76922	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				888846				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				888846				
		Сметная прибыль	Тенге				71108				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				959954				
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				26141				
		Местные материалы	Тенге				26141				
		Сметная прибыль	Тенге				2091				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				28233				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				46528				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				46528				
		Сметная прибыль	Тенге				3722				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				50250				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1038437				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2426218**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				395326				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					310360			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					109405			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1124839		
		- Перевозка грузов	Тенге				35649				
		- Накладные расходы	Тенге							380321	
		- Сметная прибыль	Тенге							179721	
Итого без оборудования:											2426218
Временные здания и сооружения 0,9%											21 836
Итого:											2 448 054
Зимнее удорожания 1,08%											26 439
Итого:											2 474 493
Непредвиденные работы и затраты 2%											49 490
Итого:											2 523 983
Итого с оборудованием											2 523 983
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											2 649 920
Итого											2 649 920
Итого со скидкой. К=0,9											2 384 928
НДС 12%											286 191
Итого с НДС:											2 671 119
Итого к оплате:											**2 671 119**

ЗАКАЗЧИК:
И.о.руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
_____ / **Маженова Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / **Өмірбек М.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / **Каюпов П.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель ТОО "BAU Projekt"
_____ / **Байпеисов Е.К.**

Форма 2

Заказчик: Государственное Учреждение "Отдел строительства Индерского района"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"
Наименование стройки -Строительство 5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области
Наименование объекта - Жилой дом
Договор №82 от 18.09.2019г. Дополнительное соглашение №3 от 26.01.2021 г

АКТ №44
выполненных работ за июль 2021 года

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04

на Слаботочные сети связи
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы. Блок А.									
		Система охраны входа (домофония)									
1	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Блок вызова. Монтаж оборудования**	шт	2	3177,38	10,46	6355	21	--	4560	11788
		НР - 72%; СП - 8%			3166,92	--	6334	--		873	
2	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	**Блок коммутации**	шт.	10	5908,08	44,02	59081	440	23121	25574	91428
		НР - 72%; СП - 8%			3552,00	--	35520	--		6772	
3	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	**Электромагнитный замок. Монтаж оборудования**	шт.	2	1610,44	333,64	3221	667	108	1932	5565
		НР - 72%; СП - 8%			1223,00	118,80	2446	238		412	
4	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	**Пост кнопочный. Монтаж оборудования**	шт.	2	1590,76	333,64	3182	667	69	1932	5523
		НР - 72%; СП - 8%			1223,00	118,80	2446	238		409	
5	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	2	16713,38	1931,16	33427	3862	3249	16709	54147
		НР - 61%; СП - 8%			13158,00	538,12	26316	1076		4011	
6	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Переговорное устройство. Монтаж оборудования**	шт.	40	1134,67	--	45387	--	10165	21486	72222
		НР - 61%; СП - 8%			880,56	--	35222	--		5350	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Доводчики дверные. Установка	шт.	2	1164,26	2,21	2329	4	--	1604	4247
		НР - 69%; СП - 8%			1162,05	--	2324	--		315	
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	492	310,07	141,94	152555	69834	22549	58309	227733
		НР - 72%; СП - 8%			122,30	42,30	60172	20813		16869	
9	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба гофрированная диаметром 16 мм. Прокладка	м	400	732,37	50,30	292946	20118	135484	100769	425213
		НР - 72%; СП - 8%			343,36	6,53	137344	2614		31497	
10	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба гофрированная диаметром 20 мм. Прокладка	м	92	732,37	50,30	67378	4627	31162	23177	97799
		НР - 72%; СП - 8%			343,36	6,53	31589	601		7244	
		Телевидение									
11	1310-0405-0101 РСНБ РК 2015	Разветвитель абонентский	шт.	10	1223,00	--	12230	--	--	7460	21266
		НР - 61%; СП - 8%			1223,00	--	12230	--		1575	
12	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	670	310,07	141,94	207748	95100	30707	79404	310124
		НР - 72%; СП - 8%			122,30	42,30	81941	28343		22972	
13	1311-0402-0145 РСНБ РК 2015	Разъемы штепсельные. Монтаж с разделкой и включением кабеля радиочастотного коаксиального импульсного80+20	шт.	100	1499,31	--	149931	--	3731	109650	280347
		НР - 75%; СП - 8%			1462,00	--	146200	--		20766	
14	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	640	396,75	14,74	253921	9436	77778	121535	405492
		НР - 72%; СП - 8%			260,48	3,27	166707	2091		30036	
15	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	498,84	33,48	14965	1004	3660	7628	24401
		НР - 72%; СП - 8%			343,36	9,80	10301	294		1807	
16	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	40	1039,33	--	41573	--	613	24986	71884
		НР - 61%; СП - 8%			1024,00	--	40960	--		5325	
17	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	1051,10	4,32	42044	173	911	29491	77258
		НР - 72%; СП - 8%			1024,00	--	40960	--		5723	
		Телефонизация									
18	1310-0902-0421 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 100. Монтаж.	шт.	1	19468,69	3830,70	19469	3831	962	11562	33513

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 72%; СП - 8%			**14676,00**	**1381,99**	**14676**	**1382**		**2482**	
19	**1310-0902-0418 РСНБ РК 2015**	**Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20. Монтаж.**	**шт.**	**2**	**9602,67**	**2034,00**	**19205**	**4068**	**461**	**11623**	**33295**
		НР - 72%; СП - 8%			**7338,00**	**733,80**	**14676**	**1468**		**2466**	
20	**1310-0902-0912 РСНБ РК 2015**	**Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой**	**коробка**	**4**	**3986,28**	**1152,60**	**15945**	**4610**	**1551**	**8242**	**26122**
		НР - 72%; СП - 8%			**2446,00**	**415,82**	**9784**	**1663**		**1935**	
21	**1310-0902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**40**	**1051,10**	**4,32**	**42044**	**173**	**911**	**29491**	**77258**
		НР - 72%; СП - 8%			**1024,00**	**--**	**40960**	**--**		**5723**	
22	**1310-0408-0507 РСНБ РК 2015**	**Розетка. Монтаж оборудования**	**шт.**	**40**	**1039,33**	**--**	**41573**	**--**	**613**	**24986**	**71884**
		НР - 61%; СП - 8%			**1024,00**	**--**	**40960**	**--**		**5325**	
23	**1308-0201-0901 РСНБ РК 2015**	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**929**	**310,07**	**141,94**	**288056**	**131862**	**42577**	**110100**	**430008**
		НР - 72%; СП - 8%			**122,30**	**42,30**	**113617**	**39299**		**31852**	
24	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Труба гофрированная диаметром 20 мм. Прокладка**	**м**	**784**	**732,37**	**50,30**	**574175**	**39432**	**265549**	**197508**	**833418**
		НР - 72%; СП - 8%			**343,36**	**6,53**	**269194**	**5123**		**61735**	
25	**1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Труба гофрированная диаметром 40 мм. Прокладка**	**м**	**90**	**732,37**	**50,30**	**65913**	**4527**	**30484**	**22673**	**95673**
		НР - 72%; СП - 8%			**343,36**	**6,53**	**30902**	**588**		**7087**	
26	**1308-0206-2103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Труба гофрированная диаметром 63 мм. Прокладка**	**м**	**55**	**744,54**	**62,08**	**40950**	**3414**	**18000**	**14489**	**59874**
		НР - 72%; СП - 8%			**355,20**	**10,69**	**19536**	**588**		**4435**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				**2495602**	**397872**	**704415**	**1066880**	**3 847 482,00**
							1393317	**106418**	**--**	**284996**	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				**2493273**				
		Материалы	Тенге				**704412**				
		Всего заработная плата	Тенге					**1497412**			
		Накладные расходы	Тенге				**1065278**				
		Сметная прибыль	Тенге				**284684**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**3843235**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1251**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1497412**			
		Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**2329**				
		Всего заработная плата	Тенге					**2324**			
		Накладные расходы	Тенге				**1604**				
		Сметная прибыль	Тенге				**315**				
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				**4247**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								2
		Сметная заработная плата	Тенге					2324			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				3847482				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1253
		Сметная заработная плата	Тенге					1499736			
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы. Блок Б.									
		Система охраны входа (домофония)									
27	1310-1001-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Блок вызова. Монтаж оборудования**	шт	2	3177,38	10,46	6355	21	--	4560	11788
		НР - 72%; СП - 8%			3166,92	--	6334	--		873	
28	1308-0303-2501 РСНБ РК 2015	**Блок коммутации**	шт.	10	5908,08	44,02	59081	440	23121	25574	91428
		НР - 72%; СП - 8%			3552,00	--	35520	--		6772	
29	1308-0103-3002 РСНБ РК 2015	**Электромагнитный замок. Монтаж оборудования**	шт.	2	1610,44	333,64	3221	667	108	1932	5565
		НР - 72%; СП - 8%			1223,00	118,80	2446	238		412	
30	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	**Пост кнопочный. Монтаж оборудования**	шт.	2	1590,76	333,64	3182	667	69	1932	5523
		НР - 72%; СП - 8%			1223,00	118,80	2446	238		409	
31	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	**Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования**	шт.	2	16713,38	1931,16	33427	3862	3249	16709	54147
		НР - 61%; СП - 8%			13158,00	538,12	26316	1076		4011	
32	1310-0203-0102 РСНБ РК 2015	**Переговорное устройство. Монтаж оборудования**	шт.	40	1134,67	--	45387	--	10165	21486	72222
		НР - 61%; СП - 8%			880,56	--	35222	--		5350	
33	1109-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Доводчики дверные. Установка**	шт.	2	1164,26	2,21	2329	4	--	1604	4247
		НР - 69%; СП - 8%			1162,05	--	2324	--		315	
34	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	492	310,07	141,94	152555	69834	22549	58309	227733
		НР - 72%; СП - 8%			122,30	42,30	60172	20813		16869	
35	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба гофрированная диаметром 16 мм. Прокладка**	м	400	732,37	50,30	292946	20118	135484	100769	425213
		НР - 72%; СП - 8%			343,36	6,53	137344	2614		31497	
36	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Труба гофрированная диаметром 20 мм. Прокладка**	м	92	732,37	50,30	67378	4627	31162	23177	97799
		НР - 72%; СП - 8%			343,36	6,53	31589	601		7244	
		Телевидение									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	1310-0405-0101 РСНБ РК 2015	Разветвитель абонентский	шт.	10	1223,00	--	12230	--	--	7460	21266
		НР - 61%; СП - 8%			1223,00	--	12230	--		1575	
38	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	670	310,07	141,94	207748	95100	30707	79404	310124
		НР - 72%; СП - 8%			122,30	42,30	81941	28343		22972	
39	1311-0402-0145 РСНБ РК 2015	Разъемы штепсельные. Монтаж с разделкой и включением кабеля радиочастотного коаксиального импульсного80+20	шт.	100	1499,31	--	149931	--	3731	109650	280347
		НР - 75%; СП - 8%			1462,00	--	146200	--		20766	
40	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	640	396,75	14,74	253921	9436	77778	121535	405492
		НР - 72%; СП - 8%			260,48	3,27	166707	2091		30036	
41	1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	30	498,84	33,48	14965	1004	3660	7628	24401
		НР - 72%; СП - 8%			343,36	9,80	10301	294		1807	
42	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	40	1039,33	--	41573	--	613	24986	71884
		НР - 61%; СП - 8%			1024,00	--	40960	--		5325	
43	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	1051,10	4,32	42044	173	911	29491	77258
		НР - 72%; СП - 8%			1024,00	--	40960	--		5723	
		Телефонизация									
44	1310-0902-0420 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 50. Монтаж.	шт.	1	14617,13	3118,80	14617	3119	491	8735	25220
		НР - 72%; СП - 8%			11007,00	1125,16	11007	1125		1868	
45	1310-0902-0418 РСНБ РК 2015	Муфта прямая на кабеле с пластиковой или винилитовой оболочкой, емкость до 20. Монтаж.	шт.	2	9602,67	2034,00	19205	4068	461	11623	33295
		НР - 72%; СП - 8%			7338,00	733,80	14676	1468		2466	
46	1310-0902-0912 РСНБ РК 2015	Коробка распределительная настенная. Монтаж на кабеле с пластмассовой оболочкой	коробка	4	3986,28	1152,60	15945	4610	1551	8242	26122
		НР - 72%; СП - 8%			2446,00	415,82	9784	1663		1935	
47	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	40	1051,10	4,32	42044	173	911	29491	77258
		НР - 72%; СП - 8%			1024,00	--	40960	--		5723	
48	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	Розетка. Монтаж оборудования	шт.	40	1039,33	--	41573	--	613	24986	71884
		НР - 61%; СП - 8%			1024,00	--	40960	--		5325	
49	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	874	310,07	141,94	271002	124055	40057	103581	404550
		НР - 72%; СП - 8%			122,30	42,30	106890	36973		29967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба гофрированная диаметром 20 мм. Прокладка	м	784	732,37	50,30	574175	39432	265549	197508	833418
		НР - 72%; СП - 8%			343,36	6,53	269194	5123		61735	
51	1308-0206-2101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Труба гофрированная диаметром 40 мм. Прокладка	м	90	732,37	50,30	65913	4527	30484	22673	95673
		НР - 72%; СП - 8%			343,36	6,53	30902	588		7087	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**2432746**	**385939**	**683424**	**1043045**	**3 753 857,00**
							1363386	**103247**	**--**	**278062**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**2430418**				
	Материалы		Тенге				**683422**				
	Всего заработная плата		Тенге					**1464309**			
		Накладные расходы	Тенге				**1041444**				
		Сметная прибыль	Тенге				**277749**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**3749611**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1223**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1464309**			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**2329**				
	Всего заработная плата		Тенге					**2324**			
		Накладные расходы	Тенге				**1604**				
		Сметная прибыль	Тенге				**315**				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				**4247**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**2**
		Сметная заработная плата	Тенге					**2324**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**3753858**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**1225**
		Сметная заработная плата	Тенге					**1466633**			
		РАЗДЕЛ 3. Материалы, не учтенные ценником. Блок А.									
		Система охраны входа (домофония)									
52	CT JET SYsTEMs	Блок вызова /БВД-342R/	шт	2	15178,57	--	30357	--	30357	--	32786
		СП - 8%			--	--	--	--		2429	
53	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	10	3649,00	--	36490	--	36490	--	39409
		СП - 8%			--	--	--	--		2919	
54	CT JET SYsTEMs	Электромагнитный замок /VIZIT-ML400/	шт	2	12125,00	--	24250	--	24250	--	26190
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
55	CT JET SYsTEMs	Пост кнопочный /EXIT 300/	шт	2	3250,00	--	6500	--	6500	--	7020
		СП - 8%			--	--	--	--		520	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	15070,00	--	30140	--	30140	--	32551
		СП - 8%			--	--	--	--		2411	
57	СТ JET SYsTEMs	Переговорное устройство /УКП-12М/	шт	40	2857,14	--	114286	--	114286	--	123429
		СП - 8%			--	--	--	--		9143	
58	СТ JET SYsTEMs	Доводчик дверной /KING NSK650/	шт	2	12455,36	--	24911	--	24911	--	26904
		СП - 8%			--	--	--	--		1993	
59	СТ InTAnT	Ключ-брелок (в комплекте 5шт) /Touch Memory/	шт.	200	122,32	--	24464	--	24464	--	26421
		СП - 8%			--	--	--	--		1957	
60	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 2х0,5	км	0,412	18676,00	--	7695	--	7695	--	8310
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
61	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 4х0,5	км	0,01854	35096,00	--	651	--	651	--	703
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
62	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 6х0,5	км	0,05768	52480,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
63	2306-0408-0514 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 8х0,5	км	0,01854	65681,00	--	1218	--	1218	--	1315
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
64	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 16 мм	м	408	24,00	--	9792	--	9792	--	10575
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
65	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	93,84	29,00	--	2721	--	2721	--	2939
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
		Телевидение									
66	СТ Марка Лтд	Разветвитель абонентский на 4 отвода (19дБ) PLFO 4/10	шт	10	2053,57	--	20536	--	20536	--	22179
		СП - 8%			--	--	--	--		1643	
67	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0306	189414,00	--	5796	--	5796	--	6260
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
68	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,6528	88878,00	--	58020	--	58020	--	62661
		СП - 8%			--	--	--	--		4642	
69	СТ Марка Лтд	F-коннектор для RJ-6, резьбовой	шт	80	35,71	--	2857	--	2857	--	3086
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
70	СТ Марка Лтд	F-коннектор для RJ-11, резьбовой	шт	20	107,14	--	2143	--	2143	--	2314

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
71	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	0,6528	58,00	--	38	--	38	--	41
		СП - 8%			--	--	--	--		3	
72	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	0,0306	128,00	--	4	--	4	--	4
					--	--	--	--		--	
73	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	40	351,00	--	14040	--	14040	--	15163
		СП - 8%			--	--	--	--		1123	
74	СТ InTAnT	Коробка монтажная для скрытой проводки 11-103 код 406-49035	шт	40	58,04	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
		Телефонизация									
75	СТ	Муфта ответвительная на 3 направления до 100 пар /ВССК 100(арм)-1-эп/	шт	1	13116,07	--	13116	--	13116	--	14165
		СП - 8%			--	--	--	--		1049	
76	СТ	Муфта ответвительная на 2 направления до 20 пар /ВССК 20(арм)-1-эп/	шт	2	9133,93	--	18268	--	18268	--	19729
		СП - 8%			--	--	--	--		1461	
77	СТ ТОО" NCOMTrAdE"	Коробка распределительная на 10 пар /КРТП 10х2/	шт	4	1741,07	--	6964	--	6964	--	7521
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
78	СТ InTAnT	Коробка монтажная для скрытой проводки 11-103 код 406-49035	шт	40	58,04	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
79	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	40	383,00	--	15320	--	15320	--	16546
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
80	СТ АО "Казэнергокабель"	Кабель связи ТППЭП-50х2х0,5	м	56,1	955,36	--	53596	--	53596	--	57883
		СП - 8%			--	--	--	--		4288	
81	2306-0401-0142 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5 ГОСТ 31943-2012	км	0,07548	535723,00	--	40436	--	40436	--	43671
		СП - 8%			--	--	--	--		3235	
82	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5 ГОСТ 31943-2012	км	0,01632	302397,00	--	4935	--	4935	--	5330
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
83	СТ АО "Казэнергокабель"	Кабель UTP-2х2х0,5	м	799,68	78,57	--	62832	--	62832	--	67859
		СП - 8%			--	--	--	--		5027	
84	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	799,68	29,00	--	23191	--	23191	--	25046
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	91,8	91,00	--	8354	--	8354	--	9022
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
86	СТ ТОО "ПКФ "БакоЭлектроСнаб"	Труба гофрированная из самозатухающего ПВХ, d 63мм	м	56,1	365,00	--	20477	--	20477	--	22115
		СП - 8%			--	--	--	--		1638	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				692065	--	692067	--	747 430,00
							--	--	--	55366	
		Стоимость монтажных работ	Тенге				647966				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				647966				
		Сметная прибыль	Тенге				51837				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				699803				
		Стоимость сантехнических работ	Тенге				44100				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				44100				
		Сметная прибыль	Тенге				3528				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				47628				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				747431				
		РАЗДЕЛ 4. Материалы, не учтенные ценником. Блок Б.									
		Система охраны входа (домофония)									
87	СТ JET SYsTEMs	Блок вызова /БВД-342R/	шт	2	15178,57	--	30357	--	30357	--	32786
		СП - 8%			--	--	--	--		2429	
88	2308-0504-1110 РСНБ РК 2015	Блок коммутаций БК- 10, для многоквартирных домофонов	шт.	10	3649,00	--	36490	--	36490	--	39409
		СП - 8%			--	--	--	--		2919	
89	СТ JET SYsTEMs	Электромагнитный замок /VIZIT-ML400/	шт	2	12125,00	--	24250	--	24250	--	26190
		СП - 8%			--	--	--	--		1940	
90	СТ JET SYsTEMs	Пост кнопочный /EXIT 300/	шт	2	3250,00	--	6500	--	6500	--	7020
		СП - 8%			--	--	--	--		520	
91	2308-0504-0601 РСНБ РК 2015	Блок управления и питания домофона/видеодомофона БУД-302М серии 300 (190-240VAC), количество абонентов до 200, функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY и RF (200 индивидуальных кодов, 2400 ключей TM и RF)	шт.	2	15070,00	--	30140	--	30140	--	32551
		СП - 8%			--	--	--	--		2411	
92	СТ JET SYsTEMs	Переговорное устройство /УКП-12М/	шт	40	2857,14	--	114286	--	114286	--	123429
		СП - 8%			--	--	--	--		9143	
93	СТ JET SYsTEMs	Доводчик дверной /KING NSK650/	шт	2	12455,36	--	24911	--	24911	--	26904
		СП - 8%			--	--	--	--		1993	
94	СТ InTAnT	Ключ-брелок (в комплекте 5шт) /Touch Memory/	шт.	200	122,32	--	24464	--	24464	--	26421

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		1957	
95	2306-0408-0511 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 2х0,5	км	0,412	18676,00	--	7695	--	7695	--	8310
		СП - 8%			--	--	--	--		616	
96	2306-0408-0512 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 4х0,5	км	0,01854	35096,00	--	651	--	651	--	703
		СП - 8%			--	--	--	--		52	
97	2306-0408-0513 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 6х0,5	км	0,05768	52480,00	--	3027	--	3027	--	3269
		СП - 8%			--	--	--	--		242	
98	2306-0408-0514 РСНБ РК 2015	Провод для монтажа охранной сигнализации и связи марки КПСВ 8х0,5	км	0,01854	65681,00	--	1218	--	1218	--	1315
		СП - 8%			--	--	--	--		97	
99	2301-0504-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированныеиз ПВХ диаметром 16 мм	м	408	24,00	--	9792	--	9792	--	10575
		СП - 8%			--	--	--	--		783	
100	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	93,84	29,00	--	2721	--	2721	--	2939
		СП - 8%			--	--	--	--		218	
		Телевидение									
101	СТ Марка Лтд	Разветвитель абонентский на 4 отвода (19дБ) PLFO 4/10	шт	10	2053,57	--	20536	--	20536	--	22179
		СП - 8%			--	--	--	--		1643	
102	2306-0407-0603 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,0306	189414,00	--	5796	--	5796	--	6260
		СП - 8%			--	--	--	--		464	
103	2306-0407-0601 РСНБ РК 2015	Кабели коаксиальные со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	км	0,6528	88878,00	--	58020	--	58020	--	62661
		СП - 8%			--	--	--	--		4642	
104	СТ Марка Лтд	F-коннектор для RJ-6, резьбовой	шт	80	35,71	--	2857	--	2857	--	3086
		СП - 8%			--	--	--	--		229	
105	СТ Марка Лтд	F-коннектор для RJ-11, резьбовой	шт	20	107,14	--	2143	--	2143	--	2314
		СП - 8%			--	--	--	--		171	
106	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	652,8	58,00	--	37862	--	37862	--	40891
		СП - 8%			--	--	--	--		3029	
107	2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	30,6	128,00	--	3917	--	3917	--	4230
		СП - 8%			--	--	--	--		313	
108	2307-0220-0701 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телевизионная, IP20	шт.	40	351,00	--	14040	--	14040	--	15163
		СП - 8%			--	--	--	--		1123	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	СТ InTAnT	Коробка монтажная для скрытой проводки 11-103 код 406-49035	шт	40	58,04	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
		Телефонизация									
110	СТ	Муфта ответвительная на 2 направления до 50 пар /ВССК 50(арм)-1-эп/	шт	1	10419,64	--	10420	--	10420	--	11253
		СП - 8%			--	--	--	--		834	
111	СТ	Муфта ответвительная на 2 направления до 20 пар /ВССК 20(арм)-1-эп/	шт	2	9133,93	--	18268	--	18268	--	19729
		СП - 8%			--	--	--	--		1461	
112	СТ ТОО" NCOMTrAdE"	Коробка распределительная на 10 пар /КРТП 10х2/	шт	4	1741,07	--	6964	--	6964	--	7521
		СП - 8%			--	--	--	--		557	
113	СТ InTAnT	Коробка монтажная для скрытой проводки 11-103 код 406-49035	шт	40	58,04	--	2321	--	2321	--	2507
		СП - 8%			--	--	--	--		186	
114	2307-0220-0703 РСНБ РК 2015	Розетка коммуникационная одноместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81	шт.	40	383,00	--	15320	--	15320	--	16546
		СП - 8%			--	--	--	--		1226	
115	2306-0401-0142 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 20х2х0,5 ГОСТ 31943-2012	км	0,07548	535723,00	--	40436	--	40436	--	43671
		СП - 8%			--	--	--	--		3235	
116	2306-0401-0141 РСНБ РК 2015	Кабели связи ТППэп 10х2х0,5 ГОСТ 31943-2012	км	0,01632	302397,00	--	4935	--	4935	--	5330
		СП - 8%			--	--	--	--		395	
117	СТ АО "Казэнергокабель"	Кабель UTP-2х2х0,5	м	799,68	78,57	--	62832	--	62832	--	67859
		СП - 8%			--	--	--	--		5027	
118	2301-0504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	м	799,68	29,00	--	23191	--	23191	--	25046
		СП - 8%			--	--	--	--		1855	
119	2301-0504-0105 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 40 мм	м	91,8	91,00	--	8354	--	8354	--	9022
		СП - 8%			--	--	--	--		668	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				657034	--	657035	--	709 596,00
							--	--	--	52564	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				571197				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				571197				
		Сметная прибыль	Тенге				45696				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				616893				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				85837				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				85837				
		Сметная прибыль	Тенге				6867				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				92704				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				709597				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	Тенге								9058365
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2756703				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					783811			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					209665			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						2736941		
		- Накладные расходы	Тенге							2109925	
		- Сметная прибыль	Тенге							670988	

Итого без оборудования:	9058365
Временные здания и сооружения 0,9%	81 525
Итого:	9 139 890
Зимнее удорожания 1,08%	98 711
Итого:	9 238 601
Непредвиденные работы и затраты 2%	184 772
Итого:	9 423 373
Итого с оборудованием	9 423 373
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961	9 893 563
Итого	9 893 563
Итого со скидкой. К=0,9	8 904 206
НДС 12%	1 068 505
Итого с НДС:	9 972 711
Итого к оплате:	9 972 711

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
_____ / **Маженова Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / **Өмірбек М.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / **Каюпов П.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Главный специалист ТОО "BAU Projekt"
_____ / **Байпеисов Е.К.**

Заказчик: ГУ "Отдел строительства Индерского района" Форма 2

Подрядчик: ТОО "СМК-4"

Наименование стройки -Строительство 5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области

Наименование объекта - Жилой дом

Договор №82 от 18.09.2019г. Дополнительное соглашение №3 от 26.01.2021 г.

АКТ №45
выполненных работ за июль 2021 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 06-01

на Тепловые сети

(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Тепловые сети									
1	1116-0601-0103 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	шт.	2	3714,62	265,90	7429	532	1052	5834	14324
		НР - 98%; СП - 8%			2922,40	54,16	5845	108		1061	
2	2304-0902-0619 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 80, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	159314,00	--	318628	--	318628	--	344118
		СП - 8%			--	--	--	--		25490	
3	1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка**	шт.	2	2039,81	86,91	4080	174	601	3262	7929
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	12,23	3305	24		587	
4	2304-0902-0614 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 25, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	55788,00	--	111576	--	111576	--	120502
		СП - 8%			--	--	--	--		8926	
5	1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром 50 мм. Установка**	шт.	2	2065,82	112,92	4132	226	601	3286	8011
		НР - 98%; СП - 8%			1652,28	24,46	3305	49		593	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	2304-0902-0617 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые цельносварные полнопроходные из кованной стали под приварку типа Boehmer, Тмакс 200°С, PN 40, DN 50, надземной установки, управление рычагом ГОСТ 21345-2005**	шт.	2	88024,00	--	176048	--	176048	--	190132
		СП - 8%			--	--	--	--		14084	
7	1124-0108-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Трубопроводы из стальных труб предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми муфтами из полиэтилена при условном давлении 1,6 МПа, температуре до 140° диаметром труб 80 мм. Прокладка бесканальная**	км труб	0,0392	786291,99	280542,94	30823	10997	326	22390	57469
		НР - 99%; СП - 8%			497443,68	79493,25	19500	3116		4257	
8	2301-0402-0106 РСНБ РК 2015	**Труба стальная прямошовная изолированная пенополиуретаном в полиэтиленовой оболочке Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	34	7270,00	--	247180	--	247180	--	266954
		СП - 8%			--	--	--	--		19774	
9	2302-0201-3153 РСНБ РК 2015	**Тройниковое ответвление Ст 219-133-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2	108595,00	--	217190	--	217190	--	234565
		СП - 8%			--	--	--	--		17375	
10	2302-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	8	34519,00	--	276152	--	276152	--	298244
		СП - 8%			--	--	--	--		22092	
11	2302-0201-4906 РСНБ РК 2015	**Неподвижная опора Ст 89-295х16-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	2	39602,00	--	79204	--	79204	--	85540
		СП - 8%			--	--	--	--		6336	
12	2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,053	425008,00	--	22525	--	22525	--	24327
		СП - 8%			--	--	--	--		1802	
13	1126-0101-1901 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Соединения арматурные и фланцевые. Изоляция рулонным материалом из вспененного каучука**	шт. арматуры и фланцевых соединений	10	2423,94	189,87	24239	1899	7676	11823	38947
		НР - 76%; СП - 8%			1466,39	89,28	14664	893		2885	
14	2111-0403-0618 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 32 мм, диаметром 89 мм ГОСТ 16381-77**	м	10	4592,00	--	45920	--	45920	--	49594
		СП - 8%			--	--	--	--		3674	
15	2302-1104-2204 РСНБ РК 2015	**Манжета стенового ввода для изоляции трубопровода из труб с заводской изоляцией из пенополиуретана диаметром 89 мм**	шт.	4	4012,00	--	16048	--	16048	--	17332
		СП - 8%			--	--	--	--		1284	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	1118-1101-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Манометры с трехходовым краном и трубкой-сифоном. Установка	комплект	2	417,20	--	834	--	38	780	1744
		НР - 98%; СП - 8%			398,17	--	796	--		129	
17	СТ ТОО "Константа KZ"	Манометр технический общего назначения с рад. штуцером без фланца 1-1,6 МПа точн 1.0 /МП100М-1,0/	шт	2	5080,36	--	10161	--	10161	--	10974
		СП - 8%			--	--	--	--		813	
18	2304-0905-1806 РСНБ РК 2015	Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	2	1255,00	--	2510	--	2510	--	2711
		СП - 8%			--	--	--	--		201	
19	1311-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Конструкции для установки приборов, масса до 1 кг. Монтаж оборудования	шт.	2	1212,96	147,11	2426	294	1068	908	3601
		НР - 75%; СП - 8%			532,00	73,38	1064	147		267	
20	2301-1306-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы для манометра из стальных водогазопроводных труб, d 15 мм	м	1,4	1181,00	--	1653	--	1653	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1598758	14122	1536157	48283	1 778 804,00
							48478	4337	--	131762	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				12587				
	Материалы		Тенге				1068				
	Всего заработная плата		Тенге					1211			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10161				
		Накладные расходы	Тенге				908				
		Сметная прибыль	Тенге				1080				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				14574				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1211			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				100982				
	Материалы		Тенге				8002				
	Всего заработная плата		Тенге					38173			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				45920				
		Накладные расходы	Тенге				34213				
		Сметная прибыль	Тенге				10816				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				146010				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								27
		Сметная заработная плата	Тенге					38173			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				22525				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				22525				
		Сметная прибыль	Тенге				1802				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				24327				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1462664				
	Материалы		Тенге				2293				
	Всего заработная плата		Тенге					13432			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1446189**				
	Сдача и испытание		Тенге				**23**				
		Накладные расходы	Тенге				**13163**				
		Сметная прибыль	Тенге				**118066**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**1593894**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**12**
		Сметная заработная плата	Тенге					**13432**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1778806**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**40**
		Сметная заработная плата	Тенге					**52815**			
		РАЗДЕЛ 2.Земляные работы									
21	**1101-0102-0406 РСНБ РК 2015**	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**55,387**	**453,30**	**413,03**	**25107**	**22877**	**14**	**7880**	**35626**
		НР - 72%; СП - 8%			**40,01**	**157,60**	**2216**	**8729**		**2639**	
22	**1101-0205-0303 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**1,713**	**2943,26**	**--**	**5042**	**--**	**--**	**3630**	**9366**
		НР - 72%; СП - 8%			**2943,26**	**--**	**5042**	**--**		**694**	
23	**1101-0205-1302 РСНБ РК 2015**	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**1,713**	**489,18**	**--**	**838**	**--**	**--**	**603**	**1557**
		НР - 72%; СП - 8%			**489,18**	**--**	**838**	**--**		**115**	
24	**4102-0101-1020 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км**	**т**	**14,43**	**735,00**	**--**	**10606**	**--**		**--**	**11455**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**848**	
25	**1101-0102-0602 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	**м3 грунта**	**7,8**	**19,05**	**15,99**	**149**	**125**	**2**	**52**	**217**
		НР - 72%; СП - 8%			**2,85**	**6,40**	**22**	**50**		**16**	
26	**4102-0101-1002 РСНБ РК 2015**	**Перевозка грунта самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км**	**т**	**91,205**	**124,00**	**--**	**11309**	**--**		**--**	**12214**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**905**	
27	**1101-0102-0405 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	**м3 грунта**	**47,821**	**325,49**	**296,55**	**15565**	**14181**	**10**	**4885**	**22087**
		НР - 72%; СП - 8%			**28,73**	**113,16**	**1374**	**5411**		**1636**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м3 грунта	1,479	1827,67	--	2703	--	--	1946	5021
		НР - 72%; СП - 8%			1827,67	--	2703	--		372	
29	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,479	489,18	--	723	--	--	521	1344
		НР - 72%; СП - 8%			489,18	--	723	--		100	
30	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	Перевозка грунта самосвалами. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км	т	91,205	124,00	--	11309	--		--	12214
		СП - 8%			--	--	--	--		905	
31	1101-0104-0405 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.	м3 грунта	39,44	16,57	16,57	653	653	--	189	909
		НР - 72%; СП - 8%			--	6,64	--	262		67	
32	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную.	м3 грунта	9,86	794,12	--	7830	--	--	5638	14545
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	7830	--		1077	
33	1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Уплотнение пневматическими трамбовками	м3 уплотненного грунта	39,44	143,90	66,47	5675	2621	--	3111	9489
		НР - 72%; СП - 8%			77,44	32,10	3054	1266		703	
34	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	2,5	2735,00	153,62	6837	384	4059	2476	10059
		НР - 99%; СП - 8%			957,78	42,81	2394	107		745	
35	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Засыпка трубопрода песком. Устройство	м3 основания	5,2	2735,00	153,62	14222	799	8443	5151	20923
		НР - 99%; СП - 8%			957,78	42,81	4980	223		1550	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**118570**	**41640**	**12528**	**36082**	**167 026,00**
							31177	**16048**	**--**	**12372**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**118570**				
		Материалы	Тенге				**12528**				
		Всего заработная плата	Тенге					**47225**			
		Транспортные расходы	Тенге				**33225**				
		Накладные расходы	Тенге				**36082**				
		Сметная прибыль	Тенге				**12372**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**167025**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47225**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**167025**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**46**
		Сметная заработная плата	Тенге					**47225**			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**1945830**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				79655				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					55762			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					20385			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1548685		
		- Перевозка грузов	Тенге				33224				
		- Накладные расходы	Тенге							84365	
		- Сметная прибыль	Тенге							144134	
Итого без оборудования:											1945830
Временные здания и сооружения 0,9%											17 512
Итого:											1 963 342
Зимнее удорожания 1,08%											21 204
Итого:											1 984 547
Непредвиденные работы и затраты 2%											39 691
Итого:											2 024 238
Итого с оборудованием											2 024 238
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											2 125 239
Итого											2 125 239
Итого со скидкой. К=0,9											1 912 715
НДС 12%											229 526
Итого с НДС:											2 142 241
Итого к оплате:											**2 142 241**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
_____ / **Маженова Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / **Өмірбек М.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / **Каюпов П.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Главный специалист ТОО "BAU Projekt"
_____ / **Байпеисов Е.К.**

Форма 2

Заказчик: ГУ Отдел строительства Индерского района
Подрядчик: ТОО "СМК-4"
Наименование стройки Строительство 5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области
Наименование объекта Жилой дом
Договор №82 от 18.09.2019г. Дополнительное соглашение №3 от 26.01.2021 г

АКТ №46
выполненных работ за июль 2021 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-03

на Электроснабжение
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Строительные работы									
1	1101-0205-0303 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами**	м3 грунта	44,2	2452,72	--	108410	--	--	78055	201383
		НР - 72%; СП - 8%			2452,72	--	108410	--		14917	
2	1101-0205-1302 РСНБ РК 2015	**Грунт неуплотненный. Погрузка вручную из штабелей и отвалов в транспортные средства. Группа грунтов 2**	м3 грунта	44,2	489,18	--	21622	--	--	15568	40165
		НР - 72%; СП - 8%			489,18	--	21622	--		2975	
3	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /Временное хранение/**	т	54,39	124,00	--	6744	--		--	7284
		СП - 8%			--	--	--	--		540	
4	4102-0101-1020 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км /В отвал/**	т	27,38	735,00	--	20124	--		--	21734
		СП - 8%			--	--	--	--		1610	
5	1101-0102-0602 РСНБ РК 2015	**Грунты 2-3 группы. Работа на отвале**	м3 грунта	14,8	19,05	15,99	282	237	3	99	411
		НР - 72%; СП - 8%			2,85	6,40	42	95		30	
6	1101-0102-0406 РСНБ РК 2015	**Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,25 м3**	м3 грунта	29,4	453,30	413,03	13327	12143	8	4183	18911
		НР - 72%; СП - 8%			40,01	157,60	1176	4634		1401	
7	4102-0101-1002 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 2 км /Дляобратной засыпки/**	т	54,39	124,00	--	6744	--		--	7284
		СП - 8%			--	--	--	--		540	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м3 грунта	29,4	794,12	--	23347	--	--	16810	43370
		НР - 72%; СП - 8%			794,12	--	23347	--		3213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				200601	12380	11	114715	340542
							154598	4728	--	25226	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				200601				
	Материалы		Тенге				11				
	Всего заработная плата		Тенге					159326			
	Транспортные расходы		Тенге				33613				
		Накладные расходы	Тенге				114715				
		Сметная прибыль	Тенге				25225				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				340541				170
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					159326			
		Сметная заработная плата	Тенге				340541				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								170
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					159326			
		Сметная заработная плата	Тенге								
		РАЗДЕЛ 2.Монтажные работы.									
9	1308-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели**	м кабеля	123	489,60	416,22	60220	51195	--	19623	86231
		НР - 72%; СП - 8%			73,38	148,20	9026	18229		6387	
10	1308-0201-0302 РСНБ РК 2015	**Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 13-080201-0301**	м кабеля	123	143,74	119,28	17680	14671	--	5927	25496
		НР - 72%; СП - 8%			24,46	42,47	3009	5224		1889	
11	1308-0201-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий**	м кабеля	150	580,61	318,52	87092	47778	6293	34553	131377
		НР - 72%; СП - 8%			220,14	99,80	33021	14969		9732	
12	1308-0201-0904 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	м кабеля	96	709,45	370,10	68107	35529	4400	28178	103988
		НР - 72%; СП - 8%			293,52	114,15	28178	10959		7703	
13	1134-0201-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы изполиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий**	канало-километр трубопровода	0,096	135195,00	--	12979	--	147	9752	24549
		НР - 76%; СП - 8%			133665,00	--	12832	--		1818	
14	1308-0201-0813 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по установленным конструкциям илоткам с креплением по всей длине**	м кабеля	30	863,53	417,80	25906	12534	1998	10891	39741
		НР - 72%; СП - 8%			379,13	125,10	11374	3753		2944	
15	1308-0201-2503 РСНБ РК 2015	**Муфта концевая эпоксидная для 4-жильного кабеля напряжением 1 кВ, сечение одной жилыдо 185 мм2. Монтаж оборудования**	шт.	4	29619,97	22209,06	118480	88836	292	43618	175066
		НР - 72%; СП - 8%			7338,00	7807,08	29352	31228		12968	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				390463	250543	13130	152542	586448
							126791	84362	--	43441	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				377484				
	Материалы		Тенге				12983				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					198321			
		Накладные расходы	Тенге				142791				
		Сметная прибыль	Тенге				41622				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				561898				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								155
		Сметная заработная плата	Тенге					198321			
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				12979				
	Материалы		Тенге				147				
	Всего заработная плата		Тенге					12832			
		Накладные расходы	Тенге				9752				
		Сметная прибыль	Тенге				1818				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				24549				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								13
		Сметная заработная плата	Тенге					12832			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				586447				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								168
		Сметная заработная плата	Тенге					211153			
		РАЗДЕЛ 3. Материалы, не учтенные ценником.									
16	**СТ ТОО "Казэнергокабель"**	**Кабель силовой с алюминиевыми жилами АПвБбШп-1кВ, с изоляцией из сшитого полиэтилена, сечением 4х150мм2**	**шт**	**287,64**	**3630,36**	**--**	**1044236**	**--**	**1044236**	**--**	**1127775**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**83539**	
17	**СТ "KAYEIECTrO-KZ"**	**Муфта концевая термоусаживаемая, напряжением до 1 кВ, сечением 4х150мм2 /ЕРКТ 0047-СЕЕ01/**	**шт**	**4**	**18750,00**	**--**	**75000**	**--**	**75000**	**--**	**81000**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6000**	
18	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**16,28**	**1476,00**	**--**	**24029**	**--**	**24029**	**--**	**25952**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**1922**	
19	**2301-0506-0109 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**96**	**916,00**	**--**	**87936**	**--**	**87936**	**--**	**94971**
		СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**7035**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**1231201**	**--**	**1231201**	**--**	**1329698**
							--	**--**	**--**	**98496**	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				**1119236**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**1119236**				
		Сметная прибыль	Тенге				**89539**				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**1208775**				
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				**24029**				
	Местные материалы		Тенге				**24029**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1922**				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				**25952**				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				**87936**				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				**87936**				
		Сметная прибыль	Тенге				**7035**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				**94971**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**1329697**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**2256688**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**281389**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**262922**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**89090**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**1244342**		
		- Перевозка грузов	Тенге				**33612**				
		- Накладные расходы	Тенге							**267257**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**167163**	
Итого без оборудования:											2256688
Временные здания и сооружения 0,9%											20 310
Итого:											2 276 998
Зимнее удорожания 1,08%											24 592
Итого:											2 301 590
Непредвиденные работы и затраты 2%											46 032
Итого:											2 347 622
Итого с оборудованием											2 347 622
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											2 464 759
Итого											2 464 759
Итого со скидкой. К=0,9											2 218 283
НДС 12%											266 194
Итого с НДС:											2 484 477
Итого к оплате:											**2 484 477**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
_____ **/Маженова Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ **/ Өмірбек М.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ **/ Каюпов П.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель ТОО "BAU Projekt"
_____ **/ Байпеисов Е.К.**

Заказчик: **ГУ Отдел строительства Индерского района** **Форма 2**
Подрядчик: **ТОО "СМК-4"**
Наименование стройки - **Строительство 5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области**
Наименование объекта - **Жилой дом**
Договор №82 от 18.09.2019г. Дополнительное соглашение №3 от 26.01.2021 г.

АКТ №47
выполненных работ за июль 2021 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 04-01

на Освещение фасадов
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Монтажные работы.									
1	1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене**	шт.	1	11183,93	968,08	11184	968	7676	2043	14285
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	297,00	2540	297		1058	
2	1308-0304-0304 РСНБ РК 2015	**Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм. Установка**	шт.	1	3876,62	1272,59	3877	1273	64	2172	6533
		НР - 72%; СП - 8%			2540,00	476,96	2540	477		484	
3	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий**	шт.	16	6129,68	1664,06	98075	26625	31483	35524	144287
		НР - 72%; СП - 8%			2497,95	585,72	39967	9372		10688	
4	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	**Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициентк затратам труда - 1,25.**	шт.	16	6754,17	1664,06	108067	26625	31483	42718	162847
		НР - 72%; СП - 8%			3122,44	585,72	49959	9372		12063	
5	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	**Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25**	м кабеля	50	340,65	141,94	17032	7097	2291	7026	25983
		НР - 72%; СП - 8%			152,88	42,30	7644	2115		1925	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м кабеля	7	322,30	141,94	2256	994	320	891	3399
		НР - 72%; СП - 8%			134,53	42,30	942	296		252	
7	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах. Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05	м кабеля	3	316,19	141,94	949	426	138	369	1423
		НР - 72%; СП - 8%			128,42	42,30	385	127		105	
8	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	195	310,07	141,94	60464	27678	8937	23110	90260
		НР - 72%; СП - 8%			122,30	42,30	23849	8249		6686	
9	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,25	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами. Производство работ на высоте свыше 15 до 30 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,25	м	50	461,87	14,74	23094	737	6077	11839	37727
		НР - 72%; СП - 8%			325,60	3,27	16280	163		2795	
10	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,1	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами.Производстве работ на высоте свыше 8 до 15 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1	м	7	422,80	14,74	2960	103	851	1461	4774
		НР - 72%; СП - 8%			286,53	3,27	2006	23		354	
11	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015 Р. 1308 ТЧ п.4 Кзтр=1,05	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами.Производство работ на высоте свыше 2 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,05	м	3	409,78	14,74	1229	44	364	598	1973
		НР - 72%; СП - 8%			273,50	3,27	821	10		146	
12	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	195	396,75	14,74	77367	2875	23698	37030	123548
		НР - 72%; СП - 8%			260,48	3,27	50794	637		9152	
13	1338-0101-0122 РСНБ РК 2015	Оборудование и материальные ресурсы. Перемещение вертикальное сверх предусмотренного сборником 5 м, на высоту до 20 м	т	0,02	6336,66	851,86	127	17	--	70	213
		НР - 61%; СП - 8%			5484,80	261,70	110	5		16	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			**Тенге**				**406679**	**95462**	**113382**	**164851**	**617252**
							197835	**31143**	**--**	**45724**	
Стоимость монтажных работ			Тенге				**406679**				
Материалы			Тенге				**113382**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Всего заработная плата		Тенге					228977			
		Накладные расходы	Тенге				164851				
		Сметная прибыль	Тенге				45722				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				617252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					228977			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				617252				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								179
		Сметная заработная плата	Тенге					228977			
		РАЗДЕЛ 2. Материалы, не учтенные ценником. .									
14	СТ ТОО "Электрокомплекс-1"	**Щит модульный распределительный ЩРн-24з-0 74 У2 на 24 модуля навесного исполнения, степень защиты (IP31), в составе:Диф.автоматический выключатель АВДТ 34 на группах 4Р, 30мА, Ip 10А-4шт**	шт	1	32574,11	--	32574	--	32574	--	35180
		СП - 8%			--	--	--	--		2606	
15	СТ ПКФ "БакоЭлектоСнаб"	**Ящик управления наружным освещением ЯУО 9601**	шт	1	64120,00	--	64120	--	64120	--	69250
		СП - 8%			--	--	--	--		5130	
16	СТ ПКФ "БакоЭлектоСнаб"	**Светильник фасадный LEADER S70, степень защиты IP65, 70Вт**	шт	32	43859,00	--	1403488	--	1403488	--	1515767
		СП - 8%			--	--	--	--		112279	
17	2306-0144-0902 РСНБ РК 2015	**Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	км	0,2601	418919,00	--	108961	--	108961	--	117678
		СП - 8%			--	--	--	--		8717	
18	2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	260,1	78,00	--	20288	--	20288	--	21911
		СП - 8%			--	--	--	--		1623	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				1629431	--	1629431	--	1759786
							--	--	--	130355	
	Стоимость монтажных работ		Тенге				1609143				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1609143				
		Сметная прибыль	Тенге				128731				
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				1737874				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				20288				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				20288				
		Сметная прибыль	Тенге				1623				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				21911				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1759785				
		ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								2 377 038,00
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				197835				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					95462			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31143			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1742813		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- Накладные расходы	Тенге							164851	
		- Сметная прибыль	Тенге							176079	
Итого без оборудования:											2377038
Временные здания и сооружения 0,9%											21 393
Итого:											2 398 431
Зимнее удорожания 1,08%											25 903
Итого:											2 424 334
Непредвиденные работы и затраты 2%											48 487
Итого:											2 472 821
Итого с оборудованием											2 472 821
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											2 596 205
Итого											2 596 205
Итого со скидкой. К=0,9											2 336 585
НДС 12%											280 390
Итого с НДС:											2 616 975
Итого к оплате:											**2 616 975**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
_____ / Маженова Б.А.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / Өмірбек М.Ж.

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / Каюпов П.Т.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Главный специалист ТОО "BAU Projekt"
_____ / Байпеисов Е.К.

Заказчик: **Государственное учреждение Отдел строительства Индерского района** **Форма 2**
Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "СМК-4"**
Наименование стройки - **Строительство 5-ти этажный 80-ти квартирный жилой дом в поселке Индерборский Индерского района Атырауской области**
Наименование объекта - **Жилой дом**
Договор №82 от 18.09.2019г. Дополнительное соглашение №3 от 26.01.2021 г.

АКТ №48
выполненных работ за июль 2021 года
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №02-01-03

на **Электрооборудование и освещение**
(наименование работ и затрат)

Составлен(а) в ценах на 4 квартал 2018г

№ п/п		Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы. Блок А												
1	11	1308-0305-1002 РСНБ РК 2015	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	шт.	7	1209,88	83,41	8469	584	151	5718	15323
			НР - 72%; СП - 8%			1104,90	29,70	7734	208		1135	
			Светотехническое оборудование									
2	12	1308-0305-0307 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	92	2077,36	906,64	191117	83411	11897	108800	323910
			НР - 72%; СП - 8%			1041,40	601,11	95809	55302		23993	
3	13	1308-0305-0306 РСНБ РК 2015	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	шт.	148	1799,40	717,57	266311	106201	19140	152068	451850
			НР - 72%; СП - 8%			952,50	474,57	140970	70236		33470	
4	14	1308-0205-0903 РСНБ РК 2015	**Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий**	шт.	1	6129,68	1664,06	6130	1664	1968	2220	9018
			НР - 72%; СП - 8%			2497,95	585,72	2498	586		668	
5	15	1308-0304-0501 РСНБ РК 2015	**Фотореле. Установка**	шт.	1	1278,09	--	1278	--	8	914	2368

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			НР - 72%; СП - 8%			1270,00	--	1270	--		175	
6	16	1308-0305-0109 РСНБ РК 2015	Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	620	457,15	3,34	283436	2069	13651	193286	514859
			НР - 72%; СП - 8%			431,80	1,19	267716	737		38138	
7	17	1308-0305-0102 РСНБ РК 2015	Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	122	384,82	3,34	46948	407	1608	32456	85756
			НР - 72%; СП - 8%			368,30	1,19	44933	145		6352	
8	18	1308-0305-0105 РСНБ РК 2015	Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке	шт.	220	384,82	3,34	84660	734	2900	58527	154642
			НР - 72%; СП - 8%			368,30	1,19	81026	261		11455	
9	19	1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования	шт.	20	1021,35	16,41	20427	328	2827	12479	35538
			НР - 72%; СП - 8%			863,60	2,97	17272	59		2632	
10	20	1310-0902-1208 РСНБ РК 2015	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	1637	1051,10	4,32	1720652	7072	37292	1206927	3161786
			НР - 72%; СП - 8%			1024,00	--	1676288	--		234206	
11	21	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	40	851,01	10,84	34041	433	1096	23494	62138
			НР - 72%; СП - 8%			812,80	2,97	32512	119		4603	
12	22	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	120	1609,78	11,75	193174	1410	117088	54100	267056
			НР - 72%; СП - 8%			622,30	3,86	74676	463		19782	
13	23	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	80	641,78	11,25	51342	900	658	36050	94383
			НР - 72%; СП - 8%			622,30	3,56	49784	285		6991	
14	24	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	220	1590,76	333,64	349968	73401	7507	212541	607510
			НР - 72%; СП - 8%			1223,00	118,80	269060	26136		45001	
15	25	1308-0201-1211 РСНБ РК 2015	Крюк одинарный. Монтаж оборудования	шт.	220	519,24	66,73	114232	14680	--	75441	204847
			НР - 72%; СП - 8%			452,51	23,76	99552	5227		15174	
16	26	1308-0201-0706 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 9 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	5	1649,52	1005,76	8248	5029	1262	2604	11720
			НР - 72%; СП - 8%			391,36	332,04	1957	1660		868	
17	27	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	8500	310,07	141,94	2635604	1206489	389565	1007370	3934413
			НР - 72%; СП - 8%			122,30	42,30	1039550	359576		291438	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	28	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	1013	78,55	0,83	79570	845	18755	43395	132802
			НР - 72%; СП - 8%			59,20	0,30	59970	301		9837	
19	29	1308-0206-2210 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	м	852	84,07	6,67	71628	5685	15505	37773	118154
			НР - 72%; СП - 8%			59,20	2,38	50438	2024		8752	
20	30	1308-0206-1903 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 63 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	213	554,49	43,01	118106	9162	25721	61925	194434
			НР - 72%; СП - 8%			390,72	13,07	83223	2783		14403	
21	31	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	130	396,75	14,74	51578	1917	15799	24687	82366
			НР - 72%; СП - 8%			260,48	3,27	33862	425		6101	
22	32	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром 20 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	6820	396,75	14,74	2705846	100556	828816	1295103	4321026
			НР - 72%; СП - 8%			260,48	3,27	1776474	22281		320076	
23	33	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2350	396,75	14,74	932366	34649	285589	446260	1488916
			НР - 72%; СП - 8%			260,48	3,27	612128	7677		110290	
24	34	1308-0208-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	15	253,17	23,80	3798	357	955	1861	6111
			НР - 72%; СП - 8%			165,76	6,53	2486	98		453	
25	35	1308-0208-0206 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Проводник заземляющий открыто из полосовой стали сечением 100 мм2. Монтаж по строительным основаниям	м	18	263,81	21,69	4749	390	949	2528	7859
			НР - 72%; СП - 8%			189,44	5,64	3410	102		582	
26	36	1308-0208-0104 РСНБ РК 2015	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	1340,54	160,97	4022	483	1053	1880	6374
			НР - 72%; СП - 8%			828,80	41,58	2486	125		472	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**9987702**	**1658856**	**1801760**	**5100407**	**16295159**
								6527085	**556816**	**--**	**1207047**	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**9987702**				
		Материалы		Тенге				**1801762**				
		Всего заработная плата		Тенге					**7083901**			
			Накладные расходы	Тенге				**5100408**				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Сметная прибыль	Тенге				**1207049**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**16295159**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6138**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7083901**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**16295159**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**6138**
			Сметная заработная плата	Тенге					**7083901**			
			РАЗДЕЛ 3. Монтажные работы.Блок Б.									
27	**40**	**1308-0305-0307 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, двухламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**92**	**2077,36**	**906,64**	**191117**	**83411**	**11897**	**108800**	**323910**
			НР - 72%; СП - 8%			**1041,40**	**601,11**	**95809**	**55302**		**23993**	
28	**41**	**1308-0305-0306 РСНБ РК 2015**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, однолампoвый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**146**	**1799,40**	**717,57**	**262712**	**104766**	**18881**	**150013**	**445744**
			НР - 72%; СП - 8%			**952,50**	**474,57**	**139065**	**69287**		**33018**	
29	**42**	**1308-0205-0903 РСНБ РК 2015**	**Светильник с лампами ртутными. Установка вне зданий**	**шт.**	**1**	**6129,68**	**1664,06**	**6130**	**1664**	**1968**	**2220**	**9018**
			НР - 72%; СП - 8%			**2497,95**	**585,72**	**2498**	**586**		**668**	
30	**43**	**1308-0304-0501 РСНБ РК 2015**	**Фотореле. Установка**	**шт.**	**1**	**1278,09**	**--**	**1278**	**--**	**8**	**914**	**2368**
			НР - 72%; СП - 8%			**1270,00**	**--**	**1270**	**--**		**175**	
31	**44**	**1308-0305-0109 РСНБ РК 2015**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**620**	**457,15**	**3,34**	**283436**	**2069**	**13651**	**193286**	**514859**
			НР - 72%; СП - 8%			**431,80**	**1,19**	**267716**	**737**		**38138**	
32	**45**	**1308-0305-0102 РСНБ РК 2015**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**122**	**384,82**	**3,34**	**46948**	**407**	**1608**	**32456**	**85756**
			НР - 72%; СП - 8%			**368,30**	**1,19**	**44933**	**145**		**6352**	
33	**46**	**1308-0305-0105 РСНБ РК 2015**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**220**	**384,82**	**3,34**	**84660**	**734**	**2900**	**58527**	**154642**
			НР - 72%; СП - 8%			**368,30**	**1,19**	**81026**	**261**		**11455**	
34	**47**	**1308-0305-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Выключатель полугерметический и герметический. Монтаж оборудования**	**шт.**	**20**	**1021,35**	**16,41**	**20427**	**328**	**2827**	**12479**	**35538**
			НР - 72%; СП - 8%			**863,60**	**2,97**	**17272**	**59**		**2632**	
35	**48**	**1310-0902-1208 РСНБ РК 2015**	**Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1637**	**1051,10**	**4,32**	**1720652**	**7072**	**37292**	**1206927**	**3161786**
			НР - 72%; СП - 8%			**1024,00**	**--**	**1676288**	**--**		**234206**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	49	1308-0305-1401 РСНБ РК 2015	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	40	851,01	10,84	34041	433	1096	23494	62138
			НР - 72%; СП - 8%			812,80	2,97	32512	119		4603	
37	50	1308-0305-0202 РСНБ РК 2015	Патрон подвесной. Монтаж оборудования	шт.	120	1609,78	11,75	193174	1410	117088	54100	267056
			НР - 72%; СП - 8%			622,30	3,86	74676	463		19782	
38	51	1308-0305-0201 РСНБ РК 2015	Патрон стенной или потолочный. Монтаж оборудования	шт.	80	641,78	11,25	51342	900	658	36050	94383
			НР - 72%; СП - 8%			622,30	3,56	49784	285		6991	
39	52	1308-0103-3001 РСНБ РК 2015	Установка колодок клеммных /кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа/, до 2 подключаемых концов	шт	220	1590,76	333,64	349968	73401	7507	212541	607510
			НР - 72%; СП - 8%			1223,00	118,80	269060	26136		45001	
40	53	1308-0201-1211 РСНБ РК 2015	Крюк одинарный. Монтаж оборудования	шт.	220	519,24	66,73	114232	14680	--	75441	204847
			НР - 72%; СП - 8%			452,51	23,76	99552	5227		15174	
41	54	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	6320	310,07	141,94	1959649	897060	289653	749009	2925352
			НР - 72%; СП - 8%			122,30	42,30	772936	267355		216693	
42	55	1308-0201-0705 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	7	1342,24	784,09	9396	5489	1767	2843	13218
			НР - 72%; СП - 8%			305,75	258,33	2140	1808		979	
43	56	1308-0206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	800	78,55	0,83	62839	667	14812	34270	104879
			НР - 72%; СП - 8%			59,20	0,30	47360	238		7769	
44	57	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром 20 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	5020	396,75	14,74	1991693	74016	610067	953287	3180579
			НР - 72%; СП - 8%			260,48	3,27	1307610	16400		235598	
45	58	1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром 16 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2100	396,75	14,74	833178	30963	255207	398785	1330521
			НР - 72%; СП - 8%			260,48	3,27	547008	6861		98557	
46	59	1308-0206-1701 РСНБ РК 2015	Труба стальная диаметром 20 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами	м	50	412,96	51,49	20648	2574	2682	11585	34812
			НР - 72%; СП - 8%			307,84	13,96	15392	698		2579	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3				**Тенге**				**8237523**	**1302044**	**1391569**	**4317027**	**13558916**
								5543906	**451967**	**--**	**1004363**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Стоимость монтажных работ		Тенге				**8237523**				
		Материалы		Тенге				**1391572**				
		Всего заработная плата		Тенге					**5995873**			
			Накладные расходы	Тенге				**4317029**				
			Сметная прибыль	Тенге				**1004364**				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				**13558916**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5224**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5995873**			
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**13558916**				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**5224**
			Сметная заработная плата	Тенге					**5995873**			
РАЗДЕЛ 4. Материалы, не учтенные ценником. Блок А												
47	**60**	**СТ АО "КЭМОНТ"**	**Щит этажный ЩЭ-4-1270 36 УХЛЗ на 4 квартиры с отделением слаботочных устройств, в составе: Счетчик учета электроэнергии 220В, 5(60)А СО-Э711 ТХ ЗДС ШЗ 3 П-4шт; Автоматический выключатель 1Р Iр 32А ВА-47-29-1С -4шт; Автоматический выключатель 1Р Iр**	**компл**	**10**	**334880,00**	**--**	**3348800**	**--**	**3348800**	**--**	**3616704**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**267904**	
48	**61**	**СТ АО "КЭМОНТ"**	**Щиток модульный распределительный ЩРВ-П-12 на 12 модулей встроенного исполнения, степень защиты (IP40), в составе: Автоматический выключатель на группах 1Р Iр 16А ВА-47-29-1С -1шт; Диф.автомат 30мА, 2Р Iн**	**компл**	**40**	**43460,00**	**--**	**1738400**	**--**	**1738400**	**--**	**1877472**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**139072**	
49	**62**	**СТ АО "КЭМОНТ"**	**Щит распределительный ЩРН-1х12 УХЛ4 на 12 модулей, навесного исполения, степень защиты (IP54)в составе: Вводный автоматический выключатель на группах 3Р Iр 20А ВА-47-29-3С -1шт; Автоматический выключатель на группах 3Р Iр**	**компл**	**1**	**53205,00**	**--**	**53205**	**--**	**53205**	**--**	**57461**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**4256**	
50	**63**	**СТ АО "КЭМОНТ"**	**Щит распределительный ЩРН-1х12 УХЛ4 на 12 модулей, навесного исполения, степень защиты (IP30)в составе: Вводный автоматический выключатель на группах 3Р Iр 20А ВА-47-29-3С -1шт; Автоматический выключатель на группах 1Р Iр**	**компл**	**2**	**39630,00**	**--**	**79260**	**--**	**79260**	**--**	**85601**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6341**	
51	**64**	**СТ АО "КЭМОНТ"**	**Щит распределительный ЩРН-3х12 УХЛ4 на 36 модулей, навесного исполения, степень защиты (IP30)в составе: Вводный автоматический выключатель на группах 3Р Iр 20А ВА-47-29-3С -1шт; Автоматический выключатель на группах 1Р Iр**	**компл**	**1**	**79050,00**	**--**	**79050**	**--**	**79050**	**--**	**85374**
			СП - 8%			**--**	**--**	**--**	**--**		**6324**	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	65	СТ АО "КЭМОНТ"	Щит распределительный ЩРН-1х12 УХЛ4 на 12 модулей, навесного исполения, степень защиты (IP30)в составе: Вводный автоматический выключатель на группах 3Р Ір 16А ВА-47-29-3С -1шт; Автоматический выключатель на группах 1Р Ір	компл	1	39630,00	--	39630	--	39630	--	42800
			СП - 8%			--	--	--	--		3170	
53	66	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	2	10753,00	--	21506	--	21506	--	23226
			СП - 8%			--	--	--	--		1720	
54	67	СТ ТОО "Электрокомплект-1"	Магнитный пускатель ПМЛ 1220, 10А с тепловым реле РТЛ-1014, в защитной оболочке IP54	шт	2	11607,14	--	23214	--	23214	--	25071
			СП - 8%			--	--	--	--		1857	
55	68	2307-0501-1016 РСНБ РК 2015	Счетчики электронные трехфазные однотарифные активной энергии типа Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	7	48652,00	--	340564	--	340564	--	367809
			СП - 8%			--	--	--	--		27245	
			Светотехническое оборудование									
56	69	СТ ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник потолочный с люминисцентными лампами, степень защиты IP65, 2х18Вт /CD 218/	шт	88	24924,11	--	2193321	--	2193321	--	2368787
			СП - 8%			--	--	--	--		175466	
57	70	СТ ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник потолочный с люминисцентными лампами, степень защиты IP44, 1х18Вт /TS100/	шт	100	1836,61	--	183661	--	183661	--	198354
			СП - 8%			--	--	--	--		14693	
58	71	СТ ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник потолочный с линейной лампой Т8, степень защиты IP54, 2х36Вт /ALS.OPL 236/	шт	4	17305,36	--	69221	--	69221	--	74759
			СП - 8%			--	--	--	--		5538	
59	72	СТ ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник потолочный с линейной лампой Т8, степень защиты IP40, 1х36Вт /AOT.OPL 136/	шт	2	14021,43	--	28043	--	28043	--	30286
			СП - 8%			--	--	--	--		2243	
60	73	СТ ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник светодиодный потолочный, со встроенным датчиком движения степень защиты IP40 /RKL LED 29MS/	шт	46	23691,96	--	1089830	--	1089830	--	1177017
			СП - 8%			--	--	--	--		87186	
61	74	СТ ТОО "КазСвет GrOuP"	Светильник наружного освещения /FE-908 (РКУ-250)/ код 240-15008	шт	1	8561,61	--	8562	--	8562	--	9247
			СП - 8%			--	--	--	--		685	
62	75	СТ ТОО "Электрокомплект-1"	Фотореле /МН-601/ код 732-32130	шт	1	1059,82	--	1060	--	1060	--	1145
			СП - 8%			--	--	--	--		85	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	76	2307-0101-2203 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-36ХЛ2, длина кабеля 6 м ГОСТ 17677-82	шт.	2	2503,00	--	5006	--	5006	--	5406
			СП - 8%			--	--	--	--		400	
			Лампы									
64	77	СТ ТОО "КазСвет GrOuP"	Лампы люминисцентные линейные 220-230В мощностью 36Вт Т8 F36W/DL код 542-01021 TEKSAN	шт	10	218,75	--	2188	--	2188	--	2363
			СП - 8%			--	--	--	--		175	
65	78	2307-0104-0406 РСНБ РК 2015	Энергосберегающая лампа, цоколь Е27, мощность 18 Вт	шт.	152	1297,00	--	197144	--	197144	--	212916
			СП - 8%			--	--	--	--		15772	
66	79	СТ ТОО "КазСвет GrOuP"	Лампа дуговая ртутная HPM 250W E40	шт	1	1044,64	--	1045	--	1045	--	1128
			СП - 8%			--	--	--	--		84	
67	80	2307-0104-0302 РСНБ РК 2015	Лампы накаливания электрические для местного освещения ГОСТ 1182-77 типа МО36-18	10 шт.	0,2	802,00	--	160	--	160	--	173
			СП - 8%			--	--	--	--		13	
			Заземление									
68	108	СТ ТОО Торговый дом "Электроцентр"	Полоса 40х4, горячеоцинкованная NC2444 ДКС	м	15	1183,93	--	17759	--	17759	--	19180
			СП - 8%			--	--	--	--		1421	
69	109	СТ ТОО Торговый дом "Электроцентр"	Полоса 25х4, горячеоцинкованная NC2254 ДКС	м	18	735,71	--	13243	--	13243	--	14302
			СП - 8%			--	--	--	--		1059	
70	110	СТ ТОО Торговый дом "Электроцентр"	Комплект вертикального заземлителя 3м, D16мм (2х1500мм) NE1104 ДКС	шт	3	25316,96	--	75951	--	75951	--	82027
			СП - 8%			--	--	--	--		6076	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**9609823**	**--**	**9609823**	**--**	**10378608**
								--	**--**	**--**	**768785**	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				**9609823**				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				**9609823**				
			Сметная прибыль	Тенге				**768786**				
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				**10378609**				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**10378609**				

<u>РАЗДЕЛ 5. Материалы, не учтенные ценником. Блок Б.</u>

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	111	СТ АО "КЭМОНТ"	Щит этажный ЩЭ-4-1270 36 УХЛ3 на 4 квартиры с отделением слаботочных устройств, в составе: Счетчик учета электроэнергии 220В, 5(60)А СО-Э711 ТХ ЗДС ШЗ 3 П-4шт; Автоматический выключатель 1Р Ір 32А ВА-47-29-1С -4шт; Автоматический выключатель 1Р Ір	компл	8	334880,00	--	2679040	--	2679040	--	2893363
			СП - 8%			--	--	--	--		214323	
72	112	СТ АО "КЭМОНТ"	Щиток модульный распределительный ЩРВ-П-12 на 12 модулей встроенного исполнения, степень защиты (IP40), в составе: Автоматический выключатель на группах 1Р Ір 16А ВА-47-29-1С -1шт; Диф.автомат 30мА, 2Р Ін	компл	32	43460,00	--	1390720	--	1390720	--	1501978
			СП - 8%			--	--	--	--		111258	
73	113	2307-0203-0603 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 220/36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	1	10753,00	--	10753	--	10753	--	11613
			СП - 8%			--	--	--	--		860	
74	103	2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,824	80508,00	--	66339	--	66339	--	71646
			СП - 8%			--	--	--	--		5307	
			Трубы									
75	145	2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм	м	5120,4	58,00	--	296983	--	296983	--	320742
			СП - 8%			--	--	--	--		23759	
76	146	2301-1305-0101 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 16 мм	м	2142	44,00	--	94248	--	94248	--	101788
			СП - 8%			--	--	--	--		7540	
77	147	2301-0101-0202 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 20, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	51	423,00	--	21573	--	21573	--	23299
			СП - 8%			--	--	--	--		1726	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				4559656	--	4559656	--	4924429
								--	--	--	364773	
		Стоимость монтажных работ		Тенге				4146852				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				4146852				
			Сметная прибыль	Тенге				331748				
		ВСЕГО, Стоимость монтажных работ		Тенге				4478600				
		Стоимость сантехнических работ		Тенге				412804				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				412804				
			Сметная прибыль	Тенге				33024				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				445829				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				4924428				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**45157112**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**12070991**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**2960900**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**1008783**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**17362808**		
		- Накладные расходы	Тенге							**9417434**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**3344968**	
Итого без оборудования:											45157112
Временные здания и сооружения 0,9%											406 414
Итого:											45 563 526
Зимнее удорожания 1,08%											492 086
Итого:											46 055 612
Непредвиденные работы и затраты 2%											921 112
Итого:											46 976 724
Итого с оборудованием											46 976 724
Итого в ценах 2019г. к=1,0498961											49 320 680
Итого											49 320 680
Итого со скидкой. К=0,9											44 388 612
НДС 12%											5 326 633
Итого с НДС:											49 715 245
Итого к оплате:											**49 715 245**

ЗАКАЗЧИК:
И.о. Руководителя
ГУ "Отдел строительства Индерского района"
_____ / **Маженова Б.А.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "СМК-4"
_____ / **Өмірбек М.Ж.**

ТЕХНАДЗОР:
ТОО "Дирекция строящихся предприятий СТРОЙИНТЕГРАЦИЯ"
_____ / **Каюпов П.Т.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
Представитель ТОО "BAU Projekt"
_____ / **Байпеисов Е.К.**