Приложение 4-1
к приказу Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 2 апреля 2019 года №178

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района" БИН 190140019833, ВКО "Урджарский район, с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378, ВКО, г.Усть-Каменогорск, Казахстан, 77

Наименование строительства и его адрес: Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО

СПРАВКА №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2022 года

(предоставляется ежемесячно подрядчиком заказчику)

Код заказчика	Код подрядчика	Дополнительное соглашение к договору: Номер	Дополнительное соглашение к договору: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно правовая норма: Наименование	Организационно правовая норма: Код
		№ 210052	от 23.12.2021 г				

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	Стоимость работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно, в тенге с НДС	В отчетном месяце (без НДС), тенге	из графы 3: СМР в сметных базисных ценах 2001 года	из них: в отчетный месяц	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат не входящих в СМР в сметных базисных ценах 2001года	дополнительные затраты: приобретение материалов	дополнительные затраты: Другие дополнительные затраты	НАЛОГИ: Налог на добавленную стоимость 12%	Всего к оплате с НДС
ВСЕГО по объекту с начала года:	83 583 183									
в том числе в текущем месяце:		62 741 128							7 528 935	70 270 063
Удержание аванса 30%		18 822 338							2 258 681	21 081 019
ИТОГО К ОПЛАТЕ		**43 918 790**							**5 270 254**	**49 189 044**

Заказчик:

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района"

Руководитель _____ Горсыкбаев Б.Г.

Технический надзор ТОО "Восток Инжиниринг"

Директор _____ Фортаков А.Ю.

Подрядчик:

Товарищество с ограниченной ответственностью "КазЕвроСтрой"

Директор _____ Мукаев Б.К.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
1283-7

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района" БИН 190140019833. ВКО "Урджарский район, с.Урджар, Проспект АБЫЛАЙ ХАН, 122

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378. ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.ПАВЛОДАР, УЛИЦА БҰҚАР ЖЫРАУ ДОМ 349, КВ.4

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство водопроводных сетей и водозаборных сооружений в с. Айтбай Урджарского района ВКО

(наименование, адрес)

Объект : Наружные сети водоснабжения

(наименование)

Договор подряда (контракт) №210052 от 23 декабря 2021 года

Акт приемки выполненных работ №2

за июнь (смета №2-1-1)

на Водопровод В1

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1 Земляные работы									
1	1	1101-0104-0101	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (срезка растительного слоя) НР = 72 %	м3 грунта	20910	44,59	44,59	932377	932377	–	262111	1290047
						–	17,41	–	364043	–	95559	

2	2 1101-0101-0308	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	35266	159,15	149,94	5612584	5287784	–	1270338	7433556
					9,21	40,82	324800	1439558	–	550634	
3	3 1101-0205-0302	Грунты 2 группы Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	1091	2212,06	–	2413357	–	–	1737617	4483052
					2212,06	–	2413357	–	–	332078	
4	4 1101-0104-0404	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	32955	16,07	16,07	529587	529587	–	159687	744416
					–	6,73	–	221787	–	55142	
5	5 1101-0201-0103	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	32955	53,97	53,97	1778581	1778581	–	523194	2485917
					–	22,05	–	726658	–	184142	
6	6 1101-0201-0109	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 40 см НР = 72 % К=3,000;	м3 уплотненного грунта	98865	5,55	5,55	548701	548701	–	127417	730207
					–	1,79	–	176968	–	54089	
7	7 1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	3230	875,27	–	2827122	–	–	2035528	5251662
					875,27	–	2827122	–	–	389012	
8	8 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	292	3427,16	164,22	1000731	47952	614135	350232	1459040
					1159,74	51,8	338644	15126	–	108077	
9	9 1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	818	172,87	164,49	141408	134553	66	33788	189212

					8,3	49,07	6789	40139	–	14016		
10	10 4121-0102-1600	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 16-20 км	т·км	26335	34 / –		895390 / –		– / –	– / 71631	967021	
11	11 1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /восстановления почв. слоя/ НР = 72 %	м3 грунта	20896	31,31 / –	31,31 / 12,22	654254 / –	654254 / 255349	– / –	183851 / 67048	905153	
	Раздел 2 Водопровод В1											
12	14 1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,514	340303,27 / 252211	86666,55 / 26425,55	174916 / 129636	44547 / 13583	733 / –	141787 / 25336	342039	
13	15 2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	519,14	558 / –		289680 / –		289680 / –	– / 23174	312854	
14	16 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2,356	386288,2 / 273346	109746,76 / 33872,28	910095 / 644003	258563 / 79803	7529 / –	716568 / 130133	1756796	
15	17 2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	2379,56	1646 / –		3916756 / –		3916756 / –	– / 313340	4230096	
16	27 2907-0001-0002(пл)	Тройник ППТФ 150x100 мм	шт	2	67757 / –		135514 / –		135514 / –	– / 10841	146355	
17	28 2907-0001-0001(пл)	Тройник ППТФ 100x100 мм	шт	35	63386 / –		2218510 / –		2218510 / –	– / 177481	2395991	

18	34 2907-0001-0005(пл)	Крест ППКФ 100х100	шт	2	68850		137700	137700	–		148716
					–		–	–	11016		
19	42 2302-0103-0207	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015	шт.	41	1892		77572	77572	–		83778
					–		–	–	6206		
20	43 2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	225	3487		784575	784575	–		847341
					–		–	–	62766		
21	44 2302-0103-0212	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 150 ГОСТ 33259-2015	шт.	12	5304		63648	63648	–		68740
					–		–	–	5092		
22	91 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих d1500 НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	60,02	23821,19	9672,47	1429748	580542	164277	925958	2544162
					11411,68	4171,64	684929	250382	–	188456	
23	92 1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых d1500 НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	10,2	46634,35	9785,08	475670	99808	176094	240090	773021
					19585,1	4190,88	199768	42747	–	57261	
24	93 1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих d2000 НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	80,6	23821,19	9672,47	1919988	779601	220606	1243455	3416518
					11411,68	4171,64	919781	336234	–	253075	

25	94 2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	54	49691 / –	2683314 / –	2683314 / –	– / 214665	2897979
26	95 2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	63	29339 / –	1848357 / –	1848357 / –	– / 147869	1996226
27	96 2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	106	32686 / –	3464716 / –	3464716 / –	– / 277177	3741893
28	97 2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3	23298 / –	69894 / –	69894 / –	– / 5592	75486
29	98 2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	127	19088 / –	2424176 / –	2424176 / –	– / 193934	2618110
30	99 2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	8	14322 / –	114576 / –	114576 / –	– / 9166	123742
31	100 2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	24	42162 / –	1011888 / –	1011888 / –	– / 80951	1092839
32	101 2104-0302-0114	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	30	49116	1473480	1473480	–	1591358

											117878	
					–		–		–			
33	102 2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	38	23567		895546	895546	–	71644	967190
					–		–		–			
34	103 2104-0302-0110	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-2, 2ПП15-2 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	19	25623		486837	486837	–	38947	525784
					–		–		–			
35	104 2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	163	3466		564958	564958	–	45197	610155
					–		–		–			
36	105 2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	123	4192		515616	515616	–	41249	556865
					–		–		–			
37	108 1107-0107-0103	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка /соединительные элементы для колодцев/ НР = 118 %	т стальных элементов	1,1878	737402,02	6192,28	875886	7355	787634	97595	1051359
					68106,5	1524,4	80897	1811	–	77878	

Итого	**60 854 676**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	8 569 726
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 684 205
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	3 964 188
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 148 387
- перевозка грузов, тенге	895 390
- накладные расходы, тенге	10 049 216
в т.ч. зарплата, тенге	904 429
- сметная прибыль (8 %), тенге	4 507 752
Всего	**60 854 676**

Временные здания и сооружения (2,6 %)	1 582 222
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	2 060 418
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска) (7480/164*1,25*2917+8*7480*7/1968*(13438322/7480+1,25*2917/164)))	553 428
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска (зона минимального радиационного риска) 718/164*1,25*2917+8*718*7/1968*(1251785/718+1,25*2917/164) (к акту №1 за май месяц 2022 года)	52 038
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**1 289 946**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**66 392 728**
в текущих и прогнозных ценах 2021 г. - 100% (Инф=1,050)	**69 712 364**
С понижающим коэфициентом к договорной цене К=0,9	**62 741 128**
НДС (12 %)	7 528 935
Итого	**70 270 063**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "КазЕвроСтрой" БИН 050940013378

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Мукаев Б.К.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Урджарского района Восточно-Казахстанской области" БИН 190140019833

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Торсыкбаев Б.Г

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт по техническому надзору ТОО "Восток Инжиниринг"

Кудашев С.А.

(должность, подпись, расшифровка подписи)