Заказчик: КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

3. С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ИЮЛЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		61	14.03.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20 г	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	423 399 160,69									
В отчётном месяце:	271 700 492,42									
в т.ч.:										
СМР	123 156 863,42	**109 961 485,20**							**13 195 378,22**	**123 156 863,42**

ЗАКАЗЧИК :
Директор_____Макашев А.Б.
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Эксперт_____Б.Тайманов
ТОО "НұрӘлем Құрылыс"

ПОДРЯДЧИК : _____А.А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Автор проекта: _____А.Алибаев
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Ведомость договорной цены
по объекту Капитальный ремонт здания
СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда
за ИЮЛЬ месяц 2022 года

№№ смет и расчетов	Наименования глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс.тг			Общая сметная стоимость, тыс.тг
		строительных работ	оборудования	прочих работ	
2-1-1	**Общестроительные работы**	**44 182,781**	**0,000**	**0,000**	**44 182,781**
Р1	Демонтажные работы	0,000			0,000
Р2	Полы	17 518,588			17 518,588
Р3	Проемы	1 731,287			1 731,287
Р4	Внутренняя отделка	16 468,419			16 468,419
Р6	Фасад	8 464,487			8 464,487
2-1-3	**Отопления и вентиляция**	**9 549,864**	**0,000**	**0,000**	**9 549,864**
Р1	Демонтажные работы	2 476,695			2 476,695
Р3	Отопление выше0	3 384,865			3 384,865
4	Отопление ниже 0	3 688,304			3 688,304
7-1-1	**БЛАГОУСТРОЙСТВО**	**42 061,228**	**0,000**	**0,000**	**42 061,228**
Р1	Демонтажные работы	2 601,633			2 601,633
Р2	Покрытия ТИП 1	3 502,460			3 502,460
Р3	Покрытия ТИП 2	5 051,012			5 051,012
Р4	Покрытия ТИП3	400,916			400,916
Р5	Покрытия ТИП4	5 717,760			5 717,760
Р6	Покрытия ТИП5	24 787,447			24 787,447
	ИТОГО	**95 793,873**	**0,000**	**0,000**	**95 793,873**
	Временные здания и сооружения -1,2%	1 149,526			1 149,526
	ИТОГО	**96 943,399**	**0,000**	**0,000**	**96 943,399**
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	1 308,736			1 308,736
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			10 014,504	10 014,504
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**98 252,135**	**0,000**	**10 014,504**	**108 266,639**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**1 965,043**			**1 965,043**
	ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**100 217,178**	**0,000**	**10 014,504**	**110 231,682**
иложен 1 к	в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %. К=1,0500514	**105 233,188**	**0,000**	**10 515,744**	**115 748,932**
	Сметная стоимость в текущем уровне цен	**105 233,188**	**0,000**	**10 515,744**	**115 748,932**
9499999 976	С понижающим коэффициентом К= 0,9499999976	**99 971,528**	**0,000**	**9 989,957**	**109 961,48520**
	НДС 12%			13 195,37822	13 195,37822
	ВСЕГО с НДС	**99 971,528**	**0,000**	**23 185,33494**	**123 156,86342**

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ Макашев А.Б.
ГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела образования по городу Кызылорда управления образования Кызылординской области"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ Б.Тайманов
ТОО "НұрӘлем Құрылыс"

Автор проекта: _____ А.Алибаев
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

ПОДРЯДЧИК : _____ А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Форма 2

Наименование стройки - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда
Наименование объекта - Капитальный ремонт здания СШ №10 им. Ыбырай Алтынсарина в г. Кызылорда

№3. Акт выполненных работ за ИЮЛЬ месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Общестроительные работы. АС										
		РАЗДЕЛ 2. ПОЛЫ										
		ТИП-Б1										
12	**Е11-110101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2 покрытия**		**338,725**	**1273,10**	**132,70**	**431229**	**44949**	**233283**	**122494**	**598020**
		НР - 72%; СП - 8%				**451,69**	**50,58**	**152997**	**17133**		**44298**	
		Состав работ: 1. Подготовка оснований 2. Устройство покрытий 3. Уход за покрытиями										
12.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,361	140,6386	1088,00		152997				
12.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0355	12,0247							
12.3	1569 С	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0104	3,514272		2415,00		8487			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0104	3,514272		1252,00		4400			
12.4	2459 С	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,015	5,080875		5116,00		25994			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	5,080875		1496,00		7601			
12.5	2474 С	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0101	3,429591		2979,00		10217			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	3,429591		1496,00		5131			
12.6	2480 С	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0495	16,766887		15,00		252			
12.7	100328 С	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0306	10,364985	2282,00				23653		
12.8	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,031**	**10,364985**	**20201,00**				**209383**		
12.9	249132 С	Вода техническая	м3	0,035	11,855375	21,00				249		
13	**Е11-110101-1502 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2 покрытия**		**338,725**	**-238,11**	**-9,42**	**-80654**	**-3190**	**-69795**	**-6682**	**-94323**
		НР - 72%; СП - 8%				**-22,64**	**-4,76**	**-7669**	**-1612**		**-6987**	
		Состав работ: 1. Устройство покрытий										
13.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,2)	чел-ч	0,0104	7,0455	1088,00		-7669				

54.1	261-107-0571	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	3Е-04	0,00132	206112,00				272		
54.2	261-301-0303	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм. d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,008	31711,00				254		
54.3	217-101-0105	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 для санитарно-технических работ	т	0,002	0,00828	165361,00				1369		
55	242-101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с вы движным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10/16, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	4		28962,00	--	115848	--	115848	--	125116
		СП - 8%				--	--	--	--		9268	
60	261-105-0190 РСНБ РК 2015	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м2	0,357		419709,00	--	149836	--	149836	--	161823
		СП - 8%				--	--	--	--		11987	
61	261-301-0219 РСНБ РК 2015	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	202		537,00	--	108474	--	108474	--	117152
		СП - 8%				--	--	--	--		8678	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**тенге**					**2789700**	**46464**	**1888487**	**625395**	**3688302**
		Стоимость общестроительных работ	тенге					**854749**	**13853**	--	**273209**	
		Стоимость материалов и конструкций	тенге					**149836**				
		Сметная прибыль	тенге					**149836**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге					**11987**				
		Стоимость сантехнических работ	тенге					**161823**				
		Материалы	тенге					**2639864**				
		Всего заработная плата	тенге					**218435**				
		Стоимость материалов и конструкций	тенге						**868602**			
		Накладные расходы	тенге					**1520214**				
		Сметная прибыль	тенге					**625395**				
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	тенге					**261222**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					**3526481**				
		Сметная заработная плата	тенге						**868602**			**596**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	тенге					**3688304**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									
		Сметная заработная плата	тенге						**868602**			**596**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**									**9549866**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	тенге					**2711386**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге						**83685**			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге						**28699**			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге							**4074531**		
		- Накладные расходы	тенге								**1972863**	
		- Сметная прибыль	тенге								**707400**	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
ШКОЛА №10		**95 793 873**	0
ИТОГО	**Тенге**	**95 793 873**	
Временные здания и сооружения -1,2%		1 149 526	

ИТОГО	Тенге	**96 943 399**	
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		1 308 736	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		10 014 504	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	Тенге	**108 266 639**	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		1 965 043	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	Тенге	**110 231 682**	
в том числе в текущих ценах на 2022 год - 100 %, К=1,05000514		115 748 932	
С понижающим коэффициентом К= 0,9499999976		109 961 485,20	
НДС 12%		13 195 378,22	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**123 156 863,42**	123156863,42

ЗАКАЗЧИК :
Директор _____ **Макашев А.Б.**
КГУ "Школа-лицей №10 имени Ы.Алтынсарина" отдела

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Б.Тайманов**
ТОО "НұрӘлем-Құрылыс"

Автор проекта: _____ **А.Алибаев**
Директор ТОО "ТМ ПроектСтрой"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"