Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, ВКО, Глубоковский район, с.Кожохово, Ленина, 13

БИН 980840001326, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ04070106KSN1803090, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001
Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №29 от 29 апреля 2022г., дополнительное соглашение №1 от 08.07.2022г

Наименование объекта: Средний ремонт улиц в с.Прогресс Глубоковского района ВКО

СПРАВКА от 26 июля 2022г
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль месяц 2022 года

Представляется подрядчиком-заказчику. тенге

№ п/п	Наименование работ, затрат	Стоимость выполненных работ с начала года, тенге	в том числе стоимость выполненных работ за отчетный период, тенге
		Всего	Всего
1	2	3	4
1	Акт №4	125 000 000	25 000 000
	Итого	125 000 000	25 000 000
	НДС 12%	15 000 000	3 000 000
	Итого	**140 000 000,0**	**28 000 000**
	Удержание 5%	**5 600 000,0**	
	Всего к оплате	**134 400 000,0**	**28 000 000**

Работу сдал Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол"

Ж.Б.Казанов

Работу принял Заказчик:
Аким ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область

Ф.Б.Шаяхметова

Заказчик: ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область, ВКО, Глубоковский район, с.Кожохово, Ленина, 13
БИН 980840001326, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ04070106KSN1803090, РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ОблШығысЖол"
Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, Шоссейный 26/2, БИН 080240021886, БИК KINCKZKA, ИИК KZ32821C0YVB10000001 Акционерное общество "Банк "Bank RBK"

Договор о государственных закупках работ,не связанных со строительством №29 от 29 апреля 2022г., дополнительное соглашение №1 от 08.07.2022г

Наименование объекта: Средний ремонт улиц в с.Прогресс Глубоковского района ВКО

Акт №4 от 26 июля 2022г
приемки выполненных работ за июль месяц 2022г

Составлен в текущих ценах с 20.09.21 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Раздел 1 ул.Абая										
1	**1101-0203-0102**	**Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР=72 %**	**м2 спланированной площади**	**3000**	10,15	10,15	30450	30450	–	5854	39208
					–	2,71	–	8130	–	2904	
2	**1127-0301-0103**	**Основания песчано-гравийные. Исправление профиля с добавлением нового материала (ПГС-70%,фрезерованный материал - 30%) НР=108 %**	**м2 площади основания**	**3000**	447,6	151,17	1342800	453510	750240	307768	1782613
					46,35	48,64	139050	145920	–	132045	

3	1218-0101-1501	**Покрытие дорог асфальтобетонное однослойное толщиной 50 мм. Ремонт площадью до 5 м2 НР=72 %**	**м2**	**42,0001**	5038,29	330,82	211609	13894	133600	50304	282866
					1526,53	136,98	64114	5753	–	20953	
4	1127-1001-0101	**Битум вязкий. Приготовление в котлах вместимостью 15000 л без введения добавок НР=108 %**	**т битума**	**2,35294**	189052,4	8533,68	444829	20079	420878	9338	490500
					1645,4	2029,08	3872	4774	–	36333	
5	1127-0602-0901	**Основания. Розлив вяжущих материалов НР=108 %**	**т**	**2,35294**	2797,63	2797,63	6583	6583	–	3381	10761
					–	1330,52	–	3131	–	797	
6	1127-0602-0301	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство НР=108 %**	**м2 покрытия**	**5520**	2745,47	204,91	15154994	1131103	13845540	395552	16794590
					32,31	34,04	178351	187901	–	1244044	
7	1127-0602-0401	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0301 НР=108 % К=2 000-**	**м2 покрытия**	**11040**	313,82	0,02	3464573	221	3432998	33862	3778310
					2,84	–	31354	–	–	279875	

Итого по разделу 1	**23 178 848**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	416 741
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 655 840
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	355 609
- материалы, изделия и конструкции, тенге	18 583 256
- накладные расходы, тенге	806 059
в т.ч. зарплата, тенге	72 545
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 716 951

Раздел 2 Труба металлическая двухочковая д-0,5м,длиной 10м

8	1101-0101-0431	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 НР=72 %	м3 грунта	54	234,27	234,27	12651	12651	–	3666	17622
					–	94,28	–	5091	–	1305	
9	1130-0101-0103	Подушки под фундаменты щебеночные. Устройство НР=84 %	м3 подушки	3	16178,43	410,82	48535	1232	35983	9993	63210
					3773,44	192,28	11320	577	–	4682	
10	1122-0301-0111	Трубы водопроводные стальные, диаметр 500 мм. Укладка НР=99 %	км трубопровода	0,02	73863079,42	1571989,88	1477262	31440	1409742	46706	1645885
					1803985	554888,6	36080	11098	–	121917	
11	414-103-0102	Трубы металлические. Разгрузка	т	2,5648	1033		2649		–	–	2861
					–		–		–	212	
12	411-101-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 26км К=26 000	т·км	66,6848	87		5802		–	–	6266
					–		–		–	464	
13	1101-0205-0502	Засыпка пазух труб вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	4,5	1246,1	–	5607	–	–	4037	10416
					1246,1	–	5607	–	–	772	
14	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3 уплотненного грунта	4,5	229,81	108,31	1034	487	–	557	1718
					121,5	50,37	547	227	–	127	
15	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	13,5	50,83	50,83	686	686	–	150	903
					–	15,47	–	209	–	67	
16	1101-0104-0408	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	13,5	25,1	25,1	339	339	–	74	446
					–	7,64	–	103	–	33	

17 1101-0201-0601	Грунт насыпей уплотняемый. Полив водой НР=72 %	м3 уплотненного грунта	13,5	105,33	88,4	1422	1193	43	361	1926
				13,73	23,41	185	316	–	143	
18 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3 уплотненного грунта	13,5	113,43	113,43	1531	1531	–	344	2025
				–	35,37	–	478	–	150	
19 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 % К=5 000	м3 уплотненного грунта	67,5	8,15	8,15	550	550	–	186	795
				–	3,84	–	259	–	59	
20 1101-0204-0601	Наброска каменная. Устройство НР=72 %	м3 камня (в деле)	6	7264,91	4,2	43589	25	17853	18521	67079
				4285,25	1,92	25712	12	–	4969	

Итого по разделу 2	**1 821 152**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	79 451
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	50 134
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	18 370
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 463 621
- перевозка грузов, тенге	8 451
- накладные расходы, тенге	84 595
в т.ч. зарплата, тенге	7 614
- сметная прибыль (8 %), тенге	134 900

Итого по смете	**25 000 000**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	496 192
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 705 974
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	373 979
- материалы, изделия и конструкции, тенге	20 046 877
- перевозка грузов, тенге	8 451
- накладные расходы, тенге	890 654
в т.ч. зарплата, тенге	80 159
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 851 851

Всего	**25 000 000**
Итого по акту	**25 000 000**
НДС (12%)	**3 000 000**
Всего по акту с учетом НДС(12%)	**28 000 000**

Работу сдал Подрядчик:

Директор ТОО "ОблШығысЖол" _____ **Ж.Б.Казанов**

Работу принял Заказчик:

Аким ГУ "Аппарат акима Кожоховского сельского округа Глубоковского района" Восточно-Казахстанская область _____ **Ф.Б.Шаяхметова**

Тех.надзор

Директор ТОО "Сагер" _____ **О.С.Байгунусов**

Заказ 334Б

Наименование стройки: Средний ремонт улиц село Прогресс

Сводная ресурсная ведомость по акту №4

Средний ремонт улиц село Прогресс

Составлена в текущих ценах с 01.01.22 г.

Код ресурса	Наименование	Единица измерения	Количество	Стоимость за единицу измерения, тенге / в т.ч. ЗП маш.	Стоимость всего, тенге
1	2	3	4	5	6
	Трудовые ресурсы				
	Затраты труда рабочих-строителей	чел-ч	298		
	Средневзвешенный разряд работы		3,2		
	Итого ФОТ				**496192**
	Машины и механизмы				
1 311-101-0101	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью от 37 до 66 кВт, массой от 7,8 до 8,5 т	маш.-ч	0,16254	6307,00 1919,00	1025 312
2 311-101-0102	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	1,98525	9155,00 2742,00	18175 5444
3 311-101-1302	Бульдозеры-рыхлители на гусеничном ходу, легкого класса при сооружении магистральных трубопроводов мощностью свыше 66 до 96 кВт, массой свыше 8,5 до 14 т	маш.-ч	0,1892	9985,00 2742,00	1889 519
4 311-201-0201	Автогрейдеры среднего типа мощностью от 88,9 до 117,6 кВт (от 121 до 160 л.с.), массой от 9,1 до 13 т	маш.-ч	12,24	12025,00 2742,00	147187 33562
5 311-401-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу ковш свыше 0,15 до 0,25 м3, масса свыше 5 до 6,5 т	маш.-ч	2,2194	5700,00 2294,00	12651 5091
6 313-403-0401	Нарезчик швов	маш.-ч	0,552	1149,00 0,00	634 0

7 314-503-0101	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные грузоподъёмностью 2 т	маш.-ч	0,2208	5269,00	1163
				2294,00	507
8 314-503-0601	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	13,08	5621,00	73523
				1919,00	25101
9 315-101-0101	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт	маш.-ч	1,1662	2522,00	2941
				1919,00	2238
10 315-102-0101	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 2,2 м3/мин	маш.-ч	1,23900295	3972,00	4921
				1919,00	2378
11 315-102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), производительность 5 м3/мин	маш.-ч	7,042725	4074,00	28692
				1919,00	13515
12 315-103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500°С	маш.-ч	0,704	170,00	120
				0,00	0
13 315-201-0401	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе, мощность 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	2,6016	6917,00	17995
				2294,00	5968
14 321-101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие массой 8 т	маш.-ч	18,23640342	5755,00	104951
				2294,00	41834
15 321-101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие массой 13 т	маш.-ч	12,27	7288,00	89424
				2742,00	33644
16 321-101-0302	Катки дорожные самоходные комбинированные больших типоразмеров с рабочей массой от 8,8 до 9,2 т	маш.-ч	20,976	13427,00	281645
				2294,00	48119
17 321-101-0402	Катки дорожные самоходные тандемные больших типоразмеров с рабочей массой от 9,1 до 10,1 т	маш.-ч	31,464	14867,00	467775
				2742,00	86274
18 321-101-0501	Катки дорожные самоходные вибрационные массой 2,2 т	маш.-ч	0,162	4076,00	660
				1919,00	311
19 321-201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,420001	898,00	377
				0,00	0

20	321-201-0105	Котлы битумные стационарные, 15000 л	маш.-ч	1,7411756	11532,00	20079
					2742,00	4774
21	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	0,6823526	9647,00	6583
					4588,00	3131
22	321-202-0201	Гудронаторы ручные	маш.-ч	2,1528	105,00	226
					0,00	0
23	321-209-0101	Асфальтоукладчики, типоразмер 3	маш.-ч	11,592	27686,00	320936
					2742,00	31785
24	321-211-0201	Машины поливомоечные 6000 л	маш.-ч	10,4307	7246,00	75580
					1919,00	20016
25	324-102-0102	Трубоукладчики для труб диаметром до 700 мм, грузоподъёмность 12,5 т	маш.-ч	0,858	9672,00	8299
					2742,00	2353
26	324-105-0401	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	1,1	84,00	92
					0,00	0
27	331-101-0101	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,0526001	4010,00	211
					1919,00	101
28	332-101-0101	Автомобили-самосвалы общестроительные (дорожные) грузоподъёмностью 7 т	маш.-ч	0,006	4197,00	25
					1919,00	12
29	334-101-0102	Тракторы на гусеничном ходу мощностью 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	3,03	5944,00	18010
					2294,00	6951
30	343-202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	1,65	37,00	61
					0,00	0
31	343-401-0201	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	2,4780059	65,00	161
					0,00	0
32	343-402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	1,0737	13,00	14
					0,00	0

	Итого по машинам и механизмам				**1706025**
					373940
	Материалы				
1 211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	3,330	8832,00	29411
2 211-401-0102	Песок ГОСТ 8736-2014 природный для строительных работ 1 и 2 класса	м3	1,650	3983,00	6572
3 211-601-0101	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м3	138,600	5413,00	750242
4 212-501-0203	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Б, марки I	т	677,334	25699,00	17406807
5 214-209-0507	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) ГОСТ 2246-70 с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм	кг	1,400	962,00	1347
6 215-202-0503	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,005	120534,00	627
7 216-201-0203	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	2,429	175366,00	426034
8 217-603-0103	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	6,360	162,00	1030
9 217-603-0104	Вода техническая	м3	6,870	32,00	220
10 241-102-0258	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром 530 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х10,0 мм	м	20,080	70015,00	1405901
11 261-101-0128	Камень	м3	6,060	2946,00	17853
12 261-107-0567	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,003	278998,00	837
	Итого по материалам				**20046881**
	Перевозка грузов				
1 411-101-0217	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки 26км	т·км	66,685	87,00	5802
2 414-103-0102	Трубы металлические. Разгрузка	т	2,565	1033,00	2649
	Итого по перевозке грузов				**8451**