ЗАКАЗЧИК: ТОО "Info Tech Systems"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "Sem ARTA Stroy"
Наименование объекта: **Строительство магистральных сетей водоснабжения в пос. Восход Восточно-Казахстанская область, г. Семей**

Утверждено
приказом Министра национальной
экономики Республики Казахстан
от "19" марта 2015 года №229

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат
от 26 мая 2021г.

код заказчика	код подрядчика	договор		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1					
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования			
А	1	2	3	4	5	6	9	10
Всего выполнено по стройке с начала строительства	8 000 000							
Акт выполненных работ	8 000 000	7 142 857	7 142 857				857 143	8 000 000
Всего к оплате:								**8 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Info Tech Systems"

_____ Букаев А.С.

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Sem ARTA Stroy"

_____ Касымов А.Б.

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Заказчик: **ТОО "Info Tech Systems"**
Подрядчик: **ТОО "Sem ARTA Stroy"**
Наименование объекта: **Строительство магистральных сетей водоснабжения в пос. Восход Восточно-Казахстанская область, г. Семей**
Договор

Акт приемки выполненных работ
от 26 мая 2021г.
Наружные инженерные сети

Составлена в текущих ценах

№ п/п	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12
		Локальная смета 2-4-1. Хозяйственно-питьевой водопровод В1. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации								
		Раздел 1 Земляные работы								
2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	36	3562.27	–	128242	–	92334	220576
					3562.27	–	128242	–	0	
4	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	67	961.31	–	64408	–	46374	110782
					961.31	–	64408	–	0	
		Раздел 2 Технологическая часть								
9	1122-0901-0105	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	2828.05	201.32	14140	1007	13515	27655
					2626.73	103,6	13134	518	0	
11	1122-0901-0203	Задвижки или клапаны обратные стальные диаметром 150 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	5224.26	1817.16	10449	3634	7931	18380
					3407.1	598,5	6814	1197	0	

13 1122-0901-0110	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 400 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	5	21819,26	10600,76	109096	53004	72815	181911
				11218,5	3491,6	56093	17458	0	
15 1122-0901-0101	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 50 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	1	1183.32	28,76	1183	29	1158	2341
				1154,56	14,8	1155	15	0	
17 1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0.056	1082557.43	529391.13	60623	29646	39880	100503
				553166.3	166183.79	30977	9306	0	
20 1122-1201-0110	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 400 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	5482.93	370.52	54829	3705	51052	105881
				5112.41	44.4	51124	444	0	
21 1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	10	1698.38	106.28	16984	1063	15908	32892
				1592.1	14,8	15921	148	0	
22 1122-1201-0101	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	2	593.44	27,36	1187	55	1121	2308
				566.08	0	1132	0	0	
25 1116-0901-0103	Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 150 мм, диаметром водомера до 100 мм. Установка НР = 98 %	узел	1	26507.34	1873.24	26507	1873	24746	51253
				24634.1	617.4	24634	617	0	
26 1122-0501-0105	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 160 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0.0715	497448.22	155353,22	35568	11108	27647	63215
				342095	48479,18	24460	3466	0	
30 1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0.0874	832011.97	247731,97	72718	21652	58376	131094
				584280	90386,05	51066	7900	0	
31 1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0.0874	583135.13	216287,13	50966	18903	35397	86363

Локальная смета 2-6-1. Общестроительные работы. Санитарный блок на 1 очко

1	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	13.8	3543.12	0	48895	0	35204	84099
					3543.12	0	48895	0	0	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2.5	961.31	0	2403	0	1730	4133
					961.31	0	2403	0	0	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1.86	173.54	79,8	323	148	177	500
					93.74	38.85	174	72	0	
4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0.8	2514.71	1114,76	2012	892	1215	3227
					1399.95	268.32	1120	215	0	
5	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2.1	413.76	30,35	869	64	788	1657
					383.41	15.74	805	33	0	
6	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	2.1	837.09	86,63	1758	182	1508	3266
					750.46	13.56	1576	28	0	
7	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2.1	413.76	30,35	869	64	788	1657
					383.41	15.74	805	33	0	
8	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	4.2	9.87	5,13	41	22	29	70
					4.74	2,6	20	11	0	
9	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2.1	488.77	99,97	1026	210	846	1872
					388.8	40.03	816	84	0	

Локальная смета 2-6-1. Общестроительные работы. Санитарный блок на 1 очко

1	1101-0205-0208	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м2, глубиной до 3 м НР = 72 %	м3 грунта	13.8	3543.12	0	48895	0	35204	84099
					3543.12	0	48895	0	0	
2	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2.5	961.31	0	2403	0	1730	4133
					961.31	0	2403	0	0	
3	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	1.86	173.54	79,8	323	148	177	500
					93.74	38.85	174	72	0	
4	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0.8	2514.71	1114,76	2012	892	1215	3227
					1399.95	268.32	1120	215	0	
5	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2.1	413.76	30,35	869	64	788	1657
					383.41	15.74	805	33	0	
6	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	2.1	837.09	86,63	1758	182	1508	3266
					750.46	13.56	1576	28	0	
7	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	2.1	413.76	30,35	869	64	788	1657
					383.41	15.74	805	33	0	
8	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	4.2	9.87	5,13	41	22	29	70
					4.74	2,6	20	11	0	
9	1111-0101-1501	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство НР = 94 %	м2 покрытия	2.1	488.77	99,97	1026	210	846	1872
					388.8	40.03	816	84	0	

				366848	42247	32063	3692	0	

Локальная смета 2-4-2. Канализация К13, К14. Внутриплощадочные сети водопровода и канализации

Раздел 3 Технологическая часть

19	1123-1401-0102	Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 160 мм. Укладка НР = 99 %	м трубопровода	16	84.73	18,73	1356	300	1166	2522
					66	7.61	1056	122	0	
20	1122-0301-0103	Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,016	553873.51	115663,51	8862	1851	7670	16532
					438210	46004.63	7011	736	0	
21	1122-0601-0303	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0.016	332826.42	39061,42	5325	625	4657	9982
					293765	266,4	4700	4	0	
22	1122-0301-0105	Трубы водопроводные стальные, диаметр 150 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0.016	832011.97	247731,97	13312	3964	10686	23998
					584280	90386.05	9348	1446	0	
23	1122-0601-0305	Трубопроводы стальные диаметром 150 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции НР = 99 %	км трубопровода	0.016	583135.13	216287,13	9330	3461	6481	15811
					366848	42247	5870	676	0	
24	1116-0601-0105	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 150 мм. Установка НР = 98 %	шт.	2	8735.35	501,3	17471	1003	16425	33896
					8234.05	145.9	16468	292	0	
26	1122-1201-0105	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 150 мм. Приварка НР = 99 %	фланец	4	1698.38	106,28	6794	425	6363	13157
					1592,1	14,8	6368	59	0	
27	1126-0101-0101	Трубопроводы. Скорлупа ППУ НР = 76 %	м3 изоляции	1.541	58001.78	2157	89381	3324	66704	156085
					55844.78	1110	86057	1711	0	

				197,75	4,61	1384	32	0	
22 1110-0107-0201	Проемы дверные наружные и внутренние площадью до 2 м2 в деревянных рубленых стенах. Заполнение отдельными элементами НР = 90 %	м2	1.62	6798.34	128,56	11013	208	9821	20834
				6669.78	66.16	10805	107	0	
27 1110-0102-0602	Двери. Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм НР = 90 %	м2 обшивки стен (за вычетом проемов)	1.62	226.71	14,98	367	24	320	687
				211.73	7.7	343	12	0	
28 1110-0115-0101	Конструкции деревянные ферм, арок, балок, стропил, мауэрлатов. Огнезащита НР = 90 %	м3 древесины в конструкции	0.03	1045.67	60,53	31	2	28	59
				985.14	28.34	30	1	0	
29 1110-0115-0201	Огнезащита НР = 90 %	м2 обработанной поверхности	2.5	40.16	2,81	100	7	86	186
				37.35	1.32	93	3	0	
Локальная смета 7-1-2. Устройство ограждения									
1 1108-0101-0202	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство НР = 93 %	м3 основания	1.06	2784.53	1818,08	2952	1927	1782	4734
				966.45	822.32	1024	872	0	
2 1107-0111-0101	Ограды железобетонные из панелей длиной 4 м. Установка НР = 118 %	м оград	240	3202.8	1694	768672	406560	623615	1392287
				1508.8	693.23	362112	166375	0	
4 1107-0111-0113	Ограды металлические из колючей проволоки. Устройство поверх железобетонных ограждений НР = 118 %	м оград	1038	1906.78	622,33	1979238	645979	1886170	3865408
				1284.45	255.51	1333259	265219	0	
5 1107-0111-0201	Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических НР = 118 %	шт.	1	32070	5209,8	32070	5210	34194	66264
				26860.2	2118.18	26860	2118	0	
6 1109-0701-0127	Полотна ворот скалиткой. Сборка с помощью лебедок ручных (с установкой и снятием их в процессе работы) или вручную (мелких деталей) НР = 69 %	т конструкций	0.35928	188434.23	10834,23	67701	3893	44781	112482

	177600	3040,7	63808	1092	0

Итого по Акту	**7 142 857**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	2 571 710
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 242 931
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	492 122
- накладные расходы, тенге	3 328 222
Всего	**7 142 857**
Итого по акту в текущих ценах	**7 142 857**
НДС (12 %)	**857 143**
Итого	**8 000 000**

ЗАКАЗЧИК:
Генеральный директор ТОО "Info Tech Systems"

_____ **Букаев А.С.**

ПОДРЯДЧИК:
Генеральный директор ТОО "Sem ARTA Stroy"

_____ **Касымов А.Б.**