ЗАКАЗЧИК: РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета РК по делам спорта и физической культуры Министерства Культуры т спорта РК.
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Арман-Құрылыс»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт одоровительно-восстановительного центра "Салтанат" РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт одоровительно-восстановительного центра "Салтанат" РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова"

А К Т № 2

приемки выполненных ремонтных работ за июль 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Стоимость единицы, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: ЗП рабочих-строителей	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /А/										
		Кровля										
1	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	274	112,45	34,24	30812	9383	13212	0,32	87		
				51,08	8,45	13996	2315	81	0,03	8		
		м2										
2	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	301,4	896	-	270054	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		м2										
3	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,015	899500	-	13493	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		т										
4	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	80	134,76	5,38	10781	430	3791	0,34	27		
				56,25	2,25	4500	180	81	0,01	1		
		м										
5	С1999П	-Противоветровые скобы	100	135	-	13500	-	-	-	-		
				-	-	-	-	-	-	-		
		шт										
		Фасад										
6	Е0146-34-2	-Разборка бетонного цоколя	0,36	2430,59	1082,84	875	390	593	8,27	3		
				1347,75	481,5	485	173	90	1,95	1		
		м3										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	Е0106-17-1	-Устройство железобетонных стен цоколя	0,36	23698,68	521,99	8532	188	1552	26,7	10
				4365	197,19	1571	71	94,5	0,96	-
		м3								
8	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0014	53600	-	75	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
9	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цоколя цементным раствором	2,4	298,91	1,96	717	5	248	0,61	1
				108,9	0,45	261	1	94,5	0,03	-
		м2								
10	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	239,55	659,44	2,02	157970	484	14625	0,39	94
				64,13	0,48	15362	114	94,5	-	-
		м								
		Окна								
11	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	24,539	378,28	18,53	9283	455	4300	0,93	23
				156,07	6,18	3830	152	108	0,03	1
		м2								
12	С12061-184	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	24,539	8050	-	197539	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
13	С1999П	-Сетки москитные ц/о 1700/1,06/2,335/1,02/1,12	19	628,55	-	11942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
14	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 /витражи/	51,2	378,28	18,53	19368	949	8972	0,93	48
				156,07	6,18	7991	317	108	0,03	2
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
15	С12061-181	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99	51,2	5240	-	268288	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Ремонт веранды								
16	Е0134-56-8	-Устройство каркасов конструкций потолков из деревянных брусков	69	805,24	4,51	55562	311	27782	2,49	172
				405	1,71	27945	118	99	0,01	1
		м2								
17	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков плитами OSB-3	69	412,96	6,13	28494	423	12302	1,13	78
				177,75	2,34	12265	161	99	0,01	1
		м2								
18	С1999П	-OSB-3 для обшивки потолков	71,07	319,45	-	22703	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /Б,В/								
		Кровля								
19	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	293,82	112,45	34,24	33041	10062	14168	0,32	93
				51,08	8,45	15008	2483	81	0,03	9
		м2								
20	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	323,202	896	-	289589	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
21	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,0156	899500	-	14032	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
22	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	24	134,76	5,38	3234	129	1137	0,34	8
				56,25	2,25	1350	54	81	0,01	-
		м								
23	Е0158-17-1п	-Устройство покрытия из	10	583,67	0,93	5837	9	849	0,5	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	рим.	листовой стали конька								
				79,11	0,14	791	1	107,1	-	-
		м2								
24	С1999П	-Противоветровые скобы	66	135	-	8910	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Фасад								
25	Е0146-34-2	-Разборка бетонного цоколя	4,04	2430,59	1082,84	9820	4375	6651	8,27	33
		м3		1347,75	481,5	5445	1945	90	1,95	8
26	Е0106-17-1	-Устройство железобетонных стен цоколя	4,04	23698,68	521,99	95743	2109	17418	26,7	108
				4365	197,19	17635	797	94,5	0,96	4
		м3								
27	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0808	53600	-	4331	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
28	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цоколя цементным раствором	20,2	298,91	1,96	6038	40	2087	0,61	12
				108,9	0,45	2200	9	94,5	0,03	1
		м2								
		Окна								
29	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	27,12	346,04	18,87	9385	512	4183	0,82	22
				136,44	6,39	3700	173	108	0,03	1
		м2								
30	С12061-184	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка	15,41	8050	-	124051	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
31	С12061-189	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой:	11,71	6920	-	81033	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		трехэлементные - с одной поворотной створкой								
		м2								
32	С1999П	-Сетки москитные ц/о 1700/1,06/2,335/1,02/1,12	14	628,55	-	8800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Ремонт веранды								
33	Е0157-2-1	-Разборка дощатого покрытия полов	39,27	51,33	4,89	2016	192	2055	0,34	13
				46,44	0,83	1824	33	110,7	0,01	-
		1м2								
34	Е0157-1-1	-Разборка основания покрытия полов-кирпичных столбиков под лаги	39,27	20,6	0,12	809	5	892	0,14	6
				20,48	0,05	804	2	110,7	-	-
		1м2								
35	Е0157-1-2	-Разборка основания покрытия полов-лаг из досок и брусков	39,27	11,07	0,04	435	2	480	0,08	3
				11,03	0,02	433	1	110,7	-	-
		1м2								
36	Е0153-6-1	-Ремонт каркасных стен со сменой обвязки	13,2	1230,46	9,87	16242	130	13755	6,14	81
				963,27	1,62	12715	21	108	0,02	-
		м								
37	Е0134-56-1	-Устройство каркасов под облицовку сайдингом металлическим	60,08	958,16	7,35	57566	442	13818	1,43	86
				229,5	2,81	13789	169	99	0,01	1
		м2								
38	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен сайдингом	60,08	176,24	4,41	10588	265	8572	0,89	53
				142,43	1,69	8557	102	99	0,01	-
		м2								
39	С1999П	-Сайдинг металлический	61,8824	438,67	-	27146	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /Г/								
		Кровля								
40	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	64,54	112,45	34,24	7258	2210	3112	0,32	20
				51,08	8,45	3297	545	81	0,03	2
		м2								
41	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	70,994	896	-	63611	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
42	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,004	899500	-	3598	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
43	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	15	134,76	5,38	2021	81	711	0,34	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				56,25	2,25	844	34	81	0,01	-
		м								
44	Е0158-17-1п рим.	-Устройство покрытия из листовой стали конька	3	583,67	0,93	1751	3	255	0,5	2
				79,11	0,14	237	-	107,1	-	-
		м2								
45	С1999П	-Противоветровые скобы	24	135	-	3240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Фасад								
46	Е0134-56-1	-Устройство каркасов под облицовку сайдингом металлическим	63,6	958,16	7,35	60939	467	14627	1,43	91
				229,5	2,81	14596	179	99	0,01	1
		м2								
47	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен сайдингом	63,6	176,24	4,41	11209	280	9074	0,89	56
				142,43	1,69	9059	107	99	0,01	1
		м2								
48	С1999П	-Сайдинг металлический	65,508	438,67	-	28736	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
49	Е0146-34-2	-Разборка бетонного цоколя	1,773	2430,59	1082,84	4309	1920	2919	8,27	15
				1347,75	481,5	2390	854	90	1,95	3
		м3								
50	Е0106-17-1	-Устройство железобетонных стен цоколя	1,773	23698,68	521,99	42018	925	7644	26,7	47
				4365	197,19	7739	350	94,5	0,96	2
		м3								
51	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0473	53600	-	2535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
52	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цоколя цементным раствором	11,82	298,91	1,96	3533	23	1221	0,61	7
				108,9	0,45	1287	5	94,5	0,03	-
		м2								
53	С11011-2153	-Планка начальная стартовая с полимерным покрытием, шириной полки 10х20 мм	34	187,93	-	6390	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
54	С11011-3053	-Планка стыковочная	3,5	222	-	777	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
55	С11011-3057	-Планка угла наружного и внутреннего	12,6	369	-	4649	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Окна								
56	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып.	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных,	5,7	427,5	19,32	2437	110	1183	1,11	6
				185,83	6,39	1059	36	108	0,03	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2								
		м2								
57	С12061-184	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка	5,7	8050	-	45885	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
58	С1999П	-Сетки москитные ц/о 1700/1,06/2,335/1,02/1,12	4	628,55	-	2514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СКЛАД /Д/								
		Кровля								
59	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	103,4	112,45	34,24	11628	3541	4986	0,32	33
				51,08	8,45	5282	874	81	0,03	3
		м2								
60	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	113,74	896	-	101911	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
61	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,007	899500	-	6297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	15	134,76	5,38	2021	81	711	0,34	5
				56,25	2,25	844	34	81	0,01	-
		м								
63	С1999П	-Противоветровые скобы	28	135	-	3780	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Фасад								
64	Е0153-16-1	-Заделка трещин в кирпичных стенах цементным раствором	53,3	84,43	1,38	4500	74	3859	0,41	22
				67,95	0,23	3622	12	106,2	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
65	Е0153-17-2	-Ремонт поверхности кирпичных стен с глубиной заделки в 0,5 кирпича площадью в одном месте более 1 м2	53,3	2201,83	137,49	117358	7328	52116	5,84	311
				897,53	23,18	47838	1235	106,2	0,14	7
		м2								
66	Е0161-10-3	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	114,12	542,81	15,7	61945	1792	30989	1,71	195
				284,92	2,43	32515	277	94,5	0,01	2
		м2								
		ПРАЧЕЧНАЯ /Е/								
		==========								
		Кровля								
67	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	124	112,45	34,24	13944	4246	5979	0,32	39
				51,08	8,45	6334	1048	81	0,03	4
		м2								
68	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	136,4	896	-	122214	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
69	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,007	899500	-	6297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
70	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	18	134,76	5,38	2426	97	853	0,34	6
				56,25	2,25	1013	41	81	0,01	-
		м								
71	Е0158-17-1п рим.	-Устройство покрытия из листовой стали конька	5	583,67	0,93	2918	5	424	0,5	3
				79,11	0,14	396	1	107,1	-	-
		м2								
72	С1999П	-Противоветровые скобы	41	135	-	5535	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Фасад								
73	Е0134-56-1	-Устройство каркасов под облицовку сайдингом металлическим	85,6	958,16	7,35	82018	629	19687	1,43	122
				229,5	2,81	19646	241	99	0,01	1
		м2								
74	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен сайдингом	85,6	176,24	4,41	15086	377	12213	0,89	76
				142,43	1,69	12192	145	99	0,01	1
		м2								
75	С1999П	-Сайдинг металлический	88,168	438,67	-	38677	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
76	Е0146-34-2	-Разборка бетонного цоколя	9,276	2430,59	1082,84	22546	10044	15271	8,27	77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3		1347,75	481,5	12502	4466	90	1,95	18
77	Е0106-17-1	-Устройство железобетонных стен цоколя	9,276	23698,68	521,99	219829	4842	39991	26,7	248
				4365	197,19	40490	1829	94,5	0,96	9
		м3								
78	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,1855	53600	-	9943	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
79	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цоколя цементным раствором	46,38	298,91	1,96	13864	91	4793	0,61	28
				108,9	0,45	5051	21	94,5	0,03	1
		м2								
80	С11011-2153	-Планка начальная стартовая с полимерным покрытием, шириной полки 10х20 мм	51	187,93	-	9584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
81	С11011-3053	-Планка стыковочная	11,2	222	-	2486	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
82	С11011-3057	-Планка угла наружного и внутреннего	10,92	369	-	4029	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Окна								
83	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	22,15	346,04	18,87	7665	418	3417	0,82	18
				136,44	6,39	3022	142	108	0,03	1
		м2								
84	С12061-184	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка	22,15	8050	-	178308	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
85	С1999П	-Сетки москитные ц/о 1700/1,06/2,335/1,02/1,12	10	628,55	-	6286	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУСА /Ж,З,И/								
		Кровля								
86	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	422	112,45	34,24	47456	14451	20349	0,32	134
				51,08	8,45	21556	3566	81	0,03	13
		м2								
87	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	464,2	896	-	415923	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
88	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,026	899500	-	23387	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
89	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	48	134,76	5,38	6468	258	2274	0,34	16
				56,25	2,25	2700	108	81	0,01	-
		м								
90	Е0158-17-1п рим.	-Устройство покрытия из листовой стали конька	21	583,67	0,93	12257	20	1782	0,5	11
				79,11	0,14	1661	3	107,1	-	-
		м2								
91	С1999П	-Противоветровые скобы	156	135	-	21060	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Фасад								
92	Е0146-34-2	-Разборка бетонного цоколя	12,916	2430,59	1082,84	31394	13986	21264	8,27	107
				1347,75	481,5	17408	6219	90	1,95	25
		м3								
93	Е0106-17-1	-Устройство железобетонных стен цоколя	12,916	23698,68	521,99	306092	6742	55684	26,7	345
				4365	197,19	56378	2547	94,5	0,96	12
		м3								
94	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,2583	53600	-	13845	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
95	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цоколя цементным раствором	64,58	298,91	1,96	19304	126	6673	0,61	39
				108,9	0,45	7033	29	94,5	0,03	2
		м2								
96	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	169,4	659,44	2,02	111710	342	10342	0,39	66
				64,13	0,48	10864	81	94,5	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Окна								
97	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2 м2	43,56	427,5 185,83	19,32 6,39	18622 8095	842 278	9043 108	1,11 0,03	48 1
98	С12061-184	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка м2	43,56	8050 -	- -	350658 -	- -	- -	- -	- -
99	С1999П	-Сетки москитные ц/о 1700/1,06/2,335/1,02/1,12 шт	30	628,55 -	- -	18857 -	- -	- -	- -	- -
		Ремонт веранды								
100	Е0153-6-2	-Ремонт каркасных стен из бруса 100х100 м	165	1216 927,16	1,7 0,81	200641 152981	281 134	165364 108	5,98 0,01	987 1
101	Е0134-56-1	-Устройство каркасов под облицовку сайдингом металлическим м2	75	958,16 229,5	7,35 2,81	71862 17213	551 211	17249 99	1,43 0,01	107 1
102	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен сайдингом м2	75	176,24 142,43	4,41 1,69	13218 10682	331 127	10701 99	0,89 0,01	67 1
103	С1999П	-Сайдинг металлический м2	77,25	438,67 -	- -	33887 -	- -	- -	- -	- -
		БИБЛИОТЕКА /К/ ==========								
		Кровля								
104	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м2	240	112,45 51,08	34,24 8,45	26989 12259	8219 2028	11573 81	0,32 0,03	76 7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
105	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	264	896	-	236544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
106	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,016	899500	-	14392	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
107	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	32	134,76	5,38	4312	172	1516	0,34	11
				56,25	2,25	1800	72	81	0,01	-
		м								
108	С1999П	-Противоветровые скобы	96	135	-	12960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Фасад								
109	Е0134-56-1	-Устройство каркасов под облицовку сайдингом металлическим	94,59	958,16	7,35	90632	695	21755	1,43	135
				229,5	2,81	21709	266	99	0,01	1
		м2								
110	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен сайдингом	94,59	176,24	4,41	16671	417	13496	0,89	84
				142,43	1,69	13472	160	99	0,01	1
		м2								
111	С1999П	-Сайдинг металлический	97,4277	438,67	-	42739	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
112	С11011-2153	-Планка начальная стартовая с полимерным покрытием, шириной полки 10х20 мм	32	187,93	-	6014	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
113	С11011-3053	-Планка стыковочная	8	222	-	1776	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
114	С11011-3057	-Планка угла наружного и внутреннего	21,63	369	-	7981	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Окна								
115	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	35,28	346,04	18,87	12208	666	5442	0,82	29
				136,44	6,39	4814	225	108	0,03	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02									
116	С12061-184	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка м2	35,28	8050	-	284004	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
117	С1999П	-Сетки москитные ц/о 1700/1,06/2,335/1,02/1,12 шт	11	628,55	-	6914	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
118	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2 м2	31,53	378,28	18,53	11927	584	5525	0,93	29
				156,07	6,18	4921	195	108	0,03	1
119	С12061-181	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	31,53	5240	-	165217	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА /Л,М,Н,О/ ==========								
		Кровля								
120	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м2	616,9	112,45	34,24	69373	21125	29746	0,32	196
				51,08	8,45	31511	5213	81	0,03	19
121	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	678,59	896	-	608017	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
122	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей т	0,035	899500	-	31483	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
123	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	55	134,76	5,38	7412	296	2606	0,34	19
				56,25	2,25	3094	124	81	0,01	1
		м								
124	Е0158-17-1п рим.	-Устройство покрытия из листовой стали конька	28	583,67	0,93	16343	26	2377	0,5	14
				79,11	0,14	2215	4	107,1	-	-
		м2								
125	С1999П	-Противоветровые скобы	208	135	-	28080	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Фасад								
126	Е0152-8-5	-Ремонт отдельными местами фундаментов кирпичных	21	15664,72	46,39	328959	974	155252	47,56	999
				7811,73	11,48	164046	241	94,5	0,06	1
		м3								
127	Е0146-34-2	-Разборка бетонного цоколя	32,7	2430,59	1082,84	79480	35409	53835	8,27	270
				1347,75	481,5	44071	15745	90	1,95	64
		м3								
128	Е0106-17-1	-Устройство железобетонных стен цоколя	32,7	23698,68	521,99	774947	17069	140979	26,7	873
				4365	197,19	142736	6448	94,5	0,96	31
		м3								
129	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,436	53600	-	23370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
130	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цоколя цементным раствором	109	298,91	1,96	32582	214	11264	0,61	67
				108,9	0,45	11870	49	94,5	0,03	3
		м2								
		Окна								
131	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	58,08	427,5	19,32	24829	1122	12057	1,11	65
				185,83	6,39	10793	371	108	0,03	2
		м2								
132	С12061-184	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным,	58,08	8050	-	467544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка								
133	С1999П	-Сетки москитные ц/о 1700/1,06/2,335/1,02/1,12 м2	40	628,55	-	25142	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Ремонт веранды								
134	Е0134-56-1	-Устройство каркасов под облицовку сайдингом металлическим шт	136,4	958,14	7,35	130690	1003	31370	1,43	195
				229,5	2,81	31304	383	99	0,01	2
135	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен сайдингом м2	136,4	176,24	4,41	24039	602	19461	0,89	121
				142,43	1,69	19427	231	99	0,01	1
136	С1999П	-Сайдинг металлический м2	140,492	438,67	-	61630	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /Р/								
		Кровля								
137	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа м2	100,6	112,45	34,24	11313	3445	4851	0,32	32
				51,08	8,45	5139	850	81	0,03	3
138	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7 м2	110,66	896	-	99151	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
139	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей т	0,006	899500	-	5397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила м	23	134,76	5,38	3099	124	1090	0,34	8
				56,25	2,25	1294	52	81	0,01	-
141	Е0158-17-1п рим.	-Устройство покрытия из листовой стали конька м2	4	583,67	0,93	2335	4	340	0,5	2
				79,11	0,14	316	1	107,1	-	-
142	С1999П	-Противоветровые скобы шт	32	135	-	4320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		Фасад								
143	Е0134-56-1	-Устройство каркасов под облицовку сайдингом металлическим м2	81,88	958,16	7,35	78454	602	18832	1,43	117
				229,5	2,81	18792	230	99	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
144	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен сайдингом	81,88	176,24	4,41	14431	361	11683	0,89	73
				142,43	1,69	11662	138	99	0,01	1
		м2								
145	С1999П	-Сайдинг металлический	84,3364	438,67	-	36996	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
146	С11011-2153	-Планка начальная стартовая с полимерным покрытием, шириной полки 10х20 мм	27	187,93	-	5074	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
147	С11011-3053	-Планка стыковочная	6,5	222	-	1443	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
148	С11011-3057	-Планка угла наружного и внутреннего	25,68	369	-	9476	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Окна								
149	Е0110-91-5 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема до 2 м2	5,76	427,5	19,32	2462	111	1196	1,11	6
				185,83	6,39	1070	37	108	0,03	-
		м2								
150	С12061-184	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка	5,76	8050	-	46368	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
151	С1999П	-Сетки москитные ц/о 1700/1,06/2,335/1,02/1,12	4	628,55	-	2514	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Ремонт веранды								
152	Е0153-6-2	-Ремонт каркасных стен из брусьев 100х100	23	1216	1,7	27968	39	23051	5,98	138
				927,16	0,81	21325	19	108	0,01	-
		м								
153	Е0134-56-1	-Устройство каркасов под облицовку сайдингом металлическим	17,5	958,16	7,35	16768	129	4025	1,43	25
				229,5	2,81	4016	49	99	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
154	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен сайдингом	17,5	176,24	4,41	3084	77	2497	0,89	16
				142,43	1,69	2493	30	99	0,01	-
		м2								
155	С1999П	-Сайдинг металлический	18,025	438,67	-	7907	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /С/								
		Кровля								
156	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	106	112,45	34,24	11920	3630	5111	0,32	34
				51,08	8,45	5414	896	81	0,03	3
		м2								
157	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	116,6	896	-	104474	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
158	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,006	899500	-	5397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
159	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	28	134,76	5,38	3773	151	1327	0,34	10
				56,25	2,25	1575	63	81	0,01	-
		м								
160	Е0158-17-1п-рим.	-Устройство покрытия из листовой стали конька	5	583,67	0,93	2918	5	424	0,5	3
				79,11	0,14	396	1	107,1	-	-
		м2								
161	С1999П	-Противоветровые скобы	34	135	-	4590	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Фасад								
162	Е0161-10-3	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	117,77	542,81	15,7	63927	1849	31980	1,71	202
				284,92	2,43	33555	286	94,5	0,01	2
		м2								
163	Е0161-20-1	-Ремонт штукатурки наружных откосов по камню и бетону цементным раствором	3,84	1051,37	31,4	4037	121	2097	3,23	12
				572,99	4,86	2200	19	94,5	0,03	-
		м2								
164	Е0146-34-2	-Разборка бетонного цоколя	2,782	2430,59	1082,84	6762	3012	4580	8,27	23
		м3		1347,75	481,5	3749	1340	90	1,95	5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
165	Е0106-17-1	-Устройство железобетонных стен цоколя	2,782	23698,68	521,99	65930	1452	11994	26,7	74
				4365	197,19	12143	549	94,5	0,96	3
		м3								
166	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0556	53600	-	2980	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
167	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цоколя цементным раствором	13,91	298,91	1,96	4158	27	1437	0,61	8
				108,9	0,45	1515	6	94,5	0,03	-
		м2								
		Окна								
168	Е0110-91-6 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-20 02	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей поворотных /откидных, поворотно-откидных/, двухстворчатых площадью проема более 2 м2	17,04	346,04	18,87	5897	322	2629	0,82	14
				136,44	6,39	2325	109	108	0,03	1
		м2								
169	С12061-184	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка	17,04	8050	-	137172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
170	С1999П	-Сетки москитные ц/о 1700/1,06/2,335/1,02/1,12	8	628,55	-	5028	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА /Т,У/								
		Кровля								
171	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	136,08	112,45	34,24	15303	4660	6562	0,32	43
				51,08	8,45	6951	1150	81	0,03	4
		м2								
172	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7,	149,688	896	-	134120	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Н18-1000-0,7		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
173	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,007	899500	-	6297	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
174	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	18	134,76	5,38	2426	97	853	0,34	6
				56,25	2,25	1013	41	81	0,01	-
		м								
175	С1999П	-Противоветровые скобы	44	135	-	5940	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Фасад								
176	Е0134-56-1	-Устройство каркасов под облицовку сайдингом металлическим	149,02	958,16	7,35	142785	1095	34273	1,43	213
				229,5	2,81	34201	419	99	0,01	2
		м2								
177	Е0134-60-5	-Облицовка каркасов стен сайдингом	149,02	176,24	4,41	26263	657	21262	0,89	132
				142,43	1,69	21225	252	99	0,01	1
		м2								
178	С1999П	-Сайдинг металлический	153,4906	438,67	-	67332	-	-	-	-
		м2		-	-	-	-	-	-	-
179	С11011-2153	-Планка начальная стартовая с полимерным покрытием, шириной полки 10х20 мм	55	187,93	-	10336	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
180	С11011-3053	-Планка стыковочная	3	222	-	666	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
181	С11011-3057	-Планка угла наружного и внутреннего	117,16	369	-	43232	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА /СТ 1/								
		==========								
		Кровля								
182	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	80,5	112,45	34,24	9053	2757	3882	0,32	26
				51,08	8,45	4112	680	81	0,03	2
		м2								
183	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	88,55	896	-	79341	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
184	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,006	899500	-	5397	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
185	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	20	134,76	5,38	2695	108	948	0,34	7
				56,25	2,25	1125	45	81	0,01	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
186	Е0158-17-1п- рим.	Устройство покрытия из листовой стали конька	3	583,67	0,93	1751	3	255	0,5	2
				79,11	0,14	237	-	107,1	-	-
		м2								
187	С1999П	-Противоветровые скобы	38	135	-	5130	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Фасад								
188	Е0161-10-3	-Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2, толщина слоя до 20 мм	104,56	542,81	15,7	56756	1642	28393	1,71	179
				284,92	2,43	29791	254	94,5	0,01	1
		м2								
		СТОЛОВАЯ /П/								
		==========								
		Кровля								
189	Е0109-42-1	-Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа	589	112,45	34,24	66235	20170	28401	0,32	187
				51,08	8,45	30086	4977	81	0,03	18
		м2								
190	С11011-435	-Настил профилированный оцинкованный Н35-1000-0,7, Н18-1000-0,7	647,9	896	-	580518	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
191	С11011-145	-Заклепки комбинированные для соединения профилированного стального настила и разнообразных листовых деталей	0,032	899500	-	28784	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
192	С1999П	-Противоветровые скобы	236	135	-	31860	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
193	Е0158-17-1п- рим.	Устройство покрытия из листовой стали конька	26,42	583,67	0,93	15421	25	2242	0,5	13
				79,11	0,14	2090	4	107,1	-	-
		м2								
194	Е0158-18-8	-Устройство ендова из листовой стали	18,1	334,24	0,62	6050	11	390	0,15	3
				20,05	0,09	363	2	107,1	-	-
		м								
195	Е0109-52-1	-Резка стального профилированного настила	188	134,76	5,38	25335	1011	8908	0,34	64
				56,25	2,25	10575	423	81	0,01	2
		м								
		Фасад								
196	Е0159-1-2	-Разборка деревянных крылец с площадкам и ступенями	29	367,61	67,03	10661	1944	9765	2,06	60
				300,58	11,21	8717	325	108	0,08	2
		м2								
		Окна								
197	Е0110-91-2 Изм. и доп. вып.	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью проема более 2 м2	61,07	378,28	18,53	23101	1132	10702	0,93	57
				156,07	6,18	9531	378	108	0,03	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2 СН РК 8.02-01-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02, СН РК 8.02-07-20 02, РДС РК 8.02-03-2002	м2								
198	С12061-181	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 м2	61,07	5240	-	320007	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
199	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки поверхности откосов внутри здания цементным раствором м2	31,2	1159,09	67,78	36164	2115	19330	3,85	120
				644,33	11,29	20103	352	94,5	0,06	2
		Двери								
200	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки поверхности откосов внутри здания цементным раствором м2	20,2	1159,09	67,78	23414	1369	12515	3,85	78
				644,33	11,29	13015	228	94,5	0,06	1
		Ремонт внутренних помещений Обеденный зал /1/ ==========								
201	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	47,903	883,04	4,85	42300	232	10152	1,29	62
				222,86	1,41	10676	68	94,5	0,01	-
	ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ		Тенге			11323171	251880			9656
			Тенге			1563114	81194			345
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			8112854	-	-		-
	Материалы -		Тенге			1551159	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	1423745	-		-
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			3931450	-	-		-
	Местные материалы -		Тенге			1118852	-	-		-
	Накладные расходы -		Тенге			1397781	-	-		-
	Нормативная трудоемкость в Н.Р. -		чел.-ч			-	-	-		699
	Сметная заработная плата в Н.Р. -		Тенге			-	209667	-		-
	Ненормируемые и непредвиденные затраты -		Тенге			570638	-	-		-
	ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -		Тенге			10081274	-	-		-
	Нормативная трудоемкость -		чел.-ч			-	-	-		9409
	Сметная заработная плата -		Тенге			-	1633412	-		-
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			430329	-	-		-
	Материалы -		Тенге			126728	-	-		-
	Всего заработная плата -		Тенге			-	220564	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Накладные расходы -	Тенге			187340	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		94
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	28101	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			38031	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			671877	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		1446
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	259385	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			3273989	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			196439	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			3470428	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			13673585	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11176
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1933111	-		-

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.

ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		13673585
Итого с затратами на выслугу лет	1 %	13810321
Итого с затратами на доп.отпуска	0,4 %	13865015
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2,23354	30967512
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2 %	31586862
ЦЕНОВАЯ СКИДКА		**1579343**
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ		**30007519**
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	3600902
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		33608421

ПРИНЯЛ:

И.О. Директора РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова"_____Ж.Кабылхан

СДАЛ:

Директор ТОО «Арман-Курылыс»

_____Н.А.Бейсембина

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО «ФИРИДО»_____И.Н.Горячев