ЗАКАЗЧИК: РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета РК по делам спорта и физической культуры Министерства Культуры т спорта РК.
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Арман-Құрылыс»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт одоровительно-восстановительного центра "Салтанат" РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт одоровительно-восстановительного центра "Салтанат" РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова"

А К Т № 5

приемки выполненных ремонтных работ за сентябрь 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		ВЫГРЕБНАЯ ЯМА 15 м3								
		ДЕМОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
1	Е0151-1-1	-Очистка септика вручную	53	1104,14	0,09	58519	5	51787	6,67	354
				960,75	0,03	50920	2	101,7	-	-
		м3								
2	Е0154-3-1	-Разборка стальных балок перекрытий	3	1139,46	887,45	3418	2662	1759	1,58	5
				252	300,15	756	900	106,2	1,15	3
		балка								
3	Е0154-2-1	-Разборка перекрытий по стальным балкам с междубалочным заполнением из бетонных сводиков	9	626,21	310,56	5636	2795	4006	2,17	19
				315,65	103,5	2841	931	106,2	0,6	5
		м2								
4	Е0153-2-1	-Разборка кладки простых стен из кирпича	11,2	4899,14	1880,99	54870	21067	42299	21,24	238
				3018,15	538,09	33803	6027	106,2	2,91	33
		м3								
		МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ								
5	Е0101-12-14	-Разработка грунта 2 группы в отвал экскаваторами	82,5	27,84	26,18	2296	2159	638	0,01	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		"Драглайн" или "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3		1,66	7,2	137	594	87,3	0,03	2
6	Е0101-164-2	м3 -Доработка грунта 2 группы вручную	5	218,93	-	1095	-	1113	1,54	8
				218,93	-	1095	-	101,7	-	-
7	Е0108-3-2	м3 -Устройство щебеночного основания	2,79	3243,27	100,89	9049	281	480	0,85	2
				123,75	38,25	345	107	106,2	0,18	1
8	Е0106-33-3	м3 -Устройство стен и плоских днищ прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм	1,849	4237,75	1327,03	7836	2454	4532	12,49	23
				2137,5	456,24	3952	844	94,5	1,72	3
9	С143001-4	м3 -Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	1,877	10700	-	20084	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
10	Е0111-4-5	м3 -Устройство гидроизоляции обмазочной разжиженным битумом	18,49	121,68	9,38	2250	173	1071	0,24	4
				48,83	3,51	903	65	110,7	0,02	-
11	Е0106-24-1	м2 -Устройство стен, днищ и перекрытий при отношении высоты к ширине до 1 при толщине стен до 300 мм	17,1	1598,24	493,75	27330	8443	12593	3,81	65
				609,75	169,52	10427	2899	94,5	0,67	11
12	С143001-10	м3 -Бетон тяжелый класса В25 (М300) ГОСТ 7473-2010	17,456	12200	-	212963	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
13	С143001-54	м3 -Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	15,72	105	-	1651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
14	С143001-64	м3 -Надбавка к сметной стоимости при изменении марки бетона по водонепроницаемости свыше 4: за 4 кг/см2	14,6	697	-	10176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
15	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	м3 -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм т	0,118	45800	-	5404	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04С-2 004									
16	С12041-53 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Каркасы и сетки плоские: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм т	0,27	65000	-	17550	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
17	С12041-21 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 6 мм т	0,0012	58600	-	70	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
18	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм т	0,0054	53600	-	289	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
19	С12041-24 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 12 мм т	0,057	52400	-	2987	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
20	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс т	0,003	59200	-	178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
21	Е0106-36-2	-Торкретирование поверхности при толщине слоя до 20 мм м2	61,32	608,03	132,35	37284	8116	13655	1,03	63
				185,18	50,47	11355	3095	94,5	0,28	17
22	Е0113-13-1	-Первый слой битумной грунтовки бетонных и оштукатуренных поверхностей м2	35,4	13,91	0,07	492	2	232	0,04	1
				8,06	0,02	285	1	81	-	-
23	Е0108-4-7	-Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности	35,4	245,44	3,82	8689	135	1458	0,21	8
				37,35	1,44	1322	51	106,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бутовой кладки кирпичу, бетону стен, фундаментов								
24	Е0111-11-1	-Устройство цементных стяжек толщиной 10 мм м2	3,78	299,82	9,95	1133	38	234	0,36	1
				52,2	3,74	197	14	110,7	0,02	-
25	Е0111-11-2	-Вычитается позиция: исключать на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки м2	7,56	-49,24	-0,67	-372	-5	-7	-	-
				-0,63	-0,25	-5	-2	110,7	-	-
26	Е0120-23-1	-Установка дефлекторов диаметром патрубка 280 мм м2	1	2247,08	6,95	2247	7	495	2,65	3
				427,5	2,25	428	2	115,2	0,01	-
27	Е0101-27-5	-Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 79 (108) кВт (л.с.), при перемещении грунтов 2 группы до 5 м шт	15	3,35	3,35	50	50	15	-	-
				-	1,16	-	17	87,3	-	-
28	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания м3	0,43	3243,27	100,89	1395	43	74	0,85	-
				123,75	38,25	53	16	106,2	0,18	-
29	Е0106-1-1	-Устройство бетонной отмостки м3	0,4256	5206,57	66,01	2216	28	89	1,35	1
				195,75	24,93	83	11	94,5	0,12	-
		Благоустройство территории, ремонт ограждения ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ								
30	Е0107-24-11	-Демонтаж металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	177	195,99	90	34690	15931	27598	0,57	101
				99,9	23,85	17682	4221	126	0,11	19
31	Е0107-24-12	-Установка оград металлических из сетчатых панелей по металлическим столбам м	182,51	517,64	243,27	94474	44399	75320	1,49	272
				261	66,53	47635	12142	126	0,24	44
32	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс м	1,792	58700	-	105190	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
33	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной т	325	257	-	83525	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		проволоки, d 2 мм		-	-	-	-	-	-	-
		м2								
34	С130806-72	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм	235,2	543	-	127714	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
35	С11011-853	-Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст0	0,006	40600	-	244	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
36	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,127	32300	-	4102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
37	С143001-4	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	12,96	10700	-	138672	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
38	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	388	24,84	0,02	9639	8	1307	0,02	8
				4,16	-	1614	-	81	-	-
		м2								
39	У1-34-50	-Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций	1	8445,09	13,74	8445	14	832	6	6
				1023,95	3,74	1024	4	81	0,01	-
		калитка								
40	У1-10-3	-Ворота футбольные, строительные работы	2	17302,54	366,64	34605	733	6554	20	40
				3349,5	118,44	6699	237	94,5	0,58	1
		ворота								
41	У1-10-4	-Ворота футбольные, монтаж металлоконструкций	2	16910,17	24,98	33820	50	2713	9,7	19
				1667,09	7,48	3334	15	81	0,03	-
		ворота								
42	У1-17-1	-Судейская вышка, монтаж металлоконструкций	1	9856,49	256,06	9856	256	731	4,8	5
				831,43	71,06	831	71	81	0,26	-
		вышка								
		МАЛЫЕ ФОРМЫ								
43	Е0168-9-3	-Разборка глухих деревянных заборов из строганых досок	5	64,36	0,05	322	-	346	0,43	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				64,31	-	322	-	107,73	-	-
44	Е0127-18-5	м2 -Разборка покрытий и оснований цементно-бетонных	0,45	203,88	115,23	92	52	65	0,5	-
				88,65	31,42	40	14	119,7	0,11	-
45	У1-43-10	м3 -Скамья типа С-4а, строительные работы	40	4464,45	-	178578	-	34761	6,3	252
				1034,55	-	41382	-	84	-	-
46	У1-28-1	скамья -Грибок теневой, строительные работы	5	4588,3	7,3	22942	37	10369	13	65
				2194,5	-	10973	-	94,5	-	-
47	У1-28-2	грибок -Грибок теневой, монтаж металлоконструкций	5	5053,65	6,87	25268	34	3349	4,8	24
				825,08	1,87	4125	9	81	0,01	-
48	Е0115-165-3	грибок -Улучшенная окраска скамеек, грибков теневых колером масляным разбеленным	63,4	167,96	1,88	10649	119	4734	0,47	30
				78,3	0,72	4964	46	94,5	-	-
49	У1-49-8	м2 -Урна типа II, строительные работы	40	1343,73	16,59	53749	664	6575	1	40
				168,3	5,64	6732	226	94,5	0,03	1
50	У1-49-9	урна -Урна типа II, монтаж металлоконструкций	40	1471,62	2,5	58865	100	10236	2,1	84
				355,42	-	14217	-	72	-	-
51	У1-45-16	урна -Стенд предупредительный противопожарный типа I, строительные работы	2	12170,45	144,83	24341	290	6210	17	34
				2821,5	53,58	5643	107	108	0,26	1
52	У1-45-17	стенд -Стенд предупредительный противопожарный типа I, монтаж металлоконструкций	2	7088,92	269,15	14178	538	503	1,3	3
				226,37	84,15	453	168	81	0,31	1
53	У1-39-7	стенд -Площадка для мусоросборников типа 2, строительные работы	1	18516,08	3600,08	18516	3600	18220	3	3
				14916	913,68	14916	914	115,1	4,5	5
54	С143008-25	площадка -Щебень из природного камня для строительных работ (ГОСТ 8267-93), марка 800, фракция 10-20 мм	0,77	2750	-	2118	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	С143001-7	м3 -Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	1,7	11400	-	19380	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
56	С	-Контейнер для мусора размером 950х950х1050	3	18650	-	55950	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
57	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска существующих деревянных грибков, беседок,скамеек колером масляным разбеленным	160,2	167,96	1,88	26908	301	11963	0,47	75
				78,3	0,72	12544	115	94,5	-	1
		м2								
58	Е0156-15-5п рим.	-Ремонт деревянных беседок	14	3043,57	10,5	42610	147	37647	14,98	210
		беседка		2488,28	1,58	34836	22	108	0,02	-
		ОГРАЖДЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ								
59	Е0107-24-11	-Демонтаж металлических оград высотой до 1,7 м из сетчатых панелей по железобетонным столбам без цоколя	342	195,99	90	67028	30781	53325	0,57	194
				99,9	23,85	34166	8155	126	0,11	37
		м								
60	Е0107-24-12	-Установка оград металлических высотой 3,0 м из сетчатых панелей по металлическим столбам	631,26	517,64	243,27	326765	153566	260513	1,49	941
				261	66,53	164759	41998	126	0,24	152
		м								
61	С11011-897 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 35-56 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	6,231	58700	-	365760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
62	С11011-759	-Сетка плетеная с квадратными ячейками N20 из оцинкованной проволоки, d 2 мм	1170	257	-	300690	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
63	С130806-72	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 83 мм, толщина стенки 4,0 мм	800	543	-	434400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
64	С11011-853	-Лента стальная горячекатаная с катаной кромкой и разрезная в рулонах, толщина 2,2-2,5 мм, ширина 36-50 мм, из стали марки Ст0	0,009	40600	-	365	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
65	С11011-880	-Прокат полосовой, толщина от	0,0084	59000	-	496	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп ГОСТ 535-2005		-	-	-	-	-	-	-
		т								
66	С12041-40 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 4 мм	0,539	32300	-	17410	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
67	С143001-4	-Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	54,56	10700	-	583792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
68	Е0113-26-6	-Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115	1420	24,84	0,02	35277	28	4785	0,02	30
				4,16	-	5907	-	81	-	-
		м2								
69	У1-34-50	-Калитки металлические, высотой 1,7 м, типа КМ5Б, высотой 1,6 м, типа КМ6Б, монтаж металлоконструкций	2	8445,09	13,74	16890	27	1665	6	12
				1023,95	3,74	2048	7	81	0,01	-
		калитка								
		Наружные электрические сети ВЛ-0,38 кВ								
70	Е0101-165-8 т.ч. п-3.179 К=1,25	-Копание ям с откосами глубиной до 1,5 м вручную без креплений для стоек и столбов в грунтах 4 группы сильно налипающего на инструмент	7,2	824,06	-	5933	-	6705	4,45	32
				824,06	-	5933	-	113	-	-
		м3								
71	Е0101-166-4	-Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 4 группы	3,5	190,58	-	667	-	754	1,38	5
				190,58	-	667	-	113	-	-
		м3								
72	У1-45-28	-Столб деревянный для электромонтажных работ	19	10744,86	1444,32	204152	27442	97922	30	570
				4900,5	524,52	93110	9966	95	2,6	49
		столб								
73	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания	1	3243,27	100,89	3243	101	172	0,85	1
				123,75	38,25	124	38	106,2	0,18	-
		м3								
74	Е0157-16-4	-Устройство гидроизоляции обмазочной погружного	52,5	290,7	0,74	15262	39	1831	0,2	11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основания столбов		31,39	0,11	1648	6	110,7	-	-
75	Е0106-1-1	1м2 -Обетонирование столбов	2,5	5206,57	66,01	13016	165	521	1,35	3
				195,75	24,93	489	62	94,5	0,12	-
76	Е0133-115-2	м3 -Установка светильников с лампами люминесцентными	19	1745,38	1411,25	33162	26814	10286	2,01	38
				333	239,85	6327	4557	94,5	0,81	15
77	С151703-5	шт -Светильники тип РКУ03-250-001-У1	19	6550	-	124450	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
78	С151706-71	шт -Лампы прожекторные /ГОСТ 7874-76/, тип ПЖ-220-500	19	76	-	1444	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
79	С11071-53 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт -Хомут для крепления кронштейнов	0,007	147300	-	1031	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
80	С151803-46	т -Коробка клеммная для соединения и разветвления электрических цепей напряжением до 660 В переменного тока и напряжением до 440 В постоянного тока, степень защиты 1Р54, тип У615АУ2	19	3500	-	66500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
81	Е0133-108-2	шт -Подвеска проводов ВЛ 0,38 кВ /в 1 провод при 20 опорах на 1 км линии/ вручную	1,902	5096,44	752,81	9693	1432	7939	24,4	46
				4140	276,75	7874	526	94,5	1,35	3
82	С151601-989 Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	1км -Кабели силовые, не распространяющие горение, АВВГ 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,252	39119	-	9858	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
83	С151601-104 7Изм. и доп.вып. 15 СН РК 8.02-04-2002	км -Кабели силовые, не распространяющие горение, АВВГ 5х10 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	0,686	108363	-	74337	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
84	С11011-675	км -Проволока из	550,4	29	-	15962	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		низкоуглеродистой светлой стали /ОС/, термически обработанной, общего назначения, высшей категории качества, d 6,0-6,3 мм		-	-	-	-	-	-	-
85	Ц0108-472-8	кг -Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из круглой стали, диаметр 8 мм	17	84,6	2,8	1438	48	474	0,17	3
				32,4	0,2	551	3	85,5	-	-
86	С12041-4 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 6 мм	0,001	50600	-	51	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
87	С12041-6 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь гладкая класса А-I, d 10 мм	0,009	45800	-	412	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
88	Е0133-115-2	т -Установка кронштейнов	21	1745,38	1411,25	36653	29636	11368	2,01	42
				333	239,85	6993	5037	94,5	0,81	17
89	С130806-9 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	шт -Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой /ГОСТ 3262-75/, черные легкие 32х2,8 мм	21	191	-	4011	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
90	Ц0108-527-1	м -Ящик с трехполюсным рубильником и конденсаторами, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток до 70 А	22	1194,7	49,7	26283	1093	9819	3	66
				513	9	11286	198	85,5	0,05	1
91	С151803-162	шт -Ящики с предохранителями серии ЯТВ, тип ЯТВ1311М5 на 15А	22	2880	-	63360	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
92	С151803-201	шт -Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 7386-80/ 70-10-13-М УХЛЗ	13	84	-	1092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
93	С11041-103	-Хомуты	40	90	-	3600	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
94	С11011-773	-Зажимы	76	221	-	16796	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
95	С11011-57	-Болты строительные с гайками, анкерные	0,003	119700	-	359	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
96	С151802-4	-Вводы гибкие, степень защиты 1Р40,тип К1082 У3	19	418	-	7942	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ДЕМОНТАЖ								
97	Е0167-6-1	-Демонтаж кабеля	875	13,94	0,06	12198	53	11805	0,1	84
				13,88	-	12145	-	97,2	-	-
		м								
98	Е0133-201-5	-Демонтаж деревянных опор	19	2272,5	1932,3	43178	36714	16013	5,33	101
				340,2	551,63	6464	10481	94,5	1,87	35
		опора								
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОПРОВОДА								
99	Е0122-9-1	-Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 32 мм с пневматическим испытанием	0,037	44513,51	19943,51	1647	738	1390	134,4	5
				24570	7533,9	909	279	117	36,8	1
		км								
100	Е0122-9-2	-Демонтаж стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,845	45348,8	20598,8	38320	17406	32162	134,8	114
				24750	7781,4	20914	6575	117	38	32
		км								
101	Е0165-3-3	-Демонтаж крана водоразборного	8	11,72	0,09	94	1	107	0,07	1
				11,63	0,02	93	-	115,2	-	-
		шт								
102	Е0122-37-3	-Демонтаж гидрантов пожарных	10	130	14,8	1300	148	1411	0,73	7
				115,2	5,4	1152	54	117	0,03	-
		шт								
103	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм	5	242,08	6,95	1210	35	856	0,88	4
				144	2,25	720	11	117	0,01	-
		шт								
104	С130902-51	-Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр для воды и пара, Ру 1 МПа, Dy 50 мм	5	3500	-	17500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
105	С130809-9	-Фланцы стальные приварные	10	285	-	2850	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80		-	-	-	-	-	-	-
106	С11011-59	шт. -Болты строительные с гайками и шайбами	0,048	149300	-	7166	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
107	Е0116-15-1	т -Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	2	473,47	39,24	947	78	622	1,47	3
				254,25	15,75	509	31	115,2	0,07	-
108	Е0116-15-2	1шт -Установка вентилей диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	346	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	128	0,07	-
109	С130901-38	1шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18р для воды, Ру 1,6 МПа /16 кгс/см2/, Dy 20 мм	2	483	-	966	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
110	С130901-64	шт -Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	888	-	888	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
111	Е0122-37-3	шт -Установка гидрантов пожарных	13	575,87	36,99	7486	481	4586	1,82	24
				288	13,5	3744	175	117	0,07	1
112	С	шт -Надземные пожарные гидранты	13	12909	-	167817	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
113	Е0122-9-2	шт -Укладка стальных водопроводных труб диам. 75 мм с пневматическим испытанием	0,883	123549,87	51496,99	109095	45472	84021	337	298
				61875	19453,5	54636	17177	117	95,01	84
114	С130806-69	км -Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм	882,5	436	-	384770	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
115	Е0122-31-2	м -Промывка с дезинфекцией трубопроводов диам. 75-80 мм	0,883	8170,63	-	7215	-	8298	51,5	45
				8032,5	-	7093	-	117	-	-
116	С130810-77	км -Отводы крутоизогнутые /ГОСТ 17375-83/ под углом 90° с	17	277	-	4709	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		радиусом кривизны R 1,5 Dy 65 на Ру 10 МПа из стали марки 20, 76х3,5 мм		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
117	С130809-74	-Фланцы /ГОСТ 12821-80/ ответные приварные встык из стали марок 20 и 25 с температурным пределом от 243 К до 698 К на Ру 1,6 МПа, Dy 76 мм	2	1980	-	3960	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
		Емкость для воды								
118	Е0117-7-3	-Демонтаж баков металлических для воды массой 1 т	1	1857,81	291,81	1858	292	1929	9,6	10
				1566	108,9	1566	109	115,2	0,54	1
		бак								
119	Е0152-1-3	-Разборка фундаментов бетонных монолитных	0,56	3714,23	2438,48	2080	1366	1178	7,78	4
				1275,75	950,21	714	532	94,5	5,22	3
		м3								
120	Е0101-145-2	-Планировка площадей из грунтов 2 группы механизированным способом	2,2	1,41	1,41	3	3	1	-	-
				-	0,3	-	1	87,3	-	-
		м2								
121	Е0108-3-2	-Устройство щебеночного основания под фундаменты	0,192	3243,27	100,89	623	19	33	0,85	-
				123,75	38,25	24	7	106,2	0,18	-
		м3								
122	Е0107-42-1	-Установка блоков ФС-3	2	385,4	172,69	771	345	344	0,48	1
				76,28	60,21	153	120	126	0,24	-
		шт								
123	С143003-15 Изм. и доп.вып.8 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Блоки бетонные для стен подвала /ГОСТ 13579-78/ объемом менее 0,5 до 0,3 м3 из тяжелого бетона: В3,5 /М-50/	0,864	12100	-	10454	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
124	Е0109-62-7 Изм. и доп.вып.12	-Изготовление емкости для воды	1,833	49326,74	16388,64	90416	30040	48193	161	295
				28980	3478,9	53120	6377	81	13,02	24
		т								
125	С11011-899 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 4-10 мм, ширина полки 60-100 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3кп, Ст3пс	0,252	59200	-	14918	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
126	С11011-885 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат толстолистовой горячекатаный в листах с обрезными кромками, толщина 9-12 мм, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	1,57	63800 --	- -	100166 -	- -	- -	- -	- -
127	С130806-66	-Трубы стальные электросварные ГОСТ 10705-80 общего назначения прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,5 мм м	0,2	321 --	- -	64 -	- -	- -	- -	- -
128	С11011-878 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат полосовой, толщина 10-75 мм, ширина 100-200 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой стали Ст3сп т	0,01	60200 --	- -	602 -	- -	- -	- -	- -
129	Е0134-60-10	-Облицовка стен емкости листом толщ.=0,5 мм м2	40	584,74 504	4,41 1,69	23390 20160	176 68	20025 99	3,2 0,01	128 -
130	С11011-863 Изм. и доп. вып.17	-Сталь листовая оцинкованная, толщиной 0,5 мм ГОСТ 14918-80 т	0,16	68053 --	- -	10888 -	- -	- -	- -	- -
131	Е0134-57-1	-Заполнение каркасов стен минераловатными плитами толщиной заполнения 50 мм м2	40	199,72 54,9	1,17 0,45	7989 2196	47 18	2192 99	0,35 -	14 -
132	Е0122-35-1	-Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диам. 50 мм шт	1	242,08 144	6,95 2,25	242 144	7 2	171 117	0,88 0,01	1 -
133	С130904-43	-Краны проходные сальниковые фланцевые 11ч8бк для воды, нефти и масла, Ру 1 МПа, Dy 50 мм шт	1	2490 --	- -	2490 -	- -	- -	- -	- -
134	С130809-9	-Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80 шт.	2	285 --	- -	570 -	- -	- -	- -	- -
		НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ								
135	Е0166-6-1	-Разборка трубопроводов	312	149,65	0,07	46691	22	54610	0,87	273

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		канализации из чугунных труб диаметром 50 мм		149,58	0,02	46669	6	117	-	-
136	Е0166-6-2	м -Разборка трубопроводов канализации из чугунных труб диаметром 100 мм	219,5	217,47 217,35	0,12 0,05	47735 47708	26 11	55832 117	2,3 -	506 -
137	Е0116-4-2	м -Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	264	712,05 119,25	10,58 3,96	187981 31482	2793 1045	37472 115,2	0,7 0,02	185 5
138	Е0116-13-2	м -Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	185,9	150,08 102,38	1,43 0,54	27900 19032	266 100	22041 115,2	0,56 -	104 -
139	С130804-93	м -Трубы поливинилхлоридные для канализации, d 100х3,2 мм	185,9	791 -	- -	147047 -	- -	- -	- -	- -
140	С130804-234-6 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Муфты полипропиленовые для безнапорных канализационных труб DN/ID 100 PP ГОСТ Р 54475-2011	8	112 -	- -	896 -	- -	- -	- -	- -
141	С130804-348-6	шт. -Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 26, DN 110, PN 6,3 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	10	598 -	- -	5980 -	- -	- -	- -	- -
142	С130804-374-6	шт. -Тройник полиэтиленовый сварной 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2	1451 -	- -	2902 -	- -	- -	- -	- -
		шт. Прочистка в приямке диам.100 мм /4шт/								
143	Е0101-164-2-	-Разработка грунта 2 группы вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	28,32	218,93 218,93	- -	6200 6200	- -	6305 101,7	1,54 -	44 -
144	Е0101-166-1-	м3 -Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 1 группы	28,271	122,18 122,18	- -	3454 3454	- -	3513 101,7	0,89 -	25 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м3								
145	Е0116-4-2	-Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб диам. 100 мм	10	712,05	10,58	7121	106	1419	0,7	7
				119,25	3,96	1192	40	115,2	0,02	-
		м								
146	Е0110-9-2	-Устройство туалетов дощатых	25	834,73	14,05	20868	351	5505	1,19	30
				178,2	5,31	4455	133	120	0,03	1
		м2								
147	Е0156-24-1	-Установка дверных полотен наружных	2	307,74	15,06	615	30	630	1,52	3
				289,04	2,41	578	5	108	0,03	-
		полотно								
148	С12065-22	-Полотна глухие, высота 2000 мм, ПГ 20-6; ПГ 20-7; ПГ 20-8	3,2	3320	-	10624	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
149	Е0156-27-2	-Установка дверных приборов накладных	2	23,81	-	48	-	50	0,15	-
				23,33	-	47	-	108	-	-
		шт								
150	С11011-791	-Скобяные изделия для однопольных входных дверей в помещение	2	1380	-	2760	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
151	С11011-813	-Задвижка накладная	2	142	-	284	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Вентиляция ДУШЕВАЯ /4/								
152	Е0165-27-1	-Разборка вентиляционных коробов из плит	12,3	146,03	14,16	1796	174	1900	0,88	11
				131,87	2,23	1622	27	115,2	0,02	-
		м2								
153	Е0165-29-1	-Демонтаж вентиляционных решеток	18	43,76	0,18	788	3	904	0,46	8
				43,58	0,03	784	1	115,2	-	-
		шт								
154	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1200	6	6
				1028,25	13,5	1028	14	115,2	0,07	-
		шт								
155	С	-Вентилятор канальный 3-х фазный ВККМ 35/2,5-0,9/2Д	1	17775,23	-	17775	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
156	С	-Электродвигатель АИР 63А2 N 0,37 кВт, n	1	3540,98	-	3541	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
157	Е0120-18-3	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 315 мм	1	1065,7	6,95	1066	7	96	0,49	-
				81	2,25	81	2	115,2	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
158	С131305-56	шт -Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-3-211, d патрубка 315 мм	1	4530 --	- -	4530 -	- -	- -	- -	- -
159	Е0120-12-7	шт -Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	12	684,15 177,75	16,15 6,75	8210 2133	194 81	2551 115,2	1,07 0,03	13 -
160	С131312-16	шт -Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	2	39 -	- -	78 -	- -	- -	- -	- -
161	Е0120-13-15	шт -Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	804,33 670,5	12,33 4,5	804 671	12 5	778 115,2	4,02 0,02	4 -
162	С	шт -Клапан огнезадерживающий Клоп 1(60)	1	7995,14 -	- -	7995 -	- -	- -	- -	- -
163	Е0120-1-10	шт -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	4,2	1879,43 196,88	9,15 3,42	7894 827	38 14	969 115,2	1,22 0,02	5 -
164	Е0120-1-3	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	4,4	1793,62 227,25	10,58 3,96	7892 1000	47 17	1172 115,2	1,41 0,02	6 -
165	Е0120-1-2	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	6,3	1817,88 247,5	13,16 4,93	11453 1559	83 31	1832 115,2	1,54 0,02	10 -
		м2 Вентиляция П1								
166	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1204,74 1028,25	36,99 13,5	1205 1028	37 14	1200 115,2	6 0,07	6 -
167	С	шт -Вентилятор канальный 3-х фазный ВККМ 35/2,5-0,9/2Д	1	17775,23	-	17775	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				-	-	-	-	-	-	-
168	С	шт -Электродвигатель АИР 63А2 N 0,37 кВт, n	1	3540,98	-	3541	-	-	-	-
169	Е0120-12-7	шт -Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	10	- 684,15 177,75	- 16,15 6,75	- 6842 1778	- 162 68	- 2125 115,2	- 1,07 0,03	- 11 -
170	С131312-16	шт -Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39	-	39	-	-	-	-
171	Е0120-1-3	шт -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,2	- 1793,62 227,25	- 10,58 3,96	- 5740 727	- 34 13	- 852 115,2	- 1,41 0,02	- 5 -
172	Е0120-1-2	м2 -Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 600 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	3,9	1817,88 247,5	13,16 4,93	7090 965	51 19	1134 115,2	1,54 0,02	6 -
173	Е0120-13-15	м2 -Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	804,33 670,5	12,33 4,5	804 671	12 5	778 115,2	4,02 0,02	4 -
174	С	шт -Клапан огнезадерживающий Клоп 1(60)	1	7995,14	-	7995	-	-	-	-
175	Е0120-37-1	шт -Установка фильтров ячейковых	0,4	865,87 722,25	42,37 15,75	346 289	17 6	340 115,2	4,14 0,08	2 -
176	С131309-7	м2 -Фильтры воздушные ячейковые: ФЯУ	1	1260	-	1260	-	-	-	-
177	Е0120-26-1	шт -Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых типа ГТП 1-1 сечением 200х100 мм	2	300,58 177,75	9,2 4,5	601 356	18 9	420 115,2	1,09 0,02	2 -
178	С131311-18	шт -Глушители шума вентиляционных установок трубчатые прямоугольного сечения из оцинкованной стали с наполнителем из супертонкого холста марки ГТП 2-1, сечение	2	5260	-	10520	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		обечайки 200x100 мм, масса наполнителя 0,96 кг								
		шт								
		СТОЛОВАЯ /П/ Вентиляция В1								
179	Е0120-1-4	-Демонтаж воздуховодов класса Н /нормальные/ диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	21	104,26	5,26	2190	111	2443	0,62	13
				99	1,97	2079	41	115,2	0,01	-
		м2								
180	Е0120-31-1	-Демонтаж вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	426,1	14,8	426	15	480	2,4	2
				411,3	5,4	411	5	115,2	0,03	-
		шт								
181	Е0120-1-3	-Прокладка воздуховодов класса Н периметром 800, 1000 мм из листовой стали толщиной 0,5 мм	11,4	1793,62	10,58	20447	121	3036	1,41	16
				227,25	3,96	2591	45	115,2	0,02	-
		м2								
182	Е0120-1-10	-Прокладка воздуховодов класса Н периметром от 1100 до 1600 мм из листовой стали толщиной 0,7 мм	3,5	1879,43	9,15	6578	32	808	1,22	4
				196,88	3,42	689	12	115,2	0,02	-
		м2								
183	Е0120-1-4	-Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 250 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	1,963	1617,88	13,16	3176	26	571	1,54	3
				247,5	4,93	486	10	115,2	0,02	-
		м2								
184	Е0120-1-5	-Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	2,788	1593,62	10,58	4443	29	743	1,41	4
				227,25	3,96	634	11	115,2	0,02	-
		м2								
185	Е0120-18-4	-Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм	2	1310,45	9,2	2621	18	223	0,57	1
				92,25	4,5	185	9	115,2	0,02	-
		шт								
186	Е0120-25-11	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-5 диаметром обечайки 400 мм	1	5225,46	17,71	5225	18	353	1,82	2
				299,25	6,75	299	7	115,2	0,03	-
		шт								
187	Е0120-31-1	-Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1200	6	6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				1028,25	13,5	1028	14	115,2	0,07	-
188	С	шт -Вентилятор канальный 3-х фазный КД355XL1 с электродвигателем N 0,45 кВт, n	1	76101,82	-	76102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
189	Е0120-13-15	шт -Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм	1	804,33	12,33	804	12	778	4,02	4
				670,5	4,5	671	5	115,2	0,02	-
190	С	шт -Клапан огнезадерживающий Клоп 1(60)	1	7995,14	-	7995	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
191	С131305-56	шт -Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-3-211, d патрубка 315 мм	1	4530	-	4530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
192	Е0120-12-7	шт -Установка решеток жалюзийных стальных регулирующих /РР/ номер 3 размером 200х200 мм	12	684,15	16,15	8210	194	2551	1,07	13
				177,75	6,75	2133	81	115,2	0,03	-
193	С131312-16	шт -Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	1	39	-	39	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
194	Е0120-1-5	шт Вентиляция В2 -Прокладка воздуховодов класса Н диаметром до 355 мм из листовой стали толщиной 0,6 мм	5,018	1593,62	10,58	7997	53	1337	1,41	7
				227,25	3,96	1140	20	115,2	0,02	-
195	Е0120-18-4	м2 -Установка зонтов над шахтами из листовой стали, круглого сечения диаметром 400 мм	1	1310,45	9,2	1310	9	111	0,57	1
				92,25	4,5	92	4	115,2	0,02	-
196	Е0120-31-1	шт -Установка вентиляторов радиальных массой до 0,05 т	1	1204,74	36,99	1205	37	1200	6	6
				1028,25	13,5	1028	14	115,2	0,07	-
197	С	шт -Вентилятор канальный 3-х фазный КД355XL1 с электродвигателем N 0,45 кВт, n	1	76101,82	-	76102	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
198	Е0120-13-15	-Установка клапанов огнезадерживающих периметром до 1600 мм шт	1	804,33 670,5	12,33 4,5	804 671	12 5	778 115,2	4,02 0,02	4 -
199	С	-Клапан огнезадерживающий Клоп 1(60) шт	1	7995,14 -	- -	7995 -	- -	- -	- -	- -
200	С131305-56	-Узлы прохода вытяжных шахт через покрытия промышленных зданий из листовой и сортовой стали с утепленным клапаном и кольцом для сбора конденсата, марки УП-3-211, d патрубка 315 мм шт	1	4530 -	- -	4530 -	- -	- -	- -	- -
201	С131312-16	-Заглушка питометражного лючка, СТД-8281 шт	1	39 -	- -	39 -	- -	- -	- -	- -
202	Е0120-25-11	-Установка глушителей шума вентиляционных установок трубчатых круглого сечения типа ГТК 2-5 диаметром обечайки 400 мм шт	1	5225,46 299,25	17,71 6,75	5225 299	18 7	353 115,2	1,82 0,03	2 -
		ВОДОПРОВОД и КАНАЛИЗАЦИЯ Водопровод								
203	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм м	59	51,07 50,38	0,69 0,11	3013 2972	41 6	3432 115,2	0,33 -	20 -
204	Е0165-3-2	-Демонтаж вентиля шт	2	81,18 81	0,18 0,02	162 162	- -	187 115,2	0,46 -	1 -
205	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм м	21,25	439,78 292,5	12,19 4,57	9345 6216	259 97	7272 115,2	1,64 0,02	35 -
206	С130804-68	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR	21,25	93	-	1976	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010		-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Горячее водоснабжение								
207	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	21,25	439,78	12,19	9345	259	7272	1,64	35
				292,5	4,57	6216	97	115,2	0,02	-
		м								
208	С130804-68	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21,25	93	-	1976	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
209	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2,8	200	-	560	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Канализация								
210	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	20	145,63	3,27	2913	65	3292	0,85	17
				142,36	0,52	2847	10	115,2	-	-
		м								
211	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	10	118,01	1,59	1180	16	1344	0,69	7
				116,42	0,25	1164	3	115,2	-	-
		м								
212	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	11,6	620,54	0,64	7198	7	1423	0,58	7
				106,2	0,25	1232	3	115,2	-	-
		м								
213	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	9,25	748,88	1,43	6927	13	1097	0,56	5
				102,38	0,54	947	5	115,2	-	-
		м								
214	С130804-60	-Тройник прямой, d 110 мм	0,6	6190	-	3714	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
215	С130804-67	-Отвод прямой, d 100 мм	0,2	1480	-	296	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
216	С130804-66	-Отвод прямой, d 50 мм	0,2	837	-	167	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
217	С130804-50	-Переход, Dy 110x90 мм	0,5	1220	-	610	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
218	С130804-56	-Тройник прямой, d 50 мм	0,6	820	-	492	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
219	С130804-157-7	-Заглушка полиэтиленовая DN 110 мм	1	910	-	910	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		СТОЛОВАЯ								
		Санитарно-техническое оборудование								
220	Е0165-4-2	-Демонтаж мойки чугунной	6	161,43	4,65	969	28	1089	0,99	6
		компл		156,78	0,72	941	4	115,2	0,01	-
221	Е0165-4-4	-Демонтаж ванн чугунных	1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
		компл		454,7	3,56	455	4	115,2	0,03	-
222	Е0165-3-1	-Демонтаж смесителя с душем	1	293,06	0,56	293	1	337	1,66	2
		шт		292,5	0,09	293	-	115,2	-	-
223	Е0165-3-3	-Демонтаж крана водоразборного	6	11,72	0,09	70	1	81	0,07	-
		шт		11,63	0,02	70	-	115,2	-	-
		Водопровод								
224	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	21	51,07	0,69	1072	14	1221	0,33	7
				50,38	0,11	1058	2	115,2	-	-
		м								
225	Е0116-15-2	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 50 мм	1	473,47	39,24	473	39	311	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	115,2	0,07	-
		1шт								
226	С130901-34	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 32 мм	1	623	-	623	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
227	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	21	439,78	12,19	9235	256	7187	1,64	34
				292,5	4,57	6143	96	115,2	0,02	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	м								
228	С130804-68	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	21	93	-	1953	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Канализация								
229	Е0165-2-1	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм	6	118,01	1,59	708	10	806	0,69	4
				116,42	0,25	699	2	115,2	-	-
		м								
230	Е0116-13-1	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 50 мм	6	620,54	0,64	3723	4	736	0,58	4
				106,2	0,25	637	2	115,2	-	-
		м								
231	С130804-50	-Переход, Dy 110x90 мм	0,2	1220	-	244	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
232	С130804-56	-Тройник прямой, d 50 мм	0,1	820	-	82	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
233	С130804-60	-Тройник прямой, d 110 мм	0,1	6190	-	619	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
234	С130804-66	-Отвод прямой, d 50 мм	0,5	837	-	418	-	-	-	-
		10шт		-	-	-	-	-	-	-
235	С130804-157 7	-Заглушка полиэтиленовая DN 110 мм	2	910	-	1820	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
236	С130804-156 9	-Заглушка полиэтиленовая DN 50 мм	2	750	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ПРАЧЕЧНАЯ /Е/								
		Санитарно-техническое оборудование								
237	Е0165-4-4	-Демонтаж ванн чугунных	1	477,11	22,41	477	22	528	2,61	3
		компл		454,7	3,56	455	4	115,2	0,03	-
238	Е0165-12-9	-Демонтаж трапов чугунных	1	151,66	1,36	152	1	173	2,15	2
		компл		150,3	0,19	150	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Водопровод								
239	Е0165-1-1	-Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром 25 мм	14	51,07	0,69	715	10	814	0,33	5
				50,38	0,11	705	2	115,2	-	-
		м								
240	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	311	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	115,2	0,07	-
		1шт								
241	С130901-31	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 15 мм	1	350	-	350	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
242	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	7	439,78	12,19	3078	85	2396	1,64	11
				292,5	4,57	2048	32	115,2	0,02	-
		м								
243	С130804-68	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	93	-	651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
244	Е0116-10-1	-Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диам. до 40 мм	1,5	425,7	14,12	639	21	183	0,55	1
				100,35	5,29	151	8	115,2	0,03	-
		м								
		Горячее водоснабжение								
245	Е0116-15-1	-Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диам. до 25 мм	1	473,47	39,24	473	39	311	1,47	1
				254,25	15,75	254	16	115,2	0,07	-
		1шт								
246	С130901-32	-Вентили проходные муфтовые 15ч8п2 для воды и пара, Ру 1,6 МПа, Dy 20 мм	1	395	-	395	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
247	С130810-45	-Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	2	200	-	400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
248	Е0116-14-1 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диам. 20 мм	7	439,78	12,19	3078	85	2396	1,64	11
				292,5	4,57	2048	32	115,2	0,02	-
		м								
249	С130804-68	-Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20х3,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	7	93	-	651	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
		Канализация								
250	Е0165-2-2	-Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм	2	145,63	3,27	291	7	329	0,85	2
				142,36	0,52	285	1	115,2	-	-
		м								
251	Е0116-13-2	-Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диам. 100 мм	2	748,88	1,43	1498	3	237	0,56	1
				102,38	0,54	205	1	115,2	-	-
		м								
252	С130804-50	-Переход, Dy 110х90 мм	0,1	1220	-	122	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
253	С130804-56	-Тройник прямой, d 50 мм	0,1	820	-	82	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		10шт								
254	С130804-204 2	-Адаптор DN 50 мм	1	696	-	696	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
255	С130804-156 9	-Заглушка полиэтиленовая DN 50 мм	2	750	-	1500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭО)								
		СТОЛОВАЯ								
256	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	262	3,69	-	967	-	940	0,03	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				3,69	-	967	-	97,2	-	-
257	Е0167-7-1	м -Демонтаж выключателей, розеток	31	8,42	-	261	-	254	0,06	2
				8,42	-	261	-	97,2	-	-
258	Е0167-7-3	шт -Демонтаж светильников с лампами накаливания	27	9,32	0,23	252	6	240	0,06	2
				9,09	0,05	245	1	97,2	-	-
259	Е0167-11-2	шт -Прокладка скрытой проводки в бороздах	442	24,84	-	10979	-	10672	0,15	66
				24,84	-	10979	-	97,2	-	-
260	С151607-158 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	0,442	8357	-	3694	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
261	Е0121-22-1	км -Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	16	36,26	-	580	-	420	0,17	3
				27	-	432	-	97,2	-	-
262	С151801-11	шт -Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	9	134	-	1206	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
263	С151801-13	шт -Выключатель 2-х клавишный, тип 0-2-84-10/220	7	182	-	1274	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
264	Е0121-22-7	шт -Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	15	29,13	-	437	-	394	0,17	3
				27	-	405	-	97,2	-	-
265	С151801-152	шт -Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическим контактом для скрытой установки с пластмассовым основанием, тип РШ-Ц-2-С	15	116	-	1740	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
266	С151803-47	шт -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,031	22300	-	691	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
267	Ц0108-420-1	Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения	9	578,1	31,1	5203	280	3511	2,09	19
				403	7,6	3627	68	95	0,04	-
		шт								
268	С151803-52	Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3	0,009	60400	-	544	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000шт								
269	Ц0108-411-1	Металлический рукав, наружный диаметр 30 мм	283	114,4	7,8	32375	2207	11929	0,29	82
				48,8	0,5	13810	141	85,5	-	1
		м								
270	С	Металлический рукав, Dн 30 мм	283	127,92	-	36202	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
271	Е0121-4-3	Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	283	16,24	1,95	4595	550	3987	0,08	23
				13,34	1,16	3775	327	97,2	0,01	1
		м								
		ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ (ЭМ)								
272	Е0167-6-1	Демонтаж кабеля	85	13,94	0,06	1185	5	1147	0,1	8
				13,88	-	1180	-	97,2	-	-
		м								
273	Е0121-23-1	Демонтаж вводно-распределительных устройств	1	486	-	486	-	472	6,98	7
				486	-	486	-	97,2	-	-
		шкаф								
274	Ц0108-526-1	Демонтаж автоматических выключателей на ток до 25 А	19	96,08	5,28	1826	100	1490	1	19
				90,8	0,92	1725	17	85,5	0,01	-
		шт								
275	Ц0108-530-1	Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	5	892,9	17,9	4465	89	1694	2	10
				394	2,3	1970	11	85,5	0,01	-
		шт								
276	С	Пускатель магнитный ПМЛ 111002	1	588	-	588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
277	С	-Пускатель магнитный ПМЛ 1122002	4	1372	-	5488	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
278	Е0121-23-1	-Монтаж вводно-распределительных устройств	1	2070	-	2070	-	1181	6,98	7
				1215	-	1215	-	97,2	-	-
		шкаф								
279	75-6-46	-Вводно-распределительные панели, типа ВРУ-1-21-10	1	106400	-	106400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
280	С151804-582	-Вставка предохранительная на 100А.	24	645	-	15480	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт.								
281	Ц0108-599-5	-Щиток осветительный, устанавливаемый в нише болтами на конструкции, масса щитка до 6 кг	2	1197,1	10,1	2394	20	890	3	6
				518	2,3	1036	5	85,5	0,01	-
		шт								
282	Ц0108-572-4	-Распределительный пункт /модуль/, устанавливаемый на стене	6	2849	178	17094	1068	2701	3	18
				486	40,5	2916	243	85,5	0,23	1
		шт								
283	С151801-135	-Коробка соединительная, /модуль/	6	2690	-	16140	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
284	Ц0108-526-1	-Автоматический выключатель до 25 А	9	501,2	13,2	4511	119	1764	1	9
				227	2,3	2043	21	85,5	0,01	-
		шт								
285	С151801-61	-Автоматы на ток 25А	9	370	-	3330	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
286	Ц0108-526-2	-Автоматический предохранитель до 100 А	24	862	28	20688	672	7069	2	48
				340	4,5	8160	108	85,5	0,03	1
		шт								
287	С151801-78	-Предохранитель на ток до 100 А	24	3720	-	89280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
288	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр 30 мм	215	114,4	7,8	24596	1677	9063	0,29	62
				48,8	0,5	10492	107	85,5	-	1
		м								
289	С	-Металлический рукав, Dн 30 мм	215	127,92	-	27503	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
290	Ц0108-148-1-	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг	215	27,7	2,1	5956	452	3713	0,1	22
				19,7	0,5	4236	108	85,5	-	1
		м								
291	С151601-492-	Кабели силовые с алюминиевыми жилами с пластмассовой изоляцией число жил и сечение 5х10 мм2	0,125	219700	-	27463	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
292	С151601-186-	Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2	0,09	85800	-	7722	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м								
293	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2	215	16,24	1,95	3491	418	3029	0,08	18
				13,34	1,16	2868	248	97,2	0,01	1
		м								
294	С151803-205-	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 70-10-11-МА УХЛЗ	16	263	-	4208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
295	С151803-207-	Наконечники кабельные /ГОСТ 23981-80, ГОСТ 9581-80/ 95-10-16-МА УХЛЗ	12	279	-	3348	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
296	С151802-6	-Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром 32-34 мм, тип К1084 У3	12	460	-	5520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
297	С151803-201-	Сизы	200	84	-	16800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
298	Ц0108-472-6-	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям из полосовой стали, сечение 100 мм2	20	88,9	3,1	1778	62	482	0,16	3
				27,9	0,3	558	6	85,5	-	-
		м								
299	С11011-880	-Прокат полосовой, толщина от 4 мм до 5 мм, ширина от 40 мм до 70 мм, немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки из углеродистой	0,016	59000	-	944	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		стали Ст3кп ГОСТ 535-2005								
		т								
		СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА, БИБЛИОТЕКА, ДУШЕВАЯ, ДОМ СТОРОЖА /1,2/								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭО)								
300	Ц0108-526-1	-Демонтаж автоматических выключателей на ток до 25 А	20	96,08	5,28	1922	106	1568	1	20
				90,8	0,92	1816	18	85,5	0,01	-
		шт								
301	Е0167-4-1	-Демонтаж скрытой электропроводки	870	3,69	-	3210	-	3120	0,03	22
				3,69	-	3210	-	97,2	-	-
		м								
302	Е0167-7-1	-Демонтаж выключателей, розеток	128	8,42	-	1078	-	1048	0,06	7
				8,42	-	1078	-	97,2	-	-
		шт								
303	Е0167-7-3	-Демонтаж светильников с лампами накаливания	175	9,32	0,23	1631	40	1555	0,06	11
				9,09	0,05	1591	9	97,2	-	-
		шт								
304	Ц0108-526-1	-Автомат одно-,двух-трехполюсный,устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток до 25 А	40	501,2	13,2	20048	528	7842	1	40
				227	2,3	9080	92	85,5	0,01	1
		шт								
305	Ц0108-526-2	-Автомат трехполюсный, устанавливаемый на конструкции, на стене на ток до 100 А	2	862	28	1724	56	589	2	4
				340	4,5	680	9	85,5	0,03	-
		шт								
306	С151801-61	-Автоматы на ток 25А	40	370	-	14800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
307	С151801-82	-Автоматы трехфазный на ток 50А	2	4150	-	8300	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
308	Ц0108-530-1	-Пускатель магнитный общего назначения, отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на полу, на ток до 40 А	1	892,9	17,9	893	18	339	2	2
				394	2,3	394	2	85,5	0,01	-
		шт								
309	С	-Пускатель магнитный ПМЛ 1122002	1	1372	-	1372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
310	Ц0108-572-4	-Распределительный пункт	20	2849	178	56980	3560	10004	3	60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/модуль/, устанавливаемый на стене		486	40,5	9720	810	95	0,23	5
311	С151801-135	шт -Коробка соединительная, /модуль/	20	2690	-	53800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
312	Е0121-22-1	шт -Установка выключателей неутопленного типа при открытой проводке	79	36,26	-	2865	-	2073	0,17	14
				27	-	2133	-	97,2	-	-
313	С151801-11	шт -Выключатель одноклавишный, тип 0-1-76-10/220	44	134	-	5896	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
314	С151801-14	шт -Выключатель 2-х клавишный, тип С-2-94-10/220	35	182	-	6370	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
315	С151803-47	шт -Коробки ответвительные пластмассовые, степень защиты 1Р31, тип У191 УХЛ2	0,117	22300	-	2609	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
316	Е0121-22-7	1000шт -Установка штепсельных розеток неутопленного типа при открытой проводке	38	29,13	-	1107	-	997	0,17	6
				27	-	1026	-	97,2	-	-
317	С151801-154	шт -Розетка штепсельная пластмассовая с цилиндрическими контактами для скрытой установки с фарфоровым основанием, двухместная, тип 2РШ-Ц-2-С	38	226	-	8588	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
318	Е0167-11-2	шт -Прокладка скрытой проводки	1118	24,84	-	27771	-	26994	0,15	167
				24,84	-	27771	-	97,2	-	-
319	С151607-158 Изм. и доп.вып.16 СН РК 8.02-04-2002	м -Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевыми жилами плоские с разделительным основанием АППВ, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	1,118	8357	-	9343	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
320	Ц0108-420-1	км -Коробки ответвительные к распределительному шинопроводу: коробка с	73	578,1	31,1	42201	2270	28475	2,09	153
				403	7,6	29419	555	95	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		предохранителем или разъединителем, или автоматом, или указателем напряжения								
321	С151803-52	-Коробки ответвительные стальные с полиэтиленовой крышкой,степень защиты 1Р31, тип У198 УХЛ3 шт	0,073	60400	-	4409	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
322	Ц0108-148-1	-Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 1 кг 1000шт	216	27,7	2,1	5983	454	3731	0,1	22
				19,7	0,5	4255	108	85,5	-	1
323	С151601-186	-Кабели силовые на напряжение 1000 В, марка АВВГ, число жил и сечение 4х6 мм2 м	0,082	85800	-	7036	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
324	С151601-103	-Кабели силовые на напряжение 660 В, марка АВВГ, число жил и сечение 1х6 мм2 1000м	0,134	15500	-	2077	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
325	Е0121-4-3	-Затягивание в проложенные трубы или металлические рукава провода первого одножильного или многожильного в общей оплетке суммарным сечением до 16 мм2 1000м	883	16,24	1,95	14336	1718	12441	0,08	73
				13,34	1,16	11779	1020	97,2	0,01	5
326	Ц0108-411-1	-Металлический рукав, наружный диаметр 30 мм м	883	114,4	7,8	101015	6887	37220	0,29	256
				48,8	0,5	43090	441	85,5	-	3
327	С	-Металлический рукав, Dн 30 мм м	883	127,92	-	112955	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
328	Ц0108-27-1	-Шкаф распределительный м	1	8888	2116	8888	2116	6192	33	33
				6075	443,01	6075	443	95	2,57	3
329	С151803-177	-Ящик однофидерный распределительный, трехполюсный на 315 А шт	1	9810	-	9810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
330	С151802-6	-Вводы гибкие, степень защиты 1Р40, с металлорукавом из нержавеющей стали, диаметром 32-34 мм, тип К1084 У3 шт	24	460	-	11040	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		шт								
331	С151803-201	-Сизы	200	84	-	16800	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ПОЖАРНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ								
332	Е0127-83-1	-Установка пожарных щитов	20	747,86	146,19	14957	2924	12795	3,2	64
				506,25	28,22	10125	564	119,7	0,11	2
		шт								
333	С	-Ящик для песка металлический 0,1 куб.м ц/о	20	4385,05	-	87701	-	-	-	-
		11860/1,12/1,02/2,2335/1,06		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
334	С	-Багор пожарный БПМ (металлический)	20	410,41	-	8208	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
335	С	-Ведро пожарное конусное	20	340,16	-	6803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
336	С	-Лом пожарный легкий ЛПЛ	20	340,16	-	6803	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
337	С	-Лопата пожарная совковая с черенком	20	325,37	-	6507	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
338	С	-Щит пожарный, металлический, открытый	20	1689,69	-	33794	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
339	С	-Топор пожарный для щита	20	813,42	-	16268	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /А/								
		==========								
		Фасад								
340	Е0110-31-3	-Устройство крылец с площадками и ступенями	10,8	3977,61	327,33	42958	3535	17767	8,49	92
				1399,5	123,75	15115	1337	108	0,6	6
		м2								
341	Е0113-13-3	-Огрунтовка лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей цоколя	2,4	23,54	0,05	56	-	11	0,03	-
				5,85	0,02	14	-	81	-	-
		м2								
342	Е0113-20-3	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 цоколя	2,4	17,62	0,02	42	-	12	0,03	-
				6,3	-	15	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Окна								
343	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок	24,539	110,15	3,84	2703	94	1750	0,4	10
		м2		64,58	1,44	1585	35	108	0,01	-
344	С12061-194	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	35,73	2030	-	72532	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004			-	-	-	-	-	-	-
		м								
345	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки поверхности откосов внутри здания цементным раствором	11,95	1159,09	67,78	13851	810	7404	3,85	46
				644,33	11,29	7700	135	94,5	0,06	1
		м2								
346	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	15,37	147,72	6,12	2270	94	2087	0,81	12
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			141,39	2,32	2173	36	94,5	0,01	-
		м2								
347	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	52,811	31	-	1637	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
348	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	15,37	251,66	1,88	3868	29	576	0,23	4
				38,93	0,72	598	11	94,5	-	-
		м2								
349	Е0115-36-1	-Облицовка откосов при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	3,42	883,04	4,85	3020	17	805	1,29	4
	Изм. и доп. вып. 11, 12			222,86	1,41	762	5	105	0,01	-
		м2								
		Ремонт веранды								
350	Е0152-10-1	-Замена деревянных стульев на кирпичные столбы	1,625	14132,83	17,2	22966	28	6668	27,25	44
				4338	4,5	7049	7	94,5	0,02	-
		м3								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
351	Е0157-12-2	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	69	609,52	8,95	42057	618	8872	0,76	53
				114,73	1,42	7916	98	110,7	0,02	1
		1м2								
352	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	69	1920,69	5,23	132528	361	9238	0,75	52
				120,11	0,83	8288	57	110,7	0,01	1
		1м2								
353	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен плитами OSB-3	83,67	370,26	6,13	30980	513	11376	0,85	71
				135	2,34	11295	196	99	0,01	1
		м2								
354	С1999П	-OSB-3 для обшивки стен	86,1801	319,45	-	27530	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
		Ремонт внутренних помещений								
355	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих растворных смесей	131,11	106,2	3,94	13924	517	12836	0,55	73
				102,11	1,49	13388	195	94,5	0,01	1
		м2								
356	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	269,57	31	-	8357	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
357	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	70,818	71,96	-	5096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /Б,В/								
		Фасад								
358	Е0110-31-3	-Устройство крылец с площадками и ступенями	5,04	3977,61	327,33	20047	1650	8291	8,49	43
				1399,5	123,75	7053	624	108	0,6	3
		м2								
359	Е0113-13-3	-Огрунтовка лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей цоколя	20,2	23,54	0,05	476	1	96	0,03	1
				5,85	0,02	118	-	81	-	-
		м2								
360	Е0113-20-3	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 цоколя	20,2	17,62	0,02	356	-	103	0,03	1
				6,3	-	127	-	81	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
		Окна								
361	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок	27,12	110,15	3,84	2987	104	1934	0,4	11
		м2		64,58	1,44	1751	39	108	0,01	-
362	С12061-194	-Доски подоконные из ПХВ	20,3	2030	-	41209	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9	профилей, ширина 250 мм		-	-	-	-	-	-	-
	СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м								
363	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки поверхности откосов внутри здания цементным раствором	6,27	1159,09	67,78	7267	425	3885	3,85	24
				644,33	11,29	4040	71	94,5	0,06	-
		м2								
364	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	12,48	147,72	6,12	1844	76	1695	0,81	10
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			141,39	2,32	1765	29	94,5	0,01	-
		м2								
365	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	42,881	31	-	1329	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
366	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	12,48	251,66	1,88	3141	23	468	0,23	3
				38,93	0,72	486	9	94,5	-	-
		м2								
367	Е0115-36-1	-Облицовка откосов при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	6,21	883,04	4,85	5484	30	1462	1,29	8
	Изм. и доп. вып. 11, 12			222,86	1,41	1384	9	105	0,01	-
		м2								
		Двери								
		Ремонт веранды								
368	Е0157-12-2	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	39,27	609,52	8,95	23936	351	5049	0,76	30
				114,73	1,42	4505	56	110,7	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2								
369	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	39,27	1920,69	5,23	75425	205	5257	0,75	29
				120,11	0,83	4717	33	110,7	0,01	-
		1м2								
		Ремонт внутренних помещений								
370	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	70,818	71,96	-	5096	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /Г/								
		Кровля								
371	Е0158-18-3	-Устройство карнизных свесов из листовой стали	6,25	421,97	1,17	2637	7	222	0,21	1
				32,96	0,18	206	1	107,1	-	-
		м								
		Фасад								
372	Е0110-31-3	-Устройство крылец с площадками и ступенями	1	3977,61	327,33	3978	327	1645	8,49	8
				1399,5	123,75	1400	124	108	0,6	1
		м2								
373	Е0113-13-3	-Огрунтовка лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей цоколя	11,82	23,54	0,05	278	1	56	0,03	-
				5,85	0,02	69	-	81	-	-
		м2								
374	Е0113-20-3	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 цоколя	11,82	17,62	0,02	208	-	60	0,03	-
				6,3	-	74	-	81	-	-
		м2								
		Окна								
375	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок	4,8	89,47	3,84	429	18	342	0,4	2
		м2		64,58	1,44	310	7	108	0,01	-
376	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	4,8	2030	-	9744	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
377	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки поверхности откосов внутри здания	0,55	1159,09	67,78	637	37	341	3,85	2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		цементным раствором		644,33	11,29	354	6	94,5	0,06	-
		м2								
378	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание	5,69	147,72	6,12	841	35	773	0,81	5
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	бетонных поверхностей оконных откосов плоских/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм		141,39	2,32	805	13	94,5	0,01	-
		м2								
379	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	19,549	31	-	606	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
380	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	5,69	251,66	1,88	1432	11	213	0,23	1
				38,93	0,72	222	4	94,5	-	-
		м2								
381	Е0115-36-1	-Облицовка откосов при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	2,1	883,04	4,85	1854	10	495	1,29	3
	Изм. и доп. вып. 11, 12			222,86	1,41	468	3	105	0,01	-
		м2								
		Ремонт внутренних помещений								
382	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	35,01	1920,69	5,23	67243	183	4687	0,75	26
				120,11	0,83	4205	29	110,7	0,01	-
		1м2								
383	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	43,34	109,84	0,46	4760	20	586	0,08	3
				12,04	0,18	522	8	110,7	-	-
		м								
384	С11011-1964	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	22,755	71,96	-	1637	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		СКЛАД /Д/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасад								
385	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен фасада из сухих растворных смесей	114,12	77,28	3,43	8819	391	8093	0,46	52
				73,73	1,31	8414	149	94,5	0,01	1
		м2								
386	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	221,393	31	-	6863	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
387	Е0162-25-1	-Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с лесов и земли	114,12	38,95	2,52	4445	287	721	0,04	4
				6,23	0,46	711	52	94,5	-	-
		м2								
388	Е0162-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	114,12	81,52	9,02	9304	1030	2615	0,13	15
				22,59	1,66	2578	189	94,5	0,01	1
		м2								
389	Е0113-13-3	-Огрунтовка лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей цоколя	16,34	23,54	0,05	385	1	78	0,03	-
				5,85	0,02	96	-	81	-	-
		м2								
390	Е0113-20-3	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 цоколя	16,34	17,62	0,02	288	-	83	0,03	1
				6,3	-	103	-	81	-	-
		м2								
391	Е0162-10-6	-Улучшенная масляная окраска дверей за 2 раза с расчисткой старой краски более 35 процентов	18,6	193,99	0,14	3608	3	2352	0,84	16
				133,79	0,03	2488	1	94,5	-	-
		м2								
392	Е0152-10-1	-Замена деревянных стульев на кирпичные столбы	0,06	14132,83	17,2	848	1	246	27,25	2
				4338	4,5	260	-	94,5	0,02	-
		м3								
393	Е0157-12-4	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из досок площадью свыше 10 м2	18,3	470,73	10,27	8614	188	2932	0,94	17
				143,15	1,6	2620	29	110,7	0,02	-
		1м2								
394	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	18,3	1920,69	5,23	35149	96	2450	0,75	14
				120,11	0,83	2198	15	110,7	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1м2 Ремонт внутренних помещений								
395	Е0134-56-8	-Устройство каркасов конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5 см	64,61	805,24 405	4,51 1,71	52027 26167	291 110	26015 99	2,49 0,01	161 1
		м2								
396	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-14-2005	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	64,61	1044,67 282,04	2,86 0,94	67496 18223	185 61	17278 94,5	1,63 -	105 -
		м2								
397	Е0146-24-2	-Отбивка штукатурки с поверхностей стен	162,7	32,87 32,87	- -	5348 5348	- -	4813 90	0,23 -	37 -
		м2								
398	Е0157-14-3	-Устройство подстилающего слоя бетонного	64,61	1209,1 39,4	1,2 0,23	78120 2546	78 15	2834 110,7	0,27 -	17 -
		1м2								
399	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки поверхности дверных откосов цементным раствором	3,95	1159,09 644,33	67,78 11,29	4578 2545	268 45	2447 94,5	3,85 0,06	15 -
		м2								
400	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей дверных откосов из сухих растворных смесей	3,95	147,72 141,39	6,12 2,32	583 558	24 9	536 94,5	0,81 0,01	3 -
		м2								
401	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	13,83	31 -	- -	429 -	- -	- -	- -	- -
		кг ПРАЧЕЧНАЯ /Е/ ==========								
		Фасад								
402	Е0162-29-7	-Окраска масляными составами	11,8	150,43	0,04	1775	-	1326	0,74	9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		за два раза металлических поверхностей лестницы		118,89	0,02	1403	-	94,5	-	-
403	Е0113-13-3	м2 -Огрунтовка лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей цоколя	46,38	23,54	0,05	1092	2	221	0,03	1
				5,85	0,02	271	1	81	-	-
404	Е0113-20-3	м2 -Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 цоколя	46,38	17,62	0,02	817	1	237	0,03	2
				6,3	-	292	-	81	-	-
		м2 Окна								
405	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок	22,15	89,47	3,84	1982	85	1579	0,4	9
		м2		64,58	1,44	1430	32	108	0,01	-
406	С12061-194	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	18	2030	-	36540	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
407	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки поверхности откосов внутри здания цементным раствором	0,74	1159,09	67,78	858	50	458	3,85	3
				644,33	11,29	477	8	94,5	0,06	-
408	Е0115-64-5	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	10,64	147,72	6,12	1572	65	1445	0,81	9
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			141,39	2,32	1504	25	94,5	0,01	-
		м2								
409	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	36,559	31	-	1133	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
410	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	10,64	251,66	1,88	2678	20	399	0,23	2
				38,93	0,72	414	8	94,5	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
411	Е0115-36-1	-Облицовка откосов при отделке	9,9	883,04	4,85	8742	48	2331	1,29	13
	Изм. и доп. вып. 11, 12	под окраску с креплением на пристенный металлический каркас		222,86	1,41	2206	14	105	0,01	-
		м2								
		Ремонт внутренних помещений								
412	Е0157-12-2	-Укладка лаг по кирпичным	41	609,52	8,95	24990	367	5272	0,76	31
		столбикам из брусков площадью свыше 10 м2		114,73	1,42	4704	58	110,7	0,02	1
		1м2								
413	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий	41	1920,69	5,23	78748	214	5489	0,75	31
		толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2		120,11	0,83	4925	34	110,7	0,01	-
		1м2								
414	С11011-1964	-Грунтовка глубокого	44,646	71,96	-	3213	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	проникновения для внутренних и наружных работ		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУСА /Ж,З,И/								
		Фасад								
415	Е0152-8-5	-Ремонт отдельными местами	7,5512	15664,72	46,39	118287	350	55826	47,56	359
		фундаментов кирпичных		7811,73	11,48	58988	87	94,5	0,06	-
		м3								
416	Е0110-31-3	-Устройство крылец с	13	3977,61	327,33	51709	4255	21386	8,49	110
		площадками и ступенями		1399,5	123,75	18194	1609	108	0,6	8
		м2								
417	Е0113-13-3	-Огрунтовка лаком БТ-577	64,58	23,54	0,05	1520	3	307	0,03	2
		бетонных и оштукатуренных поверхностей цоколя		5,85	0,02	378	1	81	-	-
		м2								
418	Е0113-20-3	-Окраска огрунтованных	64,58	17,62	0,02	1138	1	330	0,03	2
		бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 цоколя		6,3	-	407	-	81	-	-
		м2								
		Окна								
419	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок	43,56	110,15	3,84	4798	167	3106	0,4	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2		64,58	1,44	2813	63	108	0,01	-
420	С12061-194	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	37,5	2030	-	76125	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
421	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки поверхности откосов внутри здания цементным раствором	14,67	1159,09	67,78	17004	994	9089	3,85	57
				644,33	11,29	9452	166	94,5	0,06	1
		м2								
422	Е0115-64-5	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	19,23	147,72	6,12	2841	118	2612	0,81	15
	Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002			141,39	2,32	2719	45	94,5	0,01	-
		м2								
423	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	66,083	31	-	2049	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
424	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	19,23	251,66	1,88	4839	36	721	0,23	4
				38,93	0,72	749	14	94,5	-	-
		м2								
425	Е0115-36-1	-Облицовка откосов при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	4,56	883,04	4,85	4027	22	1074	1,29	6
	Изм. и доп. вып. 11, 12			222,86	1,41	1016	6	105	0,01	-
		м2								
		Ремонт веранды								
426	Е0157-12-2	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	35,96	609,52	8,95	21918	322	4624	0,76	27
				114,73	1,42	4126	51	110,7	0,02	1
		1м2								
427	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	35,96	1920,69	5,23	69068	188	4814	0,75	27
				120,11	0,83	4319	30	110,7	0,01	-
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ремонт внутренних помещений								
428	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	230,35	1920,69	5,23	442431	1205	30839	0,75	173
				120,11	0,83	27667	191	110,7	0,01	2
		1м2								
429	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	163,95	109,84	0,46	18008	75	2218	0,08	13
				12,04	0,18	1974	30	110,7	-	-
		м								
		БИБЛИОТЕКА /К/								
		Терраса								
430	Е0134-56-8	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5 см	86,73	805,24	4,51	69839	391	34921	2,49	216
				405	1,71	35126	148	99	0,01	1
		м2								
431	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков плитами OSB-3	86,73	412,96	6,13	35816	532	15463	1,13	98
				177,75	2,34	15416	203	99	0,01	1
		м2								
432	С1999П	-OSB-3 для обшивки потолков	89,3319	319,45	-	28537	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
433	Е0111-12-2	-Укладка лаг по кирпичным подкладкам	121,4	442,49	5,39	53719	654	8437	0,39	47
				60,75	2,03	7375	246	110,7	0,01	1
		м2								
434	Е0111-33-2	-Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм	121,4	1905,05	11,03	231273	1339	13348	0,6	73
				95,18	4,14	11555	503	110,7	0,02	2
		м2								
		Окна								
435	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки поверхности откосов внутри здания цементным раствором	10,98	1159,09	67,78	12727	744	6803	3,85	42
				644,33	11,29	7075	124	94,5	0,06	1
		м2								
436	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	34,92	147,72	6,12	5158	214	4742	0,81	28
				141,39	2,32	4937	81	94,5	0,01	-
		м2								
437	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	107,92	31	-	3346	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
438	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	34,92	251,66	1,88	8788	66	1308	0,23	8
				38,93	0,72	1359	25	94,5	-	-
		м2								
439	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка откосов при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	32,34	883,04	4,85	28557	157	7616	1,29	42
				222,86	1,41	7207	46	105	0,01	-
		м2								
		Ремонт внутренних помещений								
440	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	127,25	1920,69	5,23	244408	666	17036	0,75	96
				120,11	0,83	15284	106	110,7	0,01	1
		1м2								
441	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	72,97	109,84	0,46	8015	34	987	0,08	6
				12,04	0,18	879	13	110,7	-	-
		м								
		СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА /Л,М,Н,О/								
		==========								
		Кровля								
442	Е0120-11-2п рим.	-Установка деревянной решетчатой дверцы	4	900,48	28,48	3602	114	1109	1,39	6
				229,5	11,25	918	45	115,2	0,05	-
		шт								
443	С11011-792	-Скобяные изделия	4	843	-	3372	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								
444	С11011-812	-Завертка оцинкованная	4	57	-	228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Фасад								
445	Е0110-31-3	-Устройство крылец с площадками и ступенями	17,28	3977,61	327,33	68733	5656	28428	8,49	147
				1399,5	123,75	24183	2138	108	0,6	10
		м2								
446	Е0113-13-3	-Огрунтовка лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей цоколя	109	23,54	0,05	2566	5	518	0,03	3
				5,85	0,02	638	2	81	-	-
		м2								
447	Е0113-20-3	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 цоколя	109	17,62	0,02	1921	2	556	0,03	4
				6,3	-	687	-	81	-	-
		м2								
		Окна								
448	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок	58,08	89,47	3,84	5196	223	4141	0,4	23
				64,58	1,44	3751	84	108	0,01	-
		м2								
449	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	50	2030	-	101500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
450	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки поверхности откосов внутри здания цементным раствором м2	6,55	1159,09	67,78	7592	444	4058	3,85	25
				644,33	11,29	4220	74	94,5	0,06	-
451	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-03-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-06-20 02	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм м2	36,4	147,72	6,12	5377	223	4943	0,81	29
				141,39	2,32	5147	84	94,5	0,01	-
452	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	125,07	31	-	3877	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
453	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску м2	36,4	251,66	1,88	9160	68	1364	0,23	8
				38,93	0,72	1417	26	94,5	-	-
454	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка откосов при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас м2	29,85	883,04	4,85	26359	145	7029	1,29	38
				222,86	1,41	6652	42	105	0,01	-
		Ремонт веранды								
455	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича неармированных под стойки м3	0,66	9725,92	365,89	6419	241	1006	6,66	4
				1154,25	137,25	762	91	118	0,67	-
		Ремонт внутренних помещений								
456	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 1м2	305,2	1920,69	5,23	586195	1596	40860	0,75	229
				120,11	0,83	36658	253	110,7	0,01	3
457	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных м	238,48	109,84	0,46	26195	110	3226	0,08	18
				12,04	0,18	2871	43	110,7	-	-
458	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас м2	501,45	883,04	4,85	442800	2430	106275	1,29	646
				222,86	1,41	111753	707	94,5	0,01	3
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /Р/ ==========								
		Фасад								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
459	Е0110-31-3	-Устройство крылец с площадками и ступенями	3	3977,61	327,33	11933	982	4935	8,49	25
				1399,5	123,75	4199	371	108	0,6	2
		м2								
460	Е0146-34-2	-Разборка бетонного цоколя	2,532	2430,59	1082,84	6154	2742	4168	8,27	21
				1347,75	481,5	3413	1219	90	1,95	5
		м3								
461	Е0106-17-1	-Устройство железобетонных стен цоколя	2,532	23698,68	521,99	60005	1322	10916	26,7	68
				4365	197,19	11052	499	94,5	0,96	2
		м3								
462	С12041-22 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Арматурные заготовки, не собранные в каркасы и сетки: сталь периодического профиля класса А-III, d 8 мм	0,0506	53600	-	2712	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
463	Е0115-51-1	-Улучшенная штукатурка цоколя цементным раствором	12,66	298,91	1,96	3784	25	1308	0,61	8
				108,9	0,45	1379	6	94,5	0,03	-
		м2								
464	Е0113-13-3	-Огрунтовка лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей цоколя	12,66	23,54	0,05	298	1	60	0,03	-
				5,85	0,02	74	-	81	-	-
		м2								
465	Е0113-20-3	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 цоколя	12,66	17,62	0,02	223	-	65	0,03	-
				6,3	-	80	-	81	-	-
		м2								
		Окна								
466	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок	5,76	163,72	3,84	943	22	411	0,4	2
				64,58	1,44	372	8	108	0,01	-
		м2								
467	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	4,92	2030	-	9988	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
468	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки поверхности откосов внутри здания цементным раствором	1,24	1159,09	67,78	1437	84	768	3,85	5
				644,33	11,29	799	14	94,5	0,06	-
		м2								
469	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-20	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	4,7	147,72	6,12	694	29	638	0,81	4
				141,39	2,32	665	11	94,5	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02, СН РК 8.02-06-20 02									
470	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	16,149	31	-	501	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
471	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	4,7	251,66	1,88	1183	9	176	0,23	1
				38,93	0,72	183	3	94,5	-	-
		м2								
472	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка откосов при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	3,46	883,04	4,85	3055	17	815	1,29	4
				222,86	1,41	771	5	105	0,01	-
		м2								
		Ремонт веранды								
473	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	13,58	1920,69	5,23	26083	71	1818	0,75	10
				120,11	0,83	1631	11	110,7	0,01	-
		1м2								
474	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича неармированных под стойки	0,18	9725,92	365,89	1751	66	274	6,66	1
				1154,25	137,25	208	25	118	0,67	-
		м3								
		Ремонт внутренних помещений								
475	Е0115-37-9 Изм. и доп. вып. 11 СН РК 8.02-02-20 02, СН РК 8.02-05-20 02, СН РК 8.02-14-20 05	-Облицовка потолков гипсокартонными листами на металлическом каркасе	53,57	1044,67	2,86	55963	153	14325	1,63	87
				282,04	0,94	15109	50	94,5	-	-
		м2								
476	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	53,57	1920,69	5,23	102891	280	7172	0,75	40
				120,11	0,83	6434	44	110,7	0,01	1
		1м2								
477	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	60	109,84	0,46	6590	28	812	0,08	5
				12,04	0,18	722	11	110,7	-	-
		м								
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /С/								
		================								
		Кровля								
478	Е0120-11-2п рим.	-Установка деревянной решетчатой дверцы	1	900,48	28,48	900	28	277	1,39	1
				229,5	11,25	230	11	115,2	0,05	-
		шт								
479	С11011-792	-Скобяные изделия	1	843	-	843	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		комплект								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
480	С11011-812	-Завертка оцинкованная	1	57	-	57	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
		Фасад								
481	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен фасада из сухих растворных смесей	121,61	178,78	3,43	21741	417	8624	0,46	55
				73,73	1,31	8966	159	94,5	0,01	1
		м2								
482	Е0162-25-1	-Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с лесов и земли	121,61	38,95	2,52	4736	306	769	0,04	5
				6,23	0,46	758	56	94,5	-	-
		м2								
483	Е0162-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли	121,61	81,52	9,02	9914	1098	2787	0,13	16
				22,59	1,66	2747	202	94,5	0,01	1
		м2								
484	Е0113-13-3	-Огрунтовка лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей цоколя	16,34	23,54	0,05	385	1	78	0,03	-
				5,85	0,02	96	-	81	-	-
		м2								
485	Е0113-20-3	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 цоколя	16,34	17,62	0,02	288	-	83	0,03	1
				6,3	-	103	-	81	-	-
		м2								
486	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	10	253,64	0,56	2536	6	439	0,26	3
				40,86	0,09	409	1	107,1	-	-
		м								
		Окна								
487	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок	17,04	89,47	3,84	1525	65	1215	0,4	7
		м2		64,58	1,44	1100	25	108	0,01	-
488	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	10,45	2030	-	21214	-	-	-	-
		м		-	-	-	-	-	-	-
489	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки поверхности откосов внутри здания цементным раствором	15,21	1159,09	67,78	17630	1031	9424	3,85	59
				644,33	11,29	9800	172	94,5	0,06	1
		м2								
490	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-20	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	16,4	147,72	6,12	2423	100	2227	0,81	13
				141,39	2,32	2319	38	94,5	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	02									
491	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	56,301	31	-	1745	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
492	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	16,4	251,66	1,88	4127	31	614	0,23	4
				38,93	0,72	638	12	94,5	-	-
		м2								
493	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка откосов при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	1,19	883,04	4,85	1051	6	280	1,29	2
				222,86	1,41	265	2	105	0,01	-
		м2								
		Ремонт внутренних помещений								
494	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	58,26	1920,69	5,23	111899	305	7800	0,75	44
				120,11	0,83	6998	48	110,7	0,01	1
		1м2								
495	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	67,6	109,84	0,46	7425	31	914	0,08	5
				12,04	0,18	814	12	110,7	-	-
		м								
496	Е0161-2-9	-Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементным раствором, толщина слоя до 20 мм	106,89	586,82	33,79	62725	3612	33855	1,95	209
				329,54	5,62	35225	601	94,5	0,03	3
		м2								
497	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка стен листовыми материалами при отделке под окраску и оклейку обоями с креплением на пристенный металлический каркас	87,32	883,04	4,85	77107	423	18506	1,29	112
				222,86	1,41	19460	123	94,5	0,01	1
		м2								
498	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	40,3305	71,96	-	2902	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА /Т,У/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Фасад								
499	Е0110-31-3	-Устройство крылец с площадками и ступенями	6	3977,61	327,33	23866	1964	9871	8,49	51
				1399,5	123,75	8397	743	108	0,6	4
		м2								
500	Е0113-13-3	-Огрунтовка лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей цоколя	62,64	23,54	0,05	1475	3	298	0,03	2
				5,85	0,02	366	1	81	-	-
		м2								
501	Е0113-20-3	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 цоколя	62,64	17,62	0,02	1104	1	320	0,03	2
				6,3	-	395	-	81	-	-
		м2								
		Окна								
502	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок	13,31	89,47	3,84	1191	51	949	0,4	5
		м2		64,58	1,44	860	19	108	0,01	-
503	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	12,33	2030	-	25030	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
504	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки поверхности откосов внутри здания цементным раствором	4,72	1159,09	67,78	5471	320	2924	3,85	18
				644,33	11,29	3041	53	94,5	0,06	-
		м2								
505	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	6,99	147,72	6,12	1033	43	949	0,81	6
				141,39	2,32	988	16	94,5	0,01	-
		м2								
506	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	19,5	31	-	605	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
507	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	6,99	251,66	1,88	1759	13	262	0,23	2
				38,93	0,72	272	5	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
508	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка откосов при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас м2	2,27	883,04 222,86	4,85 1,41	2004 506	11 3	535 105	1,29 0,01	3 -
		ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА /СТ 1/								
		Кровля								
509	Е0120-11-2п рим.	-Установка деревянной решетчатой дверцы шт	1	900,48 229,5	28,48 11,25	900 230	28 11	277 115,2	1,39 0,05	1 -
510	С11011-792	-Скобяные изделия комплект	1	843 -	- -	843 -	- -	- -	- -	- -
511	С11011-812	-Завертка оцинкованная шт	1	57 -	- -	57 -	- -	- -	- -	- -
		Фасад								
512	Е0161-20-1	-Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором с земли и лесов м2	8,9	1051,37 572,99	31,4 4,86	9357 5100	279 43	4860 94,5	3,23 0,03	29 -
513	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм оконных и дверных откосов плоских м2	8,9	249,22 141,39	6,12 2,32	2218 1258	54 21	1209 94,5	0,81 0,01	7 -
514	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен фасада из сухих растворных смесей м2	104,56	178,78 73,73	3,43 1,31	18693 7709	359 137	7415 94,5	0,46 0,01	48 1
515	Е0162-25-1	-Огрунтовка простых фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками с лесов и земли м2	113,46	38,95 6,23	2,52 0,46	4419 707	285 52	717 94,5	0,04 -	4 -
516	Е0162-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов простых за 2 раза с лесов и земли м2	113,46	81,52 22,59	9,02 1,66	9250 2563	1024 188	2600 94,5	0,13 0,01	15 1
517	Е0113-13-3	-Огрунтовка лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей цоколя м2	10,05	23,54 5,85	0,05 0,02	237 59	1 -	48 81	0,03 -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
518	Е0113-20-3	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 цоколя	10,05	17,62	0,02	177	-	51	0,03	-
				6,3	-	63	-	81	-	-
519	Е0158-18-4	-Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали	м2 4,36	253,64	0,56	1106	2	191	0,26	1
				40,86	0,09	178	-	107,1	-	-
520	Е0157-12-2	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	м 6,6	609,52	8,95	4023	59	849	0,76	5
				114,73	1,42	757	9	110,7	0,02	-
521	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	1м2 6,6	1920,69	5,23	12677	35	884	0,75	5
				120,11	0,83	793	5	110,7	0,01	-
522	Е0134-56-2	-Устройство каркасов акустических конструкций стен из деревянных брусков при относе от стен на 5 см	1м2 4,18	714,59	4,47	2987	19	1432	2,13	9
				344,25	1,71	1439	7	99	0,01	-
523	Е0134-60-4	-Облицовка каркасов стен плитами OSB-3	м2 4,18	370,26	6,13	1548	26	568	0,85	4
				135	2,34	564	10	99	0,01	-
524	С1999П	-OSB-3 для обшивки стен	м2 4,3054	319,45	-	1375	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
525	Е0134-56-8	-Устройство каркасов акустических конструкций потолков из деревянных брусков при относе от потолков на 5 см	м2 6,6	805,24	4,51	5315	30	2657	2,49	16
				405	1,71	2673	11	99	0,01	-
526	Е0134-60-14	-Облицовка каркасов потолков плитами OSB-3	м2 6,6	412,96	6,13	2726	40	1177	1,13	7
				177,75	2,34	1173	15	99	0,01	-
527	С1999П	-OSB-3 для обшивки потолков	м2 6,798	319,45	-	2172	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
528	Е0110-31-3	-Устройство крылец с площадками и ступенями	м2 2	3977,61	327,33	7955	655	3290	8,49	17
				1399,5	123,75	2799	248	108	0,6	1
		Окна								
529	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок	м2 5,71	89,47	3,84	511	22	407	0,4	2
				64,58	1,44	369	8	108	0,01	-
530	С12061-194	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	м2 4,76	2030	-	9663	-	-	-	-
	Изм. и									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	м		-	-	-	-	-	-	-
531	Е0161-7-1	-Ремонт штукатурки поверхности откосов внутри здания цементным раствором	1,23	1159,09	67,78	1426	83	762	3,85	5
				644,33	11,29	793	14	94,5	0,06	-
		м2								
532	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	7,8	147,72	6,12	1152	48	1059	0,81	6
				141,39	2,32	1103	18	94,5	0,01	-
		м2								
533	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	26,801	31	-	831	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
534	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	7,8	251,66	1,88	1963	15	292	0,23	2
				38,93	0,72	304	6	94,5	-	-
		м2								
535	Е0115-36-1 Изм. и доп. вып. 11, 12	-Облицовка откосов при отделке под окраску с креплением на пристенный металлический каркас	6,57	883,04	4,85	5802	32	1547	1,29	8
				222,86	1,41	1464	9	105	0,01	-
		м2								
		Ремонт внутренних помещений								
536	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	99,37	77,28	3,43	7679	341	7047	0,46	45
				73,73	1,31	7327	130	94,5	0,01	1
		м2								
537	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	42,27	106,2	3,94	4489	167	4598	0,55	23
				102,11	1,49	4316	63	105	0,01	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
538	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	329,932	31	-	10228	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
539	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	22,416	71,96	-	1613	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
540	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	21,38	1863,3	4,62	39837	99	5165	1,52	32
				254,97	3,14	5451	67	93,6	0,02	-
		м2								
541	Е0157-15-5	-Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 /150мм/	5,8	321,01	14,01	1862	81	464	0,49	3
				70,11	2,21	407	13	110,7	0,01	-
		1м2								
542	Е0111-11-4 К=26	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	5,8	1399,58	17,42	8118	101	147	0,11	1
				16,38	6,5	95	38	110,7	0,03	-
		м2								
543	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	5,8	1950,96	30,36	11316	176	901	0,8	5
				132,85	7,46	771	43	110,7	0,04	-
		м2								
		СТОЛОВАЯ /П/								
		Фасад								
544	Е0115-156-3	-Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности поливинилацетатная	140	84,72	1,65	11861	231	2019	0,09	12
				14,63	0,63	2048	88	94,5	-	-
		м2								
545	Е0110-31-3	-Устройство крылец с площадками и ступенями	29	3977,61	327,33	115351	9493	47708	8,49	246
				1399,5	123,75	40586	3589	108	0,6	17
		м2								
546	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен фасада из сухих растворных смесей	140	178,78	3,43	25029	480	9928	0,46	64
				73,73	1,31	10322	183	94,5	0,01	1
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
547	Е0113-13-3	-Огрунтовка лаком БТ-577 бетонных и оштукатуренных поверхностей цоколя	91,2	23,54	0,05	2147	5	434	0,03	3
				5,85	0,02	534	2	81	-	-
		м2								
548	Е0113-20-3	-Окраска огрунтованных бетонных и оштукатуренных поверхностей лаком БТ-577 цоколя	91,2	17,62	0,02	1607	2	465	0,03	3
				6,3	-	575	-	81	-	-
		м2								
549	Е0115-40-1 Изм. и доп. вып. 10, 12	-Устройство наружных оконных откосов из оцинкованной стали с полимерным покрытием	88,66	659,44	2,02	58466	179	5413	0,39	35
				64,13	0,48	5686	42	94,5	-	-
		м								
		Окна								
550	Е0110-22-3	-Установка подоконных досок	33,05	89,47	3,84	2957	127	2357	0,4	13
		м2		64,58	1,44	2134	48	108	0,01	-
551	С12061-194 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 250 мм	33,05	2030	-	67092	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м								
552	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	31,2	147,72	6,12	4609	191	4237	0,81	25
				141,39	2,32	4411	72	94,5	0,01	-
		м2								
553	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	107,203	31	-	3323	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
554	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	31,2	251,66	1,88	7852	59	1169	0,23	7
				38,93	0,72	1215	22	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Обеденный зал /1/								
555	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ кг	62,028	71,96 -	- -	4464 -	- -	- -	- -	- -
556	Е0108-8-3	Кладка столбов из кирпича неармированных под стойки м3	0,448	9725,92 1154,25	365,89 137,25	4357 517	164 61	683 118	6,66 0,67	3 -
		Склад готовой продукции /2/								
557	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	Гладкая облицовка стен на цементном растворе и на клее из сухих смесей м2	10,16	1863,3 254,97	4,62 3,14	18931 2590	47 32	2455 93,6	1,52 0,02	15 -
558	Е0115-64-4	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 10мм м2	3,98	106,2 102,11	3,94 1,49	423 406	16 6	433 105	0,55 0,01	2 -
559	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	9,003	31 -	- -	279 -	- -	- -	- -	- -
560	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	11,98	77,28 73,73	3,43 1,31	926 883	41 16	850 94,5	0,46 0,01	5 -
561	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	42,952	31 -	- -	1332 -	- -	- -	- -	- -
562	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ кг	3,918	71,96 -	- -	282 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздаточная /2а,2б/								
563	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	7,42	106,2	3,94	788	29	807	0,55	4
				102,11	1,49	758	11	105	0,01	-
		м2								
564	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	16,784	31	-	520	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
565	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	54,78	77,28	3,43	4233	188	3885	0,46	25
				73,73	1,31	4039	72	94,5	0,01	-
		м2								
566	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	123,913	31	-	3841	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
567	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	7,806	71,96	-	562	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Прием посуды /3/								
568	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	4	106,2	3,94	425	16	435	0,55	2
				102,11	1,49	408	6	105	0,01	-
		м2								
569	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	9,048	31	-	280	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
570	Е0157-15-5	-Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 /150мм/	4	321,01	14,01	1284	56	320	0,49	2
				70,11	2,21	280	9	110,7	0,01	-
		1м2								
571	Е0111-11-4 К=26	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	4	1399,58	17,42	5598	70	101	0,11	-
				16,38	6,5	66	26	110,7	0,03	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
572	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	4	1950,96 132,85	30,36 7,46	7804 531	121 30	621 110,7	0,8 0,04	3 -
573	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8.02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	13,5	1863,3 254,97	4,62 3,14	25155 3442	62 42	3261 93,6	1,52 0,02	21 -
574	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	10,24	77,28 73,73	3,43 1,31	791 755	35 13	726 94,5	0,46 0,01	5 -
575	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	23,166	31 -	- -	718 -	- -	- -	- -	- -
576	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ кг	2,286	71,96 -	- -	165 -	- -	- -	- -	- -
		Кухня /4/ ==========								
577	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 10мм м2	46,78	106,2 102,11	3,94 1,49	4968 4777	184 70	5089 105	0,55 0,01	26 -
578	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	105,816	31 -	- -	3280 -	- -	- -	- -	- -
579	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	18,147	71,96 -	- -	1306 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	кг								
580	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	39,645	77,28	3,43	3064	136	2811	0,46	18
				73,73	1,31	2923	52	94,5	0,01	-
		м2								
581	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	96,312	31	-	2986	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
582	Е0157-15-5	-Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 /150мм/	46,78	321,01	14,01	15017	655	3745	0,49	23
				70,11	2,21	3280	103	110,7	0,01	1
		1м2								
583	Е0111-11-4 К=26	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	46,78	1399,58	17,42	65472	815	1185	0,11	5
				16,38	6,5	766	304	110,7	0,03	1
		м2								
584	Е0146-22-1	-Кладка отдельных участков и заделка проемов	0,4441	10808,23	154,03	4800	68	941	14,63	6
				2295	58,5	1019	26	90	0,28	-
		м3								
585	Е0108-8-3	-Кладка столбов из кирпича неармированных под стойки	0,096	9725,92	365,89	934	35	146	6,66	1
				1154,25	137,25	111	13	118	0,67	-
		м3								
586	Е0109-24-1	-Монтаж металлических перемычек из уголка 50 в здании	0,0336	13864,97	4022,39	466	135	277	56,5	2
				9090	1071,86	305	36	81	3,81	-
		т								
587	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-04С-2 004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 50 мм	0,0336	59500	-	1999	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		т								
588	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-20 02, СН РК 8.02-03-20 02	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	18,147	71,96	-	1306	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Моечная /5/ ==========								
589	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание	33,06	106,2	3,94	3511	130	3596	0,55	18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 10мм		102,11	1,49	3376	49	105	0,01	-
590	С143002-55	м2 -Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	74,782	31 -	- -	2318 -	- -	- -	- -	- -
591	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	кг -Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ кг	8,334	71,96 -	- -	600 -	- -	- -	- -	- -
592	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	42,35	77,28 73,73	3,43 1,31	3273 3122	145 55	3003 94,5	0,46 0,01	19 -
593	С143002-55	м2 -Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	96,793	31 -	- -	3001 -	- -	- -	- -	- -
594	Е0146-22-1	кг -Кладка отдельных участков и заделка проемов	0,0463	10808,23 2295	154,03 58,5	500 106	7 3	98 90	14,63 0,28	1 -
595	Е0109-24-1	м3 -Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, и швеллера в здании	0,7095	13864,97 9090	4022,39 1071,86	9837 6449	2854 760	5840 81	56,5 3,81	40 3
596	С11011-908 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	т -Швеллеры из горячекатанного проката немерной длины, нормальной (обычной) точности прокатки N20 т	0,6903	69700 -	- -	48114 -	- -	- -	- -	- -
597	С11011-898 Изм. и доп.вып.9 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-04С-2004	-Прокат угловой равнополочный, толщина 3-5 мм, ширина полки 50 мм т	0,0192	59500 -	- -	1142 -	- -	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Служебное помещение, щитовая /6,7/								
598	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	25,29	106,2	3,94	2686	100	2751	0,55	14
				102,11	1,49	2582	38	105	0,01	-
		м2								
599	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	57,206	31	-	1773	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
600	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	20,706	71,96	-	1490	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
601	Е0115-61-3	-Улучшенная штукатурка стен цементным раствором по камню и бетону	48,468	168,08	4,07	8146	197	6259	0,74	36
				135,68	0,97	6576	47	94,5	0,05	3
		м2								
602	С143002-28	-Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3	0,91	10800	-	9828	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м3								
603	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	79,68	77,28	3,43	6158	273	5650	0,46	36
				73,73	1,31	5875	104	94,5	0,01	1
		м2								
604	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	154,579	31	-	4792	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		Коридоры /8,9,19/								
605	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	26,27	106,2	3,94	2790	104	2858	0,55	15
				102,11	1,49	2682	39	105	0,01	-
		м2								
606	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	107,98	77,28	3,43	8345	370	7657	0,46	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		73,73	1,31	7961	141	94,5	0,01	1
607	С143002-55	м2 -Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	268,904	31 -	- -	8336 -	- -	- -	- -	- -
608	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	кг -Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	20,1375	71,96 -	- -	1449 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
		Холодильная камера /10/ ==========								
609	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	6,72	106,2 102,11	3,94 1,49	714 686	26 10	731 105	0,55 0,01	4 -
610	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	31,52	77,28 73,73	3,43 1,31	2436 2324	108 41	2235 94,5	0,46 0,01	14 -
611	С143002-55	м2 -Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	76,349	31 -	- -	2367 -	- -	- -	- -	- -
612	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	кг -Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	5,736	71,96 -	- -	413 -	- -	- -	- -	- -
		кг								
613	Е0157-15-5	-Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 /150мм/	6,72	321,01 70,11	14,01 2,21	2157 471	94 15	538 110,7	0,49 0,01	3 -
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
614	Е0111-11-4 К=26	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	6,72	1399,58	17,42	9405	117	170	0,11	1
				16,38	6,5	110	44	110,7	0,03	-
		м2								
		Мучной цех /11/								
615	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	5,4	106,2	3,94	573	21	587	0,55	3
				102,11	1,49	551	8	105	0,01	-
		м2								
616	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	25,5	77,28	3,43	1971	87	1808	0,46	12
				73,73	1,31	1880	33	94,5	0,01	-
		м2								
617	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	61,685	31	-	1912	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
618	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	4,635	71,96	-	334	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
619	Е0157-15-5	-Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 /150мм/	5,4	321,01	14,01	1733	76	432	0,49	3
				70,11	2,21	379	12	110,7	0,01	-
		1м2								
620	Е0111-11-4 К=26 к объему	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	140,4	53,83	0,67	7558	94	137	-	1
				0,63	0,25	88	35	110,7	-	-
		м2								
		Рыбный цех /12/								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
621	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	6,15	106,2	3,94	653	24	669	0,55	3
				102,11	1,49	628	9	105	0,01	-
		м2								
622	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	81,561	31	-	2528	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
623	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей	27,05	77,28	3,43	2090	93	1918	0,46	12
				73,73	1,31	1994	35	94,5	0,01	-
		м2								
		Овощной цех /13/								
624	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм	6,9	106,2	3,94	733	27	751	0,55	4
				102,11	1,49	705	10	105	0,01	-
		м2								
625	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	87,608	31	-	2716	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
626	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	5,355	71,96	-	385	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
627	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей	28,8	77,28	3,43	2226	99	2042	0,46	13
				73,73	1,31	2123	38	94,5	0,01	-
		м2								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге			13571448	631437			14166
			Тенге			2333691	178033			772

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Стоимость оборудования -	Тенге			333217	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость оборудования -	Тенге			333217	-	-		-
		Стоимость монтажных работ -	Тенге			1710670	-	-		-
		Материалы -	Тенге			284631	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	389998	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			949252	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			360840	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		180
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	54126	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			124291	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге			2195800	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		2474
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	444124	-		-
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге			8251668	-	-		-
		Материалы -	Тенге			3747946	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	1806748	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			1746867	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			614412	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			1915947	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		958
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	287392	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			610057	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			10777671	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		11560
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2094140	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			268042	-	-		-
		Материалы -	Тенге			148085	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	93356	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			74339	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		37
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	11151	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			20543	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			362923	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		555
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	104507	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			919593	-	-		-
		Материалы -	Тенге			306090	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	221622	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			387562	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			257042	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		129
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	38556	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			42739	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			755063	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		817
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	149167	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			1298399	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			77904	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			1376303	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			17130525	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		15942
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	2883058	-		-
		Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.								
		ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.					17130525			
		Итого с затратами на выслугу лет		1 %			17301830			
		Итого с затратами на доп.отпуска		0,4 %			17370352			
		Итого в текущих ценах на 1.01.2013		2,2335			38796682			
		Итого с налогами, сборами и обязат. платежами		2 %			39572616			
		ЦЕНОВАЯ СКИДКА					**1978631**			
		ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ					**37593985**			
		Налог на добавленную стоимость (НДС)		12 %			4511278			
		Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)					42105263			

ПРИНЯЛ:

И.О.Директора РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" _____ Ж. Кабылхан

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО «ФИРИДО» _____ И.Н.Горячев

СДАЛ:

Директор ТОО «Арман-Құрылыс» _____ Н.А.Бейсембина