ЗАКАЗЧИК: РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова" Комитета РК по делам спорта и физической культуры Министерства Культуры т спорта РК.
ПОДРЯДЧИК: ТОО «Арман-Құрылыс»

ФОРМА 2в

НАИМЕНОВАНИЕ СТРОЙКИ- Капитальный ремонт одоровительно-восстановительного центра "Салтанат" РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЬЕКТА- Капитальный ремонт одоровительно-восстановительного центра "Салтанат" РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова"

А К Т № 6

приемки выполненных ремонтных работ за октябрь 2015г.

N ПП	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Количество	Стоимость единицы, Тенге: Всего	Стоимость единицы, Тенге: экспл. машин	Общая стоимость, Тенге: Всего	Общая стоимость, Тенге: экспл. машин	Накладные расходы Тенге %	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: на единицу	Затраты труда, чел.-ч рабочих-строителей: рабочих, обслуживающих машины: всего
				ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих строителей	в т.ч. ЗП машинистов			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /А/								
		Ремонт внутренних помещений								
1	Е0111-39-1	Устройство плинтусов деревянных	145,41	109,84	0,46	15972	67	1967	0,08	11
				12,04	0,18	1751	26	110,7	-	-
2	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м	144,21	167,96	1,88	24222	271	10769	0,47	67
				78,3	0,72	11292	104	94,5	-	1
3	Е0115-64-3	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	325,64	77,28	3,43	25165	1117	23092	0,46	148
				73,73	1,31	24009	427	94,5	0,01	2
4	С143002-55	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой м2	631,742	31	-	19584	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		основе		-	-	-	-	-	-	-
		кг								
5	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	325,64	251,66	1,88	81951	612	12201	0,23	75
				38,93	0,72	12677	234	94,5	-	1
		м2								
6	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	131,11	257,14	2,33	33714	305	5517	0,26	34
				43,65	0,88	5723	115	94,5	-	1
		м2								
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /Б,В/								
		Ремонт внутренних помещений								
7	Е0111-39-1 -	Устройство плинтусов деревянных	145,66	109,84	0,46	15999	67	1970	0,08	11
				12,04	0,18	1754	26	110,7	-	-
		м								
8	Е0115-165-3-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	154,16	167,96	1,88	25893	290	11512	0,47	72
				78,3	0,72	12071	111	94,5	-	1
		м2								
9	Е0115-64-4 -	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих растворных смесей	141,06	106,2	3,94	14981	556	13810	0,55	78
				102,11	1,49	14404	210	94,5	0,01	1
		м2								
10	Е0115-64-3 -	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	361,2	77,28	3,43	27914	1239	25614	0,46	164
				73,73	1,31	26631	473	94,5	0,01	2
		м2								
11	С143002-55 -	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1019,81	31	-	31614	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
12	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	361,2	251,66	1,88	90900	679	13534	0,23	83
				38,93	0,72	14062	260	94,5	-	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		м2								
13	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	141,06	257,14	2,33	36272	329	5936	0,26	37
				43,65	0,88	6157	124	94,5	-	1
		м2								
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /Г/								
		Ремонт внутренних помещений								
14	Е0115-165-3-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	38,92	167,96	1,88	6537	73	2906	0,47	18
				78,3	0,72	3047	28	94,5	-	-
		м2								
15	Е0115-64-4 -	Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих растворных смесей	35,01	207,7	3,94	7272	138	3428	0,55	19
				102,11	1,49	3575	52	94,5	0,01	-
		м2								
16	Е0115-64-3 -	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	111	77,28	3,43	8578	381	7871	0,46	51
				73,73	1,31	8184	145	94,5	0,01	1
		м2								
17	С143002-55 -	Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	222,005	31	-	6882	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
18	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	111	251,66	1,88	27934	209	4159	0,23	26
				38,93	0,72	4321	80	94,5	-	-
		м2								
19	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	35,01	257,14	2,33	9002	82	1473	0,26	9
				43,65	0,88	1528	31	94,5	-	-
		м2								
		СКЛАД /Д/								
		Ремонт внутренних помещений								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
20	Е0161-1-2	-Сплошное выравнивание штукатурки внутренних стен раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	162,7	188,53	7,57	30674	1232	10060	0,42	69
				64,26	1,17	10455	190	94,5	0,01	1
		м2								
21	Е0161-1-6	-Сплошное выравнивание штукатурки потолков раствором цементно-известковым при толщине намета до 10 мм	64,61	204,67	8	13224	517	4555	0,48	31
				73,37	1,24	4740	80	94,5	0,01	-
		м2								
22	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	162,7	251,66	1,88	40945	306	6096	0,23	38
				38,93	0,72	6334	117	94,5	-	1
		м2								
23	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	64,61	257,14	2,33	16614	151	2719	0,26	17
				43,65	0,88	2820	57	94,5	-	-
		м2								
24	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	3,95	251,66	1,88	994	7	148	0,23	1
				38,93	0,72	154	3	94,5	-	-
		м2								
25	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	34,689	71,96	-	2496	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

ПРАЧЕЧНАЯ /Е/
==========

Ремонт внутренних помещений

26	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих растворных смесей	85,22	106,2	3,94	9050	336	8343	0,55	47
				102,11	1,49	8702	127	94,5	0,01	1
		м2								
27	Е0115-165-2	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным	85,22	196,11	2,7	16713	230	8870	0,65	56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		деревянных потолков		109,13	1,01	9300	86	94,5	0,01	-
		м2								
28	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен на цементном растворе и на клее	20,4	1863,3	4,62	38011	94	4928	1,52	31
	Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	из сухих смесей		254,97	3,14	5201	64	93,6	0,02	-
		м2								
29	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	174,54	77,28	3,43	13488	599	12377	0,46	79
				73,73	1,31	12869	229	94,5	0,01	1
		м2								
30	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	585,426	31	-	18148	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
31	Е0115-165-1	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным	174,54	165,65	1,61	28912	281	14723	0,53	93
				88,65	0,61	15473	106	94,5	-	1
		м2								
32	Е0111-27-7	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	42,99	1950,96	30,36	83872	1305	6677	0,8	34
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002			132,85	7,46	5711	321	110,7	0,04	2
		м2								
33	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	41,8	109,84	0,46	4591	19	565	0,08	3
				12,04	0,18	503	8	110,7	-	-
		м								
34	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	44,8	167,96	1,88	7525	84	3345	0,47	21
				78,3	0,72	3508	32	94,5	-	-
		м2								
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУСА /Ж,З,И/								
		Ремонт внутренних помещений								
35	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	245,15	167,96	1,88	41176	461	18306	0,47	114
				78,3	0,72	19195	177	94,5	-	1
		м2								
36	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание поверхностей потолков из	230,35	106,2	3,94	24463	908	22552	0,55	127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		сухих растворных смесей		102,11	1,49	23521	343	94,5	0,01	2
37	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	332,8	77,28 73,73	3,43 1,31	25719 24537	1142 436	23600 94,5	0,46 0,01	151 2
38	С143002-55	м2 -Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1166,682	31 -	- -	36167 -	- -	- -	- -	- -
39	Е0115-180-5	кг -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	332,8	251,66 38,93	1,88 0,72	83752 12956	626 240	12470 94,5	0,23 -	77 1
40	Е0115-180-6	м2 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	230,35	257,14 43,65	2,33 0,88	59232 10055	537 203	9693 94,5	0,26 -	60 1
41	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ кг	87,357	71,96 -	- -	6286 -	- -	- -	- -	- -
		БИБЛИОТЕКА /К/ ========== Ремонт внутренних помещений								
42	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	133,85	167,96 78,3	1,88 0,72	22482 10480	252 96	9995 94,5	0,47 -	63 -
43	Е0115-64-4	м2 -Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих растворных смесей	127,25	106,2 102,11	3,94 1,49	13514 12993	501 190	12458 94,5	0,55 0,01	70 1
44	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей	147,29	77,28	3,43	11383	505	10445	0,46	67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		73,73	1,31	10860	193	94,5	0,01	1
45	С143002-55	м2 -Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	573,58	31 --- -	- --- -	17781 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
46	Е0115-180-5	кг -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	147,29	251,66 --- 38,93	1,88 --- 0,72	37067 --- 5734	277 --- 106	5519 --- 94,5	0,23 --- -	34 --- 1
47	Е0115-180-6	м2 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	127,25	257,14 --- 43,65	2,33 --- 0,88	32721 --- 5554	296 --- 112	5355 --- 94,5	0,26 --- -	33 --- 1
48	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	45,159	71,96 --- -	- --- -	3250 --- -	- --- -	- --- -	- --- -	- --- -
		кг								
		СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА /Л,М,Н,О/ ==========								
		Ремонт веранды								
49	Е0157-12-2	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	106,1	609,52 --- 114,73	8,95 --- 1,42	64670 --- 12173	950 --- 151	13642 --- 110,7	0,76 --- 0,02	81 --- 2
50	Е0157-17-4	1м2 -Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	106,1	1920,69 --- 120,11	5,23 --- 0,83	203785 --- 12744	555 --- 88	14205 --- 110,7	0,75 --- 0,01	80 --- 1
		1м2 Ремонт внутренних помещений								
51	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	326,7	167,96 --- 78,3	1,88 --- 0,72	54874 --- 25581	614 --- 235	24396 --- 94,5	0,47 --- -	153 --- 1
52	Е0115-64-4	м2 -Сплошное выравнивание	305,2	106,2	3,94	32412	1202	29880	0,55	169

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		поверхностей потолков из сухих растворных смесей		102,11	1,49	31164	455	94,5	0,01	2
53	E0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	501,45	77,28	3,43	38752	1720	35559	0,46	228
				73,73	1,31	36972	657	94,5	0,01	3
54	C143002-55	м2 -Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	1693,26	31	-	52491	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
55	E0115-180-5	кг -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	501,45	251,66	1,88	126195	943	18789	0,23	116
				38,93	0,72	19521	361	94,5	-	2
56	E0115-180-6	м2 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	305,7	257,14	2,33	78608	712	12864	0,26	79
				43,65	0,88	13344	269	94,5	-	1
57	C11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	126,5325	71,96	-	9105	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /Р/								
		Ремонт внутренних помещений								
58	E0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	58,97	167,96	1,88	9905	111	4404	0,47	28
				78,3	0,72	4617	42	94,5	-	-
59	E0115-64-4	м2 -Сплошное выравнивание поверхностей потолков из сухих растворных смесей	53,57	106,2	3,94	5689	211	5245	0,55	30
				102,11	1,49	5470	80	94,5	0,01	-
60	E0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание	136	77,28	3,43	10510	466	9644	0,46	62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен		73,73	1,31	10027	178	94,5	0,01	1
61	С143002-55	м2 -Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	397,28	31	-	12316	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
62	Е0115-180-5	кг -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	136	251,66	1,88	34226	256	5096	0,23	31
				38,93	0,72	5294	98	94,5	-	-
63	Е0115-180-6	м2 -Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	53,57	257,14	2,33	13775	125	2254	0,26	14
				43,65	0,88	2338	47	94,5	-	-
64	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	м2 -Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	29,1405	71,96	-	2097	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
		СПАЛЬНЫЙ КОРПУС /С/								
		Ремонт внутренних помещений								
65	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	64,36	167,96	1,88	10810	121	4806	0,47	30
				78,3	0,72	5039	46	94,5	-	-
66	Е0115-64-3	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен	194,21	77,28	3,43	15009	666	13772	0,46	88
				73,73	1,31	14319	254	94,5	0,01	1
67	Е0115-64-4	м2 -Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков/однослойная штукатурка/ из сухих	58,26	106,2	3,94	6187	230	6338	0,55	32
				102,11	1,49	5949	87	105	0,01	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		растворных смесей толщиной до 10мм								
		м2								
68	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	545,851	31	-	16921	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
69	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	194,21	251,66	1,88	48875	365	7277	0,23	45
				38,93	0,72	7561	140	94,5	-	1
		м2								
70	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	58,26	257,14	2,33	14981	136	2452	0,26	15
				43,65	0,88	2543	51	94,5	-	-
		м2								
		СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА /Т,У/								
		==========								
		Терраса								
71	Е0157-12-2	-Укладка лаг по кирпичным столбикам из брусков площадью свыше 10 м2	50,8	609,52	8,95	30963	455	6532	0,76	39
				114,73	1,42	5828	72	110,7	0,02	1
		1м2								
72	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	50,8	1920,69	5,23	97571	266	6801	0,75	38
				120,11	0,83	6102	42	110,7	0,01	1
		1м2								
		Ремонт внутренних помещений								
73	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	75,54	1920,69	5,23	145089	395	10113	0,75	57
				120,11	0,83	9073	63	110,7	0,01	1
		1м2								
74	Е0111-39-1	-Устройство плинтусов деревянных	66,41	109,84	0,46	7294	31	898	0,08	5
				12,04	0,18	800	12	110,7	-	-
		м								
75	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ	38,442	71,96	-	2766	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	8.02-03-20 02									
76	Е0115-165-3-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	81,54	167,96	1,88	13696	153	6089	0,47	38
				78,3	0,72	6385	59	94,5	-	-
		м2								
77	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	173,75	251,66	1,88	43726	327	6510	0,23	40
				38,93	0,72	6764	125	94,5	-	1
		м2								
78	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	75,54	257,14	2,33	19424	176	3179	0,26	20
				43,65	0,88	3297	66	94,5	-	-
		м2								
		ПОМЕЩЕНИЯ ДЛЯ ПЕРСОНАЛА /СТ 1/ ==========								
		Ремонт внутренних помещений								
79	Е0111-39-1 -	Устройство плинтусов деревянных	45,24	109,84	0,46	4969	21	612	0,08	3
				12,04	0,18	545	8	110,7	-	-
		м								
80	Е0115-165-3-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных плинтусов	4,1	167,96	1,88	689	8	306	0,47	2
				78,3	0,72	321	3	94,5	-	-
		м2								
81	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	99,37	251,66	1,88	25007	187	3723	0,23	23
				38,93	0,72	3868	72	94,5	-	-
		м2								
82	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	42,27	257,14	2,33	10869	98	1779	0,26	11
				43,65	0,88	1845	37	94,5	-	-
		м2								
		СТОЛОВАЯ /П/ ==========								
		Двери								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
83	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	20,2	251,66	1,88	5084	38	757	0,23	5
				38,93	0,72	786	15	94,5	-	-
		м2								
		Ремонт внутренних помещений								
		Обеденный зал /1/								
		==========								
84	Е0115-165-3-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	226,9	167,96	1,88	38111	427	16944	0,47	106
				78,3	0,72	17766	163	94,5	-	1
		м2								
85	Е0111-39-1 -	Устройство плинтусов деревянных	67,56	109,84	0,46	7421	31	914	0,08	5
				12,04	0,18	813	12	110,7	-	-
		м								
86	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	141,32	251,66	1,88	35565	266	5295	0,23	33
				38,93	0,72	5502	102	94,5	-	-
		м2								
87	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	220,8	257,14	2,33	56777	514	9291	0,26	57
				43,65	0,88	9638	194	94,5	-	1
		м2								
		Склад готовой продукции /2/								
		==========								
88	Е0157-15-5 -	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 /150мм/	3,98	321,01	14,01	1278	56	319	0,49	2
				70,11	2,21	279	9	110,7	0,01	-
		1м2								
89	Е0111-11-4 - К=26	Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек	3,98	1345,48	17,42	5355	69	101	0,11	-
				16,38	6,5	65	26	110,7	0,03	-
		м2								
90	Е0111-27-7 - Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	3,98	1950,96	30,36	7765	121	618	0,8	3
				132,85	7,46	529	30	110,7	0,04	-
		м2								
91	Е0115-180-5-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку	11,98	251,66	1,88	3015	23	449	0,23	3
				38,93	0,72	466	9	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
92	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	3,98	257,14	2,33	1023	9	167	0,26	1
				43,65	0,88	174	4	94,5	-	-
		м2								
		Раздаточная /2а,2б/								
		==========								
93	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2	7,42	1920,69	5,23	14252	39	993	0,75	6
				120,11	0,83	891	6	110,7	0,01	-
		1м2								
94	Е0115-165-3-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	7,42	167,96	1,88	1246	14	554	0,47	3
				78,3	0,72	581	5	94,5	-	-
		м2								
95	Е0115-165-8-	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	54,78	173,1	1,88	9482	103	4091	0,47	26
				78,3	0,72	4289	39	94,5	-	-
		м2								
96	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	7,42	257,14	2,33	1908	17	312	0,26	2
				43,65	0,88	324	7	94,5	-	-
		м2								
		Прием посуды /3/								
		==========								
97	Е0115-165-8-	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	10,24	173,1	1,88	1773	19	765	0,47	5
				78,3	0,72	802	7	94,5	-	-
		м2								
98	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	4	257,14	2,33	1029	9	168	0,26	1
				43,65	0,88	175	4	94,5	-	-
		м2								
		Кухня /4/								
		==========								
99	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	46,78	257,14	2,33	12029	109	1969	0,26	12
				43,65	0,88	2042	41	94,5	-	-
		м2								
100	Е0115-17-5	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и	45,74	1863,3	4,62	85227	211	11050	1,52	70
	Изм. и доп.вып.3			254,97	3,14	11662	144	93,6	0,02	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2								
101	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	39,645	173,1	1,88	6863	75	2960	0,47	19
				78,3	0,72	3104	29	94,5	-	-
102	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	46,78	1950,96	30,36	91266	1420	7266	0,8	37
				132,85	7,46	6215	349	110,7	0,04	2
		Моечная /5/								
103	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	33,06	257,14	2,33	8501	77	1391	0,26	9
				43,65	0,88	1443	29	94,5	-	-
104	Е0115-61-3	-Улучшенная штукатурка стен цементным раствором по камню и бетону м2	65,22	168,08	4,07	10962	265	8422	0,74	48
				135,68	0,97	8849	63	94,5	0,05	3
105	С143002-28	-Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3 м3	1,22	10800	-	13176	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
106	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону м2	30	1863,3	4,62	55899	139	7248	1,52	46
				254,97	3,14	7649	94	93,6	0,02	-
107	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	42,35	173,1	1,88	7331	80	3162	0,47	20
				78,3	0,72	3316	30	94,5	-	-
108	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	33,06	1950,96	30,36	64499	1004	5135	0,8	26
				132,85	7,46	4392	247	110,7	0,04	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Служебное помещение, щитовая /6,7/								
109	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	25,29	257,14	2,33	6503	59	1064	0,26	7
				43,65	0,88	1104	22	94,5	-	-
110	Е0162-1-1	Окраска внутренних поверхностей водными составами,известковая /щитовая/ м2	21,32	25,15	0,05	536	1	445	0,14	3
				22,05	0,02	470	-	94,5	-	-
111	Е0115-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраку м2	58,36	251,66	1,88	14687	110	2187	0,23	13
				38,93	0,72	2272	42	94,5	-	-
112	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 м2	25,29	1920,69	5,23	48574	132	3386	0,75	19
				120,11	0,83	3038	21	110,7	0,01	-
113	Е0111-39-1	Устройство деревянных плинтусов 1м2	18	109,84	0,46	1977	8	243	0,08	1
				12,04	0,18	217	3	110,7	-	-
114	Е0115-165-3	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов м	27,79	167,96	1,88	4668	52	2075	0,47	13
				78,3	0,72	2176	20	94,5	-	-
		Коридоры /8,9,19/ м2								
115	Е0115-180-6	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	26,27	257,14	2,33	6755	61	1105	0,26	7
				43,65	0,88	1147	23	94,5	-	-
116	Е0115-165-8	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	107,98	173,1	1,88	18691	203	8063	0,47	51
				78,3	0,72	8455	78	94,5	-	-
117	Е0157-17-4	Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 м2	26,27	1920,69	5,23	50457	137	3517	0,75	20
				120,11	0,83	3155	22	110,7	0,01	-
		1м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
118	Е0111-39-1	-Устройство деревянных плинтусов	18	109,84	0,46	1977	8	243	0,08	1
				12,04	0,18	217	3	110,7	-	-
		м								
119	Е0115-165-3	-Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	28,77	167,96	1,88	4832	54	2148	0,47	13
				78,3	0,72	2253	21	94,5	-	-
		м2								
		Холодильная камера /10/								
		==========								
120	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	6,72	257,14	2,33	1728	16	283	0,26	2
				43,65	0,88	293	6	94,5	-	-
		м2								
121	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	31,52	173,1	1,88	5456	59	2354	0,47	15
				78,3	0,72	2468	23	94,5	-	-
		м2								
122	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	6,72	1950,96	30,36	13110	204	1044	0,8	5
				132,85	7,46	893	50	110,7	0,04	-
		м2								
		Мучной цех /11/								
		==========								
123	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	5,4	257,14	2,33	1389	13	227	0,26	1
				43,65	0,88	236	5	94,5	-	-
		м2								
124	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	25,5	173,1	1,88	4414	48	1904	0,47	12
				78,3	0,72	1997	18	94,5	-	-
		м2								
125	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	5,4	1950,96	30,36	10535	164	839	0,8	4
				132,85	7,46	717	40	110,7	0,04	-
		м2								
		Рыбный цех /12/								
		==========								
126	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке	27,05	173,1	1,88	4682	51	2020	0,47	13
				78,3	0,72	2118	19	94,5	-	-
		м2								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
127	С11011-1964-Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ кг	11,07	71,96 --	- --	797 --	- --	- --	- --	- --
128	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	6,15	257,14 43,65	2,33 0,88	1581 268	14 5	259 94,5	0,26 -	2 -
129	Е0157-15-5 -	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 /150мм/ 1м2	6,15	321,01 70,11	14,01 2,21	1974 431	86 14	492 110,7	0,49 0,01	3 -
130	Е0111-11-4 К=26 к объему	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2	159,9	51,75 0,63	0,67 0,25	8275 101	107 40	156 110,7	- -	1 -
131	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных м2	6,15	1950,96 132,85	30,36 7,46	11998 817	187 46	955 110,7	0,8 0,04	5 -
		Овощной цех /13/								
132	Е0115-180-6-	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	6,9	257,14 43,65	2,33 0,88	1774 301	16 6	290 94,5	0,26 -	2 -
133	Е0115-165-8-	Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	28,8	173,1 78,3	1,88 0,72	4985 2255	54 21	2151 94,5	0,47 -	13 -
134	Е0157-15-5 -	Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 /150мм/ 1м2	6,9	321,01 70,11	14,01 2,21	2215 484	97 15	552 110,7	0,49 0,01	3 -
135	Е0111-11-4 К=26 к объему	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2	179,4	51,75 0,63	0,67 0,25	9284 113	120 45	175 110,7	- -	1 -
136	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в	6,9	1950,96 132,85	30,36 7,46	13462 917	209 51	1072 110,7	0,8 0,04	6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	построечных условиях из плит керамогранитных м2								
		Сладкое помещение /14/ ==========								
137	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм м2	6,3	106,2	3,94	669	25	685	0,55	3
				102,11	1,49	643	9	105	0,01	-
138	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	30,22	77,28	3,43	2335	104	2143	0,46	14
				73,73	1,31	2228	40	94,5	0,01	-
139	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	72,877	31	-	2259	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
140	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ кг	5,478	71,96	-	394	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
141	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	6,3	257,14	2,33	1620	15	265	0,26	2
				43,65	0,88	275	6	94,5	-	-
142	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	30,22	173,1	1,88	5231	57	2257	0,47	14
				78,3	0,72	2366	22	94,5	-	-
143	Е0157-15-5	-Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 /150мм/ 1м2	6,3	321,01	14,01	2022	88	504	0,49	3
				70,11	2,21	442	14	110,7	0,01	-
144	Е0111-11-4 К=26 к объему	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек м2	163,8	51,75	0,67	8477	110	160	-	1
				0,63	0,25	103	41	110,7	-	-
145	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в	6,3	1950,96	30,36	12291	191	979	0,8	5
				132,85	7,46	837	47	110,7	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	построечных условиях из плит керамогранитных м2								
		Мясной цех /15/ ==========								
146	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм м2	7,5	106,2	3,94	797	30	816	0,55	4
				102,11	1,49	766	11	105	0,01	-
147	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	92,765	31	-	2876	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
148	С11011-1964	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ кг	5,673	71,96	-	408	-	-	-	-
	Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002			-	-	-	-	-	-	-
149	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	7,5	257,14	2,33	1929	17	316	0,26	2
				43,65	0,88	327	7	94,5	-	-
150	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен из сухих растворных смесей м2	30,32	77,28	3,43	2343	104	2150	0,46	14
				73,73	1,31	2235	40	94,5	0,01	-
151	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	30,32	173,1	1,88	5248	57	2264	0,47	14
				78,3	0,72	2374	22	94,5	-	-
152	Е0157-15-5	-Устройство стяжек бетонных площадью до 20 м2 /150мм/ м2	7,5	321,01	14,01	2408	105	600	0,49	4
				70,11	2,21	526	17	110,7	0,01	-
153	Е0111-11-4К	-Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных стяжек 1м2	195	51,75	0,67	10091	131	190	-	1
	=26 к объему			0,63	0,25	123	49	110,7	-	-
154	Е0111-27-7	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в м2	7,5	1950,96	30,36	14632	228	1165	0,8	6
	Изм. и доп.вып.12			132,85	7,46	996	56	110,7	0,04	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	построечных условиях из плит керамогранитных м2								
		Служебные помещения /16,17,18/								
155	Е0115-64-4	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей потолков/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм м2	17,97	106,2	3,94	1908	71	1955	0,55	10
				102,11	1,49	1835	27	105	0,01	-
156	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей /однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10мм стен м2	83,1	77,28	3,43	6422	285	5893	0,46	38
				73,73	1,31	6127	109	94,5	0,01	1
157	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе кг	201,862	31	-	6258	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
158	С11011-1964 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Грунтовка глубокого проникновения для внутренних и наружных работ кг	15,1605	71,96	-	1091	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
159	Е0115-180-6	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску м2	17,97	257,14	2,33	4621	42	756	0,26	5
				43,65	0,88	784	16	94,5	-	-
160	Е0115-165-8	-Улучшенная окраска стен колером масляным разбеленным по штукатурке м2	83,1	173,1	1,88	14385	156	6205	0,47	39
				78,3	0,72	6507	60	94,5	-	-
161	Е0157-17-4	-Устройство дощатых покрытий толщиной 36 мм площадью свыше 10 м2 1м2	17,97	1920,69	5,23	34515	94	2406	0,75	13
				120,11	0,83	2158	15	110,7	0,01	-
162	Е0111-39-1	-Устройство деревянных плинтусов м	28	109,84	0,46	3076	13	379	0,08	2
				12,04	0,18	337	5	110,7	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
163	Е0115-165-3-	Улучшенная окраска колером масляным разбеленным деревянных полов	19,77	167,96	1,88	3321	37	1476	0,47	9
				78,3	0,72	1548	14	94,5	-	-
		м2								
		ДУШЕВАЯ /4/								
		Кровля								
164	Е0110-3-5	-Устройство лобовой доски и подшивка свеса	33,48	421,24	7,54	14103	252	7865	1,43	48
				214,65	2,86	7186	96	108	0,01	-
		м2								
165	С1999П	-OSB-3 для обшивки лобовой доски и подшивка свеса	34,4844	319,45	-	11016	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
166	Е0115-17-5 Изм. и доп.вып.3 СН РК 8. 02-05-2002 СН РК 8.02-03-2002	-Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов /без карнизных, плинтусных и угловых плиток/ на цементном растворе и на клее из сухих смесей без установки плиток туалетного гарнитура по кирпичу и бетону	127,4	1863,3	4,62	237384	589	30779	1,52	194
				254,97	3,14	32483	400	93,6	0,02	2
		м2								
167	Е0111-27-7 Изм. и доп.вып.12 СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-03-2002	-Устройство покрытий на растворе из сухих смесей с приготовлением раствора в построечных условиях из плит керамогранитных	42,2	1950,96	30,36	82330	1281	6555	0,8	34
				132,85	7,46	5606	315	110,7	0,04	2
		м2								
168	Е0110-92-1 Изм. и доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	-Установка дверных блоков из алюминиевых и ПХВ профилей в наружных и внутренних проемах каменных стен площадью проема до 3 м2	3,92	367,11	19,34	1439	76	618	0,83	3
				139,39	6,57	546	26	108	0,03	-
		м2								
169	С12031-8	-Двери из алюминиевых сплавов с однопольными полотнами и замком	2	9090	-	18180	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
170	Е0110-91-1 Изм. и	-Установка оконных блоков из ПХВ профилей глухих площадью	2	498,09	19,17	996	38	569	1,38	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	доп. вып. 2 СН РК 8.02-01-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002, СН РК 8.02-07-2002, РДС РК 8.02-03-2002	проема до 2 м2		230,97	6,18	462	12	120	0,03	-
		м2								
171	С12061-184	-Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка	2	8050	-	16100	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		м2								
172	Е0115-64-5 Изм. и доп. вып. 1 СН РК 8.02-02-2002, СН РК 8.02-03-2002, СН РК 8.02-05-2002, СН РК 8.02-06-2002	-Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных откосов плоских/однослойная штукатурка/ из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм	3,46	147,72	6,12	511	21	470	0,81	3
				141,39	2,32	489	8	94,5	0,01	-
		м2								
173	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	5,756	31	-	178	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
174	Е0115-180-5	-Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами откосов, подготовленным под окраску	3,46	251,66	1,88	871	7	130	0,23	1
				38,93	0,72	135	2	94,5	-	-
		м2								
175	Е0115-64-3	-Сплошное выравнивание поверхностей стен фасада из сухих растворных смесей	68	77,28	3,43	5255	233	4822	0,46	31
				73,73	1,31	5014	89	94,5	0,01	-
		м2								
176	С143002-55	-Сухие смеси: шпаклевки выравнивающие на гипсовой основе	166	31	-	5146	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		кг								
177	Е0162-25-1	-Огрунтовка простых фасадов	68	38,95	2,52	2648	171	430	0,04	3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		под окраску перхлорвиниловыми								
		красками с лесов и земли		6,23	0,46	424	31	94,5	-	-
		м2								
178	Е0162-26-4	-Окраска перхлорвиниловыми	68	81,52	9,02	5544	614	1558	0,13	9
		красками по подготовленной								
		поверхности фасадов простых		22,59	1,66	1536	113	94,5	0,01	1
		за 2 раза с лесов и земли								
		м2								
179	Е0109-45-3	-Монтаж навесных панелей из	27,46	965,99	28,84	26526	792	20845	4,98	137
		герметичных стеклопакетов в								
		пластиковой обвязке		927	10,15	25455	279	81	0,04	1
		м2								
180	С12061-181	-Перегородки из ПВХ профилей	27,46	8050	-	221053	-	-	-	-
		одинарной конструкции со								
		стеклопакетом однокамерным,		-	-	-	-	-	-	-
		не открывающиеся: глухие ГОСТ								
		30674-99								
		м2								
181	Е0115-37-9	-Облицовка потолков	42,2	670,87	2,86	28311	121	11285	1,63	69
	Изм. и	пластиковыми панелями на								
	доп. вып.	металлическом каркасе		282,04	0,94	11902	40	94,5	-	-
	11 СН РК									
	8.02-02-20	м2								
	02, СН РК									
	8.02-05-20									
	02, СН РК									
	8.02-14-20									
	05									
182	С11011-486	-Пластиковые панели с одной	0,0443	1048800	-	46462	-	-	-	-
		декоративной стороной								
				-	-	-	-	-	-	-
		1000м2								
		ДУШЕВАЯ /4/								
		Санитарно-техническое оборудование								
183	Е0165-4-1	-Демонтаж раковины	2	101,59	3,33	203	7	228	0,61	1
		/умывальника/								
				98,26	0,54	197	1	115,2	-	-
		компл								
184	Е0165-4-3	-Демонтаж унитазов со смывным	2	244,84	6,45	490	13	552	1,43	3
		бачком								
				238,39	1,04	477	2	115,2	0,01	-
		компл								
185	Е0117-1-6	-Установка одиночных	2	5930,28	21,53	11861	43	819	1,95	4
		умывальников с подводкой								
		холодной и горячей воды		346,5	9	693	18	115,2	0,04	-
		комплект								
186	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников	2	1750	-	3500	-	-	-	-
		полуфарфоровые и фарфоровые								
		размером 640х215х200,		-	-	-	-	-	-	-
		670х630х240-180, 200-175 мм								
		шт								
187	Е0117-2-3	-Установка смесителей	10	143,32	1,57	1433	16	1452	0,7	7
		шт		126	-	1260	-	115,2	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
188	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	2	1750	-	3500	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
189	С131101-90	-Смесители для душевых установок См-Д-СтФ со стационарной душевой трубкой, сеткой и фарфоровым корпусом	8	1530	-	12240	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
190	Е0117-1-10	-Установка чугунных и стальных мелких душевых поддонов	8	4260,08	54,7	34081	438	1721	0,99	8
				166,5	20,25	1332	162	115,2	0,1	1
		комплект								
191	Е0117-1-12	-Установка трапов диам. 100 мм	1	2898,08	9,2	2898	9	166	0,79	1
				139,5	4,5	140	4	115,2	0,02	-
		комплект								
192	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	2	9126,62	39,24	18253	78	928	2,22	4
				387	15,75	774	31	115,2	0,07	-
		комплект								
193	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	2	59,31	-	119	-	151	0,34	1
				59,15	-	118	-	128	-	-
		м								
194	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dн до 13,5 мм	2	659	-	1318	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
195	С	-Гофрошланг	2	331,67	-	663	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		Корпус Ст 1								
		Санитарно-техническое оборудование								
196	Е0117-1-6	-Установка одиночных умывальников с подводкой холодной и горячей воды	1	5930,28	21,53	5930	22	410	1,95	2
				346,5	9	347	9	115,2	0,04	-
		комплект								
197	С131101-49	-Пьедесталы для умывальников полуфарфоровые и фарфоровые размером 640х215х200, 670х630х240-180, 200-175 мм	1	1750	-	1750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
198	Е0117-2-3	-Установка смесителей	1	143,32	1,57	143	2	145	0,7	1
				126	-	126	-	115,2	-	-
		шт								
199	С131101-96	-Смесители для умывальников См-Ум-НКСА настольные, с нижней камерой смешения и аэратором	1	1750	-	1750	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
200	Е0117-3-1	-Установка унитазов с бачком непосредственно присоединенным	1	9126,62	39,24	9127	39	464	2,22	2
				387	15,75	387	16	115,2	0,07	-
		комплект								
201	Е0116-14-12	-Монтаж гибких подводок к водоразборной арматуре	1	59,31	-	59	-	76	0,34	-
				59,15	-	59	-	128	-	-
		м								
202	С130804-33	-Подводки полиэтиленовые к водоразборной арматуре, Ру 1 МПа /10 кгс/см2/, Dн до 13,5 мм	1	659	-	659	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		компл								
203	С	-Гофрошланг	1	331,67	-	332	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭО) СТОЛОВАЯ								
204	Е0121-18-11	-Монтаж светильников для люминесцентных ламп устанавливаемых блоками с двумя светильниками в ряду	27	301,41	86,02	8138	2323	6476	1,1	30
				194,4	52,37	5249	1414	97,2	0,23	6
		шт								
205	С151702-33	-Светильники тип ЛП012-2Х40	8	2290	-	18320	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
206	С151702-17	-Светильники тип ПВЛМ-П-2Х36	19	2990	-	56810	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
207	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36	38	101	-	3838	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
208	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/, тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40	16	99	-	1584	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
		СПАЛЬНЫЕ КОРПУСА, БИБЛИОТЕКА, ДУШЕВАЯ, ДОМ СТОРОЖА /1,2/								
		ЭЛЕКТРООСВЕЩЕНИЕ (ЭО)								
209	Е0121-17-15	-Монтаж светильников для ламп накаливания	40	127,75	48,85	5110	1954	4015	0,46	18
				73,13	30,14	2925	1206	97,2	0,13	5
		шт								
210	С151701-14	-Светильник потолочный, тип НП022-100	40	871	-	34840	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								
211	С	-Лампы энергосберегающие	40	185	-	7400	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-
		шт								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
212	Е0121-18-11-	Монтаж светильников для люминесцентных ламп	70	301,41	86,02	21099	6022	16790	1,1	77
		устанавливаемых блоками с двумя светильниками в ряду		194,4	52,37	13608	3666	97,2	0,23	16
		шт								
213	С151702-12	-Светильники тип ПВЛМ-П-40	6	2250	-	13500	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
214	С151702-17	-Светильники тип ПВЛМ-П-2Х36	70	2990	-	209300	-	-	-	-
		шт		-	-	-	-	-	-	-
215	С151706-80	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/,	140	101	-	14140	-	-	-	-
		тип ЛБ36, ЛД36, ЛДЦ36, ЛТБ36, ЛХБ36		-	-	-	-	-	-	-
		шт								
216	С151706-79	-Лампы ртутные низкого давления /ГОСТ 6825-74/\/,	6	99	-	594	-	-	-	-
		тип ЛБ40, ЛД40, ЛДЦ40, ЛТБ40, ЛХБ40		-	-	-	-	-	-	-
		Шт								
217	Е0121-18-10-	Монтаж светильников для люминесцентных ламп	6	335,88	102,55	2015	615	1582	1,16	7
		устанавливаемых блоками с одним светильником в ряду		208,35	62,95	1250	378	97,2	0,28	2
		шт								

ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО АКТУ	Тенге	4701723	53716		5460
	Тенге	916711	21020		106
Стоимость монтажных работ -	Тенге	63918	-	-	-
Материалы -	Тенге	2417	-	-	-
Всего заработная плата -	Тенге	-	29695	-	-
Стоимость материалов и конструкций -	Тенге	27556	-	-	-
Накладные расходы -	Тенге	28864	-	-	-
Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч	-	-	-	14
Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге	-	4330	-	-
Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге	5567	-	-	-
ВСЕГО,Стоимость монтажных работ -	Тенге	98349	-	-	-
Нормативная трудоемкость -	чел.-ч	-	-	-	176
Сметная заработная плата -	Тенге	-	34025	-	-
Стоимость общестроительных работ -	Тенге	3853229	-	-	-
Материалы -	Тенге	2469228	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Всего заработная плата -	Тенге			-	876149	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			39707	-	-		-
		Местные материалы -	Тенге			440635	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			844959	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		422
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	126744	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			281891	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость общестроительных работ -	Тенге			4980079	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		5655
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1002893	-		-
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			44706	-	-		-
		Материалы -	Тенге			279	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	25734	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			18180	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			20845	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		10
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	3127	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			3933	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость металломонтажных работ -	Тенге			69484	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		148
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	28861	-		-
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге			110309	-	-		-
		Материалы -	Тенге			78022	-	-		-
		Всего заработная плата -	Тенге			-	6153	-		-
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге			25712	-	-		-
		Накладные расходы -	Тенге			7111	-	-		-
		Нормативная трудоемкость в Н.Р. -	чел.-ч			-	-	-		4
		Сметная заработная плата в Н.Р. -	Тенге			-	1067	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			7045	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость сантехнических работ -	Тенге			124464	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		39
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	7219	-		-
		Стоимость прочих работ -	Тенге			629561	-	-		-
		Ненормируемые и непредвиденные затраты -	Тенге			37774	-	-		-
		ВСЕГО,Стоимость прочих работ -	Тенге			667334	-	-		-
		ИТОГО ПО АКТУ	Тенге			5939711	-	-		-
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч			-	-	-		6017
		Сметная заработная плата -	Тенге			-	1072998	-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11

Пересчет итогов в цены на 1.01.2013 г.		
ИТОГО в ценах на 1.01.2001 г.		5930327
Итого с затратами на выслугу лет	1 %	5983991
Итого с затратами на доп.отпуска	0,4 %	6005457
Итого в текущих ценах на 1.01.2013	2,2335	13413188
Итого с налогами, сборами и обязат. платежами	2 %	13681452
ЦЕНОВАЯ СКИДКА		**684072**
ИТОГО С УЧЕТОМ СКИДКИ		**12997380**
Налог на добавленную стоимость (НДС)	12 %	1559686
Итого с налогом на добавленную стоимость (НДС)		14557064,98

ПРИНЯЛ:

Директор РГУ "Республиканская специализированная школа-интернат-колледж олимпийского резерва имени Хаджимукана Мунайтпасова"_____С.А.Тукиев

СДАЛ:

Директор ТОО «Арман-Құрылыс»_____Н.А.Бейсембина

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Директор ТОО «ФИРИДО»_____И.Н. Горячев