Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"БИН 041240004198, Павлодарская область, г.Аксу, Пушкина,72/1

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"Павлодарская область, БИН 970240004044г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440

Договор №57 от 6 апреля 2022г доп соглашение №57-1 от 25 мая 2022г.

Наименование объекта:Устройство мини футбольного поля поселок Черемушки города Аксу Павлодарской области смета 7-1-1

АКТ №1
приемки выполненных работ
от 25 мая 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы		Выполнено работ			Накладные расходы	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			По основной смете:										
			Раздел 1 Планировка территории										
1	1	1101-0104-0105	Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(срезка растительного слоя толщ. 0,2 м) НР = 72 %	м3 грунта	160	26,35	26,35	4216	4216	–	1173	5820	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	10,18	–	1629	–	431		
2	2	1101-0102-0307	Грунты 1 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	160	165,72	158,39	26515	25342	11	5781	34880	
						7,26	42,92	1162	6867	–	2584		
3	3	4121-0202-0700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км(160*1,65*7=1848 т*км)	т·км	1848	38		70224		–	–	75842	
						–		–		–	5618		
4	4	1101-0102-0601	Грунты 1 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	160	16,93	14,41	2709	2306	8	926	3926	
						2,47	5,57	395	891	–	291		
5	5	1101-0203-0102	Площади. Планировка механизированным способом. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м2 спланированной площади	800	6,84	6,84	5472	5472	–	1054	7048	
						–	1,83	–	1464	–	522		

Раздел 2 Покрытие

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 % К=0,250;	м3 уплотненного грунта	200	61,75	61,75	12350	12350	–	3437	17050	
						–	23,87	–	4774	–	1263		
7	7	1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	200	6,65	6,65	1330	1330	–	373	1839	
						–	2,59	–	518	–	136		
8	8	1127-0401-0101	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство толщ. 0,15 м НР = 108 % К=0,150;	м3 материала основания в плотном теле	120	3245,73	1033,73	389488	124048	248868	46882	471280	
						138,1	223,64	16572	26837	–	34910		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
9	9	1127-0403-0203											
			Основания из щебня фракции 20-40 мм двухслойные, нижний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) М800 НР = 108 %	м2 основания	800	166,49	136,47	133192	109176	480	59054	207626	
						29,42	38,93	23536	31144	–	15380		
10	10	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 20-40 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до 10 см М800 НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=5; ктрм1=5; кэкс1=5; кмат1=5;	м2 основания	-800	48,88	48,88	-39104	-39104	–	-12312	-55529	
						–	14,25	–	-11400	–	-4113		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	1127-0403-0202	Основания из щебня фракции 5-10 мм двухслойные, верхний слой толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2) М800 НР = 108 %	м2 основания	800	238,2	204,5	190560	163600	720	76317	288227	
						32,8	55,53	26240	44424	–	21350		
12	12	1127-0403-0204	Основания из щебня фракции 5-10 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0201, 1127-0403-0202, 1127-0403-0203 до 12 см М800 НР = 108 % К=-1,000; ктрр1=3; ктрм1=3; кэкс1=3; кмат1=3;	м2 основания	-800	29,34	29,34	-23472	-23472	–	-7379	-33319	
						–	8,54	–	-6832	–	-2468		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	80	2474		197920		197920	–	213754	
						–		–		–	15834		
14	14	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	80	2773		221840		221840	–	239587	
						–		–		–	17747		
15	15	2101-0201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	16	3056		48896		48896	–	52808	
						–		–		–	3912		
16	19	1127-0201-1002	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий НР = 108 %	м бортового камня	120	2005,34	31,21	240641	3745	147775	97780	365495	
						742,67	11,81	89120	1417	–	27074		
17	20	2104-0508-9902	Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91 БР100.30.15 К=0,043;	м3	5,16	42579		219708		219708	–	237285	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	17577		
		Раздел 3 МАФ											
18	21	8601-0805-0101	Ворота футбольные игровые НР = 0	комплект	1	113641	1849	113641	1849	106291	4630	127733	
						5501	561	5501	561	–	9462		
19	22	2900-0000-0000(пл)	Сетка шестигранная для мини футбольных ворот нить D=5 мм (3х2 м)	пара	1	9200		9200		9200	–	9936	
						–		–		–	736		
20	23	2900-0000-0000(пл)	"Комплект ограждения Optima 3D" для минифутбольного поля 40х20м Высота: 4,2 м.	компл.	1	3542464		3542464		3542464	–	3825861	
						–		–		–	283397		
21	24	8601-0605-0403	Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 2,1 м, с металлическими стойками НР = 0	комплект	1	71940	158	71940	158	61223	12471	91164	
						10559	56	10559	56	–	6753		

Итого	**6 188 313**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	173 085
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	391 016
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	102 350
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 805 404
- перевозка грузов, тенге	70 224
- накладные расходы, тенге	290 187

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в т.ч. зарплата, тенге					26 117					
			- сметная прибыль (8 %), тенге					458 396					
			Всего					**6 188 313**					
			Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.					**6 188 313**					
			всего по акту с понижающим к=0,95					5878897,35					
			НДС (12 %)					705 467,68					
			Итого по акту					**6 584 365,03**					
			По дополнительной смете:										
			Раздел 2 Покрытие										
1	1	2101-0201-0503	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	20,79995	2474		51459		51459	–	55576
						–		–		–	4117	
2	2	2101-0201-0502	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	20,79995	2773		57678		57678	–	62292
						–		–		–	4614	
3	3	2101-0201-0501	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004 К=1,260;	м3	4,16	3056		12713		12713	–	13730
						–		–		–	1017	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	4	8601-0703-0102	Покрытие из искусственной травы монофиламентной, высота ворса h-40 мм (без учета работ по подготовке основания) НР = 0	м2	800	5354	440	4283200	352000	3274400	714400	5397408	
						821	124	656800	99200	–	399808		
		Раздел 3 МАФ											
5	5	1107-0111-0109	Ограды металлические из сетки, высотой до 4 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка прим. НР = 118 %	м оград	120	4011,37	957,42	481364	114890	36523	438803	993780	
						2749,59	349,3	329951	41916	–	73613		
6	6	1127-1301-0301	Спортивные покрытия. Нанесение игровой разметки вручную НР = 108 %	м разметки	270	112,4	1,74	30348	470	–	32318	67679	
						110,66	0,17	29878	46	–	5013		
7	7	2912-0000-1111(пл)	Покрытие из искуственной травы белого цвета (разметка)	м2	20	4100		82000		82000	–	88560	
						–		–		–	6560		

Итого **6 679 025**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 016 629

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге						467 360					
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге						141 162					
		- материалы, изделия и конструкции, тенге						3 514 773					
		- накладные расходы, тенге						1 185 521					
		в т.ч. зарплата, тенге						106 697					
		- сметная прибыль (8 %), тенге						494 742					
		Всего						**6 679 025**					
		Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.						**6 679 025**					
		всего по акту с понижающим к=0,95						6345073,75					
		НДС (12 %)						761 408,85					
		Итого по акту						**7 106 482,60**					
		Всего по акту						**13 690 847,63**					

СДАЛ:

Директор
ТОО "Промжилстройкомплекс", БИН970240004044

_____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Руководитель и заведующая сектором благоустройства
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу" Павлодарская область,
БИН 041240004198

_____ Валитова Г.Н.

Представитель авторского надзора:

Директор ТОО "ES-Проект"
ГСЛ №0002171

_____ Кабдышева Б.Н.

Представитель технического надзора:
ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" БИН131140014212
Эксперт Ноженко В.А. аттестаты KZ47VJE00048433,KZ65VJE00040737, KZ68VJE00050868

_____ Ноженко В.А.