Заказчик: ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу"БИН 041240004198, Павлодарская область, г.Аксу, Пушкина,72/1

Подрядчик: ТОО "Промжилстройкомплекс"Павлодарская область, БИН 970240004044г.Павлодар,Восточная промзона, а/я 440

Договор №57 от 6 апреля 2022г доп соглашение №57-1 от 25 мая 2022г.

Наименование объекта:Устройство мини футбольного поля поселок Черемушки города Аксу Павлодарской области (смета 4-1-1 Наружное освещение)

АКТ №2
приемки выполненных работ
от 25 мая 2022г.

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.10.20 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			По основной смете:										
			Раздел 1 Устройство наружного освещения										
1	1	1133-0303-0502	Фундаменты монолитные бетонные заглубленные на разных отметках с опорой. Устройство, В15 НР = 80 %	м3	1,86	24186,1	21,6	44986	40	38272	5339	54351	
						3588,04	–	6674	–	–	4026		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2	2	2900-0000-0000(пл)	Фундамент под опоры ЗФЗ 1625/300	шт	6	13179		79074		79074	–	85400	
						–		–		–	6326		
3	3	1133-0303-0114	Опоры контактной сети стальные массой до 3,5 т. Установка с бурением котлованов под монолитные фундаменты. Группа грунта 1, глубина бурения 3 м НР = 80 %	опора	6	8462,25	4823,3	50774	28940	–	27458	84491	
						3638,95	2081,25	21834	12488	–	6259		
4	4	2307-0405-0107	Стойка стальная граненная коническая фланцевая типа СТВ 10-3 высотой 10000 мм, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012 (СТВ-10-3,0)	шт.	6	87808		526848		526848	–	568996	
						–		–		–	42148		
5	5	1133-0207-0102	Светильники с кронштейнами. Установка НР = 80 %	светильник	6	4866,08	2539,62	29196	15238	114	16111	48932	
						2307,48	1048,95	13845	6294	–	3625		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
6	6	2307-0405-0309	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°, толщиной 3,2 мм	шт.	6	6839		41034		41034	–	44317	
						–		–		–	3283		
7	8	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине(по опоре) НР = 72 %	м кабеля	84	444,14	178,47	37308	14991	5999	14964	56454	
						194,25	53,18	16317	4467	–	4182		
8	9	2306-0141-0501	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,084	65170		5474		5474	–	5912	
						–		–		–	438		
9	10	1133-0105-1101	Заземлители. Забивка механизированная на глубину до 5 м НР = 80 %	заземлитель	4	3100,85	1458,84	12403	5835	4579	2918	16547	
						497,25	414,4	1989	1658	–	1226		

Раздел 2 КЛ-0,22 кВ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	11	1101-0205-0302											
			Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 %	м3 грунта	23,94	1612,38	–	38600	–	–	27792	71703	
						1612,38	–	38600	–	–	5311		
11	12	1308-0201-0301											
			Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	130	476,8	399,1	61984	51883	–	21962	90662	
						77,7	156,94	10101	20402	–	6716		
12	13	1308-0201-0302											
			Кабель в траншее один. Устройство постели. Добавлять на каждый последующий кабель к норме 1308-0201-0301 НР = 72 %	м кабеля	6	140,28	114,38	842	686	–	306	1240	
						25,9	44,98	155	270	–	92		
13	14	2101-0401-0101											
			Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,99	1884		7517		7517	–	8118	
						–		–		–	601		
14	15	1101-0205-0501											
			Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную кабеля песком НР = 72 %	м3 грунта	3,99	765,53	–	3054	–	–	2199	5673	
						765,53	–	3054	–	–	420		
15	16	2101-0401-0101											
			Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	3,99	1884		7517		7517	–	8118	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	601		
16	17	1308-0201-0604	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 6 кг. Прокладка по дну канала без креплений "змейкой" НР = 72 %	м кабеля	135	424,92	235,34	57364	31771	6363	21738	85430	
						142,45	81,19	19231	10961	–	6328		
17	18	1101-0205-0501	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 с трамбованием и поливкой водой НР = 72 %	м3 грунта	15,96	765,53	–	12218	–	–	8797	22696	
						765,53	–	12218	–	–	1681		
18	19	4141-0401-0100	Грунт растительного слоя (перегной). Погрузка лишнего грунта	т	13,167	309		4069		–	–	4395	
						–		–		–	326		
19	20	4121-0202-0700	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 7 км 13,167*7=92,169 т*км	т·км	92,169	38		3502		–	–	3782	
						–		–		–	280		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
20	21	1308-0206-1702	Труба стальная диаметром до 40 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами(по опоре) НР = 72 %	м	3	612,09	75,89	1836	228	292	1002	3065	
						438,9	25,16	1317	75	–	227		
21	22	2301-0201-0123	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 1,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3	364		1092		1092	–	1179	
						–		–		–	87		
22	23	1308-0201-0810	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине НР = 72 %	м кабеля	7	444,14	178,47	3109	1249	500	1247	4704	
						194,25	53,18	1360	372	–	348		
23	24	1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	3	319,64	144,92	959	435	136	377	1443	
						129,5	44,79	389	134	–	107		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
24	25	2306-0141-0605	Кабели силовые, не распространяющие горение АВВГнг 3х16 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,145	282936		41026		41026	–	44308	
						–		–		–	3282		
25	26	1308-0201-3003	Муфта концевая из пластмассового корпуса для 3-жильного кабеля напряжением до 35 кВ, сечение жил до 150 мм2. Монтаж с заливкой эпоксидным компаундом НР = 72 %	оконцевание (3 муфты)	4	21029,29	79,98	84117	320	917	59764	155391	
						20720	31,45	82880	126	–	11510		
26	27	2306-1703-6005	Муфты концевые, внутренней установки, типа 3ПКВтпнг-HF-в-16/25 для 3-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без брони, с болтовыми наконечниками со срывными головками на напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 1КнТп-3-16/26-В	шт.	4	12009		48036		48036	–	51879	
						–		–		–	3843		
27	28	2404-0206-0104	Зажимы ответвительные У733 (прим.)	шт.	18	335		6030		6030	–	6512	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–		–		–	482		

Итого	**1 535 698**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	229 964
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	151 616
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	57 247
- материалы, изделия и конструкции, тенге	820 820
- перевозка грузов, тенге	7 571
- накладные расходы, тенге	211 974
в т.ч. зарплата, тенге	19 078
- сметная прибыль (8 %), тенге	113 755
Всего	**1 535 698**
Итого в текущих ценах с 05.10.20 г.	**1 535 698**
всего по акту с понижающим к=0,95	1458913,10
НДС (12 %)	175 069,57
Всего по акту	**1 633 982,67**

СДАЛ:

Директор
ТОО "Промжилстройкомплекс", БИН970240004044

_____ Овцынов В.В.

ПРИНЯЛ:

Руководитель и заведующая сектором благоустройства
ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Аксу" Павлодарская область,
БИН 041240004198

_____ Валитова Г.Н.

Представитель авторского надзора:

Директор ТОО "ES-Проект"
ГСЛ №000217-1

_____ Кабдышева Б.Н.

Представитель технического надзора:
ТОО "SD ПРОЕКТ Консалтинг" БИН131140014212
Эксперт Ноженко В.А. аттестаты KZ47VJE00048433,KZ65VJE00040737, KZ68VJE00050868

_____ Ноженко В.А.