Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы",Республика Казахстан, г. Алматы, пл.Респулики, дом № 4** — **040740002533**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD",Республика Казахстан, Алматинская область,, Кербулакский район,, село.Сарыозек, Сарыозекский сельский округ, ул.Жібек Жолы, дом № 71** — **000440000132**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор о гос. закупках № 040740002533/210138/00 от 01.09.2021

Номер документа	Дата составления
40	**26.07.2022**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Внеплощадочные электротехнические сети для водозаборного куста №19 в г.Алматы			работа	1	12 332 895,30	12 332 895,30	1 321 381,64
				Итого	1	x	12 332 895,30	1 321 381,64

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) _____ / _____ / Отегенов К. Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ /
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 26.07.2022

М.П.

М.П.

Республика Казахстан Алматы облысы Енбекшіқазақ ауд. жауапкершілігі шектеулі серіктестігі «Энергохолдинг LTD» Алматинская обл. Енбекшиказахский р-н. Республика Казахстан

"Алматы қаласы Энергетикалық және инфрақұрылымдық даму басқармасы" коммуналдық мемлекеттік мекемесі
Форма №2
Для АКТов Форма №2
Коммунальное государственное учреждение "Управление энергоэффективности и инфраструктурного развития" города Алматы
"____" _____ 20____ ж.

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктуного
развития Республики Казахстан
от 5 августа 2021г. года №420

Заказчик: КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
Подрядчик: ТОО "Энергоходинг ЛТД"
Наименование строительства и его адрес: **Внеплощадочные электротехнические сети для водозаборного куста №19 в г.Алматы**

СПРАВКА № 2 от 27.07.2022 г.
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник		Организационно-правовая форма	
		040740002533/ 210138/00	01.09.2021	наимено-нован.	код	наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тыс.тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июнь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в смете	дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Внеплощадочные электротехнические сети для водозаборного куста №19 в г.Алматы	**25 310 376,00**	**11 011 513,66**							**1 321 381,64**	**12 332 895,30**
в т.ч. за текущий месяц 2022 г.:		**11 011 513,66**							**1 321 381,64**	**12 332 895,30**

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энергохолдинг LTD"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора — Отегенов К. Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

Эксперт(ы) технического надзора: ТОО "Музтау"

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель руководителя — Абдрешев Д.Т.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

МП

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 176

Заказчик : **КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Энергохолдинг LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **005-2020 Внеплощадочные электротехнические сети для водозаборного куста №19 в г.Алматы**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01-01 Внеплощадочные электротехнические сети**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 040740002533/210138/00 от 01.09.2021 г.**

Акт выполненных работ № 3

за июль 2022 (месяц, год) на 02-01-01(Исполнительная смета) КЛ-6кВ РП-26-ТП-4860, ТП-4860-ТП4530. КЛ-6кВ ТП-829, ТП-4541 работы

Составлен (а) в текущих ценах 2020 года

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел: 2. КЛ-6кВ ТП-829 с.1 - ТП-4541										
1	38	Е11-010102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	39,6576	429,04 18,08	410,83 127,72	17015 717	16292 5065	5	4163 1694	22872	
2	39	Е11-010205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м3 грунта	92,5344	3727,56 3727,56	0 0	344928 344928	0 0	0	248348 47462	640738	
3	40	Е11-010102-0308	Грунты 2 группы. Погрузка на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0.65 м3 (лишний грунт)	м3 грунта	5,64	251,55 12,81	238,64 75,76	1419 72	1346 427	1	360 142	1921	
4	41	С341-020104-1020	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 25 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 20 км	т	10,152	347		3523			282	3805	
5	42	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	86,892	1207,22 1207,22	0 0	104898 104898	0 0	0	75527 14434	194859	
6	44	Е11-010101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 под приямки	м3 грунта	6,4	138,01 7,6	130,41 33,72	883 49	835 216	0	190 86	1160	
7	45	Е11-010205-0502	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы	м3	6,4	1207,22 1207,22	0 0	7726 7726	0 0	0	5563 1063	14352	
8	47	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	23,472	1447		33964		33964	2717	36681	Казахстан
9	48	Ц13-080201-0301 Изм. и доп. вып. 17	Устройство постели при одном кабеле в траншее	м	324,8	614,71 111,5	503,21 225,24	199659 36216	163442 73157	0	78749 22273	300680	
10	49	С121-010401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	19,488	1670		32545		32545	2604	35149	Казахстан
11	50	Ц13-080201-0401 Изм. и доп. вып. 17	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее	м	324,8	539,08 111,5	427,58 191,38	175093 36216	138877 62161	0	70832 19674	265599	
12	51	С121-030101-0103	Кирпич и камни керамические одинарные /ГОСТ 530-2007/, 250x120x65 мм, М-100	1000шт	1,3	23646		30740		30740	2459	33199	
13	52	Ц13-080201-3411 Изм. и доп. вып. 17	Трубопровод полиэтиленовый для кабельных линий, диаметр труб до 225 мм. Прокладка в траншеях	м	409,6	543,12 227,45	313,46 103,77	222464 93165	128395 42506	904	97683 25612	345759	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	53	С123-010501-1514	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 - 125x11,4 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	163,2	3131		510979		510979	40878	551858	Казахстан
15	54	С123-010501-1413	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 125x9,2 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	54,0000019	2570		138780		138780	11102	149882	Казахстан
16	55	Ц13-080201-0206 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	356,4	969,13 353,1	569,92 228,39	345397 125843	203120 81397	16434	149213 39569	534179	
17	56	Ц13-080201-0815 Изм. и доп. вып. 19	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	10	2104,23 1003,54	1039,81 386,25	21042 10035	10398 3863	609	10006 2484	33533	
18	57	Ц13-080201-0906 Изм. и доп. вып. 17	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	415,6	1688,72 706,19	938,15 364,99	701830 293493	389895 151688	18442	320531 81789	1104150	
19	58	С123-060109-1010	Кабели силовые АСБл 3x240-10 ГОСТ 18410-73	км	0,771732	8082848		6237792		6237792	499023	6736816	
			Итого по разделу: 2. КЛ-6кВ ТП-829 с.1 - ТП-4541									**11007192**	
			ИТОГО:					**9130677**	**1052602**	**7021195**	**1061165**	**11007192**	
			В том числе :					**1053358**	**420480**		**815347**		
			Стоимость оборудования, всего							**0**			
			в том числе, оборудование поставки заказчика							**0**			
			Временные здания и сооружения			**2,4 %**		**264173**					
			Итого с временными									**11271363**	
			Зимние удорожания			**1,35 %**		**152163**					
			Итого с зимними удорожаниями									**11423526**	
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**228470**					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**11651996**	
			Итого в текущих ценах 2021 года, к = 1,050036									**12235015**	
			НДС			**12 %**		**1468202**					
			Итого с НДС									**13703217**	
			С тендерной скидкой 10%, к=0,9									**12332895,30**	
			в том числе НДС									**1321381,64**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Энергохолдинг ЕТПР"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Заместитель директора — **Отегенов К. Б.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Технический надзор
ТОО "МУЗТАУ"
(наименование организации)

Эксперт(ы) технического надзора

(должность, подпись, расшифровка подписи) — **Лобода П. П.**

Принял (Заказчик)

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения города Алматы"
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма №2 АКТ үшін
Для АКТа Форма №2

Коммунальное государственное учреждение
"Управление энергоэффективности и
инфраструктурного развития" города Алматы
(наименование организации)

20 ___ ж.

Авторский надзор
ТОО "КОМПАНИЯ ТЫРНА"

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

(должность, подпись, расшифровка подписи) — Сулаев А.Б.