Утверждено Приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 2 апреля 2019 года № 178
Приложение 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Заказчик: **ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"**
Подрядчик: **ТОО "BIGLOBAL"**
Наименование строительства и его адрес: **Подрядные работы "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"**

г. Нур-Султан , пр. Ташенова 20

Справка
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за июль 2022 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19/45	03.07.2019				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге								НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**7 911 526 577**									
В том числе за отчетный месяц	**58 274 663**	**52 030 949**		**58 274 663**	0	0			**6 243 714**	**58 274 663**

Заказчик
Руководитель ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861

Кулушев Г. Б.

Подрядчик
Руководитель проекта
ТОО "BiGlobal"
БИН 031240001439 **Елгин И.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора **Байкашкаров Ж. К.**
№ аттестата KZ45VJE00038381 от 30.05.2018

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
БИН 130740015861 г. Нур-Султан, ул. Зейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов" г. Нур-Султан, р-н ул. Ташенова,20**

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Локальная смета I-5 "Разборка и восстановление дорожных покрытий"									
			Тротуары									
1	131	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	280	-1717,00	–	-480760	–	-480760	–	-519221
						–	–	–	–		-38461	
2	137	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	188	1153,35	1004,44	216830	188835	300	78334	318777
						147,31	238,49	27695	44836		23613	
3	изм №4 от 19.03.21 п.136	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	600	441,83	37,11	265097	22266	515	272044	580112
						403,86	15,96	242316	9577		42971	
4	изм №4 от 19.03.21 п.137	С121-040509-0414 2104-0509-0414 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	600	3436,00	–	2061600	–	2061600	–	2226528
						–	–	–	–		164928	
5	изм №4 от 19.03.21 п.138	Е11-270701-0302 1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком (без учета стоимости материалов)	м2 тротуара	1039	441,83	37,11	459060	38557	892	471090	1004561
						403,86	15,96	419611	16583		74412	
			Устройство газона									
6	143	Е11-470101-0101 1147-0101-0101 РСНБ РК 2015	Участок для озеленения. Планировка участка механизированным способом	м2	6516	10,38	10,38	67604	67604	–	23653	98557
						–	4,13	–	26879		7301	

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	144	Е11-470112-0103 1147-0112-0103 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы механизированным способом. С внесением растительной земли слоем 15 см	м2	6096	415,57	9,78	2533326	59637	833018	1457867	4310488
						269,14	2,62	1640671	15995		319295	
8	145	Е11-470112-0105 1147-0112-0105 РСНБ РК 2015	Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы. На каждый 5 см изменения толщины слоя: добавлять или исключать	м2	6096	77,17	0,21	470432	1267	–	412866	953962
						76,96	–	469166	–		70664	
9	146	Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	609,8	1153,35	1004,44	703314	612508	975	254084	1033990
						147,31	238,49	89831	145432		76592	
10	152	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	99	3672,69	952,39	363596	94287	187456	114978	516860
						826,80	422,01	81853	41779		38286	
11	159	Е11-080101-0201 1108-0101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	2	3672,69	952,39	7345	1905	3786	2323	10442
						826,80	422,01	1654	844		773	
12	162	Е11-470112-0106 1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	6096	325,49	156,45	1984196	953744	667207	522645	2707388
						59,59	37,84	363245	230669		200547	
13	164	Е11-470119-0107 1147-0119-0107 РСНБ РК 2015 к=2	Газоны партерные и обыкновенные. Выкашивание моторной косилкой	м2	8968	19,02	3,53	170557	31639	–	122248	316229
						15,49	–	138918	–		23424	
14	165	Е11-470119-0101 1147-0119-0101 РСНБ РК 2015 к=2	Газоны. Прополка	м2	8968	41,77	–	374633	–	–	329677	760654
						41,77	–	374633	–		56345	
15	166	Е11-010102-0307 1101-0102-0307 РСНБ РК 2015	Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	1021,68	161,17	153,34	164660	156665	91	39362	220344
						7,74	45,77	7904	46766		16322	
16	167	С341-010205-1012 4101-0205-1012 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозок 12 км/на свалку/	т	1021,68	371,00	–	379043	–		–	409367
						–	–	–	–		30323	
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге								14949038
В ТОМ ЧИСЛЕ:												
- Зарплата рабочих строителей				Тенге				3857496				
- Затраты на эксплуатацию машин				Тенге					2228911			
- в том числе зарплата машинистов				Тенге					579360			
- Материалов, изделий и конструкций				Тенге						3275080		
- Перевозка грузов				Тенге				379043				

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			- Накладные расходы	Тенге							4101171	
			- Сметная прибыль	Тенге							1107335	

ИТОГО ПО АКТУ	**14 949 038**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	14 949 038
Временные здания и сооружения 3,7%	553 114
Итого с временными	*15 502 152*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	542 575
Итого с зимними затратами	*16 044 728*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*320 895*
Итого сметная стоимость:	*16 365 622*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*17 781 028*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*17 781 028*
Скидка подрядчика 10%	*1 778 103*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*16 002 925*
НДС 12%	1 920 351
ИТОГО:	**17 923 276**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта _____ **Елгин И.Г.**
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439
М.П.

Принял **Заказчик**
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" _____ Ахметов Е.А.
БИН 130740015861
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора _____ **Байкошкаров Ж. К.**
№ аттестата KZ45VJE0003838 от 30.05.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Кравченко А.О.**
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора _____ **Орлов А.Н.**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
БИН 130740015861 г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов" г. Нур-Султан, р-н ул. Ташенова,20**

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Локальная смета 2-1-1 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Конструкции железобетонные"													
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы													
1	4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2508	-122,51	-122,51	-307250	-307250	--	-87955	-426821	
						--	-48,71	--	-122160		-31616		
2	изм 4 от 19.03.21 п.4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	2508	74,06	74,06	185739	185739	--	57610	262817	
						--	31,90	--	80014		19468		
3	6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	480,15	-115,62	-115,62	-55514	-55514	--	-15892	-77119	
						--	-45,97	--	-22072		-5713		
4	изм 4 от 19.03.21 п.6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	480,15	53,86	53,86	25861	25861	--	8021	36593	
						--	23,20	--	11141		2711		
5	изм 4 от 19.03.21 п.7	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	465,3	-897,16	--	-417447	--	--	-300562	-775449	
						-897,16	--	-417447	--		-57441		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				-568611	-151164	--	-338778	-979979	
								-417447	-53077	--	-72591		
Стоимость общестроительных работ				Тенге				-568611					
Всего заработная плата				Тенге					-470524				
			Накладные расходы	Тенге				-338777					
			Сметная прибыль	Тенге				-72591					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				-979979					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-465	
			Сметная заработная плата	Тенге					-470524				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-979979					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-465	
			Сметная заработная плата	Тенге					-470524				
			РАЗДЕЛ 2. Фундаменты										
			Фундамент ФМС-1 - 2шт										
6	23	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	0,512	6343,24 901,00	1617,14 767,26	3248 461	828 393	1959	794 323	4365	
7	24	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,052736	136102,91 –	1819,75 957,00	7178 –	96 50	7082	55 579	7811	
8	25	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,4	20363,52 1305,45	1097,63 250,38	8145 522	439 100	7184	566 697	9409	
9	26	Е11-060101-0110 1106-0101-0110 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные с подколонниками при высоте подколонника от 2 до 4 м, периметром до 5 м. Устройство	м3	2,66	26272,76 3895,72	1714,42 398,56	69886 10363	4560 1060	54963	10395 6422	86703	
10	27	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 10 мм / Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03976	191552,00 –	– –	7616 –	– –	7616	– 609	8225	
11	28	С121-050301-3202 2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	/А-III, d 16-18 мм/ Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,07024	186791,00 –	– –	13120 –	– –	13120	– 1050	14170	
12	29	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 12 мм / Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0066	191552,00 –	– –	1264 –	– –	1264	– 101	1365	
13	30	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I, d 8 мм / Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0257	198797,00 –	– –	5109 –	– –	5109	– 409	5518	
14	31	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	21,472	881,66 288,32	19,22 2,76	18931 6191	413 59	12327	5813 1979	26723	
			Фундамент ФМЛ-1										
15	изм 4 от 19.03.21 п. 32	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	6,7871	6343,24 901,00	1617,14 767,26	43052 6115	10976 5207	25961	10530 4287	57869	
16	изм 4 от 19.03.21 п. 33	Е11-270602-0901 1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,6990816	136102,91 –	1819,75 957,00	95147 –	1272 669	93875	723 7670	103539	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
17	изм 4 от 19.03.21 п. 34	Е11-060101-0101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	1,7	20363,52	1097,63	34618	1866	30533	2407	39987	
						1305,45	250,38	2219	426		2962		
18	изм 4 от 19.03.21 п. 35	Е11-060401-0106 1106-0401-0106 РСНБ РК 2015	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 6 м, толщиной до 500 мм. Устройство	м3	26,02	31308,69	2392,10	814652	62242	561160	187047	1081836	
						7350,12	549,44	191250	14297		80136		
19	изм 4 от 19.03.21 п. 36	С121-050301-3201 2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	/А-III, d 10 мм / Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,9514	191552,00	--	182243	--	182243	--	196822	
						--	--	--	--		14579		
20	изм 4 от 19.03.21 п. 37	С121-050301-3001 2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	/А-I, d 8 мм / Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0739	198797,00	--	14691	--	14691	--	15866	
						--	--	--	--		1175		
21	изм 4 от 19.03.21 п. 38	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	234,825	881,66	19,22	207035	4514	134816	63569	292252	
						288,32	2,76	67705	649		21648		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1525935	87207	1153903	281899	1952460	
								284826	22910	--	144626		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1525935					
			Материалы	Тенге				929859					
			Всего заработная плата	Тенге					307736				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				224043					
			Накладные расходы	Тенге				281898					
			Сметная прибыль	Тенге				144627					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1952460					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248	
			Сметная заработная плата	Тенге					307736				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1952460					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								248	
			Сметная заработная плата	Тенге					307736				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								972481	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				-132620					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-63957				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-30167				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1153903			
			- Накладные расходы	Тенге							-56879		
			- Сметная прибыль	Тенге							72035		

ИТОГО ПО АКТУ	972 481
в т.ч. оборудование	0
СМР	972 481
Временные здания и сооружения 3,7%	35 982
Итого с временными	*1 008 463*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	35 296
Итого с зимними затратами	*1 043 759*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*20 875*
Итого сметная стоимость:	*1 064 634*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*1 156 711*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*1 156 711*
Скидка подрядчика 10%	*115 671*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*1 041 040*								
			НДС 12%		124 925								
			ИТОГО:		**1 165 964**								

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439

М.П. **Елгин И.Г.**

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора **Байкошкаров Ж. К.**
№ аттестата KZ45VJE00038581 от 30.05.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" **Кравченко А.О.**

М.П.

Принял **Заказчик**
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" **Сыдыков Е.А.**
БИН 130740015861

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора **Орлов А.Н.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
БИН 130740015861 г. Нур-Султан, ул. Бейситшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов" г. Нур-Султан, р-н ул. Ташенова,20**

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 2-1-4 "Административно-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Технологическое оборудование"													
Оборудование													
1	2	Ц13-080301-0220 1308-0301-0220 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Машина электрическая переменного тока, фланцевая с горизонтальным или вертикальным валом, поступающая в собранном виде, масса до 5 т. Подготовка к испытанию, сдаче под наладку и пуску, присоединение к электрической сети	шт.	4	15212,33	108,69	60849	435	8790	37266	105964	
						12906,00	33,54	51624	134		7849		
2	5	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26687,83	6973,60	26688	6974	1761	14858	44870	
						17953,00	2683,20	17953	2683		3324		
3	13	Ц13-080104-0201 1308-0104-0201 РСНБ РК 2015	Шкаф управления и регулирования. Монтаж оборудования	шкаф	1	26687,83	6973,60	26688	6974	1761	14858	44870	
						17953,00	2683,20	17953	2683		3324		
4	15	Ц13-110203-0204 1311-0203-0204 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 4 МПа	шт.	3	6322,87	1730,52	18969	5192	4097	8920	30120	
						3226,50	737,88	9680	2214		2231		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге								225824	
В ТОМ ЧИСЛЕ:													
- Зарплата рабочих строителей				Тенге				97210					
- Затраты за эксплуатацию машин				Тенге					19574				
- в том числе зарплата машинистов				Тенге					7714				
- Материалов, изделий и конструкций				Тенге						16409			
- Накладные расходы				Тенге							75902		
- Сметная прибыль				Тенге							16728		

ИТОГО ПО АКТУ	225 824
в т.ч. оборудование	0
СМР	225 824
Временные здания и сооружения 3,7%	8 355
Итого с временными	*234 179*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	8 196

1	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними затратами		*242 376*								
			Непредвиденные работы и затраты 2%		*4 848*								
			Итого сметная стоимость:		*247 223*								
			Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865		*268 605*								
			Итого по сметному расчету в текущих ценах		*268 605*								
			Скидка подрядчика 10%		*26 860*								
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*241 744*								
			НДС 12%		29 009								
			ИТОГО:		**270 754**								

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439

Елгин И.Г.

М.П.

Принял **Заказчик**
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861

Сыздыков Е.А.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора **Байкошкаров Ж. К.**
№ аттестата KZ45VJE00038381 от 30.05.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" **Кравченко А.О.**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора **Орлов А.Н.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
БИН 130740015861 г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов" г. Нур-Султан, р-н ул. Ташенова,20**

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 2-1-5"Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Отопление и вентиляция"													
РАЗДЕЛ 1. Отопление													
1	20	Е11-130301-0410 1113-0301-0410 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические. Огрунтовка лаком БТ-577 за один раз	м2	26	75,55	2,82	1964	73	976	641	2314	
						35,18	0,55	915	14		208		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**				1964	73	976	641	2314	
								915	14	–	208		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1964					
			Материалы	Тенге				977					
			Всего заработная плата	Тенге					929				
			Накладные расходы	Тенге				641					
			Сметная прибыль	Тенге				208					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				2814					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					929				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				2814					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1	
			Сметная заработная плата	Тенге					929				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								2314	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				915					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					73				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					14				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						976			
			- Накладные расходы	Тенге							641		
			- Сметная прибыль	Тенге							208		

ИТОГО ПО АКТУ	**2 814**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	2 814
Временные здания и сооружения 3,7%	104
Итого с временными	*2 918*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними затратами		*3 020*								
			Непредвиденные работы и затраты 2%		*60*								
			Итого сметная стоимость:		*3 081*								
			Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865		*3 347*								
			Итого по сметному расчету в текущих ценах		*3 347*								
			Скидка подрядчика 10%		*335*								
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*3 012*								
			НДС 12%		361								
			ИТОГО:		**3 374**								

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439
_____ **Елгин И.Г.**
М.П.

Принял **Заказчик**
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861
_____ **Сатыпов Е.А.**
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора _____ **Байкошкаров Ж. К.**
№ аттестата KZ45VJE00038381 от 30.05.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Кравченко А.О.**
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора _____ **Орлов А.Н.**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
БИН 130740015861 г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL '
БИН 031240001439 г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов" г. Нур-Султан, р-н ул. Ташенова,20**

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 2-1-8 "Административной-бытовой корпус и насосная станция подкачки. Слаботочные сети"													
РАЗДЕЛ 1. Видеонаблюдение													
1	64	Ц13-100904-1302 1310-0904-1302 РСНБ РК 2015	Камеры. Монтаж на пластмассовой трубке	камера	1	26039,20 19800,00	6239,20 2430,56	26039 19800	6239 2431	–	16006 3364	45409	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				26039	6239	–	16006	45409	
			Стоимость монтажных работ	Тенге				19800	2431	–	3364		
			Всего заработная плата	Тенге				26039					
			Накладные расходы	Тенге					22231				
			Сметная прибыль	Тенге				16006					
			ВСЕГО, Стоимость монтажных работ	Тенге				3364					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45409					
			Сметная заработная плата	Тенге								14	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					22231				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				45409					
			Сметная заработная плата	Тенге								14	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					22231				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									45409	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				19800					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					6239				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					2431				
			- Накладные расходы	Тенге							16006		
			- Сметная прибыль	Тенге							3364		

ИТОГО ПО АКТУ	**45 409**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	45 409
Временные здания и сооружения 3,7%	1 680
Итого с временными	*47 089*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	1 648

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с зимними затратами		*48 737*								
			Непредвиденные работы и затраты 2%		*975*								
			Итого сметная стоимость:		*49 712*								
			Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865		*54 011*								
			Итого по сметному расчету в текущих ценах		*54 011*								
			Скидка подрядчика 10%		*5 401*								
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика:		*48 610*								
			НДС 12%		5 833								
			ИТОГО:		**54 444**								

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта _____ **Елгин И.Г.**
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439

М.П.

Принял **Заказчик**
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" _____ **Сыздыков Е.А.**
БИН 130740015861

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора _____ **Куппеисов С.К.**
№ аттестата KZ60VJE00040536 от 23.08.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Кравченко А.О.**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора _____ **Орлов А.Н.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
БИН 130740015861 г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL'
БИН 031240001439 г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов" г. Нур-Султан, р-н ул. Ташенова,20**

Объект: "Развитие системы ливнезой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 2-2-1 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Конструкции железобетонные"													
РАЗДЕЛ 1. Земляные работы													
1	4	Е11-010104-0110 1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	70610	-122,51	-122,51	-8650290	-8650290	–	-2476276	-12016691	
						–	-48,71	–	-3439272		-890125		
2	изм 4 от 19.03.21 п. 4	Е11-010104-0114 1101-0104-0114 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	70610	74,06	74,06	5229278	5229278	–	1621944	7399319	
						–	31,90	–	2252700		548098		
3	6	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	21056,76	-115,62	-115,62	-2434562	-2434562	–	-696930	-3382011	
						–	-45,97	–	-967958		-250519		
4	изм 4 от 19.03.21 п. 6	Е11-010104-0411 1101-0104-0411 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м3 грунта	21056,76	53,86	53,86	1134134	1134134	–	351770	1604776	
						–	23,20	–	488569		118872		
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				-4721440	-4721440	–	-1199492	-6394607	
								–	-1665961	–	-473674		
Стоимость общестроительных работ				Тенге				-4721440					
Всего заработная плата				Тенге					-1665961				
			Накладные расходы	Тенге				-1199492					
			Сметная прибыль	Тенге				-473675					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				-6394606					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-363	
			Сметная заработная плата	Тенге					-1665961				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1				Тенге				-6394606					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-363	
			Сметная заработная плата	Тенге					-1665961				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								-6394607	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					-4721440				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					-1665961				
			- Накладные расходы	Тенге							-1199492		
			- Сметная прибыль	Тенге							-473674		

ИТОГО ПО АКТУ	**-6 394 607**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	-6 394 607
Временные здания и сооружения 3,7%	-236 600
Итого с временными	*-6 631 207*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	-232 092
Итого с зимними затратами	*-6 863 300*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*-137 266*
Итого сметная стоимость:	*-7 000 566*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*-7 606 020*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*-7 606 020*
Скидка подрядчика 10%	*-760 602*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*-6 845 418*
НДС 12%	-821 450
ИТОГО:	**-7 666 868**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта _____ **Елгин И.Г.**
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439

М.П.

Принял **Заказчик**
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" _____ **Сездыков Е.А.**
БИН 130740015861

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора _____ **Байкошкаров Ж. К.**
№ аттестата KZ45VJE00038581 от 30.05.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Кравченко А.О.**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора _____ **Орлов А.Н.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
БИН 130740015864 г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов" г. Нур-Султан, р-н ул. Ташенова,20**

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 2-2-2 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Отопление и вентиляция"														
1	12	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** *СП - 8%*	**т**	**0,0471**		**-685,00**	**--**	**-32,26**	**--**	**-32,26**	**--**	**-34,84**	
							--	--	--	--		**-2,58**		
2	**изм 5 от 19.03.21 п. 12**	С123-050301-1805 2305-0301-1805 РСНБ РК 2015	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205** *СП - 8%*	**кг**	**47,1**		**685,00**	**--**	**32263,50**	**--**	**32263,50**	**--**	**34844,58**	
							--	--	--	--		**2581,08**		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**Тенге**									**34809,74**	
В ТОМ ЧИСЛЕ:														
- Материалов, изделий и конструкций				Тенге							**32231,24**			
- Сметная прибыль				Тенге								**2578,50**		

ИТОГО ПО АКТУ	**34 810**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	34 810
Временные здания и сооружения 3,7%	1 288
Итого с временными	*36 098*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	1 263
Итого с зимними затратами	*37 361*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*747*
Итого сметная стоимость:	*38 108*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*41 404*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*41 404*
Скидка подрядчика 10%	*4 140*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*37 264*
НДС 12%	4 472
ИТОГО:	**41 735**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта _____ **Елгин И.Г.**
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора _____ **Байкошкаров Ж. К.**
№ аттестата KZ45VIE00038381 от 30.05.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Кравченко А.О.**
М.П.

Принял **Заказчик**
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" **Сыдиков Е.А.**
БИН 130740015861
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора _____ **Орлов А.Н.**
М.П.

19

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
БИН 130740015861 г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов" г. Нур-Султан, р-н ул. Ташенова,20**

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫШОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 2-2-3 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Технологическое оборудование резервуара"													
1	8	Ц13-110203-0205 1311-0203-0205 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 6,3 МПа	шт.	18	9866,00	2595,78	177588	46724	43878	80182	278391	
						4832,58	1106,82	86986	19923		20622		
2	12	Ц13-110401-0501 1311-0401-0501 РСНБ РК 2015	Пульт, рабочее место, масса до 0,3 т. Монтаж оборудования	шт.	6	26699,48	3647,61	160197	21886	3635	108056	289713	
						22446,00	1566,51	134676	9399		21460		
3	13	Ц13-110203-0205 1311-0203-0205 РСНБ РК 2015	Преобразователь уровнемер первичный. Установка на резервуаре, работающем под давлением до 6,3 МПа	шт.	12	9866,00	2595,78	118392	31149	29252	53455	185594	
						4832,58	1106,82	57991	13282		13748		
4	изм 4 от 19.03.21 п.17	Ц13-120101-0212 1312-0101-0212 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 159 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,14023	-3108,88	-1413,51	-436	-198	-4	-179	-664	
						-1671,01	-424,16	-234	-59		-49		
5	изм 4 от 19.03.21 п.20	Ц13-120101-0213 1312-0101-0213 РСНБ РК 2015	Трубопровод на условное давление не более 2,5 МПа, диаметр труб наружный 219 мм. Монтаж из готовых узлов в помещениях или на открытых площадках в пределах цехов	м трубопровода	0,42084	-3718,15	-1484,07	-1565	-625	-22	-673	-2417	
						-2181,98	-439,13	-918	-185		-179		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге								750617	
В ТОМ ЧИСЛЕ:													
- Заплата рабочих строителей				Тенге				278501					
- Затраты на эксплуатацию машин				Тенге					98936				
- в том числе зарплата машинистов				Тенге					42359				
- Материалов, изделий и конструкций				Тенге						76739			
- Накладные расходы				Тенге							240841		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Сметная прибыль	Тенге							55602		

ИТОГО ПО АКТУ	**750 617**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	750 617
Временные здания и сооружения 3,7%	27 773
Итого с временными	*778 390*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	27 244
Итого с зимними затратами	*805 633*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*16 113*
Итого сметная стоимость:	*821 746*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*892 816*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*892 816*
Скидка подрядчика 10%	*89 282*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*803 534*
НДС 12%	96 424
ИТОГО:	**899 959**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта _____ **Елгин И.Г.**
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439
М.П.

Принял **Заказчик**
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" _____ **Сыздыков Е.А.**
БИН 130740015861
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора _____ **Байкошкаров Ж. К.**
№ аттестата KZ45VJE00038381 от 30.05.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Кравченко А.О.**
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора _____ **Орлов А.Н.**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
БИН 130740015861 г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов" г. Нур-Султан, р-н ул. Ташенова,20**

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 2-2-4 "Аккумулирующий резервуар-отстойник. Электроснабжение и электроосвещение"													
1	1	Ц13-080306-0308 1308-0306-0308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Щит распределительный или шкаф ввода на один трансформатор мощностью 225 КВхА. Монтаж оборудования	шт.	2	57952,03	103,95	115904	208	9580	76404	207692	
						53058,00	--	106116	--		15385		
2	4	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	5080,25	96,35	10161	193	1364	6243	17716	
						4302,00	33,54	8604	67		1312		
3	6	Ц13-080304-0203 1308-0304-0203 РСНБ РК 2015	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600х600 мм. Установка на стене	шт.	2	11543,14	998,75	23086	1998	15352	4613	29915	
						2868,00	335,40	5736	671		2216		
4	8	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	2	5080,25	96,35	10161	193	1364	6243	17716	
						4302,00	33,54	8604	67		1312		
5	11	Ц13-080305-0909 1308-0305-0909 РСНБ РК 2015	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распорными дюбелями	шт.	12	5080,25	96,35	60963	1156	8183	37459	106296	
						4302,00	33,54	51624	402		7874		
6	13	Ц13-080305-1301 1308-0305-1301 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	12	1629,66	177,46	19556	2130	218	12969	35127	
						1434,00	67,08	17208	805		2602		
7	14	С123-070203-0609 2307-0203-0609 РСНБ РК 2015	Ящик с понижающим трансформатором ЯТП-0,25 380/12-3 36 УХЛ4 IP30, типа ИЭК ГОСТ 12434-93	шт.	12	11363,00	--	136356	--	136356	--	147264	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
						–	–	–	–		10908		
8	15	С123-070101-2202 2307-0101-2202 РСНБ РК 2015	Светильники переносные для освещения рабочей зоны с отражателем, тип РВО-42У2, длина кабеля 12 м ГОСТ 17677-82	шт.	12	4200,00	–	50400	–	50400	–	54432	
						–	–	–	–		4032		
9	16	Ц13-080103-1607 1308-0103-1607 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Установка (шкаф) комплектная конденсаторная, масса до 100 кг. Монтаж на установленных конструкциях	шкаф	1	4243,89	1481,89	4244	1482	–	2399	7175	
						2762,00	570,18	2762	570		531		
10	18	Ц13-080201-0707 1308-0201-0707 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 13 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	33	2157,18	1347,06	71187	44453	8049	24931	103807	
						566,21	483,08	18685	15941		7689		
11	21	Ц13-080201-0704 1308-0201-0704 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Прокладка с креплением накладными скобами	м кабеля	9	1136,91	616,80	10232	5551	2195	3216	14524	
						276,20	220,13	2486	1981		1076		
12	23	Ц13-080206-2204 1308-0206-2204 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	350	166,90	6,97	58414	2441	9178	34369	100205	
						133,70	2,68	46795	939		7423		
13	25	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2050	119,22	3,49	244395	7148	45387	140119	415275	
						93,59	1,34	191860	2750		30761		
14	28	Ц13-080206-1501 1308-0206-1501 РСНБ РК 2015	Провод сечением до 16 мм2. Прокладка по установленным стальным конструкциям и панелям	м трассы	70	627,94	32,72	43955	2291	11715	21986	71217	
						427,84	8,39	29949	587		5275		
15	29	С123-060902-0107 2306-0902-0107 РСНБ РК 2015	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой ПВ1 сечением 2,5 мм2 ГОСТ 6323-79	км	0,0714	80510,00	–	5748	–	5748	–	6208	
						–	–	–	–		460		
16	30	Ц13-080206-1902 1308-0206-1902 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	350	545,44	34,47	190905	12066	43133	100497	314715	
						387,73	11,07	135706	3874		23312		
17	31	С123-011305-0104 2301-1305-0104 РСНБ РК 2015	Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм	м	353,5	128,00	–	45248	–	45248	–	48868	
						–	–	–	–		3620		
18	32	Ц13-080206-1901 1308-0206-1901 РСНБ РК 2015	Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами	м	2050	431,82	14,91	885234	30576	251671	439596	1430816	
						294,14	3,69	602987	7563		105986		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
19	33	С123-011305-0103 2301-1305-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 25 мм**	м	1414	78,00	--	110292	--	110292	--	119115	
						--	--	--	--		8823		
20	34	С123-011305-0102 2301-1305-0102 РСНБ РК 2015	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 20 мм**	м	656,5	59,00	--	38734	--	38734	--	41832	
						--	--	--	--		3099		
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								3289915	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1229121					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					111883				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					36219				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						794167			
			- Накладные расходы	Тенге							911044		
			- Сметная прибыль	Тенге							243696		

ИТОГО ПО АКТУ	**3 289 915**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	3 289 915
Временные здания и сооружения 3,7%	121 727
Итого с временными	*3 411 642*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	119 407
Итого с зимними затратами	*3 531 049*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*70 621*
Итого сметная стоимость:	*3 601 670*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*3 913 166*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*3 913 166*
Скидка подрядчика 10%	*391 317*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*3 521 850*
НДС 12%	422 622
ИТОГО:	**3 944 471**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439
_____ **Елгин И.Г.**
М.П.

Принял **Заказчик**
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861
_____ **Сыздыков Е.А.**
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора _____ **Купеисов С.К.**
№ аттестата KZ60VJE00040536 от 23.08.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Кравченко А.О.**
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора _____ **Орлов А.Н.**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
БИН 130740015861 г. Нур-Султан, ул. Бейбітшілік, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов" г. Нур-Султан, р-н ул. Ташенова,20**

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 5-1 "Наружные сети видеонаблюдения"											
1	61	Ц13-101001-0102 1310-1001-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	**Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж**	камера	2		5051,59	10,28	10103,18	20,56	--	7259,49	18751,68	
2	62	С123-080501-2111 2308-0501-2111 РСНБ РК 2015	**Камера видеонаблюдения - корпусная 4,0 мегапиксельная IP, день/ночь в уличном кожухе с ИК подсветкой Hikvision DS** *СП - 8%*	шт.	2		96608,00 --	-- --	193216,00 --	-- --	193216,00	-- 15457,28	208673,28	
3	63	С123-070506-0122 2307-0506-0122 РСНБ РК 2015	**Устройство защиты IP камер PoE+ (IEEE802.3af и IEEE802.3at.) в IP66 корпусе** *СП - 8%*	шт.	2		18230,00 --	-- --	36460,00 --	-- --	36460,00	-- 2916,80	39376,80	
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге									266801,76	
			В ТОМ ЧИСЛЕ											
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге					10082,62					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						20,56				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							229676,00			
			- Накладные расходы	Тенге								7259,49		
			- Сметная прибыль	Тенге								19763,09		

ИТОГО ПО АКТУ	**266 802**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	266 802
Временные здания и сооружения 3,7%	9 872
Итого с временными	*276 673*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	9 684
Итого с зимними затратами	*286 357*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*5 727*
Итого сметная стоимость:	*292 084*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*317 345*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по сметному расчету в текущих ценах	*317 345*									
			Скидка подрядчика 10%	*31 735*									
			ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*285 611*									
			НДС 12%	34 273									
			ИТОГО:	**319 884**									

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439

Елгин И.Г.

М.П.

Принял **Заказчик**
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861

Сыздыков С.А.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора **Купеисов С.К.**
№ аттестата KZ60VJE00040536 от 23.08.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" **Кравченко А.О.**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора **Орлов А.Н.**

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
БИН 130740015861 г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов" г. Нур-Султан, р-и ул. Ташенова,20**

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 7-2 "Восстановления и благоустройство дорожной одежды"													
ОТДЕЛ 1.По Участку													
Тротуарное покрытие Тип-2 S-1535,5м2													
1	9	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	21,42	1153,35	1004,44	24705	21515	35	8925	36320	
						147,31	238,49	3155	5108		2690		
2	10	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство	м2 основания	267,75	680,31	200,24	182152	53614	117242	29931	229050	
						42,19	61,32	11296	16418		16967		
3	11	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	13,3875	1153,35	1004,44	15441	13447	22	5578	22700	
						147,31	238,49	1972	3193		1681		
4	12	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	267,75	441,83	37,11	118300	9936	230	121400	258875	
						403,86	15,96	108134	4274		19176		
Отмостка Тип-3 S-113м2													
5	20	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	113	441,83	37,11	49927	4193	98	51235	109255	
						403,86	15,96	45636	1804		8093		
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1				Тенге				390524	102706	117627	217069	656200	
								170193	30797	--	48607		
Стоимость общестроительных работ				Тенге				390524					

			Материалы	Тенге				117625					
			Всего заработная плата	Тенге					200990				
			Накладные расходы	Тенге				217069					
			Сметная прибыль	Тенге				48607					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				656200					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178	
			Сметная заработная плата	Тенге					200990				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				656200					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								178	
			Сметная заработная плата	Тенге					200990				
			ОТДЕЛ 2.Вне границ участка										
			Тротуарное покрытие Тип-2 S-3941,8м2										
6	39	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	м2 тротуара	241,8	441,83	37,11	106834	8973	208	109634	233785	
						403,86	15,96	97653	3859		17317		
			Площадка, беговая дорожка Тип-4 S-2100,5м2										
7	46	1111-0101-2305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=2	**Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм. Устройство**	м2 покрытия	100,5	18171,17	180,31	1826203	18121	1563192	242912	2234645	
						2436,71	134,61	244890	13528		165529		
			Площадка, детская площадка Тип-7 S-368,3м2										
8	57	1111-0101-2305 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7 К=4	**Покрытия бесшовные эпоксидно-каучуковые толщиной 5 мм. Устройство**	м2 покрытия	368,3	36342,35	360,62	13384887	132817	11457188	1780390	16578500	
						4873,42	269,21	1794882	99150		1213222		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				15317924	159912	13020588	2132936	18846930	
								2137425	116537	–	1396068		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				15317924					
			Материалы	Тенге				13020588					
			Всего заработная плата	Тенге					2253962				
			Накладные расходы	Тенге				2132936					
			Сметная прибыль	Тенге				1396069					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				18846930					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1288	
			Сметная заработная плата	Тенге					2253962				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				18846930					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1288	
			Сметная заработная плата	Тенге					2253962				
			ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								19503130	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2307618					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					262617				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					147334				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						13138215			
			- Накладные расходы	Тенге							2350005		
			- Сметная прибыль	Тенге							1444675		

ИТОГО ПО АКТУ	**19 503 130**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	19 503 130

Временные здания и сооружения 3,7%	721 616
Итого с зременными	*20 224 746*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	707 866
Итого с зимними затратами	*20 932 612*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*418 652*
Итого сметная стоимость:	*21 351 264*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*23 197 860*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*23 197 860*
Скидка подрядчика 10%	*2 319 786*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*20 878 074*
НДС 12%	2 505 369
ИТОГО:	**23 383 443**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта _____ **Елгин И.Г.**
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439
М.П.

Принял **Заказчик**
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" _____ **Сиздыков Е.А.**
БИН 130740015861
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора _____ **Байкошкаров Ж. К.**
№ аттестата KZ45VJE00038331 от 30.05.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Кравченко А.О.**
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора _____ **Орлов А.Н.**
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
БИН 130740015861 г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов" г. Нур-Султан, р-н ул. Ташенова,20**

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Локальная смета 7-3 "Озеленение"										
			ОТДЕЛ 1.По участку										
1	4	1147-0103-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Деревья и кустарники с комом земли, размеры кома 0,8х0,6 м. Посадка	шт.	14	3592,22	984,54	50291	13784	1686	34937	92047	
						2487,18	348,62	34821	4881		6818		
2	5	2501-0202-0703 РСНБ РК 2015	Саженцы деревьев лиственных пород быстрого роста (клён ясенелистный, ясень зелёный, ива красная, вяз широколистный, вяз мелколистный, тополь пирамидальный, берёза, лох серебристый) с комом земли 0,8 м х 0,8 м х 0,5 м, возраст 7 лет ГОСТ 24909-81	шт.	14	8850,00	--	123900	--	123900	--	133812	
						--	--	--	--		9912		
			Газон Тип -1 9774,5м2										
3	12	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	9774,5	219,24	156,45	2142976	1529260	31278	838023	3219479	
						59,59	37,84	582438	369861		238480		
4	13	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	488,725	2125,00	--	1038541	--	1038541	--	1121624	
						--	--	--	--		83083		
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				3355708	1543043	1195405	872960	4566962	
								617259	374742	--	338293		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				3355708					
			Материалы	Тенге				32965					
			Всего заработная плата	Тенге					992000				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1038541					
			Местные материалы	Тенге				123900					
			Накладные расходы	Тенге				872960					
			Сметная прибыль	Тенге				338293					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4566962					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								809	
			Сметная заработная плата	Тенге					992000				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 1	Тенге				4566962					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								809	
			Сметная заработная плата	Тенге					992000				
			ОТДЕЛ 2.вне границ участка										

5	25	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную	м2	16155,3	219,24	156,45	3541912	2527561	51697	1385086	5321158	
						59,59	37,84	962654	611307		394160		
6	26	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	807,765	2125,00	--	1716501	--	1716501	--	1853821	
						--	--	--	--		137320		
ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2				Тенге				5258413	2527561	1768198	1385086	7174979	
								962654	611307	--	531480		
Стоимость общестроительных работ				Тенге				5258413					
Материалы				Тенге				51697					
Всего заработная плата				Тенге					1573961				
Стоимость материалов и конструкций				Тенге				1716501					
			Накладные расходы	Тенге				1385086					
			Сметная прибыль	Тенге				531480					
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ				Тенге				7174978					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1291	
			Сметная заработная плата	Тенге					1573961				
			ИТОГО ПО ОТДЕЛУ 2	Тенге				7174978					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1291	
			Сметная заработная плата	Тенге					1573961				
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				Тенге								11741941	
В ТОМ ЧИСЛЕ:													
- Зарплата рабочих строителей				Тенге				1579912					
- Затраты на эксплуатацию машин				Тенге					4070605				
- в том числе зарплата машинистов				Тенге					986049				
- Материалов, изделий и конструкций				Тенге						2963603			
- Накладные расходы				Тенге							2258046		
- Сметная прибыль				Тенге							869773		

ИТОГО ПО АКТУ	**11 741 941**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	11 741 941
Временные здания и сооружения 3,7%	434 452
Итого с временными	*12 176 393*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	426 174
Итого с зимними затратами	*12 602 567*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*252 051*
Итого сметная стоимость:	*12 854 618*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*13 966 369*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*13 966 369*
Скидка подрядчика 10%	*1 396 637*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*12 569 732*
НДС 12%	1 508 368
ИТОГО:	**14 078 100**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439
Елгин И.Г.
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора
№ аттестата KZ45VJE00038381 от 30.05.2018
Байкошкаров Ж. К.

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами"
Кравченко А.О.
М.П.

Принял **Заказчик**
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан"
БИН 130740015861
Сыздыков Е.А.
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора
Орлов А.Н.
М.П.

Заказчик: ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства г. Нур-Султан"
БИН 130740015861 г. Нур-Султан, ул. Бейбитшилик, 11
Подрядчик: ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439 г. Нур-Султан, р-н Есиль, ул. Е 10, д. 17М
Стройка: **"Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов" г. Нур-Султан, р-н ул. Ташенова,20**

Объект: "Развитие системы ливневой канализации в городе Астане. Строительство очистных сооружений ливневой канализации района I-5 (Молодежный) с проведением реконструкции подводящих коллекторов"

Договор № 19/45 от 03.07.2019г.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2022 года

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Локальная смета 7-4 "МАФы"													
1	10	86-010602-0501	Ограждение из панелей с прутками, и металлическими стойками, тип 3 D, размеры секции 2,5 м х 2,0 м	секция	65,56	29798,00	5446,00	1953557	357040	1237248	452697	2593754	
						5480,00	2108,00	359269	138200		192500		
2	11	8601-0605-0201 УСН РК 8.02-03-2017	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей с прутками 3D размером проема 3,0 м х 1,8 м, с металлическими стойками	комплект	2	116748,00	3753,00	233496	7506	175542	48701	304773	
						25224,00	1535,00	50448	3070		22576		
3	12	8601-0605-0401 УСН РК 8.02-03-2017	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из сетчатых панелей 3D размером проема 1,0 м х 1,6 м, с металлическими стойками	комплект	4	58118,00	127,00	232472	508	136288	41740	296149	
						11419,00	48,00	45676	192		21937		
4	14	1127-0902-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	1	4899,49	748,78	4899	749	451	4292	9927	
						3699,20	274,78	3699	275		735		
5	15	2401-0201-0103 РСНБ РК 2015	Знаки. "Место для курения"	шт.	1	6137,00	–	6137	–	6137	–	6628	
						–	–	–	–		491		
ИТОГО ПО СМЕТЕ:				**Тенге**								**3216231**	
В ТОМ ЧИСЛЕ:													
- Зарплата рабочих строителей				Тенге				459092					
- Затраты на эксплуатацию машин				Тенге					365803				
- в том числе зарплата машинистов				Тенге					141737				
- Материалов, изделий и конструкций				Тенге						1605666			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Накладные расходы	Тенге							547430		
			- Сметная прибыль	Тенге							238239		

ИТОГО ПО АКТУ	**3 216 231**
в т.ч. оборудование	**0**
СМР	3 216 231
Временные здания и сооружения 3,7%	119 001
Итого с временными	*3 335 232*
Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время 3,5 %	116 733
Итого с зимними затратами	*3 451 965*
Непредвиденные работы и затраты 2%	*69 039*
Итого сметная стоимость:	*3 521 004*
Итого по акту в ценах 2020г К=1,0864865	*3 825 523*
Итого по сметному расчету в текущих ценах	*3 825 523*
Скидка подрядчика 10%	*382 552*
ИТОГО с учетом скидки подрядчика:	*3 442 971*
НДС 12%	413 157
ИТОГО:	**3 856 127**

Сдал **Подрядчик**
Руководитель проекта _____ **Елгин И.Г.**
ТОО "BIGLOBAL"
БИН 031240001439
М.П.

Принял **Заказчик**
Заместитель руководителя ГУ "Управление топливно-энергетического комплекса и коммунального хозяйства города Нур-Султан" _____ **Сеидыков Е.А.**
БИН 130740015861
М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" (БИН 170440008459)
Эксперт технического надзора _____ **Байкошкаров Ж. К.**
№ аттестата KZ45VJE00038381 от 30.05.2018

инженер-сметчик
ТОО "Казахстанский центр управления проектами" _____ **Кравченко А.О.**
М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "СтройТех-Мастер" (БИН 050940013419)
Представитель авторского надзора _____ **Орлов А.Н.**
М.П.