Заказчик ГУ "Управление строительства города Шымкент"
(организация, адрес, телефон)

Подрядчик ТОО "Корпорация Атамекен"
(организация, адрес, телефон)

Инженер ТОО "Мир-Строй и Компания"
(наименование, адрес)

Авторский надзор: ТОО "JcR Group"
(наименование, адрес)

Стройка Строительство 9-ти этажных 56 квартирных жилых домов в АДЦ г. Шымкент,без наружных сетей(повторное применение проекта на 8 домов)Жилой дом №41,42,43
(наименование, адрес)

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
	01.11.2020 г.	30.11.2020 г.

Акт приемки выполненных работ № 6

N п/п	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей	
				Всего	Экспл. машин	Всего	Экспл. машин		рабочих, обслуживающих машины	
				ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	ЗП рабочих-строителей	в т.ч. ЗП машинистов	тенге	на един.	всего
								%		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
СМЕТА 2-2-1. Общестроительные работы. КЖ										
РАЗДЕЛ 1. Люк Л-1-28шт.										
289	Е11-090601-0101 11-090601-0101 РСНБ РК 2015	Конструкции дверей, люков, лазов для автокоптилок и пароварочных камер. Монтаж	1,701	66145,32	3151,65	112513	5361	72643	82,10	140
		т конструкций		61677,63	1176,61	104914	2001	60,9	1,22	2
290	С121-060801-0101 21-060801-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	0,90048	346298,35	--	311835	--	13222	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
291	С121-060801-0401 21-060801-0401 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали, средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	0,78708	345850,53	--	272212	--	11542	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

292	С121-050301-0102 21-050301-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Стерж. арматурная горячекатаная гладкая класса А-I диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,01176	165024,85	--	1941	--	82	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
293	С123-010201-0103 23-010201-0103 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 12 мм, толщина стенки 1,6 мм ГОСТ 10705-80	5,04	260,96	--	1315	--	56	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
294	С121-090404-0201 21-090404-0201 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	168	428,37	--	71966	--	3051	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
				Стремянка ЛС-1-28шт						
296	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	3,12648	49966,07	18355,66	156218	57389	64352	28,90	90
		т конструкций		23944,52	5141,19	74862	16074	60,9	5,25	16
297	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	3,12648	299949,74	--	937787	--	39762	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Будка выхода на кровлю						
305	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	39	5939,99	1595,38	231660	62220	75975	3,72	145
		м3 кладки		2829,99	373,19	110370	14555	50,8	0,44	17
306	С121-030301-0122 21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	35,88	15284,94	--	548424	--	23253	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
307	С122-050110-0102 22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	100,464	29,90	--	3004	--	127	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--

308	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,05313	45402,52	1388,52	2412	74	1353	56,40	3
		т металлических изделий		44014,00	458,01	2338	24	50,8	0,54	--
309	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,049896	201861,25	--	10072	--	427	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
310	С121-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,003465	196245,13	--	680	--	29	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
311	Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	0,0162	221136,41	3414,31	3582	55	363	30,90	1
		т		24720,62	1069,54	400	17	48,5	0,94	--
312	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	4,08	28965,91	3824,50	118181	15604	23326	10,40	42
		м3		8017,26	862,16	32710	3518	48,5	1,01	4
313	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,12444	13250,18	1022,48	1649	127	836	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1487	28	48,5	0,20	--
314	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,09936	147151,79	--	14621	--	620	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
315	С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,02508	154399,51	--	3872	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
316	Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,168	33425,54	2794,41	5615	469	1133	13,10	2
		м3		9965,83	571,66	1674	96	48,5	0,67	--

317	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,01842	13250,18	1022,48	244	19	124	14,94	--
		т		11952,30	227,53	220	4	48,5	0,20	--
318	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0102	160926,34	--	1641	--	70	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0081	154399,51	--	1251	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
320	Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,8	28402,99	1108,67	51125	1996	7991	8,06	15
		м3		6131,65	267,10	11037	481	48,5	0,31	1
321	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,14079	13656,15	699,65	1923	99	998	16,88	2
		т		12681,10	193,40	1785	27	48,5	0,17	--
322	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,009	13250,18	1022,48	119	9	60	14,94	--
		т		11952,30	227,53	108	2	48,5	0,20	--
323	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,14079	154399,56	--	21738	--	922	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
324	С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,009	154399,51	--	1390	--	59	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
				Стремянка СМ-1-1шт						

325	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,09354	49966,07	18355,66	4674	1717	1925	28,90	3
		т конструкций		23944,52	5141,19	2240	481	60,9	5,25	--
326	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,09354	299949,74	--	28057	--	1190	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		СМЕТА 2-2-2.Общестроительные работы. АР.								
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			2921721	145138			445
			Тенге			344146	37309			41
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1025144				
		Накладные расходы -	Тенге			137966				
		Сметная прибыль -	Тенге			93049				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1256159				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			1895262				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2271184				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1315				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1315				
		Накладные расходы -	Тенге			56				
		Сметная прибыль -	Тенге			110				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1481				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			3528824				
СМЕТА 2-2-2. Общестроительные работы. АР										
Жилой дом №41,№42,№43										
		Наружная отделка от отм. +3.900 до +26.350								
1	Е11-080701-0102 11-080701-0102 РСНБ РК 2015	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	3719,1	527,22	1,25	1960766	4657	736035	0,44	1618
		м2 вертикальной проекции		330,93	0,59	1230748	2208	50,8	--	3
2	Е11-080701-0104 11-080701-0104 РСНБ РК 2015 К=2	Леса наружные инвентарные. Установка и разборка. Добавлять на каждые последующие 4 м высоты трубчатых лесов сверх 16 м к нормам 11-080701-0101, 11-080701-0102	3719,1	182,80	0,72	679844	2661	227260	0,13	491
		м2 вертикальной проекции		100,42	0,34	373468	1262	50,8	--	1
3	Е11-150108-1701 11-150108-1701 РСНБ РК 2015	Стены фасадов зданий. Облицовка на металлическом каркасе	2065,89	2309,49	19,43	4771147	40137	2915000	2,70	5578

		м2 поверхности облицовки		2290,06	8,63	4731010	17828	54,8	0,01	22
4	Прайс-лист стр.9	Линеарная панель Primepanel со всеми ее комплектующими с доставкой до объекта	1,5	16212593,63	--	24318890	--	1031121	--	--
		шт		--	--	--	--	--	--	--
		Утепление стен на отм. -2.100								
5	Е11-260201-0101 11-260201-0101 РСНБ РК 2015	Поверхности стен и колонн прямоугольных, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме	34,416	27124,01	1679,44	933500	57799	388401	20,04	690
		м3 изоляции		16997,33	585,24	584980	20142	55,3	0,69	24
6	С121-110101-0104 21-110101-0104 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные марки П-100 ГОСТ 9573-2012	33,38352	22209,68	--	741437	--	31437	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-150207-0101 11-150207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	430,2	1564,41	23,19	673008	9976	260006	1,15	495
		м2 оштукатуриваемой поверхности		930,96	10,95	400499	4712	54,8	0,01	6
8	С121-050308-0387 21-050308-0387 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками 20 мм х 20 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества, без покрытия, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3826-82	0,735642	858,78	--	632	--	27	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			34079224	115230			8871
			Тенге			7320705	46151			55
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			34079224				
		Накладные расходы -	Тенге			5589287				
		Сметная прибыль -	Тенге			3173481				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			42841992				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							8926
		Сметная заработная плата -	Тенге				7366856			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге			42841992				
		РАЗДЕЛ 3. Отделочные работы								
		на отм. +3.900								
		Потолок								

14	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	705,015	478,11	4,25	337073	3000	156628	0,45	317
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	247584	1589	54,8	--	2
15	Е11-150212-0209 11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, АЛИНЕКС	705,015	652,97	5,33	460355	3758	156881	0,36	251
		м2		338,57	2,51	238699	1767	54,8	--	2
		Стены и перегородки								
17	Е11-150212-0205 11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1805,55	562,18	4,64	1015044	8375	327430	0,30	534
		м2		273,56	2,18	493926	3929	54,8	--	5
19	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	351,75	3760,23	17,04	1322660	5995	305831	1,52	535
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	432823	4387	54,8	0,02	6
20	С121-130503-0101 21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка стеклянная строительная СС-1	194,925	363,12	--	70781	--	3001	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		на отм. +6.700								
		Потолок								
21	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	705,015	478,11	4,25	337073	3000	156628	0,45	317
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	247584	1589	54,8	--	2
22	Е11-150212-0209 11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, АЛИНЕКС	705,015	652,97	5,33	460355	3758	156881	0,36	251
		м2		338,57	2,51	238699	1767	54,8	--	2
		Стены и перегородки								
24	Е11-150212-0205 11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1805,55	562,18	4,64	1015044	8375	327430	0,30	534
		м2		273,56	2,18	493926	3929	54,8	--	5
26	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	351,75	3760,23	17,04	1322660	5995	305831	1,52	535

		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	432823	4387	54,8	0,02	6
27	С121-130503-0101 21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка стеклянная строительная СС-1	194,925	363,12	--	70781	--	3001	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		на отм. +9.500								
		Потолок								
28	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	705,015	478,11	4,25	337073	3000	156628	0,45	317
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	247584	1589	54,8	--	2
29	Е11-150212-0209 11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, АЛИНЕКС	705,015	652,97	5,33	460355	3758	156881	0,36	251
		м2		338,57	2,51	238699	1767	54,8	--	2
				Стены и перегородки						
31	Е11-150212-0205 11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1805,55	562,18	4,64	1015044	8375	327430	0,30	534
		м2		273,56	2,18	493926	3929	54,8	--	5
33	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	351,75	3760,23	17,04	1322660	5995	305831	1,52	535
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	432823	4387	54,8	0,02	6
34	С121-130503-0101 21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка стеклянная строительная СС-1	194,925	363,12	--	70781	--	3001	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				на отм. +12.300						
				Потолок						
35	Е11-150203-0502 11-150203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором	711,195	478,11	4,25	340028	3026	158001	0,45	320
		м2 оштукатуриваемой поверхности		351,18	2,25	249754	1603	54,8	--	2
36	Е11-150212-0209 11-150212-0209 РСНБ РК 2015	Отделка потолков, АЛИНЕКС	711,195	652,97	5,33	464390	3791	158257	0,36	253
		м2		338,57	2,51	240791	1782	54,8	--	2
				Стены и перегородки						

38	Е11-150212-0205 11-150212-0205 РСНБ РК 2015	Отделка внутренних стен, АЛИНЕКС	1821,735	562,18	4,64	1024143	8450	330366	0,30	539
		м2		273,56	2,18	498354	3964	54,8	--	5
40	Е11-150107-0105 11-150107-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 7	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону	352,41	3760,23	17,04	1325142	6006	306405	1,52	536
		м2 поверхности облицовки		1230,49	12,47	433635	4396	54,8	0,02	6
41	С121-130503-0101 21-130503-0101 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сетка стеклянная строительная СС-1	200,925	363,12	--	72960	--	3093	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			12844402	84659			6558
			Тенге			5661633	46761			59
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			12844402				
		Накладные расходы -	Тенге			3805438				
		Сметная прибыль -	Тенге			1331987				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			17981827				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге			17981827				
		РАЗДЕЛ 4. Проемы								
				Окна						
82	Е11-100501-0106 11-100501-0106 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	331,776	1901,04	113,34	630718	37604	168028	0,82	271
		м2 проемов		629,43	53,72	208830	17823	59,8	0,07	22
83	Е11-100501-0103 11-100501-0103 РСНБ РК 2015	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	106,776	3000,47	116,29	320379	12417	83966	1,30	139
		м2 проемов		1004,47	52,97	107253	5656	59,8	0,07	7
86	Е11-100501-0301 11-100501-0301 РСНБ РК 2015	Проемы балконные площадью до 3 м2. Установка дверных блоков из ПВХ профилей	125,184	3008,77	120,28	376650	15057	97759	1,29	161
		м2 проемов		992,60	55,52	124257	6950	59,8	0,07	9
88	Е11-100501-0403 11-100501-0403 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	237,6	648,49	4,11	154080	976	30483	0,21	51
		п/м		159,72	1,99	37948	472	59,8	--	1

		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			1481827	66054			622
			Тенге			478289	30901			38
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1481827				
		Накладные расходы -	Тенге			380236				
		Сметная прибыль -	Тенге			148965				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			2011028				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2011028				
		РАЗДЕЛ 5. Витражи								
106	С121-090304-0105 21-090304-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	840,3884748	27398,13	--	23025073	--	976263	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
107	С121-130510-0705 21-130510-0705 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Стеклопакет однокамерный тонированный СПО 32 ГОСТ 24866-99	840,3884748	8266,68	--	6947223	--	294562	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
108	С121-130510-0505 21-130510-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Вычитается позиция: Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 32 ГОСТ 24866-99	840,3884748	-6433,74	--	-5406841	--	-229250	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
109	С121-090301-0220 21-090301-0220 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Блоки оконные из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной 55 мм трехстворчатые одинарной конструкции с однокамерным стеклопакетом, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 21519-2003	233,1150255	28179,81	--	6569137	--	278531	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			31134591	--			--
			Тенге			--	--			--
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1540382				
		Накладные расходы -	Тенге			65312				
		Сметная прибыль -	Тенге			128456				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			1734149				
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			29594210				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			29594210				
		Накладные расходы -	Тенге			1254794				

		Сметная прибыль -	Тенге			2467920				
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			33316925				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге			35051074				
		РАЗДЕЛ 6. Полы								
				на отм. -2.900						
				Полы бетонные -511,03м2						
117	**Е11-110101-0203 11-110101-0203 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**1456,4355**	**5450,17**	**1187,59**	**7937814**	**1729653**	**2830324**	**3,10**	**4515**
		м3 подстилающего слоя		**2230,70**	**466,49**	**3248868**	**679418**	**60,9**	**0,55**	**801**
118	**Е11-110101-0209 11-110101-0209 РСНБ РК 2015**	**Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев бетонных**	**122,6472**	**18696,56**	**6,26**	**2293081**	**768**	**302281**	**3,66**	**449**
		м3		**2633,66**	**--**	**323011**	**--**	**60,9**	**--**	**--**
119	**Е11-110101-1501 11-110101-1501 РСНБ РК 2015**	**Устройство бетонных покрытий толщиной 30 мм(20мм)**	**1533,09**	**868,87**	**68,36**	**1332054**	**104798**	**325056**	**0,36**	**553**
		м2		**252,68**	**23,28**	**387379**	**35696**	**60,9**	**0,03**	**44**
120	**Е11-110101-1502 11-110101-1502 РСНБ РК 2015**	**добавлять на каждые 5 мм изменения толщины бетонных покрытий**	**1533,09**	**-174,47**	**-5,60**	**-267474**	**-8587**	**-28288**	**-0,02**	**-32**
		м2		**-14,56**	**-2,85**	**-22320**	**-4377**	**60,9**	**--**	**-3**
				на отм. 0.000						
				Полы из керамогранитной плитки -29,22м2						
122	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"**	**Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой**	**4,383**	**14285,71**	**--**	**62614**	**--**	**2655**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**
123	**Е11-110101-0501 11-110101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гидроизоляция из полиэтиленовой пленки**	**87,66**	**1368,67**	**44,63**	**119977**	**3912**	**76332**	**1,38**	**121**
		м2 изолируемой поверхности		**1241,27**	**39,01**	**108810**	**3419**	**60,9**	**0,05**	**5**
124	**Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**87,66**	**595,16**	**19,20**	**52172**	**1683**	**16609**	**0,36**	**31**
		м2 стяжки		**249,18**	**9,54**	**21843**	**836**	**60,9**	**0,01**	**1**
				на отм. +3.900						
				Полы из керамогранитной плитки -29,9м2						
127	**СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"**	**Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой**	**4,485**	**14285,71**	**--**	**64071**	**--**	**2717**	**--**	**--**
		м3		**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**	**--**

Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	89,7	584,82	61,81	52458	5544	26189	0,42	37
м2		412,92	7,93	37039	712	60,9	0,01	1
Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	89,7	595,16	19,20	53386	1722	16996	0,36	32
м2 стяжки		249,18	9,54	22351	856	60,9	0,01	1
		Полы из керамической плитки -32,83м2						
Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	4,9245	14285,71	--	70350	--	2983	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	98,49	584,82	61,81	57599	6087	28755	0,42	41
м2		412,92	7,93	40668	781	60,9	0,01	1
Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	98,49	595,16	19,20	58618	1891	18661	0,36	35
м2 стяжки		249,18	9,54	24542	940	60,9	0,01	1
		Полы из линолеума -365,25м2						
Пенобетон 400кг/м3 толщиной 60 мм с доставкой	65,745	14285,71	--	939214	--	39823	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	1095,75	595,16	19,20	652149	21034	207618	0,36	390
м2		249,18	9,54	273037	10454	60,9	0,01	14
добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1095,75	175,63	6,56	192442	7191	14639	0,01	10
м2		6,16	3,16	6749	3457	60,9	--	2
		Полы из керамогранитной плитки -79,11м2						
Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	11,8665	14285,71	--	169521	--	7188	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	237,33	584,82	61,81	138795	14669	69291	0,42	99
м2		412,92	7,93	97998	1883	60,9	0,01	2

	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	237,33	595,16	19,20	141250	4556	44968	0,36	84
	м2 стяжки		249,18	9,54	59138	2264	60,9	0,01	3
			на отм. +6.700						
			Полы из керамогранитной плитки -29,9м2						
	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	4,485	14285,71	--	64071	--	2717	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	89,7	584,82	61,81	52458	5544	26189	0,42	37
	м2		412,92	7,93	37039	712	60,9	0,01	1
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	89,7	595,16	19,20	53386	1722	16996	0,36	32
	м2 стяжки		249,18	9,54	22351	856	60,9	0,01	1
			Полы из керамической плитки -32,83м2						
	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	4,9245	14285,71	--	70350	--	2983	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	98,49	584,82	61,81	57599	6087	28755	0,42	41
	м2		412,92	7,93	40668	781	60,9	0,01	1
	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	98,49	595,16	19,20	58618	1891	18661	0,36	35
	м2 стяжки		249,18	9,54	24542	940	60,9	0,01	1
			Полы из линолеума -365,25м2						
	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 60 мм с доставкой	65,745	14285,71	--	939214	--	39823	--	--
	м3		--	--	--	--	--	--	--
	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	1095,75	595,16	19,20	652149	21034	207618	0,36	390
	м2		249,18	9,54	273037	10454	60,9	0,01	14
	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1095,75	175,63	6,56	192442	7191	14639	0,01	10
	м2		6,16	3,16	6749	3457	60,9	--	2

				Полы из керамогранитной плитки -79,11м2						
162	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	11,8665	14285,71	--	169521	--	7188	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
163	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	237,33	584,82	61,81	138795	14669	69291	0,42	99
		м2		412,92	7,93	97998	1883	60,9	0,01	2
164	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	237,33	595,16	19,20	141250	4556	44968	0,36	84
		м2 стяжки		249,18	9,54	59138	2264	60,9	0,01	3
				на отм. +9.500						
				Полы из керамогранитной плитки -29,9м2						
167	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	4,485	14285,71	--	64071	--	2717	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
168	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	89,7	584,82	61,81	52458	5544	26189	0,42	37
		м2		412,92	7,93	37039	712	60,9	0,01	1
169	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	89,7	595,16	19,20	53386	1722	16996	0,36	32
		м2 стяжки		249,18	9,54	22351	856	60,9	0,01	1
				Полы из керамической плитки -32,83м2						
172	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	4,9245	14285,71	--	70350	--	2983	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
173	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	98,49	584,82	61,81	57599	6087	28755	0,42	41
		м2		412,92	7,93	40668	781	60,9	0,01	1
174	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	98,49	595,16	19,20	58618	1891	18661	0,36	35
		м2 стяжки		249,18	9,54	24542	940	60,9	0,01	1
				Полы из линолеума -365,25м2						

177	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 60 мм с доставкой	65,745	14285,71	--	939214	--	39823	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
178	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	1095,75	595,16	19,20	652149	21034	207618	0,36	390
		м2		249,18	9,54	273037	10454	60,9	0,01	14
179	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1095,75	175,63	6,56	192442	7191	14639	0,01	10
		м2		6,16	3,16	6749	3457	60,9	--	2
				Полы из керамогранитной плитки -79,11м2						
182	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	11,8665	14285,71	--	169521	--	7188	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
183	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	237,33	584,82	61,81	138795	14669	69291	0,42	99
		м2		412,92	7,93	97998	1883	60,9	0,01	2
184	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	237,33	595,16	19,20	141250	4556	44968	0,36	84
		м2 стяжки		249,18	9,54	59138	2264	60,9	0,01	3
				на отм. +12.300						
				Полы из керамогранитной плитки -29,64м2						
187	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	4,446	14285,71	--	63514	--	2693	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
188	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	88,92	584,82	61,81	52002	5496	25961	0,42	37
		м2		412,92	7,93	36717	705	60,9	0,01	1
189	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	88,92	595,16	19,20	52922	1707	16848	0,36	32
		м2 стяжки		249,18	9,54	22157	848	60,9	0,01	1
				Полы из керамической плитки -32,96м2						
192	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	4,944	14285,71	--	70629	--	2995	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
193	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	98,88	584,82	61,81	57827	6111	28869	0,42	41
		м2		412,92	7,93	40829	785	60,9	0,01	1
194	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	98,88	595,16	19,20	58850	1898	18735	0,36	35
		м2 стяжки		249,18	9,54	24639	943	60,9	0,01	1
				Полы из линолеума -362,46м2						
197	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 60 мм с доставкой	65,2428	14285,71	--	932040	--	39518	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
198	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	1087,38	595,16	19,20	647168	20873	206032	0,36	387
		м2		249,18	9,54	270952	10375	60,9	0,01	14
199	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1087,38	175,63	6,56	190972	7136	14527	0,01	10
		м2		6,16	3,16	6698	3431	60,9	--	2
				Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
202	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	11,886	14285,71	--	169800	--	7200	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
203	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	237,72	584,82	61,81	139023	14693	69405	0,42	99
		м2		412,92	7,93	98159	1886	60,9	0,01	2
204	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	237,72	595,16	19,20	141482	4563	45042	0,36	85
		м2 стяжки		249,18	9,54	59235	2268	60,9	0,01	3
				на отм. +15.100						
				Полы из керамогранитной плитки -29,64м2						
207	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	4,446	14285,71	--	63514	--	2693	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
208	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	88,92	584,82	61,81	52002	5496	25961	0,42	37

		м2		412,92	7,93	36717	705	60,9	0,01	1
209	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	88,92	595,16	19,20	52922	1707	16848	0,36	32
		м2 стяжки		249,18	9,54	22157	848	60,9	0,01	1
				Полы из керамической плитки -32,96м2						
212	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	4,944	14285,71	--	70629	--	2995	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
213	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	98,88	584,82	61,81	57827	6111	28869	0,42	41
		м2		412,92	7,93	40829	785	60,9	0,01	1
214	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	98,88	595,16	19,20	58850	1898	18735	0,36	35
		м2 стяжки		249,18	9,54	24639	943	60,9	0,01	1
				Полы из линолеума -362,46м2						
217	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 60 мм с доставкой	65,2428	14285,71	--	932040	--	39518	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
218	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	1087,38	595,16	19,20	647168	20873	206032	0,36	387
		м2		249,18	9,54	270952	10375	60,9	0,01	14
219	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1087,38	175,63	6,56	190972	7136	14527	0,01	10
		м2		6,16	3,16	6698	3431	60,9	--	2
				Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
222	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	11,886	14285,71	--	169800	--	7200	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
223	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	237,72	584,82	61,81	139023	14693	69405	0,42	99
		м2		412,92	7,93	98159	1886	60,9	0,01	2
224	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	237,72	595,16	19,20	141482	4563	45042	0,36	85
		м2 стяжки		249,18	9,54	59235	2268	60,9	0,01	3

				на отм. +17.900						
				Полы из керамогранитной плитки -29,64м2						
227	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	4,446	14285,71	--	63514	--	2693	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
228	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	88,92	584,82	61,81	52002	5496	25961	0,42	37
		м2		412,92	7,93	36717	705	60,9	0,01	1
229	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	88,92	595,16	19,20	52922	1707	16848	0,36	32
		м2 стяжки		249,18	9,54	22157	848	60,9	0,01	1
				Полы из керамической плитки -32,96м2						
232	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	4,944	14285,71	--	70629	--	2995	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
233	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	98,88	584,82	61,81	57827	6111	28869	0,42	41
		м2		412,92	7,93	40829	785	60,9	0,01	1
234	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	98,88	595,16	19,20	58850	1898	18735	0,36	35
		м2 стяжки		249,18	9,54	24639	943	60,9	0,01	1
				Полы из линолеума -362,46м2						
237	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 60 мм с доставкой	65,2428	14285,71	--	932040	--	39518	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
238	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)	1087,38	595,16	19,20	647168	20873	206032	0,36	387
		м2		249,18	9,54	270952	10375	60,9	0,01	14
239	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки	1087,38	175,63	6,56	190972	7136	14527	0,01	10
		м2		6,16	3,16	6698	3431	60,9	--	2
				Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						

242	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	11,886	14285,71	--	169800	--	7200	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
243	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	237,72	584,82	61,81	139023	14693	69405	0,42	99
		м2		412,92	7,93	98159	1886	60,9	0,01	2
244	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	237,72	595,16	19,20	141482	4563	45042	0,36	85
		м2 стяжки		249,18	9,54	59235	2268	60,9	0,01	3
				на отм. +20.700						
				Полы из керамогранитной плитки -29,64м2						
247	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	4,446	14285,71	--	63514	--	2693	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
248	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	88,92	584,82	61,81	52002	5496	25961	0,42	37
		м2		412,92	7,93	36717	705	60,9	0,01	1
249	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	88,92	595,16	19,20	52922	1707	16848	0,36	32
		м2 стяжки		249,18	9,54	22157	848	60,9	0,01	1
				Полы из керамической плитки -32,96м2						
252	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой	4,944	14285,71	--	70629	--	2995	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
253	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"	98,88	584,82	61,81	57827	6111	28869	0,42	41
		м2		412,92	7,93	40829	785	60,9	0,01	1
254	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	98,88	595,16	19,20	58850	1898	18735	0,36	35
		м2 стяжки		249,18	9,54	24639	943	60,9	0,01	1
				Полы из линолеума -362,46м2						
257	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 60 мм с доставкой	65,2428	14285,71	--	932040	--	39518	--	--

			м3		--	--	--	--	--	--	--
258	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Устройство цементных стяжек толщиной 20 мм (30мм)		1087,38	595,16	19,20	647168	20873	206032	0,36	387
			м2		249,18	9,54	270952	10375	60,9	0,01	14
259	Е11-110101-1102 11-110101-1102 РСНБ РК 2015	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины цементной стяжки		1087,38	175,63	6,56	190972	7136	14527	0,01	10
			м2		6,16	3,16	6698	3431	60,9	--	2
					Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
262	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой		11,886	14285,71	--	169800	--	7200	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
263	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"		237,72	584,82	61,81	139023	14693	69405	0,42	99
			м2		412,92	7,93	98159	1886	60,9	0,01	2
264	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		237,72	595,16	19,20	141482	4563	45042	0,36	85
			м2 стяжки		249,18	9,54	59235	2268	60,9	0,01	3
					на отм. +23.500						
					Полы из керамогранитной плитки -29,64м2						
267	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой		4,446	14285,71	--	63514	--	2693	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
268	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"		88,92	584,82	61,81	52002	5496	25961	0,42	37
			м2		412,92	7,93	36717	705	60,9	0,01	1
269	Е11-110101-1101 11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство		88,92	595,16	19,20	52922	1707	16848	0,36	32
			м2 стяжки		249,18	9,54	22157	848	60,9	0,01	1
					Полы из керамической плитки -32,96м2						
272	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 400кг/м3 толщиной 50 мм с доставкой		4,944	14285,71	--	70629	--	2995	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
273	Е11-110101-0401 11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Устройство прокладной пароизоляции полиэтиленовой пароизоляционной пленкой "Ютафол"		98,88	584,82	61,81	57827	6111	28869	0,42	41

м2		412,92	7,93	40829	785	60,9	0,01	1
ной 20 мм. Устройство								
	98,88	595,16	19,20	58850	1898	18735	0,36	35
м2 стяжки		249,18	9,54	24639	943	60,9	0,01	1
		Полы из линолеума -362,46м2						
доставкой								
	65,2428	14285,71	--	932040	--	39518	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
[redacted]ек толщиной 20 мм (30мм)								
	1087,38	595,16	19,20	647168	20873	206032	0,36	387
м2		249,18	9,54	270952	10375	60,9	0,01	14
[redacted]зменения толщины цементной								
	1087,38	175,63	6,56	190972	7136	14527	0,01	10
м2		6,16	3,16	6698	3431	60,9	--	2
		Полы из керамогранитной плитки -79,24м2						
[redacted]оставкой								
	11,886	14285,71	--	169800	--	7200	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
[redacted]изоляции полиэтиленовой "Ютафол"								
	237,72	584,82	61,81	139023	14693	69405	0,42	99
м2		412,92	7,93	98159	1886	60,9	0,01	2
[redacted]й 20 мм. Устройство								
	237,72	595,16	19,20	141482	4563	45042	0,36	85
м2 стяжки		249,18	9,54	59235	2268	60,9	0,01	3
Ю РАЗДЕЛУ 6	Тенге			32180938	2332689			11448
	Тенге			8549079	885243			1053
	Тенге			32180938				
	Тенге			7353584				
	Тенге			3162762				
	Тенге			42697284				
	Тенге			42697284				

РАЗДЕЛ 7. Кровля

287	СПрайс-лист ТПРАЙС-ЛИСТ стр.7 ТОО "Блок-Мастер"	Пенобетон 300кг/м3 с доставкой	512,1	14285,71	--	7315714	--	310186	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
288	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	1629	566,25	71,04	922423	115731	214813	0,24	396
		м2 стяжки		167,01	16,45	272054	26804	56,4	0,02	32
289	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11 120101-1701	1629	87,12	5,21	141917	8481	10198	--	7
		м2 стяжки		3,09	1,27	5038	2073	56,4	--	--
290	Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	1629	120,94	9,44	197015	15372	111621	0,13	207
		м2 кровли		105,22	2,60	171409	4243	56,4	--	5
291	С121-100403-1205 21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	1872,66	541,26	--	1013596	--	42976	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
292	С121-100403-1105 21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	1888,944	651,75	--	1231119	--	52199	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
				Расход на примыкание к парапету						
293	Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	224,64	120,94	9,44	27168	2120	15393	0,13	29
		м2 кровли		105,22	2,60	23637	585	56,4	--	1
294	С121-100403-1205 21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	258,336	541,26	--	139827	--	5929	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

[redacted]ровельные и [redacted]ло-полимерные материалы рованные СБС-полимером, [redacted] от -15°С до -5°С, +95°С, стеклоткань, [redacted]4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	260,5824	651,75	--	169835	--	7201	--	--
м2		--	--	--	--	--	--	--
[redacted]уэры, парапеты, свесы и тому [redacted]кованной стали. Устройство	140,4	2507,23	8,50	352016	1194	75389	0,97	136
м2 покрытия		730,22	2,29	102522	322	56,4	--	--
		Расход на примыкание к вентшахтам						
[redacted]яемых материалов. Устройство	155,4	120,94	9,44	18794	1466	10648	0,13	20
м2 кровли		105,22	2,60	16352	405	56,4	--	--
[redacted]овельные и [redacted]о-полимерные материалы [redacted]рованные СБС-полимером, от -15°С до -5°С, [redacted]95°С, стеклоткань, [redacted]4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	178,71	541,26	--	96729	--	4101	--	--
м2		--	--	--	--	--	--	--
[redacted]овельные и [redacted]-полимерные материалы [redacted]рованные СБС-полимером, [redacted]от -15°С до -5°С, [redacted]95°С, стеклоткань, [redacted],0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	180,264	651,75	--	117487	--	4981	--	--
м2		--	--	--	--	--	--	--
[redacted]эры, парапеты, свесы и тому [redacted]рованной стали. Устройство	47,55	2507,23	8,50	119219	404	25532	0,97	46
м2 покрытия		730,22	2,29	34722	109	56,4	--	--
[redacted]ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге			11862859	144768			841
	Тенге			625734	34540			38
	Тенге			11862859				
	Тенге			891169				
	Тенге			1020322				
	Тенге			13774350				
	Тенге			13774350				

РАЗДЕЛ 8. Кровля на отм. +26.350

305	Е11-120101-1503 11-120101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	1628,4	106,30	8,19	173096	13343	60402	0,07	113
		м2 изолируемой поверхности		53,50	1,93	87119	3136	56,4	--	3
306	С121-100404-0308 21-100404-0308 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паронепроницаемая с отражающим слоем двухслойная на основе полотна из вспененного полиэтилена и металлизированной полимерной пленки, толщина 5 мм	1791,24	177,20	--	317408	--	13458	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
307	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой толщ. 130 мм	1628,4	595,86	34,26	970302	55795	372003	0,40	656
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	550367	12406	56,4	0,01	14
308	С121-110101-0110 21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	218,04276	40258,14	--	8777996	--	372187	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
309	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	1628,4	566,25	71,04	922083	115688	214734	0,24	396
		м2 стяжки		167,01	16,45	271954	26795	56,4	0,02	32
310	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11 120101-1701	1628,4	87,12	5,21	141865	8478	10194	--	7
		м2 стяжки		3,09	1,27	5036	2072	56,4	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8	**Тенге**			**11302750**	**193303**			**1172**
			Тенге			**914475**	**44409**			**49**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			11302750				
		Накладные расходы -	Тенге			1042978				
		Сметная прибыль -	Тенге			987658				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13333386				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге			13333386				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**137808313**	**3081842**			**29957**
			Тенге			**23894061**	**1125314**			**1334**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге			106317526				
		Накладные расходы -	Тенге			19265969				
		Сметная прибыль -	Тенге			10046680				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			135630174				

	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			31489472				
		Накладные расходы -	Тенге			1462481				
		Сметная прибыль -	Тенге			2636156				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			35588109				
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1315				
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге			1315				
		Накладные расходы -	Тенге			56				
		Сметная прибыль -	Тенге			110				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			1481				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			171 219 764				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							31291

СМЕТА 2-2-6. Отопление и вентиляция.ОВ

				Трубы						
1	Е11-160501-0207 11-160501-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропилена, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка**	11,948	1641,59	411,30	19613	4914	10945	1,44	17
		м трубопровода		1209,35	135,08	14449	1614	60,4	0,18	2
2	С123-010602-0208 23-010602-0208 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-75x12,5 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	11,637	2348,46	--	27329	--	1159	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
3	Е11-160501-0205 11-160501-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропилена, наружный диаметр до 50 мм. Прокладка**	187,578	1437,99	324,22	269735	60816	153775	1,26	236
		м трубопровода		1098,44	106,78	206044	20029	60,4	0,14	27
4	С123-010602-0206 23-010602-0206 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-50x8,3 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	177,449	826,20	--	146608	--	6216	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
5	Е11-160501-0204 11-160501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы из полипропилена, наружный диаметр до 40 мм. Прокладка**	89,607	1422,69	144,54	127484	12952	79231	1,44	129
		м трубопровода		1260,51	48,06	112951	4306	60,4	0,06	6

6	С123-010602-0205 23-010602-0205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40x6,7 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	83,962	487,94	--	40968	--	1737	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-160501-0203 11-160501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из полипропилена, наружный диаметр до 32 мм. Прокладка	155,319	1071,55	116,92	166433	18160	103282	1,08	168
		м трубопровода		945,38	38,61	146836	5997	60,4	0,05	8
8	С123-010602-0204 23-010602-0204 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32x5,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	145,689	313,74	--	45709	--	1938	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
9	Е11-160501-0202 11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из полипропилена, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	3 225,859	1370,39	199,44	4420680	643375	2679537	1,33	4286
		м трубопровода		1161,47	65,54	3746738	211429	60,4	0,09	280
10	С123-010602-0203 23-010602-0203 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25x4,2 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	2 996,823	202,45	--	606707	--	25724	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
11	Е11-160501-0201 11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы из полипропилена, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	364,403	1812,40	323,23	660444	117784	391085	1,69	616
		м трубопровода		1476,60	105,93	538076	38602	60,4	0,14	51
12	С123-010602-0202 23-010602-0202 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-20x3,4 PN 20 армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	327,598	125,85	--	41228	--	1748	--	--
		м		--	--	--	--	--	--	--
		Монтажные работы								
23	С123-051001-0237 23-051001-0237 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт ГОСТ 31311-2005	1 806,481	1870,74	--	3379456	--	143289	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--

24	С123-051001-0224 23-051001-0224 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Радиаторы отопления алюминиевые с межосевым расстоянием 350 мм, теплоотдачей от 146 Вт до 150 Вт ГОСТ 31311-2005	138,592	1800,17	--	249490	--	10578	--	--
		секция		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**			**10201884**	**858001**			**5452**
			Тенге			**4765093**	**281978**			**373**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**10201884**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3610244**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1104970**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**14917099**				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			**14917099**				
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	**Тенге**			**10201884**	**858001**			**5452**
			Тенге			**4765093**	**281978**			**373**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**10201881**				
		Накладные расходы -	Тенге			**3610244**				
		Сметная прибыль -	Тенге			**1104970**				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге			**14917096**				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			**14 917 096**				
		ИТОГО :	**Тенге**			**186 136 860**				

	Всего:		**186 136 860**
	в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		
НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения**	**0,90%**	**1 675 232**
	Итого		**187 812 092**
НДЗ РК 8.04-06-2015	**Производство работ в зимнее время года**	**0,35%**	**657 342**
	Итого		**188 469 434**
	в том числе на 2017 год - 65 %	**65%**	**122 505 132**
	в том числе на 2018 год - 35 %	**35%**	**65 964 302**
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 65 %, К=1	**1**	**122 505 132**
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1,0599383	**1,0599383**	**69 918 090**
	Итого:		**192 423 222**
	Поправочный коэфф.	**0,899999999**	**173 180 900**
	НДС на 2020 год, - 12 %	**12%**	**20 781 708**
	Всего:		**193 962 608**

ПОДРЯДЧИК: **ТЕХНАДЗОР:**

ТОО "Корпорация Атамекен"

Директор М.Толтебаев

Нач.участка М.Амирсейтов

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Директор М.Раматуллаев

Инженер-эксперт С.Маханбетов

Исключить

РАЗДЕЛ 6.Будка выхода на кровлю

305	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	39	5939,99	1595,38	231660	62220	75975	3,72	145
		м3 кладки		2829,99	373,19	110370	14555	50,8	0,44	17
306	С121-030301-0122 21-030301-0122 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D700 ГОСТ 31360-2007	35,88	15284,94	--	548424	--	23253	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
307	С122-050110-0102 22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	100,464	29,90	--	3004	--	127	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
308	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	0,0531	241647,65	1388,52	12831	74	1795	56,40	3
		т металлических изделий		44014,00	458,01	2337	24	50,8	0,54	--
309	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	0,0499	201861,25	--	10073	--	427	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
310	С121-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	0,0035	196245,13	--	687	--	29	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

311	Е11-060301-0405 11-060301-0405 РСНБ РК 2015	Болты анкерные в виде сваренных каркасов. Установка при бетонировании	0,0162	221136,41	3414,31	3582	55	363	30,90	1
		т		24720,62	1069,54	400	17	48,5	0,94	--
312	Е11-060501-0104 11-060501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром до 2 м. Устройство	4,08	28965,91	3824,50	118181	15604	23326	10,40	42
		м3		8017,26	862,16	32710	3518	48,5	1,01	4
313	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,1244	13250,18	1022,48	1648	127	836	14,94	2
		т		11952,30	227,53	1487	28	48,5	0,20	--
314	С121-050301-0304 21-050301-0304 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014	0,0994	147151,79	--	14627	--	620	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
315	С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0251	154399,51	--	3875	--	164	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
316	Е11-060701-0109 11-060701-0109 РСНБ РК 2015	Перемычки. Устройство	0,168	33425,54	2794,41	5615	469	1133	13,10	2
		м3		9965,83	571,66	1674	96	48,5	0,67	--
317	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,0184	13250,18	1022,48	244	19	124	14,94	--
		т		11952,30	227,53	220	4	48,5	0,20	--
318	С121-050301-0303 21-050301-0303 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014	0,0102	160926,34	--	1641	--	70	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
319	С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,0081	154399,51	--	1251	--	53	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--

	Е11-060801-0101 11-060801-0101 РСНБ РК 2015	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади до 6 м	1,8	28402,99	1108,67	51125	1996	7991	8,06	15
		м3		6131,65	267,10	11037	481	48,5	0,31	1
321	Е11-060301-0601 11-060301-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	0,1408	13656,15	699,65	1923	99	998	16,88	2
		т		12681,10	193,40	1785	27	48,5	0,17	--
322	Е11-060301-0701 11-060301-0701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	0,009	13250,18	1022,48	119	9	60	14,94	--
		т		11952,30	227,53	108	2	48,5	0,20	--
323	С121-050301-0302 21-050301-0302 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 8 мм СТ РК 2591-2014	0,1408	154399,56	--	21739	--	922	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
324	С121-050301-0301 21-050301-0301 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014	0,009	154399,51	--	1390	--	59	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
325	Е11-090304-0101 11-090304-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж	0,0935	49966,07	18355,66	4672	1716	1924	28,90	3
		т конструкций		23944,52	5141,19	2239	481	60,9	5,25	--
326	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	0,0935	299949,74	--	28045	--	1189	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 11.Витражи.Расход на 3 дома										
106	С121-090304-0105 21-090304-0105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Витраж наружный из алюминиевых профилей толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	632,61	27398,13	--	17332331	--	734891	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--

108	С121-130510-0505 21-130510-0505 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Стеклопакет однокамерный общего назначения СПО 32 ГОСТ 24866-99	632,61	-6433,74	--	-4070048	--	-172570	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 14.Полы в холле,лестничный клетке,квартирах.Расход на 3 дома								
		На отм +3,900								
		полы из керамогранитной плитки 29,9м2								
127	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	4,485	14285,71	--	64071	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы из керамогранитной плитки 32,83м2								
132	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	4,9245	14285,71	--	70350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы из керамогранитной плитки 365,25м2								
137	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	65,745	14285,71	--	939214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы из керамогранитной плитки 79,11м2								
142	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	11,8665	14285,71	--	169521	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отм+6,700								
		полы из керамогранитной плитки 29,9м2								
147	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	4,485	14285,71	--	64071	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы из керамогранитной плитки 32,83м2								
152	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	4,9245	14285,71	--	70350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы из керамогранитной плитки 365,25м2								
157	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	65,745	14285,71	--	939214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы из керамогранитной плитки 79,11м2								
162	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	11,8665	14285,71	--	169521	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отм+9,500								
		полы из керамогранитной плитки 29,9м2								
167	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	4,485	14285,71	--	64071	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы из керамогранитной плитки 32,83м2								
172	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	4,9245	14285,71	--	70350	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы из керамогранитной плитки 365,25м2								
177	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	65,745	14285,71	--	939214	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы из керамогранитной плитки 79,11м2								
182	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	11,8665	14285,71	--	169521	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отм+12,300								
		полы из керамогранитной плитки 29,64м2								
187	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	4,446	14285,71	--	63514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы из керамогранитной плитки 32,96м2								
192	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	4,944	14285,71	--	70629	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы из керамогранитной плитки 362,46м2								
197	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	65,2428	14285,71	--	932040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы из керамогранитной плитки 79,24м2								
202	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	11,886	14285,71	--	169800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		Отм+15,100								
		полы из керамогранитной плитки 29,64м2								
207	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	4,446	14285,71	--	63514	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы из керамогранитной плитки 32,96м2								
212	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	4,944	14285,71	--	70629	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы из керамогранитной плитки 362,46м2								
217	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	65,2428	14285,71	--	932040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы из керамогранитной плитки 79,24м2								

нобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	11,886	14285,71	--	169800	--	--	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
+17,900								
ы из керамогранитной плитки 29,64м2								
нобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	4,446	14285,71	--	63514	--	--	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
ы из керамогранитной плитки 32,96м2								
нобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	4,944	14285,71	--	70629	--	--	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
ы из керамогранитной плитки 362,46м2								
енобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	65,2428	14285,71	--	932040	--	--	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
ы из керамогранитной плитки 79,24м2								
енобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	11,886	14285,71	--	169800	--	--	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
+20,700								
ы из керамогранитной плитки 29,64м2								
енобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	4,446	14285,71	--	63514	--	--	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
ы из керамогранитной плитки 32,96м2								
енобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	4,944	14285,71	--	70629	--	--	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
ы из керамогранитной плитки 362,46м2								
енобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	65,2428	14285,71	--	932040	--	--	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
ы из керамогранитной плитки 79,24м2								
енобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	11,886	14285,71	--	169800	--	--	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
м+23,500								
ы из керамогранитной плитки 29,64м2								
енобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	4,446	14285,71	--	63514	--	--	--	--
м3		--	--	--	--	--	--	--
лы из керамогранитной плитки 32,96м2								
енобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	4,944	14285,71	--	70629	--	--	--	--

		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы из керамогранитной плитки 362,46м2								
277	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	65,2428	14285,71	--	932040	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		полы из керамогранитной плитки 79,24м2								
282	СПРАЙС-ЛИСТ ТПРАЙС-ЛИСТ	Пенобетон 400кг/м3 тольщиной 50мм с доставкой	11,886	14285,71	--	169800	--	--	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		РАЗДЕЛ 15.Кровля								
288	Е11-120101-1701 11-120101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	1629	566,25	71,04	922423	115731	214813	0,24	396
		м2 стяжки		167,01	16,45	272054	26804	56,4	0,02	32
289	Е11-120101-1702 11-120101-1702 РСНБ РК 2015 К=5	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11 120101-1701	1629	87,12	5,21	141917	8481	10198	--	7
		м2 стяжки		3,09	1,27	5038	2073	56,4	--	--
290	Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	1629	120,94	9,44	197015	15372	111621	0,13	207
		м2 кровли		105,22	2,60	171409	4243	56,4	--	5
291	С121-100403-1205 21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	1872,66	541,26	--	1013596	--	42976	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
292	С121-100403-1105 21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	1888,944	651,75	--	1231119	--	52199	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
293	Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	224,64	120,94	9,44	27168	2120	15393	0,13	29
		м2 кровли		105,22	2,60	23637	585	56,4	--	1

294	С121-100403-1205 21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	258,336	541,26	--	139827	--	5929	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
295	С121-100403-1105 21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	260,5824	651,75	--	169835	--	7201	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
296	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	140,4	2507,23	8,50	352016	1194	75389	0,97	136
		м2 покрытия		730,22	2,29	102522	322	56,4	--	--
		Расход на примыкание к вентшахтам								
297	Е11-120101-0209 11-120101-0209 РСНБ РК 2015	Кровли плоские из наплавляемых материалов. Устройство в два слоя	155,4	120,94	9,44	18794	1466	10648	0,13	20
		м2 кровли		105,22	2,60	16352	405	56,4	--	--
298	С121-100403-1205 21-100403-1205 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97	178,71	541,26	--	96729	--	4101	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
299	С121-100403-1105 21-100403-1105 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017 года	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, пленка/пленка, марка СПП-4,0 (ТПП) ГОСТ 30547-97	180,264	651,75	--	117487	--	4981	--	--
		м2		--	--	--	--	--	--	--
300	Е11-120101-1001 11-120101-1001 РСНБ РК 2015	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	47,55	2507,23	8,50	119219	404	25532	0,97	46
		м2 покрытия		730,22	2,29	34722	109	56,4	--	--
		Ограждения ОГ-2								

301	Е11-120101-1201 11-120101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли. Ограждение перилами	314,01	68,78	16,09	21597	5054	10148	0,06	19
		м ограждения		46,04	3,97	14458	1245	56,4	--	1
302	С121-060208-0501 21-060208-0501 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	1,0467	299949,74	--	313957	--	13312	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
303	Е11-090501-0202 11-090501-0202 РСНБ РК 2015	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	1,0467	2187,15	521,10	2289	545	1025	1,34	1
		т		1395,42	0,85	1461	1	60,9	--	--
304	Е11-130301-1406 11-130301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	30,3534	114,32	1,67	3470	51	737	0,04	1
		м2		34,08	0,34	1034	10	54,2	--	--
		РАЗДЕЛ 16.Кровля на отм +26,350								
307	Е11-120101-1303 11-120101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	1628,4	595,86	34,26	970302	55795	372003	0,40	656
		м2 утепляемого покрытия		337,98	7,62	550367	12406	56,4	0,01	14
308	С121-110101-0110 21-110101-0110 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем теплоизоляционные повышенной жесткости марки П-200 ГОСТ 9573-2012	218,0428	40258,14	--	8777998	--	372187	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО СМЕТЕ:	Тенге			38874936	288603			1734
			Тенге			1357467	67436			76
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			13592992				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			19908327				
	ВСЕГО, Стоимость прочих работ -		Тенге			9909383				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге			43 410 702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							1809
		Сметная заработная плата -	Тенге				1424903			

Включить

		Стены из газоблоков (без 1-го этажа).Расход на 3 дома								
1	Е11-080301-0101 11-080301-0101 РСНБ РК 2015	Стены из легкобетонных камней при высоте этажа до 4 м. Кладка без облицовки	760,1642565	5939,99	1595,38	4515371	1212750	1480851	3,72	2828

		м3 кладки		2829,99	373,19	2151257	283689	50,8	0,44	334
2	С121-030301-0121 21-030301-0121 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Блоки стеновые из газобетона автоклавного твердения В3,5, D600 ГОСТ 31360-2007	699,351116	15222,48	--	10645858	--	451384	--	--
		м3		--	--	--	--	--	--	--
3	С122-050110-0102 22-050110-0102 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Смеси сухие - кладочный клей для газо и пеноблоков СТ РК 1168-2006	30406,57026	29,90	--	909156	--	38548	--	--
		кг		--	--	--	--	--	--	--
4	С121-100502-1901 21-100502-1901 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	1216,26281	982,74	--	1195270	--	50679	--	--
		шт.		--	--	--	--	--	--	--
5	Е11-090305-0305 11-090305-0305 РСНБ РК 2015	Конструкции опорные этажерочного типа. Монтаж	45,1723248	32126,27	6665,93	1451218	301116	509952	17,30	781
		т конструкций		14333,57	1303,72	647481	58892	60,9	1,34	61
6	С121-050205-0704 21-050205-0704 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Профили холодногнутые из оцинкованной стали толщиной 0,6-0,65 мм, сумма размеров равная ширине исходной заготовки 151-200 мм	45,1723248	386166,90	--	17444057	--	739628	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
7	Е11-080201-0701 11-080201-0701 РСНБ РК 2015	Стены и другие конструкции. Армирование кладки	2,7365857	45402,52	1388,52	124248	3800	69714	56,40	154
		т металлических изделий		44014,00	458,01	120448	1253	50,8	0,54	1
8	С121-050301-2709 21-050301-2709 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 5 мм ГОСТ 10922-2012	1,5963393	201861,25	--	322239	--	13663	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
9	С121-050301-2707 21-050301-2707 РСНБ РК 2015 в ценах II квартала 2017	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d 3 мм ГОСТ 10922-2012	1,1402464	196245,13	--	223768	--	9488	--	--
		т		--	--	--	--	--	--	--
		ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			36831186	1517665			3764
			Тенге			2919186	343835			396

	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге			41292637				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге			2118064				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге			43 410 702				
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч							4160
		Сметная заработная плата -	Тенге				3263021			

	Всего:		**43 410 702**
	в том числе: ОБОРУДОВАНИЕ		
НДЗ РК 8.04-05-2015	**Временные здания и сооружения**	**0,90%**	**390 696**
	Итого		**43 801 398**
НДЗ РК 8.04-06-2015	**Производство работ в зимнее время года**	**0,35%**	**153 305**
	Итого		**43 954 703**
	в том числе на 2017 год - 65 %	**65%**	**28 570 557**
	в том числе на 2018 год - 35 %	**35%**	**15 384 146**
	в том числе в текущих ценах на 2017 год - 65 %, К=1	**1**	**28 570 557**
	в том числе в текущих ценах на 2018 год - 35 %, К=1,0599383	**1,0599383**	**16 306 246**
	Итого:		**44 876 803**
	Поправочный коэфф.	**0,899999999**	**40 389 122**
	НДС на 2020 год, - 12 %	**12%**	**4 846 695**
	Всего:		**45 235 817**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Корпорация Атамекен"

Директор **М.Толтебаев**

Нач.участка **М.Амирсейтов**

ТЕХНАДЗОР:

ТОО "Мир-Строй и Компания"

Директор **М.Раматуллаев**

Инженер-эксперт **С.Маханбетов**